Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКПна ПХВ"Талдыкорганская городская поликлиника"ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом № 87** — **090240012125**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143** — **061240001543**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 10.03.2021г.к Договору №125 от 21.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000022	21.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ"Талдыкорганская городская поликлиника"по адресу: Алматинская область ,г.Талдыкорган,ул.Гаухар ана , дом 87			Работа	1	100 000 000,00	100 000 000,00	10 714 285,71
				Итого	1	x	100 000 000,00	10 714 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Технический директор / _____ / Мухамет Л.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Телеухарова Л.О.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.06.2021

М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2021 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №125 от 21 июля 2020 года. Дополнительное соглашение №125 от 21.07.2020 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за июнь2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"	643 133 600,00	100 000 000,00						10 714 285,71	100 000 000,00
за июнь 2021 год	100 000 000,00	100 000 000,00						10 714 285,71	100 000 000,00

Итого за июнь 2021 г. - 100 000 000 (Сто миллионов) тенге

Заказчик: Руководитель ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» — **Толеуханова Л.О.**

м.п.

Технадзор: Эксперт ТОО «Музтау» — **Вишняков Р.К.**

м.п.

Авторский надзор: ТОО «ТС-ИНДУСТРИЯ» — **Уразаев Р.Ш.**

м.п.

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" — **Кереев К.Н.**

м.п.

Заказчик: **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"**

Подрядчик: **ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

Объект: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"**

Акт №13 (1)

приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) 2018.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2. Архитектурная часть										
		РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМОСТИ ЗАПОЛНЕНИИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ(АС, лист-13,14)										
		ОКНА										
23	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	20,78		3760,43 1694,44	197,42 93,40	78142 35210	4102 1941	38830	33436 8926	120504
26	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	2,175		4168,31 1597,35	204,57 93,40	9066 3474	445 203	5147	3310 990	13366
27	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** *НР - 90%; СП - 8%*	м2	642,005		2958,36 1254,59	204,06 95,83	1899281 805451	131009 61526	962821	780279 214365	2893924
28	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99(ОК-2,ОК-3,ОК-4)**	м2	645,395		20080,32	--	12959738	--	12959738	--	13996517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1036779	
		ФРАМУГА									
29	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих**	м2	11,76	3760,43	197,42	44223	2322	21974	18922	68197
		НР - 90%; СП - 8%			1694,44	93,40	19927	1098		5052	
30	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	11,76	13134,16	--	154458	--	154458	--	166814
		СП - 8%			--	--	--	--		12357	
		ПОДОКОННАЯ ДОСКА									
31	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	м	395,175	1071,93	5,88	423599	2325	322472	89921	554602
		НР - 90%; СП - 8%			250,02	2,81	98802	1110		41082	
32	2109-0205-0204 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99**	м	395,175	1972,00	--	779285	--	779285	--	841628
		СП - 8%			--	--	--	--		62343	
33	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство**	м2 покрытия	283,284	2831,86	17,09	802222	4842	472492	299974	1190372
		НР - 92%; СП - 8%			1146,86	4,13	324888	1171		88176	
34	2109-0404-0102 РСНБ РК 2015	**Доводчик дверной 2 класса, на массу дверного полотна до 40 кг ГОСТ Р 56177-2014**	комплект	119	3820,00	--	454580	--	454580	--	490946
		СП - 8%			--	--	--	--		36366	
		РАЗДЕЛ 5. ОТЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. 1 ЭТАЖ (АР,лист-17,18)									
		ПОТОЛОК									
48	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит.Затирка**	м2 отделываемой поверхности	800,4	401,99	2,77	321753	2215	10679	247990	615322
		НР - 80%; СП - 8%			385,88	1,41	308859	1129		45579	
		РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. 2 ЭТАЖ (АР,лист-19,20,21)									
		ПОТОЛОК									
68	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит.Затирка**	м2 отделываемой поверхности	618,5	401,99	2,77	248631	1712	8252	191632	475483
		НР - 80%; СП - 8%			385,88	1,41	238667	873		35221	
69	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	618,5	854,13	5,50	528280	3402	172654	282648	875802
		НР - 80%; СП - 8%			569,48	1,76	352224	1087		64874	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. 3 ЭТАЖ (АР,лист-22,23,24)									
		ПОТОЛОК									
82	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит.Затирка**	м2 отделываемой поверхности	707	401,99	2,77	284207	1957	9433	219052	543519
		НР - 80%; СП - 8%			385,88	1,41	272817	997		40261	
83	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	707	854,13	5,50	603871	3888	197360	323092	1001119
		НР - 80%; СП - 8%			569,48	1,76	402623	1242		74157	
		РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ. 4 ЭТАЖ (АР,лист-25,26)									
		ПОТОЛОК									
96	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит.Затирка**	м2 отделываемой поверхности	609,4	401,99	2,77	244973	1687	8131	188812	468487
		НР - 80%; СП - 8%			385,88	1,41	235155	860		34703	
97	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	609,4	854,13	5,50	520507	3352	170114	278490	862917
		НР - 80%; СП - 8%			569,48	1,76	347041	1071		63920	
		РАЗДЕЛ 9. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭТАЖ (АР,лист-27)									
		ПОТОЛОК									
109	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит.Затирка**	м2 отделываемой поверхности	68	401,99	2,77	27335	188	907	21069	52276
		НР - 80%; СП - 8%			385,88	1,41	26240	96		3872	
110	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	68	854,13	5,50	58081	374	18982	31075	96289
		НР - 80%; СП - 8%			569,48	1,76	38725	119		7132	
111	1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**	м2 окрашиваемой поверхности	68	518,19	3,50	35237	238	12512	18080	57582
		НР - 80%; СП - 8%			330,69	1,66	22487	113		4265	
		СТЕНЫ									
112	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	м2 отделываемой поверхности	156,6	1162,19	8,58	181999	1343	67060	91222	295078
		НР - 80%; СП - 8%			725,39	2,76	113596	432		21858	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	73,1	465,46 293,81	3,50 1,66	34025 21477	256 121	12292	17279 4104	55408
114	1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	83,5	580,15 401,42	1,55 0,74	48442 33518	130 62	14794	26864 6025	81331
		ОТКОСЫ									
115	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,16	3106,19 2400,21	51,83 26,42	25347 19586	423 216	5338	15841 3295	44483
116	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 4 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,16	1569,61 631,84	51,09 42,93	12808 5156	417 350	7235	4405 1377	18590
117	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	8,16	465,46 293,81	3,50 1,66	3798 2397	29 14	1372	1929 458	6185
		Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция									
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
4	2304-1008-0432 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-G, для однотрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	289	9919,00 --	– –	2866591 --	-- --	2866591	-- 229327	3095918
5	2304-1008-0407 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, прямой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 20, типа Danfoss *СП - 8%*	шт.	19	8139,00 --	– –	154641 --	-- --	154641	-- 12371	167012
6	2305-1314-0405 РСНБ РК 2015	Головка термостатическая, диапазон настройки от 6°C до 28°C, типа IMI ГОСТ 30815-2002 *СП - 8%*	шт.	308	3741,00 --	– –	1152228 --	-- --	1152228	-- 92178	1244406
18	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	129,25	1414,76 374,74	17,83 6,69	182857 48435	2305 864	132117	48313 18494	249664
19	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	1200,5	1553,06	17,83	1864450	21405	1393170	448745	2498250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			374,74	6,69	449875	8028		185056	
20	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	52,75	1596,46	17,83	84213	941	63504	19718	112246
		НР - 98%; СП - 8%			374,74	6,69	19768	353		8315	
21	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	93,5	1881,17	17,83	175890	1667	139185	34950	227707
		НР - 98%; СП - 8%			374,74	6,69	35038	625		16867	
22	1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	76,75	2047,19	17,83	157122	1368	126993	28689	200675
		НР - 98%; СП - 8%			374,74	6,69	28761	513		14865	
24	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	338,5	1967,95	38,83	666150	13145	412190	240561	979247
		НР - 98%; СП - 8%			711,42	13,75	240815	4655		72537	
25	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	13,5	2541,43	46,62	34309	629	22287	11378	49342
		НР - 98%; СП - 8%			843,92	16,08	11393	217		3655	
34	2111-0403-2102 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	107,5	4263,00	--	458273	--	458273	--	494934
		СП - 8%			--	--	--	--		36662	
36	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	63,8	255,00	--	16269	--	16269	--	17571
		СП - 8%			--	--	--	--		1302	
37	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	37,4	301,00	--	11257	--	11257	--	12158
		СП - 8%			--	--	--	--		901	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	127,6	344,00	--	43894	--	43894	--	47406
		СП - 8%			--	--	--	--		3512	
39	2111-0403-0215 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 48 мм ГОСТ 16381-77	м	134,2	375,00	--	50325	--	50325	--	54351
		СП - 8%			--	--	--	--		4026	
40	2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	181,5	510,00	--	92565	--	92565	--	99970
		СП - 8%			--	--	--	--		7405	
41	2111-0403-0221 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	м	28,6	683,00	--	19534	--	19534	--	21097
		СП - 8%			--	--	--	--		1563	
		РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ									
118	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	275,48	4794,28	39,57	1320727	10900	875061	430223	1891026
		НР - 98%; СП - 8%			1578,21	15,38	434766	4237		140076	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								37349720,86
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4997171				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					219014			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					95324			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24918996		
		- Накладные расходы	Тенге							4447899	
		- Сметная прибыль	Тенге							2766649	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	448 196,65
Зимнее удорожание (1,35 %)	510 271,89
Непредвиденные работы и затраты 2%	766 163,79
Итого по акту с 2% непредвиденными работами и затратами	39 074 353,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по акту в текущих ценах 2019 года, К- 1,0498961 (СМР)		**41 024 011,02**							
		НДС (12 %)		**4 922 881,32**							
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**45 946 892,34**							
		Тендерная скидка 10% .									
		Понижающий коэффициент составляет 0,89999999992									
		Итого с учетом понижающего коэффициента		**41 352 203,10**							

Заказчик: **Руководитель ГКП на ПХВ "городская поликлиника" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»** **Толеуханова Л.О.**

Технадзор: **Эксперт ТОО «Музтау»** **Вишняков Р.К.**

Авторский надзор: **ТОО «ТС-ИНДУСТРИЯ»** **Уразаев Р.Ш.**

Подрядчик: **Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"** **Кереев К.Н.**