Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"

Акт №13 (2)
приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 года

Составлен(а) 2018.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция										
		РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ										
46	1120-2601-0401 РСНБ РК 2015	Воздухонагреватели, производительность до 10 тыс м3/час. Установка	воздухонагреватель	3		13307,71	490,64	39923	1472	12713	25742	70918
		НР - 98%; СП - 8%				8579,29	176,40	25738	529		5253	
47	ПРАЙС	Воздушно-тепловая завеса Wing: E150AC (электрическая) в комлекте регулятор,набор креплений	шт	3		219774,18	--	659323	--		--	659323
						--	--	--	--	659323	--	
		РАЗДЕЛ 4. ВЕНТИЛЯЦИЯ										
118	1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	1227,92		4794,28	39,57	5886986	48584	3900483	1917668	8429027
		НР - 98%; СП - 8%				1578,21	15,38	1937919	18885		624372	
119	1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	255,05		4996,73	39,57	1274416	10091	916042	345161	1749143
		НР - 98%; СП - 8%				1365,55	15,38	348283	3923		129566	
120	1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	52,6		4651,98	36,89	244694	1940	188707	53704	322270
		НР - 98%; СП - 8%				1027,52	14,31	54047	753		23872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	3,768	4658,07	49,77	17552	188	10869	6437	25908
		НР - 98%; СП - 8%			1723,72	19,59	6495	74		1919	
122	1120-0101-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	23,7925	4769,62	50,32	113481	1197	71272	40654	166466
		НР - 98%; СП - 8%			1723,72	19,85	41012	472		12331	
123	1120-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,6294	4598,31	40,79	81065	719	52523	27541	117295
		НР - 98%; СП - 8%			1578,21	15,88	27823	280		8688	
124	1120-0101-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 450 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	11,932	4379,06	36,89	52251	440	35517	16135	73857
		НР - 98%; СП - 8%			1365,55	14,31	16294	171		5471	
125	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	507,5	1857,38	112,96	942620	57328	476013	318064	1342342
		НР - 76%; СП - 8%			801,99	53,20	391505	27000		99433	
126	2111-0403-4705 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из стеклоткани черного цвета температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 19 мм ГОСТ 16381-77	м2	558,25	11801,00	--	6587908	--	6587908	--	7114941
		СП - 8%			--	--	--	--		527033	
127	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука	м2 изолируемой поверхности	607,5	919,43	112,96	558554	68624	--	380736	991450
		НР - 76%; СП - 8%			771,44	53,20	468649	32320		73441	
128	2111-0403-2102 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77	м2	607,5	4263,00	--	2589773	--	2589773	--	2796954
		СП - 8%			--	--	--	--		207182	
		Локальная смета 2-1-4. Водопровод и канализация									
		РАЗДЕЛ 2. НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
5	1116-0401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	5	5893,64	89,84	29468	449	22743	6287	38616
		НР - 98%; СП - 8%			1255,28	27,86	6276	139		2860	
6	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	38	3595,19	66,02	136617	2509	99698	34549	184859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 98%; СП - 8%			905,53	22,21	34410	844		13693	
7	1116-0301-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	114	6701,31	72,98	763949	8319	665486	91389	923766
					790,74	27,28	90144	3110		68427	
8	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	57	3393,65	34,60	193438	1972	161232	30389	241733
					530,43	13,60	30234	775		17906	
9	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	57	79,55	1,17	4534	67	38	4341	9585
					77,71	--	4429	--		710	
10	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	201	80,39	1,17	16158	235	304	15306	33982
					77,71	--	15619	--		2517	
11	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	311	619,65	94,05	192710	29250	79924	74142	288200
					268,60	45,08	83536	14020		21348	
12	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	221,1	483,00	--	106791	--	106791	--	115335
					--	--	--	--		8543	
13	2111-0403-0224 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77** *СП - 8%*	м	68,2	1348,00	--	91934	--	91934	--	99288
					--	--	--	--		7355	
14	1122-1401-0305 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр** *НР - 99%; СП - 8%*	м трубы, уложенной в футляре	2	1618,20	11,50	3236	23	991	2207	5879
					1111,08	3,68	2222	7		435	
15	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80** *СП - 8%*	м	2	16537,00	--	33074	--	33074	--	35720
					--	--	--	--		2646	
16	1116-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	167	541,36	2,33	90407	388	3248	85040	189483
					519,58	0,03	86771	5		14036	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	71	537,26	2,13	38146	151	1034	36226	80322
		НР - 98%; СП - 8%			520,58	0,06	36961	4		5950	
18	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	87	534,13	1,54	46469	134	990	44446	98188
		НР - 98%; СП - 8%			521,21	0,09	45345	8		7273	
19	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	60,5	533,63	1,24	32285	75	556	31028	68378
		НР - 98%; СП - 8%			523,21	0,12	31654	7		5065	
20	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-15x2,3 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	167	163,00	--	27221	--	27221	--	29399
		СП - 8%			--	--	--	--		2178	
21	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	71	163,00	--	11573	--	11573	--	12499
		СП - 8%			--	--	--	--		926	
22	2301-0601-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-25x3,5 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	87	258,00	--	22446	--	22446	--	24242
		СП - 8%			--	--	--	--		1796	
23	2301-0601-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-32x4,4 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	60,5	432,00	--	26136	--	26136	--	28227
		СП - 8%			--	--	--	--		2091	
30	2304-0902-3117 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	22	2919,00	--	64218	--	64218	--	69355
		СП - 8%			--	--	--	--		5137	
31	2304-0902-3116 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	22	1926,00	--	42372	--	42372	--	45762
		СП - 8%			--	--	--	--		3390	
32	2304-0902-3115 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005	шт.	164	1224,00	--	200736	--	200736	--	216795
		СП - 8%			--	--	--	--		16059	
		РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗПИТЬЕВОЙ В1 НИЖЕ ОТМЕТКИ 0,000									
37	1116-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1673,51	19,71	16735	197	12410	4120	22524
		НР - 98%; СП - 8%			412,83	7,60	4128	76		1668	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	1116-0301-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1846,82	19,71	7387	79	5657	1648	9758
		НР - 98%; СП - 8%			412,83	7,60	1651	30		723	
39	1116-0301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2186,22	19,71	76518	690	61379	14420	98213
		НР - 98%; СП - 8%			412,83	7,60	14449	266		7275	
40	1116-0301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	42	2472,93	19,71	103863	828	85696	17304	130861
		НР - 98%; СП - 8%			412,83	7,60	17339	319		9693	
41	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	18	2979,94	19,71	53639	355	45853	7416	65940
		НР - 98%; СП - 8%			412,83	7,60	7431	137		4884	
42	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	7	3393,65	34,60	23756	242	19801	3732	29687
		НР - 98%; СП - 8%			530,43	13,60	3713	95		2199	
43	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	4	537,26	2,13	2149	9	58	2041	4525
		НР - 98%; СП - 8%			520,58	0,06	2082	--		335	
44	2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-20x2,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	4	163,00	--	652	--	652	--	704
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
45	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	120	79,55	1,17	9546	140	81	9138	20179
		НР - 98%; СП - 8%			77,71	--	9325	--		1495	
46	2302-1104-1501 РСНБ РК 2015	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	1	401,00	--	401	--	401	--	433
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
47	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	116	619,65	94,05	71879	10910	29811	27654	107496
		НР - 76%; СП - 8%			268,60	45,08	31158	5229		7963	
48	2111-0403-0205 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 15 мм ГОСТ 16381-77	м	11	173,00	--	1903	--	1903	--	2055
		СП - 8%			--	--	--	--		152	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	2111-0403-0207 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 20 мм ГОСТ 16381-77	м	4,4	185,00	–	814	--	814	–	879
		СП - 8%			--	–	–	--		65	
50	2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	248,00	–	9548	--	9548	–	10312
		СП - 8%			--	–	–	--		764	
51	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	46,2	301,00	–	13906	--	13906	–	15019
		СП - 8%			--	–	–	--		1112	
52	2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	344,00	–	6811	--	6811	–	7356
		СП - 8%			--	–	–	--		545	
53	2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	483,00	–	3719	--	3719	–	4017
		СП - 8%			--	–	–	--		298	
		РАЗДЕЛ 13. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4.ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ									
74	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	13	3393,65	34,60	44117	450	36771	6931	55132
		НР - 98%; СП - 8%			530,43	13,60	6896	177		4084	
75	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	17	2979,94	19,71	50659	335	43306	7004	62276
		НР - 98%; СП - 8%			412,83	7,60	7018	129		4613	
76	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	30	79,55	1,17	2386	35	20	2285	5045
		НР - 98%; СП - 8%			77,71	–	2331	--		374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	30	619,65 268,60	94,05 45,08	18589 8058	2822 1352	7709	7152 2059	27801
78	2111-0403-0314 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	14,3	627,00 --	– –	8966 –	– --	8966	– 717	9683
79	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	18,7	442,00 --	– –	8265 –	– --	8265	– 661	8927
		РАЗДЕЛ 4. ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3,Т4									
82	2304-0902-3115 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1/2" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 15, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	143	1224,00 --	– –	175032 –	– --	175032	– 14003	189035
83	2304-0902-3116 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 3/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 35, DN 20, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	35	1926,00 --	– –	67410 –	– --	67410	– 5393	72803
84	2304-0902-3117 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 25, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	35	2919,00 --	– –	102165 –	– --	102165	– 8173	110338
85	2304-0902-3118 РСНБ РК 2015	Краны шаровые с резьбой 1 1/4" "М"-"М", Т до +185°С, PN 28, DN 32, типа Giacomini ГОСТ 21345-2005 *СП - 8%*	шт.	2	4196,00 --	– –	8392 –	– --	8392	– 671	9063
88	1116-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	132	541,36 519,58	2,33 0,03	71459 68585	307 4	2567	67217 11094	149771
89	1116-0501-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	118	537,26 520,58	2,13 0,06	63397 61429	251 7	1717	60207 9888	133492
90	1116-0501-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	131	534,13 521,21	1,54 0,09	69971 68278	202 12	1491	66924 10952	147846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	1116-0501-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	277,4	533,63	1,24	148029	343	2549	142267	313519
		НР - 98%; СП - 8%			523,21	0,12	145137	33		23224	
92	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-15x2,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	132	124,00	--	16368	--	16368	--	17677
		СП - 8%			--	--	--	--		1309	
93	2301-0602-0202 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	118	124,00	--	14632	--	14632	--	15803
		СП - 8%			--	--	--	--		1171	
94	2301-0602-0203 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	131	199,00	--	26069	--	26069	--	28155
		СП - 8%			--	--	--	--		2086	
85	2301-0602-0204 РСНБ РК 2015	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	м	277,4	308,00	--	85439	--	85439	--	92274
		СП - 8%			--	--	--	--		6835	
		РАЗДЕЛ 6. КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗ-БЫТОВАЯ К1									
114	1116-0501-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 160 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	37	1910,64	482,18	70694	17841	1942	54922	135665
		НР - 98%; СП - 8%			1375,98	138,69	50911	5132		10049	
115	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	446	747,14	1,31	333224	582	1071	325123	711014
		НР - 98%; СП - 8%			743,43	0,42	331571	187		52668	
116	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	228	721,62	3,20	164529	730	1262	159501	349952
		НР - 98%; СП - 8%			712,88	0,96	162537	219		25922	
117	2301-0604-0116 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 160, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	37	2636,00	--	97532	--	97532	--	105335
		СП - 8%			--	--	--	--		7803	
118	2301-0604-0103 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	446	499,00	--	222554	--	222554	--	240358
		СП - 8%			--	--	--	--		17804	
119	2301-0604-0110 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из полипропилена PP-R с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 32414-2013	м	228	1386,00	--	316008	--	316008	--	341289
		СП - 8%			--	--	--	--		25281	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях	м трубопровода	40	5790,74	39,35	231630	1574	197968	32140	284871
		НР - 98%; СП - 8%			802,20	17,69	32088	708		21102	
121	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Ревизия полипропиленовая PP-R с крышкой DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	31	658,00	--	20398	--	20398	--	22030
		СП - 8%			--	--	--	--		1632	
122	2302-0403-1303 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 110 ГОСТ 32414-2013	шт.	9	658,00	--	5922	--	5922	--	6396
		СП - 8%			--	--	--	--		474	
123	2302-0403-1301 РСНБ РК 2015	Прочистка DN 50 ГОСТ 32414-2013	шт.	86	261,00	--	22446	--	22446	--	24242
		СП - 8%			--	--	--	--		1796	
124	2302-0802-1002 РСНБ РК 2015	Ревизии к чугунным канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	11	3828,00	--	42108	--	42108	--	45477
		СП - 8%			--	--	--	--		3369	
125	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка	м трубопровода	15	16323,16	293,92	244847	4409	198615	42099	309902
		НР - 98%; СП - 8%			2788,17	75,69	41823	1135		22956	
126	2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	Клапан канализационный ваккумный	шт.	1	5063,00	--	5063	--	5063	--	5468
		СП - 8%			--	--	--	--		405	
		Локальная смета 2-1-6. Слаботочные сети									
		РАЗДЕЛ 1. ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
1	ПРАЙС	Мини-АТС Samsung OfficeServ 7200 с установкой	комплект	1	684375,00	--	684375	--		--	684375
					--	--	--	--	684375	--	
2	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	7	3990,77	1151,58	27935	8061	2724	14447	45773
		НР - 72%; СП - 8%			2450,00	416,50	17150	2916		3391	
3	2307-0202-1111 РСНБ РК 2015	Оптическая коробка распределительная со сплиттером ОРКСп-32	шт.	1	28547,00	--	28547	--	28547	--	30831
		СП - 8%			--	--	--	--		2284	
4	2307-0202-1101 РСНБ РК 2015	Оптическая коробка распределительная со сплиттером ОРКСп-16	шт.	6	17832,00	--	106992	--	106992	--	115551
		СП - 8%			--	--	--	--		8559	
5	1310-0901-1110 РСНБ РК 2015	Муфта изолирующая типа МИС на симметричных кабелях, диаметр оболочки кабеля до 20 мм. Монтаж в помещении	шт.	1	4122,31	948,36	4122	948	724	2011	6624
		НР - 72%; СП - 8%			2450,00	343,00	2450	343		491	
6	2306-1703-0111 РСНБ РК 2015	Муфта оптическая	комплект	1	35374,00	--	35374	--	35374	--	38204
		СП - 8%			--	--	--	--		2830	
		МАТЕРИАЛЫ									
7	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	64	469,36	4,23	30039	271	438	21172	55308
		НР - 72%; СП - 8%			458,28	1,19	29330	76		4097	
8	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки информационная(прим)	шт.	64	1241,00	--	79424	--	79424	--	85778
		СП - 8%			--	--	--	--		6354	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	395	631,55	67,73	249461	26754	75933	94048	370990
		НР - 61%; СП - 8%			371,58	18,74	146774	7403		27481	
10	2306-0701-0203 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический для внутренней прокладки ОКЛ-0,22-6	км	0,2	202140,00	--	40428	--	40428	--	43662
		СП - 8%			--	--	--	--		3234	
11	2306-0701-0202 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический для внутренней прокладки ОКЛ-0,22-4	км	0,14	192135,00	--	26899	--	26899	--	29051
		СП - 8%			--	--	--	--		2152	
12	2306-0701-0201 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический для внутренней прокладки ОКЛ-0,22-2	км	0,055	184683,00	--	10158	--	10158	--	10970
		СП - 8%			--	--	--	--		813	
13	2306-1709-0410 РСНБ РК 2015	Коннектор, RJ 45	шт.	166	30,00	--	4980	--	4980	--	5378
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
14	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP CAT5E	км	4,59	74035,00	--	339821	--	339821	--	367006
		СП - 8%			--	--	--	--		27186	
15	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка. Монтаж на стене	шт.	3	628,77	--	1886	--	12	1143	3271
		НР - 61%; СП - 8%			624,50	--	1874	--		242	
16	2308-0306-0107 РСНБ РК 2015	Коробка протяжная У 996	шт.	3	459,00	--	1377	--	1377	--	1487
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
17	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	114	360,16	28,17	41058	3211	12137	19317	65205
		НР - 72%; СП - 8%			225,53	9,82	25710	1119		4830	
18	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	93,84	170,00	--	15953	--	15953	--	17229
		СП - 8%			--	--	--	--		1276	
19	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	22,44	233,00	--	5229	--	5229	--	5647
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	114	310,05	142,71	35345	16269	5111	13534	52789
		НР - 72%; СП - 8%			122,50	42,38	13965	4832		3910	
21	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	4386	631,55	67,73	2769969	297070	843149	1044292	4119402
		НР - 61%; СП - 8%			371,58	18,74	1629750	82205		305141	
		ЗАЗЕМЛЕНИЕ									
22	1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	50	361,75	15,46	18088	773	7225	7382	27508
		НР - 72%; СП - 8%			201,79	3,27	10090	164		2038	
		РАЗДЕЛ 2. АКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
23	1310-0412-0111	Обоорудование. Монтаж на стене	шт.	5	4930,23	--	24651	--	4491	12298	39905
		НР - 61%; СП - 8%			4032,00	--	20160	--		2956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	ПРАЙС	24-портовый управляемый коммутатор ES-3124-4F L2+Fast Ethernet с 4SFP-слотами из которых 2 совмещены с портами Gigabit Ethernet(оборудование компании Zy Xel)	шт	5	34741,96	--	173710	--		--	173710
					--	--	--	--	173710	--	
25	1310-0412-0111 РСНБ РК 2015	Обоорудование. Монтаж на стене	шт.	4	4930,23	--	19721	--	3593	9838	31924
		НР - 61%; СП - 8%			4032,00	--	16128	--		2365	
26	ПРАЙС	SFP- трансивер с многомодовым оптическим портом SX на расстояние до 550м SFP-SX(оборудование компании Zy Xel)	шт	4	84616,07	--	338464	--		--	338464
					--	--	--	--	338464	--	
27	1310-0412-0111 РСНБ РК 2015	Обоорудование. Монтаж на стене	шт.	1	4930,23	--	4930	--	898	2460	7981
		НР - 61%; СП - 8%			4032,00	--	4032	--		591	
28	ПРАЙС	Межсетевой экран с демилитаризованной зоной ZyWALL 5EE(оборудование компании Zy Xel)	шт	1	110267,86	--	110268	--		--	110268
					--	--	--	--	110268	--	
29	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	3	6785,31	1,82	20356	5	551	12078	35029
		НР - 61%; СП - 8%			6600,00	--	19800	--		2595	
30	2308-0505-0511 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-16CBO, типа AndGood	шт.	3	21824,00	--	65472	--	65472	--	70710
		СП - 8%			--	--	--	--		5238	
		РАЗДЕЛ 3. ПАССИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ									
31	1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж	шкаф	3	3867,63	1417,63	11603	4253	--	6384	19426
		НР - 72%; СП - 8%			2450,00	505,75	7350	1517		1439	
32	ПРАЙС	Шкаф напольный металлический XL VDI 19" с минимальными возможностями доступа 33U (332 94)(фирмы LEGRAND) с комплектом заземления	шт	3	355148,21	--	1065445	--		--	1065445
					--	--	--	--	1065445	--	
33	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	5	6834,13	--	34171	--	3546	18681	57080
		НР - 61%; СП - 8%			6125,00	--	30625	--		4228	
34	ПРАЙС	Patchpanel 24 ports категории 5e 19 " (332 94)(фирмы LEGRAND)	шт	5	35940,18	--	179701	--		--	179701
					--	--	--	--	179701	--	
35	ПРАЙС	Пластина с двумя вентиляторами(348 19)(фирмы LEGRAND)	шт	3	87533,93	--	262602	--		--	262602
					--	--	--	--	262602	--	
36	ПРАЙС	Блок розеток 6x2P+T нем.стд.(633 901)(фирмы LEGRAND)	шт	3	11596,43	--	34789	--		--	34789
					--	--	--	--	34789	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ПРАЙС	Кабельный органайзер 19" 2-осевой, 1U(332 46)(фирмы LEGRAND)	шт	12	18758,04 --	-- --	225096 --	-- --	225096	-- --	225096
38	ПРАЙС	Крепежный набор FPFC(364 53)(фирмы LEGRAND)	шт	3	15416,96 --	-- --	46251 --	-- --	46251	-- --	46251
39	1308-0201-1301 РСНБ РК 2015	Полки. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м трассы	6	2694,09 1482,25	1112,68 316,43	16165 8894	6676 1899	595	7770 1915	25850
40	ПРАЙС	19"Полка для размещения активного оборудования (332 32)(фирмы LEGRAND)	шт	6	28973,21 --	-- --	173839 --	-- --	173839	-- --	173839
41	ПРАЙС	Перфорированные листы для маркировки кабелей(388 81)(фирмы LEGRAND)	шт	2	100,00 --	-- --	200 --	-- --	200	-- --	200
42	ПРАЙС	Модульная оптическая полка 19" выдвижна(331 21)(фирмы LEGRAND)	шт	3	29972,32 --	-- --	89917 --	-- --	89917	-- --	89917
43	2306-1709-0404 РСНБ РК 2015	Коннектор S *СП - 8%*	шт.	18	278,00 --	-- --	5004 --	-- --	5004	-- 400	5404
44	ПРАЙС	Патчкорд LC/SC duplex 2м (330 63)(фирмы LEGRAND)	шт	21	8885,71 --	-- --	186600 --	-- --	186600	-- --	186600
45	2306-1710-2649 РСНБ РК 2015	Соединитель SC стандартный *СП - 8%*	шт.	42	288,00 --	-- --	12096 --	-- --	12096	-- 968	13064
46	2306-1710-2649 РСНБ РК 2015	Соединитель SC стандартный *СП - 8%*	шт.	8	288,00 --	-- --	2304 --	-- --	2304	-- 184	2488
47	2113-0211-9903 РСНБ РК 2015	Стяжка кабельная нейлоновая с кольцом для монтажа, длина 150 мм, ширина 3,6 мм ГОСТ Р МЭК 62275-2015 *СП - 8%*	шт.	7000	2,00 --	-- --	14000 --	-- --	14000	-- 1120	15120
48	2113-0211-9903 РСНБ РК 2015	Шуруп строительный с потайной головкой *СП - 8%*	шт.	7000	2,00 --	-- --	14000 --	-- --	14000	-- 1120	15120
		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ									
49	2306-0701-0202 РСНБ РК 2015	Кабель связи оптический для внутренней прокладки ОКЛ-0,22-4 *СП - 8%*	км	0,05	192135,00 --	-- --	9607 --	-- --	9607	-- 769	10375
50	2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP CAT5E *СП - 8%*	км	6	74035,00 --	-- --	444210 --	-- --	444210	-- 35537	479747
51	СТПРАЙС	Кабель-канал 35х80 (104 11) *СП - 8%*	м	600	971,43 --	-- --	582857 --	-- --	582857	-- 46629	629486
52	СТПРАЙС	Крышка (105 21) *СП - 8%*	шт	300	858,93 --	-- --	257679 --	-- --	257679	-- 20614	278293
53	СТПРАЙС	Фиксатор кабеля (106 81) *СП - 8%*	шт	600	270,54 --	-- --	162321 --	-- --	162321	-- 12986	175307

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	СТПРАЙС	Кабель-канал 100х50 (104 11)	м	1000	2419,64	--	2419643	--	2419643	--	2613214
		СП - 8%			--	--	--	--		193571	
55	СТПРАЙС	Крышка (105 21)	шт	500	858,93	--	429464	--	429464	--	463821
		СП - 8%			--	--	--	--		34357	
56	СТПРАЙС	Фиксатор кабеля (106 81)	шт	1000	270,54	--	270536	--	270536	--	292179
		СП - 8%			--	--	--	--		21643	
57	1308-0305-0108 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	83	469,36	4,23	38957	351	569	27458	71728
		НР - 72%; СП - 8%			458,28	1,19	38037	99		5313	
58	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки информационная(прим)	шт.	83	1241,00	--	103003	--	103003	--	111243
		СП - 8%			--	--	--	--		8240	
59	СТПРАЙС	Коммутационный шнур категории 5 с разъемами RJ45-RJ45, 1м (516 36)	шт	83	959,82	--	79665	--	79665	--	86038
		СП - 8%			--	--	--	--		6373	
60	СТПРАЙС	Коммутационный шнур категории 5 с разъемами RJ45-RJ45, 5м (516 36)	шт	83	2144,64	--	178005	--	178005	--	192246
		СП - 8%			--	--	--	--		14240	
61	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка. Монтаж на стене	шт.	110	628,77	--	69165	--	470	41904	119954
		НР - 61%; СП - 8%			624,50	--	68695	--		8886	
62	2307-0202-0104 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные	шт.	110	626,00	--	68860	--	68860	--	74369
		СП - 8%			--	--	--	--		5509	
63	1308-0206-2104 РСНБ РК 2015	Ввод гибкий, наружный диаметр металлорукава до 27 мм. Установка	ввод	50	1371,10	--	68555	--	9205	42732	120190
		НР - 72%; СП - 8%			1187,00	--	59350	--		8903	
64	2306-1705-0103 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 18	м	50	177,00	--	8850	--	8850	--	9558
		СП - 8%			--	--	--	--		708	
65	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола	м	60	360,16	28,17	21609	1690	6387	10167	34318
		НР - 72%; СП - 8%			225,53	9,82	13532	589		2542	
66	2301-1305-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 40 мм	м	10,2	170,00	--	1734	--	1734	--	1873
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
67	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	51	233,00	--	11883	--	11883	--	12834
		СП - 8%			--	--	--	--		951	
68	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	м	1710	310,05	142,71	530182	244038	76669	203003	791840
		НР - 72%; СП - 8%			122,50	42,38	209475	72474		58655	
69	1310-0105-0502 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг	м	4340	631,55	67,73	2740918	293954	834307	1033340	4076198
		НР - 61%; СП - 8%			371,58	18,74	1612657	81342		301941	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								51374046,74
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8849130				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1181812			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					375552			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26269931		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4230580		
		- Накладные расходы	Тенге							7293896	
		- Сметная прибыль	Тенге							3487585	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**565 721,60**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**644 074,04**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**967 065,25**
Итого по акту с 2% непредвиденными работами и затратами	**49 320 327,63**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, К- 1,0864865 (СМР)	**53 585 870,15**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, К- 1,0864865 (обор-е)	**58 182 338,21**
НДС (12 %)	**6 981 880,58**
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**65 164 218,79**
Тендерная скидка 10% .	
Понижающий коэффициент составляет 0,89999999992	
Итого с учетом понижающего коэффициента	**58 647 796,90**

Заказчик: **Руководитель ГКП на ПХВ "городская поликлиника" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»** **Толеуханова Л.О.**

Технадзор: **Эксперт ТОО «Музтау»** **Вишняков Р.К.**

Авторский надзор: **ТОО «ТС-ИНДУСТРИЯ»** **Уразаев Р.Ш.**

Подрядчик: **Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"** **Кереев К.Н.**