Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик ГКПна ПХВ"Талдыкорганская городская поликлиника"ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области".Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом № 87 — 090240012125
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143 — 061240001543
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 10.03.2021г.к Договору №125 от 21.07.2020г.

Номер документа	Дата составления
00000000026	08.07.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ"Талдыкорганская городская поликлиника"по адресу: Алматинская область ,г.Талдыкорган,ул.Гаухар ана , дом 87			Работа	1	50 000 000,00	50 000 000,00	5 357 142,86
				Итого	1	x	50 000 000,00	5 357 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Технический директор / _____ / Мухамет Л.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.07.2021

М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021 г.

Код	Код	Договор	Источник финансирования		Организационно-правовая форма		
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		Договор №125 от 21 июля 2020 года. Дополнительное соглашение №125 от 21.07.2020 года					

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге)						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		в отчетном месяце за июль2021 г.	СМР (в сметных базисных ценах)	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты на приобретение материалов		
				в отчетном месяце	По монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"	693 133 600,00	50 000 000,00						5 357 142,86	50 000 000,00
за июль 2021 год	50 000 000,00	50 000 000,00						5 357 142,86	50 000 000,00

Итого за июль 2021 г. - 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) тенге

м.п. **Заказчик: Руководитель ГКП на ПХВ "городская поликлиника" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»** **Толеуханова Л.О.**

м.п. **Технадзор: Эксперт ТОО «Музтау»** **Вишняков Р.К.**

м.п. **Авторский надзор: ТОО «ТС-ИНДУСТРИЯ»** **Уразаев Р.Ш.**

м.п. **Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"** **Кереев К.Н.**

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Объект: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"

Акт № 14
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 года

Составлен(а) 2018.4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 2-1-2. Общестроительные работы										
		РАЗДЕЛ 1. ВЕДОМОСТИ ЗАПОЛНЕНИИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ (АС, лист-12,13)										
		ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЮКИ КОМУНИКАЦИОННЫЙ										
21	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков**	м2	112,2		3479,46	650,05	390396	72936	157642	159325	593699
		НР - 90%; СП - 8%				1424,40	153,39	159818	17210		43978	
22	2109-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами**	м2	112,2		4992,00	--	560102	--	560102	--	604911
		СП - 8%				--	--	--	--		44808	
		РАЗДЕЛ 2. ВЕДОМОСТИ ЗАПОЛНЕНИИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ(АС,лист-13,14)										
		ОКНА										
28	2109-0201-0504 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99(ОК-2,ОК-3,ОК-4)**	м2	325		-20080,32	--	-6526104	--	-6526104	--	-7048192
		СП - 8%				--	--	--	--		-522088	
		РАЗДЕЛ 4. ОТЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.ПОДВАЛ(АР,лист-15,16)										
		ПОТОЛОК										
38	1115-0206-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Потолки сборные из плит.Затирка**	м2 отделываемой поверхности	155,6		401,99	2,77	62550	431	2076	48210	119620
		НР - 80%; СП - 8%				385,88	1,41	60043	220		8861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	155,6	854,13 569,48	5,50 1,76	132903 88611	856 273	43436	71108 16321	220331
		СТЕНЫ									
41	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону *НР - 80%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	248,28	4547,05 2003,21	28,36 21,36	1128940 497356	7041 5303	624543	402128 122485	1653554
42	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе 4мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	251,06	1162,19 725,39	8,58 2,76	291779 182116	2153 692	107510	146246 35042	473068
		ОТКОСЫ									
45	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,9	3106,19 2400,21	51,83 26,42	319627 246982	5334 2719	67311	199760 41551	560939
46	1115-0203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной 4 мм *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	102,9	1618,81 631,84	51,09 42,93	166575 65016	5257 4418	96302	55547 17770	239892
		РАЗДЕЛ 5. ОТЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.1 ЭТАЖ(АР,лист-17,18)									
		ПОТОЛОК									
52	1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	523,325	854,13 569,48	5,50 1,76	446988 298023	2878 919	146087	239154 54891	741034
		СТЕНЫ									
58	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 80%; СП - 8%*	м2 отделываемой поверхности	1955,675	1162,19 725,39	8,58 2,76	2272864 1418622	16775 5392	837467	1139212 272966	3685041
61	1115-0209-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором по бетону, камню или кирпичу толщиной 30 мм (проектная толщина 25 мм) *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,775	4233,03 2694,50	294,14 225,46	312292 198786	21700 16633	91806	172336 38770	523398
62	1115-0209-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=0,5	Стены. Оштукатуривание рентгенозащитным раствором, при увеличении толщины грунта на каждые 10 мм сверх 30 мм добавлять к норме 11-150209-0101 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 оштукатуриваемой поверхности	73,775	-227,39 -84,20	-56,11 -45,48	-16776 -6212	-4140 -3355	-6424	-7654 -1954	-26384
63	СТПРАЙС	Баритовый песок (плотность песка 2400м3/кг, расход на 1м2 при толщине 30 мм-0,048м3,находим сколько кг уходит на толщину 30мм 0,048 м3х2400 кг/м3 115,2 кг на 1 м2,при толщине 3 см, теперь находим расход за каждый 1 мм сколько уходит баритового песка 115,2:30 *СП - 8%*	кг	7082,4	80,36 --	-- --	569121 --	-- --	569121	-- 45530	614651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.2 ЭТАЖ(АР,лист-19,20,21)											
	СТЕНЫ										
75	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**	2033,1775	1162,19 725,39	8,58 2,76	2362936 1474842	17440 5606	870654	1184358 283784	3831078
РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.3 ЭТАЖ(АР,лист-22,23,24)											
	СТЕНЫ										
89	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**	1675,2	1162,19 725,39	8,58 2,76	1946899 1215169	14369 4619	717361	975830 233818	3156547
РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.4 ЭТАЖ(АР,лист-25,26)											
	СТЕНЫ										
102	**1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе** *НР - 80%; СП - 8%*	**м2 отделываемой поверхности**	2221	1162,19 725,39	8,58 2,76	2581221 1611086	19051 6124	951084	1293767 309999	4184988
Локальная смета 2-1-3. Отопление и вентиляция											
РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ											
1	**1118-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Радиаторы чугунные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**кВт**	114,25	18669,76 776,92	149,53 71,93	2133020 88763	17084 8218	2027173	95042 178245	2406307
2	**1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Краны воздушные. Установка** *НР - 98%; СП - 8%*	**шт.**	100	271,66 163,15	-- --	27166 16315	-- --	10851	15989 3452	46608
3	**1116-0602-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны термостатические проходные. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	**шт.**	308	475,11 424,31	0,54 0,25	146335 130687	165 78	15483	128149 21959	296443
7	**1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	**шт.**	79	578,14 506,04	2,25 0,56	45673 39977	178 44	5518	39221 6791	91685
11	**1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кран диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	**шт.**	597	578,14 506,04	2,25 0,56	345148 302108	1346 331	41694	296390 51323	692861
14	**1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кран диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении** *НР - 98%; СП - 8%*	**шт.**	158	578,14 506,04	2,25 0,56	91346 79955	356 88	11035	78442 13583	183370
33	**1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13**	**Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука** *НР - 76%; СП - 8%*	**м2 изолируемой поверхности**	107,5	901,91 786,71	115,20 54,26	96956 84572	12384 5832	--	68707 13253	178916

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex	м трубопровода	521	630,52	96,87	328503	50472	133891	127932	492950
		НР - 76%; СП - 8%			276,66	46,43	144140	24191		36515	
42	1146-0302-0102 РСНБ РК 2015	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка	м3	0,1368	57415,93	30303,44	7854	4146	–	4773	13637
		НР - 84%; СП - 8%			27112,48	14421,80	3709	1973		1010	
43	1146-0302-0302 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм	шт.	51	1048,83	419,69	53490	21404	–	35509	96119
		НР - 84%; СП - 8%			629,14	199,74	32086	10186		7120	
44	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2602	542,00	–	1410284	–	1410284	–	1523107
		СП - 8%			–	–	–	–		112823	
		РАЗДЕЛ 2. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ П1									
50	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кран диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	578,14	2,25	1156	5	139	993	2321
		НР - 98%; СП - 8%			506,04	0,56	1012	1		172	
51	2304-0905-0804 РСНБ РК 2015	Краны шаровые муфтовые "П"-"М" полнопроходные ART 3034, T до +180°C, PN 25, DN 32, типа Genebre ГОСТ 21345-2005	шт.	2	3878,00	–	7756	–	7756	–	8376
		СП - 8%			–	–	–	–		620	
52	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кран диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	2	578,14	2,25	1156	5	139	993	2321
		НР - 98%; СП - 8%			506,04	0,56	1012	1		172	
53	2304-0905-2437 РСНБ РК 2015	Краны шаровые сливные типа Herz, T от 0°C до +110°C, PN 16, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2772,00	–	5544	–	5544	–	5988
		СП - 8%			–	–	–	–		444	
54	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сбросник. Установка	комплект	2	1118,76	–	2238	–	231	1967	4541
		НР - 98%; СП - 8%			1003,45	–	2007	–		336	
55	2304-1010-2703 РСНБ РК 2015	Сбросник воздуха автоматический R 1/2", PN 7, Tmax 120°, типа Giacomini	шт.	2	1959,00	–	3918	–	3918	–	4231
		СП - 8%			–	–	–	–		313	
56	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	4	1414,76	17,83	5659	71	4089	1495	7727
		НР - 98%; СП - 8%			374,74	6,69	1499	27		572	
57	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	240	1881,17	17,83	451481	4279	357264	89712	584488
		НР - 98%; СП - 8%			374,74	6,69	89938	1605		43295	
58	2301-0201-0157 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80(гильзы)	м	12	1162,00	–	13944	–	13944	–	15060
		СП - 8%			–	–	–	–		1116	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	244	81,92 80,04	1,21 --	19988 19529	294 --	165	19138 3130	42256
60	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 *НР - 80%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	3	849,23 722,60	1,01 0,48	2548 2168	3 1	377	1735 343	4626
61	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой ЗА 2 РАЗА *НР - 69%; СП - 8%*	м2	32,5	241,24 37,11	5,96 0,76	7840 1206	194 25	6440	849 695	9385
62	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 69%; СП - 8%*	м2	32,5	85,92 42,27	2,31 0,25	2792 1374	75 8	1343	953 300	4045
63	1126-0101-1801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука *НР - 76%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	52,5	901,91 786,71	115,20 54,26	47350 41302	6048 2848	--	33555 6472	87377
64	2111-0403-2102 РСНБ РК 2015	Рулонная изоляция из вспененного каучука с покрытием из алюминиевой фольги и пленки из полиэтилентерефталата температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной 6 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м2	52,5	4263,00 --	-- --	223808 --	-- --	223808	-- 17905	241712
65	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м трубопровода	244	630,52 276,66	96,87 46,43	153848 67505	23637 11330	62706	59914 17101	230863
66	2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	4,4	268,00 --	-- --	1179 --	-- --	1179	-- 94	1274
67	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	264	442,00 --	-- --	116688 --	-- --	116688	-- 9335	126023
68	1146-0302-0302 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка гнезд размером до 260х260 мм *НР - 84%; СП - 8%*	шт.	15	1048,83 629,14	419,69 199,74	15732 9437	6295 2996	--	10444 2094	28270
69	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	174,5	542,00 --	-- --	94579 --	-- --	94579	-- 7566	102145

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	11,5	849,23	1,01	9766	12	1444	6652	17732
		НР - 80%; СП - 8%			722,60	0,48	8310	6		1313	
		Локальная смета 2-1-7. Пожарная сигнализация									
		РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
1	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	11	6785,31	1,82	74638	20	2018	44286	128438
		НР - 61%; СП - 8%			6600,00	--	72600	--		9514	
2	ПРАЙС	Пульт контроля С2000М	шт	1	33142,86	--	33143	--		--	33143
					--	--	--	--	33143	--	
3	ПРАЙС	Контроллер двухпроводнойлинии связи С2000-КДЛ	шт	9	11250,00	--	101250	--		--	101250
					--	--	--	--	101250	--	
4	ПРАЙС	Преобразователь интерфейсов с гальванической развязкой ПИ-ГР исп.03	шт	1	10893,75	--	10894	--		--	10894
					--	--	--	--	10894	--	
5	2306-0409-0201 РСНБ РК 2015	Кабель для подключения ПИ-ГР USB-AB	км	0,001	150665,00	--	151	--	151	--	163
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
6	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	3	6785,31	1,82	20356	5	551	12078	35029
		НР - 61%; СП - 8%			6600,00	--	19800	--		2595	
7	2308-0303-1101 РСНБ РК 2015	Релейный сигнально-пусковой блок с управлением по интерфейсу модели С2000-СП1 исполнение 01	шт.	3	10571,00	--	31713	--	31713	--	34250
		СП - 8%			--	--	--	--		2537	
8	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	4	6785,31	1,82	27141	7	734	16104	46705
		НР - 61%; СП - 8%			6600,00	--	26400	--		3460	
9	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Устройство коммутационное Болид УК-ВК	шт.	4	3649,00	--	14596	--	14596	--	15764
		СП - 8%			--	--	--	--		1168	
10	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля	шт	12	6785,31	1,82	81424	22	2202	48312	140115
		НР - 61%; СП - 8%			6600,00	--	79200	--		10379	
11	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	12	20808,00	--	249696	--	249696	--	269672
		СП - 8%			--	--	--	--		19976	
12	2306-1701-0104 РСНБ РК 2015	Боксы для аккумулятора	шт.	12	2470,00	--	29640	--	29640	--	32011
		СП - 8%			--	--	--	--		2371	
13	1308-0105-0106 РСНБ РК 2015	Аккумулятор, типы : С-10, СК-10, С-12, СК-12	шт	24	7463,09	--	179114	--	32114	105840	307750
		НР - 72%; СП - 8%			6125,00	--	147000	--		22796	
14	2308-0306-0210 РСНБ РК 2015	Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч	шт.	24	6651,00	--	159624	--	159624	--	172394

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		12770	
15	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	**Приборы и устройства сигнализирующие объектовые; устройства ультрозвуковые: блок питания и контроля**	шт	34	6785,31	1,82	230701	62	6239	136884	396991
		НР - 61%; СП - 8%			6600,00	--	224400	--		29407	
16	2308-0306-0308 РСНБ РК 2015	**Блок защиты сетевой БЗС**	шт.	1	3861,00	--	3861	--	3861	--	4170
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
17	2308-0306-0308 РСНБ РК 2015	**БРИЗ исп. 01 блок разветвительно-изолирующий**	шт.	33	3861,00	--	127413	--	127413	--	137606
		СП - 8%			--	--	--	--		10193	
18	2307-0220-1003 РСНБ РК 2015	**Фильтр сетевой , 6 розеток, 2.44м Выключатель , защита RJ-11, 23**	шт.	1	1766,00	--	1766	--	1766	--	1907
		СП - 8%			--	--	--	--		141	
19	ПРАЙС	**Компьютер:Монитор ,системный блок**	шт	1	161366,07	--	161366	--		--	161366
					--	--	--	--	161366	--	
20	2308-0505-0510 РСНБ РК 2015	**Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1210-08CBO, типа AndGood**	шт.	1	21268,00	--	21268	--	21268	--	22969
		СП - 8%			--	--	--	--		1701	
21	2306-1710-2594 РСНБ РК 2015	**Переходник USB-COM ORIENT UAS-012**	шт.	5	2846,00	--	14230	--	14230	--	15368
		СП - 8%			--	--	--	--		1138	
22	1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	**Щитки массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями**	шт.	1	4593,47	92,57	4593	93	681	2771	7954
		НР - 72%, СП - 8%			3819,00	29,75	3819	30		589	
23	2307-0201-0317 РСНБ РК 2015	**Щиты учетно-распределительные навесные модели ЩУРн-3/18зо-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	1	10950,00	--	10950	--	10950	--	11826
		СП - 8%			--	--	--	--		876	
24	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	шт	782	2552,32	2,24	1995915	1752	78263	1168699	3417783
		НР - 61%; СП - 8%			2450,00	--	1915900	--		253169	
25	2308-0302-0303 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-34**	шт.	782	1184,00	--	925888	--	925888	--	999959
		СП - 8%			--	--	--	--		74071	
26	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Извещатель ПС ручной в нормальном исполнении. Монтаж оборудования**	шт.	39	1275,42	0,84	49741	33	1933	29143	85195
		НР - 61%; СП - 8%			1225,00	--	47775	--		6311	
27	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	**Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 А**	шт.	39	1625,00	--	63375	--	63375	--	68445
		СП - 8%			--	--	--	--		5070	
28	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Извещатели ПС автоматические: дымовой, фото-электрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении**	шт	46	2552,32	2,24	117407	103	4604	68747	201046
		НР - 61%; СП - 8%			2450,00	--	112700	--		14892	
29	ПРАЙС	**Извещатель пожарный адресный С2000-ИП-02-02**	шт	4	3415,18	--	13661	--		--	13661
					--	--	--	--	13661	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	ПРАЙС	**Извещатель охранный объемный оптико-электронный С2000-ИК**	шт	12	4732,14	--	56786	--		--	56786
					--	--	--	--	56786	--	
31	2308-0301-0103 РСНБ РК 2015	**Извещатель охранный, магнитоконтактный С2000-МК**	шт.	30	1663,00	--	49890	--	49890	--	53881
		СП - 8%			--	--	--	--		3991	
32	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	**Коробка оконечная. Монтаж оборудования**	шт.	537	281,50	--	151164	--	17032	96575	267558
		НР - 72%; СП - 8%			249,78	--	134132	--		19819	
33	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	шт.	532	135,00	--	71820	--	71820	--	77566
		СП - 8%			--	--	--	--		5746	
34	2308-0306-0106 РСНБ РК 2015	**Коробка протяжная**	шт.	5	116,00	--	580	--	580	--	626
		СП - 8%			--	--	--	--		46	
35	2306-0113-0424 РСНБ РК 2015	**Кабель КИПвЭП 2х2х0,78**	км	0,0714	415335,00	--	29655	--	29655	--	32027
		СП - 8%			--	--	--	--		2372	
36	2306-0113-0422 РСНБ РК 2015	**Кабели КПКВиг(А)-FRLS 1х2х0,5**	км	5,1	189560,00	--	966756	--	966756	--	1044096
		СП - 8%			--	--	--	--		77340	
37	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0306	256018,00	--	7834	--	7834	--	8461
		СП - 8%			--	--	--	--		627	
38	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,0612	162991,00	--	9975	--	9975	--	10773
		СП - 8%			--	--	--	--		798	
39	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	**Труба гофра диаметром до 25 мм. Прокладка**	м	10	317,48	9,70	3175	97	1060	1476	5023
		НР - 72%; СП - 8%			201,79	3,27	2018	33		372	
40	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм**	м	10,2	24,00	--	245	--	245	--	264
		СП - 8%			--	--	--	--		20	
41	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	м	3780	217,99	2,21	824005	8364	72416	535401	1468158
		НР - 72%; СП - 8%			196,62	0,10	743225	388		108752	
42	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	**Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм**	м	3855,6	34,00	--	131090	--	131090	--	141578
		СП - 8%			--	--	--	--		10487	
43	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	**Аппарат /акустическая система/, до 2 подключаемых концов**	шт	1	1592,68	333,56	1593	334	34	968	2765
		НР - 72%; СП - 8%			1225,00	119,00	1225	119		205	
44	2308-0304-0313 РСНБ РК 2015	**Оповещатели модели Маяк-12-КП ГОСТ Р 54126-2010**	шт.	1	2395,00	--	2395	--	2395	--	2587
		СП - 8%			--	--	--	--		192	
45	2404-0207-3951 РСНБ РК 2015	**Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98**	100 шт.	3	492,00	--	1476	--	1476	--	1594
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
46	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола**	м	20	360,16	28,17	7203	563	2129	3389	11439
		НР - 72%; СП - 8%			225,53	9,82	4511	196		847	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	20,4	69,00 --	-- --	1408 --	-- --	1408	-- 113	1520
48	1308-0206-1001 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в кабельном канале,трубе *НР - 72%; СП - 8%*	м	3810	57,46 47,48	0,83 0,30	218909 180899	3177 1133	34833	131063 27998	377970
49	1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях *НР - 61%; СП - 8%*	м	1350	156,96 134,75	21,50 6,00	211891 181913	29027 8103	951	115910 26224	354024
		РАЗДЕЛ 2. ОПОВЕЩЕНИЕ									
50	1310-0412-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф или панель коммутаций связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	1	6834,13 6125,00	-- --	6834 6125	-- --	709	3736 846	11416
51	ПРАСЙ	Комплекс оповещения и трансляции Inter - M	шт	1	4118928,57 --	-- --	4118929 --	-- --	4118929	-- --	4118929
52	1310-0902-1212 РСНБ РК 2015	Коробка оконечная. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	530	281,50 249,78	-- --	149194 132383	-- --	16811	95316 19561	264071
53	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	Разветвительная коробка УК-2П *СП - 8%*	шт.	530	135,00 --	-- --	71550 --	-- --	71550	-- 5724	77274
54	1308-0206-1906 РСНБ РК 2015	Труба гофра диаметром до 25 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	3000	317,48 201,79	9,70 3,27	952432 605370	29106 9818	317956	442935 111629	1506997
55	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм *СП - 8%*	м	3060	24,00 --	-- --	73440 --	-- --	73440	-- 5875	79315
56	1308-0206-1907 РСНБ РК 2015	Труба гофра диаметром до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м	20	360,16 225,53	28,17 9,82	7203 4511	563 196	2129	3389 847	11439
57	2301-0504-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 32 мм *СП - 8%*	м	20,4	69,00 --	-- --	1408 --	-- --	1408	-- 113	1520
58	2306-0113-0422 РСНБ РК 2015	Кабели КПКВнг(А)-FRLS 1х2х0,5 *СП - 8%*	км	3,2283	189560,00 --	-- --	611957 --	-- --	611957	-- 48957	660913
59	2306-1623-0201 РСНБ РК 2015	Шнуры микрофонный КММ, с числом жил - 2 и сечением 0,5 мм2 *СП - 8%*	км	0,05	60427,00 --	-- --	3021 --	-- --	3021	-- 242	3263
60	1308-0206-1001 РСНБ РК 2015	Прокладка кабеля в трубе *НР - 72%; СП - 8%*	м	3020	57,46 47,48	0,83 0,30	173519 143390	2518 898	27611	103887 22192	299599
61	1310-0105-0301 РСНБ РК 2015	Кабель и провод питания сечением 6 мм2. Прокладка на провододержателях *НР - 61%; СП - 8%*	м	145	156,96 134,75	21,50 6,00	22759 19539	3118 870	102	12450 2817	38025
		Локальная смета 6-2-1. Наружные сети ТС									
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	24,31	152,42	144,60	3705	3515	--	743	4804
					7,82	34,65	190	842		356	
		НР - 72%; СП - 8%									
2	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	165,07	192,44	182,58	31766	30138	--	6372	41190
					9,87	43,75	1629	7222		3051	
		НР - 72%; СП - 8%									
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,1	1831,37	--	9340	--	--	6725	17350
					1831,37	--	9340	--		1285	
		НР - 72%; СП - 8%									
4	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	24,31	13,86	13,86	337	337	--	97	469
					--	5,57	--	135		35	
		НР - 72%; СП - 8%									
5	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	24,31	6,84	6,84	166	166	--	48	232
					--	2,75	--	67		17	
		НР - 72%; СП - 8%									
6	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	170,17	16,56	16,56	2819	2819	--	815	3924
					--	6,65	--	1132		291	
		НР - 72%; СП - 8%									
7	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	170,17	7,32	7,32	1246	1246	--	360	1735
					--	2,94	--	500		129	
		НР - 72%; СП - 8%									
8	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	194,28	143,96	66,41	27968	12903	--	15345	46778
					77,54	32,16	15065	6247		3465	
		НР - 72%; СП - 8%									
9	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	194,28	79,49	67,73	15444	13159	583	3316	20261
					8,76	14,95	1702	2904		1501	
		НР - 72%; СП - 8%									
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,02244	3037,30	153,58	68	3	43	22	98
					959,82	42,88	22	1		7	
		НР - 99%; СП - 8%									
		РАЗДЕЛ 2.УКЛАДКА ТРУБ									
11	1124-0108-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 100 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,1496	845487,32	304670,51	126485	45579	1438	91419	235336
					531202,96	86059,72	79468	12875		17432	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2301-0402-0108 РСНБ РК 2015	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	149,6	11045,00	--	1652332	--	1652332	--	1784519
		СП - 8%			--	--	--	--		132187	
13	2113-0801-0204 РСНБ РК 2015	Комплект изоляции стыка стальных труб СРС -133/ПЗ-750	комплект	10	9670,00	--	96700	--	96700	--	104436
		СП - 8%			--	--	--	--		7736	
14	1124-0108-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка	шт.	8	17544,70	4813,02	140358	38504	2327	109758	270125
		НР - 99%; СП - 8%			12440,87	1417,50	99527	11340		20009	
15	2302-0201-0108 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	43650,00	--	174600	--	174600	--	188568
		СП - 8%			--	--	--	--		13968	
16	2302-0201-0108 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 133х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	43650,00	--	174600	--	174600	--	188568
		СП - 8%			--	--	--	--		13968	
17	1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	2	13507,72	6526,79	27015	13054	612	16514	47012
		НР - 99%; СП - 8%			6674,40	1666,00	13349	3332		3482	
18	2304-0201-1504 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 125 мм ГОСТ 9698-86	шт.	2	112370,00	--	224740	--	224740	--	242719
		СП - 8%			--	--	--	--		17979	
19	2302-0103-0311 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80	шт.	4	3937,00	--	15748	--	15748	--	17008
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	
20	1124-0106-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Кран шаровый воды и пара диаметром 150 мм. Установка	комплект	4	13507,72	6526,79	54031	26107	1226	33028	94024
		НР - 99%; СП - 8%			6674,40	1666,00	26698	6664		6965	
21	2304-0902-7406 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные с рукояткой, для жидких сред, пара и нефтепродуктов, Т от -20°С до +185°С, PN 25, DN 50, типа СТС ГОСТ 21345-2005	шт.	4	16718,00	--	66872	--	66872	--	72222
		СП - 8%			--	--	--	--		5350	
22	1122-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,0064	3430574,31	101693,63	21956	651	18983	2541	26456
		НР - 99%; СП - 8%			362880,00	38089,55	2322	244		1960	
23	1122-0601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0064	1470250,30	33039,86	9410	211	7642	1547	11833
		НР - 99%; СП - 8%			243335,00	782,82	1557	5		877	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	1122-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,002	1267406,91	63854,87	2535	128	1727	719	3514
		НР - 99%; СП - 8%			340032,00	23073,85	680	46		260	
25	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0128	942332,16	465417,20	12062	5957	241	7549	21180
		НР - 99%; СП - 8%			458105,50	137623,90	5864	1762		1569	
26	2302-0101-0222 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	3225,00	–	6450	--	6450	–	6966
		СП - 8%			--	–	–	--		516	
27	2302-0101-0212 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 114 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1675,00	–	3350	--	3350	–	3618
		СП - 8%			--	–	–	--		268	
		НЕПОДВИЖНАЯ ОПОРА									
28	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,24	3566,92	904,54	856	217	463	247	1192
		НР - 93%; СП - 8%			733,98	374,45	176	90		88	
29	1107-0601-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Опоры неподвижные щитовые из сборных железобетонных конструкций. Устройство	м3 конструкции	0,96	8297,14	2538,51	7965	2437	2608	4363	13314
		НР - 118%; СП - 8%			3041,50	809,79	2920	777		986	
30	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,96	45017,00	–	43216	--	43216	–	46674
		СП - 8%			--	–	–	--		3457	
31	1107-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подкладки, масса конструкций до 0,5 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	1568,35	873,31	3137	1747	–	2373	5950
		НР - 118%; СП - 8%			695,03	310,47	1390	621		441	
32	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,38	45017,00	–	17106	--	17106	–	18475
		СП - 8%			--	–	–	--		1369	
		РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЕЦ ДК-1,всего-1шт									
33	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	15,3	256,34	246,92	3922	3778	1	828	5130
		НР - 72%; СП - 8%			9,33	65,80	143	1007		380	
34	4102-0103-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	18,36	95,00	–	1744	--		–	1884
		СП - 8%			--	–	–	--		140	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	37,4	192,44	182,58	7197	6828	--	1444	9332
		НР - 72%; СП - 8%			9,87	43,75	369	1636		691	
36	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,6	1526,14	--	3968	--	--	2857	7371
		НР - 72%; СП - 8%			1526,14	--	3968	--		546	
37	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	16,56	16,56	497	497	--	144	692
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,65	--	200		51	
38	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015 К=2	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	30	14,65	14,65	439	439	--	127	612
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,88	--	176		45	
39	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	10	796,07	--	7961	--	--	5732	14788
		НР - 72%; СП - 8%			796,07	--	7961	--		1095	
40	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	30	143,96	66,41	4319	1992	--	2370	7223
		НР - 72%; СП - 8%			77,54	32,16	2326	965		535	
41	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	40	79,49	67,73	3180	2709	121	683	4171
		НР - 72%; СП - 8%			8,76	14,95	350	598		309	
42	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,024	20032,90	8498,46	20514	8702	2141	13074	36275
		НР - 99%; СП - 8%			9444,76	3452,05	9671	3535		2687	
43	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	1479,00	--	1479	--	1479	--	1597
		СП - 8%			--	--	--	--		118	
44	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2763,00	--	5526	--	5526	--	5968
		СП - 8%			--	--	--	--		442	
45	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	10848,00	--	10848	--	10848	--	11716
		СП - 8%			--	--	--	--		868	
46	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	7337,00	--	14674	--	14674	--	15848
		СП - 8%			--	--	--	--		1174	
47	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	13066,00	--	26132	--	26132	--	28223
		СП - 8%			--	--	--	--		2091	
48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,11304	15355,56	1077,74	1736	122	1483	142	2028
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	131	25		150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1,1304	1255,48	93,42	1419	106	1266	85	1624
		НР - 108%; СП - 8%			41,16	28,15	47	32		120	
50	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	1,1304	-562,13	-0,08	-635	--	-635	-1	-687
		НР - 108%; СП - 8%			-0,44	--	--	--		-51	
51	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	18977,00	--	18977	--	18977	--	20495
		СП - 8%			--	--	--	--		1518	
52	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка труб	м3	0,05	15355,56	1077,74	768	54	656	63	897
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	58	11		66	
53	1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	15,2	5970,69	1530,04	90754	23257	55339	20929	120618
		НР - 93%; СП - 8%			799,85	680,70	12158	10347		8935	
54	1108-0101-0401 РСНБ РК 2015	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной	м3 изолирующего слоя	4,25	9327,05	1451,16	39640	6167	8203	26310	71226
		НР - 93%; СП - 8%			5945,94	710,50	25270	3020		5276	
55	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	4,5	546,78	193,39	2461	870	1422	446	3139
		НР - 108%; СП - 8%			37,45	54,39	169	245		233	
56	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	4,5	1070,63	2,74	4818	12	4050	821	6090
		НР - 108%; СП - 8%			167,90	0,96	756	4		451	
57	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	14,1	848,99	20,12	11971	284	8079	3388	16587
		НР - 93%; СП - 8%			255,88	2,45	3608	35		1229	
		ПРОЧЕЕ									
58	1122-1101-0104 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 125 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	12359,48	6557,34	24719	13115	3652	11921	39572
		НР - 99%; СП - 8%			3976,15	2044,80	7952	4090		2931	
59	1122-1101-0101 РСНБ РК 2015	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 50 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	врезка	2	4416,58	2135,12	8833	4270	946	4920	14854
		НР - 99%; СП - 8%			1808,30	676,80	3617	1354		1100	
60	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гильзы стальные, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,0012	1843182,56	873479,18	2212	1048	96	1393	3893
		НР - 99%; СП - 8%			889728,00	282922,05	1068	340		288	
61	2301-0201-0257 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	21787,00	--	26144	--	26144	--	28236
		СП - 8%			--	--	--	--		2092	
62	2113-0804-0301 РСНБ РК 2015	Канаты смоляный	т	0,000218	1880677,00	--	410	--	410	--	443
		СП - 8%			--	--	--	--		33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Заделка раствором М100	м3	0,2	15522,84	1077,74	3105	216	2657	251	3624
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	232	44		268	
64	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,1	18258,48	1077,74	1826	108	1602	126	2108
		НР - 91%; СП - 8%			1158,30	222,09	116	22		156	
		Локальная смета 6-2-2. Система ОДК									
1	1311-0201-0102 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	2052,11	--	4104	--	132	2979	7650
		НР - 75%; СП - 8%			1985,88	--	3972	--		567	
2	ПРАЙС	Терминал промежуточный КТ-15/ш	шт.	2	16957,14	--	33914	--		--	33914
					--	--	--	--	33914	--	
3	СТ ПРАЙС	Комплект удлинения 3-х жильного кабеля вывод	шт	1	2772,32	--	2772	--	2772	--	2994
		СП - 8%			--	--	--	--		222	
4	1109-0305-0304 РСНБ РК 2015	Ковер. Монтаж	т конструкций	0,108	122797,75	1836,99	13262	198	1131	8267	23251
		НР - 69%; СП - 8%			110489,40	442,75	11933	48		1722	
5	СТ ПРАЙС	Ковер наземный КНЗ	шт	1	40858,93	--	40859	--	40859	--	44128
		СП - 8%			--	--	--	--		3269	
6	СТ ПРАЙС	Ковер настенный КНС	шт	1	14842,86	--	14843	--	14843	--	16030
		СП - 8%			--	--	--	--		1187	
7	2302-0201-5806 РСНБ РК 2015	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	31719,00	--	63438	--	63438	--	68513
		СП - 8%			--	--	--	--		5075	
8	1116-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	2	3393,65	34,60	6787	69	5657	1066	8482
		НР - 98%; СП - 8%			530,43	13,60	1061	27		628	
9	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Прибор измерения. Монтаж оборудования	шт.	1	1584,59	333,56	1585	334	26	968	2756
		НР - 72%; СП - 8%			1225,00	119,00	1225	119		204	
10	ПРАЙС	Детектор повреждений стационарный с УСПД	шт.	1	62240,63	--	62241	--		--	62241
					--	--	--	--	62241	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								43842279,98
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13847760				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					683550			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					243029			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11017173		
		- Перевозка грузов	Тенге				1744				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						4592183		
		- Накладные расходы	Тенге							10792474	
		- Сметная прибыль	Тенге							2907414	

Временные здания и сооружения (1,2 %)	**471 001,16**
Зимнее удорожание (1,35 %)	**536 234,83**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**805 146,66**
Итого по акту с 2% непредвиденными работами и затратами	**41 062 479,64**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, К- 1,0864865 (СМР)	**44 613 829,78**
Итого по акту в текущих ценах 2020 года, К- 1,0864865 (обор-е)	**49 603 174,61**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС (12 %)		**5 952 380,95**							
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**55 555 555,57**							
		Тендерная скидка 10% .									
		Понижающий коэффициент составляет 0,89999999992									
		Итого с учетом понижающего коэффициента		**50 000 000,00**							

Заказчик: Руководитель ГКП на ПХВ "городская поликлиника" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области» **Толеуханова Л.О.**

Технадзор: Эксперт ТОО «Музтау» **Вишняков Р.К.**

Авторский надзор: ТОО «ТС-ИНДУСТРИЯ» **Уразаев Р.Ш.**

Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс" **Кереев К.Н.**