*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГКПна ПХВ"Талдыкорганская городская поликлиника"ГУ "Управление здравоохранения Алматинской области",Республика Казахстан, Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом № 87** — **090240012125**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр - Шапағат- Құрылыс",040000, Республика Казахстан, Алматинская область, г. Талдыкорган, ул Каратальская, дом № 143** — **061240001543**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) Доп.соглашение №4 от 10.03.2021г.к Договору №125 от 21.07.2020г.

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 00000000035 | 13.09.2021 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ"Талдыкорганская городская поликлиника"по адресу: Алматинская область ,г.Талдыкорган,ул.Гаухар ана , дом 87 | | | Работа | 1 | 23 427 448,44 | 23 427 448,44 | 2 510 083,76 |
| | | | | Итого | 1 | x | 23 427 448,44 | 2 510 083,76 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Технический директор / _____ / Мұхамет Л.Ж.
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.09.2021

М.П.

Заказчик: Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"

Утверждены
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Нұр-Шапағат-Құрылыс"

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"

**Справка**
**о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021 г.**

| Код | Код | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заказчик | Подрядчик | Номер | Дата | Наименование | | Код | Наименование | Код |
| Договор №125 от 21 июля 2020 года. Дополнительное соглашение №125 от 21.07.2020 года | | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | Стоимость выполненных работ из гр. 1 (тенге) | | | | | | налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в отчетном месяце за сентябрь 2021 г. | СМР (в сметных базисных ценах) | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР | Дополнительные затраты на приобретение материалов | | |
| | | | | в отчетном месяце | По монтажу оборудования | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87" | 816 561 048,44 | 23 427 448,44 | | | | | | 2 510 083,76 | 23 427 448,44 |
| за сентябрь 2021 год | 23 427 448,44 | 23 427 448,44 | | | | | | 2 510 083,76 | 23 427 448,44 |

**Итого за сентябрь 2021 г. - 23 427 448 (Двадцать три миллиона четыреста двадцать семь тысяч четыреста сорок восемь) тенге 44 тиын**

**Заказчик: Руководитель ГКП на ПХВ "городская поликлиника" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»** **Толеуханова Л.О.**

**м.п.**

**Технадзор: Эксперт ТОО «Музтау»** **Вишняков Р.К.**

**м.п.**

**Авторский надзор: ТОО «ТС-ИНДУСТРИЯ»** **Уразаев Р.Ш.**

**м.п.**

**Подрядчик: Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"** **Кереев К.Н.**

**Заказчик:** **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Талдыкорганская городская поликлиника" государственного учреждения "Управление здравоохранения Алматинской области"**

**Подрядчик:** **ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"**

**Объект:** **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Талдыкорганская городская поликлиника" по адресу: Алматинская область, г.Талдыкорган, ул.Гаухар ана, дом 87"**

**Акт № 16**
**приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года**

Составлен(а) 2018.4

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | на единицу измерения | по проекту | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. ВЕДОМОСТИ ЗАПОЛНЕНИИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ(АС,лист-12,13)** | | | | | | | | | | |
| | | **ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1110-0107-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 440,79 | | 2821,38<br>1184,79 | 661,73<br>162,47 | 1243635<br>522245 | 291682<br>71613 | 429708 | 534472<br>142249 | 1920355 |
| 2 | 1110-0107-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | **Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков**<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 | 110,1 | | 2281,72<br>1093,41 | 510,08<br>130,62 | 251217<br>120384 | 56160<br>14381 | 74673 | 121288<br>29800 | 402306 |
| | | **РАЗДЕЛ 5. ОТЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.1 ЭТАЖ(АР,лист-17,18)** | | | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | | | |
| 53 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 523,325 | | 518,19<br>330,69 | 3,50<br>1,66 | 271183<br>173060 | 1833<br>868 | 96290 | 139143<br>32826 | 443152 |
| 54 | 1115-0403-0311<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | **Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 140,8 | | 646,71<br>440,27 | 1,88<br>0,89 | 91057<br>61989 | 264<br>126 | 28804 | 49692<br>11260 | 152009 |
| 55 | 1115-0108-1401<br>РСНБ РК 2015 | **Потолки подвесные. Устройство**<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 420 | | 1568,14<br>1399,18 | 168,97<br>79,88 | 658620<br>587654 | 70966<br>33549 | -- | 496962<br>92447 | 1248029 |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 1018,425 | 465,46<br>293,81 | 3,50<br>1,66 | 474033<br>299222 | 3567<br>1690 | 171244 | 240730<br>57181 | 771944 |
| 60 | 1115-0403-0310<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 1011,05 | 580,15<br>401,42 | 1,55<br>0,74 | 586559<br>405855 | 1569<br>749 | 179135 | 325283<br>72947 | 984790 |
| | | **ОТКОСЫ** | | | | | | | | | |
| 66 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 253,6 | 465,46<br>293,81 | 3,50<br>1,66 | 118040<br>74510 | 888<br>421 | 42642 | 59945<br>14239 | 192223 |
| | | **РАЗДЕЛ 6. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.2 ЭТАЖ(АР,лист-19,20,21)** | | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | | |
| 70 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 178,6 | 518,19<br>330,69 | 3,50<br>1,66 | 92549<br>59062 | 626<br>296 | 32861 | 47487<br>11203 | 151239 |
| 71 | 1115-0403-0311<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 214,925 | 646,71<br>440,27 | 1,88<br>0,89 | 138994<br>94624 | 403<br>192 | 43967 | 75853<br>17188 | 232035 |
| 72 | 1115-0108-1401<br>РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные. Устройство<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 | 313,625 | 1568,14<br>1399,18 | 168,97<br>79,88 | 491809<br>438817 | 52992<br>25052 | -- | 371095<br>69032 | 931936 |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 76 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 1261,6 | 465,46<br>293,81 | 3,50<br>1,66 | 587221<br>370669 | 4419<br>2094 | 212133 | 298210<br>70834 | 956265 |
| 77 | 1115-0403-0310<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 765,3775 | 580,15<br>401,42 | 1,55<br>0,74 | 444033<br>307237 | 1188<br>567 | 135608 | 246243<br>55222 | 745498 |
| | | **ОТКОСЫ** | | | | | | | | | |
| 80 | 1115-0405-0105<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 198,65 | 465,46<br>293,81 | 3,50<br>1,66 | 92463<br>58365 | 696<br>330 | 33402 | 46956<br>11154 | 150572 |
| | | **РАЗДЕЛ 7. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.3 ЭТАЖ(АР,лист-22,23,24)** | | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | | |
| 84 | 1115-0405-0106<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям<br>*НР - 80%; СП - 8%* | м2 окрашиваемой поверхности | 647,5 | 518,19<br>330,69 | 3,50<br>1,66 | 335529<br>214124 | 2268<br>1075 | 119137 | 172159<br>40615 | 548303 |
| 85 | 1115-0403-0311<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 12 | Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 49,5 | 646,71 | 1,88 | 32012 | 93 | 10126 | 17470 | 53441 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 440,27 | 0,89 | 21793 | 44 | | 3959 | |
| 86 | 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные. Устройство | м2 | 384,1 | 1568,14 | 168,97 | 602324 | 64900 | -- | 454484 | 1141352 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1399,18 | 79,88 | 537424 | 30681 | | 84545 | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 90 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 1879,9 | 465,46 | 3,50 | 875013 | 6585 | 316097 | 444361 | 1424923 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 293,81 | 1,66 | 552331 | 3120 | | 105550 | |
| 91 | 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 903,7 | 580,15 | 1,55 | 524280 | 1403 | 160115 | 290745 | 880228 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 401,42 | 0,74 | 362762 | 669 | | 65202 | |
| | | **ОТКОСЫ** | | | | | | | | | |
| 94 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 206,8 | 465,46 | 3,50 | 96257 | 724 | 34773 | 48882 | 156750 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 293,81 | 1,66 | 60760 | 343 | | 11611 | |
| | | **РАЗДЕЛ 8. ОТДЕЛКА ПОМЕЩЕНИЙ.4 ЭТАЖ(АР,лист-25,26)** | | | | | | | | | |
| | | **ПОТОЛОК** | | | | | | | | | |
| 98 | 1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 609,4 | 518,19 | 3,50 | 315786 | 2135 | 112126 | 162029 | 516040 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 330,69 | 1,66 | 201525 | 1011 | | 38225 | |
| 99 | 1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 | Потолки подвесные. Устройство | м2 | 346 | 1568,14 | 168,97 | 542578 | 58463 | -- | 409402 | 1028138 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 1399,18 | 79,88 | 484115 | 27638 | | 76158 | |
| | | **СТЕНЫ** | | | | | | | | | |
| 103 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 1724,3 | 465,46 | 3,50 | 802588 | 6040 | 289933 | 407581 | 1306982 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 293,81 | 1,66 | 506615 | 2861 | | 96813 | |
| 104 | 1115-0403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12 | Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску | м2 окрашиваемой поверхности | 516,7 | 580,15 | 1,55 | 299763 | 802 | 91548 | 166237 | 503279 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 401,42 | 0,74 | 207413 | 383 | | 37280 | |
| | | **ОТКОСЫ** | | | | | | | | | |
| 107 | 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям | м2 окрашиваемой поверхности | 206,1 | 465,46 | 3,50 | 95931 | 722 | 34655 | 48717 | 156219 |
| | | *НР - 80%; СП - 8%* | | | 293,81 | 1,66 | 60554 | 342 | | 11572 | |
| | | **РАЗДЕЛ 11. ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ.1 ЭТАЖ(АР,лист-17,18)** | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 1** | | | | | | | | | |
| 168 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 108,5 | 4523,30 | 88,33 | 490778 | 9584 | 330680 | 145491 | 687171 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 1387,23 | 39,30 | 150514 | 4264 | | 50902 | |
| 169 | 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | м плинтусов | 246,7 | 585,99 | 1,95 | 144564 | 481 | 63269 | 76178 | 238401 |
| | | *НР - 94%; СП - 8%* | | | 327,58 | 0,92 | 80814 | 227 | | 17659 | |
| | | **ТИП 2** | | | | | | | | | |

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018.4)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172 | 1111-0101-3601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 35 | 3294,97<br>427,88 | 25,06<br>12,15 | 115324<br>14976 | 877<br>425 | 99471 | 14477<br>10384 | 140185 |
| 173 | 1111-0101-3901<br>РСНБ РК 2015 | Плинтуса деревянные. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м плинтусов | 48,4 | 433,15<br>90,26 | 2,60<br>1,23 | 20965<br>4369 | 126<br>59 | 16470 | 4162<br>2010 | 27137 |
| | | ТИП 3 | | | | | | | | | |
| 176 | 1111-0101-2707<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 94%; СП - 8%* | м2 покрытия | 392 | 4543,75<br>1122,01 | 152,36<br>68,76 | 1781151<br>439829 | 59726<br>26952 | 1281596 | 438774<br>177594 | 2397519 |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | | | | | | 20447286,72 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 7473611 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 702184 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 252023 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 4440463 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 6354508 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1517661 | |

| | |
|---|---|
| **Временные здания и сооружения (1,2 %)** | **245 367,44** |
| **Зимнее удорожание (1,35 %)** | **279 350,83** |
| **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **419 440,10** |
| **Итого по акту с 2% непредвиденными работами и затратами** | **21 391 445,09** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2020 года, К- 1,0864865 (СМР)** | **23 241 516,31** |
| **НДС (12 %)** | **2 788 981,96** |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **26 030 498,27** |
| **Тендерная скидка 10% .** | |
| **Понижающий коэффициент составляет 0,89999999992** | |
| **Итого с учетом понижающего коэффициента** | **23 427 448,44** |

**Заказчик:** **Руководитель ГКП на ПХВ "городская поликлиника" ГУ «Управление здравоохранения Алматинской области»** **Толеуханова Л.О.**

**Технадзор:** **Эксперт ТОО «Музтау»** **Вишняков Р.К.**

**Авторский надзор:** **ТОО «ТС-ИНДУСТРИЯ»** **Уразаев Р.Ш.**

**Подрядчик:** **Генеральный директор ТОО "Нұр-Шапағат-Құрылыс"** **Кереев К.Н.**