Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур Султан»

Форма-2В

Подрядчик : ТОО «Компания Энергодор»

Наименование объекта - «Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Нур-Султан. Поселок Коктал 2. 1 очередь»

Подрядные работы - Наружные сети канализации /Локальная смета №6-2доп./

Договор подряда № 572 от 16.03.2020 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ИЮЛЬ 2020 Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета - Э10360								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	779,2	27,84	26,18	21689	20396	6697	0,01	9
				1,66	7,20	1293	5610	97	0,03	19
		м3								
2	Е0101-12-14 т.ч. п-3.56 к=1,4	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1168,7	38,97	36,65	45543	42827	14062	0,02	19
				2,32	10,08	2716	11780	97	0,04	41
		м3								
3	Е0101-164-2 т.ч. п-1.13 п-3.80 к=1,14	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами при уширение выемок и отсыпке насыпей под вторые главные пути или дололнительные пути на раздельных пунктах ж/дорог в условиях движения поездов по соседнему пути, при числе поездов более 140 в сутки	216,4	249,58	--	54009	--	61030	1,76	380
				249,58	--	54009	--	113	--	--
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	1259,8	56,25	52,36	70865	65965	28419	0,03	34
				3,89	19,37	4901	24397	97	0,08	98
		м3								
5	Е010333-А3- 1 к=1,1	Перевозка автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 3 км	3401,4	35,53	35,53	120852	120852	24170	--	--
				--	7,11	--	24170	100	0,15	508
		т								
6	Е0105-12-1	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг на глубину до 5 м	721,02	8182,28	4410,15	5899562	3179792	3166499	14,10	10166
				2475,00	1343,88	1784517	968960	115	4,70	3389
		т								
7	Е0105-13-2	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	721,02	3582,75	2619,75	2583225	1888886	1536352	5,82	4196
				963,00	889,88	694339	641619	115	3,19	2300
		т								
8	С11011-1149 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Профили фасонные горячекатанные для шпунтовых свай Л4 и Л5, немерной длины при весе 1 м свыше 50 до 100 кг из стали марки 16ХГ /ГОСТ 535-88/ (принято 22% от стоимости с учетом коэффициента оборачиваемости)	158,62	68500,00	--	10865726	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
9	Е0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	447,75	3,35	3,35	1501	1501	505	--	--
				--	1,16	--	521	97	--	2
		м3								
10	Е0101-27-11	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	447,75	1,48	1,48	663	663	223	--	--
				--	0,51	--	230	97	--	1
		м3								
11	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	49,72	134,10	--	6667	--	7534	0,97	48
				134,10	--	6667	--	113	--	--
		м3								
12	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	497,48	21,55	4,52	10719	2247	8218	0,11	54
				17,03	--	8472	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
13	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания	43,74	1234,60	152,52	54003	6671	11989	1,02	45
				153,68	57,15	6722	2500	130	0,28	12
		м3								
14	Е0122-11-5 К=0,6	Демонтаж трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,723	46790,17	21680,17	33829	15675	29022	148,20	107
				25110,00	5767,74	18155	4170	130	22,38	16
		км								
15	С01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	1,78	27,10	--	48	--	10	0,11	--
				5,42	--	10	--	100	--	--
		т								
16	Е010332-А29 -1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 29 км, класс груза 1	1,78	195,47	195,47	348	348	70	--	--
				--	39,09	--	70	100	0,82	1
		т								
17	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,398	78245,00	36133,62	31142	14381	26627	247,00	98
				41850,00	9612,90	16656	3826	130	37,30	15
		км								
18	С130804-262 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Трубы водопроводные из полиэтилена HDPE 100 /ГОСТ 18599-2001/, Р 0,8 МПа, SDR 21 Dв 161,8 мм	401,83	1230,00	--	494251	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			20294642	5360202			15157
			Тенге			2598458	1687853			6401
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20294642				
	Материалы -		Тенге			935261				
	Всего заработная плата -		Тенге				4286311,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11359977				
	Местные материалы -		Тенге			40705				
	Транспортные расходы -		Тенге			48				
		Накладные расходы -	Тенге			4921425				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2461

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				738214,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1512964				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26729032				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24019
		Сметная заработная плата -	Тенге				5024525,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**26 729 032**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							24019
		Сметная заработная плата -	Тенге				5024525,00			
		Временные здания и сооружения - 1,5%*0,8	Тенге			320 748	48112,2578			
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	**Тенге**			**27 049 780**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,2%*1,05	Тенге			624 850				
		Выслуга лет - 1%	Тенге			270 498				
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			108 199				
		Итого с дополнительными затратами:	**Тенге**			**28 053 327**				
		Итого в текущих ценах 2013года:	Тенге	2,234		62 671 133				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %	Тенге			1 253 423				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами:	Тенге			63 924 556				
		Возвратные суммы 45% в текущих ценах	Тенге			100 458				
		Итого без возвратных сумм:	Тенге			63 824 098				
		НДС - 12%	Тенге			7 658 892				
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**			**71 482 989**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технадзор ТОО "Сапа" _____ Кабдыгалиев А.К.

Авторский надзор _____ Джаксон Д.В.