Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур Султан»

Форма-2В

Подрядчик : ТОО «Компания Энергодор»

Наименование объекта - «Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Нур-Султан. Поселок Коктал 2. 1 очередь»

Подрядные работы - Дорожная одежда /Локальная смета №2-2/

Договор подряда 572 от 16.03.2020 год.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2020 Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
		Лок.смета - Э10200								
		РАЗДЕЛ 1.Устройство дорожной одежды, тип 1								
6	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки I	8502,4	582,87	15,35	4955789	130524	124390	0,03	286
				5,94	5,06	50504	43022	133	0,02	150
		м2								
7	Е0127-54-1 к=2	(+ до толщины 5 см)	8502,4	139,92	--	1189622	--	226	--	2
				0,02	--	170	--	133	--	--
		м2								
8	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	2,6	5930,77	4677,52	15420	12162	9609	7,13	19
				1253,25	1525,50	3258	3966	133	6,78	18
		т								
9	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	2,6	39376,59	339,59	102379	883	487	0,58	2
				--	140,94	--	366	133	0,58	2
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6263210	143569			307
			Тенге			53933	47355			169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6263210				
	Материалы -		Тенге			129129				
	Всего заработная плата -		Тенге				101288,00			
	Местные материалы -		Тенге			5936580				
		Накладные расходы -	Тенге			134713				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20207,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			383875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6781798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							544
		Сметная заработная плата -	Тенге				121495,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			6781798				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							544
		Сметная заработная плата -	Тенге				121495,00			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дорожной одежды, тип 2								
18	Е0127-53-1	Устройство верхнегослоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки II	12075,55	558,72	15,35	6746845	185377	176665	0,03	406
				5,94	5,06	71729	61102	133	0,02	213
		м2								
19	Е0127-54-1 к=2	(+ до толщины 5 см)	12075,55	133,87	--	1616506	--	321	--	2
				0,02	--	242	--	133	--	--
		м2								
20	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	3,7	5930,77	4677,52	21944	17307	13674	7,13	26
				1253,25	1525,50	4637	5644	133	6,78	25
		т								
21	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,7	39376,59	339,59	145693	1256	694	0,58	2
				--	140,94	--	521	133	0,58	2
		т								
22	Е0127-53-6	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых марки II плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	545,85	487,02	15,35	265841	8380	7986	0,03	18
				5,94	5,06	3242	2762	133	0,02	10
		м2								
23	Е0127-54-6 к=6	(+ до толщины 7 см)	837,55	348,12	--	291568	--	67	--	--
				0,06	--	50	--	133	--	--
		м2								
24	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	0,41	5930,77	4677,52	2432	1918	1515	7,13	3
				1253,25	1525,50	514	625	133	6,78	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т							
			0,41	39376,59	339,59	16144	139	77	0,58	--
				--	140,94	--	58	133	0,58	--
26	Е0127-22-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 20 см	т							
			1059,1	-38,43	-33,28	-40703	-35249	-23223	-0,03	-35
				-5,00	-11,49	-5296	-12166	133	-0,04	-43
27	СКалькуляци я	Смесь щебеночно-песчаная С5	м2							
			261,82	-3386,78	--	-886727	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 25 см	м3							
			272,3	-1018,16	-68,13	-277245	-18552	-12364	-0,14	-39
				-21,38	-12,76	-5822	-3475	133	-0,04	-12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	м3							
			Тенге			7902297	160576			384
			Тенге			69296	55073			198
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			7902297				
	Всего заработная плата -		Тенге			201501				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				124369,00			
	Местные материалы -		Тенге			-886727				
		Накладные расходы -	Тенге			8357650				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			165411				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							83
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				24812,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			484063				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8551771				
		Сметная заработная плата -	Тенге							665
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				149181,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			8551771				
		Сметная заработная плата -	Тенге							665
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге				149181,00			
			Тенге			14165507	304145			691
			Тенге			123229	102428			368
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			14165507				
	Всего заработная плата -		Тенге			330630				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				225657,00			
	Местные материалы -		Тенге			-886727				
			Тенге			14294230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4122467				
	Материалы -		Тенге			155619				
	Всего заработная плата -		Тенге				73312,00			
	Местные материалы -		Тенге			3822881				
		Накладные расходы -	Тенге			97505				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							49
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14626,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			253198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4473170				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							396
		Сметная заработная плата -	Тенге				87938,00			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**4 473 170**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							396
		Сметная заработная плата -	Тенге				87938,00			
		Временные здания и сооружения - 1,5%*0,8	Тенге			53 678				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	**Тенге**			**4 526 848**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,2%*1,05	Тенге			104 570				
		Выслуга лет - 1%	Тенге			45 268				
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			18 107				
		Итого с дополнительными затратами:	**Тенге**			**4 694 794**				
		Итого в текущих ценах 2013года:	Тенге	2,234		10 488 170				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %	Тенге			209 763				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами:	Тенге			10 697 933				
		Возвратные суммы 15% в текущих ценах	Тенге			-16 812				
		Итого без возвратных сумм:	Тенге			10 681 121				
		НДС - 12%	Тенге			1 281 735				
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**			**11 962 856**				

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Технадзор ТОО "Сапа СЗ"

Форма-2В

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур Султан»

Подрядчик : ТОО «Компания Энергодор»

Наименование объекта - «Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Нур-Султан. Поселок Коктал 2. 1 очередь»

Подрядные работы - Устройство съездов во дворы, тротуаров, автостоянок и площадок сбора ТБО /Локальная смета №2-3/

Договор подряда 572 от 16.03.2020года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ОКТЯБРЬ 2020 Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета - Э10210								
		РАЗДЕЛ 1.Устройство съездов во дворы								
4	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	3,41	5930,77	4677,52	20224	15950	12602	7,13	24
				1253,25	1525,50	4274	5202	133	6,78	23
		т								
5	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	3,41	39376,59	339,59	134274	1158	639	0,58	2
				--	140,94	--	481	133	0,58	2
		т								
6	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки II	5265,1	558,72	15,35	2941714	80827	77028	0,03	177
				5,94	5,06	31275	26641	133	0,02	93
		м2								
7	Е0127-54-1 к=2	(+ до толщины 5 см)	5265,1	133,87	--	704818	--	140	--	1
				0,02	--	105	--	133	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3801030	97935			204
			Тенге			35654	32324			118

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3801030				
	Материалы -		Тенге			150228				
	Всего заработная плата -		Тенге				67978.00			
	Местные материалы -		Тенге			3517213				
		Накладные расходы -	Тенге			90410				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13562.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			233486				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4124926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							367
		Сметная заработная плата -	Тенге				81539.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4124926				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							367
		Сметная заработная плата -	Тенге				81539.00			
		РАЗДЕЛ 2.Устройство автостоянок (дорожной одежда Тип 2)								
31	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2.5-2.9 т/м3 типа Б марки II	121.57	558.72	15.35	67924	1866	1779	0.03	4
				5.94	5.06	722	615	133	0.02	2
		м2								
32	Е0127-54-1 к=2	(+ до толщины 5 см)	121.57	133.87	--	16274	--	3	--	--
				0.02	--	2	--	133	--	--
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			84198	1866			4
			Тенге			725	615			2
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			84198				
	Материалы -		Тенге			395				
	Всего заработная плата -		Тенге				1340.00			
	Местные материалы -		Тенге			81212				
		Накладные расходы -	Тенге			1782				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				267.00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5159				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			91138				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1607.00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			91138				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата -	Тенге				1607,00			
		РАЗДЕЛ 3.Устройство площадок для сбора ТБО								
		Устройство карманов на проезжей части у площадок для сбора ТБО (дорожная одежда оп типу 2)								
39	Е0127-53-1	Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа Б марки II	336	558,72	15,35	187730	5158	4916	0,03	11
				5,94	5,06	1996	1700	133	0,02	6
		м2								
40	Е0127-54-1 к=2	(+ до толщины 5 см)	336	133,87	--	44979	--	9	--	--
				0,02	--	7	--	133	--	--
		м2								
41	Е0127-66-6	Разогревание битума вкотлах вместимостью 15000 л	0,1	5930,77	4677,52	593	468	370	7,13	1
				1253,25	1525,50	125	153	133	6,78	1
		т								
42	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	0,1	39376,59	339,59	3938	34	19	0,58	--
				--	140,94	--	14	133	0,58	--
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			237239	5660			12
			Тенге			2128	1867			7
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			237239				
	Материалы -		Тенге			4996				
	Всего заработная плата -		Тенге				3995,00			
	Местные материалы -		Тенге			224456				
		Накладные расходы -	Тенге			5313				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				797,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			14553				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			257106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4792,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			257106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата -	Тенге				4792,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4122467	105461			220
			Тенге			38506	34806			127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			300124				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				45019,00			150
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			867938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15333569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				270676,00			1209
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**15 333 569**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				270676,00			1209
		Временные здания и сооружения - 1,5%*0,8	Тенге			184 003				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	**Тенге**			**15 517 572**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,2%*1,05	Тенге			358 456				
		Выслуга лет - 1%	Тенге			155 176				
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			62 070				
		Итого с дополнительными затратами:	**Тенге**			**16 093 274**				
		Итого в текущих ценах 2013года:	Тенге	2,234		35 952 374				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %	Тенге			719 047				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами:	Тенге			36 671 421				
		Возвратные суммы 15% в текущих ценах	Тенге			-57 630				
		Итого без возвратных сумм:	Тенге			36 613 791				
		НДС - 12%	Тенге			4 393 655				
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**			**41 007 446**				

ЗАКАЗЧИК:

Технадзор ТОО "Сапа СЗ"

ПОДРЯДЧИК: