Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур Султан»

Подрядчик : ТОО «Компания Энергодор»

Форма-2В

Наименование объекта - «Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Нур-Султан. Поселок Коктал 2. I очередь»

Подрядные работы - Дорожная одежда /Локальная смета №2-2/

Договор подряда №572 2020-03-16

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2020 Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Лок.смета - Э10200								
		Устройство дорожной одежды, тип 2								
26	Е0127-22-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 20 см	1059,1	38,43	33,28	40703	35249	23223	0,03	35
				5,00	11,49	5296	12166	133	0,04	43
		м2								
27	СКалькуляци я	Смесь щебеночно-песчаная С5	261,82	3386,78	--	886711	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м3								
28	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 25 см	272,3	1018,16	68,13	277245	18552	12364	0,14	39
				21,38	12,76	5822	3475	133	0,04	12
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1204659	53801			74
			Тенге			11117	15640			55
	Стоимость общестроительных работ -									
	Всего заработная плата -		Тенге			1204659				
			Тенге				26758,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			886711				
	Местные материалы -		Тенге			253030				
		Накладные расходы -	Тенге			35588				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5338,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74415				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1314662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				32096,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**1 314 662**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				32096,00			
		Временные здания и сооружения - 1,5%*0,8	Тенге			15 776				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	**Тенге**			**1 330 438**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,2%*1,05	Тенге			30 733				
		Выслуга лет - 1%	Тенге			13 304				
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			5 322				
		Итого с дополнительными затратами:	**Тенге**			**1 379 797**				
		Итого в текущих ценах 2012года:	Тенге	2,088		2 881 017				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %	Тенге			57 620				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами:	Тенге			2 938 637				
		НДС - 12%	Тенге			352 636				
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**			**3 291 273**				

ЗАКАЗЧИК:

Технадзор ТОО "Сапа" _____ Кабдыгалиев А.К.

Авторский надзор _____ Абдурахманов Б.

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур Султан»

Подрядчик : ТОО «Компания Энергодор»

Форма-2В

Наименование объекта - «Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Нур-Султан. Поселок Коктал 2. 1 очередь»

Подрядные работы - Устройство съездов во дворы, тротуаров, автостоянок и площадок сбора ТБО /Локальная смета №2-3/

Договор подряда 572 2020-03-16

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2020 Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-	
1	2	3	4	5	6	7	8	% 9	на един. 10	всего 11
		Лок.смета - Э10210								
		РАЗДЕЛ 1. Устройство съездов во дворы								
1	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 20 см	506,33	1018,16	68,13	515526	34497	22991	0,14	73
		м3		21,38	12,76	10825	6461	133	0,04	22
2	Е0127-22-1	Устройство основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 15 см	2471,4	38,43	33,28	94980	82252	54191	0,03	82
		м2		5,00	11,49	12357	28388	133	0,04	100
3	СКалькуляци я	Смесь щебеночно-песчаная С5	444,85	3386,78	--	1506609	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР 100.30.15	645	554,88	6,63	357898	4277	94738	0,70	450
		м		108,68	1,76	70099	1133	133	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С143003-10 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые БР 100.30.15	27,76	28200,00	--	782832	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3257845	121026			605
			Тенге			93281	35983			126
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Материалы -		Тенге			3257845				
	Всего заработная плата -		Тенге			12062				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				129264,00			
	Местные материалы -		Тенге			1506609				
		Накладные расходы -	Тенге			1524867				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			171920				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							86
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				25788,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			205786				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3635551				
		Сметная заработная плата -	Тенге							817
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				155052,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			3635551				
		Сметная заработная плата -	Тенге							817
							155052,00			

РАЗДЕЛ 2. Устройство тротуаров

12	Е0127-14-1	Устройство подстилающих слоев оснований из песка толщиной 20 см	622,17	1018,16	68,13	633470	42389	28251	0,14	90
				21,38	12,76	13302	7940	133	0,04	27
			м3							
13	Е0127-56-1	Устройство оснований под тротуары из щебеночно-песчаной смеси толщиной 12 см	2828,03	50,65	12,52	143238	35405	159561	0,24	687
				38,03	4,39	107550	12421	133	0,02	50
			м2							
14	Е0127-56-2 к=3	Устройство оснований под тротуары из щебеночно-песчаной смеси, на каждый 1 см изменения толщины добавлять (+ до 15 см)	2828,03	2,49	--	7042	--	9366	0,02	46
				2,49	--	7042	--	133	--	--
			м2							
15	СКалькуляци я	Смесь щебеночно-песчаная С5	533,05	3386,78	--	1805323	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				--	--	--	--	--	--	--
18	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней БР 100.25.10	м3							
			1374,2	554,88	6,63	762517	9112	201844	0,70	959
				108,68	1,76	149348	2414	133	0,01	8
19	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Камни бетонные бортовые БР 100.25.10	м							
			41,23	27400,00	--	1129702	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Е0101-166-2	Засыпка пазух материалов от разборки существующей дорожной одежды с уплотнением	м3							
			41,33	134,10	--	5542	--	6263	0,97	40
				134,10	--	5542	--	113	--	--
21	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3							
			41,33	21,55	4,52	890	187	683	0,11	4
				17,03	--	704	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	м3							
			Тенге			4487725	87093			1826
			Тенге			283488	22774			86
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4487725				
	Материалы -		Тенге			25698				
	Всего заработная плата -		Тенге				306262,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1805323				
	Местные материалы -		Тенге			2286123				
		Накладные расходы -	Тенге			405967				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							203
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				60895,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			293622				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5187313				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2115
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				367158,00			
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			5187313				
		Сметная заработная плата -	Тенге							2115
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге				367158,00			
			Тенге			7745569	208120			2431
						376769	58757			212

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7745569				
	Материалы -		Тенге			37759				
	Всего заработная плата -		Тенге				435526,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3311932				
	Местные материалы -		Тенге			3810990				
		Накладные расходы -	Тенге			577888				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86683,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			499407				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8822865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2932
		Сметная заработная плата -	Тенге				522209,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**8 822 865**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2932
		Сметная заработная плата -	Тенге				522209,00			
		Временные здания и сооружения - 1,5%*0,8	Тенге			105 874				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	**Тенге**			**8 928 739**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,2%*1,05	Тенге			206 254				
		Выслуга лет - 1%	Тенге			89 287				
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			35 715				
		Итого с дополнительными затратами:	**Тенге**			**9 259 996**				
		Итого в текущих ценах 2012года:	Тенге	2,088		19 334 871				
		Налоги, сборы, обязательные платежи - 2 %	Тенге			386 697				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами:	Тенге			19 721 568				
		НДС - 12%	Тенге			2 366 588				
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**			**22 088 156**				

ЗАКАЗЧИК:

Технадзор ТОО "Сапа" _____ Кабдыгалиев А.К.

Авторский надзор _____ Абдурахманов Б.

ПОДРЯДЧИК: