Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур Султан»
Подрядчик : ТОО «Компания Энергодор»
Наименование «Строительство и реконструкция дорог и инженерных сетей в жилых массивах г.Нур-Султан. Поселок Коктал 2. 1 очередь» Форма-2В
Подрядные Обустройство /Локальная смета №2-4и/
Договор подряда 572 от 16.03.2020 год.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2020 Г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Разметка								
		Разметка термопластиком со светоотражающими шариками								
1	E0127-103-1 Изм. и тоил.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", сплошной линией, шириной 0,1 м								
2	E0127-103-2 Изм. и тоил.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом 1:1	км	0,957 207382,29 701,22	1144,02 415,68	198465 671	1095 398	1422 133	4,03 1,73	4 2
3	E0127-103-3 Изм. и тоил.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом 1:3	км	0,468 107892,45 701,22	1144,02 415,68	50494 328	535 195	695 133	4,03 1,73	2 1
4	E0127-103-4 Изм. и тоил.вып.4 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Разметка проезжей части термопластиком с применением стеклянных светоотражающих микрошариков дорожной разметочной машиной марки Н-16 "Hofmann", пунктирной линией, шириной 0,1 м, шагом 3:1	км	0,261 55149,34 701,22	1144,02 415,68	14394 183	299 108	388 133	4,03 1,73	1 --
5	E0115-172-3	Устройство разметки вручную	км	0,364 160908,05 701,22	1144,02 415,68	58571 255	416 151	541 133	4,03 1,73	1 1
			м2	60 276,45 60,30	0,07 0,02	16587 3618	4 1	3800 105	0,37 --	22 --

		Разметка белой эмалевой краской									
6	E0127-65-1	Разметка проезжей части сплошной линией 0,1 м	км	0,847	35339,05 450,00	1692,25 632,07	29932 381	1433 535	1219 133	3,18 2,85	3 2
7	E0127-65-4	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:1	км	1,156	18740,65 450,00	1692,25 632,07	21664 520	1956 731	1664 133	3,18 2,85	4 3
8	E0127-65-5	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 1:3	км	0,458	10441,45 450,00	1692,25 632,07	4782 206	775 289	659 133	3,18 2,85	1 1
9	E0127-65-6	Разметка проезжей части прерывистой линией шириной 0,1 м при соотношении штриха и промежутка 3:1	км	0,893	27039,85 450,00	1692,25 632,07	24147 402	1511 564	1285 133	3,18 2,85	3 3
10	E0115-172-3	Устройство разметки вручную	м2	33	276,45 60,30	0,07 0,02	9123 1990	2 1	2090 105	0,37 --	12 --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**			428158	8028			53
				Тенге			8555	2974			13
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			428158				
		Материалы -		Тенге			411576				
		Всего заработная плата -		Тенге				11529			
		Накладные расходы -		Тенге			13762				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч							
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге				2064			7
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			26515				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			468436				
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				13593			73
		Сметная заработная плата -		Тенге			468436				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				13593			73
		Нормативная трудоемкость -		**Тенге**			428158	8028			53
		Сметная заработная плата -		**Тенге**			8555	2974			13
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			428158				
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			411576				
		Материалы -		Тенге				11529			
		Всего заработная плата -		Тенге			13762				
		Накладные расходы -		чел.-ч							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		Тенге				2064			7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			26515				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			468436				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				13593			73
		Нормативная трудоемкость -		Тенге			468436				
		Сметная заработная плата -									
		ИТОГО ПО СМЕТЕ									

Нормативная трудоемкость - чел.-ч 13593

Сметная заработная плата - Тенге

		Временные здания и сооружения - 1,5%*0,8	Тенге			5 621				
		Итого с временными зданиями и сооружениями:	**Тенге**			**474 057**				
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время - 2,2%*1,05	Тенге			10 951				
		Выслуга лет - 1%	Тенге			4 741				
		Дополнительные отпуска - 0,4%	Тенге			1 896				
		Итого с дополнительными затратами:	**Тенге**			**491 645**				
		Итого в текущих ценах 2013года	Тенге	2,234		1 098 334				
		Налоги, сборы, обязательные платежи	Тенге			21 967				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами	Тенге			1 120 301				
		Возвратные суммы 15% от текущих цен	Тенге			-1 761				
		Итого без возвратных сумм	Тенге			1 118 541				
		НДС - 12%	Тенге			134 225				
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**			**1 252 765**				

ЗАКАЗЧИК:

Технадзор ТОО "Сапа" _____

Авторский надзор _____

ПОДРЯДЧИК: