Экземпляр Умирзак

Форма3

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"

Договор № №163 от 09.06.17 г.

Наименование строительства и ее адрес : Строительство учебно-тренировочного полигона и специалезированной подготовке Кызылординского областного ДВД

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2017 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	**Строительство учебно-тренировочного полигона и специалезированной подготовке Кызылординского областного ДВД**	1 191 855,270	421 104,867	1 072 668,800	125 393,794	49 226,693	125 393,794	49 226,693	82 250,978	32 289,825
	Итого к оплате за VIII месяц								**82 250,978**	

ЗАКАЗЧИК :

Зам. руководителя
_____ **С. Конарбаев**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Руководитель отдела строительства
_____ **Б. Еркебаев**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Руководитель проектного отдела
_____ **К.Отегенов**
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Директор _____ **С.Кайыров**
ТОО "СК Энерго OIL"

Технадзор _____ **Н.Бердалы**
ТОО "СК Энерго OIL"

ПОДРЯДЧИК : _____ **Е. Дарихожаев**
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Заказчик : ГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Ведомость договорной цены
по объекту Строительство учебно-тренировочного полигона и специализированной подготовке Кызылординского областного ДВД , Договор № 163 от 09.06.17 г.
за август месяц 2017 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-1-1/1	Адм. зд. ОСР ниже отм.0.000	10380,597			10 380,597
3-4-1/1	Центр криминалистики ОСР ниже отм.0,00	1899,514			1 899,514
3-5-1/1	Гараж на 13 а/машин ОСР	6695,707			6 695,707
3-9-1/1	Четырехэтажное уч. зд. ОСР ниже отм.0,000	1117,044			1 117,044
6-2-1/1	Помещ. для резервуара ОСР	1206,627			1 206,627
6-4-1/1	Наружный водопровод	6 659,134			6 659,134
6-7-1/1	Выгреб на 100м3	1 584,038			1 584,038
	ИТОГО	**29 542,661**	**0,000**	**0,000**	**29 542,661**
	Временные здания и сооружения -2,8%	827,195			827,195
	ИТОГО	**30 369,856**			30 369,856
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	409,993			409,993
	Выслуга лет 1%			303,699	303,699
	Доп.отпуска 0,4%			121,479	121,479
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			1 084,798	1 084,798
	Всего базисная стоимость в ценах 2001г.	**30 779,849**	**0,000**	**1 509,976**	**32 289,825**
	2014г-47,6%	14 651,208	0,000	718,749	15 369,956
	2015г-52,4%	16 128,641	0,000	791,227	16 919,868
	В текущих ценах 2014 г. МРП=1852:775=2,390	35 016,387	0,000	1 717,809	36 734,196
	В текущих ценах 2015 г. МРП=1982:775=2,557	41 240,934	0,000	2 023,168	43 264,103
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**76 257,321**	**0,000**	**3 740,978**	**79 998,299**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)			**1 599,966**	**1 599,966**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**76 257,321**	**0,000**	**5 340,944**	**81 598,265**
	С понижающим коэффициентом К= 0,8999992086	**68 631,529**	**0,000**	**4 806,845**	**73 438,374**
	НДС 12%			8 812,605	8 812,605
	ВСЕГО с НДС	**68 631,529**	**0,000**	**13 619,450**	**82 250,978**

ИНЖЕНЕР:
Технадзор эксперт
ТОО "СК Энерго OIL"
_____**Н.Бердалы**

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "УМИРЗАК"
_____**Дарихожаев Е.М.**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель проектного отдела
_____**К.Отегенов**

Наименование стройки: Строительство учебно-тренировочного полигона по военной и специализированной подготовке Кызылординского областного ДВД Форма 2
Наименование объекта: Строительство учебно-тренировочного полигона по военной и специализированной подготовке Кызылординского областного ДВД

Акт №2

за август месяц 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Административное здание Общестроительные работы ниже 0.000								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 СУХОЙ ГРУНТ	2122,4	28,89	27,85	61316	59109	19516	0,00724	15
		м3 грунта		1,04	8,44	2207	17913	97	0,0315	67
2	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 МОКРЫЙ ГРУНТ т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	451,01	31,77	30,63	14329	13814	4558	0,00796	4
		м3 грунта		1,14	9,28	514	4185	97	0,03465	16
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	79,59	262,72	–	20910	–	23628	1,848	147
		м3 грунта		262,72	–	20910	–	113	–	–
4	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	530,6	289,15	289,15	153423	153423	96050	–	–
		м3 мокрого грунта		–	186,62	–	99021	97	0,858	455
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,700;	747,558	6,48	6,48	4844	4844	1523	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	1570	97	0,00806	6
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,700;	747,558	21,55	4,52	16110	3379	12349	0,108	81
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	12731	–	97	–	–
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,300;	320,382	134,1	–	42963	–	48548	0,972	311
		м3 грунта		134,1	–	42963	–	113	–	–

	Итого по разделу 1				**313895**	**234569**			**558**
					------	**------**			**------**
					79325	**122689**			**544**
	Накладные расходы, тенге				206172				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				31204				
	Всего по разделу, тенге				**551271**				
	Сметная заработная плата, тенге				232940				
Раздел 2 Фундаменты									
8 Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты ГПС	137,85	1114,62	100,89	153650	13908	26352	0,85	117
	м3 основания		123,75	38,25	17059	5273	118	0,18	25
9 Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	630	340,29	25,04	214383	15775	24510	0,143	90
	м2 покрытия		22,25	9,38	14018	5909	123	0,0458	29
10 Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий ДО 50ММ ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	630	313,44	15,55	197467	9797	16042	0,1005	63
	м2 покрытия		14,85	5,85	9356	3686	123	0,0285	18
11 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (под ФМ-1,2)	4,8	6443,83	66,01	30930	317	1113	1,35	6
	м3		195,75	24,93	940	120	105	0,1218	1
12 Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	5	302,09	197,24	1510	986	1207	0,652	3
	шт сборных конструкций		104,85	67,51	524	338	140	0,2499	1
13 Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	39	408,67	272,99	15938	10647	12568	0,825	32
	шт сборных конструкций		135,68	94,48	5292	3685	140	0,3633	14
14 Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	19	626,36	424,53	11901	8066	9345	1,21	23
	шт сборных конструкций		201,83	149,49	3835	2840	140	0,6067	12
15 Е7-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой более 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	75	952,52	669,02	71439	50177	51506	1,68	126
	шт сборных конструкций		283,5	207,02	21263	15527	140	0,8632	65
16 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	158,82	19400		3081108				
	м3								
17 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	158,82	131		20805				

		м3							
18	30-1-61								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	158,82	186		29541				
		м3							
19	Е6-1-20								
	Устройство ленточных фундаментов бетонных В15	4,53	8053,44	311,32	36482	1410	2658	2,82	13
		м3							
			441	117,61	1998	533	105	0,5744	3
20	30-1-54								
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	4,59795	131		602				
		м3							
21	30-1-61								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;	4,59795	186		855				
		м3							
22	Е7-42-1								
	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	266	339,77	172,69	90379	45936	50828	0,476	127
		шт сборных конструкций							
			76,28	60,21	20290	16016	140	0,2371	63
23	Е7-42-2								
	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	104	484,64	243,37	50403	25310	27950	0,668	69
		шт сборных конструкций							
			106,88	85,08	11116	8848	140	0,3375	35
24	Е7-42-3								
	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	112	731,14	389,08	81888	43577	45601	0,937	105
		шт сборных конструкций							
			153,9	136,92	17237	15335	140	0,5542	62
25	Е7-42-4								
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	165	1062,89	598,4	175377	98736	94637	1,18	195
		шт сборных конструкций							
			195,53	214,16	32262	35336	140	0,911	150
26	30-3-13								
	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	62,253	13300		827965				
		м3							
27	30-3-17								
	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	16,28	8872		144436				
		м3							
28	30-3-21								
	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	192,299	12300		2365278				
		м3							
29	30-1-54								
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	270,832	131		35479				
		м3							
30	30-1-61								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	270,832	186		50375				
		м3							
31	Е6-13-1								
	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	32,35	7350,13	86,6	237777	2802	17772	3,06	99
		м3							
			490,5	32,72	15868	1058	105	0,1598	5

32	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020; *м3*	32,997	131		4323			
33	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,020; *м3*	32,997	186		6137			
34	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами *м2 поверхности*	156,83	701,66	11,21	110041	1758	6608	0,201	32
				31,5	4,21	4940	660	118	0,0205	3
35	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	909,77	453,53	7,64	412608	6951	43188	0,212	193
				37,35	2,88	33980	2620	118	0,007	6
2.1 Фундамент ФМ-1(3шт)										
36	Е6-1-6	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 5 м3 под колонны *м3*	17,34	8771,1	489,23	152091	8483	17007	4,75	82
				749,25	184,82	12992	3205	105	0,9026	16
37	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	17,6001	131		2306			
38	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	17,6001	186		3274			
39	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм *т*	0,0076	73000		555			
40	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,1747	67700		11827			
41	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,0612	65900		4033			
42	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм *т*	0,0563	58700		3305			
43	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	30,72	245,44	3,82	7540	117	1405	0,212	7
				37,35	1,44	1147	44	118	0,007	–
2.2 Фундамент ФМ-2 (8шт)										
44	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны *м3*	11,28	8820,49	112,36	99495	1267	12602	6,34	72

			1021,5	42,44	11523	479	105	0,2073	2
45 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015; *м3*	11,4492	131		1500				
46 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015; *м3*	11,4492	186		2130				
47 4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм *т*	0,015	73000		1095				
48 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм *т*	0,117	67700		7921				
49 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм *т*	0,102	65900		6722				
50 4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм *т*	0,197	58700		11564				
51 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя *м2 поверхности*	47,52	245,44	3,82	11663	182	2175	0,212	10
			37,35	1,44	1775	68	118	0,007	–
	Итого по разделу 2				**8786098**	**346202**			**1464**
					237415	**121580**			**510**
	Накладные расходы, тенге				465074				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				555070				
	Всего по разделу, тенге				**9806242**				
	Сметная заработная плата, тенге				428756				
Раздел 3 Сетки									
52 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок *т*	0,314	5239,08	327,33	1645	103	664	11,6	4
			1890	123,75	593	39	105	0,6	–
53 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм (С-1) *т*	0,087	62000		5394				
54 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм (С-2) *т*	0,159	62000		9858				
55 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм (С-4) *т*	0,068	62000		4216				
	Итого по разделу 3				**21113**	**103**			**4**

					593	**39**			**–**
	Накладные расходы, тенге				664				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1307				
	Всего по разделу, тенге				**23084**				
	Сметная заработная плата, тенге				732				
	Всего прямые затраты				**9121106**	**580874**			**2026**
					------	**------**			**------**
					317333	**244308**			**1054**
	Накладные расходы, тенге				671910				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				587581				
	Всего по Акту				**10380597**				
	Сметная заработная плата, тенге				662428				

Центр криминалистики Общестроительные работы ниже 0.000

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	355,58	23,36	22,08	8306	7851	2359	0,00888	3
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				1,28	5,56	455	1977	97	0,0193	7
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	10,99	218,93	–	2406	–	2719	1,54	17
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				218,93	–	2406	–	113	–	–
3	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	17,49	6,83	6,83	119	119	32	–	–
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				–	1,87	–	33	97	0,0061	–
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	7,495	134,1	–	1005	–	1136	0,972	7
		м3 грунта		------	------	------	------	------	------	------
				134,1	–	1005	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	17,49	21,55	4,52	377	79	289	0,108	2
		м3 уплотненного грунта		------	------	------	------	------	------	------
				17,03	–	298	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**12213**	**8049**			**29**
						------	**------**			**------**
						4164	**2010**			**7**
		Накладные расходы, тенге				6535				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1125				
		Всего по разделу, тенге				**19873**				
		Сметная заработная плата, тенге				7154				

Раздел 2 +ФЛ, ФБС

6	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты т.100-300мм	81,25	961,67	100,89	78136	8197	15532	0,85	69
		м3 основания		123,75	38,25	10055	3108	118	0,18	15
7	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	161,2	340,29	25,04	54855	4036	6272	0,143	23
		м2 покрытия		22,25	9,38	3587	1512	123	0,0458	7
8	Е11-19-4	++Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий (до 50мм) ktрр1=5; ktрм1=5; kзпр1=5; kэкс1=5; kзпм1=5; kмат1=5;	1,2	313,44	15,55	376	19	31	0,1005	–
		м2 покрытия		14,85	5,85	18	7	123	0,0285	–
9	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	11	302,09	197,24	3323	2170	2654	0,652	7
		шт сборных конструкций		104,85	67,51	1153	743	140	0,2499	3
10	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	44	408,67	272,99	17981	12012	14178	0,825	36
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	5970	4157	140	0,3633	16
11	Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	16	626,36	424,53	10022	6792	7869	1,21	19
		шт сборных конструкций		201,83	149,49	3229	2392	140	0,6067	10
12	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	33,49	19400		649706				
		м3								
13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	33,49	131		4387				
		м3								
14	Е6-1-20	Устройство ленточных монолитных участков	2,27	7390,65	311,32	16777	707	1331	2,82	6
		м3		441	117,61	1001	267	105	0,5744	1
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	2,30405	131		302				
		м3								
16	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	8	339,77	172,69	2718	1382	1529	0,476	4
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	610	482	140	0,2371	2
17	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	21	484,64	243,37	10177	5111	5643	0,668	14
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	2244	1787	140	0,3375	7
18	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	21	731,14	389,08	15354	8171	8550	0,937	20
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	3232	2875	140	0,5542	12

19	Е7-42-4								
	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	30	1062,89	598,4	31887	17952	17207	1,18	35
	шт сборных конструкций								
			195,53	214,16	5866	6425	140	0,911	27
20	30-3-13								
	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	5,843	13300		77712				
	м3								
21	30-3-17								
	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,388	8872		21186				
	м3								
22	30-3-22								
	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 (М-150)	35,853	12500		448163				
	м3								
23	30-1-54								
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	44,084	131		5775				
	м3								
24	Е6-13-1								
	Устройство монолитных участков блоков	6,484	8016,19	86,6	51977	562	3562	3,06	20
	м3								
			490,5	32,72	3180	212	105	0,1598	1
25	30-1-54								
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	6,61368	131		866				
	м3								
26	Е7-44-10								
	Укладка перемычек массой до 0,3 т	4	103,63	66,43	415	266	266	0,148	1
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	95	95	140	0,1051	–
27	30-15-64								
	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)К=4,000;	0,032	25600		819				
	м3								
28	30-1-54								
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,032	131		4				
	м3								
29	Е6-55-8								
	Установка над отверстиями отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	0,00391	4486,93	285,43	18	1	17	20,97	–
	т								
			3991,5	77,26	16	–	105	0,3	–
30	4-1-7								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00391	45300		177				
	т								
31	Е8-4-3								
	-Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	73,45	353,06	11,21	25932	823	3095	0,201	15
	м2 поверхности								
			31,5	4,21	2314	309	118	0,0205	2
32	Е8-4-7								
	-Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	268,739	245,44	3,82	65959	1027	12300	0,212	57
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	10037	387	118	0,007	2

33	Е16-9-9								
	Прокладка гильз для коммуникаций из стальных бесшовных труб диаметром 300 мм -2шт(L=3м)	6	5856,43	85	35139	510	3373	2,31	14
	м трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
			407,25	31,84	2444	191	128	0,1555	1
	Итого по разделу 2				**1630143**	**69738**			**340**
					––––––	**––––––**			**––––––**
					55051	**24949**			**106**
	Накладные расходы, тенге				103409				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				104013				
	Всего по разделу, тенге				**1837565**				
	Сметная заработная плата, тенге				95511				
	Раздел 3 +Фундамент под перегородки								
34	Е6-1-22								
	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	3,93	7658,27	353,46	30097	1389	2965	3,6	14
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			585	133,52	2299	525	105	0,6521	3
35	4-1-4								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,02591	50600		1311				
	т								
36	4-1-23								
	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,09052	53000		4798				
	т								
37	30-1-54								
	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	3,98895	131		523				
	м3								
	Итого по разделу 3				**36729**	**1389**			**14**
					––––––	**––––––**			**––––––**
					2299	**525**			**3**
	Накладные расходы, тенге				2965				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2382				
	Всего по разделу, тенге				**42076**				
	Сметная заработная плата, тенге				3269				
	Всего прямые затраты				**1679085**	**79176**			**383**
					––––––	**––––––**			**––––––**
					61514	**27484**			**116**
	Накладные расходы, тенге				112909				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				107520				
	Всего по Акту				**1899514**				
	Сметная заработная плата, тенге				105934				

Раздел 1 земляные работы

1	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	924,95	27,84	26,18	25751	24215	7949	0,0115	11
		м3 грунта		1,66	7,2	1535	6660	97	0,025	23
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы. Доработка мокрого грунта т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	102,77	302,12	–	31049	–	35085	2,1252	218
		м3 грунта		302,12	–	31049	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	635,3	6,48	6,48	4117	4117	1294	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	1334	97	0,00806	5
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	272,27	134,1	–	36511	–	41257	0,972	265
		м3 грунта		134,1	–	36511	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	635,3	21,55	4,52	13691	2872	10494	0,108	69
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	10819	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**111119**	**31204**			**563**
						79914	**7994**			**28**
		Накладные расходы, тенге				96079				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12432				
		Всего по разделу, тенге				**219630**				
		Сметная заработная плата, тенге				102320				

Раздел 2 +фундаменты

6	Е8-3-3	+Устройство основания под фундаменты из ГПС	81,25	1114,62	100,89	90563	8197	15532	0,85	69
		м3 основания		123,75	38,25	10055	3108	118	0,18	15
7	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	161,2	340,29	25,04	54855	4036	6272	0,143	23
		м2 покрытия		22,25	9,38	3587	1512	123	0,0458	7
8	Е11-19-4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий (до 50мм) ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	161,2	313,44	15,55	50527	2507	4105	0,1005	16
		м2 покрытия		14,85	5,85	2394	943	123	0,0285	5

9	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	1	302,09	197,24	302	197	242	0,652	1
		шт сборных конструкций		104,85	67,51	105	68	140	0,2499	–
10	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	69	408,67	272,99	28198	18836	22233	0,825	57
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	9362	6519	140	0,3633	25
11	Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	12	626,36	424,53	7516	5094	5902	1,21	15
		шт сборных конструкций		201,83	149,49	2422	1794	140	0,6067	7
12	Е7-1-4	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой более 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	4	952,52	669,02	3810	2676	2747	1,68	7
		шт сборных конструкций		283,5	207,02	1134	828	140	0,8632	3
13	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	45,47	19400		882118				
		м3								
14	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	45,47	131		5957				
		м3								
15	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов монолитные участки	0,88	8321,06	353,46	7323	311	664	3,6	3
		м3		585	133,52	515	117	105	0,6521	1
16	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	0,8932	131		117				
		м3								
17	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,00741	68200		505				
		т								
18	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,01091	50800		554				
		т								
19	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	163	248,97	172,69	40582	28148	31147	0,476	78
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	12434	9814	140	0,2371	39
20	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	350,25	243,37	701	487	538	0,668	1
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	214	170	140	0,3375	1
21	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	67	417,39	172,69	27965	11570	20083	0,937	63
		шт сборных конструкций		153,9	60,21	10311	4034	140	0,5542	37
22	30-3-22	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В10 (М-150)	36,381	12500		454763				
		м3								

23 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	22,455	13300		298652				
	м3								
24 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	58,836	131		7708				
	м3								
25 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок С1 С2	0,07502	5239,08	327,33	393	25	159	11,6	1
	т		1890	123,75	142	9	105	0,6	–
26 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм С1 С2	0,07502	68200		5116				
	т								
27 Е6-13-1	Устройство бетонных монолитных участков	0,5	8016,19	86,6	4008	43	274	3,06	2
	м3		490,5	32,72	245	16	105	0,1598	–
28 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	0,51	131		67				
	м3								
29 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	3	103,63	66,43	311	199	202	0,148	–
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	72	72	140	0,1051	–
30 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,051	25600		1306				
	м3								
31 Е6-55-8	Установка над отверстиями отдельных стержней диаметром свыше 8 мм	0,00391	4486,93	285,43	18	1	17	20,97	–
	т		3991,5	77,26	16	–	105	0,3	–
32 4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00391	45300		177				
	т								
33 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм под перегородки	11,3	7658,27	353,46	86538	3994	8526	3,6	41
	м3		585	133,52	6611	1509	105	0,6521	7
34 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0836	50600		4230				
	т								
35 4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,167	53000		8851				
	т								
36 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	3,2	6443,83	66,01	20620	211	741	1,35	4
	м3		195,75	24,93	626	80	105	0,1218	–
37 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	3,264	131		428				
	м3								

38	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны ФМ1К=8,000;	13,536	8820,49	112,36	119394	1521	15121	6,34	86
		м3		1021,5	42,44	13827	574	105	0,2073	3
39	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=8,000;	0,00528	73000		385				
		т								
40	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм С1К=8,000;	0,15536	67700		10518				
		т								
41	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,157	65900		10346				
		т								
42	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 ммК=8,000;	0,18176	58700		10669				
		т								
43	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами насухо	98,19	353,06	11,21	34667	1101	4137	0,201	20
		м2 поверхности		31,5	4,21	3093	413	118	0,0205	2
44	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	268,739	245,44	3,82	65959	1027	12300	0,212	57
		м2 поверхности		37,35	1,44	10037	387	118	0,007	2
		Итого по разделу 2				**2346717**	**90181**			**544**
						87202	**31967**			**154**
		Накладные расходы, тенге				150942				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				149860				
		Всего по разделу, тенге				**2647519**				
		Сметная заработная плата, тенге				141810				

<u>Раздел 3 стены и перегородки</u>
3.1 РМ1, РМ2

45	Е6-14-7	Устройство железобетонных колонн высотой до 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке Бетон В20	5,6	12632,33	955,03	70741	5348	16409	15,2	85
		м3		2430	360,77	13608	2020	105	1,762	10
46	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,06816	65000		4430				
		т								
47	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,3136	61200		19192				
		т								

48	Е6-18-2								
	Устройство ригелей(балок) для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	13,44	13812,04	407,3	185634	5474	35828	14,4	194
	м3		2385	153,86	32054	2068	105	0,7515	10
49	4-1-76								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,2964	58700		17399				
	т								
50	4-1-77								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,2464	56200		13848				
	т								
51	4-1-73								
	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,2664	65900		17556				
	т								
52	4-1-53								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1444	65000		9386				
	т								
	3.2 Стены								
53	Е8-6-1								
	+Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	234,249	7550,64	335,84	1768730	78670	228249	4,54	1063
	м3 кладки		699,75	126	163916	29515	118	0,61	143
54	Е8-6-1								
	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича ПАРАПЕТ	41,526	7550,64	335,84	313548	13946	40462	4,54	189
	м3 кладки		699,75	126	29058	5232	118	0,61	25
55	Е8-35-1								
	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	616,44	125,15	0,62	77147	382	50249	0,434	268
	м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	42442	142	118	0,0011	1
56	Е8-11-1								
	Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=-1; ктрм1=-1; кзпр1=-1; кэкс1=-1; кзпм1=-1; кмат1=-1;	616,44	-38,93	–	-23998	–	-28318	-0,219	-135
	м2 стен (без вычета проемов)		-38,93	–	-23998	–	118	–	–
57	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций (60+113,4+33,8):1000	0,2072	8679,65	422,15	1798	87	2058	56,4	12
	т металлических изделий		8257,5	157,5	1711	33	118	0,77	–
58	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,06	41200		2472				
	т								
59	4-1-89								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,1134	50800		5761				
	т								
60	4-1-53								
	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0338	65000		2197				

		т							
61	Е7-44-10	+Укладка перемычек массой до 0,3 т	19	103,63	66,43	1969	1262	1268	0,148	3
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	453	453	140	0,1051	2
62	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	13	392,39	250,96	5101	3262	3984	0,813	11
		шт сборных конструкций		130,73	88,22	1699	1147	140	0,3715	5
63	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	2,42	25600		61952				
		м3								
64	Е7-44-3	Укладка ПРГ36 - 1.4-4т массой до 1 т	27	461,3	242,86	12455	6557	10762	1,19	32
		шт сборных конструкций		198,68	86,05	5364	2323	140	0,3688	10
65	30-15-32	Прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	4,59	19100		87669				
		м3								
66	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т ОП4-4т	22	372,27	24,15	8190	531	5566	1,03	23
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	3782	194	140	0,0405	1
67	30-14-3	Опорные подушки ОП4-4т	0,44	19400		8536				
		м3								
68	Е6-18-2	Устройство балок БМ-1 подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25 К=6,000;	3,84	14668,04	407,3	56325	1564	10236	14,4	55
		м3		2385	153,86	9158	591	105	0,7515	3
69	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,02922	67700		1978				
		т								
70	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,1825	56200		10257				
		т								
71	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0703	65000		4570				
		т								
72	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	1	125,15	0,62	125	1	81	0,434	–
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	69	–	118	0,0011	–
3.3 Перегородки										
73	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	196,416	1001,73	34,73	196756	6822	55164	1,43	281
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	44194	2555	118	0,0635	12

74	Е8-7-4	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа свыше 4 м	389,585	391,97	34,73	152706	13530	85419	1,14	444
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		172,8	13,01	67320	5069	118	0,0635	25
		Итого по разделу 3				**3094430**	**137436**			**2525**
						390830	**51342**			**247**
		Накладные расходы, тенге				517417				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				216711				
		Всего по разделу, тенге				**3828558**				
		Сметная заработная плата, тенге				519785				
		Всего прямые затраты				**5552266**	**258821**			**3632**
						557946	**91303**			**429**
		Накладные расходы, тенге				764438				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				379003				
		Всего по смете				**6695707**				
		Сметная заработная плата, тенге				763915				

Четырехэтажное учебное здание Общестроительные работы ниже 0.000

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	572,65	23,36	22,08	13377	12644	3799	0,00888	5
		м3 грунта		1,28	5,56	733	3184	97	0,0193	11
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	17,71	262,72	–	4653	–	5258	1,848	33
		м3 грунта		262,72	–	4653	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,700;	382,109	6,48	6,48	2476	2476	778	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	802	97	0,00806	3
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,300;	163,761	134,1	–	21960	–	24815	0,972	159
		м3 грунта		134,1	–	21960	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,700;	382,109	21,55	4,52	8234	1727	6312	0,108	41
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	6507	–	97	–	–

	Итого по разделу 1				**50700**	**16847**			**238**
					33853	**3986**			**14**
	Накладные расходы, тенге				40962				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5500				
	Всего по разделу, тенге				**97162**				
	Сметная заработная плата, тенге				43983				
Раздел 2 Фундаменты									
6 Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты ГПС	21,88	1114,62	100,89	24388	2207	4183	0,85	19
	м3 основания		123,75	38,25	2708	837	118	0,18	4
7 Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	8,8	340,29	25,04	2995	220	343	0,143	1
	м2 покрытия		22,25	9,38	196	83	123	0,0458	–
8 Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий ДО 50ММ ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	8,8	313,44	15,55	2758	137	224	0,1005	1
	м2 покрытия		14,85	5,85	131	51	123	0,0285	–
9 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	10,4	6333,67	66,01	65870	687	2410	1,35	14
	м3		195,75	24,93	2036	259	105	0,1218	1
10 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	10,608	131		1390				
	м3								
11 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,020;	10,608	186		1973				
	м3								
12 Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	1	408,67	272,99	409	273	322	0,825	1
	шт сборных конструкций		135,68	94,48	136	94	140	0,3633	–
13 Е7-1-3	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 3,5 т в котловане глубиной до 4 м	2	626,36	424,53	1253	849	984	1,21	2
	шт сборных конструкций		201,83	149,49	404	299	140	0,6067	1
14 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	1,61	19400		31234				
	м3								
15 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,61	131		211				
	м3								

16	30-1-61								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,61	186		299				
	м3								
17	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	339,77	172,69	1359	691	764	0,476	2
	шт сборных конструкций			76,28	60,21	305	241	140	0,2371	1
18	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	484,64	243,37	969	487	538	0,668	1
	шт сборных конструкций			106,88	85,08	214	170	140	0,3375	1
19	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	3	731,14	389,08	2193	1167	1222	0,937	3
	шт сборных конструкций			153,9	136,92	462	411	140	0,5542	2
20	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,038	13300		13805				
	м3									
21	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,629	12300		20037				
	м3									
22	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,667	131		349				
	м3									
23	30-1-61								
	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,667	186		496				
	м3								
24	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	0,48	7350,13	86,6	3528	42	264	3,06	1
	м3			490,5	32,72	235	16	105	0,1598	–
25	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	0,4896	131		64				
	м3									
26	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,020;	0,4896	186		91				
	м3									
27	Е8-4-3								
	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	2,4	701,66	11,21	1684	27	101	0,201	–
	м2 поверхности			31,5	4,21	76	10	118	0,0205	–
28	Е8-4-7								
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	19,2	453,53	7,64	8708	147	911	0,212	4
	м2 поверхности			37,35	2,88	717	55	118	0,007	–

2.1 ФМ-1 (2шт)

29	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны ФМ-1К=2,000;	13,36	8820,49	112,36	117842	1501	14925	6,34	85
		м3		1021,5	42,44	13647	567	105	0,2073	3
30	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	13,5604	131		1776				
		м3								
31	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;	13,5604	186		2522				
		м3								
32	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=2,000;	0,00506	73000		369				
		т								
33	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,11648	67700		7886				
		т								
34	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,0444	65900		2926				
		т								
35	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 ммК=2,000;	0,0344	61200		2105				
		т								
36	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000;	22,24	453,53	7,64	10087	170	1056	0,212	5
		м2 поверхности		37,35	2,88	831	64	118	0,007	–
2.2 ФМ-2 (4шт)										
37	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны ФМ-2К=4,000;	23,88	8820,49	112,36	210633	2683	26676	6,34	151
		м3		1021,5	42,44	24393	1013	105	0,2073	5
38	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	24,2382	131		3175				
		м3								
39	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;	24,2382	186		4508				
		м3								
40	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=4,000;	0,01012	73000		739				
		т								
41	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=4,000;	0,2112	67700		14298				
		т								
42	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000;	0,08528	65900		5620				
		т								
43	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 ммК=4,000;	0,0688	61200		4211				

		т							
44	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=4,000;	41,36	453,53	7,64	18758	316	1964	0,212	9
		м2 поверхности		37,35	2,88	1545	119	118	0,007	–
2.3 ФМ-3 (2шт)										
45	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны ФМ-3К=2,000;	10,64	8820,49	112,36	93850	1196	11887	6,34	67
		м3		1021,5	42,44	10869	452	105	0,2073	2
46	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	10,7996	131		1415				
		м3								
47	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;	10,7996	186		2009				
		м3								
48	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=2,000;	0,00506	73000		369				
		т								
49	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=2,000;	0,102	67700		6905				
		т								
50	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=2,000;	0,04086	65900		2693				
		т								
51	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 ммК=2,000;	0,0344	61200		2105				
		т								
52	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=2,000;	19,2	453,53	7,64	8708	147	911	0,212	4
		м2 поверхности		37,35	2,88	717	55	118	0,007	–
2.4 ФМ-4 (4шт)										
53	Е6-1-5	Устройство железобетонных фундаментов объемом до 3 м3 под колонны ФМ-4К=4,000;	14,36	8820,49	112,36	126662	1613	16042	6,34	91
		м3		1021,5	42,44	14669	609	105	0,2073	3
54	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	14,5754	131		1909				
		м3								
55	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;	14,5754	186		2711				
		м3								
56	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 ммК=4,000;	0,00728	73000		531				
		т								

57	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=4,000;	0,1508	67700		10209			
		т							
58	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 ммК=4,000;	0,04904	65900		3232			
		т							
59	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 ммК=4,000;	0,0688	61200		4211			
		т							
60	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слояК=4,000;	30,72	453,53	7,64	13932	235	1457	0,212	7
		м2 поверхности		37,35	2,88	1147	88	118	0,007	–
		Итого по разделу 2				**874969**	**14795**			**468**
						75438	**5493**			**23**
		Накладные расходы, тенге				87184				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				57729				
		Всего по разделу, тенге				**1019882**				
		Сметная заработная плата, тенге				94009				
		Всего прямые затраты				**925669**	**31642**			**706**
						109291	**9479**			**37**
		Накладные расходы, тенге				128146				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				63229				
		Всего по Акту				**1117044**				
		Сметная заработная плата, тенге				137992				

Помещение для резервуаров Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	113,43	23,36	22,08	2650	2505	753	0,00888	1
		м3 грунта		1,28	5,56	145	631	97	0,0193	2
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	3,51	262,72	–	922	–	1042	1,848	6
		м3 грунта		262,72	–	922	–	113	–	–
3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,700;	71,61	6,48	6,48	464	464	146	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	150	97	0,00806	1

4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,300;	30,69	134,1	–	4116	–	4651	0,972	30
		м3 грунта		134,1	–	4116	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,700;	71,61	21,55	4,52	1543	324	1183	0,108	8
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	1220	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**9695**	**3293**			**45**
						6403	**781**			**3**
		Накладные расходы, тенге				7775				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1048				
		Всего по разделу, тенге				**18518**				
		Сметная заработная плата, тенге				8350				
	Раздел 2 Фундаменты									
6	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты ГПС	2,76	1114,62	100,89	3076	278	529	0,85	2
		м3 основания		123,75	38,25	342	106	118	0,18	–
7	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	22	340,29	25,04	7486	551	856	0,143	3
		м2 покрытия		22,25	9,38	490	206	123	0,0458	1
8	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий ДО 50ММ ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	22	313,44	15,55	6896	342	561	0,1005	2
		м2 покрытия		14,85	5,85	327	129	123	0,0285	1
9	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	10	408,67	272,99	4087	2730	3223	0,825	8
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	1357	945	140	0,3633	4
10	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	3,7	19400		71780				
		м3								
11	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,7	131		485				
		м3								
12	30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 циклов	3,7	535		1980				
		м3								

13 Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	0,28	8321,06	353,46	2330	99	211	3,6	1
	м3								
			585	133,52	164	37	105	0,6521	–
14 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	0,2842	131		37				
	м3								
15 30-1-57	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 100 цикловК=1,015;	0,2842	535		152				
	м3								
16 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0074	68200		505				
	т								
17 4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0003	50800		15				
	т								
18 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	24	339,77	172,69	8154	4145	4586	0,476	11
	шт сборных конструкций								
			76,28	60,21	1831	1445	140	0,2371	6
19 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	2	484,64	243,37	969	487	538	0,668	1
	шт сборных конструкций								
			106,88	85,08	214	170	140	0,3375	1
20 Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	8	731,14	389,08	5849	3113	3256	0,937	7
	шт сборных конструкций								
			153,9	136,92	1231	1095	140	0,5542	4
21 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	3,85	13300		51205				
	м3								
22 30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	4,344	12300		53431				
	м3								
23 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,194	131		1073				
	м3								
24 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,194	186		1524				
	м3								
25 Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	0,33	7350,13	86,6	2426	29	182	3,06	1
	м3								
			490,5	32,72	162	11	105	0,1598	–
26 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	0,3366	131		44				
	м3								
27 30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,020;	0,3366	186		63				

		м3								
28	Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	0,43	7390,65	311,32	3178	134	253	2,82	1
		м3								
				441	117,61	190	51	105	0,5744	–
29	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	0,43645	131		57				
		м3								
30	Е8-4-3									
		Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	10,4	701,66	11,21	7297	117	439	0,201	2
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	328	44	118	0,0205	–
31	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	62,4	453,53	7,64	28300	477	2963	0,212	13
		м2 поверхности								
				37,35	2,88	2331	180	118	0,007	–
2.1 Приямок П-1 (2шт)										
32	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	2,184	218,93	–	478	–	540	1,54	3
		м3 грунта								
				218,93	–	478	–	113	–	–
33	Е1-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 1 группы	0,896	122,18	–	109	–	123	0,885	1
		м3 грунта								
				122,18	–	109	–	113	–	–
34	Е8-3-3	Устройство основания под фундаменты из ГПСК=0,100;	0,252	1114,62	100,89	281	25	48	0,85	–
		м3 основания								
				123,75	38,25	31	10	118	0,18	–
35	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	0,6	7350,13	86,6	4410	52	330	3,06	2
		м3								
				490,5	32,72	294	20	105	0,1598	–
36	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	0,612	131		80				
		м3								
37	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	3,8	245,44	3,82	933	15	173	0,212	1
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	142	5	118	0,007	–
		Итого по разделу 2				**268690**	**12594**			**59**
						10021	**4454**			**17**
		Накладные расходы, тенге				18811				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				17250				
		Всего по разделу, тенге				**304751**				

	Сметная заработная плата, тенге				17297				
Раздел 3 Стены									
38 Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	34,15	6645,1	335,84	226930	11469	33275	4,54	155
	м3 кладки		699,75	126	23896	4303	118	0,61	21
39 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	11	103,63	66,43	1140	731	734	0,148	2
	шт сборных конструкций		23,85	23,85	262	262	140	0,1051	1
40 Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	2	392,39	250,96	785	502	612	0,813	2
	шт сборных конструкций		130,73	88,22	261	176	140	0,3715	1
41 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,642	25600		16435				
	м3								
	Итого по разделу 3				**245290**	**12702**			**159**
					24419	**4741**			**23**
	Накладные расходы, тенге				34621				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16795				
	Всего по разделу, тенге				**296706**				
	Сметная заработная плата, тенге				34353				
Раздел 4 Покрытие									
42 Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	4	1415,05	373,54	5660	1494	3364	2,66	11
	шт сборных конструкций		465,75	135,07	1863	540	140	0,6052	2
43 30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	35,34	1350		47709				
	м2								
44 Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг АС-2	0,001	175710,1	1826,1	176	2	13	42,7	–
	т стальных элементов		8100	690,75	8	1	140	3,37	–
45 Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг МНД-2	0,0063	93997,62	304,24	592	2	219	198	1
	т		33075	114,75	208	1	105	0,56	–
46 Е7-53-11	Установка карнизных конструкций	3	372,27	24,15	1117	72	759	1,03	3
	шт сборных конструкций		171,9	8,83	516	26	140	0,0405	–
47 30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см (АК21-9)	5,67	1720		9752				
	м2								

48	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,05	9831,59	269,2	492	13	76	8,21	–
		м3		1332	101,7	67	5	105	0,4966	–
49	Е7-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	13	222,71	88,43	2895	1150	1765	0,389	5
		шт сборных конструкций		65,93	31,06	857	404	140	0,1305	2
50	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты парапетные (ПП15-4-П)13шт	7,8	1720		13416				
		м2								
51	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	0,02	9831,59	269,2	197	5	30	8,21	–
		м3		1332	101,7	27	2	105	0,4966	–
52	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских ОП-1	0,18	7367,15	196,62	1326	35	65	1,79	–
		м3		272,25	74,27	49	13	105	0,3628	–
53	30-14-3	Опорные подушки ОП	0,18	19400		3492				
		м3								
54	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0216	41200		890				
		т								
55	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,034	93997,62	304,24	3196	10	1185	198	7
		т		33075	114,75	1125	4	105	0,56	–
56	Е46-30-6	Пробивка отверстий площадью до 500 см2 в бетонных потолках толщиной 100 мм	3	422,62	200,07	1268	600	895	1,2759	4
		отверстие		222,55	75,58	668	227	100	0,3691	1
57	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм (УМ-1)	0,83	9831,59	269,2	8160	223	1250	8,21	7
		м3		1332	101,7	1106	84	105	0,4966	–
58	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,234	65900		15421				
		т								
59	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0096	62000		595				
		т								
60	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м КОЗЫРЕК КВ-1	0,38	11536,68	241,1	4384	92	548	8,06	3
		м3		1282,5	91,08	487	35	105	0,4448	–

61 4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,005	65000		325				
	т								
62 4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0152	65900		1002				
	т								
63 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ДО 50 мм	1,5	152,18	15,94	228	24	73	0,243	–
	м2 стяжки		34,65	5,96	52	9	119	0,0291	–
64 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек ктрр1=35; ктрм1=35; кзпр1=35; кэкс1=35; кзпм1=35; кмат1=35;	1,5	189,39	4,9	284	7	11	0,0315	–
	м2 стяжки		3,85	1,75	6	3	119	0,0105	–
65 Е12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	1,5	1094,16	9,15	1641	14	87	0,263	–
	м2 кровли		45,45	3,42	68	5	119	0,0167	–
66 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,025	544,76	1,24	1103	3	370	0,972	2
	м2 покрытия		153,23	0,47	310	1	119	0,0023	–
	Итого по разделу 4				**125321**	**3746**			**43**
					7417	**1360**			**5**
	Накладные расходы, тенге				10710				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8162				
	Всего по разделу, тенге				**144193**				
	Сметная заработная плата, тенге				10384				

Раздел 5 Кровля

67 Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	42	103,08	0,99	4329	42	599	0,0694	3
	м2 изолируемой поверхности		11,59	0,38	487	16	119	0,0018	–
68 Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом (180мм) (прим.)	7,56	4882,12	245,72	36909	1858	4271	2,71	20
	м3 утеплителя		382,5	92,25	2892	697	119	0,45	3
69 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм ДО 25мм	42	152,18	15,94	6392	669	2029	0,243	10
	м2 стяжки		34,65	5,96	1455	250	119	0,0291	1

70	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек ктрр1=10; ктрм1=10; кзпр1=10; кэкс1=10; кзпм1=10; кмат1=10;	42	54,11	1,4	2273	59	80	0,009	–
		м2 стяжки		1,1	0,5	46	21	119	0,003	–
71	Е12-2-1	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	42	1094,16	9,15	45955	384	2443	0,263	11
		м2 кровли		45,45	3,42	1909	144	119	0,0167	1
		Итого по разделу 5				**95858**	**3012**			**44**
						6789	**1128**			**5**
		Накладные расходы, тенге				9422				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6317				
		Всего по разделу, тенге				**111597**				
		Сметная заработная плата, тенге				9330				

Раздел 6 Проемы

6.1 Двери

72	Е10-23-1	Установка дверных блоков в проемы наружных и внутренних каменных стен площадью до 3 м2	1,8	398,48	102,53	717	185	404	0,899	2
		м2 проемов		151,65	35,67	273	64	120	0,1393	–
73	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П; ДНГ 21-10П	1,8	5610		10098				
		м2								
74	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960		1960				
		комплект								
75	Е10-28-11	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по дереву с двух сторон	1,89	915,15	2,26	1730	4	419	1,22	2
		м2 проемов		183,38	0,86	347	2	120	0,0042	–

6.2 Окна

76	Е10-16-4	Установка оконных блоков с раздельными (раздельно-спаренными) переплетами в проемы каменных стен жилых и общественных зданий площадью более 2 м2	7,56	828,03	65,84	6260	498	2600	1,6	12
		м2 проемов		263,25	23,43	1990	177	120	0,0981	1
77	6-1-85	Блоки оконные двустворные с раздельными створками ОР 12-18В для общественных зданий	4,32	5970		25790				
		м2								

78	6-1-87	Блоки оконные двустворные с раздельными створками ОР 18-18Г для общественных зданий	3,24	4940		16006			
		м2							
79	1-1-807	Скобяные изделия окон высотой до 2,1 м с раздельными двойными двухстворными переплетами для общественных зданий	3	1020		3060			
		комплект							
80	Е15-201-1	Остекление деревянных окон с двойными переплетами, открывающимися в одну сторону, в жилых и общественных зданиях	7,56	718,72	2,93	5434	22	508	0,406	3
		м2 площ. проемов по наруж. обводу коробок		63	1,1	476	8	105	0,0054	–
81	Е10-22-2	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 2 м	7,56	231,15	5,58	1747	42	872	0,586	4
		м2 проемов		94,05	2,12	711	16	120	0,0103	–
82	6-9-17	Доски подоконные, марка с ПД7-45 по ПД16-45, толщина 34 мм, ширина 450 мм	5,6	1270		7112			
		м							
		Итого по разделу 6				**79914**	**751**			**23**
						3797	**267**			**1**
		Накладные расходы, тенге				4803				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				5083				
		Всего по разделу, тенге				**89800**				
		Сметная заработная плата, тенге				4784				

Раздел 7 Отделочные работы

7.1 Внутренняя отделка

83	Е15-64-2	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором ЗАТИРКА	37,32	116,15	1,42	4335	53	2816	0,45	17
		м2 ошт укат уриваемой поверхност и		71,33	0,54	2662	20	105	0,0026	–
84	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	37,32	17,43	0,12	650	4	540	0,092	3
		м2 окрашиваемой поверхност и		13,73	0,05	512	2	105	0,0002	–
85	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	73,72	168,08	4,07	12391	300	10578	0,74	55
		м2 ошт укат уриваемой поверхност и		135,68	0,97	10002	72	105	0,0517	4
86	30-2-29	Раствор готовый отделочный тяжелый цементно-известковый 1:1:6	1,38	6200		8556				
		м3								

87 Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке	73,72	17,43	0,12	1285	9	1067	0,092	7
	м2 окрашиваемой поверхност и		13,73	0,05	1012	4	105	0,0002	–
7.2 Наружная отделка									
88 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором ЦОКОЛЯ	4,14	228,04	1,96	944	8	476	0,611	3
	м2 ошт укат уриваемой поверхност и		108,9	0,45	451	2	105	0,0262	–
89 Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	111,94	228,04	1,96	25527	219	12852	0,611	68
	м2 ошт укат уриваемой поверхност и		108,9	0,45	12190	50	105	0,0262	3
90 Е15-65-1	Штукатурка по бетону и камню плоских оконных и дверных откосов	17,664	586,72	6,33	10364	112	5844	1,79	32
	м2 ошт укат уриваемой поверхност и		312,75	2,39	5524	42	105	0,0117	–
91 Е15-155-1	Известковая окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности	133,744	13,73	0,9	1836	120	1407	0,058	8
	м2 фасада		9,68	0,34	1295	45	105	0,0016	–
	Итого по разделу 7				**65888**	**825**			**193**
					33648	**237**			**7**
	Накладные расходы, тенге				35580				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6088				
	Всего по разделу, тенге				**107556**				
	Сметная заработная плата, тенге				39222				

Раздел 8 Полы

8.1 узел 245 - 37,38 м2

92 Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	37,38	59,36	2,62	2219	98	529	0,0681	3
	м2 площади уплот нения		10,51	0,99	393	37	123	0,0048	–
93 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	2,9904	6891,49	–	20608	–	2086	3,66	11
	м3 подст илающег о слоя		567	–	1696	–	123	–	–
94 Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	37,38	291,03	14,76	10879	552	2665	0,361	13
	м2 покрыт ия		52,43	5,54	1960	207	123	0,027	1
95 Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий ктрр1=-2; ктрм1=-2; кзпр1=-2; кэкс1=-2; кзпм1=-2; кмат1=-2;	37,38	-71,9	-1,34	-2688	-50	-178	-0,0208	-1

	м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
			-3,38	-0,5	-126	-19	123	-0,0024	–
	Итого по разделу 8				**31018**	**600**			**26**
					———	———			———
					3923	**225**			**1**
	Накладные расходы, тенге				5102				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2167				
	Всего по разделу, тенге				**38287**				
	Сметная заработная плата, тенге				4913				
Раздел 9 Крыльцо									
96 Е6-1-15	Устройство плит бетонных плоских	0,93	6391,88	100,65	5944	94	180	0,97	1
	м3		———	———	———	———	———	———	———
			146,25	38,03	136	35	105	0,1857	–
97 30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	0,9486	131		124				
	м3								
98 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,008	5239,08	327,33	42	3	17	11,6	–
	т		———	———	———	———	———	———	———
			1890	123,75	15	1	105	0,6	–
99 4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,008	41200		330				
	т								
	Итого по разделу 9				**6440**	**97**			**1**
					———	———			———
					151	**36**			**–**
	Накладные расходы, тенге				197				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				398				
	Всего по разделу, тенге				**7035**				
	Сметная заработная плата, тенге				217				
Раздел 10 Разные работы									
100 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,120;	2,5284	2878,8	–	7279	–	1652	3,24	8
	м3 подст илающег о слоя		———	———	———	———	———	———	———
			531	–	1343	–	123	–	–
101 Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	21,07	340,29	25,04	7170	528	820	0,143	3
	м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
			22,25	9,38	469	198	123	0,0458	1

102	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	21,07	62,69	3,11	1321	66	108	0,0201	–
		м2 покрыт ия		2,97	1,17	63	25	123	0,0057	–
	10.2 Фундаменты под резервуары									
103	Е1-162-2	Разработка траншей с креплением шириной и глубиной до 2 м вручную в грунтах 2 группы	3	294,75	–	884	–	999	1,89	6
		м3 грунт а		294,75	–	884	–	113	–	–
104	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	2,4	134,1	–	322	–	364	0,972	2
		м3 грунт а		134,1	–	322	–	113	–	–
105	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,6	1114,62	100,89	669	61	114	0,85	1
		м3 основания		123,75	38,25	74	23	118	0,18	–
106	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	5,76	340,29	25,04	1960	144	224	0,143	1
		м2 покрыт ия		22,25	9,38	128	54	123	0,0458	–
107	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытийК=5,000;	28,8	62,69	3,11	1805	90	148	0,0201	1
		м2 покрыт ия		2,97	1,17	86	34	123	0,0057	–
108	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	4	731,14	389,08	2925	1556	1630	0,937	4
		шт сборных конст рукций		153,9	136,92	616	548	140	0,5542	2
109	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,17	12300		26691				
		м3								
110	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,17	131		284				
		м3								
111	Е6-19-1	Устройство оголовки	1,84	9749,99	316,01	17940	581	2874	8,25	15
		м3		1368	119,39	2517	220	105	0,583	1
112	Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	17,2	245,44	3,82	4222	66	787	0,212	4
		м2 поверхност и		37,35	1,44	642	25	118	0,007	–
		Итого по разделу 10				**73472**	**3092**			**45**
						7144	**1127**			**4**

	Накладные расходы, тенге				9720				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4992				
	Всего по разделу, тенге				**88184**				
	Сметная заработная плата, тенге				9729				
	Всего прямые затраты				**1001586**	**40712**			**638**
					103712	**14356**			**66**
	Накладные расходы, тенге				136741				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				68300				
	Всего по Акту				**1206627**				
	Сметная заработная плата, тенге				138579				

Наружный водопровод

Раздел 1 Водопровод

1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 СУХОЙ ГРУНТ	3695,53	28,89	27,85	106764	102921	33982	0,00724	27
		м3 грунта		1,04	8,44	3843	31190	97	0,0315	116
2	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3 МОКРЫЙ ГРУНТ т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	2263,08	31,77	30,63	71898	69318	22874	0,00796	18
		м3 грунта		1,14	9,28	2580	21001	97	0,03465	78
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	184,29	262,72	–	48417	–	54711	1,848	341
		м3 грунта		262,72	–	48417	–	113	–	–
4	Е1-173-1	Водоотлив из траншей	2447,37	289,15	289,15	707657	707657	443026	–	–
		м3 мокрого грунта		–	186,62	–	456728	97	0,858	2100
5	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,700;	4245,556	6,48	6,48	27511	27511	8649	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	8916	97	0,00806	34
6	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,700;	4245,556	21,55	4,52	91492	19190	70133	0,108	459
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	72302	–	97	–	–
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,300;	1819,524	134,1	–	243998	–	275718	0,972	1769
		м3 грунта								

			134,1	–	243998	–	113	–	–
8	Е23-1-1								
	Устройство песчаного основания под трубопроводы	44,47	1070,7	152,52	47614	6783	12188	1,02	45
	м3 основания								
			153,68	57,15	6834	2541	130	0,279	12
9	Е22-11-6								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	1,044	139706,75	90794,12	145854	94789	92232	286	299
	км трубопровода								
			48375	19582,83	50504	20444	130	84,07	88
10	8-4-951								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-200х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	1054,44	1521		1603803				
	м								
11	Е22-11-3								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,037	58881,69	25695,31	2179	951	1919	194	7
	км трубопровода								
			33075	6813,45	1224	252	130	26,38	1
12	8-4-946								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	37,37	468		17489				
	м								
13	Е22-11-2								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 65 мм	0,0655	51202,26	20326,01	3354	1331	3081	179	12
	км трубопровода								
			30825	5353,43	2019	351	130	20,64	1
14	8-4-943								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-63х3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	66,155	163		10783				
	м								
15	Е22-11-1								
	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 25-32 мм	0,087	47611,09	17877,09	4142	1555	3891	173	15
	км трубопровода								
			29700	4698,68	2584	409	130	18,1	2
16	8-4-999								
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11-32х3,0 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004К=1,010;	58,075	66		3833				
	м								
17	8-4-1928								
	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010К=1,010;	29,795	107		3188				
	м								
18	Е22-33-5								
	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,2654	247994,13	49389,75	65818	13108	28096	312,7	83
	т фасонных частей								
			62775	18657	16660	4952	130	91,12	24
19	Е22-27-6								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,0115	724393,39	96674,51	8331	1112	722	64	1
	км трубопровода								
			11722,5	36519,75	135	420	130	178,36	2

20	Е22-27-3								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 108 мм	0,002	367004,63	32537	734	65	121	196	–
	км трубопровода		34200	12291,75	68	25	130	60,03	–
21	Е22-27-1								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром до 50 мм	0,0025	217441,03	28558,15	544	71	135	173	–
	км трубопровода		30600	10788,75	77	27	130	52,69	–
22	Е22-8-6								
	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 200 мм с гидравлическим испытанием	0,007	154891,68	66009,8	1084	462	866	376	3
	км трубопровода		70200	24936,75	491	175	130	121,79	1
23	8-6-99	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 ммК=1,004;	7,028	1623		11406			
	м								
24	Е22-27-6								
	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диаметром 200 мм	0,007	724393,39	96674,51	5071	677	439	64	–
	км трубопровода		11722,5	36519,75	82	256	130	178,36	1
25	Е22-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 200 мм	5	1230,66	466,78	6153	2334	4476	3,04	15
	задвижка или клапан		513	175,5	2565	878	130	0,86	4
26	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	2	411,46	17,71	823	35	621	1,4	3
	задвижка или клапан		231,75	6,75	464	14	130	0,03	–
27	Е22-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	1	242,08	6,95	242	7	190	0,88	1
	задвижка или клапан		144	2,25	144	2	130	0,01	–
28	9-2-70	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 200 мм ГОСТ 5762-2002	5	32537		162685			
	шт								
29	9-2-67	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	2	12939		25878			
	шт								
30	9-2-64	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	1	6468		6468			
	шт								
31	Е16-15-2	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
	шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–

32	Е16-15-1	Установка кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	3	473,47	39,24	1420	118	1037	1,47	4
		шт		254,25	15,75	763	47	128	0,07	–
33	9-4-162	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 32 мм ГОСТ 21345-2005	2	3100		6200				
		шт								
34	9-4-161	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 25 мм ГОСТ 21345-2005	3	2770		8310				
		шт								
35	9-4-164	Краны шаровые сварные стальные, Т до +200 °С, PN 25, DN 50 мм ГОСТ 21345-2005	1	4417		4417				
		шт								
36	8-9-15	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,0 МПа, Dy 200 мм	46	1140		52440				
		шт								
37	8-9-36	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 100 мм	4	572		2288				
		шт								
38	8-9-33	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 на Ру 1,6 МПа, Dy 50 мм	2	330		660				
		шт								
39	8-4-2261	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110-200 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23	271		6233				
		шт								
40	8-4-2258	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 63 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	119		119				
		шт								
41	Е22-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	14,76	36000,35	2104,76	531365	31066	57296	13,9	205
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		2362,5	623,48	34871	9203	130	2,475	37
42	11-4-10	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	10	13400		134000				
		комплект								
43	2-1-267	Стремянка	0,1537	133700		20550				
		т								
44	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	7	18075,87	36,99	126531	259	2744	1,82	13
		шт		288	13,5	2016	95	130	0,07	–
45	Е25-57-1	Установка указателя пожарного гидранта	7	423,45	1,57	2964	11	2080	1,68	12
		знак		247,5	–	1733	–	120	–	–
46	1-1-954	Таблички эмалированные для углового указателя	7	359		2513				
		шт								
47	Е22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
		врезка		731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
48	Е22-11-10	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 450 мм ФУТЛЯР	0,1	217692,6	140427,57	21769	14043	13992	444	44

	км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
			75702	31929,48	7570	3193	130	134,61	13
49 8-4-958									
	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17-450x26,7 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	100	7730		773000				
	м								
50 E22-32-6	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 200 мм	1,044	4435	–	4630	–	5252	24,7	26
	км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
			3870	–	4040	–	130	–	–
51 E22-32-3	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 100 мм	0,037	3358,5	–	124	–	155	20,6	1
	км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
			3217,5	–	119	–	130	–	–
52 E22-32-1	Промывка без дезинфекции трубопроводов диаметром 25-65 мм	0,1525	3253	–	496	–	638	20,6	3
	км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
			3217,5	–	491	–	130	–	–
	Итого по разделу 1				**5138757**	**1095886**			**3414**
					––––––	**––––––**			**––––––**
					508088	**561315**			**2515**
	Накладные расходы, тенге				1143445				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				376932				
	Всего по разделу, тенге				**6659134**				
	Сметная заработная плата, тенге				1240920				
	Всего прямые затраты				**5138757**	**1095886**			**3414**
					––––––	**––––––**			**––––––**
					508088	**561315**			**2515**
	Накладные расходы, тенге				1143445				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				376932				
	Всего по Акту				**6659134**				
	Сметная заработная плата, тенге				1240920				

Выгреб на 100 м3

Раздел 1 Земляные работы

1 E1-12-14									
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	499,66	27,84	26,18	13911	13081	4294	0,0115	6
	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			1,66	7,2	829	3598	97	0,025	12
2 E1-25-2	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	499,66	11,19	11,19	5591	5591	1483	–	–
	м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
			–	3,06	–	1529	97	0,01	5

3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	15,45	262,72	–	4059	–	4587	1,848	29
		м3 грунта		262,72	–	4059	–	113	–	–
4	Е1-90-2	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	40,96	20,27	–	830	–	938	0,129	5
		м2 спланированной поверхности		20,27	–	830	–	113	–	–
5	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	294,66	6,83	6,83	2013	2013	534	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	551	97	0,0061	2
6	Е1-28-8	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	294,66	3,29	3,29	969	969	257	–	–
		м3 грунта		–	0,9	–	265	97	0,00294	1
7	Е1-73-11	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы	58,8	38,71	37,15	2276	2184	500	0,0108	1
		м3 грунта		1,56	7,19	92	423	97	0,0235	1
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	353,46	21,55	4,52	7617	1598	5838	0,108	38
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	6019	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**37266**	**25436**			**79**
						11829	**6366**			**21**
		Накладные расходы, тенге				18431				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3342				
		Всего по разделу, тенге				**59039**				
		Сметная заработная плата, тенге				20960				
	Раздел 2 Бетонные и ж/бетонные работы									
9	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,36	6333,67	66,01	27615	288	1010	1,35	6
		м3		195,75	24,93	853	109	105	0,1218	1
10	Е8-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,35	2461,27	100,89	10707	439	831	0,85	4
		м3 основания		123,75	38,25	538	166	118	0,18	1
11	Е27-72-1	Разлив вяжущих материалов	0,052	40097,59	339,59	2085	18	9	0,58	–
		т		–	140,94	–	7	133	0,58	–

12	Е6-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В20	53,41	10432,94	954,98	557223	51005	78846	6,51	348
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1075,5	330,44	57442	17649	105	1,337	71
13	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	54,21115	131		7102				
		м3								
14	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,831	41200		34237				
		т								
15	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,212	73000		15476				
		т								
16	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,193	65000		12545				
		т								
17	2-1-254									
		Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	0,018	122100		2198				
		т								
18	Е6-35-4	Устройство угловых участков стен в емкостных сооружениях	1,82	15330,97	1197,53	27902	2180	4892	12,75	23
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				2155,5	404,39	3923	736	105	1,5808	3
19	Е7-3-4									
		Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	4	1926,77	310,26	7707	1241	1964	1,53	6
		шт сборных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				256,5	94,27	1026	377	140	0,3863	2
20	30-17-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	36	1350		48600				
		м2								
21	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	0,227	1879,86	1247,36	427	283	293	2,998	1
		м3 сборных железобетонных конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				503,55	418,91	114	95	140	1,7635	–
22	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,35	4520		1582				
		м								
23	Е6-19-2	Обетонирование горловин	0,31	7936,47	283,24	2460	88	270	4,15	1
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				722,25	106,99	224	33	105	0,5226	–
24	Е23-24-1	Установка люка	1	8347,39	35,42	8347	35	290	1,31	1
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				209,25	13,5	209	14	130	0,07	–
25	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	1	896,88	5,38	897	5	81	0,36	–
		зонт		———	———	———	———	———	———	———

			60,75	2,25	61	2	128	0,01	–
26	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,002	387710,07	1984,82	775	4	121	270	1
		км трубопровода		———	———	———	———	———	———	———
				45900	749,25	92	1	130	3,66	–
27	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,006	93997,62	304,24	564	2	209	198	1
		т		———	———	———	———	———	———	———
				33075	114,75	198	1	105	0,56	–
28	Е6-19-2	Устройство бетонной подпорки	0,2	7342,7	283,24	1469	57	173	4,15	1
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				722,25	106,99	144	21	105	0,5226	–
29	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,066	13711,46	5475,86	905	361	392	28,9	2
		т конструкций		———	———	———	———	———	———	———
				5040	1552,87	333	102	90	5,46	–
30	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,066	133700		8824				
		т								
31	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	0,8	375,5	30,89	300	25	196	1,23	1
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				191,93	11,68	154	9	120	0,057	–
32	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные	0,8	12300		9840				
		м2								
33	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	2	308		616				
		шт								
34	Е10-28-8	Обивка дверей кровельной оцинкованной сталью по войлоку с одной стороны	0,8	1091,66	2,78	873	2	137	0,936	1
		м2 проемов		———	———	———	———	———	———	———
				141,75	1,06	113	1	120	0,0051	–
35	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0025	93693,38	–	234	–	87	198	–
		т		———	———	———	———	———	———	———
				33075	114,75	83	–	105	0,56	–
		Итого по разделу 2				**791510**	**56033**			**397**
						––––––	**––––––**			**––––––**
						65507	**19323**			**78**
		Накладные расходы, тенге				89801				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52879				
		Всего по разделу, тенге				**934190**				
		Сметная заработная плата, тенге				98300				

Раздел 3 Изоляционные работы

36	Е41-4-2	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности битумом в три слоя	31,36	252,1	7,38	7906	231	2321	0,451	14
		м2		———	———	———	———	———	———	———
				68,4	2,79	2145	87	104	0,0136	–

37	Е41-4-6	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумом в три слоя	112	285,47	7,38	31973	827	11751	0,616	69
		м2		98,1	2,79	10987	312	104	0,0136	2
38	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	31,36	208,87	4,19	6550	131	2207	0,382	12
		м2 поверхности		58,05	1,58	1820	50	118	0,0076	–
39	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	112	338,27	3,78	37886	423	19903	0,888	99
		м2 поверхности		149,18	1,42	16708	159	118	0,0069	1
40	Е6-36-4	Железнение поверхности	143,36	55,56	0,23	7965	33	7735	0,289	41
		м2 поверхности		51,3	0,09	7354	13	105	0,0004	–
41	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	128	91,24	7,38	11679	945	11514	0,536	69
		м2		83,7	2,79	10714	357	104	0,0136	2
42	Е8-43-1	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	132	1355,92	49,24	178981	6500	27604	1,11	147
		м2 стенки		174,56	2,66	23042	351	118	0,01	1
43	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	39,6	1274,32	274,19	50463	10858	51308	6,93	274
		м3 изолирующего слоя		994,5	103,5	39382	4099	118	0,5	20
44	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	40,96	323,65	18,42	13257	754	4679	0,416	17
		м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	3521	283	123	0,0337	1
45	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	40,96	422,02	7,14	17286	292	1198	0,143	6
		м2 поверхности		22,1	2,68	905	110	118	0,0131	1
46	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	8,192	5304,36	261,86	43453	2145	6031	3,44	28
		м3 изоляции		499,5	99	4092	811	123	0,48	4
47	Е6-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	100	24,6	0,69	2460	69	1257	0,0787	8
		м3 емкости		11,7	0,27	1170	27	105	0,0013	–
		Итого по разделу 3				**409859**	**23208**			**784**
						121840	**6659**			**32**
		Накладные расходы, тенге				147508				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				33442				
		Всего по разделу, тенге				**590809**				

	Сметная заработная плата, тенге				150625				
	Всего прямые затраты				**1238635**	**104677**			**1260**
					------	**------**			**------**
					199176	**32348**			**131**
	Накладные расходы, тенге				255740				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				89663				
	Всего по Акту				**1584038**				
	Сметная заработная плата, тенге				269885				

Резервуар для воды емк.100м3-2шт

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-14								
	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,5 м3	708,89	27,84	26,18	19735	18559	6093	0,0115	8
	м3 грунта		1,66	7,2	1177	5104	97	0,025	18
2	Е1-25-2								
	Разработка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	708,89	11,19	11,19	7932	7932	2104	–	–
	м3 грунта		–	3,06	–	2169	97	0,01	7
3	Е1-164-2								
	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	21,93	262,72	–	5761	–	6510	1,848	41
	м3 грунта		262,72	–	5761	–	113	–	–
4	Е1-90-2								
	Планировка вручную дна и откосов выемок каналов в грунтах 2 группы	117,6	20,27	–	2384	–	2694	0,129	15
	м2 спланированной поверхности		20,27	–	2384	–	113	–	–
5	Е1-28-2								
	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 м	226,73	6,83	6,83	1549	1549	411	–	–
	м3 грунта		–	1,87	–	424	97	0,0061	1
6	Е1-28-8								
	Добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при засыпке траншей и котлованов	226,73	3,29	3,29	746	746	198	–	–
	м3 грунта		–	0,9	–	204	97	0,00294	1
7	Е1-73-11								
	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 в грунтах 1 группы	99,84	38,71	37,15	3865	3709	848	0,0108	1
	м3 грунта		1,56	7,19	156	718	97	0,0235	2
8	Е1-134-1								
	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	326,57	21,55	4,52	7038	1476	5394	0,108	35
	м3 уплотненного грунта		17,03	–	5561	–	97	–	–

	Итого по разделу 1				**49010**	**33971**			**100**
					15039	**8619**			**29**
	Накладные расходы, тенге				24252				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				4396				
	Всего по разделу, тенге				**77658**				
	Сметная заработная плата, тенге				27296				
Раздел 2 Бетонные и ж/бетонные работы									
9	Е8-3-2 Устройство щебеночного основания под фундаменты	10,47	2461,27	100,89	25769	1056	2001	0,85	9
	м3 основания		123,75	38,25	1296	400	118	0,18	2
10	Е11-19-3 Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	104,76	340,29	25,04	35649	2623	4076	0,143	15
	м2 покрытия		22,25	9,38	2331	983	123	0,0458	5
11	Е11-19-4 Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	104,76	313,44	15,55	32836	1629	2668	0,1005	11
	м2 покрытия		14,85	5,85	1556	613	123	0,0285	3
12	Е6-33-4 Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм В20	104,52	10432,94	954,98	1090451	99815	154296	6,51	680
	м3		1075,5	330,44	112411	34538	105	1,337	140
13	30-1-54 Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	106,0878	131		13898				
	м3								
14	4-1-90 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	2,284	41200		94101				
	т								
15	4-1-70 Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	1,435	73000		104755				
	т								
16	4-1-53 Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,278	65000		18070				
	т								
17	Е7-3-4 Укладка плит перекрытий площадью до 5 м2 при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т	8	1926,77	310,26	15414	2482	3928	1,53	12
	шт сборных конструкций		256,5	94,27	2052	754	140	0,3863	3
18	30-17-11 Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	72	1350		97200				
	м2								

19	Е7-31-2	Установка опор из плит и колец диаметром более 1000 мм	0,154	1879,86	1247,36	289	192	200	2,998	–
		м3 сборных железобетонных конструкций		503,55	418,91	78	65	140	1,7635	–
20	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм (ГОСТ 8020-90)	0,28	4520		1266				
		м								
21	Е6-19-2	Обетонирование горловин	0,17	7936,47	283,24	1349	48	148	4,15	1
		м3		722,25	106,99	123	18	105	0,5226	–
22	Е23-24-1	Установка люка	2	8347,39	35,42	16695	71	580	1,31	3
		шт		209,25	13,5	419	27	130	0,07	–
23	Е20-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 200 мм	2	896,88	5,38	1794	11	163	0,36	1
		зонт		60,75	2,25	122	5	128	0,01	–
24	Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,004	387710,07	1984,82	1551	8	243	270	1
		км трубопровода		45900	749,25	184	3	130	3,66	–
25	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02	93997,62	304,24	1880	6	697	198	4
		т		33075	114,75	662	2	105	0,56	–
26	Е6-19-2	Устройство бетонной подпорки	0,4	7342,7	283,24	2937	113	349	4,15	2
		м3		722,25	106,99	289	43	105	0,5226	–
27	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,114	13711,46	5475,86	1563	624	677	28,9	3
		т конструкций		5040	1552,87	575	177	90	5,46	1
28	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,114	133700		15242				
		т								
		Итого по разделу 2				**1572709**	**108678**			**742**
						122098	**37628**			**154**
		Накладные расходы, тенге				170026				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				104564				
		Всего по разделу, тенге				**1847299**				
		Сметная заработная плата, тенге				185230				

Раздел 3 Изоляционные работы

29	Е41-4-2	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности битумом в три слоя	67,2	252,1	7,38	16941	496	4974	0,451	30
		м2								

			68,4	2,79	4596	187	104	0,0136	1
30	Е41-4-6	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности битумом в три слоя	153,12	285,47	7,38	43711	1130	16066	0,616	94
		м2							
				98,1	2,79	15021	427	104	0,0136	2
31	Е8-4-1	Горизонтальная гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	67,2	208,87	4,19	14036	282	4728	0,382	26
		м2 поверхности							
				58,05	1,58	3901	106	118	0,0076	1
32	Е8-4-4	Боковая гидроизоляция стен и фундаментов цементная с жидким стеклом	153,12	338,27	3,78	51796	579	27210	0,888	136
		м2 поверхности							
				149,18	1,42	22842	217	118	0,0069	1
33	Е6-36-4	Железнение поверхности	220,32	55,56	0,23	12241	51	11888	0,289	64
		м2 поверхности							
				51,3	0,09	11302	20	105	0,0004	–
34	Е41-4-5	Окрасочная изоляция вертикальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	190,24	91,24	7,38	17357	1404	17112	0,536	102
		м2							
				83,7	2,79	15923	531	104	0,0136	3
35	Е8-43-1	Кладка прижимных стенок гидроизоляции в 1/2 кирпича на битумной мастике	152	1355,92	49,24	206100	7484	31786	1,11	169
		м2 стенки							
				174,56	2,66	26533	404	118	0,01	2
36	Е8-5-1	Боковая изоляция стен и фундаментов глиной	93,48	1274,32	274,19	119123	25631	121116	6,93	648
		м3 изолирующего слоя							
				994,5	103,5	92966	9675	118	0,5	47
37	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	84,32	152,18	15,94	12832	1344	4076	0,243	20
		м2 стяжки							
				34,65	5,96	2922	503	119	0,0291	2
38	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	84,32	27,06	0,7	2282	59	80	0,0045	–
		м2 стяжки							
				0,55	0,25	46	21	119	0,0015	–
39	Е8-4-2	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 1 слой рулонными материалами	84,32	422,02	7,14	35585	602	2465	0,143	12
		м2 поверхности							
				22,1	2,68	1863	226	118	0,0131	1
40	Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	84,32	701,66	11,21	59164	945	3553	0,201	17
		м2 поверхности							
				31,5	4,21	2656	355	118	0,0205	2
41	Е16-30-1	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм	2	770,63	–	1541	–	772	1,8	4
		сальник							
				301,5	–	603	–	128	–	–

42	8-6-16								
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой (ГОСТ 3262-75*), черные легкие, 125х4 мм	1,2	931		1117				
	м								
43	Е6-40-1								
	Испытание емкостей на водонепроницаемость	200	24,6	0,69	4920	138	2514	0,0787	16
	м3 емкости		———	———	———	———	———	———	———
			11,7	0,27	2340	54	105	0,0013	–
44	Е6-40-2								
	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	200	52,65	0,22	10530	44	5009	0,165	33
	м3 емкости		———	———	———	———	———	———	———
			23,76	0,09	4752	18	105	0,0004	–
	Итого по разделу 3				**609276**	**40189**			**1371**
					––––––	**––––––**			**––––––**
					208266	**12744**			**62**
	Накладные расходы, тенге				253349				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				51758				
	Всего по разделу, тенге				**914383**				
	Сметная заработная плата, тенге				259012				
	Всего прямые затраты				**2230995**	**182838**			**2213**
					––––––	**––––––**			**––––––**
					345403	**58991**			**245**
	Накладные расходы, тенге				447627				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				160718				
	Всего по Акту				**2839340**				
	Сметная заработная плата, тенге				471538				

			в т.ч. С-сть оборудования
2-2-1/1Адм.зд.ОСР ниже отм.0.000	Тенге	10 380 597	
3-4-1/1Центр криминалистики ОСР ниже отм.0.000	Тенге	1 899 514	
3-5-1/1Гараж на 13а/машин ОСР	Тенге	6 695 707	
3-9-1/1Четырехэтажное уч.зд.ОСР ниже отм.0.000	Тенге	1 117 044	
6-2-1/1Помещ.для резервуара ОСР	Тенге	1 206 627	
6-4-4/1Наружный водопровод	Тенге	6 659 134	
6-7-1/1Выгреб на 100м3	Тенге	1 584 038	
ИТОГО	Тенге	**29 542 661**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**29 542 661**	
Временные здания и сооружения 2,8%	Тенге	827 195	

Итого	Тенге	30 369 856
зимнее удорожание 1,35%	Тенге	409 993
Выслуга лет 1%	Тенге	303 699
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	121 479
Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	1 084 798
Итого	Тенге	32 289 825
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**32 289 825**
В тек. ценах 2014г. 47,6% МРП=1852:775=2,390	Тенге	**36 734 196**
В текущих ценах 2015г.52,4% МРП=1982:775=2,557	Тенге	**43 264 103**
Итого в текущих ценах	Тенге	**79 998 299**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	1 599 966
См. стоимость в текущем уровне цен	Тенге	81 598 265
С понижающим коэффицентом К= 0,89999920861	Тенге	**73 438 374**
НДС 12%	Тенге	8 812 605
Всего	Тенге	**82 250 978**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель проектного отдела
_____К.Отегенов

ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства
Кызылординской области"

Технадзор_____Н.Бердалы
ТОО "СК Энерго ОЙЛ"

ПОДРЯДЧИК : _____Е. Дарихожаев
Директор ТОО "УМИРЗАК"