Форма3

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"

Договор № №163 от 09.06.17 г., Доп.соглашение № 219 от 26.09.2017г.

Наименование строительства и ее адрес : Строительство учебно-тренировочного полигона и специалезированной подготовке Кызылординского областного ДВД

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2017 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	**Строительство учебно-тренировочного полигона и специалезированной подготовке Кызылординского областного ДВД**	1 191 855,270	421 104,867	1 072 668,800	295 418,06580	115 974,275	295 418,06580	115 974,275	170 024,27180	66 747,582
	Итого к оплате за сентябрь месяц								**170 024,27180**	

ЗАКАЗЧИК :

Зам. руководителя
К. Конарбаев
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Руководитель отдела строительства
Б. Еркебаев
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Руководитель проектного отдела
К.Отегенов
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Директор С.Кайыров
ТОО "СК Энерго OIL"

Технадзор Н.Бердалы
ТОО "СК Энерго OIL"

ПОДРЯДЧИК : Е. Дарихожаев
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Заказчик : ГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Ведомость договорной цены
по объекту Строительство учебно-тренировочного полигона и специализированной подготовке Кызылординского областного ДВД , Договор № 163 от 09.06.17 г.,
Доп.соглашение №219 от 26.09.2017г.
за сентябрь месяц 2017 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-1-2/1	Адм.зд.ОСР выше отм.0.000	14959,513			14 959,513
2-2-1/1	Спортивный к-кс ОСР ниже отм.0.000	24450,068			24 450,068
3-4-2/1	Центр криминалистики ОСР выше отм.0,00	4531,039			4 531,039
3-5-1/2	Гараж на 13 а/машин ОСР	8564,166			8 564,166
3-9-2/1	Четырехэтажное уч.зд. ОСР выше отм.0.000	8934,563			8 934,563
	ИТОГО	**61 439,349**	**0,000**	**0,000**	**61 439,349**
	Временные здания и сооружения -2,8%	1 720,302			1 720,302
	ИТОГО	**63 159,651**			63 159,651
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	852,655			852,655
	Выслуга лет 1%			631,597	631,597
	Доп.отпуска 0,4%			252,639	252,639
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			1 851,041	1 851,041
	Всего базисная стоимость в ценах 2001г.	**64 012,306**	**0,000**	**2 735,276**	**66 747,582**
	2014г-47%	30 469,858	0,000	1 301,991	31 771,849
	2015г-52,4%	33 542,448	0,000	1 433,284	34 975,733
	В текущих ценах 2014 г. МРП=1852:775=2,390	72 822,960	0,000	3 111,759	75 934,719
	В текущих ценах 2015 г. МРП=1982:775=2,557	85 768,040	0,000	3 664,908	89 432,949
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**158 591,000**	**0,000**	**6 776,667**	**165 367,668**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)			**3 307,353**	**3 307,353**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**158 591,000**	**0,000**	**10 084,021**	**168 675,021**
	С понижающим коэффициентом К= 0,8999992086	**142 731,775**	**0,000**	**9 075,611**	**151 807,386**
	НДС 12%			18 216,886	18 216,886
	ВСЕГО с НДС	**142 731,775**	**0,000**	**27 292,497**	**170 024,27180**

ИНЖЕНЕР:
Технадзор эксперт
ТОО "СК Энерго ОЦ"
Н.Бердалы

ПОДРЯДЧИК:
Директор
ТОО "УМИРЗАК"
Дарихожаев Е.М.

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель проектного отдела
К.Отегенов

Наименование стройки: Строительство учебно-тренировочного полигона по военной и специализированной подготовке Кызылординского областного ДВД Форма 2

Наименование объекта: Строительство учебно-тренировочного полигона по военной и специализированной подготовке Кызылординского областного ДВД

Акт №3

за сентябрь месяц 2017 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Административное здание Общестроительные работы выше 0.000								
		Раздел 1 +Техподполье								
1	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты *м3 основания*	1,88	961,67	100,89	1808	190	360	0,85	2
				123,75	38,25	233	72	118	0,18	–
2	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм *м3*	3,77	8321,06	353,46	31370	1333	2843	3,6	14
				585	133,52	2205	503	105	0,6521	2
3	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм *т*	0,057	50800		2896				
4	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м *м2 перегородок (за вычетом проемов)*	81,81	999,43	34,73	81763	2841	22976	1,43	117
				225	13,01	18407	1064	118	0,0635	5
5	Е15-61-3	Улучшенная штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором *м2 оштукатуриваемой поверхности*	196,6	284,02	4,07	55838	800	28209	0,74	145
				135,68	0,97	26675	191	105	0,0517	10
6	Е15-69-2	Отделка стен и перегородок из блоков и плит под окраску или оклейку обоями *м2 отделываемой поверхности*	80,55	78,34	0,65	6310	52	3941	0,294	24
				46,35	0,25	3733	20	105	0,0012	–
7	Е15-152-1	Известковая окраска по штукатурке *м2 окрашиваемой поверхности*	309,2	17,43	0,12	5389	37	4473	0,092	28
				13,73	0,05	4245	15	105	0,0002	–
8	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	61	103,63	66,43	6321	4052	4074	0,148	9

	шт сборных конструкций		23,85	23,85	1455	1455	140	0,1051	6
9 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	1,788	25600		45773				
	м3								
10 Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	7,4	634,99	31,85	4699	236	1801	1,15	9
	м2 проемов		190,8	12,04	1412	89	120	0,0587	–
11 6-4-4	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП	7,4	11200		82880				
	м2								
12 1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960		3920				
	комплект								
13 1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
	комплект								
14 Е9-24-1	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м (Рама РМ-1, РМ-2)	0,218	13864,97	4022,39	3023	877	1994	56,5	12
	т конструкций		9090	1071,86	1982	234	90	3,81	1
15 Е9-62-8	Изготовление стремянок, связей, кронштейнов, тормозных конструкций и пр.	0,218	25987,18	4444,95	5665	969	4021	110	24
	т конструкций		19800	696,02	4316	152	90	2,55	1
16 1-1-898	Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,206	59500		12257				
	т								
17 4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,012	50600		607				
	т								
18 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	6,322	21,8	0,05	138	–	33	0,0295	–
	м2		5,81	0,02	37	–	90	0,0001	–
19 Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	6,322	40,72	0,04	257	–	48	0,0426	–
	м2								

			8,32	–	53	–	90	–	–
1.2 +Воздухозаборная шахта (2шт)									
20 Е6-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных	3,66	7390,65	311,32	27050	1139	2146	2,82	10
	м3								
			441	117,61	1614	430	105	0,5744	2
21 Е8-4-7									
	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	9,4	245,44	3,82	2307	36	431	0,212	2
	м2 поверхности								
			37,35	1,44	351	14	118	0,007	–
22 Е8-6-9	Кладка стен приямков и каналов из кирпича керамического	5,8	6973,65	296,6	40447	1720	7021	5,95	35
	м3 кладки								
			915,75	110,25	5311	639	118	0,54	3
23 Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	8	103,63	66,43	829	531	535	0,148	1
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	191	191	140	0,1051	1
24 30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,272	25600		6963				
	м3								
25 Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	2	372,27	24,15	745	48	507	1,03	2
	шт сборных конструкций								
			171,9	8,83	344	18	140	0,0405	–
26 30-17-9									
	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	1,98	1720		3406				
	м2								
27 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	1,98	152,18	15,94	301	32	96	0,243	–
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	69	12	119	0,0291	–
28 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 20мм ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	1,98	27,06	0,7	54	1	1	0,0045	–
	м2 стяжки								
			0,55	0,25	1	–	119	0,0015	–
29 Е6-36-4	Железнение поверхности	1,98	55,56	0,23	110	–	107	0,289	1
	м2 поверхности								
			51,3	0,09	102	–	105	0,0004	–
30 Е12-10-1	Устройство мелких покрытий (брандмауэров, парапетов, свесов и т.п.) из листовой оцинкованной стали	2,4	544,76	1,24	1307	3	439	0,972	2
	м2 покрытия								
			153,23	0,47	368	1	119	0,0023	–
31 Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,008	8679,65	422,15	69	3	79	56,4	–

		т металлических изделий								
				8257,5	157,5	66	1	118	0,77	–
32	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,008	53600		429				
		т								
33	Е6-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,051	18837,97	11119,34	961	567	630	42,5	2
		т								
				7560	4200,75	386	214	105	20,52	1
34	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,003	45300		136				
		т								
35	2-1-260	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	0,048	114900		5515				
		т								
36	Е15-51-1	Улучшенная штукатурка по камню стен цементно-известковым раствором	18,45	228,04	1,96	4207	36	2118	0,611	11
		м2 оштукатуриваемой поверхности								
				108,9	0,45	2009	8	105	0,0262	–
1.3 +Стремянка Ст-1 (2шт)										
37	Е9-29-1	Монтаж стремянки	0,2188	13711,46	5475,86	3000	1198	1299	28,9	6
		т конструкций								
				5040	1552,87	1103	340	90	5,46	1
38	2-1-267	Стремянка	0,2188	133700		29254				
		т								
39	Е15-172-4	Двухслойная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера	6,35	148,39	0,07	942	–	720	0,646	4
		м2 окрашиваемой поверхности								
				108	0,02	686	–	105	0,0001	–
		Итого по разделу 1				**483086**	**16701**			**460**
						77354	**5663**			**33**
		Накладные расходы, тенге				90902				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34439				
		Всего по разделу, тенге				**608427**				
		Сметная заработная плата, тенге				96652				

<u>Раздел 2 +Стены и перегородки</u>

2.1 Стены

40	Е8-20-7								
	Кладка наружных стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 мК=0,640;	310,91328	2840,5	355,12	883149	110412	405308	6,04	1878
	м3 кладки		972	132,75	302208	41274	118	0,65	202
41	Е8-20-8								
	Кладка наружных стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м АКТОВЫЙ ЗАЛК=0,640;	90,6144	2728,9	286,52	247278	25963	113554	5,94	538
	м3 кладки		954	108	86446	9786	118	0,52	47
42	30-6-8								
	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-125	79,992	13400		1071893				
	1000шт								
43	30-6-25								
	Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-2007), получаемые методом отбора, М-125	41,596	16100		669696				
	1000шт								
44	1-3-104								
	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного	87,835	8390		736936				
	м3								
45	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций д=4мм, ВР1	0,2743	59479,65	422,15	16315	116	2724	56,4	15
	т металлических изделий		8257,5	157,5	2265	43	118	0,77	–
46	Е8-35-1								
	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	830,297	125,15	0,62	103912	515	67681	0,434	360
	м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	57166	191	118	0,0011	1
47	Е8-15-1								
	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичомК=0,380;	37,9506	2705,03	305,8	102658	11605	51689	6,41	243
	м3 кладки		1039,5	114,75	39450	4355	118	0,56	21
48	30-6-8								
	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-125К=210,000;	7,9695	13400		106791				
	1000шт								
49	30-6-25								
	Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-2007), получаемые методом отбора, М-125К=175,000;	6,64125	16100		106924				
	1000шт								
50	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	226,135	2417,46	337,41	546672	76300	212538	4,38	990
	м3 кладки		670,5	126	151624	28493	118	0,62	140

51	30-6-7								
	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100К=380,000;	85,9313	11017		946705				
	1000шт								
52	Е8-7-5								
	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	844,468	368,89	34,37	311516	29024	201158	1,21	1022
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			189	12,87	159604	10868	118	0,0629	53
53	30-6-7								
	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100К=50,400;	42,56129	11017		468898				
	1000шт								
54	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,2295	8679,65	422,15	10672	519	12209	56,4	69
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	10153	194	118	0,77	1
55	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,2295	61200		75245			
	т								
56	Е13-43-1								
	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	7	477,68	1,27	3344	9	1704	1,42	10
	м2								
			270	0,47	1890	3	90	0,0023	–
57	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	274,5	103,63	66,43	28446	18235	18331	0,148	41
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	6547	6547	140	0,1051	29
58	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	0,5	392,39	250,96	196	125	153	0,813	0
	шт сборных конструкций								
			130,73	88,22	65,365	44	140	0,3715	–
59	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	9,779	25600		250342			
	м3								
60	Е7-44-3	Укладка ПРГ-1 массой до 1 т	7,5	461,3	242,86	3460	1821	2990	1,19	9
	шт сборных конструкций								
			198,68	86,05	1490	645	140	0,3688	3
61	30-15-32								
	Прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3К=15,000;	4,5	19100		85950				
	м3								
62	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т ОП4-4т	7	372,27	24,15	2606	169	1771	1,03	7
	шт сборных конструкций								
			6	171,9	8,83	1203	62	140	0,0405	0

63	30-14-3	Опорные подушки ОП4-4тК=14,000;	0,35	19400		6790				
		м3								
64	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0048	93997,62	304,24	451	1	167	198	1
		т								
				33075	114,75	159	1	105	0,56	–
2.2 Рама РМ-1										
65	Е6-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке В25	3,09	14146,32	1032,29	43712	3190	11960	20,6	64
		м3								
				3296,25	389,95	10185	1205	105	1,9045	6
66	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,2395	58700		14059				
		т								
67	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,072	62000		4464				
		т								
68	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм (выпуски)	0,052	62000		3224				
		т								
69	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке В25	4,48	13666,31	3768,94	61225	16885	14397	12,53	56
		м3								
				2040,75	1019,84	9143	4569	105	3,903	17
70	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,10585	65900		6976				
		т								
71	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,169	58700		9920				
		т								
72	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	0,0835	56200		4693				
		т								
73	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,123	62000		7626				
		т								
2.3 Колонна Км1 (8шт)										
74	Е6-14-7	Устройство железобетонных колонн высотой до 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке В25	2,6	13066,75	955,03	33974	2483	7619	15,2	40
		м3								
				2430	360,77	6318	938	105	1,762	5
75	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,10225	61200		6258				
		т								

76	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0313	65000		2035			
		т							
77	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,09	41200		3708			
		т							
78	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1)	0,0644	70437,87	304,24	4536	20	662	58	4
		т		9675	114,75	623	7	105	0,56	–
	2.4 +Перегородки в санузлах (на 3 шт)									
79	Е9-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	17,28	639,87	55,88	11057	966	8633	2,98	51
		м2		549	6,13	9487	106	90	0,0261	0
80	1-1-485	Пластикат листовой	0,291	129900		37801				
		т								
81	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02315	93693,38	–	2169	–	807	198	5
		т		33075	114,75	766	3	105	0,56	–
82	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4,5	308		1386				
		шт								
		Итого по разделу 2				**7045666**	**298358**			**5404**
						856791	**109334**			**526**
		Накладные расходы, тенге				1136055				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				490903				
		Всего по разделу, тенге				**8672624**				
		Сметная заработная плата, тенге				1136534				

Раздел 3 +Перекрытие, покрытие

3.1 Блок А

83	Е7-46-4	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	79	1263,09	244,31	99784	19300	48758	2,1	166
		шт сборных конструкций		353,25	87,6	27907	6920	140	0,3855	30
84	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	148,5	1708,94	403,26	253778	59884	123501	2,74	407
		шт сборных конструкций		8						

			447,75	146,29	66491	21724	140	0,6601	98
85 30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1514,48	3080		4664598				
	м2								
86 Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(А1, А2)	0,103	175710,1	1826,1	18098	188	1268	42,7	4
	т стальных элементов								
			8100	690,75	834	71	140	3,37	0
87 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (а-а)-8шт	1,36	11536,68	241,1	15690	328	1961	8,06	11
	м3								
			1282,5	91,08	1744	124	105	0,4448	1
88 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0645	68200		4399				
	т								
89 4-1-57	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,1755	55000		9653				
	т								
90 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	1,06	5304,36	261,86	5623	278	780	3,44	4
	м3 изоляции								
			499,5	99	529	105	123	0,48	1
91 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (б-б)-8шт	0,68	11536,68	241,1	7845	164	981	8,06	5
	м3								
			1282,5	91,08	872	62	105	0,4448	0
92 4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0315	68200		2148				
	т								
93 4-1-57	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,0845	55000		4648				
	т								
94 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,53	5304,36	261,86	2811	139	390	3,44	2
	м3 изоляции								
			499,5	99	265	52	123	0,48	0
95 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-1(1шт)	0,235	11536,68	241,1	2711	57	339	8,06	2
	м3								
			1282,5	91,08	301	21	105	0,4448	0
96 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0108	62000		670				
	т								

97	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0272	61300		1667			
		т							
98	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,29	5304,36	261,86	1538	76	213	3,44	1
		м3 изоляции		499,5	99	145	29	123	0,48	0
99	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-2(2шт)	0,38	11536,68	241,1	4384	92	548	8,06	3
		м3		1282,5	91,08	487	35	105	0,4448	0
100	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,019	62000		1178			
		т							
101	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,044	61300		2697			
		т							
102	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,365	5304,36	261,86	1936	96	269	3,44	1
		м3 изоляции		499,5	99	182	36	123	0,48	0
103	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-3(4шт)	1,68	11536,68	241,1	19382	405	2423	8,06	14
		м3		1282,5	91,08	2155	153	105	0,4448	1
104	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,0955	61200		5845			
		т							
105	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0295	60500		1785			
		т							
106	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,027	65000		1755			
		т							
107	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0095	50800		483			
		т							
108	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм ОБРАМЛЕНИЕ	0,003	60500		182			
		т							
109	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-4(2шт)	0,28	11536,68	241,1	3230	68	404	8,06	2

	м3								
			1282,5	91,08	359	26	105	0,4448	0
110 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,013	62000		806				
	т								
111 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0805	61300		4935				
	т								
112 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,435	5304,36	261,86	2307	114	320	3,44	1
	м3 изоляции								
			499,5	99	217	43	123	0,48	0
113 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-5(5шт)	0,575	11536,68	241,1	6634	139	829	8,06	5
	м3								
			1282,5	91,08	737	52	105	0,4448	0
114 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0235	62000		1457				
	т								
115 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0575	61300		3525				
	т								
116 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,459	5304,36	261,86	2435	120	338	3,44	2
	м3 изоляции								
			499,5	99	229	45	123	0,48	0
117 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-6(1шт)	0,11	11536,68	241,1	1269	27	159	8,06	1
	м3								
			1282,5	91,08	141	10	105	0,4448	0
118 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0045	62000		279				
	т								
119 4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,01315	61300		806				
	т								
120 Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,09	5304,36	261,86	477	24	66	3,44	0
	м3 изоляции								
			499,5	99	45	9	123	0,48	0
121 Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-7(1шт)	0,485	11536,68	241,1	5595	117	699	8,06	4

		м3		1282,5	91,08	622	44	105	0,4448	0
122	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,0239	61200		1463				
		т								
123	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0074	60500		448				
		т								
124	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00795	65000		517				
		т								
125	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,00415	50800		211				
		т								
126	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (узел 26)	0,06	11536,68	241,1	692	14	87	8,06	0
		м3		1282,5	91,08	77	5	105	0,4448	0
127	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00535	58800		315				
		т								
128	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0005	41200		21				
		т								
		Итого по разделу 3				**5172706**	**81627**			**635**
						104341	**29568**			**132**
		Накладные расходы, тенге				184334				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				321422				
		Всего по разделу, тенге				**5678462**				
		Сметная заработная плата, тенге				161560				
		Всего прямые затраты				**12701458**	**396687**			**6499**
						1038486	**144564**			**690**
		Накладные расходы, тенге				1411290				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				846765				

	Всего по Акту				**14959513**				
	Сметная заработная плата, тенге				1394746				

Спортивный комплекс Общестроительные работы ниже отм.0.000

Раздел 1 земляные работы

1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	403,72	28,89	27,85	11663	11244	3712	0,00724	3
		м3 грунта		1,04	8,44	420	3407	97	0,0315	13
2	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 /мокрый грунт/ т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кзпр1=1,1; кэкс1=1,1; кзпм1=1,1;	1162,71	31,77	30,63	36939	35614	11752	0,00796	9
		м3 грунта		1,14	9,28	1325	10790	97	0,03465	40
3	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы /доработка мокрого грунта/ т.ч. п.3.177: ктрр1=1,15; ктрм1=1,15; кзпр1=1,15; кэкс1=1,15; кзпм1=1,15; т.ч. п.3.180: ктрр2=1,2; кзпр2=1,2;	48,45	302,12	–	14638	–	16541	2,1252	103
		м3 грунта		302,12	–	14638	–	113	–	–
4	Е1-18-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,4 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1006,29	47,43	44,84	47728	45122	16008	0,0179	18
		м3 грунта		2,59	13,81	2606	13897	97	0,0519	52
5	П7-5-1	Перевозка грузов на 5 км, 1 класс грузаК=1,600;	1610,624	57,39	57,39	92434	92434	18490	–	–
		т		–	11,48	–	18490	100	0,02411	39
6	Е1-28-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,700;	704,403	6,83	6,83	4811	4811	1277	–	–
		м3 грунта		–	1,87	–	1317	97	0,0061	4
7	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,300;	30,0888	134,1	–	4035	–	4560	0,972	29
		м3 грунта		134,1	–	4035	–	113	–	–
8	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	704,403	21,55	4,52	15180	3184	11636	0,108	76
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	11996	–	97	–	–
9	Е1-173-2	Водоотлив из котлованов	1211,16	343,74	343,74	416324	416324	260635	–	–

		м3 мокрого грунта								
			–	221,85	–	268696	97	1,02	1235
		Итого по разделу 1			**643752**	**608733**			**238**
					35020	**316597**			**1383**
		Накладные расходы, тенге			344611				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			59302				
		Всего по разделу, тенге			**1047665**				
		Сметная заработная плата, тенге			403309				

Раздел 2 фундаменты подвала

10	Е1-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	1224,938	89	88,73	109019	108689	29538	0,0018	2
		м3 грунтовой подушки								
				0,25	24,61	306	30146	97	0,08482	104
11	30-8-104	Смеси песчано-гравийные природные	1224,938	769		941977				
		м3								
12	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1749,912	340,29	25,04	595478	43818	68081	0,143	250
		м2 покрытия								
				22,25	9,38	38936	16414	123	0,0458	80
13	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий до 50мм ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	1749,91	313,44	15,55	548492	27211	44554	0,1005	176
		м2 покрытия								
				14,85	5,85	25986	10237	123	0,0285	50
14	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских	401,6	8235,99	196,62	3307574	78963	146121	1,79	719
		м3								
				272,25	74,27	109336	29827	105	0,3628	146
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	407,624	131		53399				
		м3								
16	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 ммК=2,000;	31,924	61200		1953749				
		т								
17	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,378	62000		23436				
		т								
	2.1 Каркас пространственный Кп-1									
18	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,655	5239,08	327,33	8671	542	3500	11,6	19

		т								
				1890	123,75	3128	205	105	0,6	1
19	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32 мм	1,5144	44900		67997				
		т								
20	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,1414	47400		6702				
		т								
2.2 Каркас пространств.поддержив.Кпп-1										
21	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,1177	5239,08	327,33	617	39	249	11,6	1
		т								
				1890	123,75	222	15	105	0,6	–
22	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1177	50600		5956				
		т								
23	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,7318	5239,08	327,33	14312	894	5776	11,6	32
		т								
				1890	123,75	5163	338	105	0,6	2
24	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,9866	61300		121779				
		т								
25	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,7452	45300		33758				
		т								
26	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	275,8	245,44	3,82	67692	1054	12624	0,212	58
		м2 поверхности								
				37,35	1,44	10301	397	118	0,007	2
27	Е13-21-11	Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ЭП-51	243,64	90,47	0,12	22042	29	831	0,0187	5
		м2								
				3,74	0,05	911	12	90	0,0002	–
28	Е8-4-3									
		Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	154,36	701,66	11,21	108308	1730	6504	0,201	31
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	4862	650	118	0,0205	3
		Итого по разделу 2				**7990958**	**262969**			**1293**
						199151	**88241**			**388**
		Накладные расходы, тенге				317778				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				498524				

	Всего по разделу, тенге				**8807260**				
	Сметная заработная плата, тенге				335059				

Раздел 3 Конструкция железобетонная

3.1 Подколонник Пк-1

29	Е6-1-17	Устройство фундаментных железобетонных подколонников высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	25	8033,38	367,51	200835	9188	13036	2,37	59
		м3		357,75	138,83	8944	3471	105	0,678	17
30	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	25,375	131		3324				
		м3								
31	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	1,1104	58700		65180				
		т								
32	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,156	67700		10561				
		т								
33	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,042	50600		2125				
		т								
34	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,121	68200		8252				
		т								
35	Е6-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,36	127784,33	5172,7	46002	1862	2839	30,9	11
		т		5557,5	1953	2001	703	105	9,54	3
36	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,36	40200		14472				
		т								

3.2 Подколонник Пк-2

37	Е6-1-17	Устройство фундаментных железобетонных подколонников высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	13,38	8033,38	367,51	107487	4917	6977	2,37	32
		м3		357,75	138,83	4787	1858	105	0,678	9
38	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	13,5807	131		1779				
		м3								
39	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,5803	58700		34064				

			т							
40	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0935	67700		6330				
			т							
41	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0252	50600		1275				
			т							
42	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0724	68200		4938				
			т							
43	Е6-11-5	Установка анкерных болтов	0,216	127784,33	5172,7	27601	1117	1703	30,9	7
			т							
				5557,5	1953	1200	422	105	9,54	2
44	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,216	40200		8683				
			т							
3.3 Подколонник Пк-3										
45	Е6-1-17	Устройство фундаментных железобетонных подколонников высотой до 2 м при толщине плиты до 1000 мм	9,88	8033,38	367,51	79370	3631	5152	2,37	23
			м3							
				357,75	138,83	3535	1372	105	0,678	7
46	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	10,0282	131		1314				
			м3							
47	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,4442	58700		26075				
			т							
48	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0623	67700		4218				
			т							
49	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0084	50600		425				
			т							
50	Е6-11-5	Установка анкерных болтов в виде сваренных каркасов при бетонировании	0,144	127784,33	5172,7	18401	745	1135	30,9	4
			т							
				5557,5	1953	800	281	105	9,54	1
51	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,144	40200		5789				
			т							
3.4 Колонны монолитные Км-1 Км-2										
52	Е6-14-4	Устройство железобетонных колонн высотой до 4 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке	6,26	12259,58	990,15	76745	6198	13269	10,4	65
			м3							

				1644,75	374,04	10296	2341	105	1,8268	11
53	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	6,3539	131		832				
		м3								
54	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,3864	58700		22682				
		т								
55	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1129	65000		7339				
		т								
3.5 Опалубочный фасад стена Ст-1 (1шт.)										
56	Е6-17-5									
		Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	26,56	9624,75	285,58	255633	7585	36266	7,16	190
		м3								
				1192,5	107,89	31673	2866	105	0,5269	14
57	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	26,9584	131		3532				
		м3								
58	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,8296	61200		50772				
		т								
59	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,666	67700		45088				
		т								
60	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0302	65000		1963				
		т								
61	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм С1	0,2728	61200		16695				
		т								
3.6 Опалубочный фасад стена Ст-1* (1шт.)										
62	Е6-17-5									
		Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	27,15	9624,75	285,58	261312	7753	37070	7,16	194
		м3								
				1192,5	107,89	32376	2929	105	0,5269	14
63	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	27,55725	131		3610				
		м3								
64	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,642	61200		39290				
		т								
65	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,666	67700		45088				

			т							
66	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,026	65000		1690				
			т							
67	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16мм С1	0,2273	61200		13911				
			т							
	3.7 Опалубочный фасад стена Ст-2 (1шт.)									
68	Е6-16-5	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	57,9	9441,87	170,88	546684	9894	53168	5,18	300
			м3							
				810	64,55	46899	3737	105	0,3153	18
69	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,243	68200		16573				
			т							
70	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0254	65000		1651				
			т							
	3.8 Опалубочный фасад стена Ст-3 (1 шт.)									
71	Е6-17-5									
		Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	60,2	9624,75	285,58	579410	17192	82198	7,16	431
			м3							
				1192,5	107,89	71789	6495	105	0,5269	32
72	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	61,103	131		8004				
			м3							
73	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,269	68200		18346				
			т							
74	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0254	65000		1651				
			т							
	3.9 Опалубочный фасад стена Ст-4 (1шт.)									
75	Е6-17-5									
		Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	39,3	9624,75	285,58	378253	11223	53660	7,16	281
			м3							
				1192,5	107,89	46865	4240	105	0,5269	21
76	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	39,8895	131		5226				
			м3							
77	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,363	67700		24575				

			т							
78	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0192	65000		1248				
			т							
	3.10 Опалубочный фасад стена Ст-5(1шт.)									
79	Е6-17-5									
		Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 500 мм	28,85	9624,75	285,58	277674	8239	39393	7,16	207
			м3							
				1192,5	107,89	34404	3113	105	0,5269	15
80	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	29,28275	131		3836				
			м3							
81	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,009	65000		585				
			т							
82	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,1402	68200		9562				
			т							
	3.14 Выпуск Вп-1, Вп-1*, Вп-2, Вп-2*, Вп-3									
83	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	3,927	45800		179857				
			т							
84	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,166	50900		59349				
			т							
85	4-1-22	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	1,333	53600		71449				
			т							
		Итого по разделу 3				**3708615**	**89544**			**1804**
						295569	**33828**			**164**
		Накладные расходы, тенге				345866				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				243269				
		Всего по разделу, тенге				**4297750**				
		Сметная заработная плата, тенге				381277				

Раздел 4 Монолитные ж/бетонные конструкции тира (в осях Г-Д; 1-6)

86	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (Пм1+Бм1 в осях Г-Д;1-6)	173,92	14356,59	379,21	2496898	65952	412805	13	2261
		м3		2117,25	143,26	368232	24916	105	0,6996	122
87	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,4535	65000		29478				
		т								
88	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,7725	65900		50908				
		т								
89	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,6813	47400		32294				
		т								
90	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,4446	45800		20363				
		т								
91	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1955	53000		10362				
		т								
92	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	6,66	52400		348984				
		т								
93	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,3915	51000		19967				
		т								
94	4-1-26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	2,899	50900		147559				
		т								
95	4-1-27	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,2277	48300		10998				
		т								
96	4-1-28	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,8743	45800		40043				
		т								
97	4-1-29	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=32-40 мм	0,999	44900		44855				
		т								

98	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,4039	93997,62	304,24	37966	123	14075	198	80
		т		33075	114,75	13359	46	105	0,56	–
99	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	2,3023	70437,87	304,24	162169	700	23666	58	134
		т		9675	114,75	22275	264	105	0,56	1
100	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	101,48	21,8	0,05	2212	5	533	0,0295	3
		м2		5,81	0,02	590	2	90	0,0001	–
101	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	101,48	20,35	0,02	2065	2	380	0,0213	2
		м2		4,16	–	422	–	90	–	–
		Итого по разделу 4				**3457121**	**66782**			**2480**
						404878	**25228**			**123**
		Накладные расходы, тенге				451459				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				234515				
		Всего по разделу, тенге				**4143095**				
		Сметная заработная плата, тенге				497825				

Раздел 5 Монолитные конструкции в осях Д-Г;Б-А;1-6

102	Е6-22-5	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м (Пм1+Бм1 в осях Г-Д;1-6)	85,16	14356,59	379,21	1222607	32294	202130	13	1107
		м3		2117,25	143,26	180305	12200	105	0,6996	60
103	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	5,3966	61300		330812				
		т								
104	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	3,961	65900		261030				
		т								
105	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,089	52400		57064				
		т								
106	4-1-25	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,707	51000		87057				

			т							
107	4-1-4	Фиксатор из стали гладкой класса А-I, d=6 мм	0,13	50600		6578				
			т							
5.1 Бм-1										
108	Е6-18-2									
		Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	5,12	14668,04	407,3	75100	2085	13649	14,4	74
			м3							
				2385	153,86	12211	788	105	0,7515	4
109	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	1,502	58700		88167				
			т							
110	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,2	61200		12240				
			т							
111	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,152	65000		9880				
			т							
5.2 Бм-2										
112	Е6-18-2									
		Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	4,1	14668,04	407,3	60139	1670	10931	14,4	59
			м3							
				2385	153,86	9779	631	105	0,7515	3
113	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,986	56200		55413				
			т							
114	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0918	65000		5967				
			т							
5.4 Бм-3										
115	Е6-18-2									
		Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	1,3	14668,04	407,3	19068	529	3466	14,4	19
			м3							
				2385	153,86	3101	200	105	0,7515	1
116	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=25-28 мм	0,1824	56200		10251				
			т							

117	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,05	61200		3060				
		т								
118	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,038	65000		2470				
		т								
119	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	0,2075	58700		12180				
		т								
	5.5 Бм-4									
120	Е6-18-2									
		Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм	5,16	14668,04	407,3	75687	2102	13756	14,4	74
		м3								
				2385	153,86	12307	794	105	0,7515	4
121	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20-22 мм	1,051	58700		61694				
		т								
122	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	0,1915	61200		11720				
		т								
123	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,1251	65000		8132				
		т								
124	Е6-11-8									
		Установка закладных деталей весом до 20 кг Ск-1	0,834	70437,87	304,24	58745	254	8573	58	48
		т								
				9675	114,75	8069	96	105	0,56	–
		Итого по разделу 5				**2535061**	**38934**			**1381**
						225772	**14709**			**72**
		Накладные расходы, тенге				252505				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				167254				
		Всего по разделу, тенге				**2954820**				
		Сметная заработная плата, тенге				278357				

Раздел 6 перекрытия

125	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	1	869,73	200,77	870	201	518	1,74	2

		шт сборных конст рукций								
				299,25	71,15	299	71	140	0,3052	–
126	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	37	1415,05	373,54	52357	13821	31123	2,66	98
		шт сборных конст рукций								
				465,75	135,07	17233	4998	140	0,6052	22
127	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	302	3080		930160				
		м2								
128	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	13	372,27	24,15	4840	314	3290	1,03	13
		шт сборных конст рукций								
				171,9	8,83	2235	115	140	0,0405	1
129	30-14-3	Плиты ОП -4.4 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)К=13,000;	0,26	19400		5044				
		м3								
130	Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладокК=1,040;	0,05123	89308,57	2434,57	4575	125	2358	170	9
		т ст альных элемент ов								
				31950	920,25	1637	47	140	4,49	–
131	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматурыК=1,040;	0,05123	40200		2059				
		т								
132	Е9-25-1	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м в зданиях высотой до 25 м /Б1-Б7/К=1,040;	2,01878	5030,5	2020,02	10155	4078	5042	14,1	28
		т конст рукций								
				2272,5	502,43	4588	1014	90	1,79	4
133	2-1-120	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	2,019	101700		205332				
		т								
134	Е9-48-4	Электродуговая сварка покрытий (фермы,балки) при монтаже одноэтажных производственных зданий	2,019	2452,13	545,76	4951	1102	2237	5,25	11
		т								
				1230,75	–	2485	–	90	–	–
135	Е6-22-9	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм	20,306	9831,59	269,2	199640	5466	30569	8,21	167
		м3								
				1332	101,7	27048	2065	105	0,4966	10
136	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,882	47400		41807				
		т								

137	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,2306	41200		9501				
	т								
138	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	1,071	58700		62868			
	т								
139	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,389	65900		25635			
	т								
140	Е6-11-8								
	Установка закладных деталей весом до 20 кг /Ум16/	0,0204	70437,87	304,24	1437	6	209	58	1
	т								
			9675	114,75	197	2	105	0,56	–
141	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	0,765	21,8	0,05	17	–	4	0,0295	–
	м2								
			5,81	0,02	4	–	90	0,0001	–
142	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ктрр1=2; ктрм1=2; кзпр1=2; кэкс1=2; кзпм1=2; кмат1=2;	0,765	40,72	0,04	31	–	5	0,0426	–
	м2								
			8,32	–	6	–	90	–	–
143	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг /уголок 100х8 на опорных участках/	0,2413	93997,62	304,24	22682	73	8409	198	48
	т								
			33075	114,75	7981	28	105	0,56	–
144	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,24133	40200		9701			
	т								
145	Е12-14-2	Заполнение покрытий керамзитом	22,48	4882,12	245,72	109750	5524	12701	2,71	61
	м3 ут еплит еля								
			382,5	92,25	8599	2074	119	0,45	10
146	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	129,15	152,18	15,94	19654	2059	6242	0,243	31
	м2 ст яжки								
			34,65	5,96	4475	770	119	0,0291	4
147	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек ДО 20ММ ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	129,15	27,06	0,7	3495	90	123	0,0045	1
	м2 ст яжки								
			0,55	0,25	71	32	119	0,0015	–

148	Е26-30-1	Теплоизоляция прямоугольных стен и колонн изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	0,7986	7627,27	378,22	6091	302	2961	20,04	16
		м3 изоляции		3566,25	141,75	2848	113	100	0,69	1
149	1-3-98	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-96	0,7746	3405		2638				
		м3								
150	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из ПЕРГАМИНА в один слой	39,2	107,48	0,99	4213	39	558	0,0694	3
		м2 изолируемой поверхност и		11,59	0,38	454	15	119	0,0018	–
		Итого по разделу 6				**1739503**	**33200**			**489**
						80160	**11344**			**52**
		Накладные расходы, тенге				106349				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				110751				
		Всего по разделу, тенге				**1956603**				
		Сметная заработная плата, тенге				107456				

Раздел 7 монолитные перегородки подвала

151	Е6-16-3	Устройство бетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. МП1-МП-4	7,3	11116,75	210,67	81152	1538	12803	10	73
		м3		1590,75	79,58	11612	581	105	0,3887	3
152	4-1-4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,2379	50600		12038				
		т								
153	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,002	47400		95				
		т								
154	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,003	45800		137				
		т								
155	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг	0,007	175710,1	1826,1	1230	13	87	42,7	–
		т ст альных элемент ов		8100	690,75	57	5	140	3,37	–
156	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,007	40200		281				
		т								

157	Е7-29-1	Конопатка минватой зазора между перекрытием перегородкой	84,82	377,56	2,78	32025	236	19016	0,858	73
		м шва								
				159,08	1,06	13493	90	140	0,0051	–
158	1-3-25	Вата минеральная	0,2856	2530		723				
		м3								
		Итого по разделу 7				**127681**	**1787**			**146**
						25162	**676**			**3**
		Накладные расходы, тенге				31906				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				9575				
		Всего по разделу, тенге				**169162**				
		Сметная заработная плата, тенге				30624				

Раздел 8 кирпичные стены и перегородки

159	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 ммК=0,160;	4,24	7658,27	353,46	32471	1499	3198	3,6	15
		м3								
				585	133,52	2480	566	105	0,6521	3
160	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	4,3036	131		564				
		м3								
161	4-1-89									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0331	50800		1681				
		т								
162	Е8-4-3									
		Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	3,18	701,66	11,21	2231	36	133	0,201	1
		м2 поверхност и								
				31,5	4,21	100	13	118	0,0205	–
163	Е8-7-5									
		Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	179,75	368,89	34,37	66308	6178	42817	1,21	217
		м2 перегородок (за вычет ом проемов)								
				189	12,87	33973	2313	118	0,0629	11
164	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	98,82	6603,92	337,41	652599	33343	92878	4,38	433
		м3 кладки								
				670,5	126	66259	12451	118	0,62	61

165	Е8-7-5								
	Обкладка колонн кирпичом при высоте этажа до 4 м	10,68	924,15	34,37	9870	367	2544	1,21	13
	м2 перегородок (за вычет ом проемов)								
			189	12,87	2019	137	118	0,0629	1
166	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций 4Вр1	0,463	59479,65	422,15	27539	195	4597	56,4	26
	т мет аллических изделий								
			8257,5	157,5	3823	73	118	0,77	–
167	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	67	103,63	66,43	6943	4451	4474	0,148	10
	шт сборных конст рукций								
			23,85	23,85	1598	1598	140	0,1051	7
168	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	2,054	25600		52582			
	м3								
169	Е7-53-11	Установка мелких конструкций ОП4-4 массой до 0,5 т	4	372,27	24,15	1489	97	1012	1,03	4
	шт сборных конст рукций								
			171,9	8,83	688	35	140	0,0405	–
170	30-14-3	Плиты опорныеОП4-4 из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)К=4,000;	0,08	19400		1552			
	м3								
171	4-1-129								
	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали /доп. ЗД-7 к ОП-1/К=4,000;	0,02592	63800		1654				
	т								
172	4-1-132	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,02592	40200		1042			
	т								
173	Е8-12-1	Армирование кладки стен над проемами	0,02309	8679,65	422,15	200	10	230	56,4	1
	т мет аллических изделий								
			8257,5	157,5	191	4	118	0,77	–
174	4-1-24	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,02309	52400		1210			
	т								
175	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,0043	230067,38	–	989	–	130	175	1
	канало-километ р т рубопровода								
			27450	–	118	–	110	–	–
	Итого по разделу 8				**860924**	**46176**			**721**
					111249	**17190**			**83**

	Накладные расходы, тенге				152013				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				60776				
	Всего по разделу, тенге				**1073713**				
	Сметная заработная плата, тенге				151241				
	Всего прямые затраты				**21105096**	**1148125**			**8552**
					1376961	**507813**			**#ССЫЛКА!**
	Накладные расходы, тенге				2002487				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1383966				
	Всего по Акту				**24450068**				
	Сметная заработная плата, тенге				2185148				

Центр криминалистики Общестроительные работы выше отм.0.000

Раздел 1 +Стены и перегородки

1	Е8-20-7								
	Кладка наружных и внутренних стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 510 мм при высоте этажа до 4 м	119,46	2840,5	355,12	339326	42423	155728	6,04	722
	м3 кладки		972	132,75	116115	15858	118	0,65	78
2	1-3-104								
	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного ПСБС-40	32,79	8390		275108				
	м3								
3	Е8-6-1								
	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича ПАРАПЕТ	14,35	2458,64	335,84	35281	4819	13982	4,54	65
	м3 кладки		699,75	126	10041	1808	118	0,61	9
4	Е8-11-1								
	-Расшивка швов кладки из кирпича ктрр1=-1; ктрм1=-1; кзпр1=-1; кэкс1=-1; кзпм1=-1; кмат1=-1;	331,28	-38,93	–	-12897	–	-15218	-0,219	-73
	м2 стен (без вычета проемов)		-38,93	–	-12897	–	118	–	–
5	30-6-8								
	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-125	54,209	13400		726401				
	1000шт								
6	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен и других конструкций	0,55926	72779,65	422,15	40703	236	5553	56,4	32
	т металлических изделий		8257,5	157,5	4618	88	118	0,77	–

7	Е8-12-1								
	Армирование кладки стен в отдельных местах 4Bpl	0,2223	59479,65	422,15	13222	94	2208	56,4	13
	т металлических изделий								
			8257,5	157,5	1836	35	118	0,77	–
8	Е8-12-3								
	Установка металлических кронштейнов	0,0352	174524,6	1941,97	6143	68	321	42,3	1
	т металлических изделий								
			6975	726,75	246	26	118	3,55	–
9	Е8-6-7								
	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	55,22	2484,66	337,41	137203	18632	51900	4,38	242
	м3 кладки								
			670,5	126	37025	6958	118	0,62	34
10	30-6-8								
	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-125	26,9841	13400		361587				
	1000шт								
11	Е8-7-3								
	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	90,58	452,91	34,73	41025	3146	25440	1,43	130
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			225	13,01	20381	1178	118	0,0635	6
12	30-6-8								
	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-125	10,5651	13400		141572				
	1000шт								
13	Е7-44-10								
	Укладка перемычек массой до 0,3 т	67	103,63	66,43	6943	4451	4474	0,148	10
	шт сборных конструкций								
			23,85	23,85	1598	1598	140	0,1051	7
14	Е7-11-1								
	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	10	392,39	250,96	3924	2510	3065	0,813	8
	шт сборных конструкций								
			130,73	88,22	1307	882	140	0,3715	4
15	30-15-64								
	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	3,051	25600		78106				
	м3								
16	Е7-44-3								
	Укладка ПРГ36 - 1.4-4т массой до 1 т	14	461,3	242,86	6458	3400	5582	1,19	17
	шт сборных конструкций								
			198,68	86,05	2782	1205	140	0,3688	5
17	Е7-44-4								
	Укладка ПРГ60-2.5- 4т массой до 3 т	4	682,19	340,68	2729	1363	2470	1,89	8
	шт сборных конструкций								
			321,75	119,29	1287	477	140	0,498	2
18	30-15-34								
	Прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 4 до 6 м, объем до 1,0 м3	2,4	19500		46800				
	м3								
19	30-15-32								
	Прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3	2,38	19100		45458				

		м3								
20	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т ОП5-4т и ОП6-4т	6	372,27	24,15	2234	145	1518	1,03	6
		шт сборных конструкций								
				171,9	8,83	1031	53	140	0,0405	–
21	30-14-3	Опорные подушки ОП5-4т и ОП6-4т	0,208	19400		4035				
		м3								
		Итого по разделу 1				**2301361**	**81287**			**1181**
						185370	**30166**			**145**
		Накладные расходы, тенге				257023				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				153503				
		Всего по разделу, тенге				**2711887**				
		Сметная заработная плата, тенге				254089				

Раздел 2 +Покрытие

22	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	47	1415,05	373,54	66507	17556	39533	2,66	125
		шт сборных конструкций								
				465,75	135,07	21890	6348	140	0,6052	28
23	Е7-45-2	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	7	1141,51	385,94	7991	2702	6185	2,91	20
		шт сборных конструкций								
				492,75	138,4	3449	969	140	0,6095	4
24	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	478,14	3080		1472671				
		м2								
25	Е7-20-1	Установка арматурных анкеров	0,0176	89308,57	2434,57	1572	43	809	170	3
		т стальных элементов								
				31950	920,25	562	16	140	4,49	–
26	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (МУ1-МУ7)	3,32	9753,21	210,67	32381	699	3453	5,75	19
		м3								
				911,25	79,58	3025	264	105	0,3887	1
27	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0837	62000		5189				
		т								
28	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,09585	65900		6317				
		т								

29	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,126	61300		7724			
		т							
30	4-1-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,1212	71100		8617			
		т							
31	4-1-118	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=25 мм	0,2414	59900		14460			
		т							
32	4-1-119	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d=32 мм	0,397	59100		23463			
		т							
33	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,002	29400		59			
		т							
34	4-1-7	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,0335	45300		1518			
		т							
35	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	10	372,27	24,15	3723	242	2530	1,03	10
		шт сборных конструкций		171,9	8,83	1719	88	140	0,0405	–
36	30-17-9	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см ПТ12.5-8-6	4,8	1720		8256				
		м2								
37	Е12-14-2	Утепление покрытий шлаком	1,099	2368,92	245,72	2603	270	620	2,71	3
		м3 утеплителя		382,5	92,25	420	101	119	0,45	–
		Итого по разделу 2				**1663051**	**21512**			**180**
						31065	**7786**			**33**
		Накладные расходы, тенге				53130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				102971				
		Всего по разделу, тенге				**1819152**				
		Сметная заработная плата, тенге				46821				
		Всего прямые затраты				**3964412**	**102799**			**1361**
						216435	**37952**			**178**
		Накладные расходы, тенге				310153				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				256474				

	Всего по АКТУ				**4531039**				
	Сметная заработная плата, тенге				300910				

Гараж на 13 автомашин Общестроительные работы

Раздел 4 +покрытия

75	Е7-45-6	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	17	1415,05	373,54	24056	6350	14300	2,66	45
		шт сборных конструкций		465,75	135,07	7918	2296	140	0,6052	10
76	Е7-45-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	29	869,73	200,77	25222	5822	15037	1,74	50
		шт сборных конструкций		299,25	71,15	8678	2063	140	0,3052	9
77	Е7-45-2	Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 с опиранием по контуру	41	1141,51	385,94	46802	15824	36228	2,91	119
		шт сборных конструкций		492,75	138,4	20203	5674	140	0,6095	25
78	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	670,7	3080		2065756				
		м2								
79	Е7-20-1	Установка арматурных анкеров	0,0281	94008,57	2434,57	2642	68	1294	170	5
		т стальных элементов		31950	920,25	898	26	140	4,49	–
80	Е6-22-3	Устройство безбалочных перекрытий толщиной более 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (УМ1-УМ4)	7,682	9753,21	210,67	74924	1618	7992	5,75	44
		м3		911,25	79,58	7000	611	105	0,3887	3
81	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,2688	62000		16666				
		т								
82	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0138	65900		909				
		т								
83	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,231	61300		14160				
		т								
84	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,00075	29400		22				
		т								
85	Е12-14-2	Утепление покрытий шлаком (прим)	4,34	2368,92	245,72	10281	1066	2451	2,71	12
		м3 утеплителя		382,5	92,25	1660	400	119	0,45	2
	Итого по разделу 4					**2281440**	**30748**			**275**

					46357	**11070**			**49**
	Накладные расходы, тенге				77302				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				141525				
	Всего по разделу, тенге				**2500267**				
	Сметная заработная плата, тенге				69022				

Раздел 5 +полы

5.1 узел ТП 6.1 - 632,98м2

86	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	63,298	2878,8	–	182222	–	41342	3,24	205
		м3 подст илающего слоя		531	–	33611	–	123	–	–
87	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	50,6384	6891,49	–	348974	–	35316	3,66	185
		м3 подст илающего слоя		567	–	28712	–	123	–	–
88	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	2,0952	5239,08	327,33	10977	686	4430	11,6	24
		т		1890	123,75	3960	259	105	0,6	1
89	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	2,0952	41200		86322				
		т								
90	Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	632,98	520,8	23,26	329656	14723	209987	1,57	994
		м2 покрыт ия		261	8,71	165208	5513	123	0,0425	27

5.2 узел ТП 6.2 - 55м2

91	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,100;	5,5	2878,8	–	15833	–	3593	3,24	18
		м3 подст илающего слоя		531	–	2921	–	123	–	–
92	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике в 2слоя	55	340,45	18,42	18725	1013	6282	0,416	23
		м2 изолируемой поверхност и		85,95	6,91	4727	380	123	0,0337	2
93	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	55	232,19	9,05	12770	498	3670	0,251	14
		м2 изолируемой поверхност и								

			50,85	3,4	2797	187	123	0,0165	1
94	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,080;	4,4	6891,49	–	30323	–	3069	3,66	16
		м3 подст илающего слоя							
				567	–	2495	–	123	–	–
95	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (3,31х55:1000)	0,18205	5239,08	327,33	954	60	385	11,6	2
		т							
				1890	123,75	344	23	105	0,6	–
96	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,18205	41200		7500				
		т								
97	Е11-17-2	Устройство мозаичных (терраццо) покрытий толщиной 20 мм без рисунка	55	520,8	23,26	28644	1279	18246	1,57	86
		м2 покрыт ия							
				261	8,71	14355	479	123	0,0425	2
		Итого по разделу 5				**1072900**	**18259**			**1567**
						259130	**6841**			**33**
		Накладные расходы, тенге				326320				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				83953				
		Всего по разделу, тенге				**1483173**				
		Сметная заработная плата, тенге				314919				

Раздел 6 +проемы

6.1 окна

98	Е10-91-7	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых (в т. ч. при наличии створок глухого остекления), площадь проема до 2 м2	21,06	485,61	19,79	10227	417	6346	1,4635	31
		м2 проемов								
				244,55	6,57	5150	138	120	0,0321	1
99	6-1-189	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	21,06	5206		109638				
		м2								

100	Е10-22-1	Установка подоконных досок в проемы каменных стен высотой до 1 м	21,06	420,07	10,41	8847	219	4580	1,11	23
		м2 проемов		177,3	3,94	3734	83	120	0,0192	–
101	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	29,484	2860		84324				
		м								
	6.2 двери									
102	Е10-23-3	Установка дверных блоков в проемы перегородок и деревянных нерубленых стен площадью до 3 м2	5,67	634,99	31,85	3600	181	1380	1,15	7
		м2 проемов		190,8	12,04	1082	68	120	0,0587	–
103	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	5,67	4010		22737				
		м2								
104	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380		4140				
		комплект								
	6.3 ворота									
105	Е9-46-1	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	10,614	31476,57	17434,99	334092	185055	96278	41,4	439
		т конст рукций		7650	2428,67	81197	25778	90	8,15	87
106	2-1-85	Ворота различных типов: рамы, каркасы панелей, панели с заполнением из тонколистовой стали	10,614	120300		1276864				
		т								
107	Е34-57-2	Заполнение каркасов стен плитами минераловатными при толщине заполнения до100 мм	158,76	399,42	2,32	63412	368	17748	0,689	109
		м2 поверхност и		109,8	0,88	17432	140	101	0,0043	1
108	Е10-28-3	Обивка ворот асбестом с двух сторон	158,76	957,38	4,69	151994	745	39220	1,35	214
		м2 проемов		204,08	1,78	32400	283	120	0,0086	1
109	1-1-819	Петля накладная	30	40		1200				
		шт								
110	1-1-817	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава	15	688		10320				
		шт								
111	1-1-813	Задвижка накладная	15	142		2130				

		шт							
112	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=2,400;	381,024	21,8	0,05	8306	19	2000	0,0295	11
		м2		5,81	0,02	2214	8	90	0,0001	–
113	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 слояК=2,400; ktрр1=2; ktрм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	381,024	40,72	0,04	15515	15	2853	0,0426	16
		м2		8,32	–	3170	–	90	–	–
114	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД1 (9+6=15)	0,312	93997,62	304,24	29327	95	10873	198	62
		т		33075	114,75	10319	36	105	0,56	–
		Итого по разделу 6				**2136673**	**187114**			**912**
						156698	**26534**			**90**
		Накладные расходы, тенге				181278				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				139077				
		Всего по разделу, тенге				**2457028**				
		Сметная заработная плата, тенге				210424				

Раздел 7 +кровля

115	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в 2слоя ktрр1=2; ktрм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	705,9	206,16	1,98	145528	1398	20110	0,1388	98
		м2 изолируемой поверхност и		23,18	0,76	16363	536	119	0,0036	3
116	1-1-507	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=2,000;	1,4118	30400		42919				
		1000м2								
117	Е12-14-2	Утепление покрытий доменным шлаком	137,65	2368,92	245,72	326082	33823	77765	2,71	373
		м3 ут еплит еля		382,5	92,25	52651	12698	119	0,45	62
118	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из полиэтиленовой пленки в 2слоя ktрр1=2; ktрм1=2; kзпр1=2; kэкс1=2; kзпм1=2; kмат1=2;	705,9	206,16	1,98	145528	1398	20110	0,1388	98
		м2 изолируемой поверхност и		23,18	0,76	16363	536	119	0,0036	3

119	1-1-507								
	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 ммК=2,000;	1,4118	30400		42919				
	1000м2								
120	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	705,9	145,91	15,94	102998	11252	34113	0,243	172
	м2 ст яжки								
				34,65	5,96	24459	4207	119	0,0291	21
121	Е12-17-2								
	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек до 30мм ктрр1=15; ктрм1=15; кзпр1=15; кэкс1=15; кзпм1=15; кмат1=15;	705,9	74,9	2,1	52872	1482	2016	0,0135	10
	м2 ст яжки								
				1,65	0,75	1165	529	119	0,0045	3
122	Е12-1-5	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	705,9	42,86	18,33	30255	12939	26368	0,138	97
	м2 кровли								
				24,53	6,86	17316	4842	119	0,0335	24
123	99-1-1(пл)ТО	Техноэласт ЭППК=1,130;	738,907	284,73		210389				
	м2								
124	99-1-1(пл)ТО	Техноэласт ЭКПК=1,150;	811,785	313,81		254746				
	м2								
125	Е12-4-5								
	Устройство примыканий кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов с одним фартуком	116,4	411,49	7,27	47897	846	10096	0,4508	52
	м примыканий								
				71,79	1,1	8356	128	119	0,0045	1
126	Е7-53-11								
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов,карнизов, парапетов и др) массой до 0,5 т	124	372,27	24,15	46161	2995	31375	1,03	128
	шт сборных конст рукций								
				171,9	8,83	21316	1095	140	0,0405	5
127	30-17-9								
	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	106,71	1720		183541				
	м2								
128	Е7-20-3	Установка монтажных изделий массой до 20 кг МНД-1 +ЗД (62,8+1,53*40)	0,124	175710,1	1826,1	21788	226	1526	42,7	5
	т ст альных элемент ов								
				8100	690,75	1004	86	140	3,37	–
129	Е7-20-1	Установка арматурных анкеров АС-1	0,042	89308,57	2434,57	3751	102	1933	170	7
	т ст альных элемент ов								
				31950	920,25	1342	39	140	4,49	–
130	Е6-19-1	Устройство заделок	0,09	9156,22	316,01	824	28	141	8,25	1
	м3								
				1368	119,39	123	11	105	0,583	–

131	Е9-29-1								
	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ПЛ-1 ПЛ-2	0,6236	13711,46	5475,86	8550	3415	3700	28,9	18
	т конст рукций		5040	1552,87	3143	968	90	5,46	3
132	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,6236	133700		83375			
	т								
133	Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один разК=29,000;	18,0844	21,8	0,05	394	1	95	0,0295	1
	м2		5,81	0,02	105	–	90	0,0001	–
134	Е13-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115К=29,000;	18,0844	20,35	0,02	368	–	68	0,0213	–
	м2		4,16	–	75	–	90	–	–
135	Е12-8-2	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) без водосточных труб	696	24,13	0,05	16794	35	6394	0,049	34
	м2 фасадов (без вычет а проемов)		7,7	0,02	5359	14	119	0,0001	–
	Итого по разделу 7				**1767679**	**69940**			**1094**
					169140	**25689**			**125**
	Накладные расходы, тенге				235810				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				120209				
	Всего по разделу, тенге				**2123698**				
	Сметная заработная плата, тенге				230201				
	Всего прямые затраты				**7258692**	**306061**			**3848**
					631325	**70134**			**297**
	Накладные расходы, тенге				820710				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				484764				
	Всего по Акту				**8564166**				
	Сметная заработная плата, тенге				824566				

Четырехэтажное учебное здание Общестроительные работы выше 0.000

Раздел 1 +Стены

1.1 Рама РМ-1, РМ-3

1	Е6-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке В25 (Колонна К1, К2, К3, К4)х2	15,76	14146,32	1032,29	222946	16269	61000	20,6	325
		м3		3296,25	389,95	51949	6146	105	1,9045	30
2	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	1,0117	58700		59387				
		т								
3	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,5385	62000		33387				
		т								
4	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке В25 (Ригель Р1, Р2, Р3, Р4, Р5)-по оси А и В	35,32	13666,31	3768,94	482694	133119	113505	12,53	443
		м3		2040,75	1019,84	72079	36021	105	3,903	138
5	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0532	61300		3261				
		т								
6	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,9437	65900		62190				
		т								
7	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,4626	61200		28311				
		т								
8	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,4582	58700		26896				
		т								
9	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,948	62000		58776				
		т								
1.2 Рама РМ-2										
10	Е6-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке В25 (Колонна К1, К2, К3, К4)	7,88	14146,32	1032,29	111473	8134	30499	20,6	162
		м3		3296,25	389,95	25974	3073	105	1,9045	15
11	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,5058	58700		29690				
		т								
12	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,269	62000		16678				
		т								
13	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм (выпуски)	0,0178	62000		1104				

		т								
14	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке В25 (Ригель Р1, Р2, Р3, Р4, Р5)-по оси Б	14,72	13666,31	3768,94	201168	55479	47305	12,53	184
		м3		2040,75	1019,84	30040	15012	105	3,903	57
15	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,3515	65900		23164				
		т								
16	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,2313	61200		14156				
		т								
17	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,229	58700		13442				
		т								
18	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,383	62000		23746				
		т								
19	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,053	70437,87	304,24	3733	16	545	58	3
		т		9675	114,75	513	6	105	0,56	–
1.3 Рама РМ-4, РМ-7										
20	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке В25 (Ригель Р1, Р2, Р3, Р4, Р5)-по оси 1 и 5	22	13666,31	3768,94	300659	82917	70700	12,53	276
		м3		2040,75	1019,84	44897	22436	105	3,903	86
21	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0377	61300		2311				
		т								
22	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,6506	65900		42875				
		т								
23	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,3109	61200		19027				
		т								
24	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,332	58700		19488				
		т								
25	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,617	62000		38254				
		т								
1.4 Рама РМ-5										

26	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке В25 (Ригель Р1, Р2, Р3, Р4, Р5)-по оси 2	10,1	13666,31	3768,94	138030	38066	32458	12,53	127
		м3		2040,75	1019,84	20612	10300	105	3,903	39
27	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,1886	58700		11071				
		т								
28	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,281	65900		18518				
		т								
29	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,1747	61200		10692				
		т								
30	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,282	62000		17484				
		т								
1.5 Рама РМ-6										
31	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке В25 (Ригель Р1, Р2, Р3, Р4)-по оси 4	9,2	13666,31	3768,94	125730	34674	29566	12,53	115
		м3		2040,75	1019,84	18775	9383	105	3,903	36
32	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,243	65900		16014				
		т								
33	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,155	61200		9486				
		т								
34	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20мм	0,1659	58700		9738				
		т								
35	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,2519	62000		15618				
		т								
1.6 Диафрагма монолитная Джм-1 (1-4 этажи)-по оси А										
36	Е6-17-12	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм В20	20,32	15002,55	409,63	304852	8324	68109	18,5	376
		м3		3037,5	154,73	61722	3144	105	0,7558	15
37	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,416	65900		93314				
		т								
1.7 Диафрагма монолитная Джм-2 (1-4 этажи)-по оси 5										

38	Е6-17-12									
		Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм В20	13,78	15002,55	409,63	206735	5645	46188	18,5	255
		м3		3037,5	154,73	41857	2132	105	0,7558	10
39	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,9433	65900		62163				
		т								
	1.8 Диафрагма монолитная Джм-3 по оси В									
40	Е6-17-12									
		Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм В20	24,06	15002,55	409,63	360961	9856	80645	18,5	445
		м3		3037,5	154,73	73082	3723	105	0,7558	18
41	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,36	65900		89624				
		т								
	1.9 Диафрагма монолитная Джм-4 по оси 1									
42	Е6-17-12									
		Устройство железобетонных стен и перегородок высотой более 6 м, толщиной до 150 мм В20	16,03	15002,55	409,63	240491	6566	53730	18,5	297
		м3		3037,5	154,73	48691	2480	105	0,7558	12
43	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	1,097	65900		72292				
		т								
		Итого по разделу 1				**3641629**	**399065**			**3008**
						490191	**113856**			**456**
		Стоимость: материалов, тенге				2752373				
		Накладные расходы, тенге				634250				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				256553				
		Всего по разделу, тенге				**4532432**				
		Сметная заработная плата, тенге				699185				

<u>Раздел 2 +Перекрытие, покрытие</u>

2.1 Блок А

44	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	105	1708,94	403,26	179439	42342	87324	2,74	288

		шт сборных конструкций								
				447,75	146,29	47014	15360	140	0,6601	69
45	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	756,17	3080		2329004				
		м2								
46	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(А1, А2)	0,0332	175710,1	1826,1	5834	61	409	42,7	1
		т стальных элементов								
				8100	690,75	269	23	140	3,37	–
47	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-1(1шт)	1,1	11536,68	241,1	12690	265	1587	8,06	9
		м3								
				1282,5	91,08	1411	100	105	0,4448	–
48	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,0478	61200		2925				
		т								
49	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,015	60500		908				
		т								
50	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,013	65000		845				
		т								
51	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0072	50800		366				
		т								
52	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	4,43	5304,36	261,86	23498	1160	3262	3,44	15
		м3 изоляции								
				499,5	99	2213	439	123	0,48	2
		Итого по разделу 2				**2555509**	**43828**			**313**
						50907	**15922**			**71**
		Накладные расходы, тенге				92582				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				158885				
		Всего по разделу, тенге				**2806976**				
		Сметная заработная плата, тенге				80716				

Раздел 3 +Кровля

53	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	9,86	6163,64	335,84	60773	3311	9608	4,54	45
		м3 кладки								

			699,75	126	6900	1242	118	0,61	6
54	Е12-14-2								
	Утепление покрытий шлаком без пылевидных частиц	39,39	2368,92	245,72	93312	9679	22254	2,71	107
	м3 утеплителя								
			382,5	92,25	15067	3634	119	0,45	18
55	Е12-17-1								
	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	214	152,18	15,94	32567	3411	10341	0,243	52
	м2 стяжки								
			34,65	5,96	7415	1275	119	0,0291	6
56	Е12-17-2								
	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек ктрр1=5; ктрм1=5; кзпр1=5; кэкс1=5; кзпм1=5; кмат1=5;	214	27,06	0,7	5791	150	205	0,0045	1
	м2 стяжки								
			0,55	0,25	118	54	119	0,0015	–
57	Е12-1-5								
	Устройство кровель скатных двухслойных из наплавляемых материалов	215,5	42,86	18,33	9236	3950	8049	0,138	30
	м2 кровли								
			24,53	6,86	5286	1478	119	0,0335	7
58	1-1-1226								
	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклоткань, пленка с двух сторон, марка 31 СППК=1,130;	243,515	299		72811				
	м2								
59	1-1-1230								
	Рулонные наплавляемые битумные и битумно-полимерные материалы "РУКАН" для кровли и гидроизоляции (ТУ 5510 РК 15821945 ТОО-001-2005), стеклоткань, крошка/пленка, марка 32 СКПнК=1,150;	247,825	289		71621				
	м2								
60	Е7-20-3								
	Установка монтажных изделий массой до 20 кг АС-1	0,0176	175710,1	1826,1	3092	32	217	42,7	1
	т стальных элементов								
			8100	690,75	143	12	140	3,37	–
61	Е6-11-7								
	Установка закладных деталей весом до 4 кг МНД-1	0,028	93997,62	304,24	2632	9	975	198	6
	т								
			33075	114,75	926	3	105	0,56	–
	3.4 Парапеты								
62	Е7-53-11								
	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т КАРНИЗНЫЕ ПЛИТЫ	9	372,27	24,15	3350	217	2276	1,03	9
	шт сборных конструкций								
			171,9	8,83	1547	79	140	0,0405	–

63	30-17-9								
	Сплошные плоские панели, плиты толщиной 12 см	14,16	1720		24355				
	м2								
64	Е7-53-9	Установка плит парапета массой до 0,5 т	28	222,71	88,43	6236	2476	3802	0,389	11
	шт сборных конструкций								
				65,93	31,06	1846	870	140	0,1305	4
65	30-17-9	Парапетная плита ПП18.5, ПП15.5, ППУ5.5	21,7	1720		37324				
	м2									
	Итого по разделу 3					**423100**	**23235**			**262**
						39248	**8647**			**41**
	Накладные расходы, тенге					57727				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					28850				
	Всего по разделу, тенге					**509677**				
	Сметная заработная плата, тенге					56554				

Раздел 4 +Лестница Л-1

66	Е7-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	6	707,45	369,67	4245	2218	3513	1,75	11
	шт сборных конструкций									
				290,25	127,9	1742	767	140	0,5189	3
67	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	52,44	2417,46	337,41	126772	17694	49286	4,38	230
	м3 кладки									
				670,5	126	35161	6607	118	0,62	33
68	30-21-6									
	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85*)		21,84	2750		60060				
	м2									
69	Е7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	5	1122,34	567,53	5612	2838	4759	2,92	15
	шт сборных конструкций									
				483,75	195,94	2419	980	140	0,7907	4
70	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	18	3420		61560				
	м2									
71	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	9,6	204,19	12,56	1960	121	2484	1,08	10
	м ступеней									
				180	4,75	1728	46	140	0,0232	–

72	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	9,6	1190		11424			
		м							
73	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т	11	372,27	24,15	4095	266	2783	1,03	11
		шт сборных конструкций								
				171,9	8,83	1891	97	140	0,0405	–
74	30-14-3	Опорные подушки ОП5-2т	0,187	19400		3628				
		м3								
75	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	6	103,63	66,43	622	399	400	0,148	1
		шт сборных конструкций								
				23,85	23,85	143	143	140	0,1051	1
76	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,534	25600		13670				
		м3								
77	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	17,82	3981,19	6,56	70945	117	2520	0,571	10
		м ограждений								
				98,55	2,48	1756	44	140	0,0121	–
78	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,245	133700		32757				
		т								
79	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-2(3шт)	0,504	11536,68	241,1	5814	122	727	8,06	4
		м3								
				1282,5	91,08	646	46	105	0,4448	–
80	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0316	62000		1959				
		т								
81	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0162	65900		1068				
		т								
82	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=20 мм	0,045	58700		2642				
		т								
4.1 Люк и стремянка										
83	Е10-23-5	Установка блоков люков в проемы перекрытий площадью до 2 м2	1	375,5	30,89	376	31	245	1,23	1
		м2 проемов								
				191,93	11,68	192	12	120	0,057	–
84	6-4-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	1	12300		12300				
		м2								

85	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,05	13711,46	5475,86	686	274	297	28,9	1
		т конст рукций		5040	1552,87	252	78	90	5,46	–
86	2-1-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	0,05	133700		6685				
		т								
87	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	50,16	6603,92	337,41	331253	16924	47143	4,38	220
		м3 кладки		670,5	126	33632	6320	118	0,62	31
88	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т ОП6-4т (под пилястры)	2	372,27	24,15	745	48	507	1,03	2
		шт сборных конст рукций		171,9	8,83	344	18	140	0,0405	–
89	30-14-3	Опорные подушки ОП6-4тК=2,000;	0,1	19400		1940				
		м3								
		Итого по разделу 4				**762818**	**41052**			**516**
						79906	**15158**			**72**
		Накладные расходы, тенге				114664				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				52649				
		Всего по разделу, тенге				**930131**				
		Сметная заработная плата, тенге				112264				

Раздел 5 +Балкон (6шт)

5

90	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	2,4	11536,68	241,1	27688	579	3461	8,06	19
		м3		1282,5	91,08	3078	219	105	0,4448	1
91	4-1-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=6 мм	0,0239	73000		1745				
		т								
92	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0592	67700		4008				
		т								

93	Е6-11-7								
	Установка закладных деталей весом до 4 кг (М-2)	0,0396	93693,38	–	3710	–	1380	198	8
	т								
			33075	114,75	1310	5	105	0,56	–
94	Е7-60-3	Установка металлических ограждений с поручнями из поливинилхлорида	4,8	273,53	6,56	1313	31	679	0,571	3
		м ограждений							
				98,55	2,48	473	12	140	0,0121	–
95	2-1-267	Ограждение балкона	0,4846	133700		64791			
		т							
		Итого по разделу 5				**103255**	**610**			**30**
						4861	**236**			**1**
		Накладные расходы, тенге				5522				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6527				
		Всего по разделу, тенге				**115304**				
		Сметная заработная плата, тенге				5925				

Раздел 6 +Разные работы

6.1 +Отмостка

96	Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовкамиК=0,150;	4,293	2878,8	–	12360	–	2804	3,24	14
		м3 подст илающего слоя							
				531	–	2280	–	123	–	–
97	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	28,6	340,29	25,04	9740	717	1114	0,143	4
		м2 покрыт ия							
				22,25	9,38	637	268	123	0,0458	1
98	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	28,6	62,69	3,11	1794	89	326	0,0201	1
		м2 покрыт ия							
				2,97	1,17	85	33	123	0,0057	0

6.2 +Крыльцо

99	Е8-3-3								
		Устройство гравийного основания под фундаменты	0,07	961,67	100,89	69	7	31	0,85	–
		м3 основания							
				123,75	38,25	9	3	118	0,18	–
100	Е6-1-16	Устройство фундаментных плит железобетонных плоских В15	0,8	7367,15	196,62	5593	149	618	1,79	1

		м3								
				272,25	74,27	207	56	105	0,3628	0
101	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	0,7705	131		101				
		м3								
102	4-1-90									
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,001	41200		55				
		т								
103	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	0,36	7350,13	86,6	2626	31	439	3,06	1
		м3								
				490,5	32,72	175	12	105	0,1598	0
104	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	0,364	131		107				
		м3								
		Итого по разделу 6				**32445**	**993**			**21**
						3392	**373**			**2**
		Накладные расходы, тенге				5332				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2267				
		Всего по разделу, тенге				**40043**				
		Сметная заработная плата, тенге				4447				
		Всего прямые затраты				**7518756**	**508783**			**4150**
						668505	**154192**			**643**
		Накладные расходы, тенге				910077				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				505730				
		Всего по Акту				**8934563**				
		Сметная заработная плата, тенге				959091				

			в т.ч. С-сть оборудования
2-1-2/1Адм.зд.ОСР выше отм.0.000	Тенге	14 959 513	
2-2-1/1 Спортивный к-кс ОСР ниже отм.0.000	Тенге	24 450 068	
3-4-2/1Центр криминалистики ОСР выше отм.0.000	Тенге	4 531 039	
3-5-1/2Гараж на 13а/машин ОСР	Тенге	8 564 166	
3-9-2/1Четырехэтажное уч.зд.ОСР выше отм.0.000	Тенге	8 934 563	
ИТОГО	Тенге	**61 439 349**	
Стоимость оборудования	Тенге	0	

Итого без стоимости оборудования	Тенге	**61 439 349**
Временные здания и сооружения 2,8%	Тенге	1 720 302
Итого	Тенге	63 159 651
зимнее удорожание 1,35%	Тенге	852 655
Выслуга лет 1%	Тенге	631 597
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	252 639
Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	1 851 041
Итого	Тенге	66 747 582
Стоимость оборудования	Тенге	0
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**66 747 582**
В тек. ценах 2014г. 47,6% МРП=1852:775=2,390	Тенге	**75 934 719**
В текущих ценах 2015г.52,4% МРП=1982:775=2,557	Тенге	**89 432 949**
Итого в текущих ценах	Тенге	**165 367 668**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	3 307 353
Вс стоимость в текущем уровне цен	Тенге	168 675 021
С понижающим коэффицентом К= 0,89999920861	Тенге	**151 807 386**
НДС 12%	Тенге	18 216 886
Всего	Тенге	**170 024 271,80**

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель проектного отдела
_____ К.Отегенов

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

ПОДРЯДЧИК : _____ Е. Дарихожаев
Директор ТОО "УМИРЗАК"

Технадзор _____ Н.Бердалы
ТОО "СК Энерго ОПЬ"