Форма3

Заказчик: ГУ Управления строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

Подрядчик : ТОО "УМИРЗАК"

Договор № №163 от 09.06.17 г. Доп. Соглашение № 38 от 12.03.2018 г.

Наименование строительства и ее адрес : Строительство учебно-тренировочного полигона и специалезированной подготовке Кызылординского областного ДВД

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2018 года

(тыс. тенге)

№ п/п	Наименование объекта	Сметная стоимость		Договорная стоимость	Акт выполненных работ с начала строительства		Акт выполненных работ с начала года		Акт выполненных работ за отчетный период	
		рыночная	базисная	рыночная	рыночная	базисная	рыночная	базисная	рыночная	базисная
1	**Строительство учебно-тренировочного полигона и специалезированной подготовке Кызылординского областного ДВД**	1 191 855,270	421 104,867	1 072 668,800	395 418,06580	155 231,953	100 000,000	39 257,678	100 000,000	39 257,678
	Итого к оплате за март месяц								**100 000,000**	

ЗАКАЗЧИК :

Зам. руководителя

_____ С. Конарбаев

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Руководитель отдела строительства

_____К.Отегенов

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Директор _____С.Кайыров

ТОО "СК Энерго OIL"

Технадзор _____Н.Бердалы

ТОО "СК Энерго OIL"

ПОДРЯДЧИК : _____Е. Дарихожаев

Директор ТОО "УМИРЗАК"

Заказчик : ГУ Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области
Подрядчик: ТОО "УМИРЗАК"

Ведомость договорной цены
по объекту Строительство учебно-тренировочного полигона и специализированной подготовке Кызылординского областного ДВД
за март месяц 2018 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-1-2/2	Адм.зд.ОСР выше отм.0.000	17 433,890			17 433,890
2-2-1/2	Спортивный к-кс ОСР ниже отм.0.000	4 101,040			4 101,040
3-4-2/2	Центр криминалистики ОСР выше отм.0.00	2702,287			2 702,287
3-10-1/1	Душевая ОСР ниже отм.0,000	697,792			697,792
3-10-2/1	Душевая ОСР выше отм.0,000	1368,334			1 368,334
5-1-1/1	Наружная телефонизация	3 528,224			3 528,224
6-1-2/1	Котельная ТМО		6 923,440		6 923,440
	ИТОГО	**29 831,567**	**6 923,440**	**0,000**	**36 755,007**
	Временные здания и сооружения -2,8%	835,284			835,284
	ИТОГО	**30 666,851**			37 590,291
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	414,002			414,002
	Выслуга лет 1%			306,669	306,669
	Доп.отпуска 0,4%			122,667	122,667
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			824,049	824,049
	Всего базисная стоимость в ценах 2001г.	**31 080,853**	**6 923,440**	**1 253,385**	**39 257,678**
	2014г-47,6%	14 794,486	3 295,557	596,611	18 686,655
	2015г-52,4%	16 286,367	3 627,883	656,774	20 571,023
	В текущих ценах 2014 г. МРП=1852:775=2,390	35 358,822	7 876,382	1 425,901	44 661,105
	В текущих ценах 2015 г. МРП=1982:775=2,557	41 644,241	9 276,496	1 679,370	52 600,107
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**77 003,063**	**17 152,878**	**3 105,271**	**97 261,212**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)			**1 945,224**	**1 945,224**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**77 003,063**	**17 152,878**	**5 050,495**	**99 206,436**
	С понижающим коэффициентом К= 0,8999992086	**69 302,696**	**15 437,577**	**4 545,442**	**89 285,714**
	НДС 12%			10 714,286	10 714,286
	ВСЕГО с НДС	**69 302,696**	**15 437,577**	**15 259,728**	**100 000,000**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель отдела строительства

К.Отегенов

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "УМИРЗАК"

Дарихожаев Е.М.

ИНЖЕНЕР:

Технадзор эксперт
ТОО "СК Энерго ОЦ"

Н.Бердалы

Форма 2

Наименование стройки: Строительство учебно-тренировочного полигона по военной и специализированной подготовке Кызылординского областного ДВД
Наименование объекта: Строительство учебно-тренировочного полигона по военной и специализированной подготовке Кызылординского областного ДВД

Акт №4

за март месяц 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Административное здание Общестроительные работы выше 0.000								
		Раздел 2 +Стены и перегородки								
		2.1 Стены								
40	Е8-20-7	Кладка наружных стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа до 4 мК=0,640; *м3 кладки*	310,91328	2840,5	355,12	883149	110412	405308	6,04	1878
				972	132,75	302208	41274	118	0,65	202
41	Е8-20-8	Кладка наружных стен с утеплением теплоизоляционными плитами общей толщиной 640 мм при высоте этажа свыше 4 м АКТОВЫЙ ЗАЛК=0,640; *м3 кладки*	90,6144	2728,9	286,52	247278	25963	113554	5,94	538
				954	108	86446	9786	118	0,52	47
42	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-125 *1000шт*	79,992	13400		1071893				
43	30-6-25	Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-2007), получаемые методом отбора, М-125 *1000шт*	41,596	16100		669696				
44	1-3-104	Плиты теплоизоляционные из пенопласта полистирольного *м3*	87,835	8390		736936				
45	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций д=4мм, ВР1 *т металлических изделий*	0,2743	59479,65	422,15	16315	116	2724	56,4	15
				8257,5	157,5	2265	43	118	0,77	–

46	Е8-35-1	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для кладки и облицовки	830,297	125,15	0,62	103912	515	67681	0,434	360
		м2 вертикальной проекции		68,85	0,23	57166	191	118	0,0011	1
47	Е8-15-1	Кладка наружных стен высотой до 4 м и толщиной 380 мм из кирпича с облицовкой лицевым кирпичомК=0,380;	37,9506	2705,03	305,8	102658	11605	51689	6,41	243
		м3 кладки		1039,5	114,75	39450	4355	118	0,56	21
48	30-6-8	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-125К=210,000;	7,9695	13400		106791				
		1000шт								
49	30-6-25	Кирпич и камни керамические лицевые (ГОСТ 530-2007), получаемые методом отбора, М-125К=175,000;	6,64125	16100		106924				
		1000шт								
50	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	226,135	2417,46	337,41	546672	76300	212538	4,38	990
		м3 кладки		670,5	126	151624	28493	118	0,62	140
51	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100К=380,000;	85,9313	11017		946705				
		1000шт								
52	Е8-7-5	Кладка неармированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	844,468	368,89	34,37	311516	29024	201158	1,21	1022
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		189	12,87	159604	10868	118	0,0629	53
53	30-6-7	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-100К=50,400;	42,56129	11017		468898				
		1000шт								
54	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	1,2295	8679,65	422,15	10672	519	12209	56,4	69
		т металлических изделий		8257,5	157,5	10153	194	118	0,77	1
55	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16-18 мм	1,2295	61200		75245				
		т								
56	Е13-43-1	Первый слой оклейки бетонных поверхностей полиэтиленовой пленкой на бутилкаучуковом клее	7	477,68	1,27	3344	9	1704	1,42	10
		м2		270	0,47	1890	3	90	0,0023	–
57	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	274,5	103,63	66,43	28446	18235	18331	0,148	41
		шт сборных конструкций								

				23,85	23,85	6547	6547	140	0,1051	29
58	Е7-11-1	Укладка перемычек массой от 0,3 до 0,7 т при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	0,5	392,39	250,96	196	126	153	0,813	0
		шт сборных конструкций								
				130,73	88,22	65,365	44	140	0,3715	–
59	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	9,779	25600		250342				
		м3								
60	Е7-44-3	Укладка ПРГ-1 массой до 1 т	7,5	461,3	242,86	3460	1822	2991	1,19	9
		шт сборных конструкций								
				198,68	86,05	1490	646	140	0,3688	3
61	30-15-32	Прогоны и балки для перекрытий (ГОСТ 24155-80) из тяжелого бетона класса В22,5, прямоугольные, длина более 2,5 до 4 м, объем до 1,0 м3К=15,000;	4,5	19100		85950				
		м3								
62	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т ОП4-4т	7	372,27	24,15	2606	169	1772	1,03	7
		шт сборных конструкций								
				171,9	8,83	1203	62	140	0,0405	0
63	30-14-3	Опорные подушки ОП4-4тК=14,000;	0,35	19400		6790				
		м3								
64	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0048	93997,62	304,24	451	2	168	198	1
		т								
				33075	114,75	159	1	105	0,56	–
	2.2 Рама РМ-1									
65	Е6-14-11	Устройство железобетонных колонн высотой более 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке В25	3,09	14146,32	1032,29	43712	3190	11960	20,6	64
		м3								
				3296,25	389,95	10185	1205	105	1,9045	6
66	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,2395	58700		14059				
		т								
67	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,072	62000		4464				
		т								
68	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм (выпуски)	0,052	62000		3224				
		т								
69	Е6-21-1	Устройство ригелей гражданских зданий в металлической опалубке В25	4,48	13666,31	3768,94	61225	16885	14397	12,53	56
		м3								
				2040,75	1019,84	9143	4569	105	3,903	18
70	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,10585	65900		6976				

			т							
71	4-1-76	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=22 мм	0,169	58700		9920				
			т							
72	4-1-77	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=28 мм	0,0835	56200		4693				
			т							
73	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,123	62000		7626				
			т							
	2.3 Колонна Км1 (8шт)									
74	Е6-14-7	Устройство железобетонных колонн высотой до 6 м, периметром до 2 м в деревянной опалубке В25	2,6	13066,75	955,03	33974	2483	7619	15,2	40
			м3							
				2430	360,77	6318	938	105	1,762	5
75	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=16 мм	0,10225	61200		6257				
			т							
76	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0313	65000		2034				
			т							
77	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,09	41200		3708				
			т							
78	Е6-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг (ЗД-1)	0,0644	70437,87	304,24	4536	19	663	58	3
			т							
				9675	114,75	623	8	105	0,56	–
	2.4 +Перегородки в санузлах (на 3 шт)									
79	Е9-36-1	Монтаж сборно-разборных остекленных перегородок из алюминиевых сплавов	17,28	639,87	55,88	11057	965	8633	2,98	52
			м2							
				549	6,13	9486	106	90	0,0261	0
80	1-1-485	Пластикат листовой	0,291	129900		37801				
			т							
81	Е6-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,02315	93693,38	–	2169	–	806	198	4
			т							
				33075	114,75	766	2	105	0,56	–
82	1-1-821	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	4,5	308		1386				
			шт							
		Итого по разделу 2				**7045664**	**298360**			**5404**

						856790	**109335**			**527**
		Накладные расходы, тенге				1136058				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				490904				
		Всего по разделу, тенге				**8672625**				
		Сметная заработная плата, тенге				1136533				

Раздел 3 +Перекрытие, покрытие

3.1 Блок А

83	Е7-46-4	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	79	1263,09	244,31	99784	19300	48758	2,1	166
		шт сборных конструкций		353,25	87,6	27907	6920	140	0,3855	30
84	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	148,5	1708,94	403,26	253778	59884	123501	2,74	407
		шт сборных конструкций		447,75	146,29	66491	21724	140	0,6601	98
85	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	1514,48	3080		4664598				
		м2								
86	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг(А1, А2)	0,103	175710,1	1826,1	18098	188	1268	42,7	4
		т стальных элементов		8100	690,75	834	71	140	3,37	0
87	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (а-а)-8шт	1,36	11536,68	241,1	15690	328	1961	8,06	11
		м3		1282,5	91,08	1744	124	105	0,4448	1
88	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0645	68200		4399				
		т								
89	4-1-57	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,1755	55000		9653				
		т								
90	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	1,06	5304,36	261,86	5623	278	780	3,44	4
		м3 изоляции		499,5	99	529	105	123	0,48	1
91	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (б-б)-8шт	0,68	11536,68	241,1	7845	164	981	8,06	5
		м3		1282,5	91,08	872	62	105	0,4448	0

92	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,0315	68200		2148				
		т								
93	4-1-57	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=14 мм	0,0845	55000		4648				
		т								
94	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,53	5304,36	261,86	2811	139	390	3,44	2
		м3 изоляции		———	———	———	———	———	———	———
				499,5	99	265	52	123	0,48	0
95	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-1(1шт)	0,235	11536,68	241,1	2711	57	339	8,06	2
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1282,5	91,08	301	21	105	0,4448	0
96	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0108	62000		670				
		т								
97	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0272	61300		1668				
		т								
98	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,29	5304,36	261,86	1538	76	213	3,44	1
		м3 изоляции		———	———	———	———	———	———	———
				499,5	99	145	29	123	0,48	0
99	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-2(2шт)	0,38	11536,68	241,1	4384	92	548	8,06	3
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1282,5	91,08	487	35	105	0,4448	0
100	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,019	62000		1178				
		т								
101	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,044	61300		2697				
		т								
102	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,365	5304,36	261,86	1936	96	269	3,44	2
		м3 изоляции		———	———	———	———	———	———	———
				499,5	99	182	36	123	0,48	0
103	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-3(4шт)	1,68	11536,68	241,1	19382	405	2423	8,06	14
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1282,5	91,08	2155	153	105	0,4448	1
104	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,0955	61200		5845				

			т							
105	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0295	60500		1785				
			т							
106	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,027	65000		1755				
			т							
107	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0095	50800		483				
			т							
108	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм ОБРАМЛЕНИЕ	0,003	60500		182				
			т							
109	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-4(2шт)	0,28	11536,68	241,1	3231	68	403	8,06	3
			м3							
				1282,5	91,08	359	25	105	0,4448	0
110	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,013	62000		806				
			т							
111	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0805	61300		4935				
			т							
112	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,435	5304,36	261,86	2308	114	320	3,44	2
			м3 изоляции							
				499,5	99	217	43	123	0,48	0
113	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-5(5шт)	0,575	11536,68	241,1	6634	139	830	8,06	5
			м3							
				1282,5	91,08	738	52	105	0,4448	0
114	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0235	62000		1457				
			т							
115	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,0575	61300		3525				
			т							
116	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,459	5304,36	261,86	2434	120	340	3,44	1
			м3 изоляции							
				499,5	99	230	45	123	0,48	0
117	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-6(1шт)	0,11	11536,68	241,1	1269	27	158	8,06	1

		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1282,5	91,08	141	10	105	0,4448	0
118	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0045	62000		279				
		т								
119	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	0,01315	61300		806				
		т								
120	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,09	5304,36	261,86	478	23	67	3,44	1
		м3 изоляции		———	———	———	———	———	———	———
				499,5	99	45	9	123	0,48	0
121	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м УМ-7(1шт)	0,485	11536,68	241,1	5596	117	700	8,06	4
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1282,5	91,08	622	44	105	0,4448	0
122	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,0239	61200		1462				
		т								
123	4-1-55	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,0074	60500		447				
		т								
124	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,00795	65000		517				
		т								
125	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,00415	50800		211				
		т								
126	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (узел 26)	0,06	11536,68	241,1	692	15	86	8,06	1
		м3		———	———	———	———	———	———	———
				1282,5	91,08	77	5	105	0,4448	0
127	4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	0,00535	58800		314				
		т								
128	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0005	41200		20				
		т								
		Итого по разделу 3				**5172707**	**81627**			**638**
						———	———			———
						104343	**29567**			**132**

		Накладные расходы, тенге			184336
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			321423
		Всего по разделу, тенге			**5678466**
		Сметная заработная плата, тенге			161560

Раздел 5 +Проемы

5.1 Окна

181	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	235,26	5206	1224764
		м2			
183	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 ммК=0,740;	174,0924	2860	497904
		м			

5.4 Двери

204	6-3-15	Блоки дверные с двупольными качающимися полотнами ДН 24-13; ДН 24-15; ДН 21-12	17,24	5230	90165
		м2			
205	6-2-14	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние	15,6	3900	60840
		м2			
206	6-2-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	15,6	3540	55224
		м2			
207	6-2-4	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-12П внутренние	7,2	3760	27072
		м2			
208	6-3-17	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П	1,8	5610	10098
		м2			
209	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9 внутренние	86,4	4010	346464
		м2			
210	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние	16,5	4250	70125
		м2			
211	1-1-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	6	2980	17880
		комплект			

212	1-1-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание *комплект*	1	1960		1960				
213	1-1-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение *комплект*	15	1500		22500				
214	1-1-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение *комплект*	59	1380		81420				
216	6-1-704	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	0,9	4884		4396				
		Итого по разделу 5				**2510812**	–			–
						–	–			–
		Накладные расходы, тенге				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				150649				
		Всего по разделу, тенге				**2661461**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				

Раздел 8 +Лестница Л-1

8.1 Лестница

331	Е7-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *шт сборных конст рукций*	5	707,45	369,67	3537	1848	2927	1,75	9
				290,25	127,9	1451	640	140	0,5189	3
332	30-21-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85*) *м2*	16,25	2750		44688				
333	Е7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т *шт сборных конст рукций*	4	1122,34	567,53	4489	2270	3807	2,92	12
				483,75	195,94	1935	784	140	0,7907	3
334	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*) *м2*	18,72	3420		64022				

335	Е7-59-1	Установка накладных проступей	57,9	204,19	12,56	11823	727	14976	1,08	63
		м ст упеней								
				180	4,75	10422	275	140	0,0232	1
336	30-21-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85*)	57,9	536		31034				
		м								
337	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т ОП-1	10	372,27	24,15	3723	242	2530	1,03	10
		шт сборных конст рукций								
				171,9	8,83	1719	88	140	0,0405	–
338	30-14-3	Плиты опорные ОП5-2т	0,27	19400		5238				
		м3								
		Итого по разделу 8				**168554**	**5087**			**94**
						15527	**1787**			**7**
		Накладные расходы, тенге				24240				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				11568				
		Всего по разделу, тенге				**204362**				
		Сметная заработная плата, тенге				20950				

Раздел 9 +Лестница Л-2

9.1 Лестница

353	Е7-21-1	Установка лестничных площадок с опиранием на стену при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	5	707,45	369,67	3537	1848	2927	1,75	9
		шт сборных конст рукций								
				290,25	127,9	1451	640	140	0,5189	3
354	30-21-6	Лестничные площадки толщиной (приведенной толщиной) 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85*)	16,25	2750		44688				
		м2								
355	Е7-21-3	Установка лестничных маршей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т	4	1122,34	567,53	4489	2270	3807	2,92	12
		шт сборных конст рукций								
				483,75	195,94	1935	784	140	0,7907	3
356	30-21-4	Лестничные марши с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 (ГОСТ 9818-85*)	18,72	3420		64022				
		м2								

357	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	7,2	204,19	12,56	1470	90	1862	1,08	8
		м ст упеней		———	———	———	———	———	———	———
				180	4,75	1296	34	140	0,0232	–
358	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	7,2	1190		8568				
		м								
359	Е7-59-1	Установка накладных проступей	57,9	204,19	12,56	11823	727	14976	1,08	63
		м ст упеней		———	———	———	———	———	———	———
				180	4,75	10422	275	140	0,0232	1
360	30-21-9	Проступи накладные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 9818-85*)	57,9	536		31034				
		м								
361	Е7-53-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др) массой до 0,5 т ОП-1	10	372,27	24,15	3723	242	2530	1,03	10
		шт сборных конст рукций		———	———	———	———	———	———	———
				171,9	8,83	1719	88	140	0,0405	–
362	30-14-3	Плиты опорные ОП5-2т	0,27	19400		5238				
		м3								
		Итого по разделу 9				**178592**	**5177**			**102**
						———	———			———
						16823	**1821**			**7**
		Накладные расходы, тенге				26102				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12282				
		Всего по разделу, тенге				**216976**				
		Сметная заработная плата, тенге				22596				
		Всего прямые затраты				**15076329**	**390251**			**6237**
						———	———			———
						993483	**142509**			**672**
		Накладные расходы, тенге				1370736				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				986824				
		Всего по АКТУ				**17433890**				
		Сметная заработная плата, тенге				1341639				

Спортивный комплекс Общестроительные работы ниже отм.0.000

Раздел 9 полы

176	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	1037,4	98,87	2,62	102568	2718	14674	0,0681	71
		м2 площади уплот нения		———	———	———	———	———	———	———
				10,51	0,99	10903	1027	123	0,0048	5
177	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	1037,4	340,29	25,04	353017	25976	40360	0,143	148
		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
				22,25	9,38	23082	9731	123	0,0458	48
178	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	1037,4	62,69	3,11	65035	3226	5283	0,0201	21
		м2 покрыт ия		———	———	———	———	———	———	———
				2,97	1,17	3081	1214	123	0,0057	6
179	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщ.80мм и 400мм В15	297,488	7557,55	–	2248280	–	207471	3,66	1089
		м3 подст илающего слоя		———	———	———	———	———	———	———
				567	–	168676	–	123	–	–
180	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	521,3	203,08	9,95	105866	5187	35869	0,356	186
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				52,2	3,74	27212	1950	123	0,0182	9
181	Е11-11-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до 22мм толщ) ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кзпр1=0,4; кэкс1=0,4; кзпм1=0,4; кмат1=0,4;	521,3	12,39	0,27	6459	141	224	0,00176	1
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				0,25	0,1	130	52	123	0,00048	–
182	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	16,4	203,08	9,95	3331	163	1128	0,356	6
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				52,2	3,74	856	61	123	0,0182	–
183	Е11-11-2	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки(до 15мм) ктрр1=-1; ктрм1=-1; кзпр1=-1; кэкс1=-1; кзпм1=-1; кмат1=-1;	16,4	-30,98	-0,67	-508	-11	-17	-0,0044	–
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				-0,63	-0,25	-10	-4	123	-0,0012	–
184	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек+прослойка толщиной 20 мм	166,1	203,08	9,95	33732	1653	11428	0,356	59
		м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
				52,2	3,74	8670	621	123	0,0182	3
185	Е11-4-5	Устройство прослойка из битумной мастики в один слой толщиной 2 мм	461,9	121,67	9,38	56199	4333	29736	0,243	112
		м2 изолируемой поверхност и		———	———	———	———	———	———	———
				48,83	3,51	22555	1621	123	0,0172	8

186	Е11-4-6								
	Исключать на каждый последующий слой (толщиной 1 мм) обмазочной гидроизоляции ktpp1=-1; ктрм1=-1; kзпр1=-1; kэкс1=-1; kзпм1=-1; кмат1=-1;	461,9	-45,49	-4,86	-21012	-2245	-10852	-0,082	-38
	м2 изолируемой поверхност и								
			-17,28	-1,82	-7982	-841	123	-0,0089	-4
187	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных стяжек покрытий толщиной 25 мм	245,7	340,29	25,04	83609	6152	9560	0,143	35
	м2 покрыт ия								
				22,25	9,38	5467	2305	123	0,0458	11
188	Е11-19-4								
	Исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонной стяжки до 16мм ktpp1=-0,2; ктрм1=-2; kзпр1=-2; kэкс1=-2; kзпм1=-2; кмат1=-2;	245,7	-125,38	-6,22	-30806	-1528	-2502	-0,00402	-1
	м2 покрыт ия								
			-5,94	-2,34	-1459	-575	123	-0,0114	-3
189	Е11-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции из неопорбетона толщ.40мм	9,828	761,36	261,86	7483	2574	7235	3,44	34
	м3 изоляции								
				499,5	99	4909	973	123	0,48	5
190	30-1-29	Бетон легкий на пористых заполнителях (неопорбетон-прим)	6,04	14300		86372			
	м3								
202	Е11-1-2	Уплотнение грунта щебнем	22,2	98,87	2,62	2195	58	314	0,0681	2
	м2 площади уплот нения								
				10,51	0,99	233	22	123	0,0048	–
203	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	22,2	340,29	25,04	7554	556	863	0,143	3
	м2 покрыт ия								
				22,25	9,38	494	208	123	0,0458	1
204	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	22,2	62,69	3,11	1392	69	113	0,0201	–
	м2 покрыт ия								
				2,97	1,17	66	26	123	0,0057	–
205	Е11-2-9								
	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками толщ.80мм В15К=0,080;	1,776	7557,55	–	13422	–	1239	3,66	7
	м3 подст илающег о слоя								
			567	–	1007	–	123	–	–
206	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,09646	5239,08	327,33	505	32	204	11,6	1
	т								
				1890	123,75	182	12	105	0,6	–
207	4-1-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=8 мм	0,09646	68200		6579			
	т								

208	Е11-11-3	Устройство бетонных стяжек толщиной 20 мм	22,2	221,25	13,43	4912	298	1576	0,366	8
		м2 ст яжки								
				52,65	5,04	1169	112	123	0,0246	1
		Итого по разделу 9				**3136184**	**49352**			**1744**
						269241	**18515**			**90**
		Накладные расходы, тенге				353906				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				209405				
		Всего по разделу, тенге				**3699496**				
		Сметная заработная плата, тенге				340842				

Раздел 10 окна

210	6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	34,96	5206		182002				
		м2								
212	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 ммК=0,740;	25,8704	2860		73989				
		м								
		Итого по разделу 10				**255991**	–			–
						–	–			–
		Накладные расходы, тенге				–				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				15359				
		Всего по разделу, тенге				**271350**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				

Раздел 12 лестница 2

213	Е9-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /косоур/	0,42926	13711,46	5475,86	5886	2351	2547	28,9	12
		т конст рукций								
				5040	1552,87	2163	667	90	5,46	2
214	2-1-146	Косоуры	0,429	108500		46547				
		т								

215	Е6-22-9								
	Устройство перекрытий по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2 приведенной толщиной до 200 мм/Пм2-Пм3-ПДм1/	1,11	9831,59	269,2	10913	299	1672	8,21	9
	м3								
			1332	101,7	1479	113	105	0,4966	1
216	4-1-41	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=5 мм	0,0038	29400		112			
	т								
217	4-1-23	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,0875	53000		4638			
	т								
218	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0043	47400		204			
	т								
219	4-1-90								
	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0082	41200		338				
	т								
220	Е7-59-1	Устройство лестниц по готовому основанию из отдельных гладких ступеней	28,7	204,19	12,56	5860	360	7423	1,08	31
	м ст упеней								
			180	4,75	5166	136	140	0,0232	1
221	30-21-8	Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки (ГОСТ 8717.0-84*)	28,7	1190		34153			
	м								
222	Е6-1-1	Устройство замоноличивание косоур	0,03	7109,89	66,01	213	2	7	1,35	–
	м3								
				195,75	24,93	6	1	105	0,1218	–
223	Е6-1-1	Устройство набетонка под ступени	0,09	6333,67	66,01	570	6	21	1,35	–
	м3								
				195,75	24,93	18	2	105	0,1218	–
224	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом	0,3156	4882,12	245,72	1541	78	179	2,71	1
	м3 ут еплит еля								
				382,5	92,25	121	29	119	0,45	–
	Итого по разделу 12					**110975**	**3096**			**53**
						8953	**948**			**4**
	Накладные расходы, тенге					11849				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					7369				

	Всего по разделу, тенге			**130193**		
	Сметная заработная плата, тенге			11678		
	Всего прямые затраты			**3503150**	**52448**	**1797**
				278194	**19463**	**94**
	Накладные расходы, тенге			365755		
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			232134		
	Всего по АКТУ			**4101040**		
	Сметная заработная плата, тенге			352520		

Центр криминалистики Общестроительные работы выше отм.0.000

Раздел 3 Проемы

3.1 двери

39	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	1,89	13000	24570	
		м2				
42	6-2-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	2	4250	8500	
		м2				
43	6-2-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	8	4010	32080	
		м2				

3.2 окна

46	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	0,54	5206	2811	
		м2				
49	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	45,27	5206	235676	
		м2				
51	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 ммК=0,740;	33,8994	2860	96952	
		м				
	Итого по разделу 3				**400589**	– –

					------	------			------
					–	–			–
	Накладные расходы, тенге				–				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				24035				
	Всего по разделу, тенге				**424624**				
	Сметная заработная плата, тенге				–				
Раздел 5 +Кровля									
75	Е12-13-3								
	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	512,106	189,45	4,72	97018	2417	44280	0,403	206
	м2 утепляемого покрытия		———	———	———	———	———	———	———
			70,88	1,78	36298	912	119	0,0086	4
76	1-3-103	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-96К=0,140;	71,69484	12903		925079			
	м3								
77	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	512,106	152,18	15,94	77932	8163	24747	0,243	124
	м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
			34,65	5,96	17744	3052	119	0,0291	15
78	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжек ктрр1=15; ктрм1=15; кзпр1=15; кэкс1=15; кзпм1=15; кмат1=15;	512,106	81,17	2,1	41568	1075	1463	0,0135	7
	м2 ст яжки		———	———	———	———	———	———	———
			1,65	0,75	845	384	119	0,0045	2
79	Е12-15-3	Устройство прокладной пароизоляции из рубероида РКП-350б в один слой	89,25	103,08	0,99	9200	88	1271	0,0694	6
	м2 изолируемой поверхност и		———	———	———	———	———	———	———
			11,59	0,38	1034	34	119	0,0018	–
80	Е10-14-1	Установка стропил	7,487	21304,82	334,28	159509	2503	31656	22,1	165
	м3 древесины в конст рукции		———	———	———	———	———	———	———
			3397,5	126	25437	943	120	0,62	5
81	Е10-3-5	Устройство карнизов	64,23	767,86	7,54	49320	484	16765	1,43	92
	м2 развернут ой поверхност и карнизов		———	———	———	———	———	———	———
			214,65	2,86	13787	184	120	0,0139	1
82	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия из истовой кровельной стали по деревянной обрешетке с ее устройством	617,603	736,17	8,2	454661	5064	202868	1,71	1056
	м2 кровли		———	———	———	———	———	———	———
			272,95	3,08	168575	1902	119	0,015	9

83	Е12-8-1								
	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.), включая водосточные трубы с изготовлением элементов труб	167,92	36,56	0,16	6139	27	4510	0,134	23
	м2 фасадов (без вычет а проемов)								
			22,5	0,07	3778	12	119	0,0003	–
92	Е10-13-1	Укладка ходовых досок	23,74	24,75	0,9	588	21	164	0,0349	1
	м ходов								
			5,42	0,34	129	8	120	0,0016	–
	Итого по разделу 5				**1821014**	**19842**			**1680**
					267627	**7431**			**36**
	Накладные расходы, тенге				327724				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				128924				
	Всего по разделу, тенге				**2277662**				
	Сметная заработная плата, тенге				324217				
	Всего прямые затраты				**2221603**	**19842**			**1680**
					267627	**7431**			**36**
	Накладные расходы, тенге				**327724**				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				152960				
	Всего по АКТУ				**2702287**				
	Сметная заработная плата, тенге				324217				

Душевая Общестроительные работы ниже 0.000

Раздел 1 Земляные работы

1	Е1-12-8	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	226,98	23,36	22,08	5302	5012	1506	0,00888	2
		м3 грунта								
				1,28	5,56	291	1262	97	0,0193	4
2	Е1-163-2	Разработка траншей шириной более 2 м и котлованов площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м с креплением вручную в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	7,02	423,9	–	2976	–	3363	2,796	20
		м3 грунта								
				423,9	–	2976	–	113	–	–

3	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 мК=0,700;	140,273	6,48	6,48	909	909	286	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	295	97	0,00806	1
4	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группыК=0,300;	60,117	134,1	–	8062	–	9110	0,972	58
		м3 грунта		134,1	–	8062	–	113	–	–
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовкамиК=0,700;	140,273	21,55	4,52	3023	634	2317	0,108	15
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	2389	–	97	–	–
		Итого по разделу 1				**20272**	**6555**			**95**
						13718	**1557**			**5**
		Накладные расходы, тенге				16582				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2211				
		Всего по разделу, тенге				**39065**				
		Сметная заработная плата, тенге				17762				

Раздел 2 Фундаменты

6	Е8-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты ГПС	11,3	1114,62	100,89	12595	1140	2159	0,85	10
		м3 основания		123,75	38,25	1398	432	118	0,18	2
7	Е11-19-3	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	46,6	340,29	25,04	15858	1167	1813	0,143	7
		м2 покрытия		22,25	9,38	1037	437	123	0,0458	2
8	Е11-19-4	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий ДО 50ММ ktрр1=5; ktрм1=5; kзпр1=5; kэкс1=5; kзпм1=5; kмат1=5;	46,6	313,44	15,55	14606	725	1187	0,1005	5
		м2 покрытия		14,85	5,85	692	273	123	0,0285	1
9	Е7-1-1	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 0,5 т в котловане глубиной до 4 м	7	302,09	197,24	2115	1381	1690	0,652	5
		шт сборных конструкций		104,85	67,51	734	473	140	0,2499	2
10	Е7-1-2	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котловане глубиной до 4 м	16	408,67	272,99	6539	4368	5156	0,825	13
		шт сборных конструкций		135,68	94,48	2171	1512	140	0,3633	6

11	30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	8,1	19400		157140				
		м3								
12	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	8,1	131		1061				
		м3								
13	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	8,1	186		1507				
		м3								
14	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,448	8321,06	353,46	20370	865	1847	3,6	9
		м3		585	133,52	1432	327	105	0,6521	2
15	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	2,48472	131		325				
		м3								
16	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;	2,48472	186		462				
		м3								
17	4-1-89	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=4 мм	0,0023	50800		117				
		т								
18	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,0016	41200		66				
		т								
19	Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	37	339,77	172,69	12571	6390	7070	0,476	18
		шт сборных конструкций		76,28	60,21	2822	2228	140	0,2371	9
20	Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	17	484,64	243,37	8239	4137	4568	0,668	11
		шт сборных конструкций		106,88	85,08	1817	1446	140	0,3375	6
21	Е7-42-3	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	1	731,14	389,08	731	389	407	0,937	1
		шт сборных конструкций		153,9	136,92	154	137	140	0,5542	1
22	Е7-42-4	Установка блоков стен подвалов массой более 1,5 т	9	1062,89	598,4	9566	5386	5162	1,18	11
		шт сборных конструкций		195,53	214,16	1760	1927	140	0,911	8
23	30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	8,018	13300		106639				

		м3								
24	30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	2,648	8872		23493				
		м3								
25	30-3-21	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	6,654	12300		81844				
		м3								
26	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	17,32	131		2269				
		м3								
27	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	17,32	186		3222				
		м3								
28	Е6-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	4,54	7350,13	86,6	33370	393	2495	3,06	14
		м3		490,5	32,72	2227	149	105	0,1598	1
29	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,020;	4,6308	131		607				
		м3								
30	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,020;	4,6308	186		861				
		м3								
31	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	3	103,63	66,43	311	199	202	0,148	–
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	72	72	140	0,1051	–
32	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,05	25600		1280				
		м3								
33	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,05	131		7				
		м3								
34	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,05	186		9				
		м3								
35	Е6-1-22	Устройство железобетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	1,36	8321,06	353,46	11317	481	1027	3,6	5
		м3		585	133,52	796	182	105	0,6521	1
36	30-1-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цементаК=1,015;	1,3804	131		181				
		м3								

37	30-1-61	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2К=1,015;	1,3804	186		257			
		м3							
38	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,0175	65000		1138			
		т							
39	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,016	67700		1083			
		т							
40	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок (С-1,С-2)	0,07	5239,08	327,33	367	23	148	11,6	1
		т		———	———	———	———	———	———	———
				1890	123,75	132	9	105	0,6	–
41	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,07	62000		4340			
		т							
42	Е8-4-3								
		Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	30,042	701,66	11,21	21079	337	1265	0,201	6
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				31,5	4,21	946	126	118	0,0205	1
43	Е8-4-7									
		Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	95,133	245,44	3,82	23349	363	4354	0,212	20
		м2 поверхности		———	———	———	———	———	———	———
				37,35	1,44	3553	137	118	0,007	1
		Итого по разделу 2				**580891**	**27744**			**136**
						––––––	**––––––**			**––––––**
						21743	**9867**			**43**
		Накладные расходы, тенге				40550				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37286				
		Всего по разделу, тенге				**658727**				
		Сметная заработная плата, тенге				37693				
		Всего прямые затраты				**601163**	**34299**			**231**
						––––––	**––––––**			**––––––**
						35461	**11424**			**48**
		Накладные расходы, тенге				57132				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				39497				
		Всего по АКТУ				**697792**				
		Сметная заработная плата, тенге				55455				

Душевая Общестроительные работы выше отм.0.000

Раздел 1 +Стены и перегородки

1.1 Стены

1	Е8-6-1	Кладка простых наружных стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	57,31	7550,64	335,84	432727	19247	55842	4,54	260
		м3 кладки		699,75	126	40103	7221	118	0,61	35
2	99-1-1(пл)ОС	Утеплитель IZOVOL (150,82x0,1=15,082)	15,082	8291,6		125054				
		м3								
3	Е8-6-7	Кладка внутренних стен при высоте этажа до 4 м из кирпича	9,05	6603,92	337,41	59765	3054	8505	4,38	40
		м3 кладки		670,5	126	6068	1140	118	0,62	6
4	Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	66,64	999,43	34,73	66602	2314	18716	1,43	95
		м2 перегородок (за вычетом проемов)		225	13,01	14994	867	118	0,0635	4
5	Е7-44-10	Укладка перемычек массой до 0,3 т	40	103,63	66,43	4145	2657	2671	0,148	6
		шт сборных конструкций		23,85	23,85	954	954	140	0,1051	4
6	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,525	25600		13440				
		м3								

1.3 Вентиляционные продухи

12	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,04	8679,65	422,15	347	17	396	56,4	2
		т металлических изделий		8257,5	157,5	330	6	118	0,77	–
13	4-1-6	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=10 мм	0,04	45800		1832				
		т								
14	1-1-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d=2 мм	5,715	257		1469				
		м2								
		Итого по разделу 1				**705381**	**27289**			**403**
						62449	**10188**			**49**
		Накладные расходы, тенге				86130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				47491				
		Всего по разделу, тенге				**839002**				
		Сметная заработная плата, тенге				85556				

Раздел 2 +Покрытие

2.1 Блок А

15	Е7-46-4	Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 с опиранием на две стороны	1	1263,09	244,31	1263	244	617	2,1	2
		шт сборных конструкций		353,25	87,6	353	88	140	0,3855	–
16	Е7-46-5	Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 с опиранием на две стороны	2	1708,94	403,26	3418	807	1665	2,74	5
		шт сборных конструкций		447,75	146,29	896	293	140	0,6601	1
17	30-17-8	Многопустотные панели, плиты приведенной толщиной 11 см	18,57	3080		57196				
		м2								
18	Е7-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг А1	0,0015	175710,1	1826,1	264	3	18	42,7	–
		т стальных элементов		8100	690,75	12	1	140	3,37	–
19	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (МУ-4)	0,14	11536,68	241,1	1615	34	203	8,06	1
		м3		1282,5	91,08	180	13	105	0,4448	–
20	4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,0066	62000		409				
		т								
21	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0134	65900		883				
		т								
22	Е11-8-3	Устройство засыпной керамзитовой тепло- и звукоизоляции	0,075	5304,36	261,86	398	20	54	3,44	–
		м3 изоляции		499,5	99	37	7	123	0,48	–
23	Е6-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м (МОНОЛИТНОЕ ПОКРЫТИЕ)	10,26	11536,68	241,1	118366	2474	14797	8,06	83
		м3		1282,5	91,08	13158	934	105	0,4448	5
24	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,207	65000		13455				
		т								
25	4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	0,146	67700		9884				
		т								
26	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,0527	65900		3473				
		т								
27	4-1-75	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=18 мм	0,474	61200		29009				

		т					
28	4-1-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d=5 мм	0,125	41200	5150		
		т					
		Итого по разделу 2			**244783**	**3582**	**91**
					------	**------**	**------**
					14636	**1336**	**6**
		Накладные расходы, тенге			17354		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			15728		
		Всего по разделу, тенге			**277865**		
		Сметная заработная плата, тенге			18575		
	Раздел 4 +Проемы						
44	6-1-184	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные- импост и поворотная створка	1,8	5206	9371		
		м2					
45	6-1-182	Блоки оконные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотные	2,66	5206	13848		
		м2					
47	6-1-195	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 350 мм	1,33	2860	3804		
		м					
	4.2 Двери						
49	6-1-191	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	16,17	13000	210210		
		м2					
		Итого по разделу 4			**237233**	–	–
					------	**------**	**------**
					–	–	–
		Накладные расходы, тенге			–		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)			14234		
		Всего по разделу, тенге			**251467**		
		Сметная заработная плата, тенге			–		

		Всего прямые затраты				**1187397**	**30871**		**494**
						77085	**11524**		**55**
		Накладные расходы, тенге				103484			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				77453			
		Всего по АКТУ				**1368334**			
		Сметная заработная плата, тенге				104131			
		Наружная телефонизация							
		Раздел 1 Наружная телефонизация							
1	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	2744,28	28,89	27,85	79282	76428	25236	0,00724	20
		м3 грунта		1,04	8,44	2854	23162	97	0,0315	86
2	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы (Доработка) т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	304,92	262,72	–	80109	–	90523	1,848	563
		м3 грунта		262,72	–	80109	–	113	–	–
3	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	3388	36,7	27,8	124340	94186	50531	0,06	203
		м кабеля		8,8	6,9	29814	23377	95	0,04	136
4	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	1637,43	6,48	6,48	10611	10611	3336	–	–
		м3 грунта		–	2,1	–	3439	97	0,00806	13
5	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1637,43	21,55	4,52	35287	7401	27048	0,108	177
		м3 уплотненного грунта		17,03	–	27885	–	97	–	–
6	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	701,75	134,1	–	94105	–	106339	0,972	682
		м3 грунта		134,1	–	94105	–	113	–	–
7	Е34-104-1	Устройство трубопровода из труб вторичного полиэтилена одноотверстного д100мм и д40мм	3,5	21603,38	–	75612	–	80042	133	466
		канало-километр трубопровода		20790	–	72765	–	110	–	–
8	8-4-2310	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	3400	218		741200				

			м							
9	8-4-10	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 40 мм	10	1420		14200				
			10м							
10	8-4-2334	Муфты полиэтиленовые для безнапорных канализационных труб DN 100 PE ГОСТ Р 54475-2011	180	92		16560				
			шт							
11	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	4200	14,6	0,2	61320	840	47481	0,07	294
			м							
				11,8	0,1	49560	420	95	–	–
12	99-1-1(пл)Пр	Кабель ВОЛС ОКБ-8 типа ИКСЛ-М4П-А8-3,5	4200	52,91		222222				
			м							
13	Ц8-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2	4200	8,5	0,1	35700	420	29127	0,05	210
			м							
				7,3	–	30660	–	95	–	–
14	16-6-545	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,5-315 ГОСТ Р 51311-99	4,2	78573		330007				
			км							
15	18-1-133	Коробка соединительная, габаритный размер 202х186х110 мм, КС-10	1	1080		1080				
			шт							
16	Ц8-158-7	Монтаж оптической муфты МТОК-96Т1-01	2	167,8	–	336	–	198	1	2
			шт							
				104	–	208	–	95	–	–
17	99-1-1(пл)Пр	Муфта оптическая МТОК-96/Т	2	6878,03		13756				
			шт							
18	99-1-1(пл)Пр	Термоусадочная гильза КДЗС-40	20	13,73		275				
			шт							
19	99-1-1(пл)ТС	Оптический кросс ODF(FDF)	1	3431,16		3431				
			шт							
20	Е34-105-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев, собранных на трассе, устанавливаемых на пешеходной части, ККС-2	45	2179,8	575,55	98091	25900	66369	6,91	311
			колодец							
				1194,75	146,03	53764	6571	110	0,59	27
21	11-4-8	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	14	8060		112840				
			комплект							
22	Ц10-898-12	Разные работы: коробка распределительная настенная, кабели в пластмассовой оболочке	1	742	305	742	305	517	2	2
			коробка							
				398	72	398	72	110	0,421	–

23	Е34-108-3	Установка кронштейна	90	735,05	–	66155	–	14256	0,82	74
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				144	–	12960	–	110	–	–
24	Ц10-891-10	Прокладка консоли в коллекторе трехместная	90	292,7	41,9	26343	3771	5128	0,3	27
		шт		———	———	———	———	———	———	———
				42,8	9	3852	810	110	0,053	5
		Итого по разделу 1				**2243604**	**219862**			**3031**
						––––––	**––––––**			**––––––**
						458934	**57851**			**267**
		Накладные расходы, тенге				546131				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				167384				
		Всего по разделу, тенге				**2957119**				
		Сметная заработная плата, тенге				598705				

<u>Раздел 2 внутриплощадочная телефонизация</u>

25	Е1-13-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	243	28,89	27,85	7020	6768	2235	0,00724	2
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				1,04	8,44	253	2051	97	0,0315	8
26	Е1-164-2	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы ДОРАБОТКА т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;	27	262,72	–	7093	–	8015	1,848	50
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				262,72	–	7093	–	113	–	–
27	Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	300	36,7	27,8	11010	8340	4475	0,06	18
		м кабеля		———	———	———	———	———	———	———
				8,8	6,9	2640	2070	95	0,04	12
28	Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	54,75	134,1	–	7342	–	8296	0,972	53
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				134,1	–	7342	–	113	–	–
29	Е1-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	127,75	6,48	6,48	828	828	260	–	–
		м3 грунта		———	———	———	———	———	———	———
				–	2,1	–	268	97	0,00806	1
30	Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	127,75	21,55	4,52	2753	577	2111	0,108	14
		м3 уплотненного грунта		———	———	———	———	———	———	———
				17,03	–	2176	–	97	–	–

31	Е34-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб с соединением стальными манжетами до 2-х отверстий	0,01	230067,38	–	2301	–	303	175	2
		канало-километр трубопровода		27450	–	275	–	110	–	–
32	Е34-103-1	Устройство трубопроводов из труб полиэтиленовых до 2-х отверстий	0,3	621603,38	–	186481	–	6861	133	40
		канало-километр трубопровода		20790	–	6237	–	110	–	–
33	8-4-29	Трубы полиэтиленовые гофрированные 1 типа, диаметр до 50 мм	0,3	86200		25860				
		1000м								
34	Ц8-409-1	Трубы винипластовые по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	300	108,6	48,9	32580	14670	14763	0,22	66
		м		39,6	12,2	11880	3660	95	0,071	21
35	8-4-8	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 25 мм	30	777		23310				
		10м								
36	Ц8-407-1	Трубы стальные по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	30	125,6	64,1	3768	1923	1630	0,26	8
		м		41,4	15,8	1242	474	95	0,093	3
37	8-6-3104	Трубы стальные сварные водогазопроводные ГОСТ 3262-75 неоцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм	30	127		3810				
		м								
38	8-4-38	Муфта, d=40 мм	2	243		486				
		10шт								
39	Ц8-411-1	Металлический рукав, Dн до 48 мм	300	114,4	7,8	34320	2340	14051	0,29	87
		м		48,8	0,5	14640	150	95	0,003	1
40	99-1-1(пл)ТС	Металлорукав РЗ-ЦА,18мм	300	38,37		11511				
		м								
41	Ц8-397-1	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	150	170,1	15,3	25515	2295	2708	0,09	14
		м		15,8	3,2	2370	480	95	0,019	3
42	99-1-1(пл)ТС	Кабель-канал ПХВ сеч.12х12	300	18,58		5574				
		м								
43	Ц8-412-3	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2	800	14,6	0,2	11680	160	9044	0,07	56
		м		11,8	0,1	9440	80	95	–	–
44	16-6-528	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,3	57440		17232				

			км							
45	16-6-527	Кабели телефонные ТППэпЗ 5х2х0,4-315 ГОСТ Р 51311-99	0,5	37234		18617				
			км							
46	Ц8-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	500	27,7	2,1	13850	1050	9595	0,1	50
			м кабеля	———	———	———	———	———	———	———
				19,7	0,5	9850	250	95	0,003	2
47	16-7-291	Провода телефонные распределительные однопарные с медными жилами, с полиэтиленовой изоляцией (ГОСТ 20520-80), марка ТРП, диаметр жил 1х2х0,4 мм2	0,5	2980		1490				
			1000м							
		Итого по разделу 2				**454431**	**38951**			**460**
						––––––	**––––––**			**––––––**
						75438	**9483**			**51**
		Накладные расходы, тенге				84347				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				32327				
		Всего по разделу, тенге				**571105**				
		Сметная заработная плата, тенге				97573				
		Всего прямые затраты				**2698035**	**258813**			**3491**
						––––––	**––––––**			**––––––**
						534372	**67334**			**318**
		Накладные расходы, тенге				630478				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				199711				
		Всего по АКТУ				**3528224**				
		Сметная заработная плата, тенге				696278				
		Котельная Тепломеханическое оборудование								
2	80-1-1Прайс	Отопительный котел CRONOS "BB-750" производительностью 750кВт, с горелкой MULTICALOR (1481600+2395526=3877126)	2	3461720		6923440				
			к-т							
		Всего прямые затраты				**6923440**	**–**			**–**
						––––––	**––––––**			**––––––**
						–	**–**			**–**
		Стоимость оборудования, тенге				6923440				
		Накладные расходы, тенге				**–**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**–**				
		Всего по АКТУ				**6923440**				
		Сметная заработная плата, тенге				**–**				
							в т.ч. С-сть оборудования			
		2-1-2/2 Адм.зд.ОСР выше отм.0.000	Тенге			17 433 890				

2-2-1/2 Спортивный к-кс.ОСР ниже отм.0.000	Тенге	4 101 040	
3-4-2/2 Центр кримин.ОСР выше отм.0.000	Тенге	2 702 287	
3-10-1/1Душевая ОСР ниже отм.0.000	Тенге	697 792	
3-10-2/1Душевая ОСР выше отм.0.000	Тенге	1 368 334	
5-1-1/1 Наружная телефонизация	Тенге	3 528 224	
6-1-2/1 Котельная ТМО	Тенге	6 923 440	6 923 440
ИТОГО	Тенге	**36 755 007**	**6 923 440**
Стоимость оборудования	Тенге	6 923 440	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**29 831 567**	
Временные здания и сооружения 2,8%	Тенге	835 284	
Итого	Тенге	30 666 851	
зимнее удорожание 1,35%	Тенге	414 002	
Выслуга лет 1%	Тенге	306 669	
Дополнительные отпуска 0,4%	Тенге	122 667	
Оплата труда в зонах экологического бедствия	Тенге	824 049	
Итого	Тенге	32 334 238	
Стоимость оборудования	Тенге	6 923 440	
Итого со стоимостью оборудования	Тенге	**39 257 678**	
В тек. ценах 2014г. 47,6% МРП=1852:775=2,390	Тенге	**44 661 105**	
В текущих ценах 2015г.52,4% МРП=1982:775=2,557	Тенге	**52 600 107**	
Итого в текущих ценах	Тенге	**97 261 212**	
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	Тенге	1 945 224	
См. стоимость в текущем уровне цен	Тенге	99 206 436	
С понижающим коэффицентом К= 0,89999920861	Тенге	**89 285 714**	
НДС 12%	Тенге	10 714 286	
Всего	Тенге	**100 000 000**	

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель отдела строительства
_____ К.Отегенов

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Технадзор _____ Н.Бердалы
ТОО "СК Энерго OIL"

ПОДРЯДЧИК : _____ Е. Дарихожаев
Директор ТОО "УМИРЗАК"