Форма 2

Заказчик: Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания отдела №5 г.Караганды

Шифр объекта

Акт выполненных работ № 21
от 17 сентября

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч., рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч., рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч., рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч., рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е12-170101-0401 12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж	190	21,41	--	4069	--	2638	0,03	6		
		м		21,41	--	4069	--	59,1	--	--		
2	Е11-460302-0501 11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2	50	229,06	95,20	11453	4760	5046	0,16	8		
		м борозд		133,86	42,24	6693	2112	50,8	0,04	2		
3	Е12-170101-0705 12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	20	156,37	1,38	3127	28	2020	0,21	4		
		шт.		154,99	0,74	3100	15	59,1	--	--		
4	Е12-170101-0701 12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Розетки. Демонтаж	20	49,23	--	985	--	638	0,07	1		
		шт.		49,23	--	985	--	59,1	--	--		
5	Е12-170101-0701 12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели. Демонтаж	2	49,23	--	98	--	64	0,07	--		
		шт.		49,23	--	98	--	59,1	--	--		
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
		ПОМЕЩЕНИЯ ЦОНа										
		Потолки										
6	Е11-460401-0606 11-460401-0606 РСНБ РК 2015 прим.	Потолки "Армстронг". Разборка	157	585,28	37,87	91888	5945	50214	0,70	111		
		м2		547,41	20,27	85943	3183	50,8	0,02	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены, откосы								
7	Е12-110101-0207 12-110101-0207 РСНБ РК 2015	**Штукатурка внутренних стен по камню и бетону. Ремонт цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 1 м2. Толщина слоя до 20 мм**	4,8	2526,33	11,53	12126	55	6830	2,72	13
		м2		2169,19	6,17	10412	30	59,1	0,01	--
8	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	**Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной**	195	216,66	--	42249	--	27389	0,31	60
		м2		216,66	--	42249	--	59,1	--	--
9	Е12-110101-0701 12-110101-0701 РСНБ РК 2015	**Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные**	52,2	4443,40	19,97	231945	1042	127979	4,62	241
		м2		3732,31	10,69	194827	558	59,1	0,01	1
		Короба, лючки								
10	Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Лючки. Установка из ПВХ профилей**	0,6	2874,16	143,37	1724	86	384	1,00	1
		м2		798,56	66,72	479	40	59,8	0,07	--
11	С121-090202-0301 21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Лючки из ПВХ профилей глухие**	0,6	22371,28	--	13423	--	483	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Полы								
12	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамогранита. Разборка покрытия**	157	668,66	24,79	104979	3891	66949	0,84	132
		м2		643,87	13,27	101088	2083	59,1	0,01	2
		ОКНА								
13	Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка**	7,3	1578,94	133,22	11526	973	6243	1,98	14
		м2		1445,72	71,33	10554	521	50,8	0,08	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			529594	16780			591
			Тенге			460497	8541			9
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			529594				
	Материалы -		Тенге			38895				
	Всего заработная плата -		Тенге				469038			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			13423				
		Накладные расходы -	Тенге			296877				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					268158		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					28719		
		Сметная прибыль -	Тенге			66118				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			892589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							600
		Сметная заработная плата -	Тенге				469038			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			892589				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							600
		Сметная заработная плата -	Тенге				469038			
		РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОМЕЩЕНИЯ ЦОНа								
		Потолок								
14	Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство**	157	1339,85	141,86	210357	22271	120444	1,41	222
		м2		1198,00	68,32	188085	10726	54,8	0,07	10
15	С122-030301-0105 22-030301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте**	157	2045,33	--	321117	--	11560	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Стены								
16	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	2,8	1244,73	84,59	3485	237	1602	1,02	3
		м2 оштукатуриваемой поверхности		864,90	63,82	2422	179	54,8	0,07	--
17	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	**Стены. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.3 мм**	195	607,72	26,15	118506	5099	53434	0,51	100
		м2 оштукатуриваемой поверхности		422,53	21,60	82393	4212	54,8	0,02	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е11-150213-0105 11-150213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем.	195	77,98	0,03	15206	6	5393	0,06	11
		м2		43,77	--	8535	--	54,8	--	--
19	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска краской на основе водной акриловой дисперсии, моющейся /выбор цвета и фактуры согласовать с заказчиком/ улучшенная по сборным конструкциям	195	411,38	2,93	80220	572	31540	0,32	62
		м2 окрашиваемой поверхности		257,40	1,42	50192	276	54,8	--	--
		Полы								
		Тип 1								
		Тип 2								
20	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	157	774,24	29,07	121556	4565	40644	0,49	77
		м2 стяжки		351,51	14,63	55186	2297	60,9	0,02	2
21	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	157	3898,26	133,73	612027	20995	124526	1,23	194
		м2 покрытия		984,73	49,98	154602	7847	60,9	0,05	8
22	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плинтуса керамогранитные. Устройство	57,1	2036,24	12,29	116269	702	13576	0,32	18
		м		256,28	4,39	14634	251	60,9	--	--
23	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные М150 толщиной 20 мм. Устройство	3,6	774,24	29,07	2787	105	932	0,49	2
		м2 стяжки		351,51	14,63	1265	53	60,9	0,02	--
		Деревянные двери								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях								
			1,68	1498,83	78,40	2518	132	1229	1,35	2
		м2		1060,61	33,49	1782	56	59,8	0,03	--
25	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние (поз.6)								
			1,68	7444,62	--	12507	--	450	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
26	Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Наличники. Установка и крепление								
			5	370,52	1,09	1853	5	314	0,11	1
		м коробок		79,38	0,52	397	3	59,8	--	--
27	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005								
			2	428,75	--	858	--	31	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011								
			1	5039,96	--	5040	--	181	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ОКНА								
29	Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)								
			7,3	2481,01	174,39	18111	1273	6062	1,41	10
		м2		1112,91	83,40	8124	609	59,8	0,08	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С121-090201-0603 21-090201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	7,3	16028,31	--	117007	--	4212	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
31	Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	5	1167,11	9,66	5836	48	927	0,30	1
		м		226,58	4,71	1133	24	59,8	--	--
		Откосы оконные внутренние								
32	Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиком	16,68	660,17	4,96	11012	83	4114	0,44	7
		м откоса		357,87	1,92	5969	32	59,8	--	--
33	С121-130816-3505 21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Пластиковые откосы внутренние с наличниками заходящими на стену	0,008757	2682201,18	--	23488	--	846	--	--
		1000м2		--	--	--	--	--	--	--
34	Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Каркасы стен. Заполнение плитами теплоизоляционными. Толщина заполнения 50 мм	8,34	395,34	5,98	3297	50	2223	0,48	4
		м2 поверхности		389,35	2,86	3247	24	62,1	--	--
35	С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	0,42951	10733,64	--	4610	--	166	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах	200	143,45	2,05	28689	410	11012	0,13	26
		м		111,80	0,73	22359	146	42,8	--	--
37	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	100	314,98	2,05	31498	205	8377	0,19	19
		м		162,61	0,73	16261	73	42,8	--	--
38	С123-060903-0115 23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,102	174171,30	--	17765	--	640	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц13-080305-0319 13-080305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник светодиодный. Монтаж в подвесных потолках	18	2827,16	436,85	50889	7863	12985	1,22	22
		шт.		1093,72	303,66	19687	5466	42,8	0,33	6
40	С123-070106-0202 23-070106-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	18	11841,79	--	213152	--	7673	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С123-061707-0201 23-061707-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	10	70,41	--	704	--	25	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	14	387,71	2,73	5428	38	2465	0,41	6
		шт.		364,57	0,97	5104	14	42,8	--	--
43	С123-070220-0512 23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	14	514,83	--	7208	--	259	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	2	325,76	2,73	652	5	300	0,35	1
		шт.		310,96	0,97	622	2	42,8	--	--
45	С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	2	229,62	--	459	--	17	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	С123-070202-0901 23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Коробки установочные КМ-201	15	32,65	--	490	--	18	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Радиаторы стальные. Демонтаж	20	2708,37	44,98	54167	900	8126	0,73	15
		кВт		471,85	21,61	9437	432	60,4	0,03	1
48	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Радиаторы стальные. Установка	20	8101,30	67,46	162026	1349	13620	0,73	15
		кВт		589,82	32,41	11796	648	60,4	0,03	1
49	С123-051001-0304 23-051001-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005	100	2663,39	--	266339	--	9588	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
50	Е12-150102-1401 12-150102-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кран радиатора воздушный. Смена	10	224,17	--	2242	--	1401	0,28	3
		шт.		215,64	--	2156	--	59,1	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С123-040905-1815 23-040905-1815 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005**								
			10	**227,52**	--	**2275**	--	**82**	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2651651**	**66912**			**821**
			Тенге			**665390**	**33368**			**34**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**117156**				
	Материалы -		Тенге			**44601**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**69734**			
		Накладные расходы -	Тенге			**35138**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**29846**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**5292**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**12184**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**164477**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**80**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**69734**			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2318302**				
	Материалы -		Тенге			**689018**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**606710**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**993019**				
		Накладные расходы -	Тенге			**444110**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**348119**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**95991**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**220993**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2983405**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**744**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**606710**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**216193**				
	Материалы -		Тенге			**4880**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**22314**			
	Сдача и испытание -		Тенге			**684**				
		Накладные расходы -	Тенге			**21746**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**13478**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**8268**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**19035**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**256974**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**31**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**22314**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**3404856**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**855**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**698758**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**3181245**	**83692**			**1412**
			Тенге			**1125886**	**41910**			**43**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			117156				
		Материалы -	Тенге			44601				
		Всего заработная плата -	Тенге				69734			
		Накладные расходы -	Тенге			35138				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					29846		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					5292		
		Сметная прибыль -	Тенге			12184				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			164477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							80
		Сметная заработная плата -	Тенге				69734			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2847896				
		Материалы -	Тенге			727912				
		Всего заработная плата -	Тенге				1075748			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1006442				
		Накладные расходы -	Тенге			740987				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					616277		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					124710		
		Сметная прибыль -	Тенге			287111				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3875994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1344
		Сметная заработная плата -	Тенге				1075748			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			216193				
		Материалы -	Тенге			4880				
		Всего заработная плата -	Тенге				22314			
		Сдача и испытание -	Тенге			684				
		Накладные расходы -	Тенге			21746				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13478		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8268		
		Сметная прибыль -	Тенге			19035				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			256974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31
		Сметная заработная плата -	Тенге				22314			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4297445				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1455
		Сметная заработная плата -	Тенге				1167796			
		В ценах 2018 г к=1,0599383				4 555 027				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		понижающий коэффициент 30%				1 385 349				
		Итого				3 188 519				
		НДС 12%				387 898				
		Всего по акту				3 571 140				

Принял: Заказчик _____

Эксперт по техническому надзору _____

Сдал: Подрядчик _____

гл. эксперт УАХК Курасов

фун управ и орав обеспечения

фук отд № 5.

Заказчик: Некоммерческое акционерное общество «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Подрядчик: ТОО "Гарант строй Астана"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания отдела №5 г.Караганды

Шифр объекта

Акт выполненных работ № 2
от 29.11.18г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е12-170101-0401 12-170101-0401 РСНБ РК 2015	Электропроводка скрытая. Демонтаж м	960	21,41 21,41	-- --	20557 20557	-- --	13327 59,1	0,03 --	29 --
2	Е11-460302-0501 11-460302-0501 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Пробивка борозд площадью сечения до 20 см2 м борозд	650	229,06 133,86	95,20 42,24	148890 87008	61882 27456	65601 50,8	0,16 0,04	105 26
3	Е11-460303-0103 11-460303-0103 РСНБ РК 2015	Стены и перегородки. Заделка борозд площадью до 0,1 м2 м3 заделки	1,4	104566,79 66066,59	945,32 447,38	146394 92493	1323 626	54278 50,8	90,70 0,43	127 1
4	Е12-170101-0705 12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж шт.	109	156,37 154,99	1,38 0,74	17044 16894	150 80	11007 59,1	0,21 --	23 --
5	Е12-170101-0701 12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Розетки. Демонтаж шт.	31	49,23 49,23	-- --	1526 1526	-- --	989 59,1	0,07 --	2 --
6	Е12-170101-0701 12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели. Демонтаж шт.	32	49,23 49,23	-- --	1575 1575	-- --	1021 59,1	0,07 --	2 --
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		Санузлы для персонала								
7	Е12-150101-0402 12-150101-0402 РСНБ РК 2015	Унитазы. Демонтаж прибор	2	593,29 588,30	4,99 2,67	1187 1177	10 5	766 59,1	0,77 --	2 --
8	Е12-150101-0401 12-150101-0401 РСНБ РК 2015	Умывальники и раковины. Демонтаж прибор	3	477,22 472,74	4,48 2,40	1432 1418	13 7	924 59,1	0,62 --	2 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е12-150101-0507 12-150101-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Смесители для умывальников. Смена	3	1986,04	1,96	5958	6	3821	2,40	7
		шт.		1962,72	0,94	5888	3	59,1	–	–
10	Е12-150101-0202 12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	15	784,95	5,51	11774	83	7609	1,02	15
		м трубопровода с фасонными частями		779,44	2,95	11692	44	59,1	–	–
11	Е12-150101-0201 12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	25	631,42	2,75	15786	69	10214	0,83	21
		м трубопровода с фасонными частями		628,67	1,47	15717	37	59,1	–	–
12	Е12-150101-0101 12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 25 мм. Разборка	60	340,87	2,40	20452	144	12207	0,42	25
		м трубопроводов		311,32	0,92	18679	55	59,1	–	–
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ПОМЕЩЕНИЯ ЦОНа								
		Потолки								
13	Е11-460401-0606 11-460401-0606 РСНБ РК 2015 прим.	Потолки "Армстронг". Разборка	503,3	585,28	37,87	294570	19058	160973	0,70	354
		м2		547,41	20,27	275512	10204	50,8	0,02	11
14	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	76	216,66	–	16466	–	10675	0,31	23
		м2		216,66	–	16466	–	59,1	–	–
		Стены. откосы								
15	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	1525,3	216,66	–	330477	–	214240	0,31	470
		м2		216,66	–	330477	–	59,1	–	–
16	Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	16,5	676,64	44,48	11165	734	6993	0,89	15
		м2 облицовки		632,16	20,29	10431	335	59,1	0,02	–
		Коробл. лючки								
17	Е12-130103-0503 12-130103-0503 РСНБ РК 2015	Поверхности коробов, облицованные гипсокартонными листами. Замена. Площадь ремонтируемых мест до 10 м2	9	982,00	7,45	8838	67	1637	0,30	3
		м2		235,65	3,74	2121	34	59,1	–	–
18	Е11-100501-0201 11-100501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Лючки. Установка из ПВХ профилей	1,15	2874,16	143,37	3305	165	735	1,00	1
		м2		798,56	66,72	918	77	59,8	0,07	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	С121-090202-0301 21-090202-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Лючки из ПВХ профилей глухие	1,15	22371,28	–	25727	–	926	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Полы								
20	Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	242,2	98,26	2,24	23799	542	15274	0,14	33
		м2		96,02	1,20	23257	290	59,1	–	–
21	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамогранита. Разборка покрытия	405,4	668,66	24,79	271073	10048	172872	0,84	340
		м2		643,87	13,27	261026	5380	59,1	0,01	6
22	Е12-070101-0208 12-070101-0208 РСНБ РК 2015	Полы цементные. Разборка покрытия	7,9	1505,94	481,20	11897	3801	6431	1,33	11
		м2		1024,74	216,35	8095	1709	59,1	0,21	2
23	Е12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	187,5	31,78	–	5959	–	3863	0,05	8
		м		31,78	–	5959	–	59,1	–	–
24	Е12-070101-0302 12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы из керамической плитки. Разборка	267,5	120,39	–	32204	–	20877	0,17	46
		м		120,39	–	32204	–	59,1	–	–
		КАФЕТЕРИЙ								
		Потолки								
25	Е11-460401-0606 11-460401-0606 РСНБ РК 2015 прим.	Потолки "Армстронг". Разборка	97,3	585,28	37,87	56947	3684	31120	0,70	68
		м2		547,41	20,27	53263	1973	50,8	0,02	2
26	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Потолки. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	23,6	216,66	–	5113	–	3315	0,31	7
		м2		216,66	–	5113	–	59,1	–	–
		Стены								
27	Е12-120104-0504 12-120104-0504 РСНБ РК 2015	Стены. Очистка вручную от краски водоэмульсионной	187,6	216,66	–	40646	–	26350	0,31	58
		м2		216,66	–	40646	–	59,1	–	–
28	Е12-110101-0701 12-110101-0701 РСНБ РК 2015	Штукатурка откосов дверных внутри здания по камню и бетону. Ремонт раствором цементно-известковым. Поверхности прямолинейные	14,3	4443,40	19,97	63541	286	35059	4,62	66
		м2		3732,31	10,69	53372	153	59,1	0,01	–
29	Е12-130103-0105 12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	81,8	676,64	44,48	55349	3638	34670	0,89	73
		м2 облицовки		632,16	20,29	51711	1660	59,1	0,02	2
		Полы								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е12-070101-0205 12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума. Разборка покрытия	112,4	98,26	2,24	11045	251	7088	0,14	15
		м2		96,02	1,20	10793	135	59,1	–	–
31	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамогранита. Разборка покрытия	8,5	668,66	24,79	5684	211	3625	0,84	7
		м2		643,87	13,27	5473	113	59,1	0,01	–
32	Е12-070101-0301 12-070101-0301 РСНБ РК 2015	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	15,8	31,78	–	502	–	326	0,05	1
		м		31,78	–	502	–	59,1	–	–
33	Е12-070101-0302 12-070101-0302 РСНБ РК 2015	Плинтусы из керамической плитки. Разборка	52,3	120,39	–	6296	–	4082	0,17	9
		м		120,39	–	6296	–	59,1	–	–
		ДВЕРИ								
34	Е12-030101-0201 12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича. Разборка каменной кладки (расширение проема дверного)	0,15	21442,34	3815,54	3216	572	1887	25,49	4
		м3 кладки		17626,80	1653,85	2644	248	59,1	1,54	–
35	Е11-460201-0601 11-460201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Закладка проема дверного. Объем кладки в одном месте до 5 м3	0,18	31729,00	28,74	5711	5	1429	17,56	3
		м3		12913,67	–	2324	–	50,8	–	–
36	Е11-460401-1103 11-460401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов деревянное и ПВХ. Разборка	43,68	929,99	133,22	40622	5819	21418	1,09	48
		м2		796,77	71,33	34803	3116	50,8	0,08	3
37	Е11-100402-0502 11-100402-0502 РСНБ РК 2015 К=0,8	Демонтаж металлических дверей с коробками и полотнами	10,71	1361,74	83,59	14584	895	9237	1,43	15
		м2 проемов		1278,15	34,83	13689	373	59,8	0,04	–
		ОКНА								
38	Е11-460401-1101 11-460401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка	70,919	1578,94	133,22	111977	9448	60653	1,98	141
		м2		1445,72	71,33	102529	5058	50,8	0,08	5
39	Е12-080101-0401 12-080101-0401 РСНБ РК 2015	Сливы оконные. Разборка	45,9	76,77	0,05	3524	2	2283	0,11	5
		м		76,72	–	3521	–	59,1	–	–
		ВЕНТРЕШЕТКИ								
40	Е12-150103-0601 12-150103-0601 РСНБ РК 2015	Решетки вентиляционные. Смена	65	1860,78	0,17	120950	11	21298	0,55	36
		решетка		425,65	0,09	27667	6	59,1	–	–
		ТАМБУР								
41	Е12-080101-0202 12-080101-0202 РСНБ РК 2015	Кровли из профлиста НС44-0,7. Разборка покрытий	18	88,55	0,11	1594	2	1032	0,13	2
		м2 кровли		88,44	–	1592	–	59,1	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е11-090306-0101 11-090306-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 табл.3 п.3.5 Кзтр=0,6, Кзм=0,7, Кмр=0,5	Витраж из ПВХ профилей. Разборка (демонтаж)	5,368	2045,88	100,87	10982	541	7062	2,15	12
		м2		1945,01	23,53	10441	126	60,9	0,02	–
		Стены								
43	Е12-130103-0401 12-130103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из декорпанелей стен. Разборка	25	72,57	4,35	1814	109	1141	0,09	2
		м2 облицовки		68,22	2,08	1705	52	59,1	–	–
		КРЫЛЬЦО 1								
44	Е12-070101-0207 12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических и керамогранитных плиток. Разборка покрытия	5,1	668,66	24,79	3410	126	2175	0,84	4
		м2		643,87	13,27	3284	68	59,1	0,01	–
		ЛЕСТНИЦА ВНУТРЕННЯЯ С ПАНДУСОМ								
45	Е11-460401-0201 11-460401-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции бетонные лестницы и пандуса, объем более 1 м3, бетон класса В7,5. Разборка	2	19486,66	10575,48	38973	21151	15722	11,60	23
		м3		8911,18	4692,26	17822	9385	50,8	4,51	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2035501	144848			2265
			Тенге			1690282	68807			70
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2024519				
	Материалы -		Тенге			174644				
	Всего заработная плата -		Тенге				1748521			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			25727				
		Накладные расходы -	Тенге			1081351				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					973425		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					107926		
		Сметная прибыль -	Тенге			248470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3354340				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2323
		Сметная заработная плата -	Тенге				1748521			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			10982				
	Всего заработная плата -		Тенге				10567			
		Накладные расходы -	Тенге			7062				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					6435		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					627		
		Сметная прибыль -	Тенге			1444				
	ВСЕГО Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19488				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12
		Сметная заработная плата -	Тенге				10567			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3373828				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2335
		Сметная заработная плата -	Тенге				1759088			

РАЗДЕЛ 2.РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ПОМЕЩЕНИЯ ЦОНа

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Потолок								
46	Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	336,3	1339,85	141,86	450592	47706	257995	1,41	476
		м2		1198,00	68,32	402886	22975	54,8	0,07	22
47	С122-030301-0105 22-030301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подвесной потолок " Армстронг" в комплекте	336,3	2045,33	–	687844	–	24762	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
48	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.1 мм	76	659,86	30,56	50149	2322	26470	0,62	47
		м2 оштукатуриваемой поверхности		546,46	25,19	41531	1914	54,8	0,03	2
49	Е11-150213-0105 11-150213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Потолки. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем.	76	77,98	0,03	5926	2	2102	0,06	4
		м2		43,77	–	3326	–	54,8	–	–
50	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска краской на основе водной акриловой дисперсии, моющейся улучшенная по сборным конструкциям	76	457,95	2,93	34804	223	13814	0,36	27
		м2 окрашиваемой поверхности		289,71	1,42	22018	108	54,8	–	–
		Стены								
51	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.3 мм	1525,3	607,72	26,15	926963	39884	417965	0,51	779
		м2 оштукатуриваемой поверхности		422,53	21,60	644480	32947	54,8	0,02	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е11-150213-0105 11-150213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем.	1525,3	77,98	0,03	118942	45	42183	0,06	87
		м2		43,77	--	66759	–	54,8	–	–
53	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска краской на основе водной акриловой дисперсии, моющейся /выбор цвета и фактуры согласовать с заказчиком/ улучшенная по сборным конструкциям	1464,6	411,38	2,93	602511	4297	236891	0,32	467
		м2 окрашиваемой поверхности		257,40	1,42	376982	2073	54,8	–	2
54	Е11-150403-0310 11-150403-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Окраска улучшенная алкидными красками /выбор цвета и фактуры согласовать с заказчиком/по сборным конструкциям, подготовленным под окраску	60,7	614,57	1,30	37305	79	13421	0,43	26
		м2 окрашиваемой поверхности		349,85	0,64	21236	39	54,8	–	--
55	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону. Выбор цвета и фактуры керамической плитки согласовать с заказчиком	87,3	4219,33	26,00	368348	2270	100239	2,10	183
		м2 поверхности облицовки		1735,78	19,13	151534	1670	54,8	0,02	2
		Откосы дверные								
56	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.3 мм	52,2	841,13	47,25	43907	2467	18681	0,63	33
		м2 оштукатуриваемой поверхности		538,54	38,49	28112	2009	54,8	0,04	2
57	Е11-150213-0105 11-150213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем.	52,2	77,98	0,03	4071	2	1444	0,06	3
		м2		43,77	--	2285	–	54,8	–	–
58	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска краской на основе водной акриловой дисперсии, моющейся /выбор цвета и фактуры согласовать с заказчиком/ улучшенная по сборным конструкциям	52,2	411,38	2,93	21474	153	8443	0,32	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2 окрашиваемой поверхности		257,40	1,42	13436	74	54,8	–	–
		Полы								
		Тип 1								
59	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	171	3069,57	21,12	524897	3612	62604	0,53	90
		м2 покрытия		394,59	10,53	67475	1801	60,9	0,01	2
		Тип 2								
60	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	330,9	774,24	29,07	256198	9621	85662	0,49	163
		м2 стяжки		351,51	14,63	116313	4841	60,9	0,02	5
61	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	193,9	3898,26	133,73	755873	25929	153794	1,23	239
		м2 покрытия		984,73	49,98	190938	9692	60,9	0,05	9
		Тип 3								
62	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	31,9	774,24	29,07	24698	927	8258	0,49	16
		м2 стяжки		351,51	14,63	11213	467	60,9	0,02	1
63	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	31,9	1236,99	91,64	39460	2923	13389	0,57	18
		м2 изолируемой поверхности		582,48	12,17	18581	388	60,9	0,01	–
64	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство. Выбор цвета и фактуры керамогранита согласовать с заказчиком	31,9	3898,26	133,73	124355	4266	25302	1,23	39
		м2 покрытия		984,73	49,98	31413	1594	60,9	0,05	2
		Тип 4								
65	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25	Слои подстилающие бетонные В7,5 толщ.100 мм. Устройство	4,26	19401,23	9,27	82649	39	12961	5,05	22
		м3 подстилающего слоя		3715,22	–	15827	–	60,9	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
66	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные М150 толщиной 20 мм. Устройство								
		м2 стяжки	42,6	774,24 351,51	29,07 14,63	32983 14974	1239 623	11028 60,9	0,49 0,02	21 1
67	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство								
		м2 покрытия	42,6	3898,26 984,73	133,73 49,98	166066 41949	5697 2129	33789 60,9	1,23 0,05	53 2
		Тип 5								
68	Е11-110101-1103 11-110101-1103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки бетонные толщиной 20 мм, бетон В22,5. Устройство								
		м2 стяжки	7,9	739,63 354,84	28,23 14,63	5843 2803	223 116	2052 60,9	0,51 0,02	4 --
69	Е11-110101-1104 11-110101-1104 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 К=4	Стяжки бетонные, бетон В22,5. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до толщ.40 мм к норме 11-110101-1103								
		м2 стяжки	7,9	392,52 17,06	19,86 9,68	3101 135	157 76	245 60,9	0,02 --	-- --
70	Е11-110101-1508 11-110101-1508 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия цементные Железнение								
		м2 покрытия	7,9	131,33 118,31	3,95 1,24	1038 935	31 10	633 60,9	0,14 --	1 --
		Плинтуса								
71	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2								
		м плинтусов	187,5	288,98 109,17	0,82 0,39	54183 20469	153 73	14911 60,9	0,12 --	23 --
72	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плинтуса керамогранитные. Устройство								
		м	210,4	2036,24 256,28	12,29 4,39	428425 53922	2586 923	50026 60,9	0,32 --	67 1
		КАФЕТЕРИЙ								
		Потолок								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73	Е11-150108-1401 11-150108-1401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	97,3	1339,85	141,86	130368	13803	74644	1,41	138
		м2		1198,00	68,32	116565	6647	54,8	0,07	6
74	С122-030301-0105 22-030301-0105 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте	97,3	2045,33	–	199011	–	7164	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
75	Е11-150203-0504 11-150203-0504 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.1 мм	23,6	659,86	30,56	15573	721	8220	0,62	15
		м2 оштукатуриваемой поверхности		546,46	25,19	12896	594	54,8	0,03	1
76	Е11-150213-0105 11-150213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Потолки. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем.	23,6	77,98	0,03	1840	1	653	0,06	1
		м2		43,77	–	1033	–	54,8	–	–
77	Е11-150405-0106 11-150405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	–	457,95	2,93	–	–	–	0,36	–
		Потолки, подготовленные под окраску. Окраска краской на основе водной акриловой дисперсии, моющейся улучшенная по сборным конструкциям		289,71	1,42	–	–	–	–	–
		Стены								
78	Е11-150203-0503 11-150203-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.3 мм	187,6	607,72	26,15	114009	4905	51406	0,51	96
		м2 оштукатуриваемой поверхности		422,53	21,60	79266	4052	54,8	0,02	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
79	Е11-150213-0105 11-150213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем	187,6	77,98	0,03	14629	5	5188	0,06	11
		м2		43,77	–	8211	–	54,8	–	–
80	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены, подготовленные под окраску. Окраска краской на основе водной акриловой дисперсии, моющейся /выбор цвета и фактуры согласовать с заказчиком/ улучшенная по сборным конструкциям	187,6	411,38	2,93	77175	550	30343	0,32	60
		м2 окрашиваемой поверхности		257,40	1,42	48287	266	54,8	–	–
81	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону. Выбор цвета и фактуры керамической плитки согласовать с заказчиком	80,9	4219,33	26,00	341344	2103	92890	2,10	170
		м2 поверхности облицовки		1735,78	19,13	140425	1547	54,8	0,02	2
		Откосы								
82	Е11-150203-0505 11-150203-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы. Шпаклевание поверхностей из сухих шпаклевочных смесей толщ.3 мм	14	841,13	47,25	11776	662	5010	0,63	9
		м2 оштукатуриваемой поверхности		538,54	38,49	7539	539	54,8	0,04	1
83	Е11-150213-0105 11-150213-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы. Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем.	14	77,98	0,03	1092	–	387	0,06	1
		м2		43,77	–	613	–	54,8	–	–
84	Е11-150405-0105 11-150405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска краской на основе водной акриловой дисперсии, моющейся /выбор цвета и фактуры согласовать с заказчиком/ улучшенная по сборным конструкциям	14	411,38	2,93	5759	41	2264	0,32	4
		м2 окрашиваемой поверхности		257,40	1,42	3604	20	54,8	–	–
		Полы								
		Тип 1								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
85	Е11-110101-3601 11-110101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"								
			8,5	3069,57	21,12	26091	180	3112	0,53	4
		м2 покрытия		394,59	10,53	3354	90	60,9	0,01	–
		Тип 2								
86	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные М150 толщиной 20 мм. Устройство								
			108,8	774,24	29,07	84238	3163	28166	0,49	53
		м2 стяжки		351,51	14,63	38244	1592	60,9	0,02	2
87	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство								
			108,8	3898,26	133,73	424131	14549	86296	1,23	134
		м2 покрытия		984,73	49,98	107138	5438	60,9	0,05	5
		Тип 3								
88	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стяжки цементные М150 толщиной 20 мм. Устройство								
			3,6	774,24	29,07	2787	105	932	0,49	2
		м2 стяжки		351,51	14,63	1265	53	60,9	0,02	–
89	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя								
			3,6	1236,99	91,64	4453	330	1511	0,57	2
		м2 изолируемой поверхности		582,48	12,17	2097	44	60,9	0,01	–
90	Е11-110101-2707 11-110101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство. Выбор цвета и фактуры керамогранита согласовать с заказчиком								
			3,6	3898,26	133,73	14034	481	2855	1,23	4
		м2 покрытия		984,73	49,98	3545	180	60,9	0,05	–
		Плинтуса								
91	Е11-110101-4001 11-110101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2								
			15,8	288,98	0,82	4566	13	1257	0,12	2
		м плинтусов		109,17	0,39	1725	6	60,9	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е11-110101-3905 11-110101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Плинтуса керамогранитные. Устройство	52,3	2036,24	12,29	106495	643	12435	0,32	17
		м		256,28	4,39	13404	229	60,9	–	–
		ПЕРЕГОРОДКИ								
		Перегородки офисные								
93	Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перегородки из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж	25	6613,70	468,98	165342	11724	106487	6,87	172
		м2		6140,90	232,93	153523	5823	60,9	0,24	6
94	С121-090304-0101 21-090304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	24,7	19952,23	–	492820	–	17742	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
95	С121-090304-0201 21-090304-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	0,3	44139,13	–	13242	–	477	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Перегородки санузлов								
96	Е11-100103-0301 11-100103-0301 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перегородки каркасно-фиброцементные в санузлах. Устройство	17,2	6295,83	104,31	108288	1794	14729	1,23	21
		м2 перегородок		966,76	49,68	16628	854	59,8	0,05	1
97	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	6	428,75	–	2573	–	93	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
98	С121-090404-0402 21-090404-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Защелка врезная с механизмом дополнительного запирания ЗЩД ГОСТ 5089-2011	3	2869,29	–	8608	–	310	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДВЕРИ								
		Двери из алюминиевых профилей								
99	Е11-100501-0202 11-100501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Проемы дверные площадью более 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из алюминиевых профилей	8,82	2104,65	178,17	18563	1571	5559	1,03	9
		м2		808,53	86,51	7131	763	59,8	0,09	1
100	С121-090304-0205 21-090304-0205 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Двери наружные для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом (поз.1)	8,82	70659,07	–	623213	–	22436	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
101	С121-090404-0103 21-090404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	6	6005,27	–	36032	–	1297	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Металлические двери								
102	Е11-090403-0401 11-090403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах	7,56	2607,65	47,99	19714	363	11237	2,78	21
		м2		2187,77	19,32	16540	146	60,9	0,02	--
103	С121-090402-0301 21-090402-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние противопожарные утепленные однопольные, с замкнутой коробкой (поз.8)	3,78	41198,31	–	155730	–	5606	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
104	С121-090402-0101 21-090402-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные внутренние утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой (поз.9)	3,78	32299,45	–	122092	–	4395	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	Е11-090403-0403 11-090403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	3,15	2389,80	50,46	7528	159	4357	2,58	8
		м2		2035,30	20,58	6411	65	60,9	0,02	–
106	С121-090402-0202 21-090402-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой (поз 2)	3,15	46433,31	–	146265	–	5266	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
107	С121-090404-0104 21-090404-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доводчик дверной 4 класса, на массу дверного полотна до 80 кг ГОСТ Р 56177-2014	2	6058,14	–	12116	–	436	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Деревянные двери								
108	Е11-100107-0106 11-100107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	33,18	1498,83	78,40	49731	2601	24281	1,35	45
		м2		1060,61	33,49	35191	1111	59,8	0,03	1
109	С121-090102-0103 21-090102-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П внутренние (поз 3,4,5)	30,45	7022,20	–	213826	–	7698	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
110	С121-090102-0102 21-090102-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П внутренние (поз.6)	2,73	7444,62	–	20324	–	732	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
111	Е11-100111-0401 11-100111-0401 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Наличники. Установка и крепление	90	370,52	1,09	33347	98	5656	0,11	10
		м коробок		79,38	0,52	7144	47	59,8	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
112	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	36	428,75	–	15435	–	556	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
113	С121-090404-0305 21-090404-0305 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7 ГОСТ 5089-2011	18	5039,96	–	90719	–	3266	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ОКНА								
114	Е11-100501-0108 11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	40,159	2481,01	174,39	99635	7003	33351	1,41	57
		м2		1112,91	83,40	44694	3349	59,8	0,08	3
115	С121-090201-0603 21-090201-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	40,159	16028,31	–	643681	–	23173	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
116	Е11-100501-0402 11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	32,5	1167,11	9,66	37931	314	6022	0,30	10
		м		226,58	4,71	7364	153	59,8	–	–
117	С121-090205-0108 21-090205-0108 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	30,5	2504,36	–	76383	–	2750	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
118	С121-090206-0301 21-090206-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99	33	59,24	–	1955	–	70	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
119	Е12-080101-1804 12-080101-1804 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов	45,9	790,43	1,69	36281	77	8095	0,31	14
		м		240,70	0,87	11048	40	59,1	–	–
		Откосы оконные внутренние								
120	Е11-100405-0101 11-100405-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 т.ч. п-1,25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу пластиком	91,74	660,17	4,96	60564	455	22629	0,44	40
		м откоса		357,87	1,92	32831	176	59,8	–	–
121	С121-130816-3505 21-130816-3505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Пластиковые откосы внутренние с наличниками заходящими на стену	0,0489105	2682201,18	–	131188	–	4723	–	–
		1000м2		–	–	–	–	–	–	–
122	Е11-340108-0401 11-340108-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Каркасы стен. Заполнение плитами теплоизоляционными. Толщина заполнения 50 мм	45,87	395,34	5,98	18134	274	12227	0,48	22
		м2 поверхности		389,35	2,86	17860	131	62,1	–	–
123	С121-110101-0102 21-110101-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012	2,362305	11099,62	–	26221	–	944	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
124	Ц13-080206-1301 13-080206-1301 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах	250	144,19	2,05	36047	512	13772	0,13	33
		м		111,80	0,73	27949	183	42,8	–	–
125	Ц13-080206-1303 13-080206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	600	315,72	2,05	189431	1229	50276	0,19	115
		м		162,61	0,73	97567	438	42,8	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С123-060903-0115 23-060903-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,071	174171,30	–	186537	–	6715	–	–
		км		–	–	–	–	–	–	–
127	Ц13-080305-0319 13-080305-0319 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Светильник светодиодный. Монтаж в подвесных потолках	73	2827,16	436,85	206383	31890	52661	1,22	89
		шт.		1093,72	303,66	79841	22167	42,8	0,33	24
128	С123-070106-0202 23-070106-0202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Светильники светодиодные модели "Армстронг" 48 Вт, 3900 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013	73	11841,79	–	864451	–	31120	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
129	С123-061707-0201 23-061707-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробка для разводки проводов КМ-202, степень защиты IP20	22	70,41	–	1549	–	56	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
130	Ц13-080305-0109 13-080305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	37	387,71	2,73	14345	101	6514	0,41	15
		шт.		364,57	0,97	13489	36	42,8	–	–
131	С123-070220-0512 23-070220-0512 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	37	514,83	–	19049	–	686	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
132	Ц13-080305-0102 13-080305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	32	325,76	2,73	10424	87	4801	0,35	11
		шт.		310,96	0,97	9951	31	42,8	–	–
133	С123-070218-1503 23-070218-1503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	32	229,62	–	7348	–	265	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
134	С123-070202-0901 23-070202-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Коробки установочные КМ-201	70	32,65	–	2286	–	82	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ								
		Санузлы для персонала								
135	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	2	3285,77	175,24	6572	350	3633	3,06	6
		комплект		2626,42	87,58	5253	175	60,4	0,09	–
136	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	2	12318,45	–	24637	–	887	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
137	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Умывальники одиночные. Установка с подводкой воды	3	2633,54	88,15	7901	264	4746	2,69	8
		комплект		2333,12	43,59	6999	131	60,4	0,04	–
138	С123-030102-0936 23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	3	8221,15	–	24663	–	888	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
139	С123-030102-1240 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	3	2268,59	–	6806	–	245	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
140	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	25	723,59	1,30	18090	32	11924	0,81	20
		м трубопровода		720,14	0,43	18003	11	60,4	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
141	С123-010801-0101 23-010801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы канализационные полиэтиленовые DN 50, толщина стенки 1,8 мм	20	185,95	–	3719	–	134	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
142	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	15	698,46	3,14	10477	47	6868	0,77	12
		м трубопровода		690,54	1,00	10358	15	60,4	–	–
143	С123-010801-0115 23-010801-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы канализационные полиэтиленовые DN 110, толщина стенки 3,2 мм	15	720,72	–	10811	–	389	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
144	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	60	1895,61	294,41	113737	17664	67481	1,78	107
		м трубопровода		1590,72	97,57	95443	5854	60,4	0,11	6
145	С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	194,71	–	5841	–	210	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
146	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	164,21	–	4926	–	177	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
147	С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	8,21	–	246	–	9	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
148	С123-040702-0103 23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	8	1464,74	–	11718	–	422	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		Санузел для посетителей								
149	Е11-170301-0101 11-170301-0101 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	3	3285,77	175,24	9857	526	5450	3,06	9
		комплект		2626,42	87,58	7879	263	60,4	0,09	–
150	С123-030102-0301 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	2	12318,45	–	24637	–	887	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
151	Спрайс ТПРАЙС лист ООО "ПКФ "МедградЪ" РФ 2017г.	Унитаз для инвалидов напольный "МЕДГРАДЪ-ИНВ-1", пр-во Россия, высокий. В комплекте унитаз, бачок, сиденье, арматура. Без комплекта откидных поручней. Высота унитаза 460 мм.	1	63057,59	–	63058	–	2270	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
152	Е11-170201-0105 11-170201-0105 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Поручни. Установка	2	762,74	0,19	1525	–	998	0,87	2
		шт.		753,78	–	1508	–	60,4	–	–
153	Спрайс ТПРАЙС лист ООО "ПКФ "МедградЪ" РФ	Поручни инвалидные (для инвалидов) ПР-02-780(800)-МЕДГРАДЪ с креплением на стену, откидные на шарнире, с держателем под бумагу, для унитаза и раковины, нерж. сталь. Универсальный(лев/прав.), 780х225 мм. Нерж. труба 32 мм. Крепежн. отв.- 6	2	44113,93	–	88228	–	3176	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
154	Е11-170101-0106 11-170101-0106 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды	3	2633,54	88,15	7901	264	4746	2,69	8
		комплект		2333,12	43,59	6999	131	60,4	0,04	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
155	С123-030102-0936 23-030102-0936 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Умывальник керамический с переливом, шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	2	8221,15	–	16442	–	592	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
156	Спрайс ТПРАЙС лист ООО "ПКФ "МедградЪ" РФ 2017г.	Раковина (умывальник) УМХ-МЕДГРАДЪ-3- КЕР хирургический (инвалидный), с переливом, с отверстием, керамический, ДхШхВ: 635х557х225 мм.,	1	26911,61	–	26912	–	969	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
157	Е11-170201-0105 11-170201-0105 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25 прим.	Подставка. Установка	1	762,74	0,19	763	–	499	0,87	1
		шт.		753,78	–	754	–	60,4	–	–
158	Спрайс ТПРАЙС лист ООО "ПКФ "МедградЪ" РФ 2017г.	Подставка- каркас ПКУ-ХРОМ-МЕДГРАДЪ-4-ИНВ для умывальника хирургического, с дополнительной передней ручкой для инвалидов. Две передние ножки-опоры, ДхШхВ: 530х580х750 мм., материал- металл, хром. покрытие, разборный. Используется в местах с пористыми	1	18020,22	–	18020	–	649	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
159	Е11-170201-0103 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Смесители. Установка	3	864,97	0,19	2595	1	1666	0,97	3
		шт.		837,53	–	2513	–	60,4	–	–
160	С123-030102-1240 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом наборный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	3	2268,59	–	6806	–	245	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
161	Е11-160501-0101 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	25	723,59	1,30	18090	32	11924	0,81	20
		м трубопровода		720,14	0,43	18003	11	60,4	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
162	С123-010801-0101 23-010801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы канализационные полиэтиленовые DN 50, толщина стенки 1,8 мм	15	185,95	–	2789	–	100	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
163	Е11-160501-0102 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	10	698,46	3,14	6985	31	4579	0,77	8
		м трубопровода		690,54	1,00	6905	10	60,4	–	–
164	С123-010801-0115 23-010801-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы канализационные полиэтиленовые DN 110, толщина стенки 3,2 мм	10	720,72	–	7207	–	259	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
165	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	60	1895,61	294,41	113737	17664	67481	1,78	107
		м трубопровода		1590,72	97,57	95443	5854	60,4	0,11	6
166	С123-010601-0103 23-010601-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	194,71	–	5841	–	210	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
167	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	164,21	–	4926	–	177	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
168	С123-020401-3503 23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	40	8,21	–	328	–	12	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
169	С123-040702-0103 23-040702-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили проходные латунные 1563р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 25 ГОСТ 5761-2005	9	1464,74	–	13183	–	475	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		ТАМБУР								
		Кровля								
170	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	18	300,68	12,30	5412	221	1020	0,10	2
		м2 изолируемой поверхности		75,47	2,95	1358	53	56,4	–	–
171	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты П-100 в один слой	18	2339,70	51,38	42115	925	6654	0,56	10
		м2 утепляемого покрытия		476,78	11,68	8582	210	56,4	0,01	–
172	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа Н44-1000-0,7мм. Устройство	18	2869,64	21,80	51654	392	8574	0,78	14
		м2 кровли		631,01	7,36	11358	133	56,4	0,01	–
173	Е11-120101-0410 11-120101-0410 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа толщ.0,7 мм. Устройство	3,2	565,16	17,46	1809	56	919	0,56	2
		м примыканий		454,25	2,44	1454	8	56,4	–	–
		Стены								
174	Е11-150108-1807 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены тамбура. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм из минеральной ваты П-200, с устройством пароизоляционной пленки ЮТАФОЛ	25	3923,40	3,37	98085	84	7135	0,33	8
		м2		252,95	0,94	6324	24	54,8	–	–
175	Е11-100404-0103 11-100404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля из декоративных панелей	25	4195,21	14,60	104880	365	18960	1,19	30
		м2 стен (за вычетом проемов)		975,19	5,18	24380	129	59,8	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
176	Е11-150108-1807 11-150108-1807 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены тамбура. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм из минеральной ваты П-200, с устройством пароизоляционной пленки ЮТАФОЛ	25	3923,40	3,37	98085	84	7135	0,33	8
		м2		252,95	0,94	6324	24	54,8	–	--
177	Е11-100404-0103 11-100404-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля из декоративных панелей	25	4195,21	14,60	104880	365	18960	1,19	30
		м2 стен (за вычетом проемов)		975,19	5,18	24380	129	59,8	–	--
		Витраж В-1								
178	Е11-090403-0203 11-090403-0203 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Перегородки из герметичных стеклопакетов в алюминиевой обвязке. Монтаж	5,368	6613,70	468,98	35502	2517	22865	6,87	37
		м2		6140,90	232,93	32964	1250	60,9	0,24	1
179	С121-090304-0101 21-090304-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Витраж внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	2,218	19952,23	–	44254	–	1593	–	–
		м2		–	–	–	--	–	–	–
180	С121-090304-0201 21-090304-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Двери внутренние для конструкций витражей из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	3,15	44139,13	–	139038	–	5005	–	–
		м2		–	–	–	–	--	–	–
181	С121-090404-0103 21-090404-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014	2	6005,27	–	12011	–	432	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
		Кровля								
182	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	18	300,68	12,30	5412	221	1020	0,10	2
		м2 изолируемой поверхности		75,47	2,95	1358	53	56,4	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
183	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты в один слой	18	2339,70	51,38	42115	925	6654	0,56	10
		м2 утепляемого покрытия		476,78	11,68	8582	210	56,4	0,01	–
		КРЫЛЬЦО 1								
184	Е11-010205-0303 11-010205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную без креплений с откосами	0,5	2246,85	–	1123	–	728	2,98	1
		м3 грунта		2246,85	–	1123	–	59,1	–	–
185	Е11-080101-0202 11-080101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,5	5842,97	1402,94	2921	701	454	1,02	1
		м3 основания		750,28	574,44	375	287	50,8	0,54	–
186	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Лестницы железобетонные, бетон В15. Устройство	0,7	19165,79	1542,11	13416	1079	1283	2,47	2
		м3		1896,97	378,64	1328	265	48,5	0,36	–
187	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Фундаменты железобетонные крыльца, бетон В7,5. Устройство	0,5	17362,06	1542,11	8681	771	884	2,47	1
		м3		1896,97	378,64	948	189	48,5	0,36	–
188	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III, диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	0,0155	208521,27	–	3232	–	116	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
189	СПрайс ТПРАЙС ТОО "Самари Про Кз" 2017г.	Лестничные ограждения из нержавеющей стали с учетом монтажа	6	32142,86	–	192857	–	6943	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		Козырек								
190	Е11-060701-0202 11-060701-0202 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Подливка бетона В15. Устройство	0,15	24514,51	3922,24	3677	588	541	5,73	1
		м3		4624,21	803,01	694	120	48,5	0,77	–
191	Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	1,5	990,25	14,25	1485	21	187	0,18	–
		м2 кровли		148,43	3,99	223	6	56,4	–	–
		ЛЕСТНИЦА ВНУТРЕННЯЯ С ПАНДУСОМ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Металлоконструкции лестницы. Монтаж	0,426	69355,11	27624,23	29545	11768	12261	39,88	17
		т конструкций		33777,66	7883,19	14389	3358	60,9	6,56	3
193	С121-050204-0802 21-050204-0802 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16 из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	0,426	308460,21	–	131404	–	4731	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
194	Е11-120101-0716 11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Покрытия из профилированного оцинкованного листа. Устройство	6,5	711,11	21,80	4622	142	2591	0,78	5
		м2		631,01	7,36	4102	48	56,4	0,01	–
195	С121-050108-0210 21-050108-0210 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	7,15	1507,74	–	10780	–	388	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
196	Е11-060101-0115 11-060101-0115 РСНБ РК 2015 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Лестницы железобетонные, бетон В15. Устройство	2,8	19165,79	1542,11	53664	4318	5133	2,47	7
		м3		1896,97	378,64	5312	1060	48,5	0,36	1
197	С121-050309-0303 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III , диаметром 10 мм ГОСТ 23279-2012	0,12	208521,27	–	25023	–	901	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
198	СПрайс ТПРАЙС ТОО "Самари Про Кз" 2017г.	Лестничные ограждения из нержавеющей стали с учетом монтажа	12	32142,86	–	385714	–	13886	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
		РАЗНЫЕ РАБОТЫ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	С341-310104-0601 41-310104-0601 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	49,8	437,00	–	21763	–	783	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
200	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка мусора самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	49,8	214,07	–	10661	–	384	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
		Добавить								
201	Е11-150203-0203 11-150203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 т.ч. п-1.25 К=1,15 и К=1,25	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	450	1244,73	84,59	560127	38066	257429	1,02	460
		м2 оштукатуриваемой поверхности		864,90	63,82	389203	28717	54,8	0,07	31
202	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Радиаторы стальные. Демонтаж	32	2708,37	44,98	86668	1439	13001	0,73	23
		кВт		471,85	21,61	15099	691	60,4	0,03	1
203	Е11-180301-0102 11-180301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Радиаторы стальные Установка	32	8101,30	67,46	259242	2159	21792	0,73	23
		кВт		589,82	32,41	18874	1037	60,4	0,03	1
204	Е12-150102-1401 12-150102-1401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Кран радиатора воздушный. Смена	16	224,17	–	3587	–	2242	0,28	4
		шт.		215,64	–	3450	–	59,1	–	–
205	С123-040905-1815 23-040905-1815 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны Маевского Т 130°С, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005	16	227,52	–	3640	–	131	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
206	С123-051001-0304 23-051001-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 300 мм, теплоотдачей от 128 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005	160	2663,39	–	426143	–	15341	–	–
		секция		–	–	–	–	–	–	–
207	Е11-120101-0802 11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Демонтаж	63,44	36,27	0,14	2301	9	1424	0,06	4
		м2 фасада (без вычета проемов)		36,12	0,07	2292	4	56,4	–	–
208	Е11-120101-0802 11-120101-0802 РСНБ РК 2015	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство	63,44	109,33	0,22	6936	14	1927	0,06	4
		м2 фасада (без вычета проемов)		45,15	0,10	2865	7	56,4	–	–
209	Е12-180101-2302 12-180101-2302 РСНБ РК 2015	Решетки оконные монтаж Демонтаж	45,3125	7291,19	116,81	330382	5293	210938	11,53	523
		м2		7174,38	–	325089	–	59,1	–	–
210	Е12-180101-2302 12-180101-2302 РСНБ РК 2015	Решетки оконные монтаж Монтаж	45,3125	9205,65	175,22	417131	7940	263822	11,53	523
		м2		8967,98	–	406361	–	59,1	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			16929256	376707			6380
			Тенге			5130757	193823			201
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			456630				
	Материалы -		Тенге			194013				
	Всего заработная плата -		Тенге				251653			
		Накладные расходы -	Тенге			128024				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					107708		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20316		
		Сметная прибыль -	Тенге			46772				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			631426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				251653			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15354639				
	Материалы -		Тенге			4315669				
	Всего заработная плата -		Тенге				4514239			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6350120				
	Местные материалы -		Тенге			12450				
	Транспортные расходы -		Тенге			32423				
		Накладные расходы -	Тенге			3210805				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					2565673		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					645132		
		Сметная прибыль -	Тенге			1485236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20050680				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5655
		Сметная заработная плата -	Тенге				4514239			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			257632				
	Материалы -		Тенге			7273				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				234470			
		Накладные расходы -	Тенге			157207				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					142792		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					14415		
		Сметная прибыль -	Тенге			33187				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			448026				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							265
		Сметная заработная плата -	Тенге				234470			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			860354				
	Материалы -		Тенге			13097				
	Всего заработная плата -		Тенге				324218			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			196217				
	Сдача и испытание -		Тенге			1094				
		Накладные расходы -	Тенге			233850				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					195828		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					38022		
		Сметная прибыль -	Тенге			87536				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1181741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				324218			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22311873				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6581
		Сметная заработная плата -	Тенге				5324580			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			18964757	521555			8645
			Тенге			6821038	262630			271
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			456630				
	Материалы -		Тенге			194013				
	Всего заработная плата -		Тенге				251653			
		Накладные расходы -	Тенге			128024				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					107708		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20316		
		Сметная прибыль -	Тенге			46772				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			631426				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							288
		Сметная заработная плата -	Тенге				251653			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17379158				
	Материалы -		Тенге			4490314				
	Всего заработная плата -		Тенге				6262761			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6375846				
	Местные материалы -		Тенге			12450				
	Транспортные расходы -		Тенге			32423				
		Накладные расходы -	Тенге			4292156				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3539098		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					753058		
		Сметная прибыль -	Тенге			1733705				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23405019				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7979
		Сметная заработная плата -	Тенге				6262761			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			268614				
	Материалы -		Тенге			7273				
	Всего заработная плата -		Тенге				245037			
		Накладные расходы -	Тенге			164270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					149227		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					15043		
		Сметная прибыль -	Тенге			34631				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			467514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							277
		Сметная заработная плата -	Тенге				245037			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			860354				
	Материалы -		Тенге			13097				
	Всего заработная плата -		Тенге				324218			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			196217				
	Сдача и испытание -		Тенге			1094				
		Накладные расходы -	Тенге			233850				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					195828		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					38022		
		Сметная прибыль -	Тенге			87536				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1181741				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							372
		Сметная заработная плата -	Тенге				324218			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			25685701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8916
		Сметная заработная плата -	Тенге				7083668			

В ценах 2018 г к=1,0599383	27 225 258,25
Понижающий коэффициент 30,9%	8 413 776,11
Итого	18 811 482,14
НДС 12%	2 257 377,86
Всего по акту	21 068 860,00

Заказчик:
Директор филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Карагандинской области"

_____ Кусаинов Т.К.

Подрядчик:
Руководитель
ТОО "Гарант Строй Астана"

_____ Бердимуратов Б.Б.

Технический надзор:
Эксперт по техническому надзору
ТОО "КазТехЭкспертиза"

_____ Магрупова А.С

Приложение 4
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«29» ноябрь 2018 г.

Заказчик: Филиал НАО «государственная» корпорация» «Правительство для граждан» по Карагандинской области.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии: от 29 ноября 2018 г ТОО «Гарант строй Астана» Директор Бердимуратов Б.Б г.Астана район Алматы улица Кудайбердиулы 23

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 29 ноября 2018 г. ТОО «КазТехЭкспертиза» эксперт Магрупова А.С №KZ77VJE00015301 от 02.02.2016 №13/л;№ KZ50VJE00015302 от 02.02.2016 №13/л;№KZ07VJE00015300 от 02.02.2016№13/л

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 14.11.2018г. ТОО "Ларион", Казкенов Алмагельды Булатович Лицензия ГСК №15000743

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: Капитальный ремонт отдела №5 центра обслуживания населения г. Караганды

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу : г.Караганда. октябрьский район, 21 мкр, дом 6/7

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «____» _____20__ г. №_____

_____

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20__года №_____

_____

_____

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий управление государственного архитектурно-строительного контроля Карагандинской области «Акимат Карагандинской области» от 09.11.2018г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Ларион».№0917-1-АС

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) Департамент «ЦОН» - филиал НАО «государственная» корпорация» «Правительство для граждан» по Карагандинской области.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 01. 09.2018г.

месяц, год

окончание работ 29. 11.2018г.

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 3 месяца

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3месяца

фактически, месяц: 3 месяца

3 Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____
_____;
факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	м2		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	м3		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____
_____;
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным
материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной - сметной документации):
Всего 29 969 846-00 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных

Работ 29 969 846-00 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 29 969 846-00 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: г.Караганда, октябрьский район, 21 мкр, дом 6/7 принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Кусаинов Т.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор Могрунова Анна Самиловна

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор Казиев Аманжолы Ерлан

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Бердышуратов Болатбек Бахтбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя _____ М.П.

Председатель комиссии: Медеева Ж.К

Члены комиссии: Сулеймен М.П

Жанайдаров А.Б

Вайдрахманов Ф

Ташенов В.Е