Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа имени И.Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ КОМПАНИ 2020"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по установке уличного освещения улицы Астана, село И.Билтабанова, сельский округ имени И.Билтабанова, Кобдинский район, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по установке уличного освещения улицы Астана, село И.Билтабанова, сельский округ имени И.Билтабанова, Кобдинский район, Актюбинской области**

( наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 57** от **2021-06-30**

# Акт приемки выполненных работ
(по ресурсному методу)
**№1**

за июль 2021 года

на Работы по установке уличного освещения

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 1 | Е11-010101-0355 | Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 | м3 грунта | 593,6 | 131,31 | 131,31 | 77946 | 77946 | -- | 12588 | 97776 |
| | | | | | -- | 29,45 | -- | 17483 | | 7243 | |
| 2 | Е11-110101-0201 | Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | 169,6 | 6027,04 | 997,06 | 1022186 | 169101 | 329754 | 556211 | 1704669 |
| | | | | | 3085,68 | 403,20 | 523331 | 68383 | | 126272 | |
| 3 | Е11-010104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 424 | 30,20 | 30,20 | 12803 | 12803 | -- | 3388 | 17487 |
| | | | | | -- | 11,10 | -- | 4705 | | 1295 | |
| 4 | Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17 | Кабель в траншее один. Устройство постели | м кабеля | 2160 | 485,83 | 405,19 | 1049388 | 875206 | -- | 378712 | 1542349 |
| | | | | | 80,64 | 162,87 | 174182 | 351807 | | 114248 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | С123-060133-0303 | **Кабели силовые ВБбШв 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 2,12 | 588930,00 | -- | 1248532 | -- | 1248532 | -- | 1348414 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 99883 | |
| 6 | С123-060133-0304 | **Кабели силовые ВБбШв 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80** | км | 0,04 | 805143,00 | -- | 32206 | -- | 32206 | -- | 34782 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 2576 | |
| 7 | Е11-010205-0401 | **Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 1** | м3 грунта | 6,16 | 1705,02 | -- | 10503 | -- | -- | 7562 | 19510 |
| | | | | | 1705,02 | -- | 10503 | -- | | 1445 | |
| 8 | С121-130809-1618 | **Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2** | м | 1966,43 | 92,00 | -- | 180912 | -- | 180912 | -- | 195384 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 14473 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1** | **Тенге** | | | | 3634476 | 1135057 | 1791404 | 958461 | 4960371 |
| | | | | | | | 708017 | 442378 | -- | 367435 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 2330126 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 525989 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1280737 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 378712 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 216707 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 2925545 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 345 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 525989 | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 1304350 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 329753 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 624405 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 180912 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 579749 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 150728 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 2034827 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 590 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 624405 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 4960372 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 935 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1150395 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение** | | | | | | | | | |
| 9 | С123-080306-0601 | **Опоры металлические диаметром 76 мм Forteza Опора-3, для крепления извещателей** | шт. | 39 | 50556,00 | -- | 1971684 | -- | 1971684 | -- | 2129419 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | | 157735 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | | 1971684 | -- | 1971684 | -- | 2129419 |
| | | | | | | | -- | -- | -- | 157735 | |
| | | Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 1971684 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1971684 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 157735 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ | Тенге | | | | 2129419 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 2129419 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **7089792** |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | **708017** | | | | |
| - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | **1135057** | | | |
| - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | **442378** | | | |
| - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | **3763088** | | |
| - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | **958461** | |
| - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | **525170** | |
| **Итого по смете** | | | | | | | | | **7 089 792,97** |
| **Непредвиденные работы и затраты 2%** | | | | | | | | | **141 795,86** |
| **Итого** | | | | | | | | | **7 231 588,83** |
| **Итого со скидкой К=0,7629699466832287** | | | | | | | | | **5 517 484,94** |
| **НДС 12%** | | | | | | | | | **662 098,19** |
| **Итого к оплате с НДС 12%** | | | | | | | | | **6 179 583,14** |

**Сдал (Подрядчик)**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ КОМПАНИ 2020"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ержанов Серик Жаналысович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Принял (Заказчик)**

**Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа имени И.Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Даржан Нурболат Болатулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Технический надзор**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "Аркада KZ"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

**Авторский надзор**

**Товарищество с ограниченной ответственностью "ASK Project"**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)