Форма 2в пр.3-1

Приказ Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа имени И.Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ КОМПАНИ 2020"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Работы по установке уличного освещения улицы Астана, село И.Билтабанова, сельский округ имени И.Билтабанова, Кобдинский район, Актюбинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Работы по установке уличного освещения улицы Астана, село И.Билтабанова, сельский округ имени И.Билтабанова, Кобдинский район, Актюбинской области**

(наименование)

Договор о государственных закупках работ **№ 57** от **2021-06-30**

Акт приемки выполненных работ

(по ресурсному методу)

№2

за сентябрь 2021 года

на Работы по установке уличного освещения

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
1	С121-020101-0306	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W10 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**6,16**	**17474,00**	**--**	**107640**	**--**	**107640**	**--**	**116251**
					--	**--**	**--**	**--**		**8611**	
2	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**61,6**	**876,16**	**19,84**	**53971**	**1222**	**35459**	**16234**	**75822**
					280,69	**2,69**	**17290**	**166**		**5616**	
3	С121-130809-1618	**Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 150х0,2**	**м**	**193,57**	**92,00**	**--**	**17808**	**--**	**17808**	**--**	**19233**
					--	**--**	**--**	**--**		**1425**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**179420**	**1222**	**160907**	**16234**	**211306**
							17290	**166**	**--**	**15652**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**179420**				
		Материалы	Тенге				**35459**				
		Всего заработная плата	Тенге					**17456**			

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17808				
		Местные материалы	Тенге				107640				
		Накладные расходы	Тенге				16234				
		Сметная прибыль	Тенге				15652				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				211306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17456			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				211306				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					17456			
		РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
4	51-080401-1203	**Панель распределительных щитов диспетчерского управления уличным освещением ЩО 70-1-94 ГОСТ 30011.1-2012**	шт.	2	349022,00	--	698044	--		--	698044
					--	--	--	--	698044	--	
5	С123-070204-0812	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4.5 кА характеристика D ГОСТ IEC 61009-12014**	шт.	2	665,00	--	1330	--	1330	--	1436
					--	--	--	--		106	
6	С123-070501-0205	**Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, однотарифные типа Меркурий 231 АМ-01, 3х230/400 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1**	шт.	2	9754,00	--	19508	--	19508	--	21069
					--	--	--	--		1561	
7	С123-080306-0601	**Опоры металлические диаметром 76 мм Forteza Опора-3, для крепления извещателей**	шт.	16	50556,00	--	808896	--	808896	--	873608
					--	--	--	--		64712	
8	Ц13-080205-0301 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	46	11392,83	6175,33	524070	284065	25107	227632	811839
					4671,70	2201,26	214898	101258		60136	
9	Ц13-080205-0302 Изм. и доп. вып. 17	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	46	14172,14	7296,36	651918	335633	29544	292674	1020160
					6233,50	2603,28	286741	119751		75567	
10	С121-050101-0302	**Прокат листовой горячекатаный из углеродистой качественной стали марки IV н10кп ГОСТ 1050-2013**	т	0,37	41900,00	--	15503	--	15503	--	16743
					--	--	--	--		1240	
11	С121-130201-1106	**Болты самоанкерующиеся распорные М16х150 ГОСТ 28778-90**	шт.	220	91,00	--	20020	--	20020	--	21622
					--	--	--	--		1602	
12	Е11-210401-0104 Изм. и доп. вып. 16	**Светильники для ламп светодиодных. Установка на кронштейнах**	шт.	92	1161,93	46,52	106897	4280	550	74786	196217
					1109,43	19,58	102067	1802		14535	

13	С123-070106-0351	Светильники уличные светодиодные модели LL-ДКУ-050-124, мощность 51 Вт, световой поток 6800 лм, цветовая температура 4000-6000 К, IP 67 СТ РК 2595-2014	шт.	46	26357,00	--	1212422	--	1212422	--	1309416
					--	--	--	--		96994	
14	С123-070106-0353	Светильники уличные светодиодные модели LL-ДКУ-100-124, мощность 106 Вт, световой поток 11700 лм, цветовая температура 4000-6000 К, IP 67 СТ РК 2595-2014	шт.	46	31884,00	--	1466664	--	1466664	--	1583997
					--	--	--	--		117333	
15	Е11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	38	1296,87	7,53	49281	286	5890	42760	99404
					1134,34	2,28	43105	87		7363	
16	С123-010101-0122	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	38	972,00	--	36936	--	36936	--	39891
					--	--	--	--		2955	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				5611489	624264	3642370	637852	6693446
							646811	222897	698044	444104	
Стоимость оборудования			Тенге				698044				
ВСЕГО, Стоимость оборудования			Тенге				698044				
Стоимость монтажных работ			Тенге				4684808				
Материалы			Тенге				54651				
Всего заработная плата			Тенге					722648			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				3508820				
		Накладные расходы	Тенге				520307				
		Сметная прибыль	Тенге				416409				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				5621524				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								504
		Сметная заработная плата	Тенге					722648			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				191701				
Материалы			Тенге				6440				
Всего заработная плата			Тенге					147061			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				35523				
		Накладные расходы	Тенге				117545				
		Сметная прибыль	Тенге				24740				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				333986				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								114
		Сметная заработная плата	Тенге					147061			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				36936				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				36936				
		Сметная прибыль	Тенге				2955				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				39891				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6693445				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618
		Сметная заработная плата	Тенге					869709			

РАЗДЕЛ 3. Молниезащита

17	**Ц13-200202-0301 Изм. и доп. вып. 6**	**Опора металлическая. Заземление одиночное**	**шт.**	**11**	**6372,71**	**--**	**70100**	**--**	**42446**	**16869**	**93926**
					2514,00	**--**	**27654**	**--**		**6957**	
18	**С121-060902-1001**	**Сталь полосовая горячекатаная, марки Ст3, толщина 2-6 мм, ширина 30-40 мм, перфорированная**	**м**	**33**	**189,00**	**--**	**6237**	**--**	**6237**	**--**	**6736**
					--	**--**	**--**	**--**		**499**	
19	**С121-050301-3202**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,1**	**213952,00**	**--**	**21395**	**--**	**21395**	**--**	**23107**
					--	**--**	**--**	**--**		**1712**	
20	**С123-060514-0106**	**Монтажный провод ПУГНП, на напряжение 250 В, число жил и сечение 2х4 мм2**	**км**	**0,055**	**273678,00**	**--**	**15052**	**--**	**15052**	**--**	**16256**
					--	**--**	**--**	**--**		**1204**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**112784**	**--**	**85130**	**16869**	**140025**
							27654	**--**	**--**	**10372**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**85152**				
		Материалы	Тенге				**42446**				
		Всего заработная плата	Тенге					**27654**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**15052**				
		Накладные расходы	Тенге				**16869**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8162**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**110183**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27654**			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**21395**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**21395**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1712**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**23107**				
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**6237**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**6237**				
		Сметная прибыль	Тенге				**499**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**6736**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**140025**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**22**
		Сметная заработная плата	Тенге					**27654**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7044777**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**691756**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**625485**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**223063**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**3888407**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**698044**		
		- Накладные расходы	Тенге							**670955**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**470128**	
Итого по смете											**7 044 777,00**
Непредвиденные работы и затраты 2%											**140 895,54**
Итого											**7 185 672,54**
Итого со скидкой К=0,7629699466832287											**5 472 515,05**
НДС 12%											**656 701,81**

Итого к оплате с НДС 12%	**6 129 216,86**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "СТРОЙ КОМПАНИ 2020"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ержанов Серик Жаналысович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Технический надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "Аркада KZ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа имени И.Билтабанова Кобдинского района Актюбинской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким Даркан Нуболат Болатулы

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Товарищество с ограниченной ответственностью "ASK Project"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)