10379938

Орындалған жұмыстар актісі ****

№ 200108/01/3 08.06.2020

Осы акті төменде қол қойылған Өнім берушінің атынан **"TABYS POWER CONSTRUCTION" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**, (Өнім беруші) берілгені, ал **29.05.2020** жылғы № **1 (981140001402/200108/01)** *Ж?мыстарды мемлекеттік сатып алу туралы* шартқа (және қосымша келісімге) сәйкес тапсырыс берушінің өкілі атынан **"Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық қазақ гимназия-интернат" мемлекеттік мекемесі** (Тапсырыс беруші) қабылдағаны жөнінде жасалды:

Орындалған жұмыс туралы мәліметтер **

№	Жұмыстың орындаған орны	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі	Атауы	Қысқаша түрде сипаттама	Өлшем бірлігі	Саны	бірлік үшін баға (теңге), оның ішінде ҚҚС/ҚҚС есепке алмағанда	Сома, теңге
1	Павлодар облысы, Павлодар қ. Павлодар қ. Айманова 35	08.06.2020	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Жұмыс	1	18660746.16	4523730.62
						ЖАЛПЫ	4 523 730.62	

Шартқа сәйкес осы акт бойынша орындалған жұмыстың құны 4 523 730.62 теңгені (төрт миллион бес жүз жиырма үш мың жеті жүз отыз тенге алпыс екі тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС

Өнім берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк **	Заңды мекенжайы **
"TABYS POWER CONSTRUCTION" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	070340014627	IRTYKZKA KZ2696507F0007235135	"ForteBank" АҚ	Павлодарская область, г.Павлодар, ЛИТВИНОВА, 1/5

Бекітемін **

Т.А.Ә.	лауазымы	қолы
Шарапиденов Олжас Бауржанович	Директор	08.06.2020 16:44:48

Шарт бойынша ақпарат

Жалпы мәлімет

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Шарттың жалпы құны *	Аванстық төлемдер сомасы ***	Шарттың қолданылуынан бастап төлем сомасы ***	Бұрын актіленгендердің сомасы ***	Жұмысты орындау мерзімін өткізіп не міндеттемелерін тиісінше орындамаған (ішінара орындамаған) үшін тұрақсыздық айыбының (айыппұл, өсімпұл) сомасы ***	Мерзімі өткен күндердің саны ***
18 660 746.16 тг.	0	8977334.69	8977334.69	0	0

Шығыстардың бірыңғай бюджеттік сыныптамасының коды: Бағдарлама/Кіші бағдарлама/Ерекшелік ***			**067-005-421**		
Осы акті бойынша іс жүзінде орындалған жұмыстар (техникалық ерекшелікке, тапсырмаға, жұмыстар болған кезде оларды орындау кестесіне сәйкес олардың кіші түрлері бөлінісінде жұмыстардың атауы ***)					
Атауы *	Жұмыстарды орындау күні/кезеңі *	Өлшем бірлгі *	Саны *	Баға, теңге *	Сома, теңге *
Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	08.06.2020	Жұмыс	1.00	18660746.16	4523730.62
				Жалпы	4 523 730.62

Өнім берушіге аудару талап етілетін сома *** : 4523730.62

Қосымшасы: құжаттардың электрондық көшірмелерінің тізбесі (болған жағдайда өнім беруші/тапсырыс беруші тіркеп отырады)

Тапсырыс берушінің атауы *	ЖСН/БСН *	ЖСК/БСК *	Банк *	Заңды мекенжайы ***
"Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық қазақ гимназия-интернат" мемлекеттік мекемесі	981140001402	KKMFKZ2A KZ10070102KSN4501000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Павлодарская область, г.Павлодар, Айманова, 35
Бекітемін (ұйымның басшысы) *				
Т.А.Ә.		лауазымы		қолы
Қалдыбаев Шоқан Туймебайұлы		Директор		08.06.2020 16:48:03

Ескертпе:
*мемлекеттік сатып алу веб-порталында автоматты түрде толтырылады;
** өнім беруші толтырады;
*** тапсырыс беруші толтырады;

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

**** Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес веб-порталда рәсімделетін, құрылыс-монтаж жұмыстарын қоспағанда, орындалған жұмыстарды қабылдап алу-беру үшін қолданылады.
Аббревиатураларды таратып жазу:
БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі;
БСК – банктік сәйкестендіру коды;
ЖСК – жеке сәйкестендіру коды;
ЖСН – жеке сәйкестендіру нөмірі;
Т.А.Ә. – тегі, аты, әкесінің аты.

08.06.2020 16:48:03
Қалдыбаев Шоқан Туймебайұлы
"Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық қазақ гимназия-интернат" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени И.Алтынсарина"

08.06.2020 16:44:48
Шарапиденов Олжас Бауржанович
"TABYS POWER CONSTRUCTION" ЖШС

ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

10379938

Акт выполненных работ ****

№ 200108/01/3 08.06.2020

Настоящий акт составлен в том, что **Товарищество с ограниченной ответственностью "TABYS POWER CONSTRUCTION"** (Поставщик), в соответствии с договором (и дополнительным соглашением) *о государственных закупках работ* от **29.05.2020** года № **1 (981140001402/200108/01)** в лице нижеподписавшихся представителей Поставщика, выполнил, а **Государственное учреждение "Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени И.Алтынсарина"** (Заказчик), в лице нижеподписавшихся представителей Заказчика принял:

Сведения о выполненной работе **

№	Место выполнения работ	Дата/период выполнения работ	Наименование	Краткая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена за единицу (тенге), в том числе НДС/без НДС	Сумма, в тенге
1	Павлодарская область, г.Павлодар г. Павлодар ул Айманова 35	08.06.2020	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Работа	1	18660746.16	4523730.62
						Итого	4 523 730.62	

Стоимость выполненных работ по данному акту согласно Договору составляет 4 523 730.62 тенге, (четыре миллиона пятьсот двадцать три тысячи семьсот тридцать тенге шестьдесят два тиын), в том числе НДС

Наименование поставщика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк **	Юридический адрес **
Товарищество с ограниченной ответственностью "TABYS POWER CONSTRUCTION"	070340014627	IRTYKZKA KZ2696507F0007235135	АО "ForteBank"	Павлодарская область, г.Павлодар, ЛИТВИНОВА, 1/5

Утверждаю **

Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Шарапиденов Олжас Бауржанович	Директор	08.06.2020 16:44:48

Информация по договору

Общие сведения

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Общая стоимость Договора *	Сумма авансовых платежей ***	Сумма оплаты с начала действия Договора ***	Ранее заактированные суммы ***	Сумма неустойки (штраф, пеня) за просрочку сроков выполнения работ или ненадлежащего исполнения (частичного неисполнения) обязательств ***	Количество просроченных дней ***
18 660 746.16 тг.	0	8977334.69	8977334.69	0	0

Код Единой бюджетной классификации расходов: Программа/Подпрограмма/Специфика ***	**067-005-421**	
Фактически выполненные по данному акту работы (наименование работ в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ при их наличии ***)		

Наименование *	Дата/период выполнения работ *	Единица измерения *	Количество *	Цена за единицу тенге *	Сумма, в тенге *
Работы по ремонту нежилых зданий/сооружений/помещений	08.06.2020	Работа	1.00	18660746.16	4523730.62
				Итого	4 523 730.62

Сумма, требуемая к перечислению Поставщику *** : 4523730.62

Приложение: перечень электронных копии документов (прикрепляется поставщиком/заказчиком при наличии)

Наименование заказчика *	ИИН/БИН *	ИИК/БИК *	Банк *	Юридический адрес ***
Государственное учреждение "Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени И.Алтынсарина"	981140001402	KKMFKZ2A KZ10070102KSN4501000	РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"	Павлодарская область, г.Павлодар, Айманова, 35

Утверждаю (руководитель организации) *

Ф.И.О.	Должность	Дата подписи
Қалдыбаев Шоқан Туймебайұлы	Директор	08.06.2020 16:48:03

Примечание:
*заполняется автоматически веб-порталом государственных закупок;

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

** заполняется поставщиком;
*** заполняется заказчиком;
**** применяется для приемки-передачи выполненных работ, за исключением строительно-монтажных работ, оформляемых на веб-портале в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Расшифровка аббревиатур:
БИН – бизнес-идентификационный номер;
БИК – банковский идентификационный код;
ИИК – индивидуальный идентификационный код;
ИИН – индивидуальный идентификационный номер;
Ф.И.О. – фамилия имя отчество.

08.06.2020 16:48:03
Қалдыбаев Шоқан Туймебайұлы
"Ы.Алтынсарин атындағы дарынды балаларға арналған облыстық қазақ гимназия-интернат" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени И.Алтынсарина"

08.06.2020 16:44:48
Шарапиденов Олжас Бауржанович
"TABYS POWER CONSTRUCTION" ЖШС

ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/eakt/10335025/10379938

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/eakt/10335025/10379938

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени И.Алтынсарина"

Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Наименование стройки: Капитальный ремонт дворового твердого покрытия ГУ "Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени И.Алтынсарина

Наименование объекта: Благоустройство

Договор №110 от 14.05.2020 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за июнь
(локальная смета 7-1-1)

Благоустройство территории

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010207-0501	Деревья диаметром до 16 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями с трактором мощностью 79 кВт (108 л с) с трелевкой до 100 м	5	160	124,6	800	623	220	0,0515	0,2575
		дерево		35,4	39,2	177	196	59,1	0,0412	0,206
2	11-010207-0701	Пни диаметром до 24 см. Корчевка в грунтах естественного залегания корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением пней до 5 м	5	72,8	72,8	364	364	62	–	–
		пень		–	21	–	105	59,1	0,0222	0,111
3	11-010207-1001	Пни выкорчеванные диаметром до 24 см. Обивка земли корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с)	5	22,6	22,6	113	113	20	–	–
		пень		–	6,6	–	33	59,1	0,0069	0,0345
4	11-010207-0901	Ямы подкоренные. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	5	75,4	75,4	377	377	69	–	–
		яма		–	23,4	–	117	59,1	0,0212	0,106

Раздел 1 Демонтаж

5 11-270302-0202	Камни бортовые на щебеночном основании. Разборка	874,6	388,2	–	339520	–	204731	0,565	494,149
	м		388,2	–	339520	–	60,3	–	–
6 11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. РазборкаК=0,100;	160,622	1903,55	799,42	305752	128405	138367	1,55	248,9641
	м3 конструкции		1104,13	324,47	177347	52117	60,3	0,3886	62,41771
7 84-020602-0309	Ограждение из профильной трубы, высотой 2 м, тип М5. Демонтаж (15,7/3=5,233) ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,6; кмат1=0;	5,233	2157,84	697,88	11292	3652	5316	–	–
	секция (3метра)		1459,97	127,27	7640	666	64	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 1				**656564**				**743**
									62
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				524 507				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				132 057				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				52 783				
	Накладные расходы I уровня, тенге				348 414				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 004 978				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				35 581				
	Итого, тенге				1 040 559				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				83 245				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 123 804**				
Раздел 2 Сечение 1-1									
8 11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (50 м)К=0,250;	7,5	39,07	39,07	293	293	49	–	–
	м3 грунта		–	11,07	–	83	59,1	0,01	0,075
9 11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	7,5	109,73	104,4	823	783	184	0,0069	0,05175
	м3 грунта		5,2	36,4	39	273	59,1	0,035	0,2625
10 41-020103-1042	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 42 кмК=1,700;	12,75	673,82		8591				
	т								
11 11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,100;	3	3146	784	9438	2352	425	0,144	0,432
	м3 материала основания в плотном теле								

				99	136	297	408	60,3	0,1357	0,4071
12	11-270403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)								
		м2 основания	30	655,07	157,1	19652	4713	1241	0,033	0,99
				23,1	45,5	693	1365	60,3	0,04436	1,3308
13	11-270403-0104	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0101, 11-270403-0102, 11-270403-0103К=3,000;								
		м2 основания	90	37,4	8,51	3366	766	131	–	–
				–	2,42	–	218	60,3	0,00251	0,2259
17	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий								
		м бортового камня	24	1631	19,75	39144	474	7423	0,698	16,752
				505,83	7,08	12140	170	60,3	0,0065	0,156
18	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,043;								
		м3	1,032	25452,09		26267				
		Итого прямые затраты по разделу 2				**107574**				**18**
										2
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				13 169				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				9 381				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				2 517				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				76 433				
		- перевозка грузов, тенге				8 591				
		Накладные расходы I уровня, тенге				9 453				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				117 027				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				4 213				
		Итого, тенге				121 240				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				9 699				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**130 939**				
		Раздел 3 Сечение 2-2								
19	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий								
		м бортового камня	149,14	1631	19,73	243248	2943	46126	0,698	104,09972
				505,82	7,08	75438	1056	60,3	0,0065	0,96941

20	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,043; *м3*	6,41302	25452,09		163225			
		Итого прямые затраты по разделу 3				**406473**			**104**
									1
		в том числе							
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				75 438			
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				2 943			
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 056			
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				328 092			
		Накладные расходы I уровня, тенге				46 126			
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				452 599			
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				16 294			
		Итого, тенге				468 893			
		Сметная прибыль (8 %), тенге				37 511			
		Итого по разделу на подряд, тенге				**506 404**			
		Раздел 4 Сечение 3-3							
22	11-270401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. УстройствоК=0,100; *м3 материала основания в плотном теле*	160,622	3145,66	783,95	505263	125920	22781	0,144	23,12957
				98,94	136,27	15892	21888	60,3	0,1357	21,79641
23	11-270701-0302	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком *м2 тротуара*	1606,22	295,37	27,64	474430	44388	267270	0,381	611,96982
				266,71	9,24	428391	14843	60,3	0,0098	15,74096
25	11-270201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *м бортового камня*	232,6	1631,01	19,74	379373	4591	71939	0,698	162,3548
				505,82	7,08	117654	1647	60,3	0,0065	1,5119
26	21-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91К=0,016; *м3*	3,7216	25452,09		94722				
		Итого прямые затраты по разделу 4				**1453788**				**797**
										39
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				561 937				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				174 899				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				38 378				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				716 952				
		Накладные расходы I уровня, тенге				361 990				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 815 778				
		Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				65 368				

	Итого, тенге				1 881 146				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				150 492				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**2 031 638**				
	Раздел 5 Ограждение								
27	84-020602-0309	Ограждение из профильной трубы, высотой 2 м, тип М5 (10,7/3=3,567)	3,567	36589,85	1162,88	130516	4148	3817	–	–
		секция (3метра)		1460,05	211,94	5208	756	64	–	–
28	84-020605-0112	Ворота распашные, из профильных труб, со столбами, высота 2 м, тип М6-1	1	132531	3088	132531	3088	8710	–	–
		шт.		12661	949	12661	949	64	–	–
	Итого прямые затраты по разделу 5					**263047**				–
										–
										–
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 869				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					7 236				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					1 705				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					29 519				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					208 423				
	Накладные расходы I уровня, тенге					12 527				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					275 574				
	Итого, тенге					275 574				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					22 046				
	Итого по разделу на подряд, тенге					**297 620**				
	Итого прямые затраты по смете					**2889100**				**1663**
										105
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 193 097				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					327 993				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					96 890				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					1 150 996				
	- перевозка грузов, тенге					8 591				
	инженерное оборудование (поставки подрядчика), тенге					208 423				
	Накладные расходы I уровня, тенге					778 881				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге					3 667 981				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге					121 529				
	Итого, тенге					3 789 510				
	Сметная прибыль (8 %), тенге					303 161				
	Итого по смете на подряд, тенге					**4 092 671**				

Временные здания и сооружения (1,5 %)	46 411
Итого с временными зданиями и сооружениями	4 139 082
Затраты на производства СМР в зимнее время (2,42%)	94 718
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 233 800**
В текущих и прогнозных ценах (Иинф=1,06)	4 487 828
с учетом понижающего коэффициента к=0,9	4 039 045,20
НДС (12 %)	484 685,42
Всего по акту с учетом НДС	**4 523 730,62**

Заказчик _____ **Директор**
Калдыбаев Ш.Т.

Подрядчик _____ **Директор**
Шарапиденов О.Б.

Технический надзор _____

Авторский надзор _____