"SANA-2015". Версия 17.4 от 02.10.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: Государственное учреждение "Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени И.Алтынсарина"

Подрядчик: ТОО "TABYS POWER CONSTRUCTION"

Наименование стройки: Капитальный ремонт дворового твердого покрытия ГУ "Областная казахская гимназия-интернат для одаренных детей имени И.Алтынсарина

Наименование объекта: Благоустройство

Договор №110 от 14.05.2020 г.

Акт №4
приемки выполненных работ от 27.07.2020 год
(по нулевой смете №1 локальной смете 7-1-1)

Благоустройство территории

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 2 Сечение 1-1									
14	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	30	1587,98	65,86	47640	1977	826	0,0336	1,008
		м2 покрытия		27,72	17,91	832	537	60,3	0,01677	0,5031
15	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306К=4,000;	120	187,34	0,02	22481	2	5	0,00009	0,0108
		м2 покрытия		0,08	–	9	–	60,3	–	–
16	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	30	1652,33	66	49571	1981	827	0,0336	1,008
		м2 покрытия		27,72	17,96	832	539	60,3	0,01683	0,5049
		Итого прямые затраты по разделу 2				**119692**				**2**

									1
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				1 673				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				3 960				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				1 076				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				114 059				
	Накладные расходы I уровня, тенге				1 658				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				121 350				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				4 369				
	Итого, тенге				125 719				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				10 058				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**135 777**				
Раздел 3 Сечение 2-2									
21	11-270602-0301 Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	2598,5	1528,21	66,01	3971045	171523	71585	0,0336	87,3096
	м2 покрытия		27,72	17,96	72040	46674	60,3	0,01683	43,73276
	Итого прямые затраты по разделу 3				**3971045**				**87**
									44
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				72 040				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				171 523				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				46 674				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 727 482				
	Накладные расходы I уровня, тенге				71 585				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				4 042 630				
	Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге				145 535				
	Итого, тенге				4 188 165				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				335 053				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**4 523 218**				
	Итого прямые затраты по смете				**4090737**				**89**
									45
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				73 713				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				175 483				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				47 750				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				3 841 541				
	Накладные расходы I уровня, тенге				73 243				

Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4 163 980
Накладные расходы II уровня (3,6 %), тенге	149 904
Итого, тенге	4 313 884
Сметная прибыль (8 %), тенге	345 111
Итого по смете на подряд, тенге	**4 658 995**
Временные здания и сооружения (1,5 %)	55 908
Итого с временными зданиями и сооружениями	4 714 903
Затраты на производства СМР в зимнее время (2,42%)	114 101
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г	**4 829 004**
В текущих и прогнозных ценах (Иинф=1,06)	5 118 744
с учетом понижающего коэффициента к=0,9	4 606 857,90
НДС (12 %)	552 822,95
Всего по акту с учетом НДС	**5 159 680,85**

Заказчик _____ **Директор Калдыбаев Ш.Т.**

Подрядчик _____ **Директор Шарапиденов О.Б.**

Технический надзор _____

Авторский надзор _____