	Крепления для трубопроводов	кг	17	3400	7986	**17,0**	**7986**	17	100	7986				
	Установка вентилей ф 25мм	шт	2	2405	5649	**2,0**	**5649**	2	100	5649				
	Установка вентилей ф 50мм	шт	4	9644	22652	**4,0**	**22652**	4	100	22652				
	Установка манометров с 3-х ходовым кран.	ком	1	859	2018	**1,0**	**2018**							
	Установка счетчиков воды	шт	1	10822	25419	**1,0**	**25419**	1	100	25419				
	Установкафильтров очистки воды	шт	1	14234	33433	**1,0**	**33433**	1	100	33433				
	Установка смесителей	шт	2	3367	7909	**2,0**	**7909**							
	итого			**94478**	**221913**		**221913**			**211986**				**0**
.2-5-8	**ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ**													
	Укладка полиэтиленовых труб ф 100мм	м	14	10921	24068	**14,0**	**24068**	14	100	24068				
	Укладка полиэтиленовых труб ф 50мм	м	10	6206	13677	**10,0**	**13677**	10	100	13677				
	Установка трапов ф 50мм	ком	2	2825	6226	**2,0**	**6226**	2	100	6226				
	Устан-ка сантехники (умыв,унитаз с бачком	ком	1	15057	33183	**1,0**	**33183**							
	итого			**35009**	**77154**		**77154**			**43971**				**0**
.2-5-9	**Монтаж оборудования**													
	К 1													
	Решетка грабельная с эл.приводом	шт	2	3157045	5753064	**2,0**	**5753064**	2	100	5753064				
	Пресс винтовой отжимной	шт	1	1242163	2263586	**1,0**	**2263586**	1	100	2263586				
	Изготовление листовых конструкций (бак для мусора)	т	0,291	65619	119577	**0,2910**	**119577**	0,291	100	119577				
	Затвор щитовой	шт	2	584208	1064599	**2,0**	**1064599**	2	100	1064599				
	Таль электрическая	шт	2	34940	63671	**2,0**	**63671**							
	К 1 Н				0									
	Монтаж погружного насоса	шт	4	9767869	17799929	**4,0**	**17799929**	4	100	17799929				
	Кран мостовой электрический	шт	1	829217	1512643	**1,0**	**1512643**	1	100	1512643				
	Таль электрическая	шт	1	17471	31837	**1,0**	**31837**		0	0				
	Укладка стальных труб ф 57мм	м	31,12	17275	31480	**31,12**	**31480**	31,12	100	31480				
	Укладка стальных труб ф 273-325мм	м	23,09	126522	230560	**23,09**	**230560**	23,09	100	230560				
	Укладка стальных труб ф 377-426мм	м	25,6	365887	666754	**25,60**	**666754**	25,60	100	666754				
	Установка манометров с 3-х ходовым кран.	ком	8	6870	12519	**8,0**	**12519**		0	0				
	Ультразвуковой расходомер-счетчик	шт	2	302909	551989	**2,0**	**551989**		0	0				

	Обратный клапан	шт	4	678866	1237093	**4,0**	**1237093**	4	100	1237093			
	Установка чугунных задвижек ф 50мм	шт	2	13019	23724	**2,0**	**23724**	2	100	23724			
	Установка чугунных задвижек ф 250мм	шт	4	237366	432551	**4,0**	**432551**	4	100	432551			
	Установка чугунных задвижек ф 300мм	шт	4	273721	498800	**4,0**	**498800**	4	100	498800			
	Установка чугунных задвижек ф 400мм	шт	5	600872	1094965	**5,0**	**1094965**	5	100	1094965			
	Окраска стальных труб	м2	75	7578	13809	**75,0**	**13809**						
	В 3				0	**0,0**	**0**						
	Монаж насоса технической воды	шт	1	134009	244204	**1,0**	**244204**						
	Изготовл.листовых конструкций (бак разрыва)	т	0,097	21874	39861	**0,0970**	**39861**						
	Укладка стальных труб ф 25мм	м	1	258	470	**1,0**	**470**						
	Укладка стальных труб ф 32-38мм	м	13	5822	10609	**13,0**	**10609**						
	Укладка стальных труб ф 57мм	м	3,12	4049	7378	**3,12**	**7378**						
	Укладка стальных труб ф 89мм	м	2,6	2975	5421	**2,6**	**5421**						
	Установка стальных вентилей ф 25мм	шт	2	1970	3590	**2,0**	**3590**						
	Установка стальных вентилей ф 50мм	шт	1	1745	3180	**1,0**	**3180**						
	Обратный клапан ф 50мм	шт	1	12781	23291	**1,0**	**23291**						
	Установка стальных сварных фасонных частей ф 100-250мм-тройники	т	0,0028	1515	2761	**0,0028**	**2761**						
	Установка чугунных задвижек ф 50мм	шт	2	29679	54084	**2,0**	**54084**						
	Окраска стальных труб	м2	2,5	372	678	**2,5**	**678**						
	К 3 Н				0								
	Монаж дренажного насоса	шт	2	530781	967239	**2,0**	**967239**	2	100	967239			
	Укладка стальных труб ф 57мм	м	8,53	5872	10701	**8,53**	**10701**	8,53	100	10701			
	Обратный клапан	шт	2	25563	46583	**2,0**	**46583**	2	100	46583			
	Установка чугунных задвижек ф 50мм	шт	2	16692	30418	**2,0**	**30418**	2	100	30418			
	итого			**19125374**	**34853618**		**34853618**			**33784266**			**0**
.2-5-10	**Силовое электрооборудование КНС № 44**												
.2-5-10	Трансформаторные подстанции - шкаф ввода высокого напряжения-воднораспределительные панели	шт	1	113922	239212	**1,0**	**239212**	1	100	239212			
	Шкаф комплектный распредил.устройств	шт	1	110396	231808	**1,0**	**231808**	1	100	231808			
	Щиток осветительный	шт	1	12649	26560	**1,0**	**26560**	1	100	26560			
	Автомат 3-х полюсной на ток до 25 А	шт	6	6147	12907	**6,0**	**12907**	6	100	12907			

	Пакетный выключатель 60А	шт	1	2214	4649	**1,0**	**4649**	1	100	4649				
	Ящик с одним 3-х полюсным рубильником	шт	2	15041	31583	**2,0**	**31583**	2	100	31583				
	Кабельная продукция				0									
	Трубы стальные диам. до 25мм	м	270	70361	147743	**270,0**	**147743**	270	100	147743				
	Затягивание провода	м	270	3942	8277	**270,0**	**8277**	270	100	8277				
	Кабели до 35 кВ, масса 1м до 1 кг ВВГ 3х2,5мм2 - 523,3м; ВВГ 4х4мм2 - 42,8м;ВВГ 4х16мм2-5,1м;ВВГ 4х6 мм2 - 35м; 4х2,5мм2 -10,2м; ВВГ 4х6мм2 -112,2 м	м	728,6	132394	278000	**728,6**	**278000**	728,6	100	278000				
	Кабели до 35 кВ, масса 1м до 2 кг АВВГ 4х70мм2 - 40,8	м	40,8	25079	52661	**40,8**	**52661**	40,8	100	52661				
	Светильник с подвеской	шт	34	40297	84615	**34,0**	**84615**							
	Выключатель одноклавишный	шт	12	3844	8072	**12,0**	**8072**							
	Розетки штепсельные	шт	9	2870	6026	**9,0**	**6026**							
	Щиток осветительный	шт	1	7580	15916	**1,0**	**15916**							
	Заземление	м	50	4467	9380	**50,0**	**9380**	50	100	9380				
	итого			**551203**	**1157411**		**1157411**			**1042780**				
.2-5-11	**Водопонижение к КНС №44**													
	Водопонижение (4 скважины по h=15м)	скваж	4	7028841	14432461	**4,0**	**14432461**	4	100	14432461				
	Демонтаж и монтаж уличного коллектора Д150м	м	1350	553876	1137285	**1350,0**	**1137285**	1350	100	1137285				
	итого			**7582717**	**15569746**		**15569746**			**15569746**				**0**
	Всего по КНС №44			**45346065**	90846352		77770381			**74968420**				**871924**
.2-6	**Водопонижение и водоотведение к В1 и К1**													
	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	м	26175	24834507	58118453	**421,0**	**934778**	421	100	934779				
	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами с муфтовым соединением при роторном бурении	м	26175	41073281	96120916	**421,0**	**1546013**	421	100	1546013				
	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами	м	26175	8147547	19067132	**421,0**	**306676**	421	100	306676				

	Установка насоса артезианского с погружным электродвигателем марки 3 ЭЦВ 6-16-65	шт	2166	57868979	135426709	36,0	2250859	36	100	2250859				
	Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт (продолжительность строительства 19,2 месяцев)	маш ч	1534994	236696075	553923209	496399	178966809	134771	27,15	48588910				
	Корректировка		-361294		-130377900	-361294	-130377900							
	Демонтаж насоса артезианского с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-40-60	шт	2166	19069464	44626928	36,0	741722	36	100	741722				
	Монтаж и демонтаж магистрального отводного коллектора Д350мм	м	4250	4428730	10364246									
	Монтаж и демонтаж уличного отводного коллектора Д300мм (Lx2)	м	37638	13689040	32035500									
	ВСЕГО ПО ВОДОПОНИЖЕНИЮ И ВОДООТВЕДЕНИЮ В1 и К1			**405807623**	**819305195**		**54368959**			**54368960**				**0**
.4-1-1	**Внутриплощадочные сети электроснабжения КНС №44**													
.4-1-1и	Земляные работы на резервное электроснабжение КЛ - 0,4кВ	м3	13,65	4214	7562	13,7	7562	14	100	7562				
	Фундамент из блоков под оборудование	шт	10	75490	134279	10,0	134279							
	Укладка труб асбестоцем. Ф150мм, 219мм	кан	0,051	13175	23435	0,0510	23435	0,051	100	23435				
	Затягивание проводов-кабельААБл 4х150м	м	39	76716	136459	39,0	136459	39	100	136459				
	Прокладка кабеля ААБл 4х150	м	15	27910	49645	15,0	49645	15	100	49645				
	Концевая заделка-наконечник	ш	8	7000	12451	8,0	12451							
	Стоимость и установка дизель-генератора	шт	1	4717852	8391926	1,0	8391926							
	Земляные работы на наружн.освещение	м3	64,8	21923	38996	64,8	38996	64,8	100	38996				
	Установка стальных опор	шт	9	51596	91777	9,0	91777	9	100	91777				
	Установка светильников	шт	9	511586	909989	9,0	909989	9	100	909989				
	Затягивание проводов-кабельААБл 4х25мм	м	11	2413	4292	11,0	4292	11	100	4292				
	Стоимось и прокладка кабеля АВВГ 4х25мм	м	193	44895	79857	193,0	79857	193	100	79857				
	ВСЕГО ПО ВНУРИПЛОЩАДОЧНЫМ ЭЛ.СЕТЯМ КНС №44			**5554770**	**9880669**		**9880669**			**1342012**				**0**
.4-2-1	**Кабельная линия по участкам, отведенным под застройку домов**													
	Земляные работы	м3	7920	2541317	6233393	1530,5	1204572							
	Прокладка кабеля ВВГ 3х10+1х6мм2	м	19800	10449965	25631873	4128,5	5344504							
	ВСЕГО каб.линия по участкам			**12991282**	**31865265**		**6549076**			**0**				**0**

.5-1-1	**Стоянка автомобилей на участке КНС №44**													
	Земляные работы	м3	409	54175	118404	**409,0**	**118404**	409	100	118404				
	Фундамент	шт	18	1127563	2464393	**18,0**	**2464393**	18	100	2464393				
	Стены+гидроизоляция	м3	132,37	1671774	3653816	**132,37**	**3653816**	132,37	100	3653816				
	Перекрытие- монтаж балки	т	3,3	498852	1090287	**3,3**	**1090287**	3	100	1090287				
	Устройство кровли	м2	157,3	406479	888397	**157,3**	**888397**	157,3	100	888397				
	Установка окон	шт	3	83192	181824	**3,0**	**181824**	3	100	181824				
	Установка дверей	шт	1	16697	36493	**1,0**	**36493**	1	100	36493				
	Установка ворот	шт	2	285939	624946	**2,0**	**624946**	2	100	624946				
	Устройство полов	м2	135	460655	1006804	**135,0**	**1006804**	135	100	1006804				
	Наружная отделка	м2	245,16	478460	1045718	**245,16**	**1045718**	245	100	1045718				
	Внутренняя отделка	м2	272,8	211412	462060	**272,8**	**462060**	273	100	462060				
	Устройство отмостки	м2	52,48	29525	64530	**52,480**	**64530**							0
	итого			**5324723**	**11637672**		**11637672**			**11573142**				**0**
.5-1-2	**Электросиловое оборудование**				0									
	Щиток осветительный	шт	1	20249	44258	**1**	**44258**							
	Автомат 3-х полюсной на ток до 25 А	шт	6	6147	13435	**6**	**13435**	6	100	13435				
	Пакетный выключатель 60А	шт	1	2214	4839	**1**	**4839**	1	100	4839				
	Стоимость и покладка кабеля ВВГ 3х2,5мм2	м	87	11728	25633	**87**	**25633**	87	100	25633				
	Установка светильников	шт	12	36219	79160	**12**	**79160**	12	100	79160				
	Выключатель одноклавишный	шт	1	350	765	**1**	**765**	1	100	765				
	итого			**76907**	**168089**		**168089**			**123831**				**0**
	ВСЕГО ПО СТОЯНКАМ АВТОМОБИЛЕЙ КНС 44			**5401630**	**11805761**		**11805761**			**11696974**				**0**
.6-1	**Внутриплощадочные сети водопровода В1 к КНС № 44**													
	Земляные работы	м3	778	200772	477511	**778,0**	**477511**	778	100	477511				
	Прокладка чугунных труб ф 100мм в футляре ф 300мм	м	29,1	146072	347418	**29,1**	**347418**	29,1	100	347418				
	Уст-ка чугунных задвижек ф 100мм	шт	1	6891	16390	**1,0**	**16390**	1	100	16390				
	Уст-ка чугунных фасонных частей ф50-100м	т	0,0382	4117	9792	**0,0382**	**9792**	0,0382	100	9792				
	Битумно-резиновая изоляция труб ф100мм	км	0,017	9358	22252	**0,0170**	**22252**	0,0170	100	22252				
	Колодцы водопроводные Ф 1500мм	м3	2,18	93292	221886	**2,18**	**221886**	2,18	100	221886				
	Люк чугунный легкий	шт	1	3600	8562	**1,0**	**8562**	1	100	8562				
	Пожарный гидрант и фасонные части	ш	1	22064	52477	**1,0**	**52477**	1	100	52477				
	ВСЕГО ПО ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫМ СЕТЯМ В1 к КНС 44			**486166**	**1156287**		**1156287**			**1156287**				**0**

.6-2	**Внутриплощадочные сети канализации К1 к КНС № 44**												
	Земляные работы	м3	52	24693	55676	**52,0**	**55676**	52	100	55676			
	Прокладка труб ЧШГ ф 400мм	м	6,9	115480	260361	**6,9**	**260361**	6,90	100	260361			
	Присоединение канализ.трубопроводов	врез	1	4360	9830	**1,0**	**9830**	1	100	9830			
	ВСЕГО ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ К1 к КНС 44			**144533**	**325867**		**325867**			**325867**			**0**
.7-1-1	**ВСЕГО по Вертикальной планировке участка КНС №44**	м3	2036	**260976**	**654771**	**2036**	**654771**	**2036**	**100**	**654771**		0	0
.7-2-1	**Асфальтобетонное покрытие по проездам на участке КНС №44**												
	А/бетонное покрытие на территории КНС												
	Устройство основания из фракц.щебня	м2	1700	773636	1573915	**1700,0**	**1573915**	1700	100	1573915	~~**1700**~~	100	~~1573915~~
	Устройство покрытия основания из к/з асфальтобетона	м2	1700	1190884	2422777	**1700,0**	**2422777**						
	Устройство покрытия основания из м/з асфальтобетона	м2	1700	956913	1946778	**1700,0**	**1946778**						
	Установка бортовых камней	м	151	287749	585407	**151,0**	**585407**	151	100	585407	**151**	100	585407
	А/бетонное покрытие за пределом территории				0								
	Устройство основания из фракц.щебня	м2	139	63256	128690	**139,0**	**128690**						
	Устройство покрытия основания из к/з асфальтобетона	м2	139	97373	198099	**139,0**	**198099**						
	Устройство покрытия основания из м/з асфальтобетона	м2	139	78241	159176	**139,0**	**159176**						
	ВСЕГО ПО А/Б ПОКРЫТИЮ КНС 44			**3448052**	**7014843**		**7014843**			**2159322**			**2159322**
.7-3-1	**Озеленение участка КНС №44**												
	Посадка лиственных пород деревьев	шт	39	131140	361705	**39**	**361705**						
	Устройство и посев газонов	м2	922	522867	1442167	**922**	**1442167**						
	Транспорт лишнего грунта	м3	30	2391	6590	**30**	**6590**						
	ВСЕГО ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ			**656398**	**1810462**		**1810462**			**0**			**0**
.7-4-1	**ВСЕГО МАФЫ на участке КНС №44 Скамья-3шт, урна для мусора-6шт, контейнер для мусора-2шт**	шт	11	**107803**	**285219**	**11**	**285219**						
.7-5-1	**Ограждение территории КНС 44**												
	Установка металлических оград из сетки	м	213	371149	913154	**213,0**	**913154**	213	100	913154			
	Усройство распашных ворот, калиток	шт	2	37050	91156	**2,0**	**91156**	2	100	91156			
	Укладка фундаментов сборных под колонны	шт	3	161612	397620	**3,0**	**397620**	3	100	397620			

	ВСЕГО ПО ОГРАЖДЕНИЮ КНС 44			**569811**	**1401930**		**1401930**			**1401930**			**0**
.7-6-1	**ВСЕГО по Вертикальной планировке участков КНС № 30,31,33**	м3	292,5	45772	113151	**292,5**	**113151**						
.7-1-1	**ВСЕГО по Щебеночное покрытие площадок КНС № 30,31,33**	м3	1350	483530	997838	**1350**	**997838**						
	Внеплощадочные сети электроснабжения. Кабельная линия 10 кВ от п/ст "Ильинка" до РПК-1												
Лок.см.4-2-1	**Строительные работы кабельных каналов и колодцев**												
	Земляные работы	м3	19840,53	9471752	21250942								
	Кабельный канал				0								
	Устройство непроходных каналов одноячейковых с установкой сборных лотковых элементов, перекрываемых или опирающихся на плиты	м3	1370,54	31342115	70319565								
	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг (МН402-2-7104 шт.)	т	10,66	1872367	4200866								
	Гидроизоляция днища кабельного канала	м2	7445,55	21629806	48528906								
	Гидроизоляция стен кабельного канала	м2	6491,32	20318005	45585733								
	Гидроизоляция покрытия кабельного	м3	5168,25	9191747	20622720								
	Устройство кабельных колодцев	шт	24	3177886	7129945								
	Устройство монолитных заделок из бетона кл. В7,5	м3	2,5	25600	57436								
	Установка труб весом более 20 кг (ТР-1, ТР-2)	1т	0,2976	19074	42795								
	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением	1м шва	193,4	123606	277324								
	Устройство надземных пикетов	шт	14	62637	140533								
	Итого кабельный канал			**97234595**	**218156765**	**0**	**0**						
лок.см.4-2-2	**Электромонтажные работы**												
	Прокладка и стоимость кабеля, масса 1м до 3кг (АПвВнг-LS(В)	м	21950	57114658	116963610								
	Монтаж и стоимость муфт концевых сеч.до 240мм2("Райхем" POLT 12F/1X1-L20)	шт	12	397309	813639								

	Монтаж и стоимость муфт соединительных сеч.до 240мм2("Райхем" POLJ 12F/1X630)	шт	110	4062353	8319186									
	Стойки кабельные, тип К1151 У3	шт	7282	1222648	2503829									
	Полки кабельные, тип К1161 У3	шт	21846	1057347	2165313									
	Скобы К1157У3	шт	14564	456891	935655									
	Подвески кабельные, тип К1165 У3	шт	7271	186138	381187									
	Соединитель перегородок К168У3	шт	12000	265733	544188									
	Лотки металлический (НЛ20-П1.87У3-3641шт, НЛ-У45 У3-40шт,НЛ-СШУ3-40)	шт	3721	2153522	4410141									
	Демонтажные и монтажные работы													
	Демонтаж и монтаж опор	шт	3	52888	108307	3	**108307**	2	67	72205				
	Итого электромонтажные работы			**66969487**	**137145055**		**108307**			**72205**				**0**
	Сети электроснабжения 10/0,4 кВ													
1.	**Строительные работы (лок.см.4-1-1)**						**0**							
1-АС1 по зам.эк	Фундаменты под установку блочно-модульного здания ТП-РПК-КСО2-10-002	шт	1	729877	1585217									
	Фундаменты под установку блочно-модульного здания ТП-КСО-3М-2Т-002	шт	9	3868211	8401354	**7,0**	**6534386**	2	29	1866968				
	Фундаменты под установку блочно-модульного здания КТПН630 в БМЗ	шт	8	2591964	5629478	**4,0**	**2814739**	2	50	1407370				
	Итого строительные работы			**7190052**	**15616049**		**9349125**			**3274337**				**0**
2.	**Сети электроснабжения 0,4кВ. (лок.см.№4-1-2)**													
7/20-2-1-ЭМ2 по зам.эк	Монтаж и стоимость 2-х трансформаторной подстанции КТПН-2*630кВА (ТП 2,3,13,14)	шт	4	34272365	64508937	**3**	**48381703**							
	Монтаж и стоимость 1-но трансформаторной подстанции КТПН-1*630кВА ТП 6	шт	1	5156548	9705879									
	Монтаж и стоимость 1-но трансформаторной подстанции КТПН-1*630кВА ПТ11	шт	1	5226129	9836847									
	Монтаж и стоимость 1-но трансформаторной подстанции КТПН-1*630кВА ТП1	шт	1	5319089	10011821	**1**	**10011821**							
	Монтаж и стоимость 1-но трансформаторной подстанции КТПН-1*630кВА ТП 8,10	шт	2	10576111	23404100									

	Монтаж и стоимость 2-х трансформаторной подстанции КТПН-2*400кВА ТП7, ТП4	шт	2	14776671	27813293	**1**	**13906647**	1	100	13906647			
	Монтаж и стоимость 2-х трансформаторной подстанции КТПН-1*400кВА ТП 9, 5, 12	шт	3	14194267	26717067	**2**	**17811378**	1	50	8905689			
	Монтаж и стоимость 2-х трансформаторной подстанции КТПН-2*63кВА (для КНС31)	шт	1	7192188	13537449	**1**	**13537449**	1	100	13537449			
	Монтаж и стоимость 2-х трансформаторной подстанции КТПН-2*63кВА (для КНС33)	шт	1	7314511	13767691	**1**	**13767691**	1	100	13767691			
	Монтаж и стоимость 2-х трансформаторной подстанции КТПН-2*250кВА (для КНС44)	шт	1	6496378	12227765	**1,0**	**12227765**	1	100	12227765			
	Монтаж и стоимость шкафа распределительного **ШР11**	шт	215	34373217	64698765	**126,0**	**37916486**	29	23	8726810			
	Электромонтажные изделия				0								
	Наконечники кабельные 35-10-8 АУХЛ3	шт	88	2560	4819	**20,0**	**1095**						
	Бирка маркировочная	шт	660	1343	2528	**146,0**	**559**	146	100	559			
	Стоимость ленты сигнальной СЛ-150	м	19800	804179	1513661	**11618,0**	**888167**	4180	36	319550			
	Кабели и провода				0								
	Земляные работы	м3	6756,75	2385335	4489781	**3071,1**	**2040683**	1576	51	1047486			
	Устройство постели при одном кабеле	м	15890	583163	1097655	**7410,0**	**511871**	3018	41	208478			
	На каждый последующий кабель	м	20821	233195	438930	**11389,0**	**240093**	3930	35	82849			
	Песок для постели	м3	962,5	812350	1529041	**360,0**	**571901**	319	89	506767			
	Прокладка и стоимость кабеля, масса 1м до 6кг (ААБл 4х240(ож)	м	336	882311	1660724								
	Прокладка и стоимость кабеля, масса 1м до 6кг, ААБл 4х185(ож)-8316м,ААБл 4х150(ож)-5507м	м	13823	27457053	51680860	**10953,0**	**40950623**	4008	37	14984945			
	Прокладка и стоимость кабеля, масса 1м до 3кг (ААБл 4х120(ож)	м	7676	11015606	20734053	**5956,0**	**16088069**	495	8	1337071			
	Прокладка и стоимость кабеля, масса 1м до 2кг (ААБл 4х95(ож)-8948м, ААБл 4х70(ож)-9380м	м	18328	20664359	38895356	**13298,0**	**28220779**	2820	21,2	5984554			
	Прокладка и стоимость кабеля, масса 1м до 0,5кг (АВВГ 4х35мм2)	м	275	110715	208393								
	трубы и муфты				0								

	Монтаж и стоимость муфт концевых сеч.до 240мм2("Райхем"GUST1/4x120-240/750-L12)	шт	60	833723	1569270	**33,0**	**863099**	30	90,91	784635				
	Монтаж и стоимость муфт концевых сеч.до 185мм2("Райхем"GUST1/4x70-150/750-L12)	шт	498	5419407	10200644	**424,0**	**8684886**	40	9,43	819329				
	Монтаж и стоимость муфт соединительных сеч.до 120мм2("Райхем"GUST1/4x50-120)	шт	7	96401	181450									
	Монтаж и стоимость муфт соединительных сеч.до 240мм2("Райхем"GUST1/4x120-240)	шт	41	685366	1290026	**32,0**	**1006850**	3	9,38	94392				
	Устройство трубопроводов из а/ц труб Ду150мм	м	11110	4034010	7592989	**5074,0**	**3467761**	2430	47,89	1660751				
	Заземление				0									
	Земляные работы	м3	438,6	154839	291445	**233,6**	**155225**	46	19,69	30567				
	Заземлитель горизонтальный сеч.160мм2	м	1700	105230	198068	**907,0**	**105675**	205	22,60	23885				
	Заземлитель вертикадьный из круглой стали,д.16мм	шт	70	23107	43493	**40,0**	**24853**	29	72,50	18019				
	Итого 0,4 кВ			**221201726**	**419852800**		**271383127**			**98975887**				**0**
3.	**Сети электроснабжения 10 кВ (лок.см.4-1-3)**													
7/20-2-1-ЭМ1 по зам.эк сперт.	Комплектный распределительный пункт РПК-10/0,4-2х10000,совмещенный с трансформаторной подстанцией,блочно-модульного исполнения,заводской готовности (3,45х8,3х10м),состоящий из восьми блоков	комп лект	1	28772302	57633413									
	Земляные работы	м3	3060	1080272	2143049	**641,0**	**448920**	641,00	100,0	448920				
	Устройство постели при одном кабеле	м	11403	418490	830203	**3898,0**	**283796**	3716,9	95,35	270611				
	На каждый последующий кабель	м	9357	104798	207899	**6414,0**	**142510**	6290	98,1	139756				
	Песок для постели	м3	798,21	673689	1336468	**60,0**	**100460**	60,00	100,0	100460				
	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	шт	172500	4029869	7994476	**74853,0**	**3469046**	51541	68,86	2388657				
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг (ААБлУ,сеч.**3х150мм2**)	м	23180	29540588	58602776	**10969,0**	**27731400**	5755	52,47	14549567				

	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2 (Муфта концевая GUST 12/150-240)	шт	58	1146861	2275149	**40,0**	**1569068**	19	47,50	745308			
	Муфта соединительная эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 185 мм2 (GUSJ 12/150-240).	шт	110	2918336	5789411	**89,0**	**4684160**	5	5,62	263155			
	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 100 мм	м	285	295374	585965	**223,0**	**458492**						
	Уст-во труб-дов а/ц диам.Ду150мм	м	5620	2074785	4115970	**1924,0**	**1409097**	300	15,59	219713			
	Земляные работы	м3	15,48	5465	10841								
	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	60,00	3714	7368								
	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	5	1651	3275								
	Итого 10 кВ			**71066194**	**141536263**		**40296949**			**19126148**			**0**
4. 7720-2-1-ОС по зам.эк	**Сети наружного освещения (лок.см.4-1-4)**												
	Ящик управления наружным освещением ЩОЩУУО 1156х350х1659	шт	12	9813730	20664335	**12,0**	**20664335**						
	Освещение				0								
	Светильники с лампами накаливания (ЖКУ16-250)	шт	329	3667799	7859850	**112,0**	**2675694**	-6	-5	-143340			
	Светильники с лампами накаливания (ЖКУ16-400)	шт	340	4360011	9343215	**324,0**	**8903534**	55	17	1511402			
	Светильники торшерный паркового освещ. (ЖТУ10-250)	шт	148	2093791	4486855	**148,0**	**4486855**	30	20	909498			
	Опоры уличного освещения СТ-10	шт	669	23341289	50018835	**436,0**	**32598224**	81	19	6056092			
	Опоры паркового освещения ОТ-1-3,0	шт	148	2738469	5868358	**148,0**	**5868358**	30	20	1189532			
	Выключатель автоматический ВА47-29	шт	817	483238	1035547	**664,0**	**841621**	155	23	196463			
	Кабели и провода				0								
	Земляные работы	м3	6182,45	2182592	4677150								
	Устройство постели при одном кабеле	м	23963	879443	1884588	**2218,0**	**174436**						
	Песок для постели	м3	1198,15	1011239	2167018								
	Покладка кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг (АВБбШв,сеч.4х35мм2)	м	3170	1249049	2676629	**1345,0**	**1135668**	879	65	742195			