Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» Форма № 3-КС

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улиц жилого массива западнее улицы Бейсековой. Первая очередь строительства - ул.429 на участке от ул.363 до шоссе Коргалжын в г.Нур-Султан

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2020года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		585	28.05.2020				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	106 645 559	106 645 559									11 426 310

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование стройки - Строительство улиц жилого массива западнее улицы Бейсековой. Первая очередь строительства - ул.429 наастке от ул.363 до шоссе Коргалжын

Акт выполненных работ
за август месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЛС 1-1-1 Восстановление и закрепление оси трассы												
1	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30,п.2	Восстановление оси трассы 2 категории сложности	км	0,677		26288,00	--	17797	--	--	--	17797
						26288,00	--	17797	--		--	
2	ТСЦИ РК 8.03-04-2017 тб.1601-0204-30,п.5	Закрепление оси трассы 2 категории сложности	км	0,677		15922,00	--	10779	--	--	--	10779
						15922,00	--	10779	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					28576	--	--	--	28576
								28576	--	--	--	
		Стоимость прочих работ	Тенге					28576				
		Всего заработная плата	Тенге						28576			
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге					28576				
		Сметная заработная плата	Тенге						28576			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					28576				
		Сметная заработная плата	Тенге						28576			
РАЗДЕЛ 2. ЛС 1-1-2 Подготовка территории строительства												
Расчистка территории												
3	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,8	Фундаменты общего назначения бетонные.Демонтаж	м3	147,5		6011,90	1432,56	886756	211303	--	663277	1674035

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			4579,34	362,19	675453	53422		124003	
4	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	265,5	101,00	--	26816	--		--	28961
		СП - 8%			--	--	--	--		2145	
5	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км (НА СВАЛКУ)	т	265,5	315,00	--	83633	--		--	90323
		СП - 8%			--	--	--	--		6691	
6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7798	34,99	34,99	272850	272850	--	84653	386103
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,08	--	117573		28600	
7	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, заисключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	7798	23,54	23,54	183563	183563	--	56951	259755
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,14	--	79099		19241	
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7798	215,25	204,45	1678539	1594322	886	414645	2260639
		НР - 72%; СП - 8%			10,69	63,17	83331	492564		167455	
9	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км (НА СВАЛКУ)	т	14036,4	315,00	--	4421466	--		--	4775183
		СП - 8%			--	--	--	--		353717	
				Демонтажные работы							
10	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые (БР100.30.15). Разборка	м	380	880,52	--	334596	--	--	361364	751637
		НР - 108%; СП - 8%			880,52	--	334596	--		55677	
11	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	22,8	101,00	--	2303	--		--	2487
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
12	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км (НА СВАЛКУ)	т	22,8	315,00	--	7182	--		--	7757
		СП - 8%			--	--	--	--		575	
13	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16к=0,8	Фундаменты общего назначения бетонные.Демонтаж	м3	22	6011,90	1432,56	132262	31516	--	98929	249687
		НР - 91%; СП - 8%			4579,34	362,19	100746	7968		18495	
14	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	52,8	101,00	--	5333	--		--	5759
		СП - 8%			--	--	--	--		427	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км (НА СВАЛКУ)	т	52,8	315,00	--	16632	--		--	17963
		СП - 8%			--	--	--	--		1331	
16	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка (на тротуаре)	м3 конструкции	18,5	3228,01	1318,41	59718	24391	--	50369	118894
		НР - 108%; СП - 8%			1909,60	611,36	35328	11310		8807	
17	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	т	44,4	101,00	--	4484	--		--	4843
		СП - 8%			--	--	--	--		359	
18	4102-0103-1016 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 16 км (НА СВАЛКУ)	т	44,4	315,00	--	13986	--		--	15105
		СП - 8%			--	--	--	--		1119	
19	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка (на тротуаре)	м3 конструкции	34,7	390,60	263,53	13554	9145	--	7171	22383
		НР - 108%; СП - 8%			127,06	64,30	4409	2231		1658	
20	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м 3	м3 грунта	55,52	215,25	204,45	11951	11351	7	2952	16095
		НР - 72%; СП - 8%			10,69	63,17	593	3507		1192	
21	4102-0103-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км (в штабель)	т	55,52	65,00	--	3609	--		--	3898
		СП - 8%			--	--	--	--		289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8159232	2338441	893	1740311	10691507
							1234456	767674	--	791965	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				8159232				
		Материалы	Тенге				892				
		Всего заработная плата	Тенге					2002130			
		Транспортные расходы	Тенге				4585443				
		Накладные расходы	Тенге				1740311				
		Сметная прибыль	Тенге				791963				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				10691506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1360
		Сметная заработная плата	Тенге					2002130			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10691506				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1360
		Сметная заработная плата	Тенге					2002130			
		РАЗДЕЛ 3. ЛС 2-1-1 Земляное полотно									
22	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	791,35	57,45	57,45	45460	45460	--	11101	61086
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,48	--	15418		4525	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1101-0102-0325 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	791,35	125,27	120,65	99131	95477	225	16686	125082
		НР - 72%; СП - 8%			4,33	24,95	3429	19746		9265	
24	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т.Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (в пониженные места)	т	949,62	224,00	--	212715	--		--	229732
		СП - 8%			--	--	--	--		17017	
25	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3156	65,28	65,28	206024	206024	--	50309	276839
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,14	--	69874		20507	
26	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85к=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). (+ до 50 м). При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	3156	186,44	186,44	588404	588404	--	143683	790654
		НР - 72%; СП - 8%			--	63,23	--	199560		58567	
27	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3689,6	243,18	234,44	897254	864984	1257	151135	1132260
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	48,49	31013	178896		83871	
28	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА)	т	7157,824	224,00	--	1603353	--		--	1731621
		СП - 8%			--	--	--	--		128268	
29	1101-0203-0109 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	16019,2	97,91	21,60	1568383	345964	--	947301	2716939
		НР - 72%; СП - 8%			76,31	5,82	1222419	93277		201255	
30	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	4805,6	72,39	72,39	347886	347886	--	105609	489775
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,52	--	146679		36280	
31	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=5	(+ до 6 проходов)	м3 уплотненного грунта	4805,6	34,67	34,67	166604	166604	--	40071	223210
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,58	--	55655		16534	
32	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	4805,6	86,04	71,85	413453	345262	14898	103800	558633
		НР - 72%; СП - 8%			11,09	18,91	53293	90874		41380	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				6148666	3006065	16380	1569695	8335831
							1310154	869978	--	617469	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6148666				
	Материалы		Тенге				16379				
	Всего заработная плата		Тенге					2180133			
	Транспортные расходы		Тенге				1816067				
		Накладные расходы	Тенге				1569696				
		Сметная прибыль	Тенге				617469				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8335831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1667
		Сметная заработная плата	Тенге					2180133			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				8335831				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1667
		Сметная заработная плата	Тенге					2180133			
		РАЗДЕЛ 4. ЛС 6-1-2 Наружные сети ливневой канализации К2									
		Земляные работы									
33	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	5571,9	325,82	313,31	1815446	1745722	1897	330316	2317424
		НР - 72%; СП - 8%			12,17	70,16	67827	390946		171661	
34	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	113,4	2662,88	--	301970	--	--	217418	560940
		НР - 72%; СП - 8%			2662,88	--	301970	--		41551	
35	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	81,6	3015,12	165,62	246034	13515	133473	102438	376350
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	99046	4427		27878	
36	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/ с уплотнением	м3 грунта	920,8	916,86	--	844245	--	--	607856	1568269
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	--	844245	--		116168	
37	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПЕСКОМ/	м3 грунта	744	16,34	16,34	12156	12156	--	3771	17202
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,04	--	5238		1274	
38	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	(+перемщение до 10 м)	м3 грунта	744	8,07	8,07	6002	6002	--	1862	8493
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,48	--	2586		629	
39	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	744	179,18	81,01	133310	60270	--	74384	224309
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	73040	30272		16616	
40	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1831,28	1487,00	--	2723113	--	2723113	--	2940962

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		217849	
41	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	5053,6	287,01	275,08	1450445	1390152	575	345897	1940049
		НР - 72%; СП - 8%			11,82	83,25	59718	420694		143707	
42	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)	т	9096,48	255,00	--	2319602	--		--	2505171
		СП - 8%			--	--	--	--		185568	
				Строительно-монтажные работы							
43	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	52,02	18758,70	1130,61	975827	58815	840745	82705	1143215
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	76267	14618		84683	
44	1123-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 400 м м. Укладка	м трубопровода	448,32	954,48	472,05	427913	211630	5367	294496	780202
		НР - 99%; СП - 8%			470,46	193,07	210916	86555		57793	
45	2301-1202-1302 РСНБ РК 2015	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные типа ТС, внутренним диаметром 400 мм, 3,4,5 группы по несущей способности ГОСТ 6482-2011	м	448,32	17303,00	--	7757281	--	7757281	--	8377863
		СП - 8%			--	--	--	--		620582	
46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	557,3178	915,80	19,97	510392	11128	318965	169285	734050
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	180299	1728		54374	
		Колодец д=1500 - 15 шт									
47	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка бетонная. Устройство	м3	7,5	19056,54	1130,61	142924	8480	123448	11924	167236
		НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	10996	2108		12388	
48	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство.	м3 конструкций колодца	49,84	46043,71	7986,53	2294819	398049	1104164	959452	3514612
		НР - 99%; СП - 8%			15903,00	3542,09	792606	176538		260342	
49	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	15	23061,00	--	345915	--	345915	--	373588
		СП - 8%			--	--	--	--		27673	
50	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	шт.	7	14154,00	--	99078	--	99078	--	107004
		СП - 8%			--	--	--	--		7926	
51	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9	шт.	20	16484,00	--	329680	--	329680	--	356054
		СП - 8%			--	--	--	--		26374	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	15	22345,00	--	335175	--	335175	--	361989
		СП - 8%			--	--	--	--		26814	
53	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	25	3893,00	--	97325	--	97325	--	105111
		СП - 8%			--	--	--	--		7786	
54	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	9	4472,00	--	40248	--	40248	--	43468
		СП - 8%			--	--	--	--		3220	
55	2104-0302-9905 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, круглые СТ РК 937-92	м3	12,75	64225,00	--	818869	--	818869	--	884378
		СП - 8%			--	--	--	--		65510	
56	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя повыровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	193,84	915,80	19,97	177519	3870	110939	58879	255309
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	62710	601		18912	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				24205286	3919786	15186257	3260683	29663248
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2779638	1136310	--	2197278	
		Материалы	Тенге				16448005				
		Всего заработная плата	Тенге				2639575				
		Местные материалы	Тенге					3915948			
		Транспортные расходы	Тенге				4789403				
		Накладные расходы	Тенге				2319602				
		Сметная прибыль	Тенге				3260685				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1576695				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				21285385				
		Сметная заработная плата	Тенге								2839
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					3915948			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7757281				
		Сметная прибыль	Тенге				7757281				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				620582				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				8377863				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				29663249				
		Сметная заработная плата	Тенге								2839
								3915948			

РАЗДЕЛ 5. ЛС 7-1-2 Озеленение

Пересадка ранее посаженных деревьев

57	1147-0116-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Деревья и кустарники с комом земли, размеры 1,0х1,0х0,6 м. Заготовка	шт.	13	31439,03	1532,99	408707	19929	102164	259590	721762
		НР - 88%; СП - 8%			22047,20	644,27	286614	8376		53464	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/	м3	5	2841,80	--	14209	--	--	10230	26395
		НР - 72%; СП - 8%			2841,80	--	14209	--		1955	
59	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Дренажный слой из песка, толщиной 20 см	м3	5	3650,15	1081,60	18251	5408	8202	6519	26751
		НР - 93%; СП - 8%			928,20	473,74	4641	2369		1982	
60	1147-0102-0120 РСНБ РК 2015	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100%	яма	13	5077,42	236,95	66006	3080	20643	38354	112709
		НР - 88%; СП - 8%			3252,57	100,06	42283	1301		8349	
61	1147-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	13	3975,94	1065,14	51687	13847	1550	36411	95146
		НР - 88%; СП - 8%			2791,55	391,23	36290	5086		7048	
62	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 2 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	19,5	215,25	204,45	4197	3987	2	1037	5653
		НР - 72%; СП - 8%			10,69	63,17	208	1232		419	
63	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км(В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)	т	34,125	224,00	--	7644	--		--	8256
		СП - 8%			--	--	--	--		612	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				570702	46251	132561	352141	996672
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				384246	18363	--	73829	
		Материалы	Тенге				570702				
		Всего заработная плата	Тенге				132562				
		Транспортные расходы	Тенге					402608			
		Накладные расходы	Тенге				7644				
		Сметная прибыль	Тенге				352142				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				73828				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				996672				
		Сметная заработная плата	Тенге								272
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					402608			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				996672				
		Сметная заработная плата	Тенге								272
								402608			
		РАЗДЕЛ 6. ЛС 6-1-1 Наружные сети водоснабжения В1									
		Земляные работы									
64	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м 3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	9140,05	325,82	313,31	2978027	2863652	3113	541845	3801462

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			12,17	70,16	111262	641301		281590	
65	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	98,6	2662,88	--	262560	--	--	189043	487731
		НР - 72%; СП - 8%			2662,88	--	262560	--		36128	
66	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	79,9	3015,12	165,62	240908	13233	130692	100304	368509
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	96983	4335		27297	
67	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/ с уплотнением	м3 грунта	899,3	916,86	--	824532	--	--	593663	1531651
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	--	824532	--		113456	
68	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПЕСКОМ/	м3 грунта	743,75	16,34	16,34	12152	12152	--	3770	17196
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,04	--	5236		1274	
69	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	(+перемещение до 10 м)	м3 грунта	743,75	8,07	8,07	6000	6000	--	1861	8490
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,48	--	2585		629	
70	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	743,75	179,18	81,01	133265	60249	--	74359	224234
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	73015	30261		16610	
71	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1807,355	1487,00	--	2687537	--	2687537	--	2902540
		СП - 8%			--	--	--	--		215003	
72	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м/МЕСТНЫМ ГРУНТОМ/	м3	5885,4	19,52	19,52	114909	114909	--	35651	162605
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,41	--	49515		12045	
73	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	(+перемещение до 10 м)	м3 грунта	5885,4	8,63	8,63	50802	50802	--	15761	71888
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,72	--	21891		5325	
74	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	5885,4	179,18	81,01	1054543	476762	--	588415	1774395
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	577781	239462		131437	
75	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	3353,25	287,01	275,08	962424	922417	382	229515	1287294
		НР - 72%; СП - 8%			11,82	83,25	39625	279146		95355	
76	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)	т	6035,85	255,00	--	1539142	--		--	1662273
		СП - 8%			--	--	--	--		123131	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка (ФУТЛЯР) *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2128	2204128,50 1125400,00	1000187,04 357896,26	469039 239485	212840 76160	16714	312489 62522	844050
78	2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	213,6512	14348,00 --	--	3065467 --	--	3065467	-- 245237	3310705
79	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозиой битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,2128	6089408,22 543168,00	858056,98 251215,84	1295826 115586	182595 53459	997645	167354 117054	1580235
80	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(377) мм. Заделка битумом и прядью *НР - 99%; СП - 8%*	футляр	10	15120,14 5267,64	1512,36 36,52	151201 52676	15124 365	83401	52511 16297	220010
		Опора в стальном футляре д=377мм-шт									
81	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами *СП - 8%*	т	0,028	498729,00 --	--	13964 --	--	13964	-- 1117	15082
82	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,6562	524282,20 358150,00	156960,32 50785,96	344034 235018	102997 33326	6019	265660 48776	658470
83	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	662,762	3743,00 --	--	2480718 --	--	2480718	-- 198457	2679176
		Фасонные части									
84	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	задвижка или клапан	2	3424,97 2750,25	205,38 108,50	6850 5501	411 217	938	5660 1001	13511
85	2304-0101-0606 РСНБ РК 2015	Задвижки кольцевые клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 150, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002 *СП - 8%*	шт.	2	203443,00 --	--	406886 --	--	406886	-- 32551	439437
86	2302-0803-1303 РСНБ РК 2015	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 150 ГОСТ 5525-88 *СП - 8%*	шт.	3	142209,00 --	--	426627 --	--	426627	-- 34130	460757
87	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка *НР - 99%; СП - 8%*	фланец	18	1874,67 1667,70	114,00 15,50	33744 30019	2052 279	1673	29995 5099	68838
88	2302-0103-0412 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 25, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	18	8075,00	--	145350	--	145350	--	156978

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		11628	
89	2302-0302-8213 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	18	3249,00	--	58482	--	58482	--	63161
		СП - 8%			--	--	--	--		4679	
		Колодец д=1500									
90	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона	м3	19,642	46021,73	9921,08	903959	194870	306106	484274	1499291
		НР - 99%; СП - 8%			20516,40	4387,65	402983	86182		111059	
91	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	23	14154,00	--	325542	--	325542	--	351585
		СП - 8%			--	--	--	--		26043	
92	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	16484,00	--	98904	--	98904	--	106816
		СП - 8%			--	--	--	--		7912	
93	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	21142,00	--	147994	--	147994	--	159834
		СП - 8%			--	--	--	--		11840	
94	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	26488,00	--	52976	--	52976	--	57214
		СП - 8%			--	--	--	--		4238	
95	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	23061,00	--	161427	--	161427	--	174341
		СП - 8%			--	--	--	--		12914	
96	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	37161,00	--	111483	--	111483	--	120402
		СП - 8%			--	--	--	--		8919	
97	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонныедля колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	22345,00	--	156415	--	156415	--	168928
		СП - 8%			--	--	--	--		12513	
98	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	30888,00	--	92664	--	92664	--	100077
		СП - 8%			--	--	--	--		7413	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	130,3	915,80 323,51	19,97 3,10	119329 42154	2602 404	74573	39579 12713	171620
		Гильзы									
100	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,007	659232,75 429200,00	229254,14 75275,28	4615 3004	1605 527	6	3496 649	8759
101	2301-0501-1320 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	6,6	9072,00 --	-- --	59875 --	-- --	59875	-- 4790	64665
		Фасонные части для ПЭ труб									
102	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	3	1547,80 589,95	957,85 294,16	4643 1770	2874 882	--	2626 582	7851
103	2302-0302-8713 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	3	5738,00 --	-- --	17214 --	-- --	17214	-- 1377	18591
104	1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	9	2281,11 870,68	1410,43 433,29	20530 7836	12694 3900	--	11618 2572	34720
105	2302-0302-3113 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x160x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	7	6604,00 --	-- --	46228 --	-- --	46228	-- 3698	49926
106	2302-0302-4730 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160x63x160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *СП - 8%*	шт.	2	7656,00 --	-- --	15312 --	-- --	15312	-- 1225	16537
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				22104098	5250837	12192327	3749449	27921835
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3121790	1529434	--	2068285	
		Материалы	Тенге				15381938				
		Всего заработная плата	Тенге				1621263				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					4651224			
		Местные материалы	Тенге				13964				
		Транспортные расходы	Тенге				3834942				
		Накладные расходы	Тенге				1539142				
		Сметная прибыль	Тенге				3749452				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1530511				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				20661901				
		Сметная заработная плата	Тенге								3509
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					4651224			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				6722160				
		Сметная прибыль	Тенге				6722160				
							537773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				7259933				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				27921834				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3509
		Сметная заработная плата	Тенге					4651224			
		РАЗДЕЛ 7. ЛС 4-1-2 Переустройство существующих сетей электроснабжения ВЛ 10кВ и ВЛ 0,4кВ									
		Переустройство ВЛ 0,4кВ									
		Строительство трубного перехода									
107	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	52	213,54	201,05	11104	10455	--	2540	14735
		НР - 72%; СП - 8%			12,49	55,35	649	2878		1092	
108	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	52	1006,99	--	52364	--	--	37702	97271
		НР - 72%; СП - 8%			1006,99	--	52364	--		7205	
109	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,17	3015,12	165,62	513	28	279	213	784
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	206	9		58	
110	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка	км трубопровода	0,13	477461,50	129125,50	62070	16786	--	50134	121181
		НР - 99%; СП - 8%			348336,00	41208,36	45284	5357		8976	
111	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	130	1788,00	--	232440	--	232440	--	251035
		СП - 8%			--	--	--	--		18595	
		Опоры ВЛ-0,4кВ									
112	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	8126,24	3334,58	32505	13338	2667	18960	55582
		НР - 80%; СП - 8%			4124,88	1800,02	16500	7200		4117	
113	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	4	36575,00	--	146300	--	146300	--	158004
		СП - 8%			--	--	--	--		11704	
114	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Проводник заземляющий П2	т	0,0032	224070,00	--	717	--	717	--	774
		СП - 8%			--	--	--	--		57	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,06772	250635,00	--	16973	--	16973	--	18331
		СП - 8%			--	--	--	--		1358	
116	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Скоба КМ3	кг	9,6	239,00	--	2294	--	2294	--	2478
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
117	2404-0207-2106 РСНБ РК 2015	Траверсы ТН2	кг	43,2	2403,00	--	103810	--	103810	--	112114
		СП - 8%			--	--	--	--		8305	
118	2404-0207-0716 РСНБ РК 2015	Хомут Х8, Х12	шт.	16	2136,00	--	34176	--	34176	--	36910
		СП - 8%			--	--	--	--		2734	
119	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	32,96	41,00	--	1351	--	1351	--	1459
		СП - 8%			--	--	--	--		108	
120	2404-0102-0405 РСНБ РК 2015	Изоляторы опорные штыревые полимерные ШП-20 ГОСТ Р 52082-2003	шт.	32,96	14563,00	--	479996	--	479996	--	518396
		СП - 8%			--	--	--	--		38400	
121	2404-0204-1301 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	53,04	144,00	--	7638	--	7638	--	8249
		СП - 8%			--	--	--	--		611	
122	2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,08	374,00	--	1526	--	1526	--	1648
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
		Строительство КЛ-10 кВ									
123	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" сковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	32,4	213,54	201,05	6919	6514	--	1583	9181
		НР - 72%; СП - 8%			12,49	55,35	405	1793		680	
124	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25,2	1006,99	--	25376	--	--	18271	47139
		НР - 72%; СП - 8%			1006,99	--	25376	--		3492	
125	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	7,2	215,25	204,45	1550	1472	1	383	2087
		НР - 72%; СП - 8%			10,69	63,17	77	455		155	
126	4102-0102-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	12,6	607,00	--	7648	--		--	8260
		СП - 8%			--	--	--	--		612	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	7,2	3015,12	165,62	21709	1192	11778	9039	33207
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	8739	391		2460	
128	1308-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	35	469,35	238,74	16427	8356	1561	6850	25140
		НР - 72%; СП - 8%			186,00	85,83	6510	3004		1862	
129	1308-0201-0903 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55	661,36	321,66	36375	17691	2486	16136	56712
		НР - 72%; СП - 8%			294,50	112,98	16198	6214		4201	
130	1308-0201-0803 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям	м кабеля	40	521,59	229,43	20864	9177	1767	9419	32706
		НР - 72%; СП - 8%			248,00	79,06	9920	3162		2423	
131	2306-0137-0733 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х95 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,13	2393793,00	--	311193	--	311193	--	336089
		СП - 8%			--	--	--	--		24895	
132	1308-0201-3001 РСНБ РК 2015	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ,сечение жил до 95 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом	оконцевание (3 муфты)	4	17334,28	--	69337	--	1137	49104	127916
		НР - 72%; СП - 8%			17050,00	--	68200	--		9475	
133	2306-1703-2005 РСНБ РК 2015	Муфты концевые типа ЕРКТ-0047-СЕЕ01-L12 для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86	шт.	4	21037,00	--	84148	--	84148	--	90880
		СП - 8%			--	--	--	--		6732	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				1787322	85010	1444238	220334	2168268
							250427	30464	--	160613	
Стоимость монтажных работ			Тенге				1019692				
Материалы			Тенге				6951				
Всего заработная плата			Тенге					113208			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				876689				
		Накладные расходы	Тенге				81510				
		Сметная прибыль	Тенге				88096				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1189298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					113208			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				535191				
Материалы			Тенге				14723				
Всего заработная плата			Тенге					167683			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				167134				
Местные материалы			Тенге				146300				
Транспортные расходы			Тенге				7648				
		Накладные расходы	Тенге				138824				
		Сметная прибыль	Тенге				53921				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				727936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					167683			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				232440				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				232440				
		Сметная прибыль	Тенге				18595				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				251035				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2168269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					280891			

РАЗДЕЛ 8. ЛС 6-3-1 Водопонижение

Водоотлив К2

134	1101-0102-0410 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3	858,08	442,55 18,56	423,70 93,39	379740 15926	363571 80137	243	69165 35912	484818
135	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	179	6872,95 1011,50	1845,60 861,24	1230258 181059	330362 154162	718837	311755 123361	1665374
136	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	16	34379,55 31160,00	3211,05 1091,56	550073 498560	51377 17465	136	314775 69188	934036
137	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015 тех.часть п.6	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт *НР - 100%; СП - 8%*	маш.-ч	2376	403,00 --	403,00 326,00	957528 --	957528 774576		774576 138568	1870672
138	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м коллектора	800	911,40 329,35	545,89 180,64	729123 263477	436708 144515	28938	293754 81830	1104707
139	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	80	9907,00 --	-- --	792560 --	-- --	792560	-- 63405	855965
140	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м коллектора	800	533,68 209,98	323,70 114,67	426940 167983	258957 91733	--	186996 49115	663051
141	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	м коллектора	50	911,40 329,35	545,89 180,64	45570 16467	27294 9032	1809	18360 5114	69044
142	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	5	5427,00 --	-- --	27135 --	-- --	27135	-- 2171	29306

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	50	533,68	323,70	26684	16185	--	11687	41441
		НР - 72%; СП - 8%			209,98	114,67	10499	5733		3070	
144	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,08	40553,41	11418,23	43798	12332	10122	26419	75834
		НР - 99%; СП - 8%			19763,33	4945,73	21344	5341		5617	
145	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11937,00	--	11937	--	11937	--	12892
		СП - 8%			--	--	--	--		955	
146	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТРК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9594,00	--	19188	--	19188	--	20723
		СП - 8%			--	--	--	--		1535	
147	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7919,00	--	7919	--	7919	--	8553
		СП - 8%			--	--	--	--		634	
148	2104-0302-0120 РСНБ РК 2015	Плиты опорные железобетонные для колодцев ПО10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	26822,00	--	26822	--	26822	--	28968
		СП - 8%			--	--	--	--		2146	
149	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	15736,00	--	15736	--	15736	--	16995
		СП - 8%			--	--	--	--		1259	
150	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Демонтаж	м3 конструкций колодца	1,08	24945,25	9134,59	26941	9865	--	21135	51922
		НР - 99%; СП - 8%			15810,66	3956,59	17076	4273		3846	
151	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грун та	858,08	16,34	16,34	14020	14020	--	4350	19839
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,04	--	6041		1470	
				Водоотлив В1							
152	1101-0102-0410 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	1072,48	442,55	423,70	474622	454413	304	86447	605954
		НР - 72%; СП - 8%			18,56	93,39	19905	100160		44886	
153	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	209,6	6872,95	1845,60	1440570	386838	841722	365049	1950069

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	212010	180516		144450	
154	1307-0403-0204 РСНБ РК 2015	Насос погружной заливочный, масса 0,11 т. Монтаж оборудования	шт.	19	34379,55	3211,05	653211	61010	161	373796	1109168
		НР - 61%; СП - 8%			31160,00	1091,56	592040	20740		82161	
155	3205-0101-0101 РСНБ РК 2015 тех.часть п.6	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	1752	403,00	403,00	706056	706056		571152	1379385
		НР - 100%; СП - 8%			--	326,00	--	571152		102177	
156	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	750	911,40	545,89	683553	409414	27129	275394	1035663
		НР - 72%; СП - 8%			329,35	180,64	247010	135483		76716	
157	2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	75	9907,00	--	743025	--	743025	--	802467
		СП - 8%			--	--	--	--		59442	
158	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	750	533,68	323,70	400257	242772	--	175309	621610
		НР - 72%; СП - 8%			209,98	114,67	157484	86000		46045	
159	1101-0208-0301 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Монтаж	м коллектора	50	911,40	545,89	45570	27294	1809	18360	69044
		НР - 72%; СП - 8%			329,35	180,64	16467	9032		5114	
160	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	5	5427,00	--	27135	--	27135	--	29306
		СП - 8%			--	--	--	--		2171	
161	1101-0208-0302 РСНБ РК 2015	Коллектор всасывающий. Демонтаж	м коллектора	50	533,68	323,70	26684	16185	--	11687	41441
		НР - 72%; СП - 8%			209,98	114,67	10499	5733		3070	
162	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1072,48	16,34	16,34	17523	17523	--	5437	24796
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,04	--	7551		1837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				10550179	4799705	3302667	3915603	15623043
							2447806	2409376	--	1157265	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1203284				
	Материалы		Тенге				298				
	Всего заработная плата		Тенге					1128805			
		Накладные расходы	Тенге				688571				
		Сметная прибыль	Тенге				151348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге				1189298				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					113208			
Стоимость общестроительных работ			Тенге				535191				
Материалы			Тенге				14723				
Всего заработная плата			Тенге					167683			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				167134				
Местные материалы			Тенге				146300				
Транспортные расходы			Тенге				7648				
		Накладные расходы	Тенге				138824				
		Сметная прибыль	Тенге				53921				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				727936				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					167683			
Стоимость сантехнических работ			Тенге				232440				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге				232440				
		Сметная прибыль	Тенге				18595				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				251035				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				2168269				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								210
		Сметная заработная плата	Тенге					280891			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								95428980
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				11557093				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					19446096			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6761599			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						32275323		
		- Перевозка грузов	Тенге				10275548				
		- Накладные расходы	Тенге							14808216	
		- Сметная прибыль	Тенге							7066704	
		Временные здания и сооружения	1,3%								1 240 205
		ИТОГО с временными									96 669 185
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее вр	2,20%								2 126 093
		ИТОГО									98 795 279
		Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								1 975 334
		ИТОГО									100 770 613
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2	1,04990099								105 799 166
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН									105 799 166
		НДС	12%								12 695 900
		ИТОГО с НДС									118 495 066
		Скидка	-10%								-11 849 507
		ИТОГО с НДС									106 645 559

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

КАРПУХИН НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИИН 700816350148
АТТЕСТАТ №KZ09VJE00040581
ЭКСПЕРТ по Техническому надзору
1 категории в части несущих и
ограждающих конструкций