Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Строительство улиц жилого массива западнее улицы Бейсековой. Первая очередь - ул.Е429 на участке от ул.363 до шоссе Коргалжын в г.Нур-Султан

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2020года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		585	28.05.2020				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	361 411 889	148 796 752									15 942 509

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК: **"Прогресс KZ"**

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан",Республика Казахстан, Нур-Султан, Бейбитшилик 11**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ИИН/БИН **151140001473**

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г.Астана, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

070340012412

Договор (контракт) Договор №585 от 28.05.2020г.

Номер документа	Дата составления
58	24.09.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улиц жилого массива западнее улицы Бейсековой. Первая очередь -ул.Е429 на участке от ул 363 до шоссе Коргалжын в г.Нур-Султан			Усл.	1	148 796 752,00	148 796 752,00
				Итого	1	x	148 796 752,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.09.2020

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 2В

Наименование стройки - Строительство улиц жилого массива западнее улицы Бейсековой. Первая очередь - ул.429 на участке от ул.363 до шоссе Коргалжын

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2020 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Переустройство существующих сетей электроснабжения ВЛ 10кВ и ВЛ 0,4кВ										
		Строительство трубного перехода										
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	114,24		213,54	201,05	24395	22968	--	5580	32373
						12,49	55,35	1427	6323		2398	
2	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	114,24		1006,99	--	115039	--	--	82828	213696
						1006,99	--	115039	--		15829	
3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	4,75		3015,12	165,62	14322	787	7769	5963	21908
						1213,80	54,25	5766	258		1623	
4	1122-0301-0112 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,136		3500914,18	1724594,72	476124	234545	11073	308155	847022
						1694900,00	593836,52	230506	80762		62742	
5	1122-0601-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 600 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,136		6298015,83	892517,27	856530	121382	667299	100378	1033461
						498888,00	246644,30	67849	33544		76553	
6	2301-0201-0267 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 630 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80 *СП - 8%*	м	136		40681,00	--	5532616	--	5532616	--	5975225
						--	--	--	--		442609	
7	1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	2,72		477461,50	129125,50	1298695	351221	--	1048965	2535473
						348336,00	41208,36	947474	112087		187813	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2720	1788,00	--	4863360	--	4863360	--	5252429
		СП - 8%			--	--	--	--		389069	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13181081	730903	11082117	1551869	15911587
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1368060	232973	--	1178636	
		Материалы	Тенге				2785105				
		Всего заработная плата	Тенге				686142				
		Накладные расходы	Тенге					1601033			
		Сметная прибыль	Тенге				1551870				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				346958				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4683933				
		Сметная заработная плата	Тенге								1088
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					1601033			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10395976				
		Сметная прибыль	Тенге				10395976				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				831678				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11227654				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15911587				
		Сметная заработная плата	Тенге					1601033			1088
		РАЗДЕЛ 2.Наружные сети ливневой канализации К2									
		Земляные работы									
9	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	68,01	325,82	313,31	22159	21308	23	4032	28286
		НР - 72%; СП - 8%			12,17	70,16	828	4772		2095	
10	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,4	2662,88	--	3728	--	--	2684	6925
		НР - 72%; СП - 8%			2662,88	--	3728	--		513	
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	4,84	3015,12	165,62	14593	802	7916	6076	22323
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	5875	263		1654	
12	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/ с уплотнением	м3 грунта	13,02	916,86	--	11938	--	--	8595	22175
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	--	11938	--		1643	
13	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПЕСКОМ/	м3 грунта	10,65	16,34	16,34	174	174	--	54	246

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,04	--	75		18	
14	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	(+перемещение до 10 м)	м3 грунта	10,65	8,07	8,07	86	86	--	27	122
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,48	--	37		9	
15	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	10,65	179,18	81,01	1908	863	--	1065	3211
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	1046	433		238	
16	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	26,037	1487,00	--	38717	--	38717	--	41814
		СП - 8%			--	--	--	--		3097	
17	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	69,41	287,01	275,08	19922	19093	9	4751	26646
		НР - 72%; СП - 8%			11,82	83,25	820	5778		1974	
18	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)	т	124,938	255,00	--	31859	--		--	34408
		СП - 8%			--	--	--	--		2549	
		Строительно-монтажные работы									
19	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	км	0,0608	659232,75	229254,14	40081	13939	47	30365	76082
		НР - 99%; СП - 8%			429200,00	75275,28	26095	4577		5636	
20	2301-0603-0505 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 250 SN 10 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	61,408	5516,00	--	338727	--	338727	--	365825
		СП - 8%			--	--	--	--		27098	
21	2302-0402-0106 РСНБ РК 2015	Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 250 PP ГОСТ Р 54475-2011	шт.	18	4153,00	--	74754	--	74754	--	80734
		СП - 8%			--	--	--	--		5980	
22	2302-1103-0105 РСНБ РК 2015	Кольца уплотнительные резиновые для безнапорных канализационных труб DN 250 ГОСТ 9833-73	шт.	36	892,00	--	32112	--	32112	--	34681
		СП - 8%			--	--	--	--		2569	
		Дождеприемные колодцы - 18 шт									
23	1123-0701-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы дождеприемные круглые для дождевой канализации из кирпича диаметром 0,7 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	28,73	49205,76	1062,98	1413682	30539	588902	799227	2389941
		НР - 99%; СП - 8%			27645,00	454,54	794241	13059		177033	
24	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	18	11937,00	--	214866	--	214866	--	232055
		СП - 8%			--	--	--	--		17189	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	шт.	18	7198,00	--	129564	--	129564	--	139929
		СП - 8%			--	--	--	--		10365	
26	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	8010,00	--	144180	--	144180	--	155714
		СП - 8%			--	--	--	--		11534	
27	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	18	9594,00	--	172692	--	172692	--	186507
		СП - 8%			--	--	--	--		13815	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2705741	86804	1742509	856876	3847624
							844570	28994	--	285009	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2260149				
		Материалы	Тенге				596897				
		Всего заработная плата	Тенге					873564			
		Местные материалы	Тенге				700019				
		Транспортные расходы	Тенге				31859				
		Накладные расходы	Тенге				856875				
		Сметная прибыль	Тенге				249362				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3366386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								613
		Сметная заработная плата	Тенге					873564			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				445593				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				445593				
		Сметная прибыль	Тенге				35647				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				481240				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3847626				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								613
		Сметная заработная плата	Тенге					873564			
		РАЗДЕЛ 3.Тепловые сети									
		Земляные работы									
28	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1653,85	325,82	313,31	538860	518165	563	98044	687857
		НР - 72%; СП - 8%			12,17	70,16	20132	116041		50952	
29	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,126	2662,88	--	13650	--	--	9828	25356

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			2662,88	--	13650	--		1878	
30	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	122,886	3015,12	165,62	370516	20352	201005	154267	566766
		НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	149159	6667		41983	
31	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/ с уплотнением	м3 грунта	6,29	916,86	--	5767	--	--	4152	10713
		НР - 72%; СП - 8%			916,86	--	5767	--		794	
32	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПЕСКОМ/	м3 грунта	1496,4	16,34	16,34	24449	24449	--	7586	34598
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,04	--	10535		2563	
33	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	(+перемщение до 10 м)	м3 грунта	1496,4	8,07	8,07	12071	12071	--	3745	17081
		НР - 72%; СП - 8%			--	3,48	--	5201		1265	
34	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	1496,4	179,18	81,01	268124	121220	--	149608	451151
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	146905	60885		33419	
35	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1652,959	1487,00	--	2457950	--	2457950	--	2654586
		СП - 8%			--	--	--	--		196636	
36	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	1128,188	287,01	275,08	323804	310344	128	77220	433105
		НР - 72%; СП - 8%			11,82	83,25	13332	93918		32082	
37	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)	т	1974,329	255,00	--	503454	--		--	543730
		СП - 8%			--	--	--	--		40276	
		Установка шаровых кранов									
38	2302-0201-2810 РСНБ РК 2015	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 219-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	116335,00	--	232670	--	232670	--	251284
		СП - 8%			--	--	--	--		18614	
		Тройники									
39	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	2	33485,65	9676,40	66971	19353	1538	51592	128048
		НР - 99%; СП - 8%			23040,16	3016,22	46080	6032		9485	
		Отводы									
40	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	74	33485,65	9676,40	2477938	716054	56912	1908890	4737774

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			23040,16	3016,22	1704972	223200		350946	
41	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	56	103490,00	--	5795440	--	5795440	--	6259075
		СП - 8%			--	--	--	--		463635	
		Прокладка труб									
42	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	1,00017	1678983,73	608163,20	1679269	608267	32514	1213908	3124632
		НР - 99%; СП - 8%			1038311,75	187649,79	1038488	187682		231454	
		Комплект изоляции стыка									
43	2302-0201-6106 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	147	9857,00	--	1448979	--	1448979	--	1564897
		СП - 8%			--	--	--	--		115918	
44	Прайс-лист	Лента сигнальная	м	1130	47,36	--	53514	--	53514	--	57795
		СП - 8%			--	--	--	--		4281	
45	Прайс-лист	Полиэтиленовые маты	шт	26	6156,43	--	160067	--	160067	--	172873
		СП - 8%			--	--	--	--		12805	
		Неподвижная опоры									
46	2302-0201-4910 РСНБ РК 2015	Неподвижная опора Ст 219-460х24-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	102055,00	--	204110	--	204110	--	220439
		СП - 8%			--	--	--	--		16329	
		Каналы Кн1, Кн2, Кн3, Кн4									
47	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	65,16	243,18	234,44	15846	15276	22	2669	19996
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	48,49	548	3159		1481	
48	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	8,145	19,52	19,52	159	159	--	49	225
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,41	--	69		17	
49	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,145	179,18	81,01	1459	660	--	814	2456
		НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	800	331		182	
50	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	14,64	287,01	275,08	4202	4027	2	1002	5620
		НР - 72%; СП - 8%			11,82	83,25	173	1219		416	
51	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночного основания	м3	1,626	6872,95	1845,60	11175	3001	6529	2832	15128
		НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	1645	1400		1121	
52	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Проливка жидким битумом	т	0,03	1937,20	1937,20	58	58	--	35	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			--	1074,74	--	32		7	
53	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	7,47	3650,15	1081,60	27267	8080	12253	9739	39967
		НР - 93%; СП - 8%			928,20	473,74	6934	3539		2960	
54	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	10	3760,37	1956,82	37604	19568	4927	25188	67816
		НР - 118%; СП - 8%			1310,86	823,75	13109	8238		5023	
55	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные ФБС 24.4.6-Т (1,3 тн)	м3	5,76	23322,00	--	134335	--	134335	--	145081
		СП - 8%			--	--	--	--		10747	
56	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	28	2478,39	1235,45	69395	34592	9590	46778	125466
		НР - 118%; СП - 8%			900,46	515,33	25213	14429		9294	
57	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные ФБС 12.4.3-Т (0,310 тн)	м3	3,744	26688,00	--	99920	--	99920	--	107913
		СП - 8%			--	--	--	--		7994	
58	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные ФБС 12.4.6-Т (0,64 тн)	м3	0,432	24002,00	--	10369	--	10369	--	11198
		СП - 8%			--	--	--	--		830	
59	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка плит разгрузочных площадью до 10 м2	шт	25	6540,25	1552,52	163506	38813	51305	100033	284622
		НР - 118%; СП - 8%			2935,50	455,44	73388	11386		21083	
60	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 (П22-15, П22д-15)	м3	38,7	65732,00	--	2543828	--	2543828	--	2747335
		СП - 8%			--	--	--	--		203506	
61	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	220,28	915,80	19,97	201732	4398	126071	66910	290134
		НР - 93%; СП - 8%			323,51	3,10	71263	683		21491	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				19958459	2478906	13644541	3934889	25804817
							3331556	754646	--	1911467	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				12277260				
		Материалы	Тенге				503361				
		Всего заработная плата	Тенге					4086202			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				213581				
		Местные материалы	Тенге				5246402				
		Транспортные расходы	Тенге				503454				
		Накладные расходы	Тенге				3934891				
		Сметная прибыль	Тенге				1296972				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17509122				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2440
		Сметная заработная плата	Тенге					4086202			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				7681199				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7681199				
		Сметная прибыль	Тенге				614496				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				8295695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				25804817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2440
		Сметная заработная плата	Тенге					4086202			
		РАЗДЕЛ 4.Наружные сети водоснабжения В1									
		Строительно-монтажные работы									
62	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка (ФУТЛЯР)	км трубопровода	0,0128	2204128,50	1000187,04	28213	12802	1006	18796	50770
		НР - 99%; СП - 8%			1125400,00	357896,26	14405	4581		3761	
63	2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,8512	14348,00	--	184389	--	184389	--	199140
		СП - 8%			--	--	--	--		14751	
64	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозиой битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0128	6089408,22	858056,98	77944	10983	60008	10066	95052
		НР - 99%; СП - 8%			543168,00	251215,84	6953	3216		7041	
65	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800(377) мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	15120,14	1512,36	15120	1512	8340	5251	22001
		НР - 99%; СП - 8%			5267,64	36,52	5268	37		1630	
66	1122-1401-0501 РСНБ РК 2015	Футляр стальной диаметром 400 мм. Прокладка бестраншейная бурошнековыми машинами на длину до 30 м	м футляра	19	22210,74	18298,09	422004	347664	373	163547	632396
		НР - 99%; СП - 8%			3892,99	4801,71	73967	91233		46844	
67	2301-0201-0250 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 377 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19,076	14348,00	--	273702	--	273702	--	295599
		СП - 8%			--	--	--	--		21896	
68	2101-0102-0304 РСНБ РК 2015	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	т	0,3556	37041,00	--	13172	--	13172	--	14226
		СП - 8%			--	--	--	--		1054	
69	2110-0501-0101 РСНБ РК 2015	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	36	577,00	--	20772	--	20772	--	22434
		СП - 8%			--	--	--	--		1662	
		Опора в стальном футляре д=377мм- 99 шт									
70	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов, массой до 0,1 т	т	0,571428	118683,14	6071,00	67819	3469	4419	41546	118115
		НР - 69%; СП - 8%			104880,00	491,54	59931	281		8749	
71	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,24453	219528,00	--	53681	--	53681	--	57976
		СП - 8%			--	--	--	--		4294	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,28611	463715,00	--	132673	--	132673	--	143287
		СП - 8%			--	--	--	--		10614	
73	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	498729,00	--	4987	--	4987	--	5386
		СП - 8%			--	--	--	--		399	
74	1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,174	524282,20	156960,32	91225	27311	1596	70443	174602
		НР - 99%; СП - 8%			358150,00	50785,96	62318	8837		12933	
75	2301-0501-1316 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	175,74	3743,00	--	657795	--	657795	--	710418
		СП - 8%			--	--	--	--		52624	
		Фасонные части									
76	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	3424,97	205,38	3425	205	470	2830	6756
		НР - 99%; СП - 8%			2750,25	108,50	2750	109		500	
77	2304-0101-0606 РСНБ РК 2015	Задвижки кольцевые клиновые короткие фланцевые, корпус из чугуна GGG40, диск из нержавеющей стали, со штурвалом, для воды, PN 16, DN 150, типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	1	203443,00	--	203443	--	203443	--	219718
		СП - 8%			--	--	--	--		16275	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2250365	403947	1620826	312479	2767876
							225592	108292	--	205027	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				730544				
		Материалы	Тенге				71793				
		Всего заработная плата	Тенге					273671			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				79440				
		Местные материалы	Тенге				13172				
		Накладные расходы	Тенге				270935				
		Сметная прибыль	Тенге				80118				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1081597				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								170
		Сметная заработная плата	Тенге					273671			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				200492				
		Материалы	Тенге				4418				
		Всего заработная плата	Тенге					60212			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				132673				
		Накладные расходы	Тенге				41546				
		Сметная прибыль	Тенге				19363				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				261402				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					60212			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				1319329				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1319329				
		Сметная прибыль	Тенге				105546				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			Тенге				1424876				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				2767874				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								212
		Сметная заработная плата	Тенге					333884			
РАЗДЕЛ 5.Дорожная одежда /дополнительные работы/											
78	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5484,667	65,28	65,28	358039	358039	--	87430	481107
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,14	--	121431		35638	
79	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5484,667	243,18	234,44	1333787	1285816	1869	224665	1683128
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	48,49	46102	265933		124676	
80	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	5484,667	22,55	18,83	123694	103297	622	46290	183583
		НР - 72%; СП - 8%			3,61	8,12	19775	44517		13599	
81	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	10859,64066	923,00	--	10023448	--		--	10825324
		СП - 8%			--	--	--	--		801876	
82	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим	Естественный щебень	м3	5059,11692	4200,26	--	21249606	--	21249606	--	22949575
		СП - 8%			--	--	--	--		1699969	
83	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015 прим	Дресва	м3	505,911692	1404,00	--	710300	--	710300	--	767124
		СП - 8%			--	--	--	--		56824	
84	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4400	7,18	7,18	31575	31575	--	6944	41601
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,19	--	9644		3082	
85	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	5484,667	72,39	72,39	397045	397045	--	120533	558984
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,52	--	167406		41406	
86	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=7	(+ до 8 проходов)	м3 уплотненного грунта	5484,667	48,54	48,54	266205	266205	--	64027	356651
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,21	--	88927		26419	
87	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5484,667	86,04	71,85	471877	394050	17003	118468	637572
		НР - 72%; СП - 8%			11,09	18,91	60824	103715		47228	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				34965578	2836028	21979400	668357	38484649
Стоимость общестроительных работ			Тенге				126701	801573	--	2850717	
Материалы			Тенге				34965578				
Всего заработная плата			Тенге				19494				
Местные материалы			Тенге					928274			
Транспортные расходы			Тенге				21959906				
		Накладные расходы	Тенге				10023448				
							668357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Накладные расходы	Тенге				668357				
		Сметная прибыль	Тенге				2850715				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				38484650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								519
		Сметная заработная плата	Тенге					928274			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				38484650				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								519
		Сметная заработная плата	Тенге					928274			
РАЗДЕЛ 6.Устройство продольного дренажа											
88	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	97,485	379,49	342,98	36994	33435	11	12621	53585
		НР - 72%; СП - 8%			36,40	143,42	3548	13982		3969	
89	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	97,485	34,99	34,99	3411	3411	--	1058	4827
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,08	--	1470		358	
90	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	/доработка грунта вручнуюпосле разработки их механизированным способом/	м3	3,015	2841,80	--	8568	--	--	6169	15916
		НР - 72%; СП - 8%			2841,80	--	8568	--		1179	
91	1127-0201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство дренажей продольных по краям проезжей части или вдоль укрепительных полос из полиэтиленовых труб	м	744,6	711,89	135,85	530074	101150	207531	308586	905752
		НР - 108%; СП - 8%			297,33	86,40	221393	64334		67093	
92	2301-0603-0101 РСНБ РК 2015	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011	м	744,6	763,00	--	568130	--	568130	--	613580
		СП - 8%			--	--	--	--		45450	
93	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство сплошной прослойки из нетканого синтетического материала в земляном полотне	м2	2194,5	53,54	22,26	117489	48859	62	93732	228118
		НР - 108%; СП - 8%			31,25	8,30	68568	18220		16898	
94	2108-0102-1102 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 200 г/м2, разрывная нагрузка 6,5 кН/м	м2	2304,225	149,00	--	343330	--	343330	--	370796
		СП - 8%			--	--	--	--		27466	
95	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	94,6	1439,90	--	136215	--	--	98074	253032
		НР - 72%; СП - 8%			1439,90	--	136215	--		18743	
96	2101-0201-0402 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	94,6	3401,00	--	321735	--	321735	--	347473
		СП - 8%			--	--	--	--		25739	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				2065945	186856	1440799	520240	2793079
							438293	98005	--	206895	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				1497815				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				207603				
	Всего заработная плата		Тенге					536298			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				343330				
	Местные материалы		Тенге				321735				
		Накладные расходы	Тенге				520240				
		Сметная прибыль	Тенге				161444				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2179500				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					536298			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				568130				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				568130				
		Сметная прибыль	Тенге				45450				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				613580				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2793080				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								435
		Сметная заработная плата	Тенге					536298			
		РАЗДЕЛ 7.Переустройство ВЛ-110 кВ									
97	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015	Гаситель вибрации. Установка	шт.	28	1960,41	380,72	54891	10660	831	34283	96309
		НР - 72%; СП - 8%			1550,00	150,56	43400	4216		7134	
98	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение Prysmian group	Гаситель вибрации AMG для OPGW 050926	шт	28	3074,11	--	86075	--	86075	--	92961
		СП - 8%			--	--	--	--		6886	
99	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение PRYSMIAN GROUP	Протектор для гасителя вибрации VPAW-12.5/S/800	шт	4	8416,96	--	33668	--	33668	--	36361
		СП - 8%			--	--	--	--		2693	
100	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение АСПМК518	Металлоконструкция к опоре ПУБ 35-10-1-1Т оцин	комплект	1	728240,18	--	728240	--	728240	--	786499
		СП - 8%			--	--	--	--		58259	
101	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение АСПМК518	Металлоконструкция к опоре ПБ 110-13 без лестниц оцин	комплект	2	228418,75	--	456838	--	456838	--	493385
		СП - 8%			--	--	--	--		36547	
102	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение PRYSMIAN GROUP	Защитный рукав RAAWFO	шт	6	40319,64	--	241918	--	241918	--	261271
		СП - 8%			--	--	--	--		19353	
103	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение PRYSMIAN GROUP	Кольцевое звено ESP-16	шт	6	244440,18	--	1466641	--	1466641	--	1583972
		СП - 8%			--	--	--	--		117331	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение PRYSMIAN GROUP	Параллельная клемма GPC-11/30	шт	2	2268000,00	--	4536000	--	4536000	--	4898880
		СП - 8%			--	--	--	--		362880	
105	ТКОММЕРЧЕСКОЕ предложение АСПМК518	Болт анкерный А3-1 оцин	шт	12	123508,04	--	1482096	--	1482096	--	1600664
		СП - 8%			--	--	--	--		118568	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9086367	10660	9032307	34283	9850302
							43400	4216	--	729651	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				54891				
	Материалы		Тенге				831				
	Всего заработная плата		Тенге					47616			
		Накладные расходы	Тенге				34283				
		Сметная прибыль	Тенге				7134				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				96309				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					47616			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9031476				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9031476				
		Сметная прибыль	Тенге				722518				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9753994				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				9850303				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	Тенге					47616			
		РАЗДЕЛ 8.Дорожная одежда /дополнительные работы/									
106	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3337,748038	65,28	65,28	217888	217888	--	53206	292782
		НР - 72%; СП - 8%			--	22,14	--	73898		21688	
107	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3337,748038	243,18	234,44	811689	782496	1137	136722	1024284
		НР - 72%; СП - 8%			8,41	48,49	28056	161836		75873	
108	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3337,748038	22,55	18,83	75275	62862	379	28170	111721
		НР - 72%; СП - 8%			3,61	8,12	12034	27091		8276	
109	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6608,741116	923,00	--	6099868	--		--	6587857
		СП - 8%			--	--	--	--		487989	
110	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015 прим	Естественный щебень	м3	5265,61928	4200,26	--	22116970	--	22116970	--	23886328
		СП - 8%			--	--	--	--		1769358	
111	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015 прим	Дресва	м3	526,561928	1404,00	--	739293	--	739293	--	798436
		СП - 8%			--	--	--	--		59143	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4039,415052	7,18	7,18	28988	28988	--	6375	38192
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,19	--	8854		2829	
113	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3337,748038	72,39	72,39	241626	241626	--	73351	340175
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,52	--	101877		25198	
114	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=7	(+ до 8 проходов)	м3 уплотненного грунта	3337,748038	48,54	48,54	162002	162002	--	38965	217044
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,21	--	54117		16077	
115	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	3337,748038	86,04	71,85	287165	239803	10347	72095	388001
		НР - 72%; СП - 8%			11,09	18,91	37015	63117		28741	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				30780764	1735665	22868126	408884	33684820
							77105	490790	--	2495172	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				30780764				
		Материалы	Тенге				11863				
		Всего заработная плата	Тенге					567895			
		Местные материалы	Тенге				22856263				
		Транспортные расходы	Тенге				6099868				
		Накладные расходы	Тенге				408884				
		Сметная прибыль	Тенге				2495172				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				33684821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					567895			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				33684821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								317
		Сметная заработная плата	Тенге					567895			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								133144754
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6455277				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8469770			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2519488			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						83410625		
		- Перевозка грузов	Тенге				16658629				
		- Накладные расходы	Тенге							8287877	
		- Сметная прибыль	Тенге							9862574	
		Временные здания и сооружения	1,3%								1 730 882
		ИТОГО с временными									134 875 636
		Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее вр	2,20%								2 967 264
		ИТОГО									137 842 900
		Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								2 756 858
		ИТОГО									140 599 758
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2(	1,04990099								147 615 825
		ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН									147 615 825
		НДС	12%								17 713 899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО с НДС									165 329 724
		Скидка	-10%								-16 532 972
		ИТОГО с НДС									**148 796 752**

ЗАКАЗЧИК:

«Нұр-Сұлтан қаласының Көлік және жол-көлік инфрақұрылымын дамыту басқармасы» мемлекеттік мекемесі
БСН 151140001473
KAZAKSTAN

КАРПУХИН НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ИИН 700816350148
АТТЕСТАТ №KZ09VJE00040581
ЭКСПЕРТ по Техническому надзору
1 категории в части несущих и
ограждающих конструкций

ПОДРЯДЧИК:

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ
"Прогресс KZ"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
АСТАНА ҚАЛАСЫ
ГОРОД АСТАНА
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН