Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство улиц жилого массива западнее улицы Бейсековой. Первая очередь - ул.Е429 на участке от ул.363 до шоссе Коргалжын в г.Нур-Султан

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		585	28.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**500 011 394**	**68 036 061**	449 448 593	70 216 944					**8 164 327**	**76 200 388**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**500 011 394**	**68 036 061**							**8 164 327**	**76 200 388**

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

_____ 2020 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____ 2020 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улиц жилого массива западнее улицы Бейсековой. Первая очередь строительства - ул.Е429 на участке от ул.363 до шоссе Коргалжын в г.Нур-Султан
Договор № 585 от 28.05.2020 года

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Дорожная одежда по основной дороге тип 1										
1	5	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	1262		2875,23	1072,67	3628538	1353704	2066210	590094	4556122
							165,31	267,64	208624	337759		337491	
2	6	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Устройство сплошной прослойкиз нетканого синтетического материала в земляном полотне *НР - 108%; СП - 8%*	м2	4950		53,54	22,26	265013	110209	138	211424	514553
							31,25	8,30	154666	41098		38115	
3	7	2108-0102-1104 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м *СП - 8%*	м2	5197,5		224,00	--	1164240	--	1164240	--	1257379
							--	--	--	--		93139	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5057791	1463913	3230588	801518	6328054
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					363289	378857	--	468745	
			Материалы	Тенге					5057791				
			Всего заработная плата	Тенге					2095				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге						742147			
			Местные материалы	Тенге					1164240				
			Накладные расходы	Тенге					2064253				
			Сметная прибыль	Тенге					801518				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					468745				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6328054				
			Сметная заработная плата	Тенге									509
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						742147			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					6328054				
			Сметная заработная плата	Тенге									509
										742147			
			РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда / дополнительные работы/										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	1	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1905,984962	65,28 --	65,28 22,14	124423 --	124423 42199	--	30383 12384	167190
5	2	1101-0102-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1905,984962	243,18 8,41	234,44 48,49	463506 16021	446836 92415	649	78074 43326	584906
6	3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1905,984962	22,55 3,61	18,83 8,12	42985 6872	35897 15470	216	16086 4726	63797
7	4	4102-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	3773,850224	923,00 --	-- --	3483264 --	-- --		-- 278661	3761925
8	5	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Естественный щебень *СП - 8%*	м3	1967,074	4200,26 --	-- --	8262222 --	-- --	8262222	-- 660978	8923200
9	6	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Дресва *СП - 8%*	м3	182,43025	1404,00 --	-- --	256132 --	-- --	256132	-- 20491	276623
10	7	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	1586,35	7,18 --	7,18 2,19	11384 --	11384 3477	--	2503 1111	14999
11	8	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепнымикатками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проходпо одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1905,984962	72,39 --	72,39 30,52	137978 --	137978 58176	--	41886 14389	194253
12	9	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=7	(+ до 8 проходов) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1905,984962	48,54 --	48,54 16,21	92509 --	92509 30903	--	22250 9181	123940
13	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1905,984962	86,04 11,09	71,85 18,91	163983 21137	136937 36042	5909	41169 16412	221564
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13038386 44030	985964 278681	8525128 --	232351 1061659	14332397
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				13038386				
			Материалы	Тенге				6774				
			Всего заработная плата	Тенге					322711			
			Местные материалы	Тенге				8518354				
			Транспортные расходы	Тенге				3483264				
			Накладные расходы	Тенге				232352				
			Сметная прибыль	Тенге				1061659				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				14332397				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
			Сметная заработная плата	Тенге					322711			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14332397				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								180
			Сметная заработная плата	Тенге					322711			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								20660451
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				407320				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2449877			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					657538			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11755716		
			- Перевозка грузов	Тенге				3483264				
			- Накладные расходы	Тенге							1033869	
			- Сметная прибыль	Тенге							1530404	
			Временные здания и сооружения		1,3%							268 586
			ИТОГО с временными									20 929 037
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,20%							460 439
			ИТОГО									21 389 476
			Непредвиденные работы и затраты -2%		2%							427 790
			ИТОГО									21 817 265
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019г.		1,04990099							22 905 968
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН									22 905 968
			НДС		12%							2 748 716
			ИТОГО с НДС									25 654 685
			Скидка		-10,0%							-2 565 468
			ИТОГО с НДС									23 089 216

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной

М.П. Разработчики проекта(авторский надзор)
ТОО "КазахПроектСтрой"

(должность ф.и.о., подпись) 2020 г

М.П. Эксперт технического сопровождения
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

(должность ф.и.о., подпись) 2020 г

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улиц жилого массива западнее улицы Бейсековой. Первая очередь строительства - ул.Е429 на участке от ул.363 до шоссе Коргалжын в г.Нур-Султан

Договор № 585 от 28.05.2020 года

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Светофорный перекресток ул.№429-ул.№517										
1	81	Прайс-лист СМЭУ АСТАНА	Стоимость платы интерфейса для видеодетекторов TI-XP	шт	1		266379,18	--	266379	--		--	266379
							--	--	--	--	266379	--	
2	91	Прайс-лист СМЭУ АСТАНА	Блок питания детекторов NES-350-27	шт	1		47573,04	--	47573	--		--	47573
							--	--	--	--	47573	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					313952	--	--	--	313952
									--	--	313952	--	
			Стоимость оборудования	Тенге					313952				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге					313952				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					313952				
			РАЗДЕЛ 2.Светофорный перекресток ул.Сауран-ул.28/1										
3	53	Прайс-лист СМЭУ АСТАНА	Стойка консольная светофорная SAL- SYG-65-7	шт	4		1222936,29	--	4891745	--	4891745	--	5283085
			СП - 8%				--	--	--	--		391340	
4	54	Прайс-лист СМЭУ АСТАНА	Стойка светофорная транспортная SAL- SYG 4	шт	4		323000,30	--	1292001	--	1292001	--	1395361
			СП - 8%				--	--	--	--		103360	
5	57	Прайс-лист СМЭУ АСТАНА	Стойка алюминиевая высотой 11,3м SAL-8	шт	4		465164,63	--	1860659	--	1860659	--	2009511
			СП - 8%				--	--	--	--		148853	
6	64	Прайс-лист СМЭУ АСТАНА	Светофор пешеходный светодиодный Swarco	шт	8		255322,18	--	2042577	--		--	2042577
							--	--	--	--	2042577	--	
7	68	Прайс-лист СМЭУ АСТАНА	Табло времени (таймер)	шт	8		544746,95	--	4357976	--		--	4357976
							--	--	--	--	4357976	--	
8	77	Прайс-лист СМЭУ АСТАНА	Интегрированный транспортный контроллер SCAE	шт	1		3968141,45	--	3968141	--		--	3968141

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	85	Прайс-лист СМЭУ АСТАНА	Стоимость платы интерфейса TI x-stream	шт	1	572033,90	--	572034	--		--	572034
						--	--	--	--	572034	--	
10	86	Прайс-лист СМЭУ АСТАНА	Вентилятор отпления	шт	1	145714,29	--	145714	--	145714	--	157371
			СП - 8%			--	--	--	--		11657	
11	90	Прайс-лист СМЭУ АСТАНА	Модуль SFP-6	шт	2	117757,04	--	235514	--		--	235514
						--	--	--	--	235514	--	
12	94	Прайс-лист СМЭУ АСТАНА	Блок питания детекторов NES-350-27	шт	1	47573,04	--	47573	--		--	47573
						--	--	--	--	47573	--	
13	95	Прайс-лист СМЭУ АСТАНА	Промышленный коммутатор связи Sec Flow 2	шт	1	1778267,43	--	1778267	--		--	1778267
						--	--	--	--	1778267	--	
								Светофорный перекресток ул.Сауран-ул.28/1 /дополнительные работы/				
14	11 /протокол 2/	Прайс-лист СМЭУ АСТАНА	Стойка алюминиевая высотой 11,3м SAL-8	шт	4	552320,10	--	2209280	--	2209280	--	2386023
			СП - 8%			--	--	--	--		176742	
15	20 /протокол 2/	Прайс-лист СМЭУ АСТАНА	Датчик транспортный (тепловизорный) Видеодетектор Thermicam X-stream	шт	8	3126138,32	--	25009107	--		--	25009107
						--	--	--	--	25009107	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				48410590	--	10399399	--	49242540
								--	--	38011190	831952	
			Стоимость оборудования	Тенге				38011190				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				38011190				
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				10399400				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10399400				
			Сметная прибыль	Тенге				831952				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				11231352				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				49242541				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								49556493
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10399399		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						38325142		
			- Сметная прибыль	Тенге							831952	
			Временные здания и сооружения		1,3%							146 008
			ИТОГО с временными									49 702 501
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		2,20%							250 302
			ИТОГО									49 952 802
			Непредвиденные работы и затраты -2%		2%							232 553
			ИТОГО									50 185 356
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019г.		1,04990099							52 689 655
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН									52 689 655

1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НДС		12%								6 322 759
			ИТОГО с НДС										59 012 413
			Скидка		-10,0%								-5 901 241
			ИТОГО с НДС										53 111 172

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

М.П.

Разработчики проекта(авторский надзор)
ТОО "КазахПроектСтрой"

(должность ф.,и.,о.,подпись)

2020 г

М.П.

Эксперт технического сопровождения
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Байтасов Н.Е.

(должность ф.,и.,о.,подпись)

2020 г

Сметчик
ТОО "Нұрәлем Құрылыс"

Кравченко А