Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство улиц жилого массива западнее улицы Бейсековой. Первая очередь - ул.Е429 на участке от ул.363 до шоссе Коргалжын в г.Нур-Султан

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		585	28.05.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**508 708 375**	**7 765 162**	457 318 385	7 869 792					**931 819**	**8 696 981**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**508 708 375**	**7 765 162**							**931 819**	**8 696 981**

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» _____ 2020 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ 2020 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Приложение 3-і
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Наименование объекта -Строительство улиц жилого массива западнее улицы Бейсековой. Первая очередь строительства - ул.Е429 на участке от ул.363 до шоссе Коргалжын в г.Нур-Султан

Договор № 585 от 28.05.2020 года

Форма

Акт выполненных работ
за декабрь месяц 2020 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
							Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы										
1	1	1124-0106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2к=0,6 к=0,7	Шаровый кран стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Демонтаж	комплект	2		14938,94	6524,10	29878	13048	--	20436	54339
			НР - 99%; СП - 8%				8414,84	1906,30	16830	3813		4025	
2	2	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6к=0,6 к=0,7	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном диаметром 200 мм. Демонтаж	шт.	2		21933,95	5805,84	43868	11612	--	35517	85736
			НР - 99%; СП - 8%				16128,11	1809,73	32256	3619		6351	
3	3	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14к=0,6 к=0,7	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Демонтаж	км труб	0,01		1091716,14	364897,92	10917	3649	--	8310	20765
			НР - 99%; СП - 8%				726818,22	112589,88	7268	1126		1538	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					84663	28309	--	64263	160840
									56354	8558	--	11914	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					84663				
			Всего заработная плата	Тенге						64912			
			Накладные расходы	Тенге					64263				
			Сметная прибыль	Тенге					11914				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					160840				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
			Сметная заработная плата	Тенге						64912			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					160840				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									37
			Сметная заработная плата	Тенге						64912			
			РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	4	1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НІТАСНІ" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	167,846	325,82	313,31	54688	52588	57	9950	69809
			НР - 72%; СП - 8%			12,17	70,16	2043	11777		5171	
5	5	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,357	2662,88	--	14265	--	--	10271	26499
			НР - 72%; СП - 8%			2662,88	--	14265	--		1963	
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	8,626	3015,12	165,62	26008	1429	14109	10829	39784
			НР - 99%; СП - 8%			1213,80	54,25	10470	468		2947	
7	7	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 /ПЕСКОМ/ с уплотнением	м3 грунта	23,995	916,86	--	22000	--	--	15840	40867
			НР - 72%; СП - 8%			916,86	--	22000	--		3027	
8	8	1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ПЕСКОМ/	м3 грунта	150,595	16,34	16,34	2461	2461	--	763	3482
			НР - 72%; СП - 8%			--	7,04	--	1060		258	
9	9	1101-0104-0410 РСНБ РК 2015	(+перемщение до 10 м)	м3 грунта	150,595	8,07	8,07	1215	1215	--	377	1719
			НР - 72%; СП - 8%			--	3,48	--	523		127	
10	10	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	150,595	179,18	81,01	26984	12199	--	15056	45403
			НР - 72%; СП - 8%			98,17	40,69	14784	6127		3363	
11	11	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	25,569	1487,00	--	38021	--	38021	--	41063
			СП - 8%			--	--	--	--		3042	
12	12	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Погрузка лишнего грунта экскаватором емк.ковша 0,5 м3 на автосамосвалы	м3 грунта	126,6	287,01	275,08	36336	34825	15	8665	48601
			НР - 72%; СП - 8%			11,82	83,25	1496	10539		3600	
13	13	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км (В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)	т	221,55	255,00	--	56495	--		--	61015
			СП - 8%			--	--	--	--		4520	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				278472	104716	52202	71751	378242
								65059	30495	--	28018	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				278472				
			Материалы	Тенге				14181				
			Всего заработная плата	Тенге					95553			
			Местные материалы	Тенге				38021				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Транспортные расходы		Тенге				56495				
			Накладные расходы	Тенге				71752				
			Сметная прибыль	Тенге				28018				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				378242				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
			Сметная заработная плата	Тенге					95553			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				378242				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
			Сметная заработная плата	Тенге					95553			
					РАЗДЕЛ 3.Оборудование							
		Установка шаровых кранов										
14	14	1124-0106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Шаровый кран стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	комплект	2	23328,88 12021,20	10873,50 3177,16	46658 24042	21747 6354	869	30093 6140	82891
15	15	5101-0908-0213 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные полнопроходные с изоляцией Ст 219-6-2-ППУ-ПЭ-ПП, с удлиненным штоком высотой 1000 мм, под приварку, с редуктором, для воды и пара, PN 25 ГОСТ 30732-2006	шт.	2	826534,00 --	-- --	1653068 --	-- --	1653068	-- --	1653068
16	56	1124-0106-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Шаровый кран стальные для горячей воды и пара диаметром 200 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	комплект	2	23328,88 12021,20	10873,50 3177,16	46658 24042	21747 6354	869	30093 6140	82891
17	57	2302-0201-2810 РСНБ РК 2015	Тройник с шаровым краном воздушника Ст 219-32-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	2	116335,00 --	-- --	232670 --	-- --	232670	-- 18614	251284
		Тройники										
18	60	1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка *НР - 99%; СП - 8%*	шт.	4	46355,92 29595,46	15626,10 5043,84	185424 118382	62504 20175	4538	137172 25808	348403
19	61	2302-0201-1365 РСНБ РК 2015	Тройник параллельный Ст 273-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	2	139428,00 --	-- --	278856 --	-- --	278856	-- 22308	301164
20	62	2302-0201-3165 РСНБ РК 2015	Тройниковое ответвление Ст 273-273-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 *СП - 8%*	шт.	2	138143,00 --	-- --	276286 --	-- --	276286	-- 22103	298389
		Переходы										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
21	70	1124-0108-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 300 мм. Установка	шт.	2	46355,92	15626,10	92712	31252	2269	68586	174201
			НР - 99%; СП - 8%			29595,46	5043,84	59191	10088		12904	
22	71	2302-0201-4031 РСНБ РК 2015	Переход Ст 273-219-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	67553,00	--	135106	--	135106	--	145914
			СП - 8%			--	--	--	--		10808	
			Отводы									
23	76	1124-0108-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	6	33485,65	9676,40	200914	58058	4615	154775	384144
			НР - 99%; СП - 8%			23040,16	3016,22	138241	18097		28455	
24	77	2302-0201-0507 РСНБ РК 2015	Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	103490,00	--	620940	--	620940	--	670615
			СП - 8%			--	--	--	--		49675	
			Прокладка труб									
25	86	1124-0108-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 300 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0314	2291007,70	915504,29	71938	28747	1501	50305	132022
			НР - 99%; СП - 8%			1327706,67	290552,53	41690	9123		9779	
26	87	2301-0402-0111 РСНБ РК 2015	Труба Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	31,4	39307,00	--	1234240	--	1234240	--	1332979
			СП - 8%			--	--	--	--		98739	
27	88	1124-0108-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 200 мм. Прокладка бесканальная	км труб	0,0172	1678983,73	608163,20	28879	10460	560	20876	53735
			НР - 99%; СП - 8%			1038311,75	187649,79	17859	3228		3980	
28	89	2301-0402-0210 РСНБ РК 2015	Труба Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	17,2	30145,00	--	518494	--	518494	--	559974
			СП - 8%			--	--	--	--		41480	
			Комплект изоляции стыка									
29	105	2302-0201-6106 РСНБ РК 2015	Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков, длиной до 600 мм, диаметром 225 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	19	9857,00	--	187283	--	187283	--	202266
			СП - 8%			--	--	--	--		14983	
30	109	Прайс-лист	Лента сигнальная	м	60	47,36	--	2841	--	2841	--	3069
			СП - 8%			--	--	--	--		227	
31	110	Прайс-лист	Полиэтиленовые маты	шт	3	6156,43	--	18469	--	18469	--	19947
			СП - 8%			--	--	--	--		1478	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5831435	234516	3520406	491900	6696956

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
								423447	73420	1653068	373621	
		Стоимость оборудования		Тенге				1653068				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1653068				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				694492				
		Материалы		Тенге				15217				
		Всего заработная плата		Тенге					496867			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				21311				
			Накладные расходы	Тенге				491899				
			Сметная прибыль	Тенге				94911				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1281302				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
			Сметная заработная плата	Тенге					496867			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				3483875				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3483875				
			Сметная прибыль	Тенге				278710				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				3762585				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6696954				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								280
			Сметная заработная плата	Тенге					496867			
			РАЗДЕЛ 4.Смотровые колодцы СК1, СК-2, СК-3,СК-4,СК-5,СК-6,СК-7, СК-8,СК-9,СК-10.СК-11,СК-12,СК-13									
32	153	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчанного основания под фундаменты	м3	0,425	3650,15	1081,60	1551	460	697	554	2274
			НР - 93%; СП - 8%			928,20	473,74	394	201		168	
33	154	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	м3	0,299	18758,70	1130,61	5609	338	4833	475	6571
			НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	438	84		487	
34	155	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	шт	6	2478,39	1235,45	14870	7413	2054	10024	26886
			НР - 118%; СП - 8%			900,46	515,33	5403	3092		1992	
35	156	2104-1201-9907 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные ФБС 12.4.6-Т (0,64 тн)	м3	1,59	24002,00	--	38163	--	38163	--	41216
			СП - 8%			--	--	--	--		3053	
36	157	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Установка блоков стен подвалов массой до 1,5 т	шт	8	3760,37	1956,82	30083	15655	3941	20151	54252
			НР - 118%; СП - 8%			1310,86	823,75	10487	6590		4019	
37	158	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные ФБС 24.4.6-Т (1,3 тн)	м3	3,882	23322,00	--	90536	--	90536	--	97779
			СП - 8%			--	--	--	--		7243	
38	159	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Укладка плит разгрузочных площадью до 10 м2	шт	8	6540,25	1552,52	52322	12420	16418	32011	91079
			НР - 118%; СП - 8%			2935,50	455,44	23484	3644		6747	
39	160	2104-0302-9903 РСНБ РК 2015	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5	м3	0,618	65732,00	--	40622	--	40622	--	43872
			СП - 8%			--	--	--	--		3250	
40	161	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3893,00	--	19465	--	19465	--	21022
			СП - 8%			--	--	--	--		1557	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	162	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7659,00	--	7659	--	7659	--	8272
			СП - 8%			--	--	--	--		613	
42	163	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	4472,00	--	17888	--	17888	--	19319
			СП - 8%			--	--	--	--		1431	
43	164	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	5	17800,00	--	89000	--	89000	--	96120
			СП - 8%			--	--	--	--		7120	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				407769	36285	331276	63215	508662
								40207	13611	--	37680	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				318769				
		Материалы		Тенге				27944				
		Всего заработная плата		Тенге					53817			
		Местные материалы		Тенге				214334				
			Накладные расходы	Тенге				63215				
			Сметная прибыль	Тенге				30559				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				412542				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					53817			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				89000				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				89000				
			Сметная прибыль	Тенге				7120				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				96120				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				508662				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								36
			Сметная заработная плата	Тенге					53817			
			РАЗДЕЛ 5.Дренажные колодцы ДК 1, ДК2, ДК3, ДК4, ДК5									
44	165	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночной основания под фундаменты	м3	0,3028	6872,95	1845,60	2081	559	1216	527	2817
			НР - 93%; СП - 8%			1011,50	861,24	306	261		209	
45	166	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного омоноличивания на торцы В15	м3	0,1	20761,98	1130,61	2076	113	1816	159	2414
			НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	147	28		179	
46	167	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонного омоноличивания на торцы В7,5	м3	0,33	19056,54	1130,61	6289	373	5432	525	7358
			НР - 91%; СП - 8%			1466,10	281,02	484	93		545	
47	168	2104-0301-0104 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	7141,00	--	21423	--	21423	--	23137
			СП - 8%			--	--	--	--		1714	
48	169	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9594,00	--	19188	--	19188	--	20723
			СП - 8%			--	--	--	--		1535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	170	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	7919,00	--	7919	--	7919	--	8553
			СП - 8%			--	--	--	--		634	
50	171	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	11937,00	--	11937	--	11937	--	12892
			СП - 8%			--	--	--	--		955	
51	172	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3893,00	--	15572	--	15572	--	16818
			СП - 8%			--	--	--	--		1246	
52	173	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	комплект	1	17800,00	--	17800	--	17800	--	19224
			СП - 8%			--	--	--	--		1424	
53	174	2113-0814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	шт	5	595,00	--	2975	--	2975	--	3213
			СП - 8%			--	--	--	--		238	
54	175	1116-0401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	12048,61	143,50	4819	57	3749	1007	6293
			НР - 98%; СП - 8%			2533,16	36,58	1013	15		466	
55	176	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00726	210429,00	--	1528	--	1528	--	1650
			СП - 8%			--	--	--	--		122	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				113607	1102	110555	2218	125092
								1950	396	--	9267	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				90988				
			Материалы	Тенге				8464				
			Всего заработная плата	Тенге					1318			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4503				
			Местные материалы	Тенге				76039				
			Накладные расходы	Тенге				1211				
			Сметная прибыль	Тенге				7376				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				99575				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1318			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				22619				
			Материалы	Тенге				3749				
			Всего заработная плата	Тенге					1028			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				17800				
			Накладные расходы	Тенге				1007				
			Сметная прибыль	Тенге				1890				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				25517				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					1028			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				125092				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
			Сметная заработная плата	Тенге					2346			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7869792
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				587017				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					404929			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					126480			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4014439		
			- Перевозка грузов	Тенге				56495				
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1653068		
			- Накладные расходы	Тенге							693347	
			- Сметная прибыль	Тенге							460500	
			Временные здания и сооружения	1,3%								80 817
			ИТОГО с временными									7 950 609
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	2,20%								138 546
			ИТОГО									8 089 155
			Непредвиденные работы и затраты -2%	2%								128 722
			ИТОГО									8 217 877
			ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019г.	1,04990099								8 627 957
			ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН									8 627 957
			НДС	12%								1 035 355
			ИТОГО с НДС									9 663 312
			Скидка	-10,0%								-966 331
			ИТОГО с НДС									8 696 981

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан»

М.П. Разработчики проекта(авторский надзор)
ТОО "КазахПроектСтрой" 2020 г

(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Эксперт технического сопровождения
ТОО "Нұрәлем Құрылыс" 2020 г

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Сметчик
ТОО "Нұрәлем Құрылыс" Кравченко А