Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей в с. Ново-Одесское Уланского района ВКО

СПРАВКА № 2
стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	282554	№ 102 доп. согл. № 1	15.10.2020г. 08.12.2020г.	местный бюджет	058.015.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь без НДС	из гр.1			стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	из них			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 1	115 800 000,00	17 857 142,86	17 857 142,86	17 857 142,86			3 169 921,00		2 142 857,14	20 000 000,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров . М. Ю.

Технический надзор

ТОО "Музтау"

Эксперт _____ Досмамбаев Д. Б.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о. руководителя отдела _____ Кисембинов Р. Т.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Эксперт _____ Зулеев Б. А.

"SANA-2015". Версия 20.1 от 20.01.20 г. Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
2020-2
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк ЦентрКредит"

Объект : Строительство водопроводных сетей в с. Ново-Одесское Уланского района ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102 от 15.10.2020г, доп.соглашение №1 от 08.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 2 с 1-15 июня 2021 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г. 15.06.2020г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 2-1-1 Сантехнические работы													
Раздел 1. Магистральные сети водопровода													
1.1 Трубопроводы сети													
1	13	1122-0301-0108	(Футляры) Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,06	1538390,98	706375,94	92304	42383	4017	59488	163935	
						765075,19	236406,02	45905	14184	–	12143		

2	19	1116-0401-0205	(Вставки в колодцах) Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 108 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	48	1154,88	69,16	55433	3320	3010	49301	113113
						1022,98	25,08	49103	1204	–	8379	
3	20	2301-0201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	48	2732		131136		131136	–	141627
						–		–		–	10491	
4	33	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,35	1054308,5	518382,46	369008	181434	6552	233051	650224
						517205,47	155381,35	181022	54383	–	48165	
5	34	2302-0103-2709	Заглушки фланцевые стальные из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN	шт.	2	3167		6334		6334	–	6841
						–		–		–	507	
6	35	2302-0101-0620	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-	шт.	3	2210		6630		6630	–	7160
						–		–		–	530	

7	44	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	120	1456,32	929,71	174759	111566	–	93737	289976
						526,61	262,43	63193	31491	–	21480	
8	46	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17. DN 110. PN 10	шт.	112	1411		158032		158032	–	170675
						–		–		–	12643	
9	47	2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 5° до 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	922		7376		7376	–	7966
						–		–		–	590	
			2.2 Раздел 2. Разводящие сети водопровода									
			2.1 Трубопроводы сети									
10	66	1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	606,935	171,82	164,81	104286	100028	–	25834	140530
						7,02	52,1	4258	31622	–	10410	
11	67	1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	16,9	843,9	331,84	14262	5608	13	7354	23345
						511,3	93,08	8641	1573	–	1729	
12	68	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	4,2	1723,26	–	7238	–	–	5211	13445

						1723,26	–	7238	–	–	996	
13	72	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка (за вычетом 126 м. уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	0,2	303740,38	74983,2	60747	14996	183	49445	119007
						227840,87	21886,38	45568	4376	–	8815	
14	73	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3434	150		515100		515100	–	556308
						–		–		–	41208	
Раздел 4 Колодцы сетевые водопроводные												
15	180	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	35	23086,97	9362,69	808043	327695	106988	504758	1417825
						10667,44	3899,92	373360	136497	–	105024	
16	191	2303-0101-0502	Люк полимерно-песчаный Тип Л СТ РК 2384-2013	комплект	46	4812		221352		221352	–	239060
						–		–		–	17708	
17	195	2106-0801-0401	(МС-3, МС-7.МС-5,МС-4,МС-8) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной	т	1,8	463522		834340		834340	–	901087
						–		–		–	66747	

18	1 1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы, НР = 85 %	м бурения	30	3413,5	1964,2	102405	58926	16242	40599	154444
					907,9	684,2	27237	20526	–	11440	
19	2 1104-0101-0102	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы, НР = 85 %	м бурения	10	3334,9	1964,2	33349	19642	4628	13533	50633
					907,9	684,2	9079	6842	–	3751	
20	3 1104-0201-0101	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости НР = 85 %	м закрепленной скважины	30,5	1092	512,79	33306	15640	359	18329	55766
					567,44	139,57	17307	4257	–	4131	
21	4 2301-0303-0141	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 219, толщина стенки 8,0 мм	м	15,5	18035		279543		279543	–	301906
					–		–		–	22363	

22	5 2301-0401-0112	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 10705-80, с наружным трехслойным антикоррозионным покрытием на основе экструдированного	м	15	16031		240465		240465	–	259702
					–		–		–	19237	
23	6 1104-0301-0101	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг НР =	колонна	1	438214	248606	438214	248606	–	234784	726838
					189608	86609	189608	86609	–	53840	
24	7 2113-0101-1502	Портландцемент тампонажный с минеральными добавками ГОСТ 1581-96	т	1	24477		24477		24477	–	26435
					–		–		–	1958	

25	8 1104-0501-0101	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания, НР = 85 %	сутки откачки	1	351882 90018	261864 79275	351882 90018	261864 79275	– –	143899 39662	535443

Дополнение к проектно-сметной документации №1
Локальная смета 2-1-1д Сантехнические работы

26	5 2304-1013-1902	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, Т до +120 °С, PN 16, DN 20, типа Seagull CT РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	146	1320 –		192720 –		192720 –	– 15418	208138
27	6 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	717,725	879,58 288,96	18,78 2,77	631294 207391	13479 1987	410424 –	194722 66081	892097
28	9 4131-0104-0101	Грунт растительного слоя (перегной).	т	13900	307 –		4267300 –		– –	– 341384	4608684
29	10 4102-0101-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	13900	186		2585400		–	–	2792232

–	–	–	206832

Всего	**15 574 442**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 318 927
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 405 187
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	474 826
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 169 921
- перевозка грузов, тенге	6 852 700
- накладные расходы, тенге	1 674 044
в т.ч. зарплата, тенге	150 664
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 153 662

Всего	**15 574 442**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	404 936
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	527 319
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**330 134**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**16 836 831**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**14 142 938**
Итого в текущих ценах 2021 г.	**3 714 205**
Итого по акту	**17 857 142,86**
НДС (12 %)	**2 142 857,14**
Итого	**20 000 000**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО "Музтау"

Эксперт _____ Досымбаев Д. Б.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры,

И.о. руководителя отдела _____ Кисембинов Р. Т.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Эксперт _____ Зулеев Б. А.