Форма №3-КС

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"

Автор: ТОО "Улмад"

Подрядчик: ТОО "Комби-строй-I"

Субподряд: ТОО "Абыла "

Договор: № 6 от 01.03. 2019 г.

Наименование объекта: Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в н/п Мынбулак Байдибекского района,ЮКО

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за июнь месяц 2019 года

Наименование пусковых косплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в н/п Мынбулак Байдибекского района,ЮКО	496 000 000	125 440 690	113 948 341						15 052 883	140 493 573
Удержание 5%										
Возврат 5%										
К оплате	**496 000 000**	**125 440 690**	**113 948 341**	**0**					**15 052 883**	**140 493 573**

Заказчик:
И.о. руководителя отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

/Р.Т.Нурманбетов /

Инженер:
Директор ТОО «Глобус инжиниринг»

/Е.Кенжебаев /

Подрядчик:
Директор ТОО "Комби-строй-I"

/М.Муталиев/

Субподряд:
Директор ТОО "Абыла "

/К.Бактилеуов /

419330

форма 2

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
организация, адрес, телефон, факс

Автор ТОО "Улмад"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Глобус инжиниринг"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Комби-строй-I"
организация, адрес, телефон, факс

Субподряд ТОО "Абыла "
организация, адрес, телефон, факс

Объект Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в н/п Мынбулак Байдибекского района,ЮКО

Договор № 6 от 01.03. 2019 г.

А К Т № 3
о приемке выполненных работ за ИЮНЬ 2019года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ- Подземная прокладка										
		Земляные и др.работы										
163	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		3525,1062	238,32	226,81	840097	799542	--	158575	1078566
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	51,47	11,50	50,97	40556	179687		79894	
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	111,75	788,01		40556,00				
1.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	111,745867		7155,00		799542,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	111,745867		1608,00		179687,35			
164	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		6525,043299	187,94	178,88	1226297	1167167	--	231434	1574350
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0115	75,04	9,06	40,20	59130	262307		116619	
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	163,13	788,00		59130,00				
2.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	163,126082		7155,00		1167167,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	163,126082		1608,00		262306,74			
165	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		201,8054629	1401,40	--	282810	--	--	203623	525348
						1401,40	--	282810	--		38915	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	310,78	910,00		282810,00				
166	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		201,739844	1401,40	--	282718	--	--	203557	525177
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	310,68	1401,40	--	282718	--		38902	
167	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**				910,00		282718,00				
		НР - 99%; СП - 8%	м3 основания		376,92694	3089,43	150,05	1164488	56556	775754	343563	1628694
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	384,47	881,28	39,41	332178	14855		120644	
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	13,19	864,00		332178,00				
5.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	13,192443		4287,00		56556,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	13,192443		1126,00		14854,69			
5.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	414,619634	1871,00				775753,00		
168	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		1851,214862	665,52	--	1232021	--	--	887055	2288601
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	1638,33	665,52	--	1232021	--		169526	
169	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5/10/ м. Группа грунтов 2**				752,00		1232021,00				
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		4045,49428	16,02	16,02	64797	64797	--	17798	89202
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	15,37	--	6,11	--	24720		6608	
7.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	15,372878		4215,00		64797,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	15,372878		1608,00		24719,59			
170	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		4045,49428	7,08	7,08	28647	28647	--	7869	39437
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	6,8	--	2,70	--	10929		2921	
8.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	6,79643		4215,00		28647,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	6,79643		1608,00		10928,66			
171	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		125,1183798	730,94	--	91455	--	--	65847	169886
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	121,62	730,94	--	91455	--		12584	
172	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**				752,00		91455,00				
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		4045,49428	135,12	63,84	546627	258264	--	293715	907570
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	436,91	71,28	29,56	288363	119575		67227	
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0263	106,19	660,00		288363,00				
10.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	106,194225		2376,00		252317,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	106,194225		1126,00		119574,70			
10.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	424,776899		14,00		5947,00			
173	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		4045,49428	77,60	66,55	313942	269232	12136	63467	407602
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	49,36	8,05	13,74	32574	55574		30193	
						659,99		32574,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	49,36							
11.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	49,35503		5455,00		269232,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	49,35503		1126,00		55573,76			
11.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	404,549428	30,00				12136,00		
174	**1101-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5/10/ м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**3525,1062**		**18,25**	**18,25**	**64337**	**64337**	--	**17672**	**88569**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**6,96**	--	**24544**		**6561**	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	15,26							
12.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00433	15,26371		4215,00		64337,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00433	15,26371		1608,00		24544,05			
175	**1101-0104-0412 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**3525,1062**		**7,50**	**7,50**	**26448**	**26448**	--	**7265**	**36409**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**2,86**	--	**10090**		**2697**	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	6,27							
13.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00178	6,274689		4215,00		26448,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00178	6,274689		1608,00		10089,70			
176	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**3525,1062**		**161,14**	**76,00**	**568036**	**267908**	--	**305400**	**943311**
		НР - 72%; СП - 8%				**85,14**	**35,19**	**300128**	**124040**		**69875**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	454,74	660,00		300128,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	110,16							
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	110,159569		2376,00		261739,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	110,159569		1126,00		124039,67			
14.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	440,638275		14,00		6169,00			
177	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**3525,1062**		**77,60**	**66,55**	**273559**	**234599**	**10576**	**55303**	**355170**
		НР - 72%; СП - 8%				**8,05**	**13,74**	**28384**	**48425**		**26309**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	43,01	660,00		28384,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	43,01							
15.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	43,006296		5455,00		234599,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	43,006296		1126,00		48425,09			
15.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	352,51062	30,00				10575,00		
178	**1101-0107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**318,251471**		**36,59**	**36,59**	**11645**	**11645**	--	**2786**	**15585**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**12,16**	--	**3869**		**1154**	
16.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	2,41							
16.2	3101-0101-0203	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00756	2,405981		4840,00		11645,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00756	2,405981		1608,00		3868,82			
179	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 прим**	**Грунты 2 группы. Разравнивание вручную**	**м3 грунта**	**9,842829**		**1401,40**	--	13794	--	--	9931	25623
		НР - 72%; СП - 8%				**1401,40**	--	13794	--		**1898**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	15,16	910,02		13794,00				
		Трубопровод и фасонные части										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
				4								
180	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	7,7		539551,73	193687,69	4154548	1491395	263155	2792498	7502810
		НР - 99%; СП - 8%				311688,00	54637,28	2399998	420707		555764	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел-ч	296	2279,2	1053,00		2399998,00				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	56,49	434,97							
18.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,3	379,61		3578,00		1358245,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	49,3	379,61		942,00		357592,62			
18.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	3,542		4041,00		14313,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	3,542		1345,00		4763,99			
18.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	269,5		81,00		21830,00			
18.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	31,262		1457,00		45549,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,06	31,262		1126,00		35201,01			
18.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	20,559		2503,00		51459,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,67	20,559		1126,00		23149,43			
18.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	26,411	228,00				6022,00		
18.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	908,6	283,00				257134,00		
181	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400/250/ мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	7700		-72,61	-1,22	-559078	-9356	--	-538728	-1185630
		НР - 98%; СП - 8%				-71,39	--	-549722	--		-87824	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3)	чел-ч	0,0501	385,77	-1425,00		-549722,00				
19.2	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	115,5		81,00		9356,00			
182	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	7878		10851,00	--	85484178	--	85484178	--	92322912
		СП - 8%				--	--	--	--		6838734	
417	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**	км кабеля	7,7		20887,73	18636,74	160836	143503	--	32937	209274
		НР - 72%; СП - 8%				2250,99	3689,95	17333	28413		15502	
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел-ч	6,3	48,51	357,31		17333,00				
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,71	20,88							
21.3	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	4,4	33,88		9445,00		319997,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,4	33,88		1608,00		54479,04			
21.4	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	4,64	35,728		3290,00		117545,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,64	35,728		1126,00		40229,73			
21.5	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	4,64	35,728		1142,00		40801,00			
418	Прайс АРТ Пласт	**Лента сигнальная**	м	7700		19,64	--	151250	--	151250	--	163350
		СП - 8%				--	--	--	--		12100	
419	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	7900		288,62	147,72	2280119	1167017	134608	937695	3475240
		НР - 72%; СП - 8%				123,86	41,00	978494	323861		257425	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,11	869	1126,00		978494,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	316							
23.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	30,81		4743,00		146132,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	30,81		1608,00		49542,48			
23.4	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	254,38		3592,00		913733,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	254,38		942,00		239625,96			
23.5	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	254,38		15,00		3816,00			
23.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	30,81		3354,00		103337,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	30,81		1126,00		34692,06			
23.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	3,16	369,00				1166,00		
23.8	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,0632	1834958,00				115969,00		
23.9	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,7584	1772,00				1344,00		
23.10	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	3,239	2834,00				9179,00		
23.11	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,65728	383,00				252,00		
23.12	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	4,74	1413,00				6698,00		
420	**2306-0128-0104 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**7,9**		**89227,00**	--	**704893**	--	**704893**	--	**761285**
		СП - 8%				--	--	--	--		**56391**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**99408463**	**6041701**	**87536550**	**6099262**	**113948341**
		Стоимость монтажных работ	Тенге					**5830212**	**1651593**	--	**8440619**	
		Материалы	Тенге					**3145848**				
		Всего заработная плата	Тенге					**134608**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**1348100**			
		Накладные расходы	Тенге					**704893**				
		Сметная прибыль	Тенге					**970632**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге					**329318**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**4445798**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**1254**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге						**1348100**			
		Материалы	Тенге					**11337514**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1061621**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**6683427**			
		Накладные расходы	Тенге					**151250**				
		Сметная прибыль	Тенге					**5667357**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**1360390**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**18365261**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**7249**
		Стоимость сантехнических работ	Тенге						**6683427**			
		Всего заработная плата	Тенге					**84925100**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						**-549722**			
		Накладные расходы	Тенге					**85484178**				
		Сметная прибыль	Тенге					**-538728**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					**6750910**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**91137282**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**-386**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						**-549722**			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**113948341**				
		Сметная заработная плата	Тенге									**8117**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**						**7481805**			
												113948341

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5830212				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6041701			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1651593			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						87536550		
		- Накладные расходы	Тенге							6099262	
		- Сметная прибыль	Тенге							8440619	
	ИТОГО с оборудованием		Тенге				113 948 341				
	Оборудование		Тенге								
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		Тенге				113 948 341				
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге				3 304 502				
	Итого по временным зданиям и сооружениям		Тенге				117 252 843				
	Доп.затраты при производстве строительных-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,91%		Тенге				1 067 001				
	ИТОГО по дополнительным затратом		Тенге				118 319 844				
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				2 366 397				
	ИТОГО с оборудованием		Тенге				120 686 241				
	Пересчет в текущих ценах, 2019г- 100% К-1,0498961		Тенге				126 708 014				
	ИТОГО в текущих ценах		Тенге				126 708 014				
	Пересчет с понижающим коэффициентом к=0,9899980716678		Тенге				125 440 690				
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		Тенге				15 052 883				
	Итого с НДС		Тенге				**140 493 573**				

Технадзор:
Инженер-эксперт **ТОО "Глобус инжиниринг"** _____ / **Козыбеков К.Ж.** /

Подрядчик :
Прораб **ТОО "Комби-строй-I"** _____ / **Камытбеков Б.**/

Субподряд :
Прораб ТОО **"Абыла "** _____ /**Корабоев А.И.** /

Заказчик:
И.о. руководителя отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
_____ /**Р.Т.Нурманбетов** /

Авторский надзор:
ТОО «Улмад» **А. Арманов**