Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей в с. Ново-Одесское Уланского района ВКО

СПРАВКА № 5
стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	282554	№ 102 доп. согл. № 1	15.10.2020г. 08.12.2020г.	местный бюджет	058.015.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из гр.1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 5	155 631 486,00	35 563 826,79	35 563 826,79	35 563 826,79			14 408 507,00		4 267 659,21	39 831 486,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО "Музтау"

Эксперт _____ Досымбаев Д. Б.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о. руководителя отдела _____ Кисембинов Р. Т.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Эксперт _____ Зулеев Б. А.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

2020-2
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5 БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ228560000000460056 АО "Банк

Объект : Строительство водопроводных сетей в с. Ново-Одесское Уланского района ВКО
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 102 от 15.10.2020г, доп.соглашение №1 от 08.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 5 июль 2021 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

19.07.2021 г

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 1 Локальная смета 2-1-1													
1	9	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,271	322003,69	84800,74	87263	22981	396	69874	169708	

2	48 1122-0501-0103	(Гильзы)			235741,7	24701,11	63886	6694	–	12571	
		Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,001	361000	106000	361	106	–	284	697
3	49 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001			255000	32000	255	32	–	52	
			м	1,01	1810		1828		1828	–	1974
4	50 1122-0501-0105	(Гильзы)Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %			–		–		–	146	
			км трубопровода	0,0422	471877,83	151923,08	19914	6412	4	15255	37983
5	52 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %			319864,25	45316,74	13498	1911	–	2814	
			т	0,46464	44641,01	2115,62	20742	983	196	18114	41964
6	53 2113-0201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87			42103,56	736,05	19563	342	–	3108	
			т	0,46464	236218		109756		109756	–	118536

					–		–		–	8780	
7	54 1109-0305-0303	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,27632	68902	3611,75	19039	998	1768	11312	32779
					58891,86	437,9	16273	121	–	2428	
8	55 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	276,32	537		148384		148384	–	160255
					–		–		–	11871	
9	56 1122-0601-0901	Трубопроводы стальные диаметром 57 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,003	590666,67	–	1772	–	1257	510	2465
					171666,67	–	515	–	–	183	
10	57 1122-0601-0903	Трубопроводы стальные диаметром 108 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,097	991216,49	226,8	96148	22	76955	18986	124345

						197639,18	72,16	19171	7	–	9211	
11	58 1122-0601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 325 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,133	4224413,53	309278,2	561847	41134	457088	70556	682995
					478383,46	57473,68	63625	7644	–	50592	
12	66 1101-0101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %	м3 грунта	6219,925	171,82	164,81	1068729	1025093	–	264744	1440151
					7,02	52,1	43636	324064	–	106678	
13	67 1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	152,012	843,89	331,84	128282	50443	115	66149	209985
					511,3	93,08	77724	14149	–	15554	

14	68 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %										
			м3 грунта	38,028	1723,26	–	65532	–	–	47183	121732
					1723,26	–	65532	–	–	9017	
15	69 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %										
			м3 грунта	5312,5199	18,68	18,68	99242	99242	–	28736	138216
					–	7,51	–	39911	–	10238	
16	70 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5312,5199	164,58	76,99	874330	409017	–	473988	1456183
					87,59	36,33	465313	193004	–	107865	
17	71 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %										
			м3 грунта	1328,12997	899,1	–	1194122	–	–	859768	2218201
					899,1	–	1194122	–	–	164311	

18	72 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 25 мм. Укладка (за вычетом 126 м. уложенных в футлярах) НР = 99 %	км трубопровода	3,074	303740,38	74983,2	933698	230498	2817	759985	1829178
					227840,87	21886,38	700383	67279	–	135495	
19	74 1122-0301-0106	(Футляр) Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,126	1162111,11	530801,59	146426	66881	7628	93092	258679
					570769,84	175515,87	71917	22115	–	19161	
20	75 2301-0201-0231	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	126	7159		902034		902034	–	974197
					–		–		–	72163	
21	76 1122-1401-0301	Трубы п/э диаметром 25 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	126	1445,6	7,57	182145	954	34011	146001	354398
					1168,1	2,35	147180	296	–	26252	

22	77 1122-1401-0401	Концы футляра диаметром 219х5 мм. Заделка битумом и прядью НР = 99 % ктрр1=0,261; ктрм1=0,261; кэкс1=0,261; кмат1=0,261;	футляр	14	8028,71	814,21	112402	11399	64538	36351	160653
					2604,64	18,07	36465	253	–	11900	
23	82 1122-0601-0906	Трубопроводы стальные диаметром 219 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,126	2229214,29	530079,37	280881	66790	204241	32055	337971
					78174,6	178801,59	9850	22529	–	25035	
Раздел 2 Локальная смета 4-1-1											
24	28 1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР = 80 %	подстанция	1	11412	6783	11412	6783	1017	5671	18450
					3612	3477	3612	3477	–	1367	

25	29 1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР = 80 %	подстанция	1	36832 17073	9231 3359	36832 17073	9231 3359	10528 –	16346 4254	57432
26	33 1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	1	1362 1250	91 34	1353 1250	82 34	21 –	924 182	2459
27	34 2307-0501-0320	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 234 ARTM-01 POB.R, 3x230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	шт.	1	46662 –		46662 –		46662 –	– 3733	50395

28	52 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	2,6093	219,98	209,25	574	546	–	175	809
					10,73	82,4	28	215	–	60	
29	53 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,08	1725	–	138	–	–	99	256
					1725	–	138	–	–	19	
30	54 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные толщ. 30 см.. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,864	9024,31	1746,53	7797	1509	3312	3416	12110
					3444,44	761,57	2976	658	–	897	
31	55 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,962	899,17	–	865	–	–	623	1607

32	56 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	899,17 2289 1011,5	– 1277,5 479	865 4578 2023	– 2555 958	– – –	119 3518 648	8744
33	57 1107-0101-0103	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	3314,5 1539	1775,5 680,5	6629 3078	3551 1361	– –	5238 949	12816
34	58 1111-0101-0209	Монолитные участкибетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,5	23776 3890	6 –	10773 1945	3 –	8825 –	1828 1008	13609
35	59 2104-1201-9907	Блоки ФБС 12.6.6 бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,796	24219 –		19278 –		19278 –	– 1542	20820

36	60 2104-1201-9911	Блоки ФБС 12.6.6 бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,63	23927 –		39001 –		39001 –	– 3120	42121
37	61 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,00952	15651,26 14180,67	1470,59 630,25	149 135	14 6	– –	128 22	299
38	62 2105-0309-0303	Сетки С-1 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00952	254487 –		2423 –		2423 –	– 194	2617
39	63 1109-0606-0113	Обрамление бетонных блоков. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,08305	61914,51 50234,8	9464,18 3708,61	5142 4172	786 308	184 –	3091 659	8892

40	64 2106-0801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	0,08305	433035 –		35964 –		35964 –	– 2877	38841
41	65 2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90	шт.	20	29 –		580 –		580 –	– 46	626
42	66 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 за 2 раза НР = 69 %	м2	2,41	124,48 20,33	2,9 0,41	300 49	7 1	244 –	35 27	362

43	67 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,32	879,4	18,75	3799	81	2470	1172	5369
					288,89	2,78	1248	12	–	398	
44	68 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	2,6093	219,98	209,25	574	546	–	175	809
					10,73	82,4	28	215	–	60	
45	69 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,08	1725	–	138	–	–	99	256
					1725	–	138	–	–	19	

46	70 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные толщ. 30 см. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,864	9024,31	1746,53	7797	1509	3312	3416	12110
					3444,44	761,57	2976	658	–	897	
47	71 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	0,962	899,17	–	865	–	–	623	1607
					899,17	–	865	–	–	119	
48	72 1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	2289,33	1277,83	13736	7667	–	10550	26229
					1011,5	478,67	6069	2872	–	1943	
49	73 1111-0101-0209	Монолитные участки бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,77	23775,32	6,49	18307	5	15306	2816	22813
					3890,91	–	2996	–	–	1690	

50	74 2104-1201-9903	Блоки ФБС бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	0,586	24300 –		14240 –		14240 –	– 1139	15379
51	75 2104-1201-9907	Блоки ФБС 12.6.6. бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,592	24219 –		38557 –		38557 –	– 3085	41642
52	76 1106-0301-0410	Армирование НР = 91 %	т	0,01394	15566,71 14203,73	1362,98 573,89	217 198	19 8	– –	187 32	436
53	77 2105-0309-0303	Сетки С-1 арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01394	254487 –		3548 –		3548 –	– 284	3832
54	78 1109-0606-0113	Обрамление бетонных блоков. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,09785	61972,41	9483,9	6064	928	220	3642	10482

					50240,16	3699,54	4916	362	–	776	
55	79 2106-0801-0103	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т									
			т	0,09785	433035		42372		42372	–	45762
					–		–		–	3390	
56	80 2113-0201-1103	Болты самоанкерующиеся распорные М8х100 ГОСТ 28778-90									
			шт.	20	29		580		580	–	626
					–		–		–	46	
57	81 1113-0301-1421	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза НР = 69 %									
			м2	2,84	125	3,17	355	9	288	41	428
					20,42	0,35	58	1	–	32	

58	82 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	4,32	879,4	18,75	3799	81	2470	1172	5369
					288,89	2,78	1248	12	–	398	
59	83 1308-0103-1607	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях НР = 72 %	шкаф	1	4321	1553	4158	1390	–	2404	7087
					2768	571	2768	571	–	525	
60	84 5800-0013-0021 (пл) (об)	(Стр. 26) Установка УКМ63-0,4-0,69-10 УЗ конденсаторная	шт.	1	160836		160836		–	–	160836
					–		–		160836	–	
61	85 2306-0137-0213	Кабели силовые АВБбШв 3х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	609391		12188		12188	–	13163
					–		–		–	975	

62	86 1308-0201-2701	Заделка концевая эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	2	8949	91,5	17822	163	1051	12007	32215
					8304	34	16608	68	–	2386	
63	87 2306-1703-1505	Заделки концевые для трехильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срвными головками типа ПКВ-1-3-50/120-А-М ГОСТ 13781.0-86									
			шт.	2	27954		55908		55908	–	60381
					–		–		–	4473	
64	88 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %									
			шт.	6	1104	166	6654	916	110	4255	11782

					938	47	5628	282	–	873	
65	89 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,093	225452		20967		20967	–	22644
					–		–		–	1677	
66	90 1133-0202-0102	(Кр 10-1.2с-1 шт, АтБ10-1,2с-1шт, УПоБ10-1,2с-3 шт) Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	5	15182	7266,4	75910	36332	3578	43667	129143
					7200	3716,8	36000	18584	–	9566	
67	91 1133-0202-0101	(ПоБ10-1.22с-20шт) Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР = 80 %	опора	20	7543,25	3143,6	150865	62872	14308	84665	254372
					3684,25	1607,3	73685	32146	–	18842	

68	92	1133-0202-0103	(УАmБ10-1.2с-1шт) Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	1	23249 10836	11697 5984	23249 10836	11697 5984	716 –	13456 2936	39641
69	93	1308-0101-1101	Разъединитель напряжением 35 кВ, на ток 1000 А без заземляющих ножей. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 полюса)	2	45308 26296	12297,5 4416,5	89848 52592	24173 8833	13083 –	44226 10726	144800
70	94	5108-0301-1103 (об)	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРНЗ-10У1	шт.	2	79440 –		158880 –		– 158880	– –	158880
71	95	2104-0405-0111	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013	шт.	33	48379		1596507		1596507	–	1724228

						–			–		–	127721	
72	96	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	3,832	120772,18	24382,05	462799	93432	200456	166686	679844
						44079,07	10294,1	168911	39447	–	50359	
73	97	2306-1201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ 31946-2012	км	3,832	254581		975554		975554	–	1053598
						–		–		–	78044	
74	98	2900-0017-0001 (пл)	(Стр.5) проводники ЗП1 заземляющие	м	4,5	902		4059		4059	–	4384
						–		–		–	325	
75	99	2900-0018-0001 (пл)	(Стр.5) проводники ЗП21 заземляющие	м	12	1204		14448		14448	–	15604
						–		–		–	1156	
76	100	2900-0000-0000 (пл)	(Стр.5) Кронштейн КМ1	шт	1	1988		1988		1988	–	2147
						–		–		–	159	

77	101	2900-0017-0003 (пл)	(Стр.5) Накладная ОГ52	шт	3	1251	3753	3753	–	4053
78	102	2900-0017-0004 (пл)	(Стр.5) Оголовок ОГs55	шт	20	– 19290	– 385800	– 385800	300 –	416664
79	103	2900-0017-0005 (пл)	(Стр.5) Оголовок ОГs59	шт	3	– 16486	– 49458	– 49458	30864 –	53415
80	104	2900-0017-0006 (пл)	(Стр.5) Кронштейн РА1	шт	1	– 9224	– 9224	– 9224	3957 –	9962
81	105	2900-0017-0007 (пл)	(Стр.5) Кронштейн РА2	шт	1	– 2312	– 2312	– 2312	738 –	2497
82	106	2900-0017-0008 (пл)	(Стр.5) Кронштейн РА5а	шт	1	– 1149	– 1149	– 1149	185 –	1241
83	107	2900-0017-0009 (пл)	(Стр.3) Траверса ТМ-73	шт.	3	– 15641	– 46923	– 46923	92 –	50677
84	108	2900-0017-0010 (пл)	(Стр.3) Траверса ТМs60а	шт	3	– 3859	– 11577	– 11577	3754 –	12503
85	109	2900-0017-0011 (пл)	(Стр.5) Кронштейн У1	шт	7	– 5150	– 36050	– 36050	926 –	38934
86	110	2900-0017-0012 (пл)	(Стр.5) Хомуты Х1	шт	6	– 987	– 5922	– 5922	2884 –	6396

						–	–	–	474	
87	111	2900-0017-0030 (пл)	(Стр.4) Хомуты X7	шт	3	798	2394	2394	–	2586
						–	–	–	192	
88	112	2900-0017-0031 (пл)	(Стр.4) Хомуты X8	шт	1	852	852	852	–	920
						–	–	–	68	
89	113	2404-0207-1819	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3634	21804	21804	–	23548
						–	–	–	1744	
90	114	2404-0106-0148	Изоляторы подвесные стеклянные SH193 ГОСТ 6490-93	шт.	77	22245	1712865	1712865	–	1849894
						–	–	–	137029	
91	115	2404-0109-1308	Изоляторы композитные натяжные SDI90.150 ГОСТ Р 55189-2012	шт.	15	14677	220155	220155	–	237767
						–	–	–	17612	
92	116	2404-0207-3127	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	799	35955	35955	–	38831
						–	–	–	2876	

93	117	2404-0207-5018	Зажимы прокалывающие SLW25.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	3787	22722	22722	–	24540
						–	–	–	1818	
94	118	2404-0207-4712	Вязка спиральная SO115.5085 ГОСТ Р 51177-98	комплект	151	20579	3107429	3107429	–	3356023
						–	–	–	248594	
95	119	2404-0207-3247	Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	13138	197070	197070	–	212836
						–	–	–	15766	
96	120	2404-0207-5202	Кожух защитный для зажима SP15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	45	412	18540	18540	–	20023
						–	–	–	1483	
97	121	2404-0206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	790	4740	4740	–	5119
						–	–	–	379	
98	122	2404-0201-0602	Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	702	10530	10530	–	11372
						–	–	–	842	

99	123	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	2	1049 938	111 27	2115 1876	206 54	33 –	1390 280	3785
100	124	1308-0208-0103	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	24	1049,17 938	111,17 26,92	25395 22512	2484 646	399 –	16674 3366	45435
101	125	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,45092	230520 –		103946 –		103946 –	– 8316	112262
102	126	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00126	499572 –		629 –		629 –	– 50	679

103	127	1133-0206-0102	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство с помощью механизмов. Количество проводов в ответвлении 2 НР = 80 %	ответвление	1	2615 1972	506 235	2615 1972	506 235	137 –	1766 350	4731
104	128	2900-0017-0014 (пл)	(Стр.2) Траверсы ТМ2	шт	2	8133 –		16266 –		16266 –	– 1301	17567
105	129	2900-0017-0012 (пл)	(Стр.4) Хомут Х1	шт	2	987 –		1974 –		1974 –	– 158	2132
106	130	2900-0017-0001 (пл)	(Стр.5) Проводник ЗП заземляющий	м	4	902 –		3608 –		3608 –	– 289	3897
107	131	2404-0102-0225	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	шт.	6	1780 –		10680 –		10680 –	– 854	11534
108	132	2404-0109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	6	54 –		324 –		324 –	– 26	350

109	133	2900-0017-0015 (пл)	(Стр.6) Крепление провода СШ-2	шт	4	261		1044		1044	–	1128
						–		–		–	84	
110	134	2404-0204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	386		4632		4632	–	5003
						–		–		–	371	
		Раздел 3 Локальная смета 6-1-2										
111	1	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	46,712	34761,2	3173,42	1623765	148236	1068042	419565	2236098
						8723,4	1146,86	407487	53573	–	163466	
112	2	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2319	269737		62552		62552	–	67556
						–		–		–	5004	
113	3	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	5,29124	254487		1346552		1346552	–	1454276

					–		–		–	107724
114	4 1106-0301-0407	Детали МН-1, МН-2 закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,1704	862253,52	1338,03	146928	228	103784	39145	200959
					251854,46	592,72	42916	101	–	14886	
115	5 1106-0701-0201	(ПМ-1) Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,72	38581,98	4631,98	66361	7967	40671	17702	90788
					10304,07	1005,81	17723	1730	–	6725	
116	6 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,32778	20648	1357,62	6768	445	94	5787	13559
					19003,6	396,61	6229	130	–	1004	
117	7 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,23178	229990		53307		53307	–	57572
					–		–		–	4265	

118	8 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	230520		18442		18442	–	19917
					–		–		–	1475	
119	9 2105-0309-0303	Для усиления плит сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12728	254487		32391		32391	–	34982
					–		–		–	2591	
120	10 2105-0309-0303	(Для связки плит, каркасы Кр-1, Кр-2) Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,15168	254487		38601		38601	–	41689
					–		–		–	3088	
121	13 1106-0301-0410	Установка металлических сальников НР = 91 % К=3,000;	т	0,03012	15637,45	1394,42	471	42	1	407	948
					14209,83	630,81	428	19	–	70	

122	14 2900-0011-0011 (пл)	(Стр.24) Сальники ТМ90-02									
			шт	3	8750		26250		26250	–	28350
					–		–		–	2100	
123	15 1106-0301-0410	Установка труб отвода воды НР = 91 %	т	0,03495	15650,93	1402	547	49	1	472	1101
					14220,31	629,47	497	22	–	82	
124	16 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03495	514917		17996		17996	–	19436
					–		–		–	1440	
125	17 2106-0405-0701	Защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0013	709728		923		923	–	997
					–		–		–	74	
126	18 1111-0101-0209	Обоймы бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,3	23290	6,52	53567	15	44604	8411	66936
					3890,43	–	8948	–	–	4958	

127	19 1116-0401-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,5	5300	69,43	18550	243	14727	3595	23917
					1022,86	25,14	3580	88	–	1772	
128	20 1109-0601-0102	Воронки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00113	58407,08	2654,87	66	3	2	42	117
					53982,3	–	61	–	–	9	
129	21 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00113	589420		666		666	–	719
					–		–		–	53	
130	22 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0054	717037,04	5925,93	3872	32	3496	415	4630
					63703,7	1481,48	344	8	–	343	

131	23	2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)								
				шт.	1	2709		2709		2709	–	2926
						–		–		–	217	
132	24	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00113	862831,86	1769,91	975	2	688	259	1333
						252212,39	–	285	–	–	99	
133	25	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,04	24200	1100	968	44	697	217	1280
						5675	300	227	12	–	95	
134	26	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,2	259,17	2,5	311	3	266	29	367
						35	–	42	–	–	27	

135	27 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры НР = 69 %	м2	1,2	269,17	1,67	323	2	300	14	364
					17,5	–	21	–	–	27	
136	28 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	1,2	704,17	5,83	845	7	755	59	976
					69,17	1,67	83	2	–	72	
137	29 1106-0301-0410	Установка труб спуска воды НР = 91 %	т	0,01744	15711,01	1433,49	274	25	1	236	551
					14220,18	630,73	248	11	–	41	
138	30 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01744	514917		8980		8980	–	9698
					–		–		–	718	

139	31 1116-0401-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,5	5300	69,43	18550	243	14727	3595	23917
					1022,86	25,14	3580	88	–	1772	
140	32 1109-0601-0102	Воронки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00113	58407,08	2654,87	66	3	2	42	117
					53982,3	–	61	–	–	9	
141	33 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00113	589420		666		666	–	719
					–		–		–	53	
142	34 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0054	717037,04	5925,93	3872	32	3496	415	4630
					63703,7	1481,48	344	8	–	343	
143	35 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00113	862831,86	1769,91	975	2	688	259	1333
					252212,39	–	285	–	–	99	

144	36 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,04	24200	1100	968	44	697	217	1280
					5675	300	227	12	–	95	
145	37 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,2	259,17	2,5	311	3	266	29	367
					35	–	42	–	–	27	
146	38 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры НР = 69 %	м2	1,2	269,17	1,67	323	2	300	14	364
					17,5	–	21	–	–	27	
147	39 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	1,2	704,17	5,83	845	7	755	59	976
					69,17	1,67	83	2	–	72	

148	80 1111-0101-0407	(Днище) Гидроизоляция проникающая из сухих смесей на цементной основе. Устройство в 1 слой НР = 94 % ktpp1=0,5; ktpм1=0,5; kэкс1=0,5; kмат1=0,5;	м2 изолируемой поверхности	32,49	3699,45	7,23	120195	235	109272	10091	140709
					328,96	1,45	10688	47	–	10423	
149	81 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (всего-80 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	32,49	769,68	28,72	25007	933	12427	11398	39317
					358,48	14,71	11647	478	–	2912	
150	82 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ktpp1=12; ktpм1=12; kэкс1=12; kмат1=12;	м2 стяжки	32,49	1256,2	58,36	40814	1896	37191	2515	46795
					53,15	29,18	1727	948	–	3466	

151	83 1141-0101-0103	Наружные поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	109,62	1567,05	253,8	171780	27822	24616	99844	293354
					1088,69	64,25	119342	7043	–	21730	

Раздел 4 Работы по смете 2-1-1 д

152	7 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	534	577,4	27	308334	14418	11280	279810	635196
					529,28	–	282636	–	–	47052	
153	8 1122-1401-0220	Трубы диаметром 350 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м НР = 99 % ктрр1=1,18; ктрм1=1,19; кэкс1=1,19;	м продавливания	80	20753,45	14674,43	1660276	1173954	8140	1124726	3007802
					5977,28	8223,81	478182	657905	–	222800	

Всего **31 041 630**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 4 858 793

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	3 680 017
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 543 963
- материалы, изделия и конструкции, тенге	14 408 507
- оборудование, тенге	319 716
- накладные расходы, тенге	5 498 900
в т.ч. зарплата, тенге	494 901
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 275 697
Всего	**31 041 630**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	798 770
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 040 183
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**651 217**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**33 531 800**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**28 166 712**
Итого в текущих ценах 2021 г.	**7 397 115**
Итого по акту	**35 563 826,79**
НДС (12 %)	**4 267 659,21**
Итого	**39 831 486**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО "Музтау"

Эксперт _____Доскымбаев Д. Б.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о. руководителя отдела _____Кисембинов Р. Т.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

Эксперт _____Зулеев Б. А.