Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма3-КС

ЗАКАЗЧИК: **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "Мейір-М"**
Наименование стройки - **СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			200005/00	25.02.2020г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	33937692								3 636 181,29	
в том числе в отчетном месяце:		30 301 510,71							3 636 181,29	**33 937 692**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

(должность, подпись, расшифрровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Курлысконсалтинг»

Эксперт: БашаровМ.Б.
Технадзор Башаров М.Б.
"___" _____ 20__ г.

Аттестат№KZ41VJE00028559

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Караганда Строй Проект»

Эксперт: Саянин Г.А.

Аттестат№KZ23VJE00025100 от17.04.2017г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"

Ф2в

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ЗА ИЮЛЬ 2020 года
КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ НИЖЕ ОТМ.0.000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1850,532588	184,49	176,85	341407	327267	192	69419	443692
		НР - 72%; СП - 8%			7,54	44,56	13948	82467		32866	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	32,9611402	1633,63	--	53846	--	--	38769	100025
		НР - 72%; СП - 8%			1633,63	--	53846	--		7409	
3	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Перемещение разработанного грунта 2 гр. на расстояние 10м	м3 грунта	32,9611402	37,46	37,46	1235	1235	--	305	1663
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,86	--	424		123	
4	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	432,0992512	26,31	26,31	11367	11367	--	2810	15311
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,03	--	3902		1134	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0104-0407 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью [illegible]3т (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 до 10м	м3 грунта	432,0992512	14,73	14,73	6366	6366	--	1574	8575
		НР - 72%; СП - 8%			--	5,06	--	2186		635	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	108,0248128	710,53	--	76755	--	--	55264	142580
		НР - 72%; СП - 8%			710,53	--	76755	--		10561	
7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1-2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	432,0992512	132,23	63,00	57136	27222	--	30472	94616
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	29913	12409		7009	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				548112	373457	192	198613	806462
							174463	101388	--	59737	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				548112				
	Материалы		Тенге				192				
	Всего заработная плата		Тенге					275851			
		Накладные расходы	Тенге				198613				
		Сметная прибыль	Тенге				59738				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				806462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					275851			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				806462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								300
		Сметная заработная плата	Тенге					275851			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой дл[illegible] до 1 м	т	0,11704	471245,52	1998,52	55155	234	22145	29911	91871
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	795,28	32776	93		6805	
13	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	134,82	822,03	19,53	110826	2633	77410	28902	150907
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	30783	295		11178	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм2-4шт/лист 4,6/									
14	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	3,68	31414,32	1836,76	115605	6759	87498	20620	147123
		НР - 91%; СП - 8%			5801,10	356,44	21348	1312		10898	
15	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02296	200510,00	--	4604	--	4604	--	4972
		СП - 8%			--	--	--	--		368	
16	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1224	194718,00	--	23833	--	23833	--	25740
		СП - 8%			--	--	--	--		1907	
17	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,03344	471245,52	1998,52	15758	67	6326	8546	26249
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	795,28	9365	27		1944	
18	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,24	822,03	19,53	20748	493	14492	5411	28252
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	5763	55		2093	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм3-6шт/лист 4,7/									
19	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	13,8	31414,32	1836,76	433518	25347	328116	77326	551711
		НР - 91%; СП - 8%			5801,10	356,44	80055	4919		40868	
20	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0468	200510,00	--	9384	--	9384	--	10135
		СП - 8%			--	--	--	--		751	
21	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,27984	194718,00	--	54490	--	54490	--	58849

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		4359	
22	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,05016	471245,52	1998,52	23638	100	9491	12819	39373
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	795,28	14047	40		2917	
23	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	58,5	822,03	19,53	48089	1142	33590	12541	65480
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	13357	128		4850	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм4-3шт/лист 4,8/									
24	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	5,7	31414,32	1836,76	179062	10470	135526	31939	227881
		НР - 91%; СП - 8%			5801,10	356,44	33066	2032		16880	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0234	200510,00	--	4692	--	4692	--	5067
		СП - 8%			--	--	--	--		375	
26	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1398	194718,00	--	27222	--	27222	--	29399
		СП - 8%			--	--	--	--		2178	
27	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02508	471245,52	1998,52	11819	50	4746	6409	19687
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	795,28	7023	20		1458	
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,13	822,03	19,53	21480	510	15004	5602	29248
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	5966	57		2167	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм5-1шт/лист 4,9/									
29	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	4,43	23761,33	1404,66	105263	6223	84812	14037	128843
		НР - 91%; СП - 8%			3211,65	270,23	14228	1197		9544	
30	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01819	200510,00	--	3647	--	3647	--	3939
		СП - 8%			--	--	--	--		292	
31	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08043	194718,00	--	15661	--	15661	--	16914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1253	
32	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0209	471245,52	1998,52	9849	42	3954	5341	16405
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	795,28	5853	17		1215	
33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,99	822,03	19,53	12322	293	8606	3213	16779
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	3423	33		1243	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм6-8шт/лист 4,10/									
34	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	24,8	23761,33	1404,66	589281	34836	474796	78579	721289
		НР - 91%; СП - 8%			3211,65	270,23	79649	6702		53429	
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0624	200510,00	--	12512	--	12512	--	13513
		СП - 8%			--	--	--	--		1001	
36	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,51536	194718,00	--	100350	--	100350	--	108378
		СП - 8%			--	--	--	--		8028	
37	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,06688	471245,52	1998,52	31517	134	12654	17092	52498
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	795,28	18729	53		3889	
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	100,4	822,03	19,53	82532	1961	57647	21523	112380
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	22924	220		8324	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм7-2шт/лист 4,11/									
39	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	3,56	31414,32	1836,76	111835	6539	84644	19948	142326
		НР - 91%; СП - 8%			5801,10	356,44	20652	1269		10543	
40	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01878	200510,00	--	3766	--	3766	--	4067
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
41	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08868	194718,00	--	17268	--	17268	--	18649

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1381	
42	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02508	471245,52	1998,52	11819	50	4746	6409	19687
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	795,28	7023	20		1458	
43	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	17,84	822,03	19,53	14665	348	10244	3824	19969
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	4073	39		1479	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм8-1шт/лист 4,12/									
44	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	3	31414,32	1836,76	94243	5510	71330	16810	119937
		НР - 91%; СП - 8%			5801,10	356,44	17403	1069		8884	
45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0063	200510,00	--	1263	--	1263	--	1364
		СП - 8%			--	--	--	--		101	
46	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0521	194718,00	--	10145	--	10145	--	10956
		СП - 8%			--	--	--	--		812	
47	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00836	471245,52	1998,52	3940	17	1582	2136	6562
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	795,28	2341	7		486	
48	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	11,67	822,03	19,53	9593	228	6700	2502	13062
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	2665	26		968	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм9-4шт/лист 4,13/									
49	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	11,6	31414,32	1836,76	364406	21306	275807	64999	463757
		НР - 91%; СП - 8%			5801,10	356,44	67293	4135		34352	
50	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0608	200510,00	--	12191	--	12191	--	13166
		СП - 8%			--	--	--	--		975	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,26208	194718,00	--	51032	--	51032	--	55114
		СП - 8%			--	--	--	--		4083	
52	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,06688	471245,52	1998,52	31517	134	12654	17092	52498
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	795,28	18729	53		3889	
53	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	45,04	822,03	19,53	37024	880	25860	9656	50414
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	10284	99		3734	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм10-1шт/лист 4,14/									
54	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	1	31414,32	1836,76	31414	1837	23776	5603	39979
		НР - 91%; СП - 8%			5801,10	356,44	5801	356		2961	
55	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00528	200510,00	--	1059	--	1059	--	1143
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
56	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0306	194718,00	--	5958	--	5958	--	6435
		СП - 8%			--	--	--	--		477	
57	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00418	471245,52	1998,52	1970	8	791	1068	3281
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	795,28	1171	3		243	
58	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	6,1	822,03	19,53	5014	119	3502	1308	6828
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	1393	13		506	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм11-3шт/лист 4,15/									
59	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	3,6	31414,32	1836,76	113092	6612	85596	20172	143925
		НР - 91%; СП - 8%			5801,10	356,44	20884	1283		10661	
60	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01944	200510,00	--	3898	--	3898	--	4210

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		312	
61	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,10098	194718,00	--	19663	--	19663	--	21236
		СП - 8%			--	--	--	--		1573	
62	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02508	471245,52	1998,52	11819	50	4746	6409	19687
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	795,28	7023	20		1458	
63	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	19,56	822,03	19,53	16079	382	11231	4193	21894
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	4466	43		1622	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм12-2шт/лист 4,16/									
64	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	4,2	31414,32	1836,76	131940	7714	99861	23534	167912
		НР - 91%; СП - 8%			5801,10	356,44	24365	1497		12438	
65	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01964	200510,00	--	3938	--	3938	--	4253
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
66	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0888	194718,00	--	17291	--	17291	--	18674
		СП - 8%			--	--	--	--		1383	
67	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01672	471245,52	1998,52	7879	33	3164	4273	13124
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	795,28	4682	13		972	
68	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1008	63665,63	15684,90	6417	1581	149	4780	12093
		НР - 91%; СП - 8%			46495,00	5610,72	4687	566		896	
69	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1008	413263,00	--	41657	--	41657	--	44989
		СП - 8%			--	--	--	--		3333	
70	ССЦ РК 8.04-08-2017, таб.6	Доплата за сталь марки С245	т	0,1008	5772,00	--	582	--	582	--	628
		СП - 8%			--	--	--	--		47	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-02[illegible] один раз	м2	3,024	77,97	2,22	236	7	118	77	338
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	111	1		25	
72	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,024	139,40	3,14	422	10	283	90	553
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	129	1		41	
73	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	16,1	822,03	19,53	13235	314	9245	3451	18021
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	3676	35		1335	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм13-2шт/лист 4,17/									
74	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	4,8	31414,32	1836,76	150789	8816	114128	26896	191900
		НР - 91%; СП - 8%			5801,10	356,44	27845	1711		14215	
75	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01876	200510,00	--	3762	--	3762	--	4062
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
76	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,117	194718,00	--	22782	--	22782	--	24605
		СП - 8%			--	--	--	--		1823	
77	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02508	471245,52	1998,52	11819	50	4746	6409	19687
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	795,28	7023	20		1458	
78	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	20,21	822,03	19,53	16613	395	11604	4333	22621
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	4614	44		1676	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм14-1шт/лист 4,18/									
79	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	2,2	31414,32	1836,76	69111	4041	52308	12327	87954
		НР - 91%; СП - 8%			5801,10	356,44	12762	784		6515	
80	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00938	200510,00	--	1881	--	1881	--	2031
		СП - 8%			--	--	--	--		150	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05544	194718,00	--	10795	--	10795	--	11659
		СП - 8%			--	--	--	--		864	
82	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00836	471245,52	1998,52	3940	17	1582	2136	6562
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	795,28	2341	7		486	
83	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	9,82	822,03	19,53	8072	192	5638	2105	10992
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	2242	21		814	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм15-2шт/лист 4,19/									
84	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	6,6	23761,33	1404,66	156825	9271	126357	20912	191956
		НР - 91%; СП - 8%			3211,65	270,23	21197	1784		14219	
85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01588	200510,00	--	3184	--	3184	--	3439
		СП - 8%			--	--	--	--		255	
86	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11534	194718,00	--	22459	--	22459	--	24255
		СП - 8%			--	--	--	--		1797	
87	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01672	471245,52	1998,52	7879	33	3164	4273	13124
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	795,28	4682	13		972	
88	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	23,9	822,03	19,53	19647	467	13723	5124	26752
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	5457	52		1982	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм16-8шт/лист 4,20/									
89	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	20,8	31414,32	1836,76	653418	38205	494550	116550	831565
		НР - 91%; СП - 8%			5801,10	356,44	120663	7414		61597	
90	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07856	200510,00	--	15752	--	15752	--	17012
		СП - 8%			--	--	--	--		1260	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля к[illegible]а А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,468	194718,00	--	91128	--	91128	--	98418
		СП - 8%			--	--	--	--		7290	
92	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,06688	471245,52	1998,52	31517	134	12654	17092	52498
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	795,28	18729	53		3889	
93	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,4032	63665,63	15684,90	25670	6324	599	19118	48371
		НР - 91%; СП - 8%			46495,00	5610,72	18747	2262		3583	
94	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,4032	413263,00	--	166628	--	166628	--	179958
		СП - 8%			--	--	--	--		13330	
95	ССЦ РК 8.04-08-2017, таб.6	Доплата за сталь марки С245	т	0,4032	5772,00	--	2327	--	2327	--	2513
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
96	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,096	77,97	2,22	943	27	473	308	1351
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	443	3		100	
97	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12,096	139,40	3,14	1686	38	1130	361	2211
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	518	5		164	
98	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	83,12	822,03	19,53	68327	1623	47726	17819	93038
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	18978	182		6892	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм17-2шт/лист 4,21/									
99	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	7	23761,33	1404,66	166329	9833	134014	22180	203590
		НР - 91%; СП - 8%			3211,65	270,23	22482	1892		15081	
100	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01964	200510,00	--	3938	--	3938	--	4253
		СП - 8%			--	--	--	--		315	
101	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14004	194718,00	--	27268	--	27268	--	29450

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2181	
102	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01672	471245,52	1998,52	7879	33	3164	4273	13124
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	795,28	4682	13		972	
103	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1008	63665,63	15684,90	6417	1581	149	4780	12093
		НР - 91%; СП - 8%			46495,00	5610,72	4687	566		896	
104	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1008	413263,00	--	41657	--	41657	--	44989
		СП - 8%			--	--	--	--		3333	
105	ССЦ РК 8 04-08-2017, таб 6	Доплата за сталь марки С245	т	0,1008	5772,00	--	582	--	582	--	628
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
106	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,024	77,97	2,22	236	7	118	77	338
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	111	1		25	
107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,024	139,40	3,14	422	10	283	90	553
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	129	1		41	
108	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,14	822,03	19,53	21488	510	15010	5604	29259
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	5968	57		2167	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм18-1шт/лист 4,22/									
109	1106-0101-0103 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 5 м3. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	3,31	23761,33	1404,66	78650	4649	63370	10488	96269
		НР - 91%; СП - 8%			3211,65	270,23	10631	894		7131	
110	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00938	200510,00	--	1881	--	1881	--	2031
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
111	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07002	194718,00	--	13634	--	13634	--	14725
		СП - 8%			--	--	--	--		1091	
112	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,01254	471245,52	1998,52	5909	25	2372	3205	9843

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	[illegible]	3512	10		729	
113	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	12,875	822,03	19,53	10584	251	7393	2760	14411
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	2940	28		1068	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм19-3шт/лист 4,19/									
114	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	8,19	31414,32	1836,76	257283	15043	194729	45891	327429
		НР - 91%; СП - 8%			5801,10	356,44	47511	2919		24254	
115	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01722	200510,00	--	3453	--	3453	--	3729
		СП - 8%			--	--	--	--		276	
116	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,17646	194718,00	--	34360	--	34360	--	37109
		СП - 8%			--	--	--	--		2749	
117	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02508	471245,52	1998,52	11819	50	4746	6409	19687
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	795,28	7023	20		1458	
118	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	35,97	822,03	19,53	29569	702	20654	7711	40262
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	8213	79		2982	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм20-4шт/лист 4,24/									
119	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	11,2	31414,32	1836,76	351840	20572	266296	62758	447766
		НР - 91%; СП - 8%			5801,10	356,44	64972	3992		33168	
120	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03928	200510,00	--	7876	--	7876	--	8506
		СП - 8%			--	--	--	--		630	
121	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,22128	194718,00	--	43087	--	43087	--	46534
		СП - 8%			--	--	--	--		3447	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой дл[illegible] до 1 м	т	0,03344	471245,52	1998,52	15758	67	6326	8546	26249
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	795,28	9365	27		1944	
123	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,2016	63665,63	15684,90	12835	3162	300	9559	24186
		НР - 91%; СП - 8%			46495,00	5610,72	9373	1131		1792	
124	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,2016	413263,00	--	83314	--	83314	--	89979
		СП - 8%			--	--	--	--		6665	
125	ССЦ РК 8.04-08-2017, таб.6	Доплата за сталь марки С245	т	0,2016	5772,00	--	1164	--	1164	--	1257
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
126	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,048	77,97	2,22	472	13	237	154	675
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	222	1		50	
127	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	6,048	139,40	3,14	843	19	565	180	1105
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	259	3		82	
128	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	42,48	822,03	19,53	34920	830	24391	9107	47549
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	9699	93		3522	
		ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ Фм21-2шт/лист 4,25/									
129	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	5,6	31414,32	1836,76	175920	10286	133148	31379	223883
		НР - 91%; СП - 8%			5801,10	356,44	32486	1996		16584	
130	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02144	200510,00	--	4299	--	4299	--	4643
		СП - 8%			--	--	--	--		344	
131	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1128	194718,00	--	21964	--	21964	--	23721
		СП - 8%			--	--	--	--		1757	
132	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,02508	471245,52	1998,52	11819	50	4746	6409	19687

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			280041,00	8	7023	20		1458	
133	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,55	822,03	19,53	17715	421	12374	4620	24121
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	4920	47		1787	
		ФУНДАМЕНТ ЛЕНТОЧНЫЙ МОНОЛИТНЫЙ ФЛм1-1шт/лист 4,39/									
134	1106-0101-0121 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	6,5	27261,95	1709,74	177203	11113	149714	16683	209397
		НР - 91%; СП - 8%			2519,40	301,09	16376	1957		15511	
135	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0027	200510,00	--	541	--	541	--	585
		СП - 8%			--	--	--	--		43	
136	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,389	194718,00	--	75745	--	75745	--	81805
		СП - 8%			--	--	--	--		6060	
137	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24,888	822,03	19,53	20459	486	14290	5335	27858
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	5683	54		2064	
		БАЛКА ФУНДАМЕНТНАЯ МОНОЛИТНАЯ БФм1-12шт/лист 4,26/									
138	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	10,92	41938,72	3751,45	457971	40966	304933	108661	611963
		НР - 91%; СП - 8%			10263,00	671,80	112072	7336		45331	
139	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1128	200510,00	--	22618	--	22618	--	24427
		СП - 8%			--	--	--	--		1809	
140	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,5688	189698,00	--	107900	--	107900	--	116532
		СП - 8%			--	--	--	--		8632	
141	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	54,54	822,03	19,53	44834	1065	31316	11692	61048

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	9	12453	119		4522	
		БАЛКА ФУНДАМЕНТНАЯ МОНОЛИТНАЯ БФм2-7шт/лист 4,26/									
142	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	6,09	41938,72	3751,45	255407	22846	170059	60600	341287
		НР - 91%; СП - 8%			10263,00	671,80	62502	4091		25281	
143	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,063	200510,00	--	12632	--	12632	--	13643
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	
144	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,3192	189698,00	--	60552	--	60552	--	65396
		СП - 8%			--	--	--	--		4844	
145	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	30,555	822,03	19,53	25117	597	17544	6550	34201
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	6976	67		2533	
		БАЛКА ФУНДАМЕНТНАЯ МОНОЛИТНАЯ БФм3-6шт/лист 4,26/									
146	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	5,04	41938,72	3751,45	211371	18907	140738	50151	282444
		НР - 91%; СП - 8%			10263,00	671,80	51726	3386		20922	
147	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0516	200510,00	--	10346	--	10346	--	11174
		СП - 8%			--	--	--	--		828	
148	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,2628	189698,00	--	49853	--	49853	--	53841
		СП - 8%			--	--	--	--		3988	
149	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,11	822,03	19,53	20641	490	14418	5383	28106
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	5733	55		2082	
		БАЛКА ФУНДАМЕНТНАЯ МОНОЛИТНАЯ БФм4-2шт/лист 4,26/									
150	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	0,88	41938,72	3751,45	36906	3301	24574	8757	49316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			10263,00	[illegible].0	9031	591		3653	
151	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00936	200510,00	--	1877	--	1877	--	2027
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
152	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01704	194718,00	--	3318	--	3318	--	3583
		СП - 8%			--	--	--	--		265	
153	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,41	822,03	19,53	3625	86	2532	945	4936
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	1007	10		366	
		БАЛКА ФУНДАМЕНТНАЯ МОНОЛИТНАЯ БФм5-2шт/лист 4,26/									
154	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	0,86	41938,72	3751,45	36067	3226	24015	8558	48195
		НР - 91%; СП - 8%			10263,00	671,80	8826	578		3570	
155	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0168	200510,00	--	3369	--	3369	--	3638
		СП - 8%			--	--	--	--		269	
156	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00864	194718,00	--	1682	--	1682	--	1817
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
157	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,68	822,03	19,53	3847	91	2687	1003	5238
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	1069	10		388	
		БАЛКА ФУНДАМЕНТНАЯ МОНОЛИТНАЯ БФм6-2шт/лист 4,26/									
158	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	2,08	41938,72	3751,45	87233	7803	58083	20697	116564
		НР - 91%; СП - 8%			10263,00	671,80	21347	1397		8634	
159	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0202	200510,00	--	4050	--	4050	--	4374
		СП - 8%			--	--	--	--		324	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
160	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,108	189698,00	--	20487	--	20487	--	22126
		СП - 8%			--	--	--	--		1639	
161	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	10,35	822,03	19,53	8508	202	5943	2219	11585
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	2363	23		858	
		БАЛКА ФУНДАМЕНТНАЯ МОНОЛИТНАЯ БФм7-1шт/лист 4,26/									
162	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	0,93	41938,72	3751,45	39003	3489	25969	9254	52118
		НР - 91%; СП - 8%			10263,00	671,80	9545	625		3861	
163	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0094	200510,00	--	1885	--	1885	--	2036
		СП - 8%			--	--	--	--		151	
164	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0484	189698,00	--	9181	--	9181	--	9916
		СП - 8%			--	--	--	--		735	
165	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	4,635	822,03	19,53	3810	91	2661	994	5188
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	1058	10		384	
		БАЛКА ФУНДАМЕНТНАЯ МОНОЛИТНАЯ БФм8-3шт/лист 4,26/									
166	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	2,85	41938,72	3751,45	119525	10692	79583	28359	159716
		НР - 91%; СП - 8%			10263,00	671,80	29250	1915		11831	
167	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02916	200510,00	--	5847	--	5847	--	6315
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
168	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1476	189698,00	--	27999	--	27999	--	30239
		СП - 8%			--	--	--	--		2240	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная б[illegible]ная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,175	822,03	19,53	11652	277	8139	3039	15866
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	3236	31		1175	
		БАЛКА ФУНДАМЕНТНАЯ МОНОЛИТНАЯ БФм9-1шт/лист 4,26/									
170	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	0,4	41938,72	3751,45	16775	1501	11169	3980	22416
		НР - 91%; СП - 8%			10263,00	671,80	4105	269		1660	
171	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	200510,00	--	802	--	802	--	866
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
172	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00744	194718,00	--	1449	--	1449	--	1565
		СП - 8%			--	--	--	--		116	
173	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,935	822,03	19,53	1591	38	1111	415	2166
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	442	4		160	
		БАЛКА ФУНДАМЕНТНАЯ МОНОЛИТНАЯ БФм10-1шт/лист 4,26/									
174	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	0,4	41938,72	3751,45	16775	1501	11169	3980	22416
		НР - 91%; СП - 8%			10263,00	671,80	4105	269		1660	
175	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,004	200510,00	--	802	--	802	--	866
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
176	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0072	194718,00	--	1402	--	1402	--	1514
		СП - 8%			--	--	--	--		112	
177	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,845	822,03	19,53	1517	36	1060	396	2065
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	421	4		153	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БАЛКА ФУНДАМЕНТНАЯ МОНОЛИТНАЯ БФм11-1шт/лис 26/									
178	1106-0701-0101 РСНБ РК 2015	Балки фундаментные. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	0,5	41938,72	3751,45	20969	1876	13961	4975	28020
		НР - 91%; СП - 8%			10263,00	671,80	5132	336		2076	
179	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0058	200510,00	--	1163	--	1163	--	1256
		СП - 8%			--	--	--	--		93	
180	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0108	194718,00	--	2103	--	2103	--	2271
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
181	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 П2 РАЗНЫЕ РАБОТЫ	2,745	822,03	19,53	2256	54	1575	588	3073
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	627	6		228	
182	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подбетонка. Устройство из бетона кл.В7,5,W4,F50,с/с	м3	51	21802,82	1051,83	1111944	53643	1005562	57198	1262673
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	52739	10115		93531	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11238328	549181	8913508	1715184	13989798
							1775642	104925	--	1036284	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11233673				
	Материалы		Тенге				7245883				
	Всего заработная плата		Тенге					1880567			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1662968				
		Накладные расходы	Тенге				1715188				
		Сметная прибыль	Тенге				1035909				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13984770				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1991
		Сметная заработная плата	Тенге					1880567			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4655				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4655				
		Сметная прибыль	Тенге				372				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5027				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				13989797				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1991
		Сметная заработная плата	Тенге					1880567			
		РАЗДЕЛ 3. ВАННА БАССЕЙНА ВБ1, ПРИЯМОК ПРм1-лист 30-38/									
		ВАННА БАССЕЙНА ВБ1, ПРИЯМОК ПРм1/лист 30,37,38/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	1106-1301-0104 РСНБ РК 2015	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при т[illegible] не более 150 мм. Устройство из бетона кл.В20,W4,F50,с/с	м3	71,883	32790,06	2840,67	2357048	204196	1657284	510249	3096680
		НР - 91%; СП - 8%			6894,09	906,26	495568	65145		229384	
184	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1279068	200510,00	--	25647	--	25647	--	27698
		СП - 8%			--	--	--	--		2052	
185	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,9023366	194718,00	--	954573	--	954573	--	1030939
		СП - 8%			--	--	--	--		76366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3337268	204196	2637504	510249	4155317
							495568	65145	--	307802	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3337268				
	Материалы		Тенге				1657284				
	Всего заработная плата		Тенге					560713			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				980220				
		Накладные расходы	Тенге				510249				
		Сметная прибыль	Тенге				307801				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4155318				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								518
		Сметная заработная плата	Тенге					560713			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4155318				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								518
		Сметная заработная плата	Тенге					560713			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18951577
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2445673				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1126834			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					271457			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11551204		
		- Накладные расходы	Тенге							2424046	
		- Сметная прибыль	Тенге							1403823	
		Итого по акту									18 951 577
		в т.ч. оборудование									0
		без стоимости оборудования									18 951 577
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,50%		284 274
		Итого с временными									19 235 851
		Зимнее удорожание 2,2%							2,20%		423 189
		Итого с зимнеми									19 659 039
		Непредвиденные работы и затраты							2,00%		393 181
		Итого с непредвиденными работами изатрат									20 052 220
		Итого с оборудованием									20 052 220
		в том.числе на 2019 год-90%							90%		18 046 998
		в том.числе на 2020 год-10%							10%		2 005 222
		в том.числе в текущих ценах 2019год-90% к=1,0498961							1,04989610		18 947 473

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС на 2019г-12%							0,12		2 273 697
		Итого в текущих ценах на 2019год									*21 221 170*
		в том.числе в текущих ценах 2020год-10% к=1,0864865							1,0864865		2 178 647
		НДС на 2019г-12%							0,12		261 438
		Итого в текущих ценах на 2020год									*2 440 084*
		ВСЕГО ПО АКТУ									23 661 254
		Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9							0,9		21 295 129
		в т.ч. НДС									2 281 621

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Курлысконсалтинг»
Эксперт: БашаровМ.Б.
Аттестат№KZ41VJE00028559 от10.07.2017г.

Технадзор
Башаров М.Б.
"__" ____ 20__ г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Караганда Строй Проект»
Эксперт: Саяпин Г.А.
Аттестат№KZ54VJE00078316 от29.05.2018г.

«Караганда Строй Проект»

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"

Ф2в

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ЗА ИЮЛЬ 2020 года
КОНСТРУКЦИИ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ВЫШЕ ОТМ.0.000

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КОЛОННЫ									
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км1-1шт/лист 30,31/									
1	1106-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 3 м. Устройство из бетона кл.В20,W4	м3	1,24	33869,54	5688,34	41998	7054	26430	8950	55024
		НР - 91%; СП - 8%			6866,22	1065,55	8514	1321		4076	
2	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00934	200510,00	--	1873	--	1873	--	2023
		СП - 8%			--	--	--	--		150	
3	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03156	194718,00	--	6145	--	6145	--	6637
		СП - 8%			--	--	--	--		492	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подливка. Устройство из бетона кл.В30	м3	0,02	25776,74	1051,83	516	21	474	22	581
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	21	4		43	
5	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,00836	224800,33	1904,33	1879	16	1585	257	2308
		НР - 91%; СП - 8%			33265,50	580,78	278	5		171	
		КОЛОННА МОНОЛИТНАЯ Км2-2шт/лист 30,32/									
6	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство из бетона кл.В20,W4	м3	6	30145,27	4460,32	180872	26762	125295	30741	228542

		НР - 91%; СП - 8%			4802,55	827,71	28815	4966		16929	
7	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03064	200510,00	--	6144	--	6144	--	6635
		СП - 8%			--	--	--	--		491	
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1052	194718,00	--	20484	--	20484	--	22123
		СП - 8%			--	--	--	--		1639	
9	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подливка. Устройство из бетона кл.В30	м3	0,12	25776,74	1051,83	3093	126	2843	135	3486
		НР - 91%; СП - 8%			1034,10	198,34	124	24		258	
10	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,01672	224800,33	1904,33	3759	32	3171	515	4616
		НР - 91%; СП - 8%			33265,50	580,78	556	10		342	
11	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,1008	63665,63	15684,90	6417	1581	149	4780	12093
		НР - 91%; СП - 8%			46495,00	5610,72	4687	566		896	
12	2105-0204-0803 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 22П-40П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,1008	413263,00	--	41657	--	41657	--	44989
		СП - 8%			--	--	--	--		3333	
13	ССЦ РК 8.04-08-2017, таб.6	Доплата за сталь марки С245	т	0,1008	5772,00	--	582	--	582	--	628
		СП - 8%			--	--	--	--		47	
14	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	3,024	77,97	2,22	236	7	118	77	338
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	111	1		25	
15	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	3,024	139,40	3,14	422	10	283	90	553
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	129	1		41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				316076	35608	237233	45567	390576
							43235	6897	--	28933	
Стоимость			Тенге				315494				
Материалы			Тенге				160348				
Всего заработная			Тенге					50133			
Стоимость материалов			Тенге				76303				
		Накладные расходы	Тенге				45568				
		Сметная прибыль	Тенге				28885				
ВСЕГО, Стоимость			Тенге				389947				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					50133			
Стоимость			Тенге				582				
Стоимость материалов			Тенге				582				

		Сметная прибыль	Тенге				47				
ВСЕГО, Стоимость			Тенге				628				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				390575				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					50133			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								390576
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				43235				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					35608			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6897			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						237233		
		- Накладные расходы	Тенге							45567	
		- Сметная прибыль	Тенге							28933	
		Итого по акту									390 576
		в т.ч. оборудование									0
		без стоимости оборудования									390 576
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,50%		5 859
		Итого с временными									396 435
		Зимнее удорожание 2,2%							2,20%		8 722
		Итого с зимнеми									405 156
		Непредвиденные работы и затраты							2,00%		8 103
		Итого с непредвиденными работами изатрат									413 259
		Итого с оборудованием									413 259
		в том числе на 2019 год-90%							90%		371 933
		в том числе на 2020 год-10%							10%		41 326
		в том числе в текущих ценах 2019год-90% к=1,0498961							1,04989610		390 491
		НДС на 2019г-12%							0,12		46 859
		Итого в текущих ценах на 2019год									*437 350*
		в том числе в текущих ценах 2020год-10% к=1,0864865							1,0864865		44 900
		НДС на 2019г-12%							0,12		5 388
		Итого в текущих ценах на 2020год									*50 288*
		ВСЕГО ПО АКТУ:									487 638
		Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9							0,9		438 875
		в т.ч. НДС									47 022

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Курлысконсалтинг»
Эксперт: БашаровМ.Б.
Аттестат№KZ41VJE00028559 от10.07.2017г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Караганда Строй Проект»
Эксперт: Саянин Г.А.
Аттестат№KZ54VJE00078316 от29.05.2018г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"

Ф2в

Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1
ЗА ИЮЛЬ 2020 года
КОНСТРУКЦИИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КОЛОННЫ									
1	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	19,9306	21370,52	10070,04	425927	200702	40307	162786	635810
		НР - 69%; СП - 8%			9278,10	2559,03	184918	51003		47097	
2	1109-0301-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 3 т. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т конструкций	4,2156	14389,26	6202,35	60659	26147	10250	21475	88705
		НР - 69%; СП - 8%			5755,40	1627,50	24262	6861		6571	
3	1109-0501-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	т	24,1462	2549,82	438,86	61568	10597	6718	30552	99490
		НР - 69%; СП - 8%			1832,72	1,06	44253	26		7370	
		К1-1;К1-4; К1-7; К1-10 (4 шт)									

4	2106-0801-0104 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса с[illegible]чной единицы свыше 1 до 3 т	т	24,8706	373662,00	--	9293198	--	9293198	--	10036654
		СП - 8%			--	--	--	--		743456	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10860659
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				253434				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					237445			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					57890			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9350473		
		- Накладные расходы	Тенге							214813	
		- Сметная прибыль	Тенге							804494	
		Итого по акту									10 860 659
		в т.ч. оборудование									0
		без стоимости оборудования									10 860 659
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,50%		162 910
		Итого с временными									11 023 569
		Зимнее удорожание 2,2%							2,20%		242 519
		Итого с зимнеми									11 266 087
		Непредвиденные работы и затраты							2,00%		225 322
		Итого с непредвиденными работами изатрат									11 491 409
		Итого с оборудованием									11 491 409
		в том числе на 2019 год-90%							90%		10 342 268
		в том числе на 2020 год-10%							10%		1 149 141
		в том числе в текущих ценах 2019год-90% к=1,0498961							1,04989610		10 858 307
		НДС на 2019г-12%							0,12		1 302 997
		Итого в текущих ценах на 2019год									*12 161 304*
		в том числе в текущих ценах 2020год-10% к=1,0864865							1,0864865		1 248 526
		НДС на 2019г-12%							0,12		149 823
		Итого в текущих ценах на 2020год									*1 398 349*
		ВСЕГО ПО АКТУ:									13 559 653
		Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9							0,9		12 203 688
		в т.ч. НДС									1 307 538

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО «Курлысконсалтинг»
Эксперт: БашаровМ.Б.
Аттестат№KZ41VJE00028559 от10.07.2017г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Караганда Строй Проект»
Эксперт: Саяпин Г.А.
Аттестат№KZ54VJE00078316 от29.05.2018г.