Форма №3-КС

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"

Автор: ТОО "Улмад"

Подрядчик: ТОО "Комби-строй-I"

Субподряд: ТОО "Абыла "

Договор: Дополнительное соглашение №6-1 от 21.02.2020г к основному договору № 6 от 01.03. 2019 г.

Наименование объекта: Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в н/п Мынбулак Байдибекского района,ЮКО

СПРАВКА №5

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за май месяц 2020 года

Наименование пусковых косплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в н/п Мынбулак Байдибекского района,ЮКО	814 000 000	102 678 571	94 012 401						12 321 429	115 000 000
Удержание 5%										
Возврат 5%										
К оплате	**814 000 000**	**102 678 571**	**94 012 401**	**0**					**12 321 429**	**115 000 000**

Заказчик:
И.о. руководителя отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

_____ /Р.Т.Нурмамбетов /

Инженер:

Директор ТОО «Глобус инжиниринг»

_____ /Е.Кенжебаев /

Подрядчик:

Директор ТОО "Комби-строй-I"

_____ /М.Муталиев/

Субподряд:

Директор ТОО "Абыла "

_____ /К.Байтилеуов /

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района I

организация, адрес, телефон, факс

Автор ТОО "Улмад"

организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Глобус инжиниринг"

организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Комби-строй-I"

организация, адрес, телефон, факс

Субподряд ТОО "Абыла "

организация, адрес, телефон, факс

Объект Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в н/п Мынбулак Байдибекского района,ЮКО

Договор Дополнительное соглашение №6-1 от 21.02.2020г к основному договору № 6 от 01.03. 2019 г.

А К Т № 5
о приемке выполненных работ за МАЙ 2020года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Газопровод среднего давления-Подземная прокладка газопровода					
		Земляные и другие работы					
1	**1101-0101-0315 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**610,5000**		**238,32**	**145493**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,0146	8,913	788,00	7024
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	19,353	1608,00	31119
		Итого оплата труда:				**62,48**	**38143**
1. 3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	19,353	7155,00	138470
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	19,353	1608,00	31120
		Итого эксплуатация машин:				**226,81**	**138470**
		Накладные расходы	%	72		44,98	27463
		Сметная прибыль	%	8		22,66	13837
		Сметная стоимость:				**305,97**	**186793**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		22,66	13837
		Сметная стоимость:				**305,97**	**186793**
2	**1101-0101-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	**м3 грунта**	**981,6400**		**187,94**	**184486**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	0,0115	11,289	788,00	8896
2. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	24,541	1608,00	39462
		Итого оплата труда:				**49,26**	**48358**
2. 3	3101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	24,541	7155,00	175591
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	24,541	1608,00	39462
		Итого эксплуатация машин:				**178,88**	**175591**
		Накладные расходы	%	72		35,47	34817
		Сметная прибыль	%	8		17,87	17544
		Сметная стоимость:				**241,28**	**236848**
3	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**30,3600**		**1681,68**	**51056**
3. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	1,848	56,105	910,00	51056
		Итого оплата труда:				**1681,68**	**51056**
		Накладные расходы	%	72		1210,81	36760
		Сметная прибыль	%	8		231,40	7025
		Сметная стоимость:				**3123,89**	**94841**
4	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	**м3 грунта**	**30,5000**		**1401,40**	**42743**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=910)	чел-ч	1,54	46,97	910,00	42743
		Итого оплата труда:				**1401,40**	**42743**
		Накладные расходы	%	72		1009,01	30775
		Сметная прибыль	%	8		192,83	5881
		Сметная стоимость:				**2603,24**	**79399**
5	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**80,0000**		**3089,43**	**247154**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	81,6	864,00	70502
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	2,8	1126,00	3153
		Итого оплата труда:				**920,69**	**73655**

1	2	3	4	5	6	7	8
5. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	2,8	4287,00	12004
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	2,8	1126,00	3153
		Итого эксплуатация машин:				**150,04**	**12004**
5. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	88	1871,00	164648
		Итого материалов:				**2058,10**	**164648**
		Накладные расходы	%	99		911,48	72919
		Сметная прибыль	%	8		320,07	25606
		Сметная стоимость:				**4320,98**	**345678**
6	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Засыпка просеянным грунтом вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы**	**м3**	**235,0000**		**665,52**	**156397**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,885	207,975	752,00	156397
		Итого оплата труда:				**665,52**	**156397**
		Накладные расходы	%	72		479,17	112606
		Сметная прибыль	%	8		91,58	21520
		Сметная стоимость:				**1236,27**	**290523**
7	**1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м./до 10м/ Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**688,7000**		**16,02**	**11031**
7. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	2,617	1608,00	4208
		Итого оплата труда:				**6,11**	**4208**
7. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	2,617	4215,00	11031
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	2,617	1608,00	4208
		Итого эксплуатация машин:				**16,02**	**11031**
		Накладные расходы	%	72		4,40	3030
		Сметная прибыль	%	8		1,63	1125
		Сметная стоимость:				**22,05**	**15186**
8	**1101-0104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**688,7000**		**7,08**	**4877**
8. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00168	1,157	1608,00	1860
		Итого оплата труда:				**2,70**	**1860**
8. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	1,157	4215,00	4877
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	1,157	1608,00	1860
		Итого эксплуатация машин:				**7,08**	**4877**
		Накладные расходы	%	72		1,95	1340
		Сметная прибыль	%	8		0,72	497

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**9,75**	**6714**
9	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**21,3000**		**730,94**	**15569**
9. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=752)	чел-ч	0,972	20,704	752,00	15569
		Итого оплата труда:				**730,94**	**15569**
		Накладные расходы	%	72		526,28	11210
		Сметная прибыль	%	8		100,58	2142
		Сметная стоимость:				**1357,80**	**28921**
10	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**688,7000**		**135,12**	**93057**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,108	74,38	660,00	49091
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	18,078	1126,00	20356
		Итого оплата труда:				**100,84**	**69447**
10. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	18,078	2376,00	42954
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	18,078	1126,00	20356
10. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	72,314	14,00	1012
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**63,84**	**43967**
		Накладные расходы	%	72		72,60	50002
		Сметная прибыль	%	8		16,62	11445
		Сметная стоимость:				**224,34**	**154504**
11	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**688,7000**		**77,60**	**53445**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,0122	8,402	660,00	5545
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	8,402	1126,00	9461
		Итого оплата труда:				**21,79**	**15006**
11. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	8,402	5455,00	45834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	8,402	1126,00	9461
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**45834**
11. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	68,87	30,00	2066
		Итого материалов:				**3,00**	**2066**
		Накладные расходы	%	72		15,69	10804
		Сметная прибыль	%	8		7,46	5140
		Сметная стоимость:				**100,75**	**69390**

1	2	3	4	5	6	7	8
12	**1101-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5/10/ м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**562,6000**		**18,25**	**10268**
12. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00433	2,436	1608,00	3917
		Итого оплата труда:				**6,96**	**3917**
12. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00433	2,436	4215,00	10268
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00433	2,436	1608,00	3917
		Итого эксплуатация машин:				**18,25**	**10268**
		Накладные расходы	%	72		5,01	2820
		Сметная прибыль	%	8		1,86	1047
		Сметная стоимость:				**25,13**	**14135**
13	**1101-0104-0412 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**562,6000**		**7,50**	**4221**
13. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00178	1,001	1608,00	1610
		Итого оплата труда:				**2,86**	**1610**
13. 2	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00178	1,001	4215,00	4221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00178	1,001	1608,00	1610
		Итого эксплуатация машин:				**7,50**	**4221**
		Накладные расходы	%	72		2,06	1159
		Сметная прибыль	%	8		0,77	430
		Сметная стоимость:				**10,33**	**5811**
14	**1101-0205-0503 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**17,4000**		**1045,44**	**18191**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,21	21,054	864,00	18191
		Итого оплата труда:				**1045,44**	**18191**
		Накладные расходы	%	72		752,72	13097
		Сметная прибыль	%	8		143,85	2503
		Сметная стоимость:				**1942,01**	**33791**
15	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**562,6000**		**161,14**	**90657**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,129	72,575	660,00	47900
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03125	17,581	1126,00	19796
		Итого оплата труда:				**120,33**	**67696**
15. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	17,581	2376,00	41773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	17,581	1126,00	19796

1	2	3	4	5	6	7	8
15. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	70,325	14,00	985
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**76,00**	**42758**
		Накладные расходы	%	72		86,64	48741
		Сметная прибыль	%	8		19,82	11152
		Сметная стоимость:				**267,60**	**150551**
16	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**562,6000**		**77,60**	**43659**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=660)	чел-ч	0,0122	6,864	660,00	4530
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	6,864	1126,00	7729
		Итого оплата труда:				**21,79**	**12259**
16. 3	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	6,864	5455,00	37442
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	6,864	1126,00	7729
		Итого эксплуатация машин:				**66,55**	**37442**
16. 4	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	56,26	30,00	1688
		Итого материалов:				**3,00**	**1688**
		Накладные расходы	%	72		15,69	8826
		Сметная прибыль	%	8		7,46	4199
		Сметная стоимость:				**100,75**	**56684**
17	**1101-0107-1306 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**	**35,0000**		**47,14**	**1650**
17. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00974	0,3409	1608,00	548
		Итого оплата труда:				**15,66**	**548**
17. 2	3101-0101-0203 РСНБ РК 2015	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00974	0,3409	4840,00	1650
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00974	0,3409	1608,00	548
		Итого эксплуатация машин:				**47,14**	**1650**
		Накладные расходы	%	72		11,28	395
		Сметная прибыль	%	8		4,67	164
		Сметная стоимость:				**63,09**	**2208**
		Трубопроводы и фасонные части					
18	**1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100/75/ мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,5320**		**306773,03**	**163203**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	194	103,208	1072,00	110639

1	2	3	4	5	6	7	8
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	14,274	959,91	13701
		Итого оплата труда:				**233722,26**	**124340**
18. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	13,087	3578,00	46826
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	13,087	942,00	12328
18. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,17024	4041,00	688
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,17024	1345,00	229
18. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	6,384	81,00	517
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
18. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,73948	1457,00	1077
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,73948	1126,00	833
18. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,27664	2503,00	692
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,27664	1126,00	312
		Итого эксплуатация машин:				**93610,71**	**49801**
18. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,23408	228,00	53
18. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	9,576	283,00	2710
		Итого материалов:				**5194,32**	**2763**
		Накладные расходы	%	99		231385,04	123097
		Сметная прибыль	%	8		43052,65	22904
		Сметная стоимость:				**581210,71**	**309204**
19	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100/75/ мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**532,0000**		**-72,61**	**-38627**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1425)	чел-ч	0,0501	26,653	-1425,00	-37981
		Итого оплата труда:				**-71,39**	**-37981**
19. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	7,98	-81,00	-646
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**-1,22**	**-646**
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-37221
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-6068
		Сметная стоимость:				**-153,98**	**-81916**

1	2	3	4	5	6	7	8
20	**1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**1,0000**		**268081,23**	**268081**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	179	179	1072,00	191888
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	21,05	21,05	954,49	20092
		Итого оплата труда:				**211979,95**	**211980**
20. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	19,8	19,8	3578,00	70844
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	19,8	19,8	942,00	18652
20. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,15	0,15	4041,00	606
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,15	1345,00	202
20. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	8	8	81,00	648
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
20. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	0,93	0,93	1457,00	1355
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,93	0,93	1126,00	1047
20. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,17	0,17	2503,00	426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,17	1126,00	191
		Итого эксплуатация машин:				**73879,07**	**73879**
20. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,22	0,22	228,00	50
20. 9	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	8	8	283,00	2264
		Итого материалов:				**2314,16**	**2314**
		Накладные расходы	%	99		209860,15	209860
		Сметная прибыль	%	8		38235,31	38235
		Сметная стоимость:				**516176,69**	**516177**
21	**1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100/65/ мм. Испытание гидравлическое**	**м трубопровода**	**1000,0000**		**-72,61**	**-72608**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1425)	чел-ч	0,0501	50,1	-1425,00	-71393
		Итого оплата труда:				**-71,39**	**-71393**
21. 2	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	15	-81,00	-1215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**-1,22**	**-1215**
		Накладные расходы	%	98		-69,96	-69965

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		-11,41	-11406
		Сметная стоимость:				**-153,98**	**-153978**
22	**2301-0502-0811 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 75х 6,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**555,5000**		**979,00**	**543835**
		Сметная прибыль	%	8		78,32	43507
		Сметная стоимость:				**1057,32**	**587341**
23	**2301-0502-0810 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**1010,0000**		**692,00**	**698920**
		Сметная прибыль	%	8		55,36	55914
		Сметная стоимость:				**747,36**	**754834**
24	**1122-0801-0202 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых тройников**	**шт**	**35,0000**		**1822,17**	**63776**
24. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,611	21,385	1035,00	22133
24. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	11,655	944,32	11006
		Итого оплата труда:				**946,84**	**33139**
24. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	11,55	3578,00	41326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	11,55	942,00	10880
24. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,035	4041,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,035	1345,00	47
24. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,07	2503,00	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,07	1126,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**1189,79**	**41643**
		Накладные расходы	%	99		937,37	32808
		Сметная прибыль	%	8		220,76	7727
		Сметная стоимость:				**2980,31**	**104311**
25	**Прайс лист ТОО ArtPlast,стр 1**	**Тройник-переходник ПЭ100 d75/63мм**	**шт**	**10,0000**		**5446,43**	**54464**
26	**Прайс лист ТОО ArtPlast,стр 1**	**Тройник равнопроходной ПЭ100 d63мм**	**шт**	**25,0000**		**4107,14**	**102679**
27	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов**	**шт**	**12,0000**		**1236,51**	**14838**
27. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,414	4,968	1035,00	5142

1	2	3	4	5	6	7	8
27.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	2,712	944,60	2562
		Итого оплата труда:				**641,97**	**7704**
27.3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	2,688	3578,00	9618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	2,688	942,00	2532
27.4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,012	4041,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012	1345,00	16
27.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,012	2503,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,012	1126,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**808,02**	**9696**
		Накладные расходы	%	99		635,55	7627
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1797
		Сметная стоимость:				**2021,82**	**24262**
28	**Прайс лист ТОО ArtPlast, стр 1**	**Переход ПЭ d75/63мм**	**шт**	**2,0000**		**2053,57**	**4107**
29	**Прайс лист ТОО ArtPlast,стр 1**	**Отвод 90° SDR11 d63мм**	**шт**	**10,0000**		**3303,57**	**33036**
		Установка полиэтиленового крана под ковер d=75-1/8353.10СБ/ шт					
30	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**(Опорная подушка ОПТ4). Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,0350**		**8841,95**	**309**
30.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	3,33	0,11655	1053,00	123
30.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	0,019215	1341,23	26
		Итого оплата труда:				**4242,83**	**148**
30.3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,001106	4383,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,001106	1608,00	2
30.4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	0,01645	4041,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,01645	1345,00	22
30.5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	0,018424	792,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
30. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	0,001659	2503,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	0,001659	1126,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**2573,32**	**90**
30. 7	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,000091	57539,00	5
30. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	0,0175	310,00	5
30. 9	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,00006	171586,00	10
30.10	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,034	0,00119	63701,00	76
		Итого материалов:				**2762,13**	**97**
		Накладные расходы	%	118		5006,53	175
		Сметная прибыль	%	8		1107,88	39
		Сметная стоимость:				**14956,36**	**523**
31	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)**	**м3.**	**0,0350**		**31406,00**	**1099**
		Сметная прибыль	%	8		2512,48	88
		Сметная стоимость:				**33918,48**	**1187**
32	**Прайс лист ТОО Асботехимпорт, стр 14**	**Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/**	**кг**	**1,4000**		**4732,14**	**6625**
33	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленового крана**	**шт**	**1,0000**		**1236,51**	**1237**
33. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,414	0,414	1035,00	428
33. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,226	944,60	213
		Итого оплата труда:				**641,97**	**642**
33. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,224	3578,00	801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,224	942,00	211
33. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,001	4041,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	1345,00	1
33. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,001	2503,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	1126,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**808,02**	**808**
		Накладные расходы	%	99		635,55	636

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		149,76	150
		Сметная стоимость:				**2021,82**	**2022**
34	**Прайс лист ТОО ArtPlast,стр 2**	**Шаровой кран из ПЭ d 75мм**	**шт**	**1,0000**		**64285,71**	**64286**
35	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1236,51**	**2473**
35. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,414	0,828	1035,00	857
35. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,452	944,60	427
		Итого оплата труда:				**641,97**	**1284**
35. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,448	3578,00	1603
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,448	942,00	422
35. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,002	4041,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	1345,00	3
35. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,002	2503,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,002	1126,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**808,02**	**1616**
		Накладные расходы	%	99		635,55	1271
		Сметная прибыль	%	8		149,76	300
		Сметная стоимость:				**2021,82**	**4044**
36	**Прайс лист ТОО ArtPlast,стр 2**	**Муфта полиэтиленовая с ЗН d75мм**	**шт**	**2,0000**		**2678,57**	**5357**
37	**Прайс лист ТОО ArtPlast,**	**Штанга телескопическая приводная ПЭ100**	**шт**	**1,0000**		**18750,00**	**18750**
38	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Устройство ковера**	**т фасонных частей**	**0,0067**		**893724,56**	**6000**
38. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	312,7	2,099	1345,00	2823
38. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,633036	1339,91	848
		Итого оплата труда:				**546935,39**	**3672**
38. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,618334	4873,00	3013
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,618334	1345,00	832
38. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,014701	2503,00	37

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,014701	1126,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**454333,60**	**3050**
38. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000604	208994,00	126
		Итого материалов:				**18809,46**	**126**
		Накладные расходы	%	99		541466,04	3635
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	771
		Сметная стоимость:				**1550005,84**	**10405**
39	**2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим**	**Ковер /ГСН-151/**	**т**	**0,0067**		**343444,00**	**2291**
		Сметная прибыль	%	8		27475,52	183
		Сметная стоимость:				**370919,52**	**2474**
40	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0000**		**404706,00**	**17**
		Сметная прибыль	%	8		32376,48	1
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**19**
41	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушка под ковер /бетон В12,5 на ССЦ /**	**м3**	**0,0140**		**21835,48**	**306**
41. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	3,94	0,05516	925,00	51
41. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,003199	1339,82	4
		Итого оплата труда:				**3950,65**	**55**
41. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000038	4287,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000038	1126,00	0
41. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,00294	45,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
41. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,000147	4383,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,000147	1608,00	0
41. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0028	4041,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0028	1345,00	4
41. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,000154	89,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
41. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,000214	2503,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,000214	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**914,52**	**13**
41.9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,01428	15576,00	222
41.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,0056	70,00	0
41.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000011	40422,00	0
41.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000028	61158,00	2
41.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,000097	58366,00	6
41.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000007	24659,00	0
41.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,00518	310,00	2
41.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,000078	6994,00	1
41.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,000097	27228,00	3
41.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,000245	30,00	0
41.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,00693	907,00	6
		Итого материалов:				**17276,46**	**242**
		Накладные расходы	%	91		3595,09	50
		Сметная прибыль	%	8		2034,45	28
		Сметная стоимость:				**27465,02**	**385**
42	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство - /бетон тяжелый М150 /**	**м3**	**0,0010**		**21594,76**	**22**
42.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	3,94	0,00394	925,00	4
42.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,000228	1340,04	0
		Итого оплата труда:				**3950,65**	**4**
42.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000003	4287,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000003	1126,00	0
42.4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,00021	45,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
42.5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00001	4383,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00001	1608,00	0
42. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0002	4041,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0002	1345,00	0
42. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,000011	89,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
42. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,000015	2503,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,000015	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**914,52**	**1**
42. 9	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,00102	15340,00	16
42.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,0004	70,00	0
42.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000001	40422,00	0
42.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000002	61158,00	0
42.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,000007	58366,00	0
42.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0	24659,00	0
42.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,00037	310,00	0
42.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,000006	6994,00	0
42.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,000007	27228,00	0
42.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,000018	30,00	0
42.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,000495	907,00	0
		Итого материалов:				**17035,74**	**17**
		Накладные расходы	%	91		3595,09	4
		Сметная прибыль	%	8		2015,19	2
		Сметная стоимость:				**27205,04**	**27**
43	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5 Устройство**	**м3**	**0,1250**		**18808,85**	**2351**
43. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	0,16875	788,00	133
43. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,022662	1126,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**158**
43. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,06	17,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
43. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,0225	5846,00	132
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,0225	1126,00	25
43. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,000162	2503,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,000162	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1063,69**	**133**
43. 6	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1275	14640,00	1867
43. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,03125	6994,00	219
43. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,00025	30,00	0
		Итого материалов:				**16681,36**	**2085**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	144
		Сметная прибыль	%	8		1597,01	200
		Сметная стоимость:				**21559,70**	**2695**
44	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**2,0040**		**3089,43**	**6191**
44. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	2,044	864,00	1766
44. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,07014	1126,00	79
		Итого оплата труда:				**920,69**	**1845**
44. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,07014	4287,00	301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,07014	1126,00	79
		Итого эксплуатация машин:				**150,04**	**301**
44. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	2,204	1871,00	4124
		Итого материалов:				**2058,10**	**4124**
		Накладные расходы	%	99		911,48	1827
		Сметная прибыль	%	8		320,07	641
		Сметная стоимость:				**4320,98**	**8659**
		Установка полиэтиленового крана под ковер d=63-23 шт/8353.10СБ/ шт					

1	2	3	4	5	6	7	8
45	**1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**(Опорная подушка ОПТ4). Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**0,4900**		**8841,95**	**4333**
45. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	3,33	1,632	1053,00	1718
45. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	0,26901	1341,23	361
		Итого оплата труда:				**4242,83**	**2079**
45. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	0,015484	4383,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0316	0,015484	1608,00	25
45. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,47	0,2303	4041,00	931
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,47	0,2303	1345,00	310
45. 5	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,5264	0,257936	792,00	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
45. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	0,023226	2503,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0474	0,023226	1126,00	26
		Итого эксплуатация машин:				**2573,32**	**1261**
45. 7	2107-0203-0304 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,001274	57539,00	73
45. 8	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	0,245	310,00	76
45. 9	2113-0703-0901 РСНБ РК 2015	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,000833	171586,00	143
45.10	2113-0104-9906 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ	т	0,034	0,01666	63701,00	1061
		Итого материалов:				**2762,13**	**1353**
		Накладные расходы	%	118		5006,53	2453
		Сметная прибыль	%	8		1107,88	543
		Сметная стоимость:				**14956,36**	**7329**
46	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря ГОСТ 13015-2012 (Опорная подушка ОПТ4)**	**м3.**	**0,4900**		**31406,00**	**15389**
		Сметная прибыль	%	8		2512,48	1231
		Сметная стоимость:				**33918,48**	**16620**

1	2	3	4	5	6	7	8
47	**Прайс лист ТОО Асботехимпорт, стр 14**	**Диск из фторопласта 10мм д420хд140- /1шт/**	**кг**	**19,6000**		**4732,14**	**92750**
48	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Установка полиэтиленового крана**	**шт**	**14,0000**		**1236,51**	**17311**
48.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,414	5,796	1035,00	5999
48.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	3,164	944,60	2989
		Итого оплата труда:				**641,97**	**8988**
48.3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	3,136	3578,00	11221
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	3,136	942,00	2954
48.4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,014	4041,00	57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,014	1345,00	19
48.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,014	2503,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,014	1126,00	16
		Итого эксплуатация машин:				**808,02**	**11312**
		Накладные расходы	%	99		635,55	8898
		Сметная прибыль	%	8		149,76	2097
		Сметная стоимость:				**2021,82**	**28305**
49	**Прайс лист ТОО ArtPlast,стр 2**	**Шаровой кран из ПЭ d 63мм**	**шт**	**14,0000**		**46875,00**	**656250**
50	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, муфты,колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**28,0000**		**1236,51**	**34622**
50.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,414	11,592	1035,00	11998
50.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	6,328	944,60	5977
		Итого оплата труда:				**641,97**	**17975**
50.3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	6,272	3578,00	22441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	6,272	942,00	5908
50.4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,028	4041,00	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,028	1345,00	38
50.5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,028	2503,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,028	1126,00	32

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**808,02**	**22624**
		Накладные расходы	%	99		635,55	17795
		Сметная прибыль	%	8		149,76	4193
		Сметная стоимость:				**2021,82**	**56611**
51	**Прайс лист ТОО ArtPlast,стр 2**	**Муфта полиэтиленовая с ЗН d63мм**	**шт**	**28,0000**		**1517,86**	**42500**
52	**Прайс лист ТОО ArtPlast,**	**Штанга телескопическая приводная ПЭ100**	**шт**	**14,0000**		**18750,00**	**262500**
53	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Устройство ковера**	**т фасонных частей**	**0,0940**		**893724,56**	**83994**
53. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	312,7	29,388	1345,00	39527
53. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	8,863	1339,91	11875
		Итого оплата труда:				**546935,39**	**51402**
53. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	8,657	4873,00	42184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	8,657	1345,00	11644
53. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,205821	2503,00	515
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,205821	1126,00	232
		Итого эксплуатация машин:				**454333,60**	**42699**
53. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,008458	208994,00	1768
		Итого материалов:				**18809,46**	**1768**
		Накладные расходы	%	99		541466,04	50888
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	10791
		Сметная стоимость:				**1550005,84**	**145673**
54	**2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим**	**Ковер /ГСН-151/**	**т**	**0,0934**		**343444,00**	**32071**
		Сметная прибыль	%	8		27475,52	2566
		Сметная стоимость:				**370919,52**	**34636**
55	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0006**		**404706,00**	**244**
		Сметная прибыль	%	8		32376,48	19
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**263**

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушка под ковер /бетон В12,5 на ССЦ /**	**м3**	**0,1960**		**21835,48**	**4280**
56. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	3,94	0,77224	925,00	714
56. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,044786	1339,83	60
		Итого оплата труда:				**3950,65**	**774**
56. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000529	4287,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000529	1126,00	1
56. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,04116	45,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	--
56. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,002058	4383,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,002058	1608,00	3
56. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0392	4041,00	158
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0392	1345,00	53
56. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,002156	89,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
56. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,002999	2503,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,002999	1126,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**914,52**	**179**
56. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,19992	15576,00	3114
56.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,0784	70,00	5
56.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000157	40422,00	6
56.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000392	61158,00	24
56.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,001352	58366,00	79
56.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000098	24659,00	2
56.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,07252	310,00	22
56.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,001098	6994,00	8

1	2	3	4	5	6	7	8
56.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,001352	27228,00	37
56.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,00343	30,00	0
56.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,09702	907,00	88
		Итого материалов:				**17276,46**	**3386**
		Накладные расходы	%	91		3595,09	705
		Сметная прибыль	%	8		2034,45	399
		Сметная стоимость:				**27465,02**	**5383**
57	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство - /бетон тяжелый М150 /**	**м3**	**0,0140**		**21594,76**	**302**
57.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	3,94	0,05516	925,00	51
57.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,003199	1339,82	4
		Итого оплата труда:				**3950,65**	**55**
57.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000038	4287,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000038	1126,00	0
57.4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,00294	45,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
57.5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,000147	4383,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,000147	1608,00	0
57.6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0028	4041,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0028	1345,00	4
57.7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,000154	89,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
57.8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,000214	2503,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,000214	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**914,52**	**13**
57.9	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,01428	15340,00	219
57.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,0056	70,00	0
57.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000011	40422,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
57.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000028	61158,00	2
57.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,000097	58366,00	6
57.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000007	24659,00	0
57.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,00518	310,00	2
57.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,000078	6994,00	1
57.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,000097	27228,00	3
57.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,000245	30,00	0
57.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,00693	907,00	6
		Итого материалов:				**17035,74**	**239**
		Накладные расходы	%	91		3595,09	50
		Сметная прибыль	%	8		2015,19	28
		Сметная стоимость:				**27205,04**	**381**
58	**1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Подготовка бетонная В7,5 Устройство**	**м3**	**1,7500**		**18808,85**	**32915**
58. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=788)	чел-ч	1,35	2,362	788,00	1862
58. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1813	0,317275	1126,00	357
		Итого оплата труда:				**1267,94**	**2219**
58. 3	3104-0101-0201 РСНБ РК 2015	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,84	17,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
58. 4	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,18	0,315	5846,00	1841
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,315	1126,00	355
58. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0013	0,002275	2503,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0013	0,002275	1126,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**1063,69**	**1861**
58. 6	2102-0101-2401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,785	14640,00	26132
58. 7	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,25	0,4375	6994,00	3060
58. 8	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,002	0,0035	30,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**16681,36**	**29192**
		Накладные расходы	%	91		1153,83	2019
		Сметная прибыль	%	8		1597,01	2795
		Сметная стоимость:				**21559,70**	**37729**
59	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**28,0560**		**3089,43**	**86677**
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	28,617	864,00	24725
59. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,98196	1126,00	1106
		Итого оплата труда:				**920,69**	**25831**
59. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,98196	4287,00	4210
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,98196	1126,00	1106
		Итого эксплуатация машин:				**150,04**	**4210**
59. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	30,862	1871,00	57742
		Итого материалов:				**2058,10**	**57742**
		Накладные расходы	%	99		911,48	25573
		Сметная прибыль	%	8		320,07	8980
		Сметная стоимость:				**4320,98**	**121229**
		Прокладка труб диам.125х11,4мм в футляре диам.180х16,4мм -7шт/ПР.8353.16СБ/					
60	**1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200/180/ мм. Укладка/ФУТЛЯР/**	**км трубопровода**	**0,0810**		**474216,41**	**38412**
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1053)	чел-ч	286	23,166	1053,00	24394
60. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	49,89	4,041	963,61	3894
		Итого оплата труда:				**349232,43**	**28288**
60. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	44,4	3,596	3578,00	12868
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	44,4	3,596	942,00	3387
60. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,02511	4041,00	101
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,02511	1345,00	34
60. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	2,835	81,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
60. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	3,48	0,28188	1457,00	411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,48	0,28188	1126,00	317

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,7	0,1377	2503,00	345
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,7	0,1377	1126,00	155
		Итого эксплуатация машин:				**172276,37**	**13954**
60. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	0,27783	228,00	63
		Итого материалов:				**782,04**	**63**
		Накладные расходы	%	99		345740,11	28005
		Сметная прибыль	%	8		65596,52	5313
		Сметная стоимость:				**885553,04**	**71730**
61	**2301-0501-1517 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 180x16,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**81,8100**		**5538,00**	**453064**
		Сметная прибыль	%	8		443,04	36245
		Сметная стоимость:				**5981,04**	**489309**
62	**1122-1401-0303 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**81,0000**		**1290,98**	**104570**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,898	72,738	1126,00	81903
62. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,1701	1126,00	192
		Итого оплата труда:				**1013,51**	**82095**
62. 3	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	21,125	11,00	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
62. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,1701	2503,00	426
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,1701	1126,00	192
		Итого эксплуатация машин:				**8,13**	**658**
62. 5	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000754	0,061074	242,00	15
62. 6	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000059	0,004779	336885,00	1610
62. 7	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,402	32,562	626,00	20384
		Итого материалов:				**271,71**	**22009**
		Накладные расходы	%	99		1003,38	81274
		Сметная прибыль	%	8		183,55	14867
		Сметная стоимость:				**2477,91**	**200711**
63	**1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/.Устройство**	**шт.**	**7,0000**		**6038,38**	**42269**

1	2	3	4	5	6	7	8
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	2,74	19,18	1090,00	20906
63. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	3,36	1377,04	4627
		Итого оплата труда:				**3647,58**	**25533**
63. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	2,87	547,00	1570
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	1,75	4383,00	7670
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	1,75	1608,00	2814
63. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	1,26	30,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
63. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	1,61	2503,00	4030
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	1,61	1126,00	1813
63. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,07	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1901,37**	**13310**
63. 8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,14	1871,00	262
63. 9	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	0,007	15340,00	107
63.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,105	210,00	22
63.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	24,5	127,00	3112
63.12	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00063	235559,00	148
63.13	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	8,4	524,00	4402
		Итого материалов:				**1150,41**	**8053**
		Накладные расходы	%	99		3611,10	25278
		Сметная прибыль	%	8		771,96	5404
		Сметная стоимость:				**10421,44**	**72950**
64	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**28,0000**		**1236,51**	**34622**
64. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,414	11,592	1035,00	11998
64. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	6,328	944,60	5977
		Итого оплата труда:				**641,97**	**17975**

1	2	3	4	5	6	7	8
64. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	6,272	3578,00	22441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	6,272	942,00	5908
64. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,028	4041,00	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,028	1345,00	38
64. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,028	2503,00	70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,028	1126,00	32
		Итого эксплуатация машин:				**808,02**	**22624**
		Накладные расходы	%	99		635,55	17795
		Сметная прибыль	%	8		149,76	4193
		Сметная стоимость:				**2021,82**	**56611**
65	**Прайс лист ТОО ArtPlast, стр 3**	**Патрубок-накладка диам. 180мм**	**шт**	**7,0000**		**11160,71**	**78125**
66	**Прайс лист ТОО ArtPlast,стр 2**	**Муфта полиэтиленовая с ЗН диам. 32мм**	**шт**	**14,0000**		**1116,07**	**15625**
67	**Прайс лист ТОО ArtPlast,стр 2**	**Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32**	**шт**	**7,0000**		**5982,14**	**41875**
68	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Устройство ковера**	**т фасонных частей**	**0,0470**		**893724,56**	**41997**
68. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	312,7	14,694	1345,00	19764
68. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	4,431	1339,91	5937
		Итого оплата труда:				**546935,39**	**25701**
68. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	4,328	4873,00	21092
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	4,328	1345,00	5821
68. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,10291	2503,00	258
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,10291	1126,00	116
		Итого эксплуатация машин:				**454333,60**	**21350**
68. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,004229	208994,00	884
		Итого материалов:				**18809,46**	**884**
		Накладные расходы	%	99		541466,04	25444
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	5395

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1550005,84**	**72836**
69	**2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим**	**Ковер /ГСН-151/**	**т**	**0,0467**		**343444,00**	**16035**
		Сметная прибыль	%	8		27475,52	1283
		Сметная стоимость:				**370919,52**	**17318**
70	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0003**		**404706,00**	**122**
		Сметная прибыль	%	8		32376,48	10
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**132**
71	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 180 мм. Заделка герметиком**	**футляр**	**7,0000**		**2072,69**	**14509**
71. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1016)	чел-ч	1,47	10,291	1016,00	10456
71. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	0,0644	1126,00	73
		Итого оплата труда:				**1504,04**	**10528**
71. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,44896	3,143	547,00	1719
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,39192	2,743	792,00	2173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
71. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0092	0,0644	2503,00	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0092	0,0644	1126,00	73
		Итого эксплуатация машин:				**579,01**	**4053**
		Накладные расходы	%	99		1489,00	10423
		Сметная прибыль	%	8		284,94	1995
		Сметная стоимость:				**3846,63**	**26926**
72	**2111-0403-0104 РСНБ РК 2015 прим**	**Уплотнитель "Вилатерм"**	**м**	**11,2000**		**107,00**	**1198**
		Сметная прибыль	%	8		8,56	96
		Сметная стоимость:				**115,56**	**1294**
73	**2110-0501-1201 РСНБ РК 2015**	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	**кг**	**5,9770**		**390,00**	**2331**
		Сметная прибыль	%	8		31,20	186
		Сметная стоимость:				**421,20**	**2518**

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**2302-0103-3405 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)**	**шт**	**7,0000**		**280,00**	**1960**
		Сметная прибыль	%	8		22,40	157
		Сметная стоимость:				**302,40**	**2117**
75	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушка под ковер /бетон В12,5 /**	**м3**	**0,0980**		**21835,48**	**2140**
75.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	3,94	0,38612	925,00	357
75.2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,022393	1339,83	30
		Итого оплата труда:				**3950,65**	**387**
75.3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000265	4287,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000265	1126,00	0
75.4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,02058	45,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75.5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,001029	4383,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,001029	1608,00	2
75.6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0196	4041,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0196	1345,00	26
75.7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,001078	89,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
75.8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,001499	2503,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,001499	1126,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**914,52**	**90**
75.9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,09996	15576,00	1557
75.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,0392	70,00	3
75.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000078	40422,00	3
75.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000196	61158,00	12
75.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,000676	58366,00	39
75.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000049	24659,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
75.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,03626	310,00	11
75.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,000549	6994,00	4
75.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,000676	27228,00	18
75.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,001715	30,00	0
75.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,04851	907,00	44
		Итого материалов:				**17276,46**	**1693**
		Накладные расходы	%	91		3595,09	352
		Сметная прибыль	%	8		2034,45	199
		Сметная стоимость:				**27465,02**	**2692**
76	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**0,0140**		**3089,43**	**43**
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	0,01428	864,00	12
76. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,00049	1125,92	1
		Итого оплата труда:				**920,69**	**13**
76. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,00049	4287,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,00049	1126,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**150,04**	**2**
76. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,0154	1871,00	29
		Итого материалов:				**2058,10**	**29**
		Накладные расходы	%	99		911,48	13
		Сметная прибыль	%	8		320,07	4
		Сметная стоимость:				**4320,98**	**60**
77	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Устройство ковера**	**т фасонных частей**	**0,0671**		**893724,56**	**59996**
77. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	312,7	20,992	1345,00	28234
77. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	6,33	1339,91	8482
		Итого оплата труда:				**546935,39**	**36716**
77. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	6,183	4873,00	30131
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	6,183	1345,00	8316
77. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,147015	2503,00	368

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,147015	1126,00	166
		Итого эксплуатация машин:				**454333,60**	**30499**
77. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,006042	208994,00	1263
		Итого материалов:				**18809,46**	**1263**
		Накладные расходы	%	99		541466,04	36349
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	7708
		Сметная стоимость:				**1550005,84**	**104052**
78	**2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим**	**Ковер /ГСН-151/**	**т**	**0,0667**		**343444,00**	**22908**
		Сметная прибыль	%	8		27475,52	1833
		Сметная стоимость:				**370919,52**	**24740**
79	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0004**		**404706,00**	**174**
		Сметная прибыль	%	8		32376,48	14
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**188**
80	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 160 мм. Заделка герметиком**	**футляр**	**10,0000**		**1841,77**	**18418**
80. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1016)	чел-ч	1,306	13,064	1016,00	13273
80. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,008175	0,08175	1126,00	92
		Итого оплата труда:				**1336,47**	**13365**
80. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,39894	3,989	547,00	2182
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,348255	3,483	792,00	2758
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
80. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008175	0,08175	2503,00	205
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008175	0,08175	1126,00	92
		Итого эксплуатация машин:				**514,50**	**5145**
		Накладные расходы	%	99		1323,11	13231
		Сметная прибыль	%	8		253,19	2532
		Сметная стоимость:				**3418,06**	**34181**
81	**2110-0501-1201 РСНБ РК 2015**	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	**кг**	**12,7292**		**390,00**	**4964**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		31,20	397
		Сметная стоимость:				**421,20**	**5362**
82	**2111-0403-0109 РСНБ РК 2015**	**Уплотнитель "Вилатерм"**	**м**	**11,3000**		**185,00**	**2091**
		Сметная прибыль	%	8		14,80	167
		Сметная стоимость:				**199,80**	**2258**
83	**2302-0103-3405 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)**	**шт**	**10,0000**		**280,00**	**2800**
		Сметная прибыль	%	8		22,40	224
		Сметная стоимость:				**302,40**	**3024**
84	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушка под ковер /бетон В12,5 /**	**м3**	**0,1400**		**21835,48**	**3057**
84. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	3,94	0,5516	925,00	510
84. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,03199	1339,83	43
		Итого оплата труда:				**3950,65**	**553**
84. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000378	4287,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000378	1126,00	0
84. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,0294	45,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,00147	4383,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,00147	1608,00	2
84. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,028	4041,00	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,028	1345,00	38
84. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,00154	89,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
84. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,002142	2503,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,002142	1126,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**914,52**	**128**
84. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,1428	15576,00	2224
84.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,056	70,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8
84.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000112	40422,00	5
84.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,00028	61158,00	17
84.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,000966	58366,00	56
84.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,00007	24659,00	2
84.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,0518	310,00	16
84.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,000784	6994,00	5
84.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,000966	27228,00	26
84.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,00245	30,00	0
84.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,0693	907,00	63
		Итого материалов:				**17276,46**	**2419**
		Накладные расходы	%	91		3595,09	503
		Сметная прибыль	%	8		2034,45	285
		Сметная стоимость:				**27465,02**	**3845**
85	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**0,0200**		**3089,43**	**62**
85. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	0,0204	864,00	18
85. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,0007	1126,00	1
		Итого оплата труда:				**920,69**	**18**
85. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,0007	4287,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,0007	1126,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**150,04**	**3**
85. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,022	1871,00	41
		Итого материалов:				**2058,10**	**41**
		Накладные расходы	%	99		911,48	18
		Сметная прибыль	%	8		320,07	6
		Сметная стоимость:				**4320,98**	**86**
		Прокладка труб диам.75х6,8 мм в футляре диам.125х11,4мм -2шт/ПР.8353.16СБ/					

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**1122-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 125 мм. Укладка/Футляр/**	**км трубопровода**	**0,0180**		**362127,35**	**6518**
86. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1072)	чел-ч	236	4,248	1072,00	4554
86. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	31,17	0,56106	959,53	538
		Итого оплата труда:				**282900,60**	**5092**
86. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	28,7	0,5166	3578,00	1848
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	28,7	0,5166	942,00	487
86. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,42	0,00756	4041,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,42	0,00756	1345,00	10
86. 5	3204-0105-0501 РСНБ РК 2015	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,216	81,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
86. 6	3106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,02502	1457,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,02502	1126,00	28
86. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,66	0,01188	2503,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,66	0,01188	1126,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**109035,03**	**1963**
86. 8	2110-0401-1001 РСНБ РК 2015	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00792	228,00	2
		Итого материалов:				**100,32**	**2**
		Накладные расходы	%	99		280071,59	5041
		Сметная прибыль	%	8		51375,92	925
		Сметная стоимость:				**693574,86**	**12484**
87	**2301-0501-1514 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**18,1800**		**2707,00**	**49213**
		Сметная прибыль	%	8		216,56	3937
		Сметная стоимость:				**2923,56**	**53150**
88	**1122-1401-0303 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр**	**м трубы, уложенной в футляре**	**18,0000**		**1290,98**	**23238**
88. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1126)	чел-ч	0,898	16,164	1126,00	18201
88. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,0378	1126,00	43
		Итого оплата труда:				**1013,51**	**18243**

1	2	3	4	5	6	7	8
88. 3	3105-0402-0203 РСНБ РК 2015	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 14,72 кН (1, 5 т)	маш.-ч	0,2608	4,694	11,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
88. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0021	0,0378	2503,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,0378	1126,00	43
		Итого эксплуатация машин:				**8,13**	**146**
88. 5	2105-0302-0104 РСНБ РК 2015	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	0,000754	0,013572	242,00	3
88. 6	2113-0702-1101 РСНБ РК 2015	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,000059	0,001062	336885,00	358
88. 7	2113-0816-2304 РСНБ РК 2015	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,402	7,236	626,00	4530
		Итого материалов:				**271,71**	**4891**
		Накладные расходы	%	99		1003,38	18061
		Сметная прибыль	%	8		183,55	3304
		Сметная стоимость:				**2477,91**	**44602**
89	**1124-0207-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубка контрольная /ст. труба д=32мм L-1,2м/.Устройство**	**шт.**	**2,0000**		**6038,38**	**12077**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1090)	чел-ч	2,74	5,48	1090,00	5973
89. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,96	1377,04	1322
		Итого оплата труда:				**3647,58**	**7295**
89. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	0,82	547,00	449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
89. 4	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,5	4383,00	2192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,5	1608,00	804
89. 5	3403-0202-0101 РСНБ РК 2015	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	0,36	30,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
89. 6	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,46	2503,00	1151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,46	1126,00	518
89. 7	3106-0202-0501 РСНБ РК 2015	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,02	26,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–
		Итого эксплуатация машин:				**1901,37**	**3803**
89. 8	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,02	0,04	1871,00	75

1	2	3	4	5	6	7	8
89. 9	2102-0101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,001	0,002	15340,00	31
89.10	2113-0701-0401 РСНБ РК 2015	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,03	210,00	6
89.11	2113-0701-1002 РСНБ РК 2015	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	7	127,00	889
89.12	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00018	235559,00	42
89.13	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,2	2,4	524,00	1258
		Итого материалов:				**1150,41**	**2301**
		Накладные расходы	%	99		3611,10	7222
		Сметная прибыль	%	8		771,96	1544
		Сметная стоимость:				**10421,44**	**20843**
90	**1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1236,51**	**9892**
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1035)	чел-ч	0,414	3,312	1035,00	3428
90. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	1,808	944,60	1708
		Итого оплата труда:				**641,97**	**5136**
90. 3	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	1,792	3578,00	6412
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	1,792	942,00	1688
90. 4	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,008	4041,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,008	1345,00	11
90. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,008	2503,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,008	1126,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**808,02**	**6464**
		Накладные расходы	%	99		635,55	5084
		Сметная прибыль	%	8		149,76	1198
		Сметная стоимость:				**2021,82**	**16175**
91	**Прайс лист ТОО ArtPlast,стр 3**	**Патрубок-накладка диам. 125мм**	**шт**	**2,0000**		**9107,14**	**18214**
92	**Прайс лист ТОО ArtPlast,стр 2**	**Муфта полиэтиленовая с ЗН диам. 32мм**	**шт**	**4,0000**		**1116,07**	**4464**
93	**Прайс лист ТОО ArtPlast,стр 2**	**Переход ПЭ-сталь ПЭ32/СТ32**	**шт**	**2,0000**		**5982,14**	**11964**

1	2	3	4	5	6	7	8
94	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Устройство ковера**	**т фасонных частей**	**0,0134**		**893724,56**	**11999**
94. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	312,7	4,198	1345,00	5647
94. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1,266	1339,91	1696
		Итого оплата труда:				**546935,39**	**7343**
94. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	1,237	4873,00	6026
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	1,237	1345,00	1664
94. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,029403	2503,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,029403	1126,00	33
		Итого эксплуатация машин:				**454333,60**	**6100**
94. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,001208	208994,00	253
		Итого материалов:				**18809,46**	**253**
		Накладные расходы	%	99		541466,04	7270
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	1542
		Сметная стоимость:				**1550005,84**	**20810**
95	**2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим**	**Ковер /ГСН-151/**	**т**	**0,0133**		**343444,00**	**4582**
		Сметная прибыль	%	8		27475,52	367
		Сметная стоимость:				**370919,52**	**4948**
96	**2113-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	**т**	**0,0001**		**404706,00**	**35**
		Сметная прибыль	%	8		32376,48	3
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**38**
97	**1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Концы футляра диаметром 125 мм. Заделка герметиком**	**футляр**	**2,0000**		**1439,06**	**2878**
97. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=1016)	чел-ч	1,021	2,041	1016,00	2074
97. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,006388	0,012775	1126,00	14
		Итого оплата труда:				**1044,25**	**2088**
97. 3	3106-0201-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,31171	0,62342	547,00	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8
97. 4	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,272108	0,544215	792,00	431
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
97. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006388	0,012775	2503,00	32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006388	0,012775	1126,00	14
		Итого эксплуатация машин:				**402,00**	**804**
		Накладные расходы	%	99		1033,80	2068
		Сметная прибыль	%	8		197,83	396
		Сметная стоимость:				**2670,69**	**5341**
98	**2110-0501-1201 РСНБ РК 2015**	**Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83**	**кг**	**1,3621**		**390,00**	**531**
		Сметная прибыль	%	8		31,20	42
		Сметная стоимость:				**421,20**	**574**
99	**2111-0403-0109 РСНБ РК 2015**	**Уплотнитель "Вилатерм"**	**м**	**2,2600**		**185,00**	**418**
		Сметная прибыль	%	8		14,80	33
		Сметная стоимость:				**199,80**	**452**
100	**2302-0103-3405 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 45 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (КОЛПАК)**	**шт**	**2,0000**		**280,00**	**560**
		Сметная прибыль	%	8		22,40	45
		Сметная стоимость:				**302,40**	**605**
101	**1106-0201-0101 РСНБ РК 2015**	**Подушка под ковер /бетон В12,5 /**	**м3**	**0,0280**		**21835,48**	**611**
101. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=925)	чел-ч	3,94	0,11032	925,00	102
101. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2285	0,006398	1339,84	9
		Итого оплата труда:				**3950,65**	**111**
101. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000076	4287,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000076	1126,00	0
101. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,21	0,00588	45,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 5	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,000294	4383,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,000294	1608,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
101. 6	3105-0104-0101 РСНБ РК 2015	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,2	0,0056	4041,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,0056	1345,00	8
101. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,011	0,000308	89,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
101. 8	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0153	0,000428	2503,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,000428	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**914,52**	**26**
101. 9	2102-0101-2601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,02856	15576,00	445
101.10	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,4	0,0112	70,00	1
101.11	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0008	0,000022	40422,00	1
101.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,002	0,000056	61158,00	3
101.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0069	0,000193	58366,00	11
101.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0005	0,000014	24659,00	0
101.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	0,01036	310,00	3
101.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0056	0,000157	6994,00	1
101.17	2107-0101-9901 РСНБ РК 2015	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,0069	0,000193	27228,00	5
101.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,0175	0,00049	30,00	0
101.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,495	0,01386	907,00	13
		Итого материалов:				**17276,46**	**484**
		Накладные расходы	%	91		3595,09	101
		Сметная прибыль	%	8		2034,45	57
		Сметная стоимость:				**27465,02**	**769**
102	**1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	**м3**	**0,0040**		**3089,43**	**12**
102. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=864)	чел-ч	1,02	0,00408	864,00	4
102. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,00014	1125,71	0
		Итого оплата труда:				**920,69**	**4**

1	2	3	4	5	6	7	8
102. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,00014	4287,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,00014	1126,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**150,04**	1
102. 4	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,0044	1871,00	8
		Итого материалов:				**2058,10**	**8**
		Накладные расходы	%	99		911,48	4
		Сметная прибыль	%	8		320,07	1
		Сметная стоимость:				**4320,98**	**17**
		Прокладка труб диам.63х5,8 мм в футляре диам.110х10 мм -100шт/ПР.8353.16СБ/					
103	**2301-0501-1513 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8,7500**		**2063,00**	**18051**
		Сметная прибыль	%	8		165,04	1444
		Сметная стоимость:				**2228,04**	**19495**
104	**1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Устройство ковера**	**т фасонных частей**	**0,6713**		**893724,56**	**599957**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1345)	чел-ч	312,7	209,916	1345,00	282336
104. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	63,304	1339,91	84821
		Итого оплата труда:				**546935,39**	**367158**
104. 3	3106-0201-0501 РСНБ РК 2015	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	61,833	4873,00	301314
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	61,833	1345,00	83165
104. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	1,47	2503,00	3680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	1,47	1126,00	1655
		Итого эксплуатация машин:				**454333,60**	**304994**
104. 5	2113-0812-1046 РСНБ РК 2015	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,060417	208994,00	12627
		Итого материалов:				**18809,46**	**12627**
		Накладные расходы	%	99		541466,04	363486
		Сметная прибыль	%	8		114815,25	77075
		Сметная стоимость:				**1550005,84**	**1040519**
105	**2302-1199-9910 РСНБ РК 2015 прим**	**Ковер /ГСН-105/**	**т**	**0,6670**		**343444,00**	**229077**
		Сметная прибыль	%	8		27475,52	18326