ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 2

от 29 сентября 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА сентябрь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **БИН 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**

ПОДРЯДЧИК: **БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Строительство 3-х этажного монгоквартирного жилого дома в г.Павлодар по ул.Академика Сатпаева д. 273.**

ДОГОВОР **№ 105/21**

Наименование пусковых комплексов, объектов	План	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство 3-х этажного монгоквартирного жилого дома в г.Павлодар по ул.Академика Сатпаева д. 273."Наружные сети"	9 742 936	3 571 429	3 571 429					3 571 428,57		3 571 429	
НДС (12%)	1 169 152	428 571	428 571					428 571,43		428 571	
ИТОГО по актам	**10 912 088**	**4 000 000**	**4 000 000**					**4 000 000**		**4 000 000**	
аванс 30%		1 200 000	1 200 000					1 200 000,00		1 200 000	
5 % на сдачу объекта		200 000	200 000					200 000,00		200 000	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**2 600 000**	**2 600 000**					**2 600 000**		**2 600 000**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140013382

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Ажмұрат А.К.

ПОДРЯДЧИК: БИН 050940013378

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ Мукаев Бахтияр Капанович

Технический надзор ТОО "Аймереке"

Эксперт_____ А.А. Байкенже

№ KZ23VJE00061863

Авторский надзор

ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ"

Эксперт_____ А.С. Айдаров

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

182

Форма

Заказчик: **БИН 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 3-х этажного монгоквартирного жилого дома в г.Павлодар по ул.Академика Сатпаева д. 273."Наружные сети"**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №105/21

Акт приемки выполненных работ №2 от 29.09.2021 года

за сентябрь
на Тепловые сети

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Демонтажные работы.

1	1 1216-0101-1502	Трубопроводы диаметром до 80 мм. Демонтаж в непроходных каналах краном НР = 72 %	м трубопровода	465	471,3	101,68	219153	47282	1499	135551	383080
					366,39	38,48	170372	17893	–	28376	
2	2 4101-0101-1005	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	3,5817	593		2124		–	–	2294
					–		–		–	170	
3	3 1116-1001-0107	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 80 мм. Врезки в действующие внутренние сети НР = 98 %	врезка	8	12644,75	319,25	101158	2554	29606	67967	182655
					8624,75	44,5	68998	356	–	13530	

Раздел 3 Теплотрасса

4	115 1124-0108-0105										
		Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,26	993334,62	365553,85	258267	95044	3155	184965	478691
					615646,15	102942,31	160068	26765	–	35459	
5	117 1124-0108-0106										
		Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,2	1360570	646160	272114	129232	3398	172706	480406

					697420	174830	139484	34966	–	35586		
6	133	2302-0201-6101	Комплект изоляции стыков, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	3	4761		14283		14283	–	15426
						–		–		–	1143	
7	134	2302-0201-6103	Комплект изоляции стыков диаметром 150 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	32	6351		203232		203232	–	219491
						–		–		–	16259	
8	135	1124-0105-0106	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	3	21329	10427,33	63987	31282	2055	39405	111663
						10216,67	3051	30650	9153	–	8271	
9	136	2302-0201-0506	Отвод Ст 159х4,5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	24	46982		1127568		1127568	–	1217773
						–		–		–	90205	
10	137	2301-0402-0209	Доборный элемент Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	2,3287	14837		34551		34551	–	37315 Казахстан
						–		–		–	2764	

11	146	1101-0101-0308										
			Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	334,1	152,92	144,87	51091	48400	–	10526	66546	
						8,05	35,7	2691	11929	–	4929		
12	147	1101-0205-0102										
			Грунты 2 групп.Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	44,52	2374,6	–	105717	–	–	76116	196380	
						2374,6	–	105717	–	–	14547		
13	148	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	84,62	765,53	–	64779	–	–	46641	120334	
						765,53	–	64779	–	–	8914		
14	149	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	84,62	1884		159424		159424	–	172178	Казахстан
						–		–		–	12754		

15	150 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	84,62	156,94	74,97	13280	6344	–	7065	21973
					81,97	34	6936	2877	–	1628	
16	151 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	338,52	34,74	34,74	11760	11760	–	3041	15985
					–	12,48	–	4224	–	1184	

Итого	**3 722 190**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	749 695
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	371 898
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	108 163
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 578 771
- перевозка грузов, тенге	2 124
- накладные расходы, тенге	743 983
в т.ч. зарплата, тенге	66 959
- сметная прибыль (8 %), тенге	275 719
Всего	**3 722 190**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	48 388
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	119 867

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**77 809**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**3 968 254**
Итого в текущих ценах с коэффициентом договора (К=0,9)	**3 571 429**
НДС (12 %)	428 571
Итого	**4 000 000**

Сдал (Подрядчик)

БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Бахтияр Капанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

БИН 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заведующийпроизводственно,технического сектора
Несипказиев Нурдаулет Болатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Аймереке"

Эксперт_____ А.А. Байкенже
№ KZ23VJE00061863

Авторский надзор
ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ"
Эксперт_____ А.С. Айдаров