ФОРМА № 3 КС

С П Р А В К А № 3

от 02 декабря 2021 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

ЗА декабрь 2021 г

ЗАКАЗЧИК: **БИН 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**

ПОДРЯДЧИК: **БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой"**

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: **Строительство 3-х этажного монгоквартирного жилого дома в г.Павлодар по ул.Академика Сатпаева д. 273.**

ДОГОВОР **№ 105/21**

Наименование пусковых комплексов, объектов	План работ	Стоимость выполненных работ					Ст-ть затрат, не входящ. в состав стр. монт. работ	Объем работ, засчитываемый в выполнение плана, подлежит оплате			Гр. 5 1-10
	С начала строительства	С начала строительства по отчетный м-ц включит.	С начала года по отчетный м-ц включит.	В т. ч. строит.монтажн.работы	Из них экономия от сов. нр.решен	Из гр. работ по монт. вып. обор.		Строительно монтажные работы	Кап. рем.др. подрядн. работы	Подлежит оплате в отчетный период	
Строительство 3-х этажного монгоквартирного жилого дома в г.Павлодар по ул.Академика Сатпаева д. 273."Наружные сети"	24 481 864,80	24 481 865	24 481 864,80					14 738 929,09		14 738 929	
НДС (12%)	2 937 823,78	2 937 824	2 937 823,78					1 768 671,49		1 768 671	
ИТОГО по актам	**27 419 688,58**	**27 419 689**	**27 419 688,58**					**16 507 601**		**16 507 601**	
аванс 30%		8 225 907	8 225 906,57					4 952 280,17		4 952 280	
5 % на сдачу объекта		1 370 984	1 370 984,43					825 380,03		825 380	
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**17 822 798**	**17 822 797,58**					**10 729 940**		**10 729 940**	

ЗАКАЗЧИК: БИН 060140013382

ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

_____ Ажмурат А.К.

Технический надзор ТОО "Аймереке"

Эксперт _____ А.А. Байкенже

№ KZ23VIE00061863

ПОДРЯДЧИК: БИН 050940013378

Директор ТОО "КазЕвроСтрой"

_____ Мукаев Бахтияр Капанович

Авторский надзор

ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ"

Эксперт _____ А.С. Айдаров

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

182

Форма

Заказчик: **БИН 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 3-х этажного монгоквартирного жилого дома в г.Павлодар по ул.Академика Сатпаева д. 273."Наружные сети"**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №105/21

Акт приемки выполненных работ №3 от 02.12.2021 года

за декабрь
на Тепловые сети

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Тепловые камеры.

2.1 ТК-216/14

1	4 1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	14350,5	6968,5	28701	13937	653	17458	49852	
					7055,5	1761,5	14111	3523	–	3693		
2	5 2304-0902-1806	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 150 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	67312		134624		134624	–	145394	Казахстан
					–		–		–	10770		
3	6 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	2	274,5	–	549	–	214	328	947	
					167,5	–	335	–	–	70		
4	7 2304-0905-1806	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1526		3052		3052	–	3296	
					–		–		–	244		

5	8 1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	22238,5	6680	44477	13360	803	33736	84470
					15157	1881,5	30314	3763	–	6257	
6	9 2302-0201-5809	Заглушка трубопровода с кабелем вывода Ст 159-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	48412		96824		96824	–	104570
					–		–		–	7746	
7	10 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,432	19763,89	7372,69	8538	3185	–	5690	15366
					12391,2	3289,35	5353	1421	–	1138	
8	11 1308-0201-1502	Герметезация стыка прокладкой "Вилатерм" НР = 72 %	м уложенного кабеля	4,8	12,92	–	62	–	–	45	116
					12,92	–	62	–	–	9	

9	12 2113-0816-2203	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,048	23654		1135		1135	–	1226	
					–		–		–	91		
10	13 1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2(бетон В 15) НР = 84 %	м3 заделки	0,32	98543,75	1084,38	31534	347	12178	16107	51452	
					59403,13	518,75	19009	166	–	3811		
11	14 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	2808,5	–	5617	–	–	5505	12012	
					2808,5	–	5617	–	–	890		
12	15 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,24	1884		452		452	–	488	Казахстан
					–		–		–	36		

2.2 ТК-216/18

13	16 1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	22237,75	6679,75	88951	26719	1604	67472	168937
					15157	1881,5	60628	7526	–	12514	
14	17 2302-0201-5809	Заглушка трубопровода с кабелем вывода Ст 159-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	48412		193648		193648	–	209140
					–		–		–	15492	
15	18 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,864	19761,57	7370,37	17074	6368	–	11380	30730
					12391,2	3289,35	10706	2842	–	2276	
16	19 1308-0201-1502	Герметезация стыка прокладкой "Вилатерм" НР = 72 %	м уложенного кабеля	9,6	12,92	–	124	–	–	89	230
					12,92	–	124	–	–	17	

17	20 2113-0816-2203										
		Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,096	23654		2271		2271	–	2453
					–		–		–	182	
18	21 1146-0303-0106										
		Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2(бетон В 15) НР = 84 %	м3 заделки	0,64	98539,06	1082,81	63065	693	24355	32213	102900
					59401,56	518,75	38017	332	–	7622	
19	22 1116-1201-0102										
		Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	4	2808,5	–	11234	–	–	11009	24022
					2808,5	–	11234	–	–	1779	
20	23 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,48	1884		904		904	–	976 Казахстан
					–		–		–	72	

2.3 ТК-216/28

21	24 1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	22237,75	6679,75	88951	26719	1604	67472	168937
					15157	1881,5	60628	7526	–	12514	
22	25 2302-0201-5809	Заглушка трубопровода с кабелем вывода Ст 159-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	48412		193648		193648	–	209140
					–		–		–	15492	
23	26 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,864	19761,57	7370,37	17074	6368	–	11380	30730
					12391,2	3289,35	10706	2842	–	2276	
24	27 1308-0201-1502	Герметезация стыка прокладкой "Вилатерм" НР = 72 %	м уложенного кабеля	9,6	12,92	–	124	–	–	89	230
					12,92	–	124	–	–	17	

25	28 2113-0816-2203	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,096	23654		2271		2271	–	2453	
					–		–		–	182		
26	29 1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2(бетон В 15) НР = 84 %	м3 заделки	0,64	98539,06	1082,81	63065	693	24355	32213	102900	
					59401,56	518,75	38017	332	–	7622		
27	30 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	4	2808,5	–	11234	–	–	11009	24022	
					2808,5	–	11234	–	–	1779		
28	31 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,48	1884		904		904	–	976	Казахстан
					–		–		–	72		

2.4 ТК-216/29

29	32 1124-0108-0206									
		Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	22237,75	6679,75	88951	26719	1604	67472	168937
					15157	1881,5	60628	7526	–	12514	
30	33 2302-0201-5809	Заглушка трубопровода с кабелем вывода Ст 159-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	48412		193648		193648	–	209140
					–		–		–	15492	
31	34 1146-0302-0103										
		Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,864	19761,57	7370,37	17074	6368	–	11380	30730
					12391,2	3289,35	10706	2842	–	2276	
32	35 1308-0201-1502	Герметезация стыка прокладкой "Вилатерм" НР = 72 %	м уложенного кабеля	9,6	12,92	–	124	–	–	89	230
					12,92	–	124	–	–	17	

33	36 2113-0816-2203											
		Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,096	23654		2271		2271	–	2453	
					–		–		–	182		
34	37 1146-0303-0106											
		Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2(бетон В 15) НР = 84 %	м3 заделки	0,64	98539,06	1082,81	63065	693	24355	32213	102900	
					59401,56	518,75	38017	332	–	7622		
35	38 1116-1201-0102											
		Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	4	2808,5	–	11234	–	–	11009	24022	
					2808,5	–	11234	–	–	1779		
36	39 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,48	1884		904		904	–	976	Казахстан
					–		–		–	72		
	2.5 ТК-216/19											

37	40 1124-0108-0206									
		Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	22238,5	6680	44477	13360	803	33736	84470
					15157	1881,5	30314	3763	–	6257	
38	41 2302-0201-5809	Заглушка трубопровода с кабелем вывода Ст 159-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	48412		96824		96824	–	104570
					–		–		–	7746	
39	42 1146-0302-0103										
		Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,432	19763,89	7372,69	8538	3185	–	5690	15366
					12391,2	3289,35	5353	1421	–	1138	
40	43 1308-0201-1502	Герметезация стыка прокладкой "Вилатерм" НР = 72 %	м уложенного кабеля	4,8	12,92	–	62	–	–	45	116
					12,92	–	62	–	–	9	

41	44	2113-0816-2203	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,048	23654		1135		1135	–	1226	
						–		–		–	91		
42	45	1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2(бетон В 15) НР = 84 %	м3 заделки	0,32	98543,75	1084,38	31534	347	12178	16107	51452	
						59403,13	518,75	19009	166	–	3811		
43	46	1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	2808,5	–	5617	–	–	5505	12012	
						2808,5	–	5617	–	–	890		
44	47	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,24	1884		452		452	–	488	Казахстан
						–		–		–	36		

45	48 1124-0108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	18542,5	5112	37085	10224	579	28986	71357
					13141	1498,5	26282	2997	–	5286	
46	49 2302-0201-5808	Заглушка трубопровода с кабелем вывода Ст 133-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	40178		80356		80356	–	86784
					–		–		–	6428	
47	50 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,432	19763,89	7372,69	8538	3185	–	5690	15366
					12391,2	3289,35	5353	1421	–	1138	
48	51 1308-0201-1502	Герметезация стыка прокладкой "Вилатерм" НР = 72 %	м уложенного кабеля	4,8	12,92	–	62	–	–	45	116
					12,92	–	62	–	–	9	

49	52 2113-0816-2203	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,048	23654		1135		1135	–	1226
					–		–		–	91	
50	53 1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2(бетон В 15) НР = 84 %	м3 заделки	0,32	98543,75	1084,38	31534	347	12178	16107	51452
					59403,13	518,75	19009	166	–	3811	
51	54 1116-1201-0102	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	5358	–	10716	–	5099	5505	17519
					2808,5	–	5617	–	–	1298	
52	55 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,06324	1011606,58	508823,53	63974	32178	1184	39410	111655
					484060,72	145414,29	30612	9196	–	8271	
53	56 2302-0201-4021	Переход Ст 159-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	35056		70112		70112	–	75721

					–		–		–	5609		
54	57 1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	2	5367	2898,5	10734	5797	283	6146	18230	
					2327	777	4654	1554	–	1350		
55	58 2304-0902-1813	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	10081		20162		20162	–	21775	Казахстан
					–		–		–	1613		
	2.6 ТК-216/17											
56	59 1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	22237,75	6679,75	88951	26719	1604	67472	168937	

					15157	1881,5	60628	7526	–	12514	
57	60 2302-0201-5809	Заглушка трубопровода с кабелем вывода Ст 159-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	48412		193648		193648	–	209140
					–		–		–	15492	
58	61 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,864	19761,57	7370,37	17074	6368	–	11380	30730
					12391,2	3289,35	10706	2842	–	2276	
59	62 1308-0201-1502	Герметезация стыка прокладкой "Вилатерм" НР = 72 %	м уложенного кабеля	9,6	12,92	–	124	–	–	89	230
					12,92	–	124	–	–	17	
60	63 2113-0816-2203	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,096	23654		2271		2271	–	2453
					–		–		–	182	
61	64 1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2(бетон В 15) НР = 84 %	м3 заделки	0,64	98539,06	1082,81	63065	693	24355	32213	102900

					59401,56	518,75	38017	332	–	7622		
62	65	1116-1201-0102										
			Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	4	2808,5	–	11234	–	–	11009	24022
						2808,5	–	11234	–	–	1779	
63	66	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,48	1884		904		904	–	976 Казахстан
						–		–		–	72	
		2.8 Тепловая камера УТ-1										
64	67	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,24	21254,03	1085,48	26355	1346	23491	1646	30241
						1224,19	234,68	1518	291	–	2240	
65	68	1106-1301-0104										
			Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	2,21	33071,95	3104,98	73089	6862	48186	18576	98998
						8163,35	1073,3	18041	2372	–	7333	

66	69	2105-0301-3201										
		Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1033	222265		22960		22960	–	24797	Казахстан
					–		–		–	1837		
67	70	1108-0301-0101										
		Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	3,31	8698,19	2627,19	28791	8696	6489	14408	46655	
					4110,57	569,79	13606	1886	–	3456		
68	71	2103-0302-0202										
		Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	191	175		33425		33425	–	36099	Казахстан
					–		–		–	2674		
69	72	1107-0102-0104										
		Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	6	7522,83	1278,83	45137	7673	26540	15539	65530	

70	73 2104-0302-0225				1820,67	374,17	10924	2245	–	4854		
		Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92	м3	0,88	79699		70135		70135	–	75746	Казахстан
					–		–		–	5611		
71	74 1107-0102-0101	Ригели массой до 5 т. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	10111	4945	10111	4945	601	6853	18321	
					4565	1243	4565	1243	–	1357		
72	75 2104-0106-9902	Прогоны железобетонные для гражданского строительства из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	м3	0,24	100374		24090		24090	–	26017	Казахстан
					–		–		–	1927		
73	76 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	595,5	238	1191	476	382	514	1841	
					166,5	51,5	333	103	–	136		

74	77 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,14	65900		9226		9226	–	9964	Казахстан
					–		–		–	738		
75	78 1107-0201-0201	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	0,14	13578,57	7364,29	1901	1031	63	1377	3540	
					5764,29	2571,43	807	360	–	262		
76	79 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КЦ7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3642		7284		7284	–	7867	Казахстан
					–		–		–	583		
77	80 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	2556		5112		5112	–	5521	Казахстан
					–		–		–	409		
78	81 1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,074	73567,57	25527,03	5444	1889	873	2267	8328	

					36243,24	8148,65	2682	603	–	617		
79	82 2106-0208-0501	Лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,074	581945		43064		43064	–	46509	
					–		–		–	3445		
80	83 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	1	1770	188	1770	188	134	1524	3558	
					1448	91	1448	91	–	264		
81	84 2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	37401		37401		37401	–	40393	Казахстан
					–		–		–	2992		
82	85 1124-0106-0101	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	комплект	4	5367	2898,5	21468	11594	567	12291	36460	
					2326,75	777	9307	3108	–	2701		
83	86 2304-0902-1619	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11329		22658		22658	–	24471	Казахстан
					–		–		–	1813		

84	87 2304-0902-1616	Краны шаровые стальные для воды фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	9013		18026		18026	–	19468	Казахстан
					–		–		–	1442		
85	88 1312-0901-0101	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	4	1514	89,5	6056	358	2694	1833	8520	
					751	0,25	3004	1	–	631		
86	89 1124-0108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	18542,5	5112	37085	10224	579	28986	71357	
					13141	1498,5	26282	2997	–	5286		

87	90 2302-0201-5808	Заглушка трубопровода с кабелем вывода Ст 133-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	40178		80356		80356	–	86784
					–		–		–	6428	
88	91 1146-0302-0103	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,432	19763,89	7372,69	8538	3185	–	5690	15366
					12391,2	3289,35	5353	1421	–	1138	
89	92 1308-0201-1502	Герметезация стыка прокладкой "Вилатерм" НР = 72 %	м уложенного кабеля	4,8	12,92	–	62	–	–	45	116
					12,92	–	62	–	–	9	
90	93 2113-0816-2203	Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,048	23654		1135		1135	–	1226
					–		–		–	91	
91	94 1146-0303-0106	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2(бетон В 15) НР = 84 %	м3 заделки	0,32	98543,75	1084,38	31534	347	12178	16107	51452
					59403,13	518,75	19009	166	–	3811	

92	95 1116-1201-0102										
		Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	2808,5	–	5617	–	–	5505	12012
					2808,5	–	5617	–	–	890	
93	96 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1	1884		1884		1884	–	2035 Казахстан
					–		–		–	151	
94	97 1124-0108-0201										
		Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	13352	3364	26704	6728	281	21515	52077
					9847,5	1018,5	19695	2037	–	3858	
95	98 2302-0201-5804	Заглушка трубопровода с кабелем вывода Ст 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	21477		42954		42954	–	46390

					–		–		–	3436	
96	99	1146-0302-0103									
		Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка НР = 84 %	м3	0,432	19763,89	7372,69	8538	3185	–	5690	15366
					12391,2	3289,35	5353	1421	–	1138	
97	100	1308-0201-1502									
		Герметезация стыка прокладкой "Вилатерм" НР = 72 %	м уложенного кабеля	4,8	12,92	–	62	–	–	45	116
					12,92	–	62	–	–	9	
98	101	2113-0816-2203									
		Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм ГОСТ 19177-81	100 м	0,048	23654		1135		1135	–	1226
					–		–		–	91	
99	102	1146-0303-0106									
		Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,2 м2(бетон В 15) НР = 84 %	м3 заделки	0,32	98543,75	1084,38	31534	347	12178	16107	51452
					59403,13	518,75	19009	166	–	3811	

100	103 1116-1201-0102										
		Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм НР = 98 %	сальник	2	2808,5	–	5617	–	–	5505	12012
					2808,5	–	5617	–	–	890	

Раздел 3 Теплотрасса

101	104 1122-0301-0101										
		Трубы водопроводные стальные, диаметр до 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,045	437666,67	69177,78	19695	3113	415	17091	39729
					359266,67	24377,78	16167	1097	–	2943	
102	105 1122-0601-0101										
		Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,045	534644,44	20844,44	24059	938	16465	6592	33103
					147911,11	66,67	6656	3	–	2452	

103	106	2301-0201-0120									
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	45,18	552		24939		24939	–	26934
					–		–		–	1995	
104	107	1124-0101-0201									
		Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,006	1018000	448333,33	6108	2690	60	4033	10952
					559666,67	119333,33	3358	716	–	811	
105	108	2301-0201-0143									
		Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	6,06	1032		6254		6254	–	6754
					–		–		–	500	

106	109 1124-0101-0205	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 125 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,008	1397750	586625	11182	4693	216	7382	20049	
					784125	148000	6273	1184	–	1485		
107	110 2301-0201-0211	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	4066		32528		32528	–	35130	Казахстан
					–		–		–	2602		
108	111 1124-0101-0206	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150° С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,02	1727100	756150	34542	15123	754	22069	61140	
					933250	181350	18665	3627	–	4529		
109	112 2301-0201-0221	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	20	5714		114280		114280	–	123422	Казахстан

						–		–		–	9142	
110	113	1124-0108-0101	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 50 мм. Прокладка бесканальная НР = 99 %	км труб	0,011	760090,91	275636,36	8361	3032	64	6068	15583
						478636,36	78545,45	5265	864	–	1154	
111	114	2301-0402-0204	Труба Ст 57х3-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	11	4808		52888		52888	–	57119 Казахстан
						–		–		–	4231	
112	119	1124-0108-0201	Концевой элемент из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	шт.	4	13351,5	3363,75	53406	13455	561	43025	104145
						9847,5	1017,5	39390	4070	–	7714	

113	120	2302-0201-5804	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	4	21477		85908		85908	–	92781
						–		–		–	6873	
114	121	1124-0108-0205	Концевой элемент из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	шт.	8	18541,13	5111	148329	40888	2312	115946	285417
						13141,13	1498,5	105129	11988	–	21142	
115	122	2302-0201-5808	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	8	40178		321424		321424	–	347138
						–		–		–	25714	
116	123	1124-0108-0206	Концевой элемент из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	12	22237,5	6679,5	266850	80154	4813	202415	506806
						15156,92	1881,42	181883	22577	–	37541	

117	124	2302-0201-5809	Концевой элемент трубопровода с кабелем вывода Ст 159-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	12	48412		580944		580944	–	627420
						–		–		–	46476	
118	125	1124-0108-0205	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 125 мм. Установка НР = 99 %	шт.	8	18541,13	5111	148329	40888	2312	115946	285417
						13141,13	1498,5	105129	11988	–	21142	
119	126	2302-0201-0505	Отвод Ст 133х5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	6	39194		235164		235164	–	253977
						–		–		–	18813	
120	127	2302-0201-0505	Отвод Ст 133х5-30°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	39194		78388		78388	–	84659
						–		–		–	6271	

121	128 1124-0108-0206	Фасонные изделия стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемым и муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	шт.	2	22238,5	6680	44477	13360	803	33736	84470
					15157	1881,5	30314	3763	–	6257	
122	129 2302-0201-0506	Отвод Ст 159х4,5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	2	46982		93964		93964	–	101481
					–		–		–	7517	
123	130 1310-0904-0101	Лента маркировочная . Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3;	км кабеля	0,48	27935,42	19304,17	13409	9266	–	3770	18553
					8631,25	4243,75	4143	2037	–	1374	
124	131 2113-0809-1619	Лента сигнальная детекционная предостерегающая о пролегающих подземных сетях 250х0,2	м	480	74		35520		35520	–	38362

						–		–		–	2842		
125	132	2111-0404-0208	Маты из сшитого вспененного полиэтилена для тепло-, звуко- и гидроизоляции, толщиной 45 мм, плотностью 33 кг/м3	м2	48,3	4304		207883		207883	–	224514	Казахстан
						–		–		–	16631		
126	133	2302-0201-6101	Комплект изоляции стыков, диаметром 125 мм ГОСТ 30732-2006	комплект	29	4761		138069		138069	–	149115	
						–		–		–	11046		
127	135	1124-0105-0106	Компенсаторы П-образные диаметром труб 150 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	-3	21329	10427,33	-63987	-31282	-2055	-39405	-111663	
						10216,67	3051	-30650	-9153	–	-8271		
128	136	2302-0201-0506	Отвод Ст 159х4,5-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	шт.	-24	46982		-1127568		-1127568	–	-1217773	
						–		–		–	-90205		
129	137	2301-0402-0209	Доборный элемент Ст 159х4,5-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006	м	-2,3287	14837		-34551		-34551	–	-37315	Казахстан
						–		–		–	-2764		

130	138	1127-1202-0301	Разгрузочные железобетонные плиты площадью до 3 м2. Устройство НР = 108 %	м3 сборных железобетонных плит	39,3	3331,09	1786,23	130912	70199	1873	91422	240121
						1497,2	656,74	58840	25810	–	17787	
131	139	2104-0302-0209	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92-плита П 21-8	м3	39,3	76111		2991162		2991162	–	3230455 Казахстан
						–		–		–	239293	
132	140	1115-0404-0404	Окраска по металлу за 2 раза кузбасским лаком НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	14	248,86	–	3484	–	587	2318	6266
						206,93	–	2897	–	–	464	
133	141	1126-0301-0701	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	26	527,88	27,15	13725	706	3831	7103	22494

					353,38	6,08	9188	158	–	1666		
134	142 2110-0406-0301	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В К=1,150;	1000 м2	0,0299	373194		11159		11159	–	12052	Казахстан
					–		–		–	893		
135	143 1126-0101-0901	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными марок 75, 100, плитами минераловатными марки 75 НР = 76 %	м3 изоляции	1,2	39161,67	1744,17	46994	2093	15043	23448	76077	
					24881,67	829,17	29858	995	–	5635		
136	144 2111-0206-0106	Маты из минеральной ваты прошивные теплоизоляционные без обкладки МП-100 толщиной 40 мм ГОСТ 21880-2011 К=1,540;	м3	1,848	35815		66186		66186	–	71481	Казахстан
					–		–		–	5295		
137	145 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	44,52	3243,98	157,7	144422	7021	92263	46684	206394	
					1013,88	45,33	45138	2018	–	15288		

Раздел 4 Дренажный колодец.

138	152	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,118	54969,59	11033,09	61456	12335	28010	25603	94024	
						18882,83	4249,55	21111	4751	–	6965		
139	153	2303-0101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	1	37401		37401		37401	–	40393	Казахстан
						–		–		–	2992		
140	154	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	3642		7284		7284	–	7867	Казахстан
						–		–		–	583		
141	155	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	11401		34203		34203	–	36939	Казахстан
						–		–		–	2736		

142	156	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2556	2556	2556	–	2760	Казахстан
						–	–	–	204		
143	157	2104-0302-0106	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	9671	9671	9671	–	10445	Казахстан
						–	–	–	774		
144	158	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	10136	10136	10136	–	10947	Казахстан
						–	–	–	811		
145	159	2106-0304-0401	Стремянки ГОСТ Р ИСО 14122-32009	т	0,04058	614962	24955	24955	–	26951	
						–	–	–	1996		

146	160	1124-0106-0104	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	комплект	1	14350	6968	14350	6968	326	8730	24926
						7056	1762	7056	1762	–	1846	
147	161	2304-1001-0904	Клапан обратный поворотный "Захлопка" DN 150 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	61233		61233		61233	–	66132
						–		–		–	4899	
148	162	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство-защитная стяжка. НР = 94 %	м2 стяжки	0,785	757,96	28,03	595	22	310	258	921
						335,03	14,01	263	11	–	68	
149	163	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	1,57	107,64	5,1	169	8	154	10	193
						4,46	2,55	7	4	–	14	

150	164	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	0,785	397,45	1,27	312	1	17	268	626
						374,52	–	294	–	–	46	
151	165	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,676	1586,55	64,54	16938	689	6640	8118	27060
						900,06	50,49	9609	539	–	2004	
152	166	1106-0101-0119	Отмостка бетонная. Устройство В 12,5 НР = 91 %	м3	0,54	25638,89	1325,93	13845	716	11446	1677	16764
						3116,67	296,3	1683	160	–	1242	
153	167	1108-0201-0101	Кладка горловин НР = 93 %	м3 кладки	0,13	30923,08	1561,54	4020	203	3005	799	5205
						6246,15	361,54	812	47	–	386	

Итого	**10 930 385**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 560 353
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	600 925
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	183 884
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 291 829
- накладные расходы, тенге	1 667 622
в т.ч. зарплата, тенге	150 086
- сметная прибыль (8 %), тенге	809 656

Всего	**10 930 385**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	142 095
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	351 994
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**228 489**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**11 652 963**
Итого в текущих ценах с коэффициентом договора (К=0,9)	**10 487 666,70**
НДС (12 %)	1 258 520,00
Итого	**11 746 186,70**

Сдал (Подрядчик)

БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Бахтияр Капанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

БИН 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заведующийпроизводственно-технического сектора
Несипказиев Нурдаулет Болатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Аймереке"

Эксперт_____А.А. Байкенже
№ KZ23VJE00061863

Авторский надзор
ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ"
Эксперт_____А.С. Айдаров

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

182

Форма

Заказчик: **БИН 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 3-х этажного монгоквартирного жилого дома в г.Павлодар по ул.Академика Сатпаева д. 273."Наружные сети"**
(наименование, адрес)

Объект : **Тепловые сети.**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №105/21

Акт приемки выполненных работ №4 от 02.12.2021 года

за декабрь
на Нулевая смета

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 2 Добавить

		2.1 Теплотрасса									
1	82	1101-0205-0102									
		Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	86,3133	1978,83	–	170799	–	–	122975	317276
					1978,83	–	170799	–	–	23502	
2	83	1124-0104-0102	Компенсаторы диаметром труб 150 мм. Установка НР = 99 %	компенсатор	4	15145	7820,25	60580	31281	1382	35491	103757
						6979,25	1983	27917	7932	–	7686	
3	84	2304-1012-2906									
		Компенсатор сильфонный осевой под приварку с изоляцией СКУ ППУ (ПЭ), Т от -260 °С до +850 °С, PN 25, DN 150 ГОСТ 27036-86	шт.	4	368122		1472488		1472488	–	1590287
					–		–		–	117799	
		2.2 Тепловые камеры									
4	85	1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 % К=2,000;	м3 основания	0,48	5562,5	1714,58	2670	823	1441	698	3637
						845,83	718,75	406	345	–	269	

5	86 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	1,66	21254,22	1085,54	35282	1802	31447	2205	40486	
					1224,7	234,94	2033	390	–	2999		
6	87 1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 % К=2,000;	м3	2,94	33072,45	3105,44	97233	9130	64102	24712	131701	
					8163,61	1073,13	24001	3155	–	9756		
7	88 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,138	222265		30673		30673	–	33127	Казахстан
					–		–		–	2454		
8	89 1108-0301-0101	Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовки при высоте этажа до 4 м НР = 93 % К=2,000;	м3 кладки	4,34	8697,93	2627,19	37749	11402	8507	18891	61171	
					4110,6	569,82	17840	2473	–	4531		

9	90 2103-0302-0202										
		Камни стеновые бетонные на цементном вяжущем рядовые пустотелые размерами 390 мм х 190 мм х 188 мм, М75, серые СТ РК 945-92	шт.	308	175		53900		53900	–	58212	Казахстан
					–		–		–	4312		
10	91 1107-0102-0104										
		Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т НР = 118 % К=2,000;	шт. сборных конструкций	8	7522,75	1279	60182	10232	35384	20720	87374	
					1820,75	374,13	14566	2993	–	6472		
11	92 2104-0302-0225										
		Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92 К=2,000;	м3	1,48	79699		117955		117955	–	127391	Казахстан
					–		–		–	9436		
12	93 1123-1201-0101	Люки. Установка НР = 99 %	шт.	6	1770	188,5	10620	1131	804	9137	21338	

					1447,5	90,67	8685	544	–	1581		
13	94	2303-0101-0506	Люк полимерно-песчаный Тип-Т СТ РК 2384-2013	комплект	6	10958		65748		65748	–	71008 Казахстан
						–		–		–	5260	
		2.3 Разборка и восстановление асфальтового покрытия										
14	95	1127-0302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	50,4	360,04	253,93	18146	12798	–	8699	28993
						106,11	53,71	5348	2707	–	2148	
15	96	1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 108 %	м3 конструкции	40,32	2823,39	1228,45	113839	49531	–	91694	221976
						1594,94	510,76	64308	20594	–	16443	
16	97	4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка К=1,428;	т	57,57696	97		5585		–	–	6032
						–		–		–	447	
17	98	4102-0104-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	863,69	257		221968		–	–	239725

					–		–		–	17757	
18	99 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	33,6	3245,71	1033,72	109056	34733	69683	13126	131957
					138,1	223,63	4640	7514	–	9775	
19	100 1127-0403-0101	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	336	811,67	246,12	272722	82697	179004	37262	334783
					32,8	69,88	11021	23481	–	24799	
20	101 1127-0602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР = 108 %	м2 покрытия	336	1780,75	124,86	598332	41953	541759	26586	674911
					43,51	29,75	14620	9997	–	49993	

21 102 1127-0602-0406

Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 НР = 108 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2 покрытия	336	400,93	0,04	134712	14	134620	84	145580
			0,23	–	78	–	–	10784	

Итого	**4 430 722**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	366 262
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	287 527
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 125
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 808 897
- перевозка грузов, тенге	227 553
- накладные расходы, тенге	412 280
в т.ч. зарплата, тенге	37 105
- сметная прибыль (8 %), тенге	328 203

Всего	**4 430 722**
Временные здания и сооружения (1,3 %)	57 599
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,179 %)	142 684
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**92 620**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**4 723 625**
Итого в текущих ценах с коэффициентом договора (К=0,9)	**4 251 262,39**
НДС (12 %)	510 151,49
Итого	**4 761 413,88**

Сдал (Подрядчик)

БИН 050940013378, ТОО "КазЕвроСтрой"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Бахтияр Капанович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

БИН 060140013382, ГУ "Отдел строительства города Павлодара"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. заведующийпроизводственно-технического сектора Несипказиев Нурдаулет Болатович

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор ТОО "Аймереке"

Эксперт_____ А.А. Байкенже

№ KZ23VJE00061863

Авторский надзор

ТОО "ИРГЕ ТАС ПВ"

Эксперт_____ А.С. Айдаров