Форма №3-КС

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

Инженер: ТОО "Глобус инжиниринг"

Автор: ТОО "Улмад"

Подрядчик: ТОО "Комби-строй-I"

Субподряд: ТОО "Абыла "

Договор: Дополнительное соглашение №6-5 от 26.02.2021г к основному договору № 6 от 01.03. 2019 г.

Наименование объекта: Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в н/п Мынбулак Байдибекского района,ЮКО

СПРАВКА №7

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за март месяц 2021 года

Наименование пусковых косплексов,объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за март) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в н/п Мынбулак Байдибекского района,ЮКО	1 013 500 000	44 196 429	40 147 338						5 303 571	49 500 000
Удержание 5%										
Возврат 5%										
К оплате	**1 013 500 000**	**44 196 429**	**40 147 338**						**5 303 571**	**49 500 000**

Заказчик:
Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

_____ /М.Т.Ержанов /

Инженер:

Директор ТОО «Глобус инжиниринг»

_____ /Е.Кенжебаев /

Подрядчик:

Директор ТОО "Комби-строй-I"

_____ /С.М.Думатиев/

Субподряд:

Директор ТОО "Абыла "

_____ /К.Байтилеуов /

форма 2

Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек
организация, адрес, телефон, факс

Автор ТОО "Улмад"
организация, адрес, телефон, факс

Инженер ТОО "Глобус инжиниринг"
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик ТОО "Комби-строй-I"
организация, адрес, телефон, факс

Субподряд ТОО "Абыла "
организация, адрес, телефон, факс

Объект Строительство подводящего и внутриквартальных газовых сетей в н/п Мынбулак Байдибекского района,ЮКО

Договор Дополнительное соглашение №6-5 от 26.02.2021г к основному договору № 6 от 01.03. 2019 г.

А К Т № 7
о приемке выполненных работ за МАРТ 2021года

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2018года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ "ГЗ"										
		РАЗДЕЛ 1.Подземная прокладка										
		Земляные и др.работы										
163	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		1181,503623	238,32	226,81	281574	267981	--	53149	361501
		НР - 72%, СП - 8%				11,50	50,97	13593	60225		26778	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0146	17,25	788,00		13593,00				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0317	37,45							
1.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0317	37,453665		7155,00		267981,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0317	37,453665		1608,00		60225,49			
164	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта		2186,987246	187,94	178,88	411016	391197	--	77569	527672
		НР - 72%, СП - 8%				9,06	40,20	19818	87917		39087	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0115	25,15	787,98		19818,00				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	54,67							
2.3	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,025	54,674681		7155,00		391197,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	54,674681		1608,00		87916,89			
165	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		67,6387808	1401,40	--	94789	--	--	68248	176080
		НР - 72%, СП - 8%				1401,40	--	94789	--		13043	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	104,16	910,00		94789,00				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
166	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта		67,6167874	1401,40	--	94758	--	--	68226	176023
						1401,40	--	94758	--		13039	
		НР - 72%, СП - 8%										
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	104,13	910,00		94758,00				
167	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания		126,3339372	3089,43	150,05	390299	18956	260007	115151	545887
						881,28	39,41	111336	4979		40436	
		НР - 99%, СП - 8%										
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	1,02	128,86	864,00		111336,00				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	4,42							
5.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	4,421688		4287,00		18956,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	4,421688		1126,00		4978,82			
5.4	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	138,967331	1871,00				260008,00		
168	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта		620,4684179	665,52	--	412934	--	--	297313	767066
						665,52	--	412934	--		56820	
		НР - 72%, СП - 8%										
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,885	549,11	752,00		412934,00				
169	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5/10/ м. Группа грунтов 2**	м3 грунта		1355,921178	16,02	16,02	21718	21718	--	5965	29898
						--	6,11	--	8285		2215	
		НР - 72%, СП - 8%										
7.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0038	5,15							
7.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0038	5,1525		4215,00		21718,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	5,1525		1608,00		8285,22			
170	1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта		1355,921178	7,08	7,08	9602	9602	--	2637	13218
						--	2,70	--	3663		979	
		НР - 72%, СП - 8%										
8.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0017	2,28							
8.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00168	2,277948		4215,00		9602,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00168	2,277948		1608,00		3662,94			
171	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта		41,9357065	730,94	--	30653	--	--	22070	56940
						730,94	--	30653	--		4218	
		НР - 72%, СП - 8%										
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1,7)	чел-ч	0,972	40,76	752,01		30653,00				
172	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта		1355,921178	135,12	63,84	183212	86562	--	98444	304188
						71,28	29,56	96650	40078		22532	
		НР - 72%, СП - 8%										
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,108	146,44	660,00		96650,00				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0262	35,59							
10.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	35,592931		2376,00		84569,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	35,592931		1126,00		40077,64			
10.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	142,371724		14,00		1993,00			
173	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	м3 уплотненного грунта		1355,921178	77,60	66,55	105224	90238	4068	21272	136615
						8,05	13,74	10918	18627		10120	
		НР - 72%, СП - 8%										
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	16,54	660,01		10918,00				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	16,54							
11.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	16,542238		5455,00		90238,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	16,542238		1126,00		18626,56			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	135,592118	30,00				4068,00		
174	**1101-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5/10/ м. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**1181,503623**	**18,25**	**18,25**	**21564**	**21564**	--	**5923**	**29685**
		НР - 72%, СП - 8%				--	**6,96**	--	**8226**		**2199**	
12.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0043	5,12							
12.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00433	5,115911		4215,00		21564,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00433	5,115911		1608,00		8226,38			
175	**1101-0104-0412 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3**	**м3 грунта**		**1181,503623**	**7,50**	**7,50**	**8864**	**8864**	--	**2435**	**12203**
		НР - 72%, СП - 8%				--	**2,86**	--	**3382**		**904**	
13.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0018	2,1							
13.2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00178	2,103076		4215,00		8864,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00178	2,103076		1608,00		3381,75			
176	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**		**1181,503623**	**161,14**	**76,00**	**190387**	**89794**	--	**102361**	**316168**
		НР - 72%, СП - 8%				**85,14**	**35,19**	**100593**	**41574**		**23420**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,129	152,41	660,00		100593,00				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0313	36,92							
14.3	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,03125	36,921988		2376,00		87727,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03125	36,921988		1126,00		41574,16			
14.4	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,125	147,687953		14,00		2068,00			
177	**1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**		**1181,503623**	**77,60**	**66,55**	**91688**	**78630**	**3545**	**18536**	**119042**
		НР - 72%, СП - 8%				**8,05**	**13,74**	**9513**	**16231**		**8818**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0122	14,41	659,97		9513,00				
15.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	14,41							
15.3	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	14,414344		5455,00		78630,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	14,414344		1126,00		16230,55			
15.4	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,1	118,150362	30,00				3545,00		
178	**1101-0107-1305 РСНБ РК 2015**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**106,6677838**	**36,59**	**36,59**	**3903**	**3903**	--	**934**	**5224**
		НР - 72%, СП - 8%				--	**12,16**	--	**1297**		**387**	
16.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0076	0,8064							
16.2	3101-0101-0203	Бульдозеры при работе на водохозяйственном строительстве, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00756	0,806408		4840,00		3903,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00756	0,806408		1608,00		1296,70			
179	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 прим**	**Грунты 2 группы. Разравнивание вручную**	**м3 грунта**		**3,2990036**	**1401,40**	--	**4623**	--	--	**3329**	**8588**
		НР - 72%, СП - 8%				**1401,40**	--	**4623**	--		**636**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,8)	чел-ч	1,54	5,08	909,96		4623,00				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**2356808**	**1089009**	**267620**	**963562**	**3585998**
								1000179	**294483**	--	**265631**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**2356808**				
	Материалы		Тенге					**267620**				
	Всего заработная плата		Тенге						**1294662**			
		Накладные расходы	Тенге					**963561**				
		Сметная прибыль	Тенге					**265630**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3585999				1520
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1294662			
		Сметная заработная плата	Тенге					3585999				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									1520
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						1294662			
		Сметная заработная плата	Тенге									
		РАЗДЕЛ 2.										
		Трубопровод и фасонные части										
180	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	2,745		539551,73 311688,00	193687,69 54637,28	1481069 855584	531673 149979	93812	995507 198126	2674703
		НР - 99%, СП - 8%				1053,00		855584,00				
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,6)	чел.-ч	296	812,52							
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	56,49	155,07							
18.3	3106-0202-0201	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	49,3	135,3285		3578,00		484205,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	49,3	135,3285		942,00		127479,45			
18.4	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,46	1,2627		4041,00		5103,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	0,46	1,2627		1345,00		1698,33			
18.5	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	35	96,075		81,00		7782,00			
18.6	3106-0101-0101	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,06	11,1447		1457,00		16238,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,06	11,1447		1126,00		12548,93			
18.7	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,67	7,32915		2503,00		18345,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	2,67	7,32915		1126,00		8252,62			
18.8	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	3,43	9,41535	228,00				2147,00		
18.9	2113-0703-1404	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	118	323,91	283,00				91667,00		
181	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Вычитается позиция: Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400/250/ мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	2745		-72,61 -71,39	-1,22 --	-199308 -195972	-3335 --	--	-192053 -31309	-422669
		НР - 98%, СП - 8%				-1425,00		-195972,00				
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,3)	чел.-ч	0,0501	137,52							
19.2	3204-0105-0501	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	41,175		81,00		3335,00			
192	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	2772,45		10851,00 --	-- --	30083855 --	-- --	30083855	-- 2406708	32490563
		СП - 8%										
417	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	**Прокладка сигнальной ленты в траншее**	км кабеля	2,745		20887,73 2250,99	18636,74 3689,95	57337 6179	51158 10129	--	11742 5526	74605
		НР - 72%, СП - 8%				357,30		6179,00				
21.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,3)	чел.-ч	6,3	17,29							
21.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	2,71	7,44							
21.3	3204-0202-0201	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	4,4	12,078		9445,00		114077,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,4	12,078		1608,00		19421,42			
21.4	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	4,64	12,7368		3290,00		41904,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел.-ч	4,64	12,7368		1126,00		14341,64			
21.5	3204-0203-1401	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	4,64	12,7368		1142,00		14545,00			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
418	Прайс АРТ Пласт	Лента сигнальная	м	10993,88		19,64	--	215951	--	215951	--	233227
		СП - 8%					--	--	--		17276	
419	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	2817,45		288,62	147,72	813180	416204	48007	334419	1239407
		НР - 72%, СП - 8%				123,86	41,00	348969	115501		91808	
23.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,11	309,92	1126,00		348969,00				
23.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	112,7							
23.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	10,988055		4743,00		52116,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	10,988055		1608,00		17668,79			
23.4	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,0322	90,72189		3592,00		325873,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0322	90,72189		942,00		85460,02			
23.5	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,0322	90,72189		15,00		1361,00			
23.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	10,988055		3354,00		36854,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	10,988055		1126,00		12372,55			
23.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	1,12698	369,00				416,00		
23.8	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,02254	1834958,00				41359,00		
23.9	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,270475	1772,00				479,00		
23.10	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00041	1,155155	2834,00				3274,00		
23.11	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,234412	383,00				90,00		
23.12	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1,69047	1413,00				2389,00		
420	2306-0128-0104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	2,81745		89227,00	--	251393	--	251393	--	271504
		СП - 8%					--	--	--		20111	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					32703477	995700	30693018	1149615	36561340
								1014759	275610	--	2708246	
Стоимость монтажных работ			Тенге					1121909				
Материалы			Тенге					48006				
Всего заработная плата			Тенге						480779			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					251393				
		Накладные расходы	Тенге					346161				
		Сметная прибыль	Тенге					117446				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			Тенге					1585516				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									447
		Сметная заработная плата	Тенге						480779			
Стоимость общестроительных работ			Тенге					1697021				
Материалы			Тенге					93813				
Всего заработная плата			Тенге						1005563			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					215951				
		Накладные расходы	Тенге					995507				
		Сметная прибыль	Тенге					215402				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					2907930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									968
		Сметная заработная плата	Тенге						1005563			
Стоимость сантехнических работ			Тенге					29884547				
Всего заработная плата			Тенге						-195972			
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					30083855				
		Накладные расходы	Тенге					-192053				
		Сметная прибыль	Тенге					2375400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				32067894				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								-138
		Сметная заработная плата	Тенге					-195972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				36561340				
		Нормативная трудоемкость	чел -ч								1277
		Сметная заработная плата	Тенге					1290369			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								40147338
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2014938				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2084708			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					570093			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						30960638		
		- Накладные расходы	Тенге							2113177	
		- Сметная прибыль	Тенге							2973877	
	ИТОГО с оборудованием		Тенге			40 147 338					
	Оборудование		Тенге			0					
	Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами		Тенге			40 147 338					
	Временные здания и сооружения 2,9%		Тенге			1 164 273					
	Итого по временным зданиям и сооружениям		Тенге			41 311 610					
	Доп затраты при производстве строительных-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,91%		Тенге			375 936					
	ИТОГО по дополнительным затратом		Тенге			41 687 546					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге			833 751					
	ИТОГО с оборудованием		Тенге			42 521 297					
	Пересчет в текущих ценах, 2019г- 100% К-1,049896		Тенге			44 642 944					
	ИТОГО в текущих ценах		Тенге			44 642 944					
	Пересчет с понижающим коэффициентом к 0,9899980716678		Тенге			44 196 429					
	Налог на добавленную стоимость, 12 %		Тенге			5 303 571					
	Итого с НДС		Тенге			**49 500 000**					

Технадзор:

Инженер-эксперт **ТОО "Глобус инжиниринг"** _____ / **Тулендиев К.** /

Подрядчик :

Прораб **ТОО "Комби-строй-I"** _____ / **Камытбеков Б.**/

Субподряд :

Прораб ТОО **"Абыла "** _____ /**Корабоев А.И.** /

Заказчик:

Руководитель отдела ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Байдибек" акимата района Байдибек

_____ /**М.Т.Енжанов** /

Авторский надзор:

ТОО «Улмад» **А. Арманов**