Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей в с.Гагарино Уланского района ВКО

СПРАВКА № 5
стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	282554	№ 139 доп. согл. № 1	09.04.2020г. 08.12.2020г.	местный бюджет	058.015.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 5	159 625 211,00	17 522 509,82	17 522 509,82	17 522 509,82			10 279 507,00		2 102 701,18	19 625 211,00

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров . М. Ю.

Технический надзор

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер по техническому надзору _____ Тсупкалиев К. Д.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о. руководителя отдела _____ Кисембинов Р. Т.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____ Зулеев Б. А.

"SANA-2015". Версия 19.1 от 14.01.19 г.

Цены Восточно-Казахстанская обл.

региона

Приложение 3-1
к Правилам организаци
деятельности и осуще
функций заказчика
(застройщика)
2020-2
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ39998LTB0000104972 АО «First Heartland Jýsan Bank»

Объект : Строительство водопроводных сетей в с.Гагарино Уланского района ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 09.04.2020г, доп.соглашение №1 от 08.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 5 за июль 2021 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г. 19.07.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1 Локальная смета 6-6-1											
10	1122-0501-0106	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 % К=5,000;	км трубопровода	0,003	568333,33	197333,33	1705	592	2	1275	3218
					370333,33	59000	1111	177	–	238	

11 2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3,03	4808 –	14568 –	14568 –	– 1165	15733
12 2106-0801-0401	(Поз.14) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=5,000;	т	0,00065	463522 –	301 –	301 –	– 24	325
13 2106-0801-0101	(Поз.15) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=5,000;	т	0,01135	463144 –	5257 –	5257 –	– 421	5678
17 2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 К=5,000;	шт.	5	54299 –	271495 –	271495 –	– 21720	293215
18 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=5,000;	шт.	10	1411 –	14110 –	14110 –	– 1129	15239

28	1122-0501-0106	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 % К=5,000;	км трубопровода	0,003	568333,33	197333,33	1705	592	2	1275	3218
					370333,33	59000	1111	177	–	238	
29	2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	3,03	4808		14568		14568	–	15733
					–		–		–	1165	
30	2106-0801-0401	(Поз.14) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=5,000;	т	0,00125	463522		579		579	–	625
					–		–		–	46	
31	2106-0801-0101	(Поз.15) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=5,000;	т	0,02265	463144		10490		10490	–	11329
					–		–		–	839	
35	2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 К=5,000;	шт.	5	54299		271495		271495	–	293215
					–		–		–	21720	

36 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=5,000;	шт.	10	1411 –		14110 –		14110 –	– 1129	15239
46 1122-0501-0106	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 % К=9,000;	км трубопровода	0,0081	568148,15 370370,37	197037,04 59012,35	4602 3000	1596 478	6 –	3443 644	8689
47 2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	8,181	4808 –		39334 –		39334 –	– 3147	42481
48 2106-0801-0401	(Поз.14) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=9,000;	т	0,00225	463522 –		1043 –		1043 –	– 83	1126
49 2106-0801-0101	(Поз.15) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=9,000;	т	0,04077	463144 –		18882 –		18882 –	– 1511	20393

53 2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 К=9,000;	шт.	9	54299 –		488691 –		488691 –	– 39095	527786
54 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=9,000;	шт.	18	1411 –		25398 –		25398 –	– 2032	27430
64 1122-0501-0106	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 % К=18,000;	км трубопровода	0,0216	568333,33 370370,37	197175,93 59120,37	12276 8000	4259 1277	17 –	9184 1717	23177
65 2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	21,816	4808 –		104891 –		104891 –	– 8391	113282
66 2106-0801-0401	(Поз.14) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=18,000;	т	0,0045	463522 –		2086 –		2086 –	– 167	2253

67 2106-0801-0101	(Поз.15) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=18,000;	т	0,08154	463144 –		37765 –		37765 –	– 3021	40786
71 2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 К=18,000;	шт.	18	54299 –		977382 –		977382 –	– 78191	1055573
72 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=18,000;	шт.	36	1411 –		50796 –		50796 –	– 4064	54860
82 1122-0501-0106	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 % К=7,000;	км трубопровода	0,0084	568452,38 370357,14	197261,9 59047,62	4775 3111	1657 496	7 –	3571 668	9014
83 2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	8,484	4808 –		40791 –		40791 –	– 3263	44054

84	2106-0801-0401	(Поз.14) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=7,000;	т	0,00175	463522 –		811 –		811 –	– 65	876
85	2106-0801-0101	(Поз.15) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=7,000;	т	0,03171	463144 –		14686 –		14686 –	– 1175	15861
89	2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 К=7,000;	шт.	7	54299 –		380093 –		380093 –	– 30407	410500
90	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=7,000;	шт.	14	1411 –		19754 –		19754 –	– 1580	21334
100	1122-0501-0106	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 % К=8,000;	км трубопровода	0,0096	568229,17 370416,67	197083,33 59166,67	5455 3556	1892 568	7 –	4083 763	10301

101	2301-0501-1016	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 225x8,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	9,696	4808 –	46618 –	46618 –	– 3729	50347
102	2106-0801-0401	(Поз.14) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т К=8,000;	т	0,002	463522 –	927 –	927 –	– 74	1001
103	2106-0801-0101	(Поз.15) Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т К=8,000;	т	0,03624	463144 –	16784 –	16784 –	– 1343	18127
107	2304-0102-1402	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002 К=8,000;	шт.	8	54299 –	434392 –	434392 –	– 34751	469143
108	2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 К=8,000;	шт.	16	1411 –	22576 –	22576 –	– 1806	24382

109 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	24,88785	37836,97	9362,67	941680	233018	443172	358925	1404653
				10667,44	3899,92	265490	97061	–	104048	
110 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	26328		737184		737184	–	796159
				–		–		–	58975	
112 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	19	18319		348061		348061	–	375906
				–		–		–	27845	
113 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	28	21773		609644		609644	–	658416
				–		–		–	48772	
114 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=52,000;	шт.	52	3574		185848		185848	–	200716
				–		–		–	14868	
115 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 К=52,000;	шт.	52	3749		194948		194948	–	210544

121 1101-0101-0402	(Н=1,2 м) Сухие грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 %			–		–		–	15596	
		м3 грунта	3000	171,82	164,81	515471	494424	–	127692	694616
				7,02	52,1	21047	156303	–	51453	
122 1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта недобора	80	843,9	331,84	67512	26547	61	34812	110510
				511,3	93,08	40904	7446	–	8186	
123 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	19	1723,26	–	32742	–	–	23574	60821
				1723,26	–	32742	–	–	4505	
127 1101-0101-0402	(При амплитуде УГВ=1 м Н=1,3 м) Мокрые грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	3499,99999	189	181,29	661507	634511	–	163861	891397
				7,71	57,31	26996	200589	–	66029	
128 1101-0105-0802	Выемки. Срезка недобора мокрого грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта недобора	85	928,21	365,02	78898	31027	64	40687	129152
				562,43	102,38	47807	8703	–	9567	
129 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	21	2067,91	–	43426	–	–	31267	80668

149 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %			2067,91	–	43426	–	–	5975		
		т фасонных частей	0,09752	1054317,06	518385,97	102817	50553	1826	64935	181172	
				517206,73	155383,51	50438	15153	–	13420		
153 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80										
		шт.	6	1740		10440		10440	–	11275	
				–		–		–	835		
154 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %										
		шт.	73	1456,33	929,73	106312	67870	–	57024	176403	
				526,6	262,44	38442	19158	–	13067		
155 2302-0302-8010	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
		шт.	40	1411		56440		56440	–	60955	
				–		–		–	4515		
156 2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
		шт.	6	778		4668		4668	–	5041	
				–		–		–	373		
157 2302-0303-1006	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
		шт.	14	922		12908		12908	–	13941	
				–		–		–	1033		
158 2302-0303-1706	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010										
		шт.	13	2449		31837		31837	–	34384	

159 1122-0301-0103	(Монтажные вставки) Трубы водопроводные стальные, диаметр 108 мм. Укладка НР = 99 % К=38,000;	км трубопровода	0,0038	–		–		–	2547	
				535000	112894,74	2033	429	47	1703	4035
				409736,84	42894,74	1557	163	–	299	
160 2301-0201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	3,838	3178		12197		12197	–	13173
				–		–		–	976	
161 1122-0301-0101	(Монтажные вставки) Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка НР = 99 % К=5,000;	км трубопровода	0,0005	462000	70000	231	35	4	203	469
				384000	26000	192	13	–	35	
162 2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,010;	м	0,505	1349		681		681	–	735
				–		–		–	54	
164 1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	25	2146,24	1369,04	53656	34226	–	28803	89056
				777,2	386,56	19430	9664	–	6597	
165 2302-0302-4715	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110x63x110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	3514		87850		87850	–	94878
				–		–		–	7028	
166 1106-0101-0113	Опоры бетонные под задвижку. Устройство НР = 91 %	м3	5,36	24250,75	1150,37	129984	6166	93404	29027	171732
				5674,25	276,87	30414	1484	–	12721	

167 1106-0301-0404	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании НР = 91 %	т	0,084	44642,86	2119,05	3750	178	35	3274	7586
				42107,14	726,19	3537	61	–	562	
168 2113-0201-1203	Болты анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,084	236218		19842		19842	–	21429
				–		–		–	1587	
169 1109-0305-0303	Конструкции опорные для крепления трубопроводов. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,1884	68906,58	3609,34	12982	680	1206	7714	22352
				58895,97	440,55	11096	83	–	1656	
170 2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	188,4	537		101171		101171	–	109265
				–		–		–	8094	
172 1122-0501-0107	(Гильзы) Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 % К=74,000;	км трубопровода	0,0222	626621,62	221756,76	13911	4923	478	9901	25717
				383333,33	67162,16	8510	1491	–	1905	
173 2301-0501-1320	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 250x14,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	22,422	8989		201551		201551	–	217675
				–		–		–	16124	
193 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 % К=6,000;	м2 поверхности	102	879,59	18,78	89718	1916	58328	27673	126782
				288,96	2,76	29474	282	–	9391	

Раздел 2 Локальная смета 6-1-2

1	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	41,2	34741,75	3173,67	1431360	130755	941201	370056	1945529
					8723,4	1146,87	359404	47251	–	144113	
4	1106-0301-0407	Детали МН-1, МН-2 закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0852	677077,46	1338,03	57687	114	36115	19572	83440
					251854,46	586,85	21458	50	–	6181	
5	1106-0701-0201	(ПМ-1) Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,86	38569,77	4631,4	33170	3983	20325	8852	45384
					10304,65	1005,81	8862	865	–	3362	
6	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,16389	20641,89	1348,47	3383	221	47	2894	6779
					19006,65	396,61	3115	65	–	502	
8	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	230520		9221		9221	–	9959
					–		–		–	738	
13	1106-0301-0410	Установка металлических сальников НР = 91 % К=3,000;	т	0,03012	15637,45	1394,42	471	42	1	407	948
					14209,83	630,81	428	19	–	70	
14	2900-0011-0011 (пл)	(Стр.29) Сальники ТМ90-02	шт	3	4467		13401		13401	–	14473
					–		–		–	1072	
15	1106-0301-0410	Установка труб отвода воды НР = 91 %	т	0,03495	15650,93	1402	547	49	1	472	1101

16 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т			14220,31	629,47	497	22	–	82	
		т	0,03495	514917		17996		17996	–	19436
				–		–		–	1440	
17 2106-0405-0701	Защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб									
		т	0,0013	709728		923		923	–	997
				–		–		–	74	
18 1111-0101-0209	Обоймы бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,3	23290	6,52	53567	15	44604	8411	66936
				3890,43	–	8948	–	–	4958	
19 1116-0401-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,5	5300	69,43	18550	243	14727	3595	23917
				1022,86	25,14	3580	88	–	1772	
20 1109-0601-0102	Воронки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00113	58407,08	2654,87	66	3	2	42	117
				53982,3	–	61	–	–	9	
21 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00113	589420		666		666	–	719
				–		–		–	53	
22 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0054	717037,04	5925,93	3872	32	3496	415	4630
				63703,7	1481,48	344	8	–	343	

23	2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	2709		2709		2709	–	2926
					–		–		–	217	
24	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00113	677876,11	1769,91	766	2	479	259	1107
					252212,39	–	285	–	–	82	
25	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,04	24200	1100	968	44	697	217	1280
					5675	300	227	12	–	95	
26	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,2	259,17	2,5	311	3	266	29	367
					35	–	42	–	–	27	
27	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры НР = 69 %	м2	1,2	269,17	1,67	323	2	300	14	364
					17,5	–	21	–	–	27	
28	1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % ktpp1=4; ktpm1=4; kэкс1=4; kмат1=4;	м2	1,2	704,17	5,83	845	7	755	59	976
					69,17	1,67	83	2	–	72	
29	1106-0301-0410	Установка труб спуска воды НР = 91 %	т	0,01744	15711,01	1433,49	274	25	1	236	551
					14220,18	630,73	248	11	–	41	

30	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01744	514917		8980		8980	–	9698
					–		–		–	718	
31	1116-0401-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,5	5300	69,43	18550	243	14727	3595	23917
					1022,86	25,14	3580	88	–	1772	
32	1109-0601-0102	Воронки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00113	58407,08	2654,87	66	3	2	42	117
					53982,3	–	61	–	–	9	
33	2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00113	589420		666		666	–	719
					–		–		–	53	
34	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0054	717037,04	5925,93	3872	32	3496	415	4630
					63703,7	1481,48	344	8	–	343	
35	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00113	677876,11	1769,91	766	2	479	259	1107
					252212,39	–	285	–	–	82	
36	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,04	24200	1100	968	44	697	217	1280
					5675	300	227	12	–	95	
37	1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,2	259,17	2,5	311	3	266	29	367
					35	–	42	–	–	27	

38 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры НР = 69 %	м2	1,2	269,17	1,67	323	2	300	14	364
				17,5	–	21	–	–	27	
39 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	1,2	704,17	5,83	845	7	755	59	976
				69,17	1,67	83	2	–	72	
80 1111-0101-0407	(Днище) Гидроизоляция проникающая из сухих смесей на цементной основе. Устройство в 1 слой НР = 94 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2 изолируемой поверхности	32,49	3699,45	7,23	120195	235	109272	10091	140709
				328,96	1,45	10688	47	–	10423	
81 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (всего-80 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	32,49	769,68	28,72	25007	933	12427	11398	39317
				358,48	14,71	11647	478	–	2912	
82 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 стяжки	32,49	1256,2	58,36	40814	1896	37191	2515	46795
				53,15	29,18	1727	948	–	3466	
83 1141-0101-0103	Наружные поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	109,62	1567,05	253,8	171780	27822	24616	99844	293354
				1088,69	64,25	119342	7043	–	21730	

Раздел 3 Локальная смета 6-1-3

1	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	41,2	34741,75	3173,67	1431360	130755	941201	370056	1945529
					8723,4	1146,87	359404	47251	–	144113	
2	2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,11595	269737		31276		31276	–	33778
					–		–		–	2502	
3	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	2,64562	254487		673276		673276	–	727138
					–		–		–	53862	
4	1106-0301-0407	Детали МН-1, МН-2 закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0852	677077,46	1338,03	57687	114	36115	19572	83440
					251854,46	586,85	21458	50	–	6181	
5	1106-0701-0201	(ПМ-1) Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	0,86	38569,77	4631,4	33170	3983	20325	8852	45384
					10304,65	1005,81	8862	865	–	3362	
6	1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,16389	20641,89	1348,47	3383	221	47	2894	6779
					19006,65	396,61	3115	65	–	502	
7	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11589	229990		26654		26654	–	28786

					–			–		–	2132	
8	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	230520			9221		9221	–	9959
					–			–		–	738	
9	2105-0309-0303	(АС-4) Для усиления плит сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06364	254487			16196		16196	–	17492
					–			–		–	1296	
10	2105-0309-0303	((АС-12. Связка плит. Каркасы Кр-1, Кр-2) Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,05508	254487			14017		14017	–	15138
					–			–		–	1121	
13	1106-0301-0410	Установка металлических сальников НР = 91 % К=3,000;	т	0,03012	15637,45	1394,42		471	42	1	407	948
					14209,83	630,81		428	19	–	70	
14	2900-0011-0011 (пл)	(Стр.29) Сальники ТМ90-02	шт	3	4467			13401		13401	–	14473
					–			–		–	1072	
15	1106-0301-0410	Установка труб отвода воды НР = 91 %	т	0,03495	15650,93	1402		547	49	1	472	1101
					14220,31	629,47		497	22	–	82	
16	2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,03495	514917			17996		17996	–	19436

17 2106-0405-0701	Защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб	т	0,0013	–		–		–	1440	
				709728		923		923	–	997
18 1111-0101-0209	Обоймы бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	2,3	–		–		–	74	
				23290	6,52	53567	15	44604	8411	66936
19 1116-0401-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,5	3890,43	–	8948	–	–	4958	
				5300	69,43	18550	243	14727	3595	23917
20 1109-0601-0102	Воронки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00113	1022,86	25,14	3580	88	–	1772	
				58407,08	2654,87	66	3	2	42	117
21 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00113	53982,3	–	61	–	–	9	
				589420		666		666	–	719
22 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0054	–		–		–	53	
				717037,04	5925,93	3872	32	3496	415	4630
23 2302-0101-1108	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	1	63703,7	1481,48	344	8	–	343	
				2709		2709		2709	–	2926
				–		–		–	217	

24 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00113	677876,11	1769,91	766	2	479	259	1107
				252212,39	–	285	–	–	82	
25 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,04	24200	1100	968	44	697	217	1280
				5675	300	227	12	–	95	
26 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,2	259,17	2,5	311	3	266	29	367
				35	–	42	–	–	27	
27 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры НР = 69 %	м2	1,2	269,17	1,67	323	2	300	14	364
				17,5	–	21	–	–	27	
28 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	1,2	704,17	5,83	845	7	755	59	976
				69,17	1,67	83	2	–	72	
29 1106-0301-0410	Установка труб спуска воды НР = 91 %	т	0,01744	15711,01	1433,49	274	25	1	236	551
				14220,18	630,73	248	11	–	41	
30 2106-0801-0301	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,01744	514917		8980		8980	–	9698
				–		–		–	718	

31 1116-0401-0205	Трубопроводы водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	3,5	5300	69,43	18550	243	14727	3595	23917
				1022,86	25,14	3580	88	–	1772	
32 1109-0601-0102	Воронки из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,00113	58407,08	2654,87	66	3	2	42	117
				53982,3	–	61	–	–	9	
33 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,00113	589420		666		666	–	719
				–		–		–	53	
34 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,0054	717037,04	5925,93	3872	32	3496	415	4630
				63703,7	1481,48	344	8	–	343	
35 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00113	677876,11	1769,91	766	2	479	259	1107
				252212,39	–	285	–	–	82	
36 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,04	24200	1100	968	44	697	217	1280
				5675	300	227	12	–	95	
37 1113-0301-0503	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовками ВЛ-023 за один раз НР = 69 %	м2	1,2	259,17	2,5	311	3	266	29	367
				35	–	42	–	–	27	
38 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-720 с добавлением алюминиевой пудры НР = 69 %	м2	1,2	269,17	1,67	323	2	300	14	364
				17,5	–	21	–	–	27	

39 1113-0301-1419	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-710 за 4 раза НР = 69 % ктрр1=4; ктрм1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2	1,2	704,17	5,83	845	7	755	59	976
				69,17	1,67	83	2	–	72	
80 1111-0101-0407	(Днище) Гидроизоляция проникающая из сухих смесей на цементной основе. Устройство в 1 слой НР = 94 % ктрр1=0,5; ктрм1=0,5; кэкс1=0,5; кмат1=0,5;	м2 изолируемой поверхности	32,49	3699,45	7,23	120195	235	109272	10091	140709
				328,96	1,45	10688	47	–	10423	
81 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (всего-80 мм) НР = 94 %	м2 стяжки	32,49	769,68	28,72	25007	933	12427	11398	39317
				358,48	14,71	11647	478	–	2912	
82 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=12; ктрм1=12; кэкс1=12; кмат1=12;	м2 стяжки	32,49	1256,2	58,36	40814	1896	37191	2515	46795
				53,15	29,18	1727	948	–	3466	
83 1141-0101-0103	Наружные поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм НР = 79 %	м2	109,62	1567,05	253,8	171780	27822	24616	99844	293354
				1088,69	64,25	119342	7043	–	21730	

Раздел 4 Локальная смета 4-1-1

26 1308-0101-2501	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования НР = 72 %									
		подстанция	1	85903	43211	85903	43211	5324	38215	134047
				37368	15708	37368	15708	–	9929	
29 2306-0137-0649	Кабели силовые АВБбШв 3х10+1х6 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,005	425166		2126		2126	–	2296
				–		–		–	170	
30 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %									
		м	40	212,4	24,8	8496	992	–	5616	15241
				187,6	7,4	7504	296	–	1129	
31 2105-0106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,05024	327379		16448		16448	–	17764
				–		–		–	1316	
32 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %									
		шт.	8	1104	166	8832	1328	–	5674	15666
				938	47	7504	376	–	1160	
33 2105-0301-3002	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06312	225452		14231		14231	–	15369
				–		–		–	1138	
	Итого									17 280 443

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 855 067
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 976 146
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	651 245
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 997 771
Накладные расходы, тенге	2 171 427
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 280 032
Всего	**17 280 443**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	449 292
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	585 081
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**366 296**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**18 681 112**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**15 467 961**
Итого в текущих ценах 2021 г.	**4 001 494**
Итого по акту	**19 469 455**
С учетом договорного коэффициента 0,9	**17 522 509,82**
НДС (12 %)	**2 102 701,18**
Итого	**19 625 211**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер по техническому надзору _____ Тсупкалиев К. Д.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

И.о. руководителя отдела _____ Кисембинов Р. Т.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____ Зулеев Б. А