Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республика Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства

от 2 мая 2012 года №170

Заказчик :Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5

Подрядчик: ТОО "Alyans XXI "

Наименование строительства: Строительство водопроводных сетей в с.Гагарино Уланского района ВКО

СПРАВКА № 9
стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
	282554	№ 39 доп. согл. № 1	09.04.2020г. 08.12.2020г.	местный бюджет	058.015.431	ТОО "Alyans XXI "	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	из.гр.1							
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные			
			Строительно-монтажные работы по смете	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 9	253 637 470,80	11 332 156,07	11 332 156,07	11 332 156,07			5 065 541,00		1 359 858,73	12 692 014,80

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____ Шаров . М. Ю.

Технический надзор

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер по техническому надзору_____Тсупкалиев К. Д.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела_____Кисембинов Р. Т.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____ Зулеев Б. А.

"SANA-2015". Версия 19.1 от 14.01.19 г. Цены Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организац
деятельности и осуще
функций заказчика
(застройщика)
2020-2
Форма

региона

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района" Восточно-Казахстанская область, Уланский район, с.Касыма Кайсенова, АБАЯ КУНАНБАЕВА, 5
БИН 140140007890 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ79070103KSN1811000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик:Товарищество с ограниченнойответственностью "Alyans XXI " Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, А.Протозанова, 47, 23 , БИН/ИИН 020540000457,БИК KCJBKZKX,ИИК KZ39998LTB0000104972 АО «First Heartland Jýsan Bank»

Объект : Строительство водопроводных сетей в с.Гагарино Уланского района ВКО

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 39 от 09.04.2020г, доп.соглашение №1 от 08.12.2020г.

Акт приемки выполненных работ № 9 за ноябрь 2021 года

Составлен в текущих ценах с 01.01.19 г. 25.11.2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 Локальная смета 6-6-1										
116	2106-0208-0501	Стремянки С-2 К=52,000;	т	0,88816	544367		483485		483485	–	522164
					–		–		–	38679	
120	1111-0101-0209	Отмостки бетонные. Устройство НР = 94 % К=7,800;	м3 подстилающего слоя	41,652	21545,88	6,72	897429	280	735099	152327	1133736
					3890,57	–	162050	–	–	83980	

130 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=-1,000;	м3 грунта	-1000	18,68	18,68	-18681	-18681	–	-5409	-26017
				–	7,51	–	-7513	–	-1927	
131 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=-1,000;	м3 уплотненного грунта	-1000	164,58	76,99	-164579	-76991	–	-89221	-274104
				87,59	36,33	-87588	-36330	–	-20304	
140 1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 20 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,065	303739,95	74982,57	627223	154839	1892	510530	1228773
				227841,16	21886,2	470492	45195	–	91020	
171 1111-0101-0209	(Отмостки колодцев) Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=7,650;	м3 подстилающего слоя	40,851	21545,89	6,73	880171	275	720962	149398	1111935
				3890,58	–	158934	–	–	82366	
174 1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	7,096	68725,76	–	487678	–	64494	418952	979160
				59636,98	–	423184	–	–	72530	
175 1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 20 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	7,385	61918,75	–	457270	–	16851	436015	964748
				59636,97	–	440419	–	–	71463	
191 2106-0208-0501	Стремянки	т	1,07394	544367		584617		584617	–	631386
				–		–		–	46769	
192 2113-0814-2208	Скобы ходовые	шт.	135	595		80325		80325	–	86751
				–		–		–	6426	

Раздел 2 Локальная смета 3-2-1

1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	17,7122	219,79	209,23	3893	3706	–	1185	5484
					10,56	82,37	187	1459	–	406	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,55	1723,64	–	948	–	–	683	1761
					1723,64	–	948	–	–	130	
3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,800;	м3 грунта	2,744	18,59	18,59	51	51	–	15	71
					–	7,65	–	21	–	5	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,200;	м3 грунта	0,686	899,42	–	617	–	–	444	1146
					899,42	–	617	–	–	85	
5	1106-1301-0104	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,856	13264,17	3173,5	77675	18584	8007	52598	140695
					8723,36	1146,86	51084	6716	–	10422	
6	2102-0101-2713	Бетон тяжелый класса В15, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	1,07184	20845		22343		22343	–	24130
					–		–		–	1787	
7	2102-0101-2413	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 К=1,015;	м3	4,872	16168		78770		78770	–	85072
					–		–		–	6302	

8	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0076	281662		2141		2141	–	2312
					–		–		–	171	
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,63	19830,16	1093,65	12493	689	10980	894	14458
					1307,94	250,79	824	158	–	1071	
10	1109-0302-0401	Балки при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,04452	31221,92	10287,51	1390	458	176	616	2166
					16981,13	3077,27	756	137	–	160	
11	2106-0408-0801	Балки из прокатных профилей	т	0,04452	456533		20325		20325	–	21951
					–		–		–	1626	
12	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	4,72	28209,96	2409,11	133151	11371	98208	24352	170103
					4994,07	553,6	23572	2613	–	12600	
13	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 % К=-1,000;	м2 стен (без вычета проемов)	-20,69	303,09	–	-6271	–	–	-5832	-13071
					303,09	–	-6271	–	–	-968	
14	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,01158	71416,23	2245,25	827	26	–	753	1706
					69170,98	777,2	801	9	–	126	
15	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01158	281662		3262		3262	–	3523
					–		–		–	261	

16	1115-0201-0101	Стены. Наружная штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	18,88	1274,42	31,51	24061	595	7501	13192	40233
					845,6	27,81	15965	525	–	2980	
17	1115-0212-0101	Стены. Отделка поверхности механизированная под "шубу" НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	18,88	275,85	4,87	5208	92	2616	2006	7791
					132,42	0,42	2500	8	–	577	
18	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,38	1465,47	79,09	16677	900	4493	9611	28391
					991,56	64,15	11284	730	–	2103	
19	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	13,21	106,81	0,76	1411	10	109	1038	2645
					97,8	0,45	1292	6	–	196	
20	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	1,83	2699,45	544,26	4940	996	1814	2158	7666
					1163,93	146,45	2130	268	–	568	
21	2109-0102-0102	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П СТ РК 943-92	м2	1,59	5241		8333		8333	–	9000
					–		–		–	667	
22	2109-0101-9901	Фрамуга Фр-1 одинарной конструкции для жилых, общественных и вспомогательных зданий и сооружений СТ РК 950-92	м2	0,24	9700		2328		2328	–	2514

				–		–		–	186	
23 1115-0501-0105	Фрамуги с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 3 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	0,24	1408,33	20,83	338	5	245	72	443
				366,67	8,33	88	2	–	33	
24 2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	2	434		868		868	–	937
				–		–		–	69	
25 2109-0404-0401	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	1	1647		1647		1647	–	1779
				–		–		–	132	
26 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев (лаги. планки). Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,05	34060	1060	1703	53	391	1156	3088
				25180	500	1259	25	–	229	
27 2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,05	21640		1082		1082	–	1169
				–		–		–	87	
28 1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство НР = 90 %	м2 покрытия	1,6	2889,38	61,88	4623	99	3975	532	5567
				343,13	26,25	549	42	–	412	
29 1110-0201-0101	Щиты. Укладка над выгребом НР = 90 %	м2	0,9	1797,78	127,78	1618	115	1309	221	1986
				215,56	56,67	194	51	–	147	

30	1 110-0102-0401	(Вытяжная труба) Элементы каркаса из досок. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,074	96162,16	1054,05	7116	78	5175	1710	9532
					25175,68	500	1863	37	–	706	
31	1112-0101-0702	Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль средний. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	7,3	1541,64	76,71	11254	560	7039	3531	15968
					500,68	25,07	3655	183	–	1183	
32	2107-0201-0401	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,041	18380		754		754	–	814
					–		–		–	60	
33	1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,119	96285,71	1445,38	11458	172	8393	2668	15256
					24310,92	596,64	2893	71	–	1130	
34	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0,119	8882,35	58,82	1057	7	940	102	1252
					924,37	25,21	110	3	–	93	
35	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	7,3	309,04	2,6	2256	19	1982	238	2694
					34,93	1,23	255	9	–	200	

36	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	6,62	10567,07	1683,69	69954	11146	14354	46284	125537
					6715,11	802,72	44454	5314	–	9299	
37	1108-0201-1601	Стенки прижимные гидроизоляции в 1 кирпич на битумной мастике. Кладка НР = 93 %	м2 стенки	4,98	8138,35	298,19	40529	1485	32643	6076	50333
					1285,34	26,51	6401	132	–	3728	
38	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция (гидроизолом) боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	20,01	2341,23	39,53	46848	791	33293	12012	63569
					637,88	7,6	12764	152	–	4709	
39	1115-0201-0101	Стены. Наружная штукатурка цементно-песчаным раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,09	1274,29	31,48	19229	475	5994	10543	32154
					845,59	27,77	12760	419	–	2382	
40	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	15,09	152,95	3,58	2308	54	197	1952	4601
					136,32	1,33	2057	20	–	341	
41	1141-0103-0106	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная битумной мастикой в три слоя НР = 79 %	м2	15,09	1593,24	27,04	24042	408	12870	8504	35150
					713,32	–	10764	–	–	2604	
42	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами (гидроизолом) на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3,33	1559,46	80,78	5193	269	2588	2235	8022
					701,5	12,61	2336	42	–	594	

43	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	3,33	989,19	40,24	3294	134	1751	1347	5012
					423,12	7,21	1409	24	–	371	
44	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм с добавлением жидкого стекла в кол-ве 4% от массы цемента. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	3,33	827,63	28,53	2756	95	1467	1168	4238
					358,56	14,71	1194	49	–	314	
45	1111-0101-1508	Покрытия цементные. Железнение НР = 94 %	м2 покрытия	3,33	152,85	3,6	509	12	43	431	1015
					136,34	1,5	454	5	–	75	
46	1141-0103-0102	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция окрасочная битумной мастикой в три слоя НР = 79 %	м2	3,33	1341,14	26,43	4466	88	2782	1261	6185
					479,28	–	1596	–	–	458	

Раздел 3 Локальная смета 3-1-6

1	1310-0408-0614	Видеоконтрольные устройства, количество ВКУ до 18. Монтаж оборудования НР = 61 %	шт.	1	245551	1551	245551	1551	14782	140110	416514
					229218	471	229218	471	–	30853	
2	2900-0018-0011 (пл)	(Стр.5) Сетевой видеорегистратор 16 канальный	шт	1	95536		95536		95536	–	103179
					–		–		–	7643	
3	2900-0018-0009 (пл)	(Стр.6) Жесткий диск 500 Gb	шт	2	12500		25000		25000	–	27000
					–		–		–	2000	
4	2308-0501-2112	IP видеокамера модели EAN2150, типа EverFocus	шт.	12	26773		321276		321276	–	346978
					–		–		–	25702	
5	2308-0505-1001	Монитор жидкокристаллический LCD 21,5" модели Philips	шт.	1	57278		57278		57278	–	61860

				–	–	–	4582	
6 2900-0018-0010 (пл)	(Стр.7) Блок питания импульсный РС-145-12	шт	2	2455	4910	4910	–	5303
				–	–	–	393	
7 2308-0504-1105	Коммутационная коробка, встроенный замок с ключом	шт.	1	6866	6866	6866	–	7415
				–	–	–	549	
8 2307-0202-0103	Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 80 мм x 80 мм x 40 мм	шт.	12	416	4992	4992	–	5391
				–	–	–	399	
9 2308-0505-0612	Разъем питания с терминалом марки BNC-18 (Прим)	шт.	12	102	1224	1224	–	1322
				–	–	–	98	
10 2900-0008-0009 (пл)	(Стр.8) Насадка на кабель BNC	шт	14	36	504	504	–	544
				–	–	–	40	
11 2900-0008-0010 (пл)	(Стр.10) Разъем питания NPC32 с терминалом	шт	12	107	1284	1284	–	1387
				–	–	–	103	
12 2900-0008-0011 (пл)	(Стр.9) Переходник, HDMI на RG	шт	1	2239	2239	2239	–	2418
				–	–	–	179	
13 2900-0008-0015 (пл)	(Стр.10) Кабель КВК-П-3x2x0,5	м	1614	63	101682	101682	–	109817
				–	–	–	8135	
14 2900-0008-0012 (пл)	(Стр.10) Кабели мультифункциональные RG 59	м	5	108	540	540	–	583
				–	–	–	43	
15 2900-0008-0013 (пл)	(Стр.11) Кабели интерфейсные HDMI-HDMI	шт	1	3518	3518	3518	–	3799

16	2306-1710-0107	Канал кабельный размерами 40 мм х 16 мм			–		–		–	281	
			м	10	132		1320		1320	–	1426
17	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство НР = 76 %			–		–		–	106	
			канало-километр трубопровода	0,003	152666,67	–	458	–	4	345	867
18	2301-0801-0107	Трубы ПНД DN 110, толщина стенки 2,2 мм			151333,33	–	454	–	–	64	
			м	3	503		1509		1509	–	1630
19	1308-0201-1201	Защита трубы из угловой стали. Монтаж оборудования НР = 72 %			–		–		–	121	
			т	0,01131	201237,84	23430,59	2276	265	680	1016	3555
20	2106-0801-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т			117683,47	7073,39	1331	80	–	263	
			т	0,01131	463144		5238		5238	–	5657
21	1310-0904-0101	Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР = 61 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0,3;			–		–		–	419	
			км кабеля	0,003	28666,67	19333,33	86	58	–	26	121
22	2900-0016-0005 (пл)	(Стр.25) Лента сигнальная "Осторожно кабель!"			9333,33	4666,67	28	14	–	9	
			м	3	111		333		333	–	360
					–		–		–	27	

Раздел 4 Локальная смета 3-1-1

1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 % К=0,970;	м3 грунта	10,2432	219,76	209,21	2251	2143	–	685	3171
					10,54	82,4	108	844	–	235	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	0,32	1721,88	–	551	–	–	397	1024
					1721,88	–	551	–	–	76	
3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;	м3 грунта	5,999	18,67	18,67	112	112	–	32	156
					–	7,5	–	45	–	12	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;	м3 грунта	2,571	899,26	–	2312	–	–	1665	4295
					899,26	–	2312	–	–	318	
5	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	11	29250,91	1961,82	321760	21580	251630	48500	399881
					4413,64	431,55	48550	4747	–	29621	
6	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,04577	254487		11648		11648	–	12580
					–		–		–	932	
7	1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	7,92	604,04	147,85	4784	1171	1361	2510	7878
					284,34	52,78	2252	418	–	584	

8	1108-0101-0301	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная НР = 93 %	м2 поверхности	5,02	912,95	11,16	4583	56	2306	2092	7209
					442,43	5,58	2221	28	–	534	
9	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	52,8	879,56	18,79	46441	992	30192	14325	65627
					288,96	2,77	15257	146	–	4861	
10	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	15,46	27854,46	2409,18	430630	37246	316177	79762	551223
					4993,98	553,62	77207	8559	–	40831	
11	1108-0201-0601	Кладка из кирпича. Расшивка швов НР = 93 % К=-1,000;	м2 стен (без вычета проемов)	-43,56	303,1	–	-13203	–	–	-12279	-27521
					303,1	–	-13203	–	–	-2039	
12	1126-0201-0101	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов НР = 76 % К=0,120;	м3 изоляции	5,784	33068,64	2426,18	191269	14033	16815	126117	342777
					27735,3	954,88	160421	5523	–	25391	
13	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки ПТЭ-175 К=0,970;	м3	5,61048	26864		150720		150720	–	162778
					–		–		–	12058	
14	1115-0201-0101	Стены и цоколь. Наружная штукатурка улучшенная цементно-песчаным раствором по камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	53,2	1274,38	31,48	67797	1675	21135	37173	113368

15	1115-0212-0101	Стены. Отделка поверхности механизированная под "Аспол" НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности		845,62	27,8	44987	1479	–	8398	
				48,2	293,09	4,88	14127	235	7511	5121	20788
					132,39	0,41	6381	20	–	1540	
16	1115-0201-0301	Откосы плоские при ширине до 200 мм. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %	м откосов	15,79	583,41	0,7	9212	11	2208	5594	15990
					442,88	–	6993	–	–	1184	
17	1115-0212-0101	Откосы. Отделка поверхности механизированная под "Аспол" НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	3	292,33	4,33	877	13	467	318	1291
					132,33	0,33	397	1	–	96	
18	1115-0402-0302	Цоколь. Окраска по подготовленной поверхности, силикатная НР = 80 %	м2 фасада	5	420,2	3,4	2101	17	1295	638	2958
					157,8	1,6	789	8	–	219	
19	1115-0206-0103	Потолки. Отделка поверхностей под окраску или оклейку обоями НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	8,35	91,5	2,4	764	20	141	491	1355
					72,22	1,32	603	11	–	100	
20	1115-0405-0104	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,35	854,97	4,91	7139	41	1988	4104	12142
					611,98	2,4	5110	20	–	899	

21	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-песчаным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	27,1	1465,46	79	39714	2141	10701	22889	67611
					991,59	64,17	26872	1739	–	5008	
22	1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	27,1	710,15	4,61	19245	125	5919	10610	32243
					487,12	2,29	13201	62	–	2388	
23	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1,6	3304,38	44,38	5287	71	1444	3048	9002
					2357,5	23,75	3772	38	–	667	
24	1115-0405-0103	Откосы. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1,6	710	5	1136	8	349	626	1903
					486,88	1,88	779	3	–	141	
25	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	1,5	4499,33	24,67	6749	37	3759	2386	9866
					1968,67	20	2953	30	–	731	
26	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	1,08	3548,15	173,15	3832	187	1951	1607	5874

27	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99			1568,52	84,26	1694	91	–	435	
			м2	1,08	21462		23179		23179	–	25033
28	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %			–		–		–	1854	
			п/м	1	1095	5	1095	5	845	222	1422
29	2109-0205-0205	Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99			245	2	245	2	–	105	
			м	1	2011		2011		2011	–	2172
30	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %			–		–		–	161	
			м2 покрытия	0,3	3033,33	16,67	910	5	567	312	1320
31	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %			1126,67	3,33	338	1	–	98	
			м2	1,84	2698,91	543,48	4966	1000	1824	2171	7708
32	2109-0102-0217	Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-9П СТ РК 943-92			1164,13	146,74	2142	270	–	571	
			м2	1,84	15126		27832		27832	–	30059
33	2109-0404-0301	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011			–		–		–	2227	
			шт.	1	1612		1612		1612	–	1741
34	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 35 мм. Устройство НР = 94 %			–		–		–	129	
			м2 покрытия	8,35	4390,42	47,9	36660	400	30449	5650	45695

				695,93	23,95	5811	200	–	3385	
35 1111-0101-4003	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах НР = 94 % К=1,070;	м плинтусов	8,9345	300,41	2,24	2684	20	1867	757	3716
				89,2	0,9	797	8	–	275	
36 1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	8,35	1707,78	19,64	14260	164	9774	4129	19860
				517,6	8,5	4322	71	–	1471	
37 1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % К=0,080;	м3 подстилающего слоя	0,668	9288,92	1745,51	6205	1166	2838	2546	9451
				3294,91	760,48	2201	508	–	700	
38 1111-0101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8,35	603,95	147,9	5043	1235	1434	2646	8304
				284,31	52,81	2374	441	–	615	
39 1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	8,35	784,31	3,47	6549	29	1560	3980	11371
				594,01	1,8	4960	15	–	842	
40 1106-0701-0109	Перемычки ПРм1-ПРм2. Устройство НР = 91 %	м3	0,38	44615,79	4281,58	16954	1627	9448	5672	24436
				15471,05	931,58	5879	354	–	1810	
41 1106-0301-0701	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм НР = 91 %	т	0,06392	20635,17	1345,43	1319	86	18	1128	2643
				19008,14	391,11	1215	25	–	196	

42	2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,04528	218353		9887		9887	–	10678
					–		–		–	791	
43	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,0062	229990		1426		1426	–	1540
					–		–		–	114	
44	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,01244	230520		2868		2868	–	3097
					–		–		–	229	
45	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %								
			м3	2,34	37739,74	1828,63	88311	4279	61758	21199	118271
					9518,8	436,75	22274	1022	–	8761	
46	2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 К=2,000;								
			т	0,09668	254487		24604		24604	–	26572
					–		–		–	1968	
47	2105-0301-3201	(Фиксаторы Ф-1) Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			т	0,01032	229990		2373		2373	–	2563
					–		–		–	190	
48	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %								
			м2 кровли	22,4	4790,36	99,96	107304	2239	59828	42210	161475

49	2107-0203-0404	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86			2019,51	28,71	45237	643	–	11961	
			м3	0,332	21640		7184		7184	–	7759
50	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %			–		–		–	575	
			м2 обработанной поверхности	22,4	309,06	2,72	6923	61	6080	728	8263
51	1110-0210-0101	Стропила, мауэрлаты, диагональные ноги, нарожники. Установка НР = 90 %			34,91	1,21	782	27	–	612	
			м3 древесины в конструкции	0,4272	19499,06	1364,7	8330	583	1910	5485	14920
52	1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %			13663,39	601,59	5837	257	–	1105	
			м3 древесины в конструкции	0,4272	8878,75	58,52	3793	25	3374	365	4491
53	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %			922,28	25,75	394	11	–	333	
			м3 древесины в конструкции	0,0804	96169,15	1044,78	7732	84	5624	1858	10357
54	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита НР = 90 %			25174,13	497,51	2024	40	–	767	
			м3 древесины в конструкции	0,0804	8420,4	49,75	677	4	491	166	910
					2263,68	24,88	182	2	–	67	

55	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	11,9	1692,18	25,13	20137	299	132	17869	41046
					1655,97	12,44	19706	148	–	3040	
56	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0576	47218		2720		2720	–	2938
					–		–		–	218	
57	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,2975	49369		14687		14687	–	15862
					–		–		–	1175	
58	1115-0403-0302	Карнизы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %	м2 окрашивае мой поверхност и	11,9	1036,05	3,28	12329	39	2391	7934	21884
					831,85	1,6	9899	19	–	1621	
59	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	8,53	638,92	101,99	5450	870	2571	2059	8110
					235,52	26,85	2009	229	–	601	
60	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; ктрм1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	8,53	183,82	15,12	1568	129	1365	101	1803

61	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	8,53	8,68	4,22	74	36	–	134
					1005,16	51,47	8574	439	3450	4410
					549,24	12,66	4685	108	–	1039
62	2111-0102-0107	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки ПТЭ-175 К=0,120;	м3	1,0236	26864		27498		27498	–
					–		–		–	2200
63	1112-0101-1504	Пароизоляция обмазочная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	8,53	317,35	10,43	2707	89	1663	890
					111,96	1,41	955	12	–	288
64	1106-0201-0104	Крыльцо железобетонное объемом до 5 м3. Устройство НР = 91 %	м3	0,41	23658,54	643,9	9700	264	7548	1807
					4604,88	239,02	1888	98	–	921
65	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00553	281662		1558		1558	–
					–		–		–	125
66	1111-0101-2707	Покрытия из плит керамогранитных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	1,8	4503,89	129,44	8107	233	5891	1968
					1101,67	61,67	1983	111	–	806

Раздел 5 локальная смета 3-1-2

1	1116-0501-0202	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	2,5	1588,8 / 1562,8	16,4 / –	3972 / 3907	41 / –	24 / –	3829 / 624	8425
2	2301-0501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,929;	м	2,3225	150 / –		348 / –		348 / –	– / 28	376
3	2304-0501-0101	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	575 / –		575 / –		575 / –	– / 46	621
4	2304-0501-0102	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	651 / –		651 / –		651 / –	– / 52	703
5	1116-0501-0205	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 50 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб НР = 98 %	м трубопровода	3,5	2073,71 / 2041,43	26,57 / 0,57	7258 / 7145	93 / 2	20 / –	7004 / 1141	15403
6	2301-0501-1508	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 50x4,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,946;	м	3,311	588 / –		1947 / –		1947 / –	– / 156	2103
7	2302-0302-3306	Прочистка полиэтиленовая литая 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1189 / –		1189 / –		1189 / –	– / 95	1284

8	1117-0101-0105	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды НР = 98 %	комплект	1	9624	81	9624	81	7481	2061	12620
					2062	41	2062	41	–	935	
9	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	957		957		957	–	1034
					–		–		–	77	

Раздел 6 локальная смета 3-1-3

1	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР = 72 %	шт.	1	4346	1399	4346	1399	73	2457	7347
					2874	539	2874	539	–	544	
2	2307-0201-0206	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-П-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5506		5506		5506	–	5946
					–		–		–	440	
3	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	2762,57	20	19338	140	9657	6870	28305
					1363	–	9541	–	–	2097	
4	2307-0204-0644	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1550		1550		1550	–	1674
					–		–		–	124	
5	2307-0204-0606	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 6А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	518		1554		1554	–	1678

6	2307-0204-1606	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010			–		–		–	124	
			шт.	3	3180		9540		9540	–	10303
7	1308-0305-0406	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах) НР = 72 %			–		–		–	763	
			шт.	2	2349	785,5	4698	1571	368	2750	8044
					1379,5	530,5	2759	1061	–	596	
8	2307-0102-1205	Светильники потолочные, настенные для внутренней установки с компактными люминесцентными лампами, опаловым рассеивателем, модели OD 111 с электромагнитным пускорегулирующим аппаратом, мощность 11 Вт, степень защиты IP65 ГОСТ 17677-82									
			шт.	1	8516		8516		8516	–	9197
					–		–		–	681	
9	2307-0106-0420	Светильник промышленный светодиодный модель ДСП44, мощность 22 Вт, световой поток 1800 лм, цветовая температура 4500 К, степень защиты IP54 СТ РК 2595-2014									
			шт.	1	8796		8796		8796	–	9500
					–		–		–	704	
10	2307-0104-0102	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 11 Вт ГОСТ 6825-91									
			шт.	1	205		205		205	–	221
					–		–		–	16	
11	2307-0104-0501	Лампы светодиодные, модели LEDtube EkoFit, напряжение электрической сети 220 В, цоколь E27, мощность 22 Вт									
			шт.	2	731		1462		1462	–	1579
					–		–		–	117	

12	1308-0206-1901	Труба ПВХ диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами НР = 72 %	м	20	430,6	14,9	8612	298	2418	4298	13943
					294,8	3,65	5896	73	–	1033	
13	2301-1305-0102	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	20	60		1200		1200	–	1296
					–		–		–	96	
14	1308-0206-2203	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	10	119,6	3,7	1196	37	221	685	2031
					93,8	1,4	938	14	–	150	
15	1308-0206-2202	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	20	101,6	1,85	2032	37	387	1168	3456
					80,4	0,7	1608	14	–	256	
16	2306-0145-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,01	290346		2903		2903	–	3135
					–		–		–	232	
17	2306-0145-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	187361		3747		3747	–	4047
					–		–		–	300	

18	1308-0305-0109	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	3	515	3,33	1545	10	69	1058	2811
					488,67	1,33	1466	4	–	208	
19	2307-0220-0511	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	472		1416		1416	–	1529
					–		–		–	113	
20	1308-0305-0102	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке НР = 72 %	шт.	1	433	3	433	3	13	302	794
					417	2	417	2	–	59	
21	2307-0218-1501	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	303		303		303	–	327
					–		–		–	24	
22	1308-0305-0103	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	1	1138	16	1138	16	145	706	1992
					977	3	977	3	–	148	
23	2307-0218-1601	Выключатель 0-4-Б-01-6/220 одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	220		220		220	–	238
					–		–		–	18	

24	2307-0202-0103	Коробки Л48 УХЛ4 для установочных изделий настенные с кабельными вводами	шт.	4	416		1664		1664	1797
					–		–		–	– 133
25	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У195 УХЛ3	шт.	4	39		156		156	168
					–		–		–	– 12

Раздел 7 локальная смета 3-1-5

1	2900-0002-0003 (пл)	(Стр.17) Электропечь ПЭТ-4/1,0 со шнуром с вилкой	шт	1	7027		7027		7027	7589
					–		–		–	– 562
2	2900-0022-0003 (пл)	(Стр.17) Электропечь ПЭТ-4/1,6 со шнуром и вилкой	шт	1	7366		7366		7366	7955
					–		–		–	– 589
3	1120-0301-0101	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка НР = 98 %	решетка	1	1512	49	1512	49	127	1323 3062
					1336	14	1336	14	–	227
4	2305-0306-1828	Алюминиевые решетки АРН, размерами 150 мм х 150 мм	шт.	1	2414		2414		2414	2607
					–		–		–	– 193

5	1120-0701-0401	Зонты из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами НР = 98 %								
		зонт	1	5117	43	5117	43	4439	636	6213
				635	14	635	14	–	460	
6	1120-0101-0102	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка НР = 98 %	м2 поверхности воздуховодов	0,75	4994,67	50,67	3746	38	2317	1379	5535
					1854,67	21,33	1391	16	–	410	

Раздел 8 локальная смета 6-4-1д

37	1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	4	309,25	2,75	1237	11	1086	131	1477
					35	1,25	140	5	–	109	

Итого	**11 175 608**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 612 778
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	216 294
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	51 419
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 065 541
Накладные расходы, тенге	2 453 175
Сметная прибыль (8 %), тенге	827 820
Всего	**11 175 608**
Временные здания и сооружения (2,6 %)	290 566
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	378 384
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**236 891**
Итого в текущих ценах с 01.01.19 г.	**12 081 449**
Итого в текущих ценах 2020 г.	**10 003 440**

Итого в текущих ценах 2021 г.	**2 587 846**
Итого по акту	**12 591 286**
С учетом договорного коэффициента 0,9	**11 332 156,07**
НДС (12 %)	**1 359 858,73**
Итого	**12 692 014,80**

Подрядчик:

ТОО "Alyans XXI "

Директор _____Шаров М. Ю.

Технический надзор

ТОО Дирекция строящихся предприятий "СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"

Инженер по техническому надзору_____Тсупкалиев К. Д.

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Уланского района"

Руководитель отдела _____Кисембинов Р. Т.

Авторский надзор

ТОО "КазЖобаСаулет-Консалтинг"

_____ Зулеев Б. А