Форма КС-3

Утверждена

приказом министерства национальной экономики

Республики Казахстан

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО «Ахат + ГС»**

Наименование строительство и его адрес: **Строительство медицинского пункта в населенном пункте Актам аульного округа Байтерек Шиелийского района Кызылординской области.**

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021 г.

код. заказчика	код подрядчика	Договор		Источн.фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		№ 184	04.10.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	19 164 430,84	-	-	-	-	-	-	2 053 331,88	
За отчетный период:	19 164 430,84	17 111 098,96	-	-	-	-	-	2 053 331,88	19 164 430,84

Заказчик:

ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

(БИН 060140001844)

Зам.руководителя _____ **Баймаханов Н.**

Руководитель отдела _____ **Утегенов К.**

Главный специалист _____ **Сейтханов К.**

Технадзор:

ТОО «Жана Гасыр-К» (БИН 010340004212)

Директор _____ **Баймурзаев Т.**

Технадзор:

ТОО «Жана Гасыр-К» (БИН 010340004212)

Инженер эксперт _____ **Рысбаев Б.**

Подрядчик:

ТОО «Ахат+ГС» (БИН 020540005814)

Директор _____ **Шалгимбаев М.**

Авторский надзор:

ТОО «Кызылорда Дос Строй Проект» (БИН 121140001912)

Директор _____ **Кумисбаева Б.**

Форма 2

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ахат+ГС"**

Стройка: **Строительство медицинского пункта в населенном пункте Актам аульного округа Байтерек Шиелийского района Кызылординской области.**

Основание: **Договору №184 от "04" октября 2021 года**

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2021.3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		157,14	225,52	225,52	35438	35439	--	4328	42947
						--	38,25	--	6011		3181	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		4,86	2234,23	--	10858	--	--	7818	20170
						2234,23	--	10858	--		1494	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		88,35	36,35	36,35	3212	3211	--	917	4459
						--	14,41	--	1273		330	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта		6,65	972,00	--	6464	--	--	4654	12007
						972,00	--	6464	--		889	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**										
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта		88,35	174,70	79,98	15435	7067	--	8523	25875
						94,72	39,27	8369	3470		1917	
6	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**										
		НР - 94%; СП - 8%	м2 покрытия		80,8	5575,74	319,56	450520	25821	375015	55390	546383
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				614,90	114,38	49684	9242		40473	
6.1	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,0368	2,97344	**2246,00**				**6678**		
6.2	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,0596	4,81568	**1909,00**				**9193**		
6.3	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,0248	2,00384	**177646,00**				**355974**		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
7	1107-0101-0102 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	22		2425,41	1331,46	53359	29292	--	41828	102802
		НР - 118%; СП - 8%				1093,95	517,31	24067	11381		7615	
8	1107-0101-0103 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	6		3528,63	1864,88	21172	11189	--	16984	41209
		НР - 118%; СП - 8%				1663,75	735,16	9982	4411		3052	
9	261-101-0383 РСНБ РК 2015	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	14,51		41006,00	--	594997	--	594997	--	642597
		СП - 8%				--	--	--	--		47600	
10	ТРАЗДЕЛ 21-04	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	14,51		270,00	--	3918	--	3918	--	4231
		СП - 8%				--	--	--	--		313	
11	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование над отверстием	т металлических изделий	0,03708		77193,82	2407,42	2862	89	--	2607	5906
		НР - 93%; СП - 8%				74786,40	807,84	2773	30		438	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03708		398962,00	--	14794	--	14794	--	15977
		СП - 8%				--	--	--	--		1183	
13	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,07212		16942,68	1529,72	1222	110	3	1054	2458
		НР - 91%; СП - 8%				15381,60	671,04	1109	48		182	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	261-102-0220	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,28	0,020194	112,00				2		
14	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,07212		22455,22	1033,46	1619	74	21	1411	3272
		НР - 91%; СП - 8%				21133,76	363,29	1524	26		242	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1.6 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	0,21636	96,00				21		
15	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07212		402525,00	--	29030	--	29030	--	31352
		СП - 8%				--	--	--	--		2322	
16	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство заделки между фундаментными блоками В15	м3	0,85		27285,59	1742,77	23193	1481	19807	2071	27285
		НР - 91%; СП - 8%				2241,08	436,83	1905	371		2021	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	0,86275	22655,00				19546		
17	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02098		398962,00	--	8370	--	8370	--	9040
		СП - 8%				--	--	--	--		670	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство фундамента перегородки В15	м3	5,3		31517,74	2054,20	167044	10887	130857	25272	207702
		НР - 91%, СП - 8%				4773,60	466,39	25300	2472		15385	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	5,3795	22655,00				121873		
19	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,209		398962,00	--	83383	--	83383	--	90054
		СП - 8%				--	--	--	--		6671	
20	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2		2016,28	1063,29	4033	2126	1006	1745	6240
		НР - 118%, СП - 8%				450,28	289,11	901	578		462	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,023	0,046	18027,00				829		
21	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10		2329,21	1042,62	23292	10426	7655	9494	35409
		НР - 118%, СП - 8%				521,12	283,49	5211	2835		2623	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
21.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,034	0,34	18027,00				6129		
22	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	11		2975,54	1328,17	32731	14610	9400	14979	51527
		НР - 118%, СП - 8%				792,86	361,14	8721	3973		3817	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
22.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0418	0,4598	18027,00				8289		
23	1107-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	38		4818,21	2329,46	183092	88520	48679	82555	286899
		НР - 118%, СП - 8%				1207,71	633,39	45893	24069		21252	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
23.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0626	2,3788	18027,00				42883		
24	221-102-0101 РСНБ РК 2015	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	35,651		29726,00	--	1059762	--	1059762	--	1144543
		СП - 8%				--	--	--	--		84781	
25	ТРАЗДЕЛ 21-04	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	35,651		270,00	--	9626	--	9626	--	10396
		СП - 8%				--	--	--	--		770	
26	1106-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство заделки между блоками В15	м3	0,98		29842,72	1340,86	29246	1314	24031	3864	35759
		НР - 91%, СП - 8%				3981,06	351,94	3901	345		2649	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,9996	22655,00				22646		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
27	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
		СП - 8%	т		0,578	398962,00	--	230600	--	230600	--	249048
						--	--	--	--		18448	
28	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
		СП - 8%	т		0,09778	402525,00	--	39359	--	39359	--	42508
						--	--	--	--		3149	
		Гидроизоляция										
29	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя										
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		37,262	3056,94	6,79	113908	253	104557	8531	132234
		В ТОМ ЧИСЛЕ				244,16	2,02	9098	75		9795	
29.1	212-401-0101	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,025	0,93155	14849,00				13833		
29.2	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	м2	2,3	85,7026	238,00				20397		
29.3	235-201-0204	Мастика битумно-гидроизоляционная холодного применения для фундамента ГОСТ 30693-2000	кг	3,09	115,13958	571,00				65745		
30	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону										
		НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности		178,412	911,08	20,25	162548	3612	103222	52311	232047
		В ТОМ ЧИСЛЕ				312,28	2,99	55714	533		17189	
30.1	216-201-0103	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,028546	190213,00				5430		
30.2	261-107-0354	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,042819	53822,00				2305		
30.3	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	428,1888	223,00				95486		
		Перемычка										
31	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перемычки. Устройство										
		НР - 91%; СП - 8%	м3		4,44	52243,49	4457,02	231961	19789	137897	71671	327922
		В ТОМ ЧИСЛЕ				16728,70	1009,86	74275	4484		24291	
31.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,015	4,5066	22655,00				102097		
31.2	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,086	0,38184	34153,00				13041		
31.3	215-204-0503	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0251	0,111444	60737,00				6769		
32	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
		СП - 8%	т		0,0868	402525,00	--	34939	--	34939	--	37734
						--	--	--	--		2795	
33	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм										
		СП - 8%	т		0,01416	398962,00	--	5649	--	5649	--	6101
						--	--	--	--		452	
34	214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм										
		СП - 8%	т		0,384	385992,00	--	148221	--	148221	--	160079
						--	--	--	--		11858	
		Плита перекрытия на отм 3,000										
35	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций		19	4289,91	925,73	81508	17589	45746	26177	116300

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 118%; СП - 8%				956,48	211,09	18173	4011		8615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,07215	1,37085	18027,00				24712		
35.2	222-509-1006	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке**	т	0,00106	0,02014	907312,00				18273		
36	222-203-0303 РСНБ РК 2015	**Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2		146,52	7311,00	--	1071208	--	1071208	--	1156905
		СП - 8%				--	--	--	--		85697	
37	1107-0512-0106 РСНБ РК 2015	**Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных**	шт. сборных конструкций		2	13777,10	6697,66	27554	13396	876	19457	50772
		НР - 118%; СП - 8%				6641,25	1603,26	13282	3207		3761	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	212-401-0104	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	м3	0,022	0,044	18027,00				793		
38	222-302-0201 РСНБ РК 2015 прим.	**Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93 /Козырек/**	м3		0,6	108535,00	--	65121	--	65121	--	70331
		СП - 8%				--	--	--	--		5210	
		АНКЕРА А-I										
39	1107-0107-0101 РСНБ РК 2015	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	т стальных элементов		0,0198	304063,48	12159,72	6020	241	353	6440	13457
		НР - 118%; СП - 8%				274040,00	1600,72	5426	32		997	
40	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0198	398962,00	--	7899	--	7899	--	8531
		СП - 8%				--	--	--	--		632	
		Монолитный пояс										
41	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3		6,8	41023,19	4824,75	278958	32809	170414	75646	382972
		НР - 91%; СП - 8%				11137,50	1087,14	75735	7393		28368	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	6,902	22655,00				156365		
42	214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0483	402525,00	--	19442	--	19442	--	20997
		СП - 8%				--	--	--	--		1555	
43	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,212	398962,00	--	84580	--	84580	--	91346
		СП - 8%				--	--	--	--		6766	
		Разные работы										
		крыльца №1,2										
44	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	м3		2,2	27285,59	1742,77	60028	3834	51264	5361	70620
		НР - 91%; СП - 8%				2241,08	436,83	4930	961		5231	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
44.1	212-101-2001	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,015	2,233	22655,00				50589		
45	214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т		0,0845	398962,00	--	33712	--	33712	--	36409
		СП - 8%				--	--	--	--		2697	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
46	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж										
		НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,0619		116353,24	6189,88	7202	383	555	4343	12468
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				101200,00	474,43	6264	29		924	
46.1	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,005	0,000309	647579,00				200		
46.2	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,000867	219538,00				190		
46.3	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	т	0,00194	0,00012	524262,00				63		
47	241-102-0170 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х4,0 мм										
		СП - 8%	м	6,4		3938,00	--	25203	--	25203	--	27219
48	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Детали закладные весом до 4 кг. Установка				--	--	--	--		2016	
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,005		958791,94	1445,94	4794	7	3426	1242	6518
						272250,00	634,71	1361	3		483	
		ОТМОСТКА										
49	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство										
		НР - 108%; СП - 8%	м3 материала основания в плотном теле	7,878		3355,38	1127,93	26434	8886	16291	3648	32489
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				159,55	269,25	1257	2121		2407	
49.1	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	1,22	9,61116	1695,00				16291		
50	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см										
		НР - 108%; СП - 8%	м2	52,52		1689,11	3,21	88712	169	77773	11698	108443
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				205,06	1,18	10770	62		8033	
50.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,005	0,2626	2522,00				662		
50.2	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	0,0714	3,749928	18965,00				71117		
50.3	216-201-0102	Битум нефтяной строительный ГОСТ 6617-76 марки БН 70/30	т	0,0006	0,031512	190213,00				5994		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									6795435
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					482947				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						342624			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						93446			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							4894474		
		- Накладные расходы	тенге								572019	
		- Сметная прибыль	тенге								503366	
		Стены										
1	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м										
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	68,97		43456,31	2979,79	2997182	205516	2294091	514178	3792269
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				7214,37	801,86	497575	55304		280909	
1.1	212-401-0202	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,24	16,5528	17931,00				296808		
1.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,38	26,2086	76204,71				1997219		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках, плитами минераловатными на синтетическом связующем, плитами из стеклянного штапельного волокна										
		НР - 76%; СП - 8%	м3 изоляции	18,1		25267,52	1615,34	457342	29238	46643	300406	818368
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				21075,20	762,96	381461	13810		60620	
2.1	261-102-0108	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,00726	0,131406	132012,00				17347		
2.2	214-209-0108	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	1,4	25,34	481,00				12189		
2.3	261-102-0215	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	2	36,2	158,00				5720		
2.4	261-102-0218	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	3	54,3	91,00				4941		
3	234-101-0201 РСНБ РК 2015	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 35-40										
		СП - 8%	м3	19,548		11293,00	--	220756	--	220756	--	238416
4	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности			--	--	--	--		17660	
		НР - 80%; СП - 8%		181,504		2367,59	38,56	429727	6999	130507	236445	719465
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				1610,00	18,37	292221	3334		53294	
4.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,031	5,626624	20536,00				115548		
5	1108-0201-0601 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Кладка из кирпича. Расшивка швов	м2 стен (без вычета проемов)									
		НР - 93%; СП - 8%		181,504		-327,62	--	-59464	--	--	-55302	-123947
6	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий			-327,62	--	-59464	--		-9181	
		НР - 93%; СП - 8%		0,192		77193,82	2407,42	14821	462	--	13498	30585
7	214-403-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм				74786,40	807,84	14359	155		2266	
		СП - 8%	т	0,192		408331,00	--	78400	--	78400	--	84672
8	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м				--	--	--	--		6272	
		НР - 93%; СП - 8%	м3 кладки	15,43		43193,29	2979,79	666472	45978	514883	109725	838293
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				6844,55	801,86	105611	12373		62096	
8.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,24	3,7032	18376,00				68050		
8.2	213-101-0102	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,38	5,8634	76204,71				446819		
9	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 21	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок (за вычетом проемов)									
		НР - 93%; СП - 8%		115,815		6585,66	273,84	762718	31715	471258	249346	1093029
		В ТОМ ЧИСЛЕ:				2242,76	72,26	259745	8369		80965	
4.1	212-401-0203	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,023	2,663745	18376,00				48949		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
4.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,0504	5,837076	65160,16				380345		
4.3	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0009	0,104233	402525,00				41957		
		Усиление перегородок										
10	1107-0112-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции сборные железобетонные. Усиление установкой каркасов сеток и стержневой арматуры	т арматуры		0,045	61971,60	1419,30	2789	64	--	3251	6523
		НР - 118%; СП - 8%				60552,30	673,20	2725	30		483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
10.1	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	1	0,045	--				--		
11	214-210-0101 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная гладкая профиля класса А1 (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,018	402525,00	--	7245	--	7245	--	7825
		СП - 8%				--	--	--	--		580	
12	214-210-0201 РСНБ РК 2015	Сетки арматурная гладкая профиля класса АIII (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,027	398962,00	--	10772	--	10772	--	11634
		СП - 8%				--	--	--	--		862	
13	1107-0112-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Замоноличивание.	м3 бетона в деле		0,34	24977,14	823,48	8492	280	7581	875	10116
		НР - 118%; СП - 8%				1854,72	326,30	631	111		749	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	0,3468	21727,00				7535		
14	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов		0,13	991388,95	6924,87	128881	900	119033	10795	150850
		НР - 118%; СП - 8%				68832,40	1540,88	8948	200		11174	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	1	0,13	907312,00				117951		
		Окна										
15	1110-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		10,08	3218,71	196,83	32445	1984	15877	13965	50122
		НР - 90%; СП - 8%				1446,84	92,47	14584	932		3713	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	9,2736	1712,00				15876		
16	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м2		11,25	2437,14	193,59	27418	2178	13289	11692	42239
		НР - 90%; СП - 8%				1062,27	92,47	11951	1040		3129	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	7,7625	1712,00				13289		
17	223-102-0202 РСНБ РК 2015	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м2		21,33	22203,00	--	473590	--	473590	--	511477
		СП - 8%				--	--	--	--		37887	
18	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м		14,7	1279,99	5,70	18816	84	14832	3546	24151

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%				265,30	2,74	3900	40		1789	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1	261-105-0654	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	8,3202	1712,00				14244		
19	223-501-0104 РСНБ РК 2015	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 300 мм	м	14,7		1538,00	--	22609	--	22609	--	24418
		СП - 8%				--	--	--	--		1809	
		Двери										
23	223-201-0103 РСНБ РК 2015	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	16,8		5812,00	--	97642	--	97642	--	105453
		СП - 8%				--	--	--	--		7811	
24	223-502-0201 РСНБ РК 2015	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	16		520,00	--	8320	--	8320	--	8986
		СП - 8%				--	--	--	--		666	
25	223-502-0301 РСНБ РК 2015	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	шт.	8		2347,00	--	18776	--	18776	--	20278
		СП - 8%				--	--	--	--		1502	
26	223-502-0902 РСНБ РК 2015	Ручка раздельная	пара	8		3663,00	--	29304	--	29304	--	31648
		СП - 8%				--	--	--	--		2344	
27	223-207-0203 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м2	1,89		45546,00	--	86082	--	86082	--	92969
		СП - 8%				--	--	--	--		6887	
28	223-207-0202 РСНБ РК 2015	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, двупольный	м2	5,46		60468,00	--	330155	--	330155	--	356567
		СП - 8%				--	--	--	--		26412	
		Полы										
				К1-15,45м2								
29	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	15,45		205,66	34,49	3177	533	1372	1387	4929
		НР - 94%; СП - 8%				82,33	13,16	1272	203		365	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
29.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,051	0,78795	1741,00				1372		
30	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,236		26895,88	7,20	33243	9	28036	4886	41179
		НР - 94%; СП - 8%				4205,34	--	5198	--		3050	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,02	1,26072	19851,00				25027		
31	1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	15,45		3625,97	90,01	56021	1390	20262	33254	96417
		НР - 94%; СП - 8%				2224,56	65,21	34369	1007		7142	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
31.1	235-101-0401	Рубероид кровельный с мелкой посыпкой марки РМ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,12	17,304	240,00				4153		
31.2	235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	1,16	17,922	496,00				8889		
31.3	261-201-0350	Лак битумный БТ-783 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,5	7,725	406,00				3136		
32	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м2 покрытия	15,45		1241,68	106,16	19184	1640	11476	6292	27514

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%				392,77	40,46	6068	625		2038	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
32.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0306	0,47277	**21727,00**				**10272**		
33	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	м2 покрытия	15,45		-253,68	-9,42	-3919	-146	-3423	-398	-4662
		НР - 94%; СП - 8%				-22,64	-4,76	-350	-74		-345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
33.1	212-101-0601	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	0,0102	0,15759	**-21727,00**				**-3424**		
				К2-50,17м2								
34	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	м2 покрытия	50,17		4460,59	255,65	223788	12826	186282	27514	271406
		НР - 94%; СП - 8%				491,92	91,50	24680	4591		20104	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
34.1	211-201-0601	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	м3	0,02944	1,477005	**2246,00**				**3317**		
34.2	211-201-0606	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	0,04768	2,392106	**1909,00**				**4567**		
34.3	216-201-0301	**Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130**	т	0,01984	0,995373	**177646,00**				**176824**		
35	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	4,0136		26895,88	7,20	107949	29	91041	15866	133720
		НР - 94%; СП - 8%				4205,34	--	16879	--		9905	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
35.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	4,093872	**19851,00**				**81267**		
36	1111-0101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство**	м3 изоляции	4,0136		17479,30	1816,02	70155	7289	45580	18623	95880
		НР - 94%; СП - 8%				4306,88	629,28	17286	2526		7102	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
36.1	211-302-0202	**Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм**	м3	1,1	4,41496	**10324,00**				**45580**		
37	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	50,17		830,73	32,03	41678	1607	20639	19016	65550
		НР - 94%; СП - 8%				387,33	15,90	19432	798		4856	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
37.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0204	1,023468	**20129,00**				**20601**		
38	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	м2 стяжки	50,17		225,74	10,84	11325	544	10300	700	12987
		НР - 94%; СП - 8%				9,58	5,26	481	264		962	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
38.1	212-401-0106	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150**	м3	0,0102	0,511734	**20129,00**				**10301**		
				К3-58,85м2								
41	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Слои подстилающие бетонные. Устройство**	м3 подстилающего слоя	5,885		26895,88	7,20	158282	42	133492	23264	196069
		НР - 94%; СП - 8%				4205,34	--	24748	--		14524	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	212-101-0301	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	м3	1,02	6,0027	**19851,00**				**119160**		
42	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	м2 стяжки	58,85		830,73	32,03	48888	1885	24209	22306	76890
		НР - 94%; СП - 8%				387,33	15,90	22794	936		5696	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
42.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,20054	20129,00				24166		
43	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	58,85		451,47	21,68	26569	1276	24165	1642	30468
		НР - 94%; СП - 8%				19,16	10,52	1128	619		2257	
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
43.1	212-401-0106	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м3	0,0204	1,20054	20129,00				24166		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге									9994756
		В ТОМ ЧИСЛЕ										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					1564392				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						354322			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						107193			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							5605074		
		- Накладные расходы	тенге								1586772	
		- Сметная прибыль	тенге								740354	

Итого сметная стоимость	**16 790 191,00**
Сметная зарплата	**2 247 977,78**
Итого с временными зданиями и сооружениями 1,5%	**17 042 043,87**
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажный(ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	**230 067,59**
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**1 367 429,90**
Итого:	**18 639 541,35**
Непредвиденные работы и затраты 2%	**372 790,83**
ИТОГО	**19 012 332,18**
Итого с понижающими коэффициентами к=0,9	**17 111 098,96**
НДС 12%	**2 053 331,88**
Итого по акту выполненных работ с НДС	**19 164 430,84**

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Главный специалист _____ **Сейтханов К.**

Технадзор:
ТОО «Жана Гасыр-К»
Инженер эксперт_____ **Рысбаев Б.**

Авторский надзор:
ТОО «Кызылорда Дос Строй Проект»
Эксперт_____ **Абилов Н.**

Подрядчик:
ТОО «Ахат+ГС»
Директор_____ **Шалгимбаев М.**