Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Целиноградского района",Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер, тел.: 87165130369 30370** — **060140015071**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Район Алматы, ул.23-15, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03** — **060540010623**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 200005/00 от 25.02.2020г.

Номер документа	Дата составления
102	**12.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Акмол Целиноградского района Акмолинской области			работа	1	21 766 540,00	21 766 540,00	2 332 129,29
				Итого	1	x	21 766 540,00	2 332 129,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.08.2021г

М.П.

Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2021 года

Код заказчика	Код заказчика		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
			номер	дата	наименование	код	наименование		код	
			20000/50	25.02.2020 г						
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	421 433 100								45 153 546,43	
в том числе в отчетном месяце:		19 434 410,71							2 332 129,29	21 766 540

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) 17.08.2021г
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО НЦ «Курылысконсалтинг»

Эксперт:

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Караганда Строй Проект»

Эксперт: Саяпин Г.А.
Аттестат №KZ54VJE00078316 от29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018г.

Экзем. автора

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Е С Т Р
актов выполненных работ №13
за август месяц 2021г.

№	Л.см.	Наименование работ и затрат	Сумма
	№02-01-05	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	7 831 392
	по исп смете №4	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ по исп смете №4	13 935 148
		Всего:	21 766 540

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13

за август 2021 года

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

по локальной смете №02-01-05

Составлен(а) 2 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Курс валют Нацбанка РК на 22.06.2018г:1евро-392,97 тенге, 1доллар США-341,18 тенге, 1росс.рубль-5,34тенге									
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
			ОТОПЛЕНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ 1-7									
			СИСТЕМА №1									
1		1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	45	514,48	2,13	23152	96	3326	19357	45909
			НР - 98%; СП - 8%			438,45	0,48	19730	22		3401	
2		1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	2	166,17	--	332	--	41	285	667
			НР - 98%; СП - 8%			145,60	--	291	--		49	
3		1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	46	422,17	--	19420	--	12722	6564	28062
			НР - 98%; СП - 8%			145,60	--	6698	--		2079	

4		1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	63,3	893,35	14,72	56549	932	20243	34950	98819
			НР - 98%; СП - 8%			558,83	4,58	35374	290		7320	
5		1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	230	1260,66	16,61	289951	3820	211400	74543	393654
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	74731	1333		29160	
6		1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	70	1388,00	16,61	97160	1163	73253	22687	129435
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	22744	406		9588	
7		1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1484,46	16,61	22267	249	17144	4862	29299
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	4874	87		2170	
8		1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	130	1703,26	16,61	221423	2159	177025	42133	284641
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	42239	754		21085	
9		1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	45	2243,18	30,42	100943	1369	81260	18444	128938
			НР - 98%; СП - 8%			406,97	11,27	18314	507		9551	
10		2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,5	4131,00	--	6197	--	6197	--	6692
			СП - 8%			--	--	--	--		496	
			СИСТЕМА №4/воздушное отопление/									
11		1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка/вытяжная установка/	агрегат	2	8763,97	764,69	17528	1529	1021	15042	35176
			НР - 98%; СП - 8%			7489,13	185,39	14978	371		2606	
12		1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	140	1484,46	16,61	207824	2325	160010	45374	273454
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	45489	812		20256	

13		1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	20	1703,26	16,61	34065	332	27235	6482	43791
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	6498	116		3244	
14		2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,84	4131,00	--	3470	--	3470	--	3748
			СП - 8%			--	--	--	--		278	
			ОТОПЛЕНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ 8-14									
			СИСТЕМА №5									
15		1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	22	514,48	2,13	11319	47	1626	9463	22445
			НР - 98%; СП - 8%			438,45	0,48	9646	11		1663	
16		1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	22	422,17	--	9288	--	6085	3139	13421
			НР - 98%; СП - 8%			145,60	--	3203	--		994	
17		1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	25,61	893,35	14,72	22879	377	8190	14140	39980
			НР - 98%; СП - 8%			558,83	4,58	14312	117		2962	
18		1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	130	1260,66	16,61	163885	2159	119487	42133	222500
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	42239	754		16481	
19		1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	40	1388,00	16,61	55520	664	41859	12964	73963
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	12997	232		5479	
20		1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1484,46	16,61	22267	249	17144	4862	29299
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	4874	87		2170	
21		1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	120	1703,26	16,61	204391	1993	163408	38892	262746
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	38990	696		19463	

22		2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1	4131,00	--	4131	--	4131	--	4461
			СП - 8%			--	--	--	--		330	
			РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР МЕЖДУ ОСЯМИ 12-13/лист 32/									
23		1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3403,89	264,65	6808	529	1053	5216	12986
			НР - 98%; СП - 8%			2613,00	48,44	5226	97		962	
24		1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	14	2475,99	--	34664	--	31060	3532	41251
			НР - 98%; СП - 8%			257,42	--	3604	--		3056	
25		1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	14	395,75	--	5541	--	807	4639	10994
			НР - 98%; СП - 8%			338,14	--	4734	--		814	
26		2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	14	1698,00	--	23772	--	23772	--	25674
			СП - 8%			--	--	--	--		1902	
27		1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования/расширитель,штуцер/	шт.	28	1412,39	99,34	39547	2782	18998	10839	54417
			НР - 61%; СП - 8%			634,52	0,11	17767	3		4031	
28		1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	16532,35	142,71	33065	285	31144	1673	37516
			НР - 98%; СП - 8%			818,08	35,25	1636	71		2779	
29		1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	2	17112,10	204,73	34224	409	31864	2028	39152
			НР - 98%; СП - 8%			975,73	58,91	1951	118		2900	
30		1118-0701-0105 РСНБ РК 2015	Грязевики, наружный диаметр патрубков 133 мм. Установка	шт.	2	99896,43	583,16	199793	1166	182222	16269	233347
			НР - 98%; СП - 8%			8202,56	98,16	16405	196		17285	
31		1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	1	1260,66	16,61	1261	17	919	324	1712
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	325	6		127	

32		1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1484,46	16,61	8907	100	6857	1945	11719
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	1950	35		868	
33		1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка/32мм/	м трубопровода	5	1509,77	36,27	7549	181	4285	3080	11479
			НР - 98%; СП - 8%			616,60	11,92	3083	60		850	
34		1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка/38мм/	м трубопровода	10	1509,77	36,27	15098	363	8569	6159	22958
			НР - 98%; СП - 8%			616,60	11,92	6166	119		1701	
35		1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/45мм/	м трубопровода	10	2144,58	36,27	21446	363	14917	6159	29814
			НР - 98%; СП - 8%			616,60	11,92	6166	119		2208	
36		1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/57мм/	м трубопровода	5	2144,58	36,27	10723	181	7459	3080	14907
			НР - 98%; СП - 8%			616,60	11,92	3083	60		1104	
37		1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	5	4188,99	63,62	20945	318	16585	4058	27003
			НР - 98%; СП - 8%			808,38	19,83	4042	99		2000	
38		1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	5	5350,06	86,82	26750	434	20716	5610	34949
			НР - 98%; СП - 8%			1120,08	24,88	5600	124		2589	
			СИСТЕМА №7									
39		1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	27	514,48	2,13	13891	58	1995	11614	27546
			НР - 98%; СП - 8%			438,45	0,48	11838	13		2040	
40		1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	2	166,17	--	332	--	41	285	667

			НР - 98%; СП - 8%			145,60	--	291	--		49	
41		1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	27	422,17	--	11399	--	7468	3853	16471
			НР - 98%; СП - 8%			145,60	--	3931	--		1220	
42		1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	23,85	893,35	14,72	21306	351	7627	13169	37233
			НР - 98%; СП - 8%			558,83	4,58	13328	109		2758	
43		1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	220	1260,66	16,61	277344	3654	202208	71302	376538
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	71482	1275		27892	
44		1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	115	1388,00	16,61	159620	1910	120344	37272	212643
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	37366	667		15751	
45		1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	17	1484,46	16,61	25236	282	19430	5510	33205
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	5524	99		2460	
46		2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,36	4131,00	--	5618	--	5618	--	6068
			СП - 8%			--	--	--	--		449	
			СИСТЕМА №8									
47		1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	30	514,48	2,13	15434	64	2216	12905	30606
			НР - 98%; СП - 8%			438,45	0,48	13154	14		2267	
48		1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	30	422,17	--	12665	--	8297	4281	18301
			НР - 98%; СП - 8%			145,60	--	4368	--		1356	

49		1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	45,01	893,35	14,72	40210	662	14395	24852	70266
			НР - 98%; СП - 8%			558,83	4,58	25153	206		5205	
50		1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	130	1260,66	16,61	163885	2159	119487	42133	222500
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	42239	754		16481	
51		1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	130	1388,00	16,61	180440	2159	136042	42133	240379
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	42239	754		17806	
52		1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1484,46	16,61	96490	1080	74290	21067	126961
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	21120	377		9405	
53		1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1703,26	16,61	25549	249	20426	4862	32843
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	4874	87		2433	
54		1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка/диам.45/	м трубопровода	35	2243,18	30,42	78511	1065	63202	14345	100285
			НР - 98%; СП - 8%			406,97	11,27	14244	394		7429	
55		2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	1,48	4131,00	--	6114	--	6114	--	6603
			СП - 8%			--	--	--	--		489	
			СИСТЕМА №9									
56		1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка/вытяжная установка/	агрегат	3	8763,97	764,69	26292	2294	1531	22563	52763
			НР - 98%; СП - 8%			7489,13	185,39	22467	556		3908	
57		1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	65	1484,46	16,61	96490	1080	74290	21067	126961
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	21120	377		9405	

58		1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	30	1703,26	16,61	51098	498	40852	9723	65686
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	9748	174		4866	
59		1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	15	1850,40	16,61	27756	249	22633	4862	35227
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	4874	87		2609	
60		2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,44	4131,00	--	1818	--	1818	--	1963
			СП - 8%			--	--	--	--		145	
			МАГИСТРАЛЬНЫЙ ТРУБОПРОВОД ОТ ТЕПЛОВОГО УЗЛА ДО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО									
61		1116-0401-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм. Прокладка	м трубопровода	180	5350,06	86,82	963011	15627	745770	201971	1258181
			НР - 98%; СП - 8%			1120,08	24,88	201614	4478		93199	
62		2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,3	4131,00	--	1239	--	1239	--	1338
			СП - 8%			--	--	--	--		99	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
63		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	75,6	77,97	2,22	5895	168	2957	1923	8443
			НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	2770	17		625	
64		1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	75,6	229,92	5,71	17382	432	14519	1712	20621
			НР - 69%; СП - 8%			32,16	0,66	2431	50		1527	
65		1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами	м3 изоляции	2,7	18797,22	1267,01	50752	3421	5733	32760	90193
			НР - 76%; СП - 8%			15406,80	557,94	41598	1506		6681	
66		2111-0205-9902 РСНБ РК 2015 прим.	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003/ISOTEC, марка KK-AL	м3	2,781	34697,00	--	96492	--	96492	--	104212

		СП - 8%			--	--	--	--		7719	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4556321	64056	3374538	1097091	6105681
							1117731	19693	--	452274	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				39547				
		Материалы	Тенге				18999				
		Всего заработная плата	Тенге					17770			
		Накладные расходы	Тенге				10839				
		Сметная прибыль	Тенге				4031				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				54417				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								16
		Сметная заработная плата	Тенге					17770			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				170521				
		Материалы	Тенге				23209				
		Всего заработная плата	Тенге					48372			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				96492				
		Накладные расходы	Тенге				36394				
		Сметная прибыль	Тенге				16553				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				223469				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								46
		Сметная заработная плата	Тенге					48372			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				4346252				
		Материалы	Тенге				3183475				
		Всего заработная плата	Тенге					1071283			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				52359				
		Сдача и испытание	Тенге				6027				
		Накладные расходы	Тенге				1049857				
		Сметная прибыль	Тенге				431689				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5827798				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								991
		Сметная заработная плата	Тенге					1071283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6105684				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1054
		Сметная заработная плата	Тенге					1137425			
		РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 1-7									
		ВЕНТИЛЯТОРЫ									
67	1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	2	9057,41	377,19	18115	754	1489	15763	36588
		НР - 98%; СП - 8%			7935,80	106,64	15872	213		2710	
68	1120-2401-0102 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 39. Установка	виброизолятор	8	1700,61	2,59	13605	21	9385	4124	19147
		НР - 98%; СП - 8%			524,83	1,15	4199	9		1418	

69		1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6660,74	151,81	6661	152	744	5677	13324
			НР - 98%; СП - 8%			5764,50	27,89	5765	28		987	
70		1120-2401-0101 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	4	1552,62	2,59	6210	10	4435	1735	8581
			НР - 98%; СП - 8%			441,34	1,15	1765	5		636	
71		1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6660,74	151,81	6661	152	744	5677	13324
			НР - 98%; СП - 8%			5764,50	27,89	5765	28		987	
72		1120-2401-0101 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	4	1552,62	2,59	6210	10	4435	1735	8581
			НР - 98%; СП - 8%			441,34	1,15	1765	5		636	
73		1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	1	6660,74	151,81	6661	152	744	5677	13324
			НР - 98%; СП - 8%			5764,50	27,89	5765	28		987	
74		1120-2401-0101 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	4	1552,62	2,59	6210	10	4435	1735	8581
			НР - 98%; СП - 8%			441,34	1,15	1765	5		636	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ									
75		1120-1001-0108 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-2 диаметром обечайки 200 мм. Установка	глушитель шума	2	7969,21	40,40	15938	81	13639	2196	19585
			НР - 98%; СП - 8%			1109,02	11,49	2218	23		1451	
76		1120-1001-0109 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-3 диаметром обечайки 250 мм. Установка	глушитель шума	2	9748,21	40,40	19496	81	17197	2196	23428
			НР - 98%; СП - 8%			1109,02	11,49	2218	23		1735	
77		1120-1001-0110 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	12343,53	46,83	12344	47	10730	1547	15002
			НР - 98%; СП - 8%			1566,87	11,49	1567	11		1111	
78		1120-0401-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	2	1279,48	39,87	2559	80	383	2077	5006
			НР - 98%; СП - 8%			1047,97	11,49	2096	23		371	

79		коммерческое предложение 2018г. ООО НОМЗ "Тайра" г.Новосибирск стр.55	Клапаны обратные прямоугольного сечения марки КОП, сечением /200х300/,/200х200/									
				шт	2	5560,28	--	11121	--	11121	--	12010
			СП - 8%			--	--	--	--		890	
80		1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка									
				клапан	1	1581,16	43,08	1581	43	236	1288	3098
			НР - 98%; СП - 8%			1302,34	11,49	1302	11		229	
81		коммерческое предложение 2018г. ООО НОМЗ "Тайра" г.Новосибирск стр.55	Клапаны обратные прямоугольного сечения марки КОП, сечением /250х300/									
				шт	1	6286,52	--	6287	--	6287	--	6789
			СП - 8%			--	--	--	--		503	
82		1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка									
				клапан	2	2454,82	97,19	4910	194	829	3864	9475
			НР - 98%; СП - 8%			1943,33	27,89	3887	56		702	
83		коммерческое предложение 2018г. ООО НОМЗ "Тайра" г.Новосибирск стр.55	Клапаны обратные прямоугольного сечения марки КОП, сечением /600х600/									
				шт	2	12500,41	--	25001	--	25001	--	27001
			СП - 8%			--	--	--	--		2000	
84		1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка									
				клапан	8	1279,48	39,87	10236	319	1533	8306	20025
			НР - 98%; СП - 8%			1047,97	11,49	8384	92		1483	
85		коммерческое предложение 2018г. ООО НОМЗ "Тайра" г.Новосибирск стр.55	Дроссель-клапаны круглые, до DN 160 ДКСк									
				шт	5	2718,86	--	13594	--	13594	--	14682
			СП - 8%			--	--	--	--		1088	

86		коммерческое предложение 2018г. ООО НОМЗ "Тайра" г.Новосибирск стр.55	Дроссель-клапаны круглые, до DN 200 ДКСк	шт	2	2986,66	--	5973	--	5973	--	6451
			СП - 8%			--	--	--	--		478	
87		коммерческое предложение 2018г. ООО НОМЗ "Тайра" г.Новосибирск стр.55	Дроссель-клапаны круглые, до DN 250 ДКСк	шт	1	3431,48	--	3431	--	3431	--	3706
			СП - 8%			--	--	--	--		275	
88		1120-0401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	4	1581,16	43,08	6325	172	944	5150	12393
			НР - 98%; СП - 8%			1302,34	11,49	5209	46		918	
89		коммерческое предложение 2018г. ООО НОМЗ "Тайра" г.Новосибирск стр.55	Дроссель-клапаны круглые, до DN 500 ДКСк	шт	4	5714,60	--	22858	--	22858	--	24687
			СП - 8%			--	--	--	--		1829	
90		1120-0401-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	5	1279,48	39,87	6397	199	958	5191	12516
			НР - 98%; СП - 8%			1047,97	11,49	5240	57		927	
91		коммерческое предложение 2018г. ООО НОМЗ "Тайра" г.Новосибирск стр.55	Дроссель-клапаны прямоугольные, 200х200 ДКСп	шт	2	3268,08	--	6536	--	6536	--	7059
			СП - 8%			--	--	--	--		523	

92		коммерческое предложение 2018г. ООО НОМЗ "Тайра" г.Новосибирск стр.55	Дроссель-клапаны прямоугольные, 250х200 ДКСп	шт	3	3413,33	--	10240	--	10240	--	11059
			СП - 8%			--	--	--	--		819	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				255161	2478	177901	73938	355422
								74781	663	--	26329	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				255161				
		Материалы		Тенге				72861				
		Всего заработная плата		Тенге					75444			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105042				
		Сдача и испытание		Тенге				3679				
			Накладные расходы	Тенге				73935				
			Сметная прибыль	Тенге				26328				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				355423				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					75444			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				355423				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								78
			Сметная заработная плата	Тенге					75444			
			РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 8-14									
			ВЕНТИЛЯТОРЫ									
93		1120-1401-0101 РСНБ РК 2015	Вентиляторы канальные, масса до 0,05 т. Установка	вентилятор	6	6660,74	151,81	39964	911	4466	34059	79946
			НР - 98%; СП - 8%			5764,50	27,89	34587	167		5922	
94		1120-1401-0102 РСНБ РК 2015	Вентиляторы радиальные, масса до 0,12 т. Установка	вентилятор	2	9057,41	377,19	18115	754	1489	15763	36588
			НР - 98%; СП - 8%			7935,80	106,64	15872	213		2710	
95		1120-2401-0102 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 39. Установка	виброизолятор	8	1700,61	2,59	13605	21	9385	4124	19147
			НР - 98%; СП - 8%			524,83	1,15	4199	9		1418	
			ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА									
96		1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка/вытяжная установка/	агрегат	2	8763,97	764,69	17528	1529	1021	15042	35176
			НР - 98%; СП - 8%			7489,13	185,39	14978	371		2606	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ									

97	1120-1001-0110 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	12343,53	46,83	12344	47	10730	1547	15002
		НР - 98%; СП - 8%			1566,87	11,49	1567	11		1111	
98	1120-1001-0106 РСНБ РК 2015	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-6 диаметром обечайки 500 мм. Установка	глушитель шума	2	29581,71	76,52	59163	153	55306	3674	67865
		НР - 98%; СП - 8%			1851,76	22,97	3704	46		5027	
99	1120-0401-0106 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	1581,16	43,08	1581	43	236	1288	3098
		НР - 98%; СП - 8%			1302,34	11,49	1302	11		229	
100	коммерческое предложение 2018г. ООО НОМЗ "Тайра" г.Новосибирск стр.55	Клапаны обратные прямоугольного сечения марки КОП, сечением /250х300/	шт	1	6286,52	--	6287	--	6287	--	6789
		СП - 8%			--	--	--	--		503	
101	1120-0401-0107 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 2400 мм. Установка	клапан	2	2454,82	97,19	4910	194	829	3864	9475
		НР - 98%; СП - 8%			1943,33	27,89	3887	56		702	
102	коммерческое предложение 2018г. ООО НОМЗ "Тайра" г.Новосибирск стр.55	Клапаны обратные прямоугольного сечения марки КОП, сечением /400х600/	шт	2	11842,25	--	23685	--	23685	--	25579
		СП - 8%			--	--	--	--		1895	
103	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	11	1279,48	39,87	14074	439	2107	11421	27535
		НР - 98%; СП - 8%			1047,97	11,49	11528	126		2040	
104	1120-0401-0102 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 560 мм. Установка	клапан	4	1581,16	43,08	6325	172	944	5150	12393
		НР - 98%; СП - 8%			1302,34	11,49	5209	46		918	

105		коммерческое предложение 2018г. ООО НОМЗ "Тайра" г.Новосибирск стр.55	Дроссель-клапаны круглые, до DN 160 ДКСк	шт	1	2718,86	--	2719	--	2719	--	2936
			СП - 8%			--	--	--	--		218	
106		коммерческое предложение 2018г. ООО НОМЗ "Тайра" г.Новосибирск стр.55	Дроссель-клапаны круглые, до DN 315 ДКСк	шт	3	4112,33	--	12337	--	12337	--	13324
			СП - 8%			--	--	--	--		987	
107		коммерческое предложение 2018г. ООО НОМЗ "Тайра" г.Новосибирск стр.55	Дроссель-клапаны круглые, до DN 355 ДКСк	шт	4	4112,33	--	16449	--	16449	--	17765
			СП - 8%			--	--	--	--		1316	
108		коммерческое предложение 2018г. ООО НОМЗ "Тайра" г.Новосибирск стр.55	Дроссель-клапаны круглые, до DN 400 ДКСк	шт	2	4929,35	--	9859	--	9859	--	10647
			СП - 8%			--	--	--	--		789	
109		коммерческое предложение 2018г. ООО НОМЗ "Тайра" г.Новосибирск стр.55	Дроссель-клапаны круглые, до DN 450 ДКСк	шт	4	5247,08	--	20988	--	20988	--	22667
			СП - 8%			--	--	--	--		1679	
110		коммерческое предложение 2018г. ООО НОМЗ "Тайра" г.Новосибирск стр.55	Дроссель-клапаны круглые, до DN 250 ДКСк	шт	1	3431,48	--	3431	--	3431	--	3706
			СП - 8%			--	--	--	--		275	

111		1120-0401-0105 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, периметр до 1000 мм. Установка	клапан	16	1279,48	39,87	20472	638	3066	16612	40051
			НР - 98%; СП - 8%			1047,97	11,49	16768	184		2967	
112		коммерческое предложение 2018г. ООО НОМЗ "Тайра" г.Новосибирск стр.55	Дроссель-клапаны прямоугольные, 200х200 ДКСп	шт	6	3268,08	--	19608	--	19608	--	21177
			СП - 8%			--	--	--	--		1569	
113		коммерческое предложение 2018г. ООО НОМЗ "Тайра" г.Новосибирск стр.55	Дроссель-клапаны прямоугольные, 250х200 ДКСп	шт	8	3413,33	--	27307	--	27307	--	29491
			СП - 8%			--	--	--	--		2185	
114		коммерческое предложение 2018г. ООО НОМЗ "Тайра" г.Новосибирск стр.55	Дроссель-клапаны прямоугольные, 250х250 ДКСп	шт	2	3740,14	--	7480	--	7480	--	8079
			СП - 8%			--	--	--	--		598	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				358231	4901	239729	112544	508436
								113600	1241	--	37664	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				358231				
		Материалы		Тенге				89580				
		Всего заработная плата		Тенге					114841			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				150150				
		Сдача и испытание		Тенге				5643				
			Накладные расходы	Тенге				112544				
			Сметная прибыль	Тенге				37662				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				508437				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
			Сметная заработная плата	Тенге					114841			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				508437				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								121
			Сметная заработная плата	Тенге					114841			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6969539
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1306112				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					71435			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21597			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3792168		
			- Накладные расходы	Тенге							1283573	
			- Сметная прибыль	Тенге							516267	
			Итого по акту									6 969 539
			в т.ч. оборудование									0
			без стоимости оборудования									6 969 539
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,50%		104 543
			Итого с временными									7 074 082
			Зимнее удорожание 2,2%							2,20%		155 630
			Итого с зимнеми									7 229 712
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		144 594
			Итого с непредвиденными работами изатрат									7 374 306
			Итого с оборудованием									7 374 306
			в том.числе на 2019 год-90%							90%		6 636 876
			в том.числе на 2020 год-10%							10%		737 431
			в том.числе в текущих ценах 2019год-90%							1,04989610		6 968 030
			НДС на 2019г-12%							0,12		836 164
			Итого в текущих ценах на 2019год									*7 804 193*
			в том.числе в текущих ценах 2020год-10%							1,0864865		801 208
			НДС на 2019г-12%							0,12		96 145
			Итого в текущих ценах на 2020год									*897 353*
			ВСЕГО ПО АКТУ:									8 701 547
			Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9							0,9		7 831 392
			в т.ч. НДС									839 078

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) 17.08.2021г
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО НЦ «Курылысконсалтинг»
Эксперт: Жолмаков В.М.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Караганда Строй Проект»
Эксперт: Саяпин Г.А.
Аттестат №KZ54VJE00078316 от29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018г.

Ф2в

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №13

за август 2021 года

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

по исполнительной смете № 4

Составлен(а) 2 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Курс валют Нацбанка РК на 22.06.2018г:1евро-392,97 тенге, 1доллар США-341,18 тенге, 1росс.рубль-5,34тенге									
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
			ОТОПЛЕНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ 1-7									
			СИСТЕМА №1									
1		1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	9	995,07	--	8956	--	397	6419	16605
			НР - 75%; СП - 8%			951,00	--	8559	--		1230	
2		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Клапан настраиваемый напорно-измерительный Ду15 CNT	шт	3	14946,43	--	44839	--	44839	--	48426
			СП - 8%			--	--	--	--		3587	
3		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Клапан настраиваемый напорно-измерительный Ду20 CNT	шт	6	17010,71	--	102064	--	102064	--	110229
			СП - 8%			--	--	--	--		8165	
4		1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	9	514,48	2,13	4630	19	665	3871	9182
			НР - 98%; СП - 8%			438,45	0,48	3946	4		680	

5		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Балансировочный клапан Ду15 АРТ	шт	3	42859,82	--	128579	--	128579	--	138866
			СП - 8%			--	--	--	--		10286	
6		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Балансировочный клапан Ду20 АРТ	шт	6	46156,25	--	276938	--	276938	--	299093
			СП - 8%			--	--	--	--		22155	
7		2304-1008-0502 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15, прямой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	45	7713,00	--	347085	--	347085	--	374852
			СП - 8%			--	--	--	--		27767	
8		КП"ЭКОТЕРМ"	Термостатическая головка RAS-C5023	шт	45	4685,71	--	210857	--	210857	--	227726
			СП - 8%			--	--	--	--		16869	
9		2305-1207-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Автоматический воздухоотводчик /воздухоудалитель автоматический типа STI, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2329,00	--	4658	--	4658	--	5031
			СП - 8%			--	--	--	--		373	
10		2304-0902-1904 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые латунные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4437,00	--	8874	--	8874	--	9584
			СП - 8%			--	--	--	--		710	
11		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	45	1865,99	88,06	83970	3963	13526	65634	161571
			НР - 98%; СП - 8%			1477,35	10,94	66481	492		11968	
12		2304-0902-1904 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые латунные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	45	4437,00	--	199665	--	199665	--	215638
			СП - 8%			--	--	--	--		15973	
13		2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	422	1923,00	--	811506	--	811506	--	876426
			СП - 8%			--	--	--	--		64920	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
14		2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	160	131,00	--	20960	--	20960	--	22637
			СП - 8%			--	--	--	--		1677	

15		2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	48	136,00	--	6528	--	6528	--	7050
			СП - 8%			--	--	--	--		522	
16		2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	32	241,00	--	7712	--	7712	--	8329
			СП - 8%			--	--	--	--		617	
17		2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6	441,00	--	2646	--	2646	--	2858
			СП - 8%			--	--	--	--		212	
18		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной бесшовный и диаметром 15х15х15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	28	1419,64	--	39750	--	39750	--	42930
			СП - 8%			--	--	--	--		3180	
19		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной бесшовный и диаметром 20х20х15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	34	1594,64	--	54218	--	54218	--	58555
			СП - 8%			--	--	--	--		4337	
20		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной бесшовный и диаметром 25х15х15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	14	1574,11	--	22038	--	22038	--	23801
			СП - 8%			--	--	--	--		1763	
21		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной бесшовный и диаметром 25х20х20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	16	1423,21	--	22771	--	22771	--	24593
			СП - 8%			--	--	--	--		1822	
22		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной бесшовный и диаметром 32х25х25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	4	1900,89	--	7604	--	7604	--	8212
			СП - 8%			--	--	--	--		608	
23		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной бесшовный и диаметром 32х32х15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	2	1967,86	--	3936	--	3936	--	4251
			СП - 8%			--	--	--	--		315	
24		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной бесшовный и диаметром 50х32х32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	2	1766,07	--	3532	--	3532	--	3815
			СП - 8%			--	--	--	--		283	

25		КП"ЭКОТЕРМ"	Переходы приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	8	147,32	--	1179	--	1179	--	1273
			СП - 8%			--	--	--	--		94	
26		КП"ЭКОТЕРМ"	Переходы приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	20	150,00	--	3000	--	3000	--	3240
			СП - 8%			--	--	--	--		240	
27		2302-0101-1002 РСНБ РК 2015	Переходы приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	208,00	--	832	--	832	--	899
			СП - 8%			--	--	--	--		67	
28		2302-0101-1006 РСНБ РК 2015	Переходы приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 50 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	2	320,00	--	640	--	640	--	691
			СП - 8%			--	--	--	--		51	
			СИСТЕМА №4/воздушное отопление/									
29		КП"ЭКОТЕРМ"	Воздушно отопительный агрегат 0-42кВт Reventon, Польша НС 45-3S в компл.:клапан с сервоприводом Ду20,Комнатный термостат,автоматический воздухоотводчик Ду25,шаровый вентиль Ду25,фильтр грубой очистки Ду25,консоль крепления	шт.	2	244417,86	--	488836	--		--	488836
						--	--	--	--	488836	--	
30		2304-0902-1904 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые латунные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	4437,00	--	4437	--	4437	--	4792
			СП - 8%			--	--	--	--		355	
			ОТОПЛЕНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ 8-14									
			СИСТЕМА №5									
31		1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны диаметром 15-25 мм. Установка	шт.	8	514,48	2,13	4116	17	591	3441	8162
			НР - 98%; СП - 8%			438,45	0,48	3508	4		605	
32		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Клапан настраиваемый напорно-измерительный Ду20 CNT	шт	4	17010,71	--	68043	--	68043	--	73486
			СП - 8%			--	--	--	--		5443	

33		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Балансировочный клапан Ду20 APT	шт	4	46156,25	--	184625	--	184625	--	199395
			СП - 8%			--	--	--	--		14770	
34		2304-1008-0502 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15, прямой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	22	7713,00	--	169686	--	169686	--	183261
			СП - 8%			--	--	--	--		13575	
35		КП"ЭКОТЕРМ"	Термостатическая головка RAS-C5023	шт	22	4685,71	--	103086	--	103086	--	111333
			СП - 8%			--	--	--	--		8247	
36		1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	0,79	893,35	14,72	706	12	253	436	1233
			НР - 98%; СП - 8%			558,83	4,58	441	4		91	
37		2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	176	1923,00	--	338448	--	338448	--	365524
			СП - 8%			--	--	--	--		27076	
			РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР МЕЖДУ ОСЯМИ 12-13/лист 32/									
38		1118-0601-0102 РСНБ РК 2015 прим.	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 159 мм. Установка	шт.	1	19563,74	198,71	19564	199	11635	7629	29368
			НР - 98%; СП - 8%			7729,99	54,71	7730	55		2175	
39		1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	2	995,07	--	1990	--	88	1427	3690
			НР - 75%; СП - 8%			951,00	--	1902	--		273	
40		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Клапан настраиваемый напорно-измерительный Ду20 CNT	шт	1	17010,71	--	17011	--	17011	--	18372
			СП - 8%			--	--	--	--		1361	
41		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Балансировочный клапан Ду20 APT	шт	1	46156,25	--	46156	--	46156	--	49849
			СП - 8%			--	--	--	--		3693	
42		2304-0902-1802 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	11377,00	--	22754	--	22754	--	24574
			СП - 8%			--	--	--	--		1820	
43		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Клапан запорный балансировочный APF ,DN 65, типа Danfoss	шт	1	461947,32	--	461947	--	461947	--	498903

			СП - 8%			--	--	--	--		36956	
44		1116-0601-0104 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 125 мм. Установка	шт.	2	7759,50	481,61	15519	963	2395	12129	29859
			НР - 98%; СП - 8%			6080,25	107,82	12161	216		2212	
45		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	16	1865,99	88,06	29856	1409	4809	23336	57448
			НР - 98%; СП - 8%			1477,35	10,94	23638	175		4255	
46		2304-0902-1805 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 125 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	37547,00	--	75094	--	75094	--	81102
			СП - 8%			--	--	--	--		6008	
47		2304-0902-1808 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	4549,00	--	18196	--	18196	--	19652
			СП - 8%			--	--	--	--		1456	
48		2304-0902-1810 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	4837,00	--	58044	--	58044	--	62688
			СП - 8%			--	--	--	--		4644	
49		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	14	1865,99	88,06	26124	1233	4208	20419	50267
			НР - 98%; СП - 8%			1477,35	10,94	20683	153		3723	
50		2304-0902-1904 РСНБ РК 2015 прим.	Краны контрольный типа LD PN 40, DN 15	шт.	14	4437,00	--	62118	--	62118	--	67087
			СП - 8%			--	--	--	--		4969	
51		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Клапан запорный балансировочный MNF ,DN 65, типа Danfoss	шт	1	90679,46	--	90679	--	90679	--	97934
			СП - 8%			--	--	--	--		7254	
52		1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	1890,70	112,77	7563	451	1203	5877	14515
			НР - 98%; СП - 8%			1477,35	21,88	5909	88		1075	
53		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1865,99	88,06	3732	176	601	2917	7181

			НР - 98%; СП - 8%			1477,35	10,94	2955	22		532	
54		2304-0902-1810 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4837,00	--	9674	--	9674	--	10448
			СП - 8%			--	--	--	--		774	
55		2304-0902-1811 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6256,00	--	12512	--	12512	--	13513
			СП - 8%			--	--	--	--		1001	
56		2304-0902-1812 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	6826,00	--	13652	--	13652	--	14744
			СП - 8%			--	--	--	--		1092	
57		1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	1	995,07	--	995	--	44	713	1845
			НР - 75%; СП - 8%			951,00	--	951	--		137	
58		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Балансировочный клапан Ду15 APT	шт	1	42859,82	--	42860	--	42860	--	46289
			СП - 8%			--	--	--	--		3429	
59		1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	1	995,07	--	995	--	44	713	1845
			НР - 75%; СП - 8%			951,00	--	951	--		137	
60		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Клапан настраиваемый напорно-измерительный Ду15 CNT	шт	1	14946,43	--	14946	--	14946	--	16142
			СП - 8%			--	--	--	--		1196	
			СИСТЕМА №7									
61		1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	10	995,07	--	9951	--	441	7133	18450
			НР - 75%; СП - 8%			951,00	--	9510	--		1367	
62		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Клапан настраиваемый напорно-измерительный Ду15 CNT	шт	3	14946,43	--	44839	--	44839	--	48426
			СП - 8%			--	--	--	--		3587	
63		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Клапан настраиваемый напорно-измерительный Ду20 CNT	шт	2	17010,71	--	34021	--	34021	--	36743
			СП - 8%			--	--	--	--		2722	

64		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Балансировочный клапан Ду15 APT	шт	3	42859,82	--	128579	--	128579	--	138866
			СП - 8%			--	--	--	--		10286	
65		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Балансировочный клапан Ду20 APT	шт	2	46156,25	--	92313	--	92313	--	99698
			СП - 8%			--	--	--	--		7385	
66		2304-1008-0502 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15, прямой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	27	7713,00	--	208251	--	208251	--	224911
			СП - 8%			--	--	--	--		16660	
67		КП"ЭКОТЕРМ"	Термостатическая головка RAS-C5023	шт	27	4685,71	--	126514	--	126514	--	136635
			СП - 8%			--	--	--	--		10121	
68		2305-1207-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Автоматический воздухоотводчик /воздухоудалитель автоматический типа STI, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	2	2329,00	--	4658	--	4658	--	5031
			СП - 8%			--	--	--	--		373	
69		2304-0902-1904 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые латунные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	27	4437,00	--	119799	--	119799	--	129383
			СП - 8%			--	--	--	--		9584	
70		2305-1001-0306 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от111 Вт до 160 Вт/125Вт/ ГОСТ 31311-2005	секция	159	2213,00	--	351867	--	351867	--	380016
			СП - 8%			--	--	--	--		28149	
71		КП"ЭКОТЕРМ"	Монтажный комплект	компл	27	958,93	--	25891	--	25891	--	27962
			СП - 8%			--	--	--	--		2071	
72		2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	96	131,00	--	12576	--	12576	--	13582
			СП - 8%			--	--	--	--		1006	
73		2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	12	136,00	--	1632	--	1632	--	1763
			СП - 8%			--	--	--	--		131	

74		2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	187,00	--	748	--	748	--	808
			СП - 8%			--	--	--	--		60	
75		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной бесшовный и диаметром 15х15х15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	36	1419,64	--	51107	--	51107	--	55196
			СП - 8%			--	--	--	--		4089	
76		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной бесшовный и диаметром 20х15х15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	4	1574,11	--	6296	--	6296	--	6800
			СП - 8%			--	--	--	--		504	
77		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной диаметром 20х20х15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	8	1594,64	--	12757	--	12757	--	13778
			СП - 8%			--	--	--	--		1021	
78		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной диаметром 25х20х20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	2	1574,11	--	3148	--	3148	--	3400
			СП - 8%			--	--	--	--		252	
79		КП"ЭКОТЕРМ"	Переходы приварные из стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм	шт.	12	147,32	--	1768	--	1768	--	1909
			СП - 8%			--	--	--	--		141	
80		КП"ЭКОТЕРМ"	Переходы приварные из стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм	шт.	2	147,32	--	295	--	295	--	318
			СП - 8%			--	--	--	--		24	
			СИСТЕМА №8									
81		1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	12	995,07	--	11941	--	529	8559	22140
			НР - 75%; СП - 8%			951,00	--	11412	--		1640	
82		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Клапан настраиваемый напорно-измерительный Ду15 CNT	шт	1	14946,43	--	14946	--	14946	--	16142
			СП - 8%			--	--	--	--		1196	
83		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Клапан настраиваемый напорно-измерительный Ду20 CNT	шт	5	17010,71	--	85054	--	85054	--	91858
			СП - 8%			--	--	--	--		6804	
84		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Балансировочный клапан Ду15 APT	шт	1	42859,82	--	42860	--	42860	--	46289
			СП - 8%			--	--	--	--		3429	

85		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Балансировочный клапан Ду20 APT	шт	5	46156,25	--	230781	--	230781	--	249244
			СП - 8%			--	--	--	--		18463	
86		2304-1008-0502 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15, прямой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	30	7713,00	--	231390	--	231390	--	249901
			СП - 8%			--	--	--	--		18511	
87		КП"ЭКОТЕРМ"	Термостатическая головка RAS-C5023	шт	30	4685,71	--	140571	--	140571	--	151817
			СП - 8%			--	--	--	--		11246	
88		2305-1207-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Автоматический воздухоотводчик /воздухоудалитель автоматический типа STI, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	30	2329,00	--	69870	--	69870	--	75460
			СП - 8%			--	--	--	--		5590	
89		2304-0902-1904 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые латунные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	30	4437,00	--	133110	--	133110	--	143759
			СП - 8%			--	--	--	--		10649	
90		1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	0,44	893,35	14,72	393	6	141	243	687
			НР - 98%; СП - 8%			558,83	4,58	246	2		51	
91		2305-1001-0306 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от111 Вт до 160 Вт/125Вт/ ГОСТ 31311-2005	секция	303	2213,00	--	670539	--	670539	--	724182
			СП - 8%			--	--	--	--		53643	
92		КП"ЭКОТЕРМ"	Монтажный комплект	компл	30	958,93	--	28768	--	28768	--	31069
			СП - 8%			--	--	--	--		2301	
93		2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	70	131,00	--	9170	--	9170	--	9904
			СП - 8%			--	--	--	--		734	
94		2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	70	136,00	--	9520	--	9520	--	10282
			СП - 8%			--	--	--	--		762	

95		2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	187,00	--	374	--	374	--	404
			СП - 8%			--	--	--	--		30	
96		2302-0101-0122 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	4	241,00	--	964	--	964	--	1041
			СП - 8%			--	--	--	--		77	
97		2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	312,00	--	2496	--	2496	--	2696
			СП - 8%			--	--	--	--		200	
98		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной бесшовный и диаметром 15х15х15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	12	1419,64	--	17036	--	17036	--	18399
			СП - 8%			--	--	--	--		1363	
99		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной бесшовный и диаметром 20х15х15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	10	1574,11	--	15741	--	15741	--	17000
			СП - 8%			--	--	--	--		1259	
100		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной диаметром 20х20х15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	28	1594,64	--	44650	--	44650	--	48222
			СП - 8%			--	--	--	--		3572	
101		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной диаметром 25х20х20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	6	1423,21	--	8539	--	8539	--	9222
			СП - 8%			--	--	--	--		683	
102		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной диаметром 25х25х25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	2	1463,39	--	2927	--	2927	--	3161
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
103		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной диаметром 32х25х25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	2	1900,89	--	3802	--	3802	--	4106
			СП - 8%			--	--	--	--		304	
104		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной диаметром 40х32х25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	2	1969,64	--	3939	--	3939	--	4254
			СП - 8%			--	--	--	--		315	

105		КП"ЭКОТЕРМ"	Переходы приварные из стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм	шт.	38	147,32	--	5598	--	5598	--	6046
			СП - 8%			--	--	--	--		448	
106		КП"ЭКОТЕРМ"	Переходы приварные из стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 25 мм х 3 мм - 20 мм х 3 мм	шт.	6	150,00	--	900	--	900	--	972
			СП - 8%			--	--	--	--		72	
107		2302-0101-3302 РСНБ РК 2015	Переходы приварные , наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2	4233,00	--	8466	--	8466	--	9143
			СП - 8%			--	--	--	--		677	
108		2302-0101-3303 РСНБ РК 2015	Переходы приварные , наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2	6157,00	--	12314	--	12314	--	13299
			СП - 8%			--	--	--	--		985	
109		2302-0101-3304 РСНБ РК 2015	Переходы приварные , наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2	6926,00	--	13852	--	13852	--	14960
			СП - 8%			--	--	--	--		1108	
			СИСТЕМА №9									
110		КП"ЭКОТЕРМ"	Воздушно отопительный агрегат 0-42кВт Roventa, Польша HC 45-3S в компл.:клапан с сервоприводом Ду20,Комнатный термостат,автоматический воздухоотводчик Ду25,шаровый вентиль Ду25,фильтр грубой очистки Ду25,консоль крепления	шт.	3	248346,43	--	745039	--		--	745039
						--	--	--	--	745039	--	
111		2304-0902-1906 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	5118,00	--	5118	--	5118	--	5527
			СП - 8%			--	--	--	--		409	
112		2302-0101-0115 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	10	187,00	--	1870	--	1870	--	2020
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
113		2302-0101-0133 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 40 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	312,00	--	624	--	624	--	674
			СП - 8%			--	--	--	--		50	

114		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной диаметром 25х25х25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	2	1463,39	--	2927	--	2927	--	3161
			СП - 8%			--	--	--	--		234	
115		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной диаметром 32х25х25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	2	1900,89	--	3802	--	3802	--	4106
			СП - 8%			--	--	--	--		304	
116		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной диаметром 40х32х25 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ	шт.	2	1969,64	--	3939	--	3939	--	4254
			СП - 8%			--	--	--	--		315	
117		2302-0101-3302 РСНБ РК 2015	Переходы приварные , наружными диаметрами и толщинами стенок 32 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	2	4233,00	--	8466	--	8466	--	9143
			СП - 8%			--	--	--	--		677	
118		2302-0101-3304 РСНБ РК 2015	Переходы приварные , наружными диаметрами и толщинами стенок 40 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17378-2001	шт.	1	6926,00	--	6926	--	6926	--	7480
			СП - 8%			--	--	--	--		554	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8680163	8448	7256857	170896	9460438
								180982	1214	1233875	609377	
		Стоимость оборудования		Тенге				1233875				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1233875				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				34828				
		Материалы		Тенге				1543				
		Всего заработная плата		Тенге					33285			
			Накладные расходы	Тенге				24964				
			Сметная прибыль	Тенге				4783				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				64575				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					33285			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				7411461				
		Материалы		Тенге				40027				
		Всего заработная плата		Тенге					148911			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7215289				
		Сдача и испытание		Тенге				251				
			Накладные расходы	Тенге				145933				
			Сметная прибыль	Тенге				604591				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8161985				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								146
			Сметная заработная плата	Тенге					148911			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9460434				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								181
			Сметная заработная плата	Тенге					182196			

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 1-7

			ВЕНТИЛЯТОРЫ									
119		КП"ЭКОТЕРМ"	Вентилятор радиальный центробежный из оцинкованной стали коррозионностойкий N5K1 со встроенным термодатчиков, вращения Пр0", исполнение 1, с колесом Дном; в комплекте:электродвигатель 2,2кВт,RAD 100-500-T80-3,0/4-GP-4-R0	шт	2	214285,71	--	428571	--	428571	--	462857
			СП - 8%			--	--	--	--		34286	
120		КП"ЭКОТЕРМ"	Вентилятор радиальный центробежный из оцинкованной стали коррозионностойкий N2,5K1 со встроенным термодатчиков, вращения Пр0", исполнение 1, с колесом Дном; в комплекте: электродвигатель 0,55кВ, RAD 100-250-T80-0,55/2-GP-2-L0	шт	1	63392,86	--	63393	--	63393	--	68464
			СП - 8%			--	--	--	--		5071	
121		КП"ЭКОТЕРМ"	Вентилятор радиальный центробежный из оцинкованной стали коррозионностойкий N2,5 со встроенным термодатчиков, вращения Пр0", исполнение 1, с колесом Дном; в комплекте: электродвигатель 0,37кВт, RAD 100-250-T80-0,37/2-GP-1-L0	шт	1	62500,00	--	62500	--	62500	--	67500
			СП - 8%			--	--	--	--		5000	
122		КП"ЭКОТЕРМ"	Вентилятор радиальный центробежный из оцинкованной стали коррозионностойкий N2,5 со встроенным термодатчиков, вращения Пр0", исполнение 1, с колесом Дном; в комплекте: электродвигатель 0,37кВт,RAD 100-250-T80-0,37/2-GP-1-L0	шт	1	61607,14	--	61607	--	61607	--	66536
			СП - 8%			--	--	--	--		4929	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ									
123		1120-1001-0301 РСНБ РК 2015 прим.	Шумоглушитель пластинчатый ГП 1-1 размером пластин 800х500, 1000 мм. Установка	пластина	4	20489,20	58,93	81957	236	78587	3116	91879
			НР - 98%; СП - 8%			783,44	11,49	3134	46		6806	
124		КП"ЭКОТЕРМ"	Дроссель клапан круглый общепромыш. коррозионностойкий КВК ДКСп, 500мм	шт	4	58531,25	--	234125	--	234125	--	252855
			СП - 8%			--	--	--	--		18730	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
125		КП"ЭКОТЕРМ"	Траверса перфорированная С-образная,25х15х1мм	м	250	584,82	--	146205	--	146205	--	157902
			СП - 8%			--	--	--	--		11696	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1078359	236	1074988	3116	1167993
								3134	46	--	86518	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				1078359				

			Материалы	Тенге				78587				
			Всего заработная плата	Тенге					3180			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				996402				
			Сдача и испытание	Тенге				160				
			Накладные расходы	Тенге				3116				
			Сметная прибыль	Тенге				86518				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1167993				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3180			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1167993				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3
			Сметная заработная плата	Тенге					3180			
			РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 8-14									
			ВЕНТИЛЯТОРЫ									
126		2305-0401-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиляторы канальные общего назначения из оцинкованной стали, марки ВКК-160, N 85Вт,Класс защиты двигателя IP44, тип термозащиты авт.	комплект	1	24239,00	--	24239	--	24239	--	26178
			СП - 8%			--	--	--	--		1939	
127		КП"ЭКОТЕРМ"	Регулятор скорости CDT E1.8	шт	1	13660,71	--	13661	--	13661	--	14754
			СП - 8%			--	--	--	--		1093	
128		2305-0401-0105 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиляторы канальные общего назначения из оцинкованной стали, марки ВКК-250, N 135Вт,Класс защиты двигателя IP44, тип термозащиты авт.	комплект	1	32668,00	--	32668	--	32668	--	35281
			СП - 8%			--	--	--	--		2613	
129		КП"ЭКОТЕРМ"	Регулятор скорости CDT E1.8	шт	1	13660,71	--	13661	--	13661	--	14754
			СП - 8%			--	--	--	--		1093	
130		2305-0401-0106 РСНБ РК 2015 прим.	Вентиляторы канальные общего назначения из оцинкованной стали, марки ВКК-315, N 225Вт,Класс защиты двигателя IP44, тип термозащиты авт.	комплект	4	39466,00	--	157864	--	157864	--	170493
			СП - 8%			--	--	--	--		12629	
131		КП"ЭКОТЕРМ"	Регулятор скорости CDT E1.8	шт	4	13660,71	--	54643	--	54643	--	59014
			СП - 8%			--	--	--	--		4371	
132		КП"ЭКОТЕРМ"	Вентилятор радиальный центобежный коррозионностойкий №5 со встроенным термодатчиком, вращение Л0", исполнение 1, с колесом 0,9Дном;в комплекте,RAD 100-500-T80-1,5/4-GP-2-L0	шт	2	133035,71	--	266071	--	266071	--	287357
			СП - 8%			--	--	--	--		21286	
			ВЫТЯЖНАЯ УСТАНОВКА									

133		КП"ЭКОТЕРМ"	Приточная установка подвесная в комплекте,NVS039-R-V 1517x660x360, в том числе	шт	2	647321,43	--	1294643	--		--	1294643
						--	--	--	--	1294643	--	
134		КП"ЭКОТЕРМ"	Воздушный клапан с электрическим испольнительным механизмом Belimo LF 230 (4н), 6Вт, 600x430	шт	2	137857,14	--	275714	--	275714	--	297771
			СП - 8%			--	--	--	--		22057	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ									
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
135		КП"ЭКОТЕРМ"	Траверса перфорированная С-образная,25x15x1мм	м	100	584,82	--	58482	--	58482	--	63161
			СП - 8%			--	--	--	--		4679	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2191646	--	897003	--	2263406
								--	--	1294643	71760	
		Стоимость оборудования		Тенге				1294643				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				1294643				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				897003				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				897003				
			Сметная прибыль	Тенге				71760				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				968763				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2263406				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12891837
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				184116				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8684			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1260			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9228848		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						2528518		
			- Накладные расходы	Тенге							174012	
			- Сметная прибыль	Тенге							767655	
			Итого по акту									12 891 837
			в т.ч. оборудование									2 528 518
			без стоимости оборудования									10 363 319
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,50%		155 450
			Итого с временными									10 518 769
			Зимнее удорожание 2,2%							2,20%		231 413
			Итого с зимнеми									10 750 182
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		215 004
			Итого с непредвиденными работами изатрат									10 965 185
			Итого с оборудованием									13 493 703
			в том.числе на 2019 год-90%							90%		12 144 333
			в том.числе на 2020 год-10%							10%		1 349 370
			в том.числе в текущих ценах 2019год-90%							1,04989610		12 750 288
			НДС на 2019г-12%							0,12		1 530 035
			Итого в текущих ценах на 2019год									*14 280 322*

			в том.числе в текущих ценах 2020год-10%									
			НДС на 2019г-12%							1,0864865		1 466 073
			Итого в текущих ценах на 2020год							0,12		175 929
			ВСЕГО ПО АКТУ:									*1 642 001*
			Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9									15 922 324
										0,9		
			в т.ч. НДС									14 330 091
			Скидка									1 535 367
			Всего к оплате							0,027560409		394943
			в т.ч. НДС									13 935 148
												1 493 052

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик) 17.08.2021г
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО НЦ «Курылыс-консалтинг»
Эксперт: Жолмаков В.М.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Караганда Строй Проект»
Эксперт: Саяпин Г.А.
Аттестат №KZ54VJE00078316 от29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018г.