Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства Целиноградского района",Акмолинская область, Целиноградский район, с.Талапкер, тел.: 87165130369 30370**	**060140015071**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Мейір-М",010000, Республика Казахстан, Нур-Султан, Район Алматы, ул.23-15, дом14, ВП-1, тел.: (7172) 65-67-03**	**060540010623**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о государственных закупках работ № 200005/00 от 25.02.2020г.

Номер документа	Дата составления
108	**25.08.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в ауле Акмол Целиноградского района Акмолинской области			работа	1	22 976 685,00	22 976 685,00	2 461 787,68
				Итого	1	x	22 976 685,00	2 461 787,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Газезов Ж.М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"

Наименование стройки СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Е С Т Р

актов выполненных работ №14
за август месяц 2021г.

№	Л.см.	Наименование работ и затрат	Сумма
	№02-01-05	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ	6 111 112
	по исп смете №4	ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ по исп смете №4	13 859 217
	№02-01-06	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ	370 819
	по исп смете №4	ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ по исп смете №4	2 635 537
		Всего:	22 976 685

СДАЛ: _____

ПРИНЯЛ: _____

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №14

за август 2021 года

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

по локальной смете №02-01-05

Составлен(а) 2 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Курс валют Нацбанка РК на 22.06.2018г:1евро-392,97 тенге, 1доллар США-341,18 тенге, 1росс.рубль-5,34тенге									
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
			ОТОПЛЕНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ 1-7									
			СИСТЕМА №1									
1		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	1865,99	88,06	3732	176	601	2917	7181
			НР - 98%; СП - 8%			1477,35	10,94	2955	22		532	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
2		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	20	139,40	3,14	2788	63	1869	597	3656
			НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	856	9		271	
3		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	26	77,97	2,22	2027	58	1016	661	2904
			НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	953	6		215	
4		1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	26	229,92	5,71	5978	148	4994	589	7092
			НР - 69%; СП - 8%			32,16	0,66	836	17		525	

			СИСТЕМА №2								
5		1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	5	514,48	2,13	2572	11	369	2151	5101
			НР - 98%; СП - 8%			438,45	0,48	2192	2		378	
6		1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	7	166,17	--	1163	--	144	999	2335
			НР - 98%; СП - 8%			145,60	--	1019	--		173	
7		1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	6	1484,46	16,61	8907	100	6857	1945	11719
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	1950	35		868	
8		2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,22	4131,00	--	909	--	909	--	982
			СП - 8%			--	--	--	--		73	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
9		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,6	139,40	3,14	84	2	56	18	110
			НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	26	--		8	
10		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,5	77,97	2,22	351	10	176	114	503
			НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	165	1		37	
11		1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	4,5	229,92	5,71	1035	26	864	102	1227
			НР - 69%; СП - 8%			32,16	0,66	145	3		91	
			СИСТЕМА №4/воздушное отопление/									
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
12		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	16	77,97	2,22	1248	36	626	407	1787
			НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	586	4		132	
13		1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	16	229,92	5,71	3679	91	3073	362	4364
			НР - 69%; СП - 8%			32,16	0,66	515	11		323	
			ОТОПЛЕНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ 8-14									
			СИСТЕМА №5									
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									

14		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	12,5	139,40	3,14	1743	39	1169	373	2285
			НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	535	5		169	
15		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	15,6	77,97	2,22	1216	35	609	397	1742
			НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	572	3		129	
16		1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	15,6	229,92	5,71	3587	89	2996	353	4255
			НР - 69%; СП - 8%			32,16	0,66	502	10		315	
			РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТОР МЕЖДУ ОСЯМИ 12-13/лист 32/									
17		1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования/расширитель,штуцер/	шт.	3	1412,39	99,34	4237	298	2035	1161	5830
			НР - 61%; СП - 8%			634,52	0,11	1904	--		432	
18		1116-0501-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 прим.	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж/Шланг резинотканевый. Монтаж	м подводок	10	684,08	--	6841	--	4010	2774	10384
			НР - 98%; СП - 8%			283,08	--	2831	--		769	
19		2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,01	4131,00	--	41	--	41	--	45
			СП - 8%			--	--	--	--		3	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
20		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	8,5	77,97	2,22	663	19	333	216	949
			НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	311	2		70	
21		1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	8,5	229,92	5,71	1954	49	1632	192	2319
			НР - 69%; СП - 8%			32,16	0,66	273	6		172	
22		1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	0,35	17660,22	1267,01	6181	443	346	4247	11262
			НР - 76%; СП - 8%			15406,80	557,94	5392	195		834	

23		2111-0205-9902 РСНБ РК 2015 прим.	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003/ISOTEC, марка KK-AL фольгированные/	м3	0,3605	34697,00	--	12508	--	12508	--	13509
			СП - 8%			--	--	--	--		1001	
			СИСТЕМА №6									
24		1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	10	514,48	2,13	5145	21	739	4302	10202
			НР - 98%; СП - 8%			438,45	0,48	4385	5		756	
25		1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	166,17	--	1994	--	247	1712	4003
			НР - 98%; СП - 8%			145,60	--	1747	--		297	
26		1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1703,26	16,61	42581	415	34043	8103	54739
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	8123	145		4055	
27		2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,52	4131,00	--	2148	--	2148	--	2320
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
28		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,9	139,40	3,14	125	3	83	27	165
			НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	39	--		12	
29		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14,3	77,97	2,22	1115	32	559	364	1597
			НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	524	3		118	
30		1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	14,3	229,92	5,71	3288	82	2746	324	3901
			НР - 69%; СП - 8%			32,16	0,66	460	9		289	
			СИСТЕМА №7									
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
31		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	5,7	139,40	3,14	795	18	533	170	1042
			НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	244	2		77	
32		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,5	77,97	2,22	507	14	255	165	726

		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	238	1		54	
33	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	6,5	229,92	5,71	1494	37	1248	147	1773
		НР - 69%; СП - 8%			32,16	0,66	209	4		131	
		СИСТЕМА №8									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
34	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	18	139,40	3,14	2509	57	1681	537	3290
		НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	771	8		244	
35	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	14	77,97	2,22	1092	31	548	356	1563
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	513	3		116	
36	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	14	229,92	5,71	3219	80	2689	317	3819
		НР - 69%; СП - 8%			32,16	0,66	450	9		283	
		СИСТЕМА №9									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
37	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	12,5	77,97	2,22	975	28	489	318	1396
		НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	458	3		103	
38	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	12,5	229,92	5,71	2874	71	2401	283	3410
		НР - 69%; СП - 8%			32,16	0,66	402	8		253	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				143304	2581	97642	37700	195487
							43079	533	--	14480	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				4237				
	Материалы		Тенге				2036				
	Всего заработная плата		Тенге					1904			
		Накладные расходы	Тенге				1161				
		Сметная прибыль	Тенге				432				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5830				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					1904			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				63033				
	Материалы		Тенге				32991				
	Всего заработная плата		Тенге					16298			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12508				
		Накладные расходы	Тенге				11637				
		Сметная прибыль	Тенге				5974				

			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				80643				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					16298			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				76034				
			Материалы	Тенге				47011				
			Всего заработная плата	Тенге					25410			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3098				
			Сдача и испытание	Тенге				81				
			Накладные расходы	Тенге				24902				
			Сметная прибыль	Тенге				8075				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				109010				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
			Сметная заработная плата	Тенге					25410			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				195484				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								41
			Сметная заработная плата	Тенге					43612			
			РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 1-7									
			ВЕНТИЛЯТОРЫ									
39		1120-2401-0102 РСНБ РК 2015	Виброизолятор номер 39. Установка	виброизолятор	2	1700,61	2,59	3401	5	2346	1031	4787
			НР - 98%; СП - 8%			524,83	1,15	1050	2		355	
			ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА									
40		1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	6	8763,97	764,69	52584	4588	3061	45126	105527
			НР - 98%; СП - 8%			7489,13	185,39	44935	1112		7817	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ									
41		1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	1	33322,52	315,32	33323	315	30534	2492	38680
			НР - 98%; СП - 8%			2473,80	68,92	2474	69		2865	
42		1120-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1,5 м2. Установка	решетка	2	2254,82	125,83	4510	252	817	3449	8595
			НР - 98%; СП - 8%			1720,34	39,38	3441	79		637	
43		1120-0301-0208 РСНБ РК 2015 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х 400 мм. Установка/диффузор 300х300/	решетка	42	1284,72	52,44	53958	2202	5182	46115	108079
			НР - 98%; СП - 8%			1108,89	11,49	46574	482		8006	
44		2305-0306-1909 РСНБ РК 2015 прим.	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм/диффузор 300х300/	шт.	42	3102,00	--	130284	--	130284	--	140707
			СП - 8%			--	--	--	--		10423	

45		1120-0301-0209 РСНБ РК 2015 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х 600 мм. Установка/диффузор 450х450/	решетка	24	1284,72	52,44	30833	1258	2962	26351	61760
			НР - 98%; СП - 8%			1108,89	11,49	26613	276		4575	
46		2305-0306-1981 РСНБ РК 2015 прим.	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 450 мм/диффузор 450х450/	шт.	24	5109,00	--	122616	--	122616	--	132425
			СП - 8%			--	--	--	--		9809	
47		1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	1,2474	5884,55	25,95	7340	32	146	7033	15523
			НР - 98%; СП - 8%			5741,66	11,49	7162	14		1150	
48		1120-0101-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	17,578002	4762,69	47,56	83719	836	55852	26792	119351
			НР - 98%; СП - 8%			1537,77	17,49	27031	307		8841	
49		1120-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	13,7	4623,06	37,82	63336	518	43529	19088	89017
			НР - 98%; СП - 8%			1407,96	13,73	19289	188		6594	
50		1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	36,56	4848,41	37,82	177258	1383	131336	44140	239109
			НР - 98%; СП - 8%			1218,23	13,73	44539	502		17712	
51		1120-0101-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	4,34	4540,47	35,26	19706	153	15575	3953	25551
			НР - 98%; СП - 8%			916,67	12,78	3978	55		1893	
52		2302-1104-0401 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления для воздуховодов	100 шт.	0,59	26104,00	--	15401	--	15401	--	16633
			СП - 8%			--	--	--	--		1232	
53		2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для приточных установок /кронштейны, планки, хомуты//уголок/	кг	107,28	542,00	--	58146	--	58146	--	62797
			СП - 8%			--	--	--	--		4652	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									

54		1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	10,8	17827,89	1267,01	192541	13684	12464	131039	349466
			НР - 76%; СП - 8%			15406,80	557,94	166393	6026		25886	
55		2111-0205-9902 РСНБ РК 2015 прим.	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003/ISOTEC, марка KK-AL фольгированные/	м3	11,124	34697,00	--	385969	--	385969	--	416847
			СП - 8%			--	--	--	--		30878	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1434925	25227	1016220	356609	1934854
								393478	9114	--	143325	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				578511				
		Материалы		Тенге				12464				
		Всего заработная плата		Тенге					172419			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				385969				
			Накладные расходы	Тенге				131039				
			Сметная прибыль	Тенге				56764				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				766313				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								165
			Сметная заработная плата	Тенге					172419			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				856414				
		Материалы		Тенге				291339				
		Всего заработная плата		Тенге					230173			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				326447				
		Сдача и испытание		Тенге				11363				
			Накладные расходы	Тенге				225569				
			Сметная прибыль	Тенге				86559				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1168542				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								238
			Сметная заработная плата	Тенге					230173			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1934855				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								403
			Сметная заработная плата	Тенге					402592			

РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 8-14

			ВЕНТИЛЯЦИЯ									
56		1120-1101-0101 РСНБ РК 2015	Двери герметические штампованные, размер 1250х500 мм. Установка	дверь	2	33322,52	315,32	66645	631	61066	4984	77359

			НР - 98%; СП - 8%			2473,80	68,92	4948	138		5730	
57		1120-1201-0101 РСНБ РК 2015	Вставки гибкие к радиальным вентиляторам. Установка	м2	0,891	5884,55	25,95	5243	23	104	5024	11088
			НР - 98%; СП - 8%			5741,66	11,49	5116	10		821	
58		1120-0101-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	40	4848,41	37,82	193936	1513	143694	48293	261608
			НР - 98%; СП - 8%			1218,23	13,73	48729	549		19378	
59		2302-1104-0401 РСНБ РК 2015	Кронштейны для крепления для воздуховодов	100 шт.	0,148	26104,00	--	3863	--	3863	--	4172
			СП - 8%			--	--	--	--		309	
60		2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для приточных установок /кронштейны, планки, хомуты//уголок/	кг	375,59	542,00	--	203570	--	203570	--	219855
			СП - 8%			--	--	--	--		16286	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
61		1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	6,16	17827,89	1267,01	109820	7805	7109	74741	199325
			НР - 76%; СП - 8%			15406,80	557,94	94906	3437		14765	
62		2111-0205-9902 РСНБ РК 2015 прим.	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003/ISOTEC, марка KK-AL фольгированные/	м3	6,3448	34697,00	--	220146	--	220146	--	237757
			СП - 8%			--	--	--	--		17612	
			ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ П1.1,П1.2,П2,П3,П4 МЕЖДУ ОСЯМИ 1-7									
63		1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	977,95	145,37	978	145	15	842	1965
			НР - 98%; СП - 8%			818,08	41,05	818	41		146	
64		1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка	фильтр	2	977,35	142,71	1955	285	34	1673	3917
			НР - 98%; СП - 8%			818,08	35,25	1636	71		290	

65	1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	2	1497,02	284,06	2994	568	46	2500	5933
		НР - 98%; СП - 8%			1190,18	85,31	2380	171		440	
66	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	10	166,17	--	1662	--	206	1427	3336
		НР - 98%; СП - 8%			145,60	--	1456	--		247	
67	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	20	2802,59	--	56052	--	48932	6978	68072
		НР - 98%; СП - 8%			356,02	--	7120	--		5042	
68	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	20	395,75	--	7915	--	1152	6628	15706
		НР - 98%; СП - 8%			338,14	--	6763	--		1163	
69	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	20	1698,00	--	33960	--	33960	--	36677
		СП - 8%			--	--	--	--		2717	
70	1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования/расширитель,штуцер,бобышка/	шт.	40	1412,39	99,34	56496	3974	27141	15485	77739
		НР - 61%; СП - 8%			634,52	0,11	25381	4		5758	
71	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10	1260,66	16,61	12607	166	9192	3241	17115
		НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	3249	58		1268	
72	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	25	1484,46	16,61	37111	415	28573	8103	48831
		НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	8123	145		3617	
73	1116-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	50	1703,26	16,61	85163	830	68087	16205	109477
		НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	16246	290		8109	
74	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	60	2796,51	43,59	167790	2615	121289	43828	228548
		НР - 98%; СП - 8%			731,44	13,94	43886	836		16930	

75		1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	25	3267,78	63,62	81694	1591	59894	20291	110144
			НР - 98%; СП - 8%			808,38	19,83	20209	496		8159	
76		2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,42	4131,00	--	1735	--	1735	--	1874
			СП - 8%			--	--	--	--		139	
77		2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для приточных установок /кронштейны, планки, хомуты//уголок/	кг	44,7	542,00	--	24227	--	24227	--	26166
			СП - 8%			--	--	--	--		1938	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
78		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,6	139,40	3,14	84	2	56	18	110
			НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	26	--		8	
79		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	30,4	77,97	2,22	2370	68	1188	773	3395
			НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	1114	7		251	
80		1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	30,4	229,92	5,71	6989	174	5837	688	8292
			НР - 69%; СП - 8%			32,16	0,66	978	20		614	
81		1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	1,3	18797,22	1267,01	24436	1647	2760	15773	43426
			НР - 76%; СП - 8%			15406,80	557,94	20029	725		3217	
82		2111-0205-9902 РСНБ РК 2015 прим.	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003/ISOTEC, марка KK-AL фольгированные/	м3	1,339	34697,00	--	46459	--	46459	--	50176
			СП - 8%			--	--	--	--		3717	
			ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ П5-П8,П9.1,П9.2 МЕЖДУ ОСЯМИ 8-14									
83		2302-0103-0306 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1368,00	--	8208	--	8208	--	8865

			СП - 8%			--	--	--	--		657	
84		2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	6	1320,00	--	7920	--	7920	--	8554
			СП - 8%			--	--	--	--		634	
85		1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	3	1199,10	204,73	3597	614	56	3042	7170
			НР - 98%; СП - 8%			975,73	58,91	2927	177		531	
86		1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка	фильтр	3	1206,76	210,32	3620	631	62	3041	7195
			НР - 98%; СП - 8%			975,73	58,75	2927	176		533	
87		1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	12	166,17	--	1994	--	247	1712	4003
			НР - 98%; СП - 8%			145,60	--	1747	--		297	
88		1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	24	2802,59	--	67262	--	58718	8374	81687
			НР - 98%; СП - 8%			356,02	--	8544	--		6051	
89		1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	24	395,75	--	9498	--	1383	7953	18847
			НР - 98%; СП - 8%			338,14	--	8115	--		1396	
90		2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	24	1698,00	--	40752	--	40752	--	44012
			СП - 8%			--	--	--	--		3260	
91		1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования/расширитель,штуцер/	шт.	48	1412,39	99,34	67795	4769	32569	18582	93287
			НР - 61%; СП - 8%			634,52	0,11	30457	5		6910	
92		1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	13	1260,66	16,61	16389	216	11949	4213	22250
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	4224	75		1648	
93		1116-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	55	1850,40	16,61	101772	914	82988	17826	129166
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	17870	319		9568	

94		1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	80	2243,18	30,42	179454	2434	144463	32790	229223
			НР - 98%; СП - 8%			406,97	11,27	32557	901		16980	
95		1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопленияи водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	100	2796,51	43,59	279651	4359	202148	73047	380914
			НР - 98%; СП - 8%			731,44	13,94	73144	1394		28216	
96		1116-0401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления иводоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	8	3267,78	63,62	26142	509	19166	6493	35246
			НР - 98%; СП - 8%			808,38	19,83	6467	159		2611	
97		1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	25	4188,99	63,62	104725	1591	82925	20291	135017
			НР - 98%; СП - 8%			808,38	19,83	20209	496		10001	
98		2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепленияпруб	100 шт.	0,68	4131,00	--	2809	--	2809	--	3034
			СП - 8%			--	--	--	--		225	
99		2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для приточных установок /кронштейны, планки, хомуты//уголок/	кг	53,64	542,00	--	29073	--	29073	--	31399
			СП - 8%			--	--	--	--		2326	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
100		1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	0,8	139,40	3,14	112	3	75	24	146
			НР - 69%; СП - 8%			42,81	0,44	34	--		11	
101		1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	57	77,97	2,22	4444	127	2229	1450	6366
			НР - 69%; СП - 8%			36,64	0,22	2088	12		472	
102		1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	57	229,92	5,71	13105	325	10947	1291	15548
			НР - 69%; СП - 8%			32,16	0,66	1833	37		1152	

103	1126-0101-1101 РСНБ РК 2015	Поверхности плоские икриволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем	м3 изоляции	2,42	18797,22	1267,01	45489	3066	5139	29362	80840
		НР - 76%; СП - 8%			15406,80	557,94	37284	1350		5988	
104	2111-0205-9902 РСНБ РК 2015 прим.	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003/ISOTEC, марка KK-AL фольгированные/	м3	2,4926	34697,00	--	86486	--	86486	--	93405
		СП - 8%			--	--	--	--		6919	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2556199	42008	1950647	506986	3308237
							563544	12101	--	245057	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				124291				
	Материалы		Тенге				59711				
	Всего заработная плата		Тенге					55847			
		Накладные расходы	Тенге				34067				
		Сметная прибыль	Тенге				12669				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				171026				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					55847			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				559941				
	Материалы		Тенге				35343				
	Всего заработная плата		Тенге					163882			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				353091				
		Накладные расходы	Тенге				124120				
		Сметная прибыль	Тенге				54725				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				738785				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					163882			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1871968				
	Материалы		Тенге				1146386				
	Всего заработная плата		Тенге					355915			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				356118				
	Сдача и испытание		Тенге				4262				
		Накладные расходы	Тенге				348797				
		Сметная прибыль	Тенге				177661				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2398426				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					355915			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3308237				

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								538
			Сметная заработная плата	Тенге					575645			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5438578
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1000101				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69816			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					21747			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3064509		
			- Накладные расходы	Тенге							901295	
			- Сметная прибыль	Тенге							402862	
			Итого по акту									5 438 578
			в т.ч. оборудование									0
			без стоимости оборудования									5 438 578
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,50%		81 579
			Итого с временными									5 520 157
			Зимнее удорожание 2,2%							2,20%		121 443
			Итого с зимнеми									5 641 600
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		112 832
			Итого с непредвиденными работами изатрат									5 754 432
			Итого с оборудованием									5 754 432
			в том числе на 2019 год-90%							90%		5 178 989
			в том числе на 2020 год-10%							10%		575 443
			в том числе в текущих ценах 2019год-90% к=1,0498961							1,04989610		5 437 400
			НДС на 2019г-12%							0,12		652 488
			Итого в текущих ценах на 2019год									*6 089 888*
			в том числе в текущих ценах 2020год-10% к=1,0864865							1,0864865		625 211
			НДС на 2019г-12%							0,12		75 025
			Итого в текущих ценах на 2020год									*700 237*
			ВСЕГО ПО АКТУ:									6 790 125
			Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9							0,9		6 111 112
			в т.ч. НДС									654 762

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО НЦ «Курылысконсалтинг»
Эксперт: Жолмаков В.М.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Караганда Строй Проект»
Эксперт: Саяпин Г.А.
Аттестат №KZ54VJE00078316 от29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018г.

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛА ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №14

за август 2021 года

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ

по исполнительной смете № 4

Составлен(а) 2 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
			ОТОПЛЕНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ 1-7									
			СИСТЕМА №1									
1		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	6	1865,99	88,06	11196	528	1804	8751	21543
			НР - 98%; СП - 8%			1477,35	10,94	8864	66		1596	
2		2304-0902-1904 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые латунные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	4437,00	--	26622	--	26622	--	28752
			СП - 8%			--	--	--	--		2130	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
3		1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	196	558,46	61,78	109458	12108	50370	39779	161176
			НР - 76%; СП - 8%			239,70	27,35	46980	5361		11939	

4		2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	22	187,00	--	4114	--	4114	--	4443
			СП - 8%			--	--	--	--		329	
5		2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	143	291,00	--	41613	--	41613	--	44942
			СП - 8%			--	--	--	--		3329	
6		2111-0403-0218 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 60 мм ГОСТ 16381-77	м	50,6	494,00	--	24996	--	24996	--	26996
			СП - 8%			--	--	--	--		2000	
			СИСТЕМА №2									
7		2304-1008-0502 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15, прямой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	45	7713,00	--	347085	--	347085	--	374852
			СП - 8%			--	--	--	--		27767	
8		КП"ЭКОТЕРМ"	Термостатическая головка RAS-C5023	шт	45	4685,71	--	210857	--	210857	--	227726
			СП - 8%			--	--	--	--		16869	
9		2305-1207-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Автоматический воздухоотводчик /воздухоудалитель автоматический типа STI, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	7	2329,00	--	16303	--	16303	--	17607
			СП - 8%			--	--	--	--		1304	
10		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	5	1865,99	88,06	9330	440	1503	7293	17952

			НР - 98%; СП - 8%			1477,35	10,94	7387	55		1330	
11		2304-0902-1904 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые латунные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	4437,00	--	22185	--	22185	--	23960
			СП - 8%			--	--	--	--		1775	
12		1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	11,125	893,35	14,72	9938	164	3557	6143	17368
			НР - 98%; СП - 8%			558,83	4,58	6217	51		1286	
13		2305-1001-0309 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт ГОСТ 31311-2005	секция	89	1923,00	--	171147	--	171147	--	184839
			СП - 8%			--	--	--	--		13692	
14		1116-1301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 15 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	25	616,14	13,31	15404	333	18	14873	32698
			НР - 98%; СП - 8%			602,10	4,95	15053	124		2422	
15		1116-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	14	961,96	13,35	13467	187	11	13071	28662
			НР - 98%; СП - 8%			947,75	4,95	13269	69		2123	
16		1116-1301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 25 мм. Прокладка при коллекторной системе	м трубопровода	19	1073,99	13,39	20406	254	26	19815	43439
			НР - 98%; СП - 8%			1059,25	4,95	20126	94		3218	
17		2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	25	327,00	--	8175	--	8175	--	8829
			СП - 8%			--	--	--	--		654	
18		2301-0701-0107 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 2,5 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	14	511,00	--	7154	--	7154	--	7726
			СП - 8%			--	--	--	--		572	

19		2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	19	700,00	--	13300	--	13300	--	14364
			СП - 8%			--	--	--	--		1064	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
20		1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	65	558,46	61,78	36300	4015	16705	13192	53451
			НР - 76%; СП - 8%			239,70	27,35	15580	1778		3959	
21		2111-0403-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	27,5	180,00	--	4950	--	4950	--	5346
			СП - 8%			--	--	--	--		396	
22		2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	15,4	187,00	--	2880	--	2880	--	3110
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
23		2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	20,9	246,00	--	5141	--	5141	--	5553
			СП - 8%			--	--	--	--		411	

24		2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	7,7	291,00	--	2241	--	2241	--	2420
			СП - 8%			--	--	--	--		179	
			СИСТЕМА №4/воздушное отопление/									
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
25		1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	160	558,46	61,78	89354	9884	41119	32473	131573
			НР - 76%; СП - 8%			239,70	27,35	38351	4376		9746	
26		2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	154	239,00	--	36806	--	36806	--	39750
			СП - 8%			--	--	--	--		2944	
27		2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	22	291,00	--	6402	--	6402	--	6914
			СП - 8%			--	--	--	--		512	
			ОТОПЛЕНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ 8-14									
			СИСТЕМА №5									
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
28		1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	120	558,46	61,78	67015	7413	30838	24355	98679
			НР - 76%; СП - 8%			239,70	27,35	28764	3282		7310	

29		2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	132	324,00	--	42768	--	42768	--	46189
			СП - 8%			--	--	--	--		3421	
			СИСТЕМА №6									
30		1311-0203-0102 РСНБ РК 2015	Приборы и средства автоматизации, монтируемые на трубопроводе, наружный диаметр трубопровода до 20 мм	шт	4	995,07	--	3980	--	176	2853	7380
			НР - 75%; СП - 8%			951,00	--	3804	--		547	
31		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Клапан настраиваемый напорно-измерительный Ду20 CNT	шт	6	17010,71	--	102064	--	102064	--	110229
			СП - 8%			--	--	--	--		8165	
32		Коммерческое предложение ТОО "Экотерм	Балансировочный клапан Ду20 APT	шт	6	46156,25	--	276938	--	276938	--	299093
			СП - 8%			--	--	--	--		22155	
33		2304-1008-0502 РСНБ РК 2015	Клапан RA-N-15, прямой, присоединение Rp 1/2, Тмакс 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	шт.	10	7713,00	--	77130	--	77130	--	83300
			СП - 8%			--	--	--	--		6170	
34		КП"ЭКОТЕРМ"	Термостатическая головка RAS-C5023	шт	10	4685,71	--	46857	--	46857	--	50606
			СП - 8%			--	--	--	--		3749	
35		2305-1207-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Автоматический воздухоотводчик /воздухоудалитель автоматический типа STI, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	12	2329,00	--	27948	--	27948	--	30184
			СП - 8%			--	--	--	--		2236	
36		2304-0902-1904 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые латунные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	5	4437,00	--	22185	--	22185	--	23960
			СП - 8%			--	--	--	--		1775	
37		1118-0301-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	16,25	893,35	14,72	14517	239	5197	8972	25368
			НР - 98%; СП - 8%			558,83	4,58	9081	74		1879	

38		2305-1001-0306 РСНБ РК 2015	Радиаторы отопления биметаллические с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от111 Вт до 160 Вт/125Вт/ ГОСТ 31311-2005	секция	130	2213,00	--	287690	--	287690	--	310705
			СП - 8%			--	--	--	--		23015	
39		КП"ЭКОТЕРМ"	Монтажный комплект	компл	10	958,93	--	9589	--	9589	--	10356
			СП - 8%			--	--	--	--		767	
40		1116-1301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 20 мм /металлопластиковая труба/. Прокладка	м трубопровода	80	961,96	13,35	76956	1068	68	74692	163780
			НР - 98%; СП - 8%			947,75	4,95	75820	396		12132	
41		1116-1301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из многослойных металл-полимерных труб диаметром до 32 мм /металлопластиковая труба/. Прокладка	м трубопровода	72	1073,99	13,39	77327	964	97	75090	164611
			НР - 98%; СП - 8%			1059,25	4,95	76266	357		12193	
42		2301-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 2,0 мм/металлопластиковая труба Д16мм/ для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	43,695	251,00	--	10967	--	10967	--	11845
			СП - 8%			--	--	--	--		877	
43		2301-0701-0105 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,0 мм /металлопластиковая труба Д 20мм/для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	33,985	384,00	--	13050	--	13050	--	14094
			СП - 8%			--	--	--	--		1044	
44		2301-0701-0108 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 26 мм, толщиной стенки 3,0 мм /металлопластиковая труба Д 26мм/ для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	31,488	694,00	--	21853	--	21853	--	23601
			СП - 8%			--	--	--	--		1748	
45		2301-0701-0109 РСНБ РК 2015	Трубы металлополимерные многослойные наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3,0 мм /металлопластиковая труба Д 32мм/для систем водоснабжения и отопления СТ РК 1893-2009	м	39,36	996,00	--	39203	--	39203	--	42339
			СП - 8%			--	--	--	--		3136	

46		КП"ЭКОТЕРМ"	Пресс отвод Д16	шт	40	825,89	--	33036	--	33036	--	35679
			СП - 8%			--	--	--	--		2643	
47		КП"ЭКОТЕРМ"	Пресс отвод Д20	шт	14	1128,57	--	15800	--	15800	--	17064
			СП - 8%			--	--	--	--		1264	
48		КП"ЭКОТЕРМ"	Пресс отвод Д26	шт	8	1788,39	--	14307	--	14307	--	15452
			СП - 8%			--	--	--	--		1145	
49		КП"ЭКОТЕРМ"	Пресс отвод Д32	шт	22	3206,25	--	70538	--	70538	--	76181
			СП - 8%			--	--	--	--		5643	
50		КП"ЭКОТЕРМ"	Пресс тройник Д20х16х20	шт	4	2046,43	--	8186	--	8186	--	8841
			СП - 8%			--	--	--	--		655	
51		КП"ЭКОТЕРМ"	Пресс тройник Д26х16х20	шт	4	2046,43	--	8186	--	8186	--	8841
			СП - 8%			--	--	--	--		655	
52		КП"ЭКОТЕРМ"	Пресс тройник Д26х16х26	шт	4	2684,82	--	10739	--	10739	--	11598
			СП - 8%			--	--	--	--		859	
53		КП"ЭКОТЕРМ"	Пресс тройник Д32х26х26	шт	2	4716,07	--	9432	--	9432	--	10187
			СП - 8%			--	--	--	--		755	
54		КП"ЭКОТЕРМ"	Пресс переходник Д26 1"внутр.р.	шт	20	570,54	--	11411	--	11411	--	12324
			СП - 8%			--	--	--	--		913	
55		КП"ЭКОТЕРМ"	Пресс переходник Д26 1/2"внутр.р.	шт	8	1433,04	--	11464	--	11464	--	12381
			СП - 8%			--	--	--	--		917	
56		КП"ЭКОТЕРМ"	Пресс переходник Д26х20	шт	2	2825,00	--	5650	--	5650	--	6102
			СП - 8%			--	--	--	--		452	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
57		1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	162	558,46	61,78	90471	10008	41632	32879	133217
			НР - 76%; СП - 8%			239,70	27,35	38831	4431		9868	
58		2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	38,5	187,00	--	7200	--	7200	--	7775
			СП - 8%			--	--	--	--		576	

59	2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	44	291,00	--	12804	--	12804	--	13828
		СП - 8%			--	--	--	--		1024	
60	2111-0403-0206 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77	м	49,5	180,00	--	8910	--	8910	--	9623
		СП - 8%			--	--	--	--		713	
61	2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	35,2	246,00	--	8659	--	8659	--	9352
		СП - 8%			--	--	--	--		693	
62	2111-0403-0312 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	11	428,00	--	4708	--	4708	--	5085
		СП - 8%			--	--	--	--		377	
63	КП"ЭКОТЕРМ"	Скотч для изоляции	м	25	858,04	--	21451	--	21451	--	23167
		СП - 8%			--	--	--	--		1716	
		СИСТЕМА №7									
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
64	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	78	558,46	61,78	43560	4818	20046	15830	64142
		НР - 76%, СП - 8%			239,70	27,35	18696	2133		4751	

65		2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	66	246,00	--	16236	--	16236	--	17535
			СП - 8%			--	--	--	--		1299	
66		2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	19,8	291,00	--	5762	--	5762	--	6223
			СП - 8%			--	--	--	--		461	
67		КП"ЭКОТЕРМ"	Скотч для изоляции	м	15	858,04	--	12871	--	12871	--	13900
			СП - 8%			--	--	--	--		1030	
			СИСТЕМА №8									
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
68		1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	163	558,46	61,78	91029	10069	41890	33082	134039
			НР - 76%; СП - 8%			239,70	27,35	39070	4458		9929	
69		2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77	м	50,6	187,00	--	9462	--	9462	--	10219
			СП - 8%			--	--	--	--		757	
70		2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	71,5	246,00	--	17589	--	17589	--	18996
			СП - 8%			--	--	--	--		1407	

71		2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77	м	17,6	324,00	--	5702	--	5702	--	6159
			СП - 8%			--	--	--	--		456	
72		2111-0403-0216 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 54 мм ГОСТ 16381-77	м	39,6	468,00	--	18533	--	18533	--	20015
			СП - 8%			--	--	--	--		1483	
73		КП"ЭКОТЕРМ"	Скотч для изоляции	м	25	858,04	--	21451	--	21451	--	23167
			СП - 8%			--	--	--	--		1716	
			СИСТЕМА №9									
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
74		1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex	м	110	558,46	61,78	61431	6795	28269	22325	90456
			НР - 76%; СП - 8%			239,70	27,35	26367	3009		6700	
75		2111-0403-0209 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	71,5	239,00	--	17089	--	17089	--	18456
			СП - 8%			--	--	--	--		1367	
76		2111-0403-0212 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 35 мм ГОСТ 16381-77	м	33	291,00	--	9603	--	9603	--	10371
			СП - 8%			--	--	--	--		768	

77		2111-0403-0214 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77									
				м	16,5	324,00	--	5346	--	5346	--	5774
			СП - 8%			--	--	--	--		428	
78		КП"ЭКОТЕРМ"	Скотч для изоляции									
				м	6	858,04	--	5148	--	5148	--	5560
			СП - 8%			--	--	--	--		412	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3178624	69289	2620812	445468	3914019
								488525	30113	--	289927	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				3980				
		Материалы		Тенге				176				
		Всего заработная плата		Тенге					3804			
			Накладные расходы	Тенге				2853				
			Сметная прибыль	Тенге				547				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				7380				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					3804			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				908131				
		Материалы		Тенге				270866				
		Всего заработная плата		Тенге					281466			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				319514				
			Накладные расходы	Тенге				213915				
			Сметная прибыль	Тенге				89764				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1211809				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								249
			Сметная заработная плата	Тенге					281466			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				2266513				
		Материалы		Тенге				12282				
		Всего заработная плата		Тенге					233368			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2017971				
		Сдача и испытание		Тенге				457				
			Накладные расходы	Тенге				228700				
			Сметная прибыль	Тенге				199617				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				2694830				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								213
			Сметная заработная плата	Тенге					233368			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3914019				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								465
			Сметная заработная плата	Тенге					518638			

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 1-7

ОСУШИТЕЛЬ ВОЗДУХА

79		КП"ЭКОТЕРМ"	Осушитель воздуха производительность 4,2л/ч, тепловая мощность 1,26 кВт, воздушный потое 500м3/ч, тип хладогента R407C, габариты 890x255x780мм, D-042, Alto									
				шт	6	1410714,29	--	8464286	--		--	8464286
						--	--	--	--	8464286	--	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ									
80		2304-0905-1802 РСНБ РК 2015 прим.	Кран пробковый с прямым спуском и ниппелем Ду 15, латунь, муфтовый привод ручной									
				шт.	4	792,00	--	3168	--	3168	--	3421
			СП - 8%			--	--	--	--		253	
81		КП"ЭКОТЕРМ"	Наружняя воздухозаборная решетка из оцинкованной стали DSR 1500x750									
				шт	2	40178,57	--	80357	--	80357	--	86786
			СП - 8%			--	--	--	--		6429	
82		КП"ЭКОТЕРМ"	Гибкая вставка 175x175, 120мм; Н.00.00-03									
				шт	3	3392,86	--	10179	--	10179	--	10993
			СП - 8%			--	--	--	--		814	
83		КП"ЭКОТЕРМ"	Гибкая вставка 350x350, 120мм; Н.00.00-11									
				шт	2	4821,43	--	9643	--	9643	--	10414
			СП - 8%			--	--	--	--		771	
84		КП"ЭКОТЕРМ"	Гибкая вставка Ду250, 120мм; В.00.00-03									
				шт	3	3392,86	--	10179	--	10179	--	10993
			СП - 8%			--	--	--	--		814	
85		КП"ЭКОТЕРМ"	Гибкая вставка Ду500, 120мм; Н.00.00-09									
				шт	2	4732,14	--	9464	--	9464	--	10221
			СП - 8%			--	--	--	--		757	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8587275	--	122990	--	8597114
								--	--	8464286	9838	
		Стоимость оборудования		Тенге				8464286				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				8464286				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				122989				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				122989				
			Сметная прибыль	Тенге				9839				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				132829				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8597114				
			РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 8-14									
			ВЕНТИЛЯЦИЯ									
86		КП"ЭКОТЕРМ"	Науржня воздухозаборная решетка из оцинкованной стали DSR 700x600									
				шт	2	16071,43	--	32143	--	32143	--	34714
			СП - 8%			--	--	--	--		2571	
87		КП"ЭКОТЕРМ"	Науржня воздухозаборная решетка из оцинкованной стали DSR 1000x1000									
				шт	2	28214,29	--	56429	--	56429	--	60943

			СП - 8%			--	--	--	--		4514	
88		КП"ЭКОТЕРМ"	Гибкая вставка 175х175, 120мм; Н.00.00-03	шт	1	3392,86	--	3393	--	3393	--	3664
			СП - 8%			--	--	--	--		271	
89		КП"ЭКОТЕРМ"	Гибкая вставка 350х350, 120мм; Н.00.00-11	шт	2	4821,43	--	9643	--	9643	--	10414
			СП - 8%			--	--	--	--		771	
90		КП"ЭКОТЕРМ"	Гибкая вставка Ду250, 120мм; В.00.00-03	шт	1	3392,86	--	3393	--	3393	--	3664
			СП - 8%			--	--	--	--		271	
91		КП"ЭКОТЕРМ"	Гибкая вставка Ду500, 120мм; Н.00.00-09	шт	2	4732,14	--	9464	--	9464	--	10221
			СП - 8%			--	--	--	--		757	
			ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ П1.1,П1.2,П2,П3,П4 МЕЖДУ ОСЯМИ 1-7									
92		2304-1001-0403 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный муфтовый,PN 16, DN 25,типа СТВ ГОСТ 11823-91	шт.	1	2808,00	--	2808	--	2808	--	3033
			СП - 8%			--	--	--	--		225	
93		2304-1001-0404 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный муфтовый,PN 16,DN 32,типа СТВ ГОСТ 11823-91	шт.	2	3262,00	--	6524	--	6524	--	7046
			СП - 8%			--	--	--	--		522	
94		2304-1001-0805 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный фланцевый,PN 16, DN 65,типа СТВ ГОСТ 11823-91	шт.	2	17548,00	--	35096	--	35096	--	37904
			СП - 8%			--	--	--	--		2808	
95		2304-1013-0705 РСНБ РК 2015 прим.	Фильтр сетчатый муфтовый,DN 25 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010,типа STI	шт.	1	1873,00	--	1873	--	1873	--	2023
			СП - 8%			--	--	--	--		150	
96		2304-1013-0706 РСНБ РК 2015 прим.	Фильтр сетчатый муфтовый,DN 32 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010,типа STI	шт.	2	3493,00	--	6986	--	6986	--	7545
			СП - 8%			--	--	--	--		559	
97		2304-1013-0607 РСНБ РК 2015 прим.	Фильтр сетчатый фланцевый,PN 16, DN 65, типа СТВ СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	2	11332,00	--	22664	--	22664	--	24477
			СП - 8%			--	--	--	--		1813	
98		2304-0902-1810 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	4837,00	--	9674	--	9674	--	10448
			СП - 8%			--	--	--	--		774	

99		2304-0902-1811 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	6256,00	--	25024	--	25024	--	27026
			СП - 8%			--	--	--	--		2002	
100		2304-0902-1802 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 25, DN 65 ГОСТ 21345-2005	шт.	4	11377,00	--	45508	--	45508	--	49149
			СП - 8%			--	--	--	--		3641	
101		2304-0902-1808 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	10	4549,00	--	45490	--	45490	--	49129
			СП - 8%			--	--	--	--		3639	
102		2305-1207-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Автоматический воздухоотводчик /воздухоудалитель автоматический типа STI, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	10	2329,00	--	23290	--	23290	--	25153
			СП - 8%			--	--	--	--		1863	
			ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ СИСТЕМЫ П5-П8,П9.1,П9.2 МЕЖДУ ОСЯМИ 8-14									
103		2304-1001-1101 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый,PN 16, DN 40 ГОСТ 11823-91, типа СТВ	шт.	3	7617,00	--	22851	--	22851	--	24679
			СП - 8%			--	--	--	--		1828	
104		2304-1001-1102 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый,PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91,типа СТВ	шт.	3	8873,00	--	26619	--	26619	--	28749
			СП - 8%			--	--	--	--		2130	
105		2304-1013-0707 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый,DN 40 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010,типа STI	шт.	3	5209,00	--	15627	--	15627	--	16877
			СП - 8%			--	--	--	--		1250	
106		2304-1013-0708 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый муфтовый,DN 50 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010,типа STI	шт.	3	7377,00	--	22131	--	22131	--	23901
			СП - 8%			--	--	--	--		1770	
107		2304-0902-1712 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 40 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	6411,00	--	38466	--	38466	--	41543
			СП - 8%			--	--	--	--		3077	

108		2304-0902-1713 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	7034,00	--	42204	--	42204	--	45580
			СП - 8%			--	--	--	--		3376	
109		2304-0902-1808 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для воды сварные полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	12	4549,00	--	54588	--	54588	--	58955
			СП - 8%			--	--	--	--		4367	
110		2305-1207-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Автоматический воздухоотводчик /воздухоудалитель автоматический типа STI, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	12	2329,00	--	27948	--	27948	--	30184
			СП - 8%			--	--	--	--		2236	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				589835	--	589836	--	637021
								--	--	--	47185	
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				589835				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				589835				
			Сметная прибыль	Тенге				47187				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				637022				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				637022				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								13148154
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				488525				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					69289			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					30113			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3333638		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						8464286		
			- Накладные расходы	Тенге							445468	
			- Сметная прибыль	Тенге							346950	
			Итого по акту									13 148 154
			в т.ч. оборудование									8 464 286
			без стоимости оборудования									4 683 868
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,50%		70 258
			Итого с временными									4 754 126
			Зимнее удорожание 2,2%							2,20%		104 591
			Итого с зимнеми									4 858 717
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		97 174
			Итого с непредвиденными работами изатрат									4 955 891
			Итого с оборудованием									13 420 177
			в том.числе на 2019 год-90%							90%		12 078 159
			в том.числе на 2020 год-10%							10%		1 342 018
			в том.числе в текущих ценах 2019год-90% к=1,0498961							1,04989610		12 680 812

			НДС на 2019г-12%							0,12		1 521 697
			Итого в текущих ценах на 2019год									*14 202 510*
			в том.числе в текущих ценах 2020год-10% к=1,0864865							1,0864865		1 458 084
			НДС на 2019г-12%							0,12		174 970
			Итого в текущих ценах на 2020год									*1 633 054*
			ВСЕГО ПО АКТУ:									15 835 564
			Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9							0,9		14 252 008
			в т.ч. НДС									1 527 001
			Скидка							0,027560409		392791
			Всего к оплате									13 859 217
			в т.ч. НДС									1 484 916

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО НЦ «Курылысконсалтинг»
Эксперт: Жолмаков В.М.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Караганда Строй Проект»
Эксперт: Саяпин Г.А.
Аттестат №KZ54VJE00078316 от29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018г.

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №14

за август 2021 года

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

по локальной смете №02-01-05

Составлен(а) 2 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Курс валют Нацбанка РК на 22.06.2018г:1евро-392,97 тенге, 1доллар США-341,18 тенге, 1росс.рубль-5,34тенге									
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2									
1		1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1	36791,18	2520,60	36791	2521	1441	20431	61800
			НР - 61%; СП - 8%			32829,00	664,00	32829	664		4578	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				36791	2521	1441	20431	61800
								32829	664	--	4578	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				36791				
		Материалы		Тенге				1442				
		Всего заработная плата		Тенге					33493			
			Накладные расходы	Тенге				20431				
			Сметная прибыль	Тенге				4578				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				61800				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32
			Сметная заработная плата	Тенге					33493			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				61800				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								32

			Сметная заработная плата	Тенге					33493			
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1									
2		1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	30295,48	1065,49	30295	1065	16064	13156	46928
			НР - 98%; СП - 8%			13165,50	259,40	13166	259		3476	
3		1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3403,89	264,65	3404	265	526	2608	6493
			НР - 98%; СП - 8%			2613,00	48,44	2613	48		481	
4		2302-0103-2410 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект	2	6378,00	--	12756	--	12756	--	13776
			СП - 8%			--	--	--	--		1020	
5		1118-1001-0107 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм. Установка	фильтр	1	30286,83	463,10	30287	463	28076	1815	34669
			НР - 98%; СП - 8%			1747,73	103,80	1748	104		2568	
6		1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования/штуцер/	шт.	1	1412,39	99,34	1412	99	678	387	1943
			НР - 61%; СП - 8%			634,52	0,11	635	--		144	
7		1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	2	3403,89	264,65	6808	529	1053	5216	12986
			НР - 98%; СП - 8%			2613,00	48,44	5226	97		962	
8		2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2673,00	--	10692	--	10692	--	11547
			СП - 8%			--	--	--	--		855	

9		1312-1101-0308 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	17871,27	8494,01	17871	8494	548	7130	27001
			НР - 61%; СП - 8%			8828,58	2860,10	8829	2860		2000	
10		2302-0103-2410 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	комплект	2	6378,00	--	12756	--	12756	--	13776
			СП - 8%			--	--	--	--		1020	
11		1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка	узел	1	30295,48	1065,49	30295	1065	16064	13156	46928
			НР - 98%; СП - 8%			13165,50	259,40	13166	259		3476	
12		1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	1	3403,89	264,65	3404	265	526	2608	6493
			НР - 98%; СП - 8%			2613,00	48,44	2613	48		481	
13		2302-0103-2409 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80/диам.65мм/	комплект	2	5374,00	--	10748	--	10748	--	11608
			СП - 8%			--	--	--	--		860	
14		1118-1001-0105 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм. Установка	фильтр	1	21238,02	284,06	21238	284	19764	1250	24287
			НР - 98%; СП - 8%			1190,18	85,31	1190	85		1799	
15		1312-0901-0101 РСНБ РК 2015	Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования/штуцер/	шт.	1	1412,39	99,34	1412	99	678	387	1943
			НР - 61%; СП - 8%			634,52	0,11	635	--		144	
16		2302-0103-0308 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1813,00	--	7252	--	7252	--	7832
			СП - 8%			--	--	--	--		580	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				200631	12629	138181	47713	268210

							49819	3762	--	19866	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				20696				
		Материалы	Тенге				1906				
		Всего заработная плата	Тенге					12958			
		Накладные расходы	Тенге				7904				
		Сметная прибыль	Тенге				2288				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				30888				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
		Сметная заработная плата	Тенге					12958			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				179935				
		Материалы	Тенге				82074				
		Всего заработная плата	Тенге					40623			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				54204				
		Сдача и испытание	Тенге				107				
		Накладные расходы	Тенге				39810				
		Сметная прибыль	Тенге				17580				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				237325				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					40623			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				268214				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								51
		Сметная заработная плата	Тенге					53581			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								330010
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				82648				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					15150			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4426			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						139622		
		- Накладные расходы	Тенге							68144	
		- Сметная прибыль	Тенге							24444	
		Итого по акту									330 010
		в т.ч. оборудование									0
		без стоимости оборудования									330 010
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,50%		4 950
		Итого с временными									334 960
		Зимнее удорожание 2,2%							2,20%		7 369
		Итого с зимнеми									342 329
		Непредвиденные работы и затраты							2,00%		6 847
		Итого с непредвиденными работами изатрат									349 176
		Итого с оборудованием									349 176
		в том числе на 2019 год-90%							90%		314 258
		в том числе на 2020 год-10%							10%		34 918
		в том числе в текущих ценах 2019год-90% к=1,0498961							1,04989610		329 939
		НДС на 2019г-12%							0,12		39 593
		Итого в текущих ценах на 2019год									*369 531*
		в том числе в текущих ценах 2020год-10% к=1,0864865							1,0864865		37 937

			НДС на 2019г-12%							0,12		4 552
			Итого в текущих ценах на 2020год									*42 490*
			ВСЕГО ПО АКТУ:									412 021
			Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9							0,9		370 819
			в т.ч. НДС									39 731

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО НЦ «Курылысконсалтинг»
Эксперт: Жолмаков В.М.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Караганда Строй Проект»
Эксперт: Саяпин Г.А.
Аттестат №KZ54VJE00078316 от29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018г.

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛА ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №14

за август 2021 года

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

по исполнительной смете № 4

Составлен(а) 2 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Курс валют Нацбанка РК на 22.06.2018г:1евро-392,97 тенге, 1доллар США-341,18 тенге, 1росс.рубль-5,34тенге									
			РАЗДЕЛ 1. ВОДОПРОВОД ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ В2									
1		коммерческое предложение ТОО"Экотерм"	Насосная станция пожаротушения Wilo CO-2 MHI 803	шт	1	1652232,14	--	1652232	--		--	1652232
						--	--	--	--	1652232	--	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1652232	--	--	--	1652232
								--	--	1652232	--	
			Стоимость оборудования	Тенге				1652232				
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				1652232				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1652232				
			РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ В1									
2		коммерческое предложение ТОО"Экотерм"	Водосчетчик холодной воды СТВХ"СТРИМ"-50, Ду50	шт	1	224789,29	--	224789	--		--	224789
						--	--	--	--	224789	--	
3		2304-1001-1902 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный фланцевый для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 16, DN 65, типа СТВ	шт.	1	60446,00	--	60446	--	60446	--	65282
			СП - 8%			--	--	--	--		4836	

4		2304-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Вентили проходные муфтовые LD для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	358,00	--	358	--	358	--	387
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
5		2304-0101-1003 РСНБ РК 2015 прим.	Задвижки фланцевые 30ч6бр,клиновые PN 16, DN 100 ГОСТ 5762-2002	шт.	2	25496,00	--	50992	--	50992	--	55071
			СП - 8%			--	--	--	--		4079	
6		коммерческое предложение ТОО"Экотерм"	Манометр МП4У-100-10	шт	1	2147,32	--	2147	--	2147	--	2319
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
7		коммерческое предложение ТОО"Экотерм"	Затвор поворотный с электроприводом, Belimo Ду100	шт	1	243982,14	--	243982	--		--	243982
						--	--	--	--	243982	--	
8		коммерческое предложение ТОО"Экотерм"	Водосчетчик холодной воды СТВХ"СТРИМ"-50, Ду50	шт	1	224789,29	--	224789	--		--	224789
						--	--	--	--	224789	--	
9		2304-1001-1902 РСНБ РК 2015 прим.	Клапан обратный фланцевый для воды, корпус из серого чугуна, Т от -10°С до +100°С, PN 16, DN 65, типа СТВ	шт.	1	60446,00	--	60446	--	60446	--	65282
			СП - 8%			--	--	--	--		4836	
10		коммерческое предложение ТОО"Экотерм"	Кран 3-х Ду15, 27П11Б,типа Стеклоприбор	шт	1	3598,21	--	3598	--	3598	--	3886
			СП - 8%			--	--	--	--		288	
11		2304-0501-0101 РСНБ РК 2015 прим.	Вентили проходные муфтовые LD для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	1	358,00	--	358	--	358	--	387
			СП - 8%			--	--	--	--		29	
12		коммерческое предложение ТОО"Экотерм"	Манометр МП4У-100-10	шт	1	2147,32	--	2147	--	2147	--	2319
			СП - 8%			--	--	--	--		172	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				874055	--	180492	--	888494
								--	--	693561	14441	
		Стоимость оборудования		Тенге				693561				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				693561				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				7893				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7893				
			Сметная прибыль	Тенге				631				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8524				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				172600				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				172600				
			Сметная прибыль	Тенге				13808				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				186408				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				888493			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							2540726
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					180492		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге					2345793		
			- Сметная прибыль	Тенге						14441	
			Итого по акту								2 540 726
			в т.ч. оборудование								2 345 793
			без стоимости оборудования								194 933
			Временные здания и сооружения 1,5%						1,50%		2 924
			Итого с временными								197 857
			Зимнее удорожание 2,2%						2,20%		4 353
			Итого с зимнеми								202 210
			Непредвиденные работы и затраты						2,00%		4 044
			Итого с непредвиденными работами изатрат								206 254
			Итого с оборудованием								2 552 047
			в том.числе на 2019 год-90%						90%		2 296 842
			в том.числе на 2020 год-10%						10%		255 205
			в том.числе в текущих ценах 2019год-90% к=1,0498961						1,04989610		2 411 446
			НДС на 2019г-12%						0,12		289 373
			Итого в текущих ценах на 2019год								*2 700 819*
			в том.числе в текущих ценах 2020год-10% к=1,0864865						1,0864865		277 276
			НДС на 2019г-12%						0,12		33 273
			Итого в текущих ценах на 2020год								*310 550*
			ВСЕГО ПО АКТУ:								3 011 369
			Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9						0,9		2 710 232
			в т.ч. НДС								290 382
			Скидка						0,027560409		74695
			Всего к оплате								2 635 537
			в т.ч. НДС								282 379

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО НЦ «Курылысконсалтинг»
Эксперт: Жолмаков В.М.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Карагандa Строй Проект»
Эксперт Саяпин Г.А.
Аттестат №KZ54VJE00078316 от29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018г.