Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функции заказчика
(застройщика)
Форма-3кс

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВКА №15
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код заказчика	Код заказчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
		20000/50	25.02.2020 г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце отчетный м-ц без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	530 678 262								56 858 385,22	
в том числе в отчетном месяце:		77 025 425,89							9 243 051,11	86 268 477

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"

Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО НЦ «Курылысконсалтинг»

Эксперт: Карыбаев Д.И.
Аттестат№KZ53VJE00053175 от 02.03.2020г.

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15

за сентябрь 2021 года
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
по локальной смете №02-01-03

Составлен(а) 2 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ, ПЕРЕМЫЧКИ/лист 6,7,8,9АС/									
			ОБШИВКА СТЕН,КОЛОНН/лист 8,9АС/									
1		1115-0108-1503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены глухие. Облицовка гипсокартонными листами на клее/колонны//8 лист прим.1, 9 лист прим.2/	м2 стен (за вычетом проемов)	380	1637,34	12,98	622190	4932	418640	160428	845228
			НР - 80%; СП - 8%			522,68	5,05	198618	1918		62609	
2		1115-0204-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности. Обивка изоляционным материалом/лист 9 прим.1/	м2 оштукатуриваемой поверхности	15,1	43,44	0,99	656	15	12	509	1258
			НР - 80%; СП - 8%			41,66	0,44	629	7		93	
3		2111-0401-0104 РСНБ РК 2015	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-50 ГОСТ 15588-2014	м3	0,7852	19397,00	--	15231	--	15231	--	16449
			СП - 8%			--	--	--	--		1218	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				638076	4947	433883	160937	862935
								199247	1924	--	63920	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				638076				
			Материалы	Тенге				418652				
			Всего заработная плата	Тенге					201171			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15231				

			Накладные расходы	Тенге				160937						
			Сметная прибыль	Тенге				63921						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				862934						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										207
			Сметная заработная плата	Тенге					201171					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				862934						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										207
			Сметная заработная плата	Тенге					201171					
			РАЗДЕЛ 2. КРОВЛЯ/лист 11,12/											
			ВОДОСТОК/лист 24/											
			ТВ1-3шт											
4		1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	18,66	1215,33	84,44	22678	1576	907	18931	44938
			НР - 92%; СП - 8%			1082,28	20,47	20195	382		3329	
5		2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	18,66	2093,00	--	39055	--	39055	--	42180
			СП - 8%			--	--	--	--		3124	
6		2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм/хомут/	шт.	18	1006,00	--	18108	--	18108	--	19557
			СП - 8%			--	--	--	--		1449	
7		2110-0302-0211 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм/отмет/	шт.	3	1495,00	--	4485	--	4485	--	4844
			СП - 8%			--	--	--	--		359	
8		2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	3	2011,00	--	6033	--	6033	--	6516
			СП - 8%			--	--	--	--		483	
			ТВ2-4шт									
9		1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	32,96	1215,33	84,44	40057	2783	1602	33439	79376
			НР - 92%; СП - 8%			1082,28	20,47	35672	675		5880	
10		2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	32,96	2093,00	--	68985	--	68985	--	74504
			СП - 8%			--	--	--	--		5519	

11	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015 прим.	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм/хомут/	шт.	28	1006,00	--	28168	--	28168	--	30421
		СП - 8%			--	--	--	--		2253	
12	2110-0302-0211 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм/отмет/	шт.	4	1495,00	--	5980	--	5980	--	6458
		СП - 8%			--	--	--	--		478	
13	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	4	2011,00	--	8044	--	8044	--	8688
		СП - 8%			--	--	--	--		644	
14	2110-0302-0310 РСНБ РК 2015 прим.	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм/гофрированное колено/	шт.	4	724,00	--	2896	--	2896	--	3128
		СП - 8%			--	--	--	--		232	
		ТВ3-2шт									
15	1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	Водосток наружный. Устройство	м труб	17,76	1215,33	84,44	21584	1500	863	18018	42771
		НР - 92%; СП - 8%			1082,28	20,47	19221	364		3168	
16	2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	17,76	2093,00	--	37172	--	37172	--	40145
		СП - 8%			--	--	--	--		2974	
17	2110-0302-0208 РСНБ РК 2015 прим.	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм/хомут/	шт.	16	1006,00	--	16096	--	16096	--	17384
		СП - 8%			--	--	--	--		1288	
18	2110-0302-0211 РСНБ РК 2015	Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 150 мм/отмет/	шт.	2	1495,00	--	2990	--	2990	--	3229
		СП - 8%			--	--	--	--		239	
19	2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	шт.	2	2011,00	--	4022	--	4022	--	4344
		СП - 8%			--	--	--	--		322	
20	2110-0302-0310 РСНБ РК 2015 прим.	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм/гофрированное колено/	шт.	2	724,00	--	1448	--	1448	--	1564

			СП - 8%										
			ЖЕЛОБ									116	
21		1112-0101-0902 РСНБ РК 2015	Желоба подвесные. Устройство	м желобов	194,8	280,06	10,75	54555	2095	2909	46119		108728
			НР - 92%; СП - 8%			254,37	2,97	49551	578		8054		
22		2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	194,8	1537,00	--	299408	--	299408	--		323360
			СП - 8%			--	--	--	--		23953		
23		2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89/кронштей/	т	0,3182	220167,00	--	70057	--	70057	--		75662
			СП - 8%			--	--	--	--		5605		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				751822	7953	619228	116507		937797
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				124640	1999	--	69469		
			Материалы	Тенге				751822					
			Всего заработная плата	Тенге				6282					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					126639				
			Накладные расходы	Тенге				612947					
			Сметная прибыль	Тенге				116507					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				69466					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				937796					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									136
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					126639				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				937796					
			Сметная заработная плата	чел.-ч									136
				Тенге					126639				
			РАЗДЕЛ 3. ПРОЕМЫ/лист 18АС/										
			ОКНА										
24		1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих/ОК-12,ОК-15,ОК-19/	м2	4,5	-3333,12	-149,80	-14999	-674	-8410	-5594		-22240
			НР - 90%; СП - 8%			-1314,47	-66,69	-5915	-300		-1647		
25		1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-2,ОК-8,9,ОК-16,ОК-17/	м2	3,15	-2626,24	-154,89	-8273	-488	-4719	-2953		-12124
			НР - 90%; СП - 8%			-973,25	-68,43	-3066	-216		-898		

26	2109-0201-0201 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК-12,ОК-19/	м2	2,7	-14960,00	--	-40392	--	-40392	--	-43623
		СП - 8%			--	--	--	--		-3231	
27	2109-0201-0101 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99/ОК-15/	м2	1,8	-12627,00	--	-22729	--	-22729	--	-24547
		СП - 8%			--	--	--	--		-1818	
		ОКОННЫЕ РЕШЕТКИ/лист 25/									
28	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	1,22474	48697,86	2458,42	59642	3011	4409	36367	103690
		НР - 69%; СП - 8%			42639,00	395,30	52222	484		7681	
29	2113-0814-1901 РСНБ РК 2015	Сварная решетка ограждения	т	1,22474	513047,00	--	628349	--	628349	--	678617
		СП - 8%			--	--	--	--		50268	
		ДВЕРИ									
		ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
30	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	145,32	1465,68	69,63	212993	10118	68089	125003	365036
		НР - 90%; СП - 8%			927,51	28,26	134786	4106		27040	
31	2109-0404-1005 РСНБ РК 2015	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80/прим.17/	пара	71	3337,00	--	236927	--	236927	--	255881
		СП - 8%			--	--	--	--		18954	
32	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005/прим.17/	шт.	142	490,00	--	69580	--	69580	--	75146
		СП - 8%			--	--	--	--		5566	
33	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011/прим.17/	шт.	71	4387,00	--	311477	--	311477	--	336395
		СП - 8%			--	--	--	--		24918	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1432576	11967	1242581	152823	1712231
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				178027	4075	--	126833	
							754950				

		Материалы	Тенге				54960						
		Всего заработная плата	Тенге					129395					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				565229						
		Накладные расходы	Тенге				116456						
		Сметная прибыль	Тенге				69712						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				941118						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										135
		Сметная заработная плата	Тенге					129395					
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				677626						
		Материалы	Тенге				4410						
		Всего заработная плата	Тенге					52706					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				617984						
		Накладные расходы	Тенге				36367						
		Сметная прибыль	Тенге				57119						
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				771113						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										57
		Сметная заработная плата	Тенге					52706					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1712231						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										193
		Сметная заработная плата	Тенге					182101					

РАЗДЕЛ 4. ПОЛЫ/лист 16АС/

1 ЭТАЖ

ТИП 3

34	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/М100/	м2 стяжки	665,18	-606,90	-25,54	-403698	-16991	-198211	-184452	-635202
		НР - 94%; СП - 8%			-283,38	-11,62	-188496	-7730		-47052	
35	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство/М100/	м2 стяжки	665,18	606,90	25,54	403698	16991	198211	184452	635202
		НР - 94%; СП - 8%			283,38	11,62	188496	7730		47052	
36	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	200	517,30	1,48	103460	297	52329	47908	163477
		НР - 94%; СП - 8%			254,17	0,66	50834	131		12109	

ТИП 4

37	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	35	351,08	0,74	12288	26	8754	3309	16844
		НР - 94%; СП - 8%			100,24	0,33	3508	11		1248	

2 ЭТАЖ

ТИП 10

38		1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	125	517,30 254,17	1,48 0,66	64662 31772	185 82	32705	29942 7568	102173
			ТИП 11									
39		1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	218,55	641,90 331,96	18,99 8,67	140288 72549	4151 1895	63588	69978 16821	227087
40		2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 *СП - 8%*	м2	222,921	2812,00 --	-- --	626854 --	-- --	626854	-- 50148	677002
41		1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	215	351,08 100,24	0,74 0,33	75482 21551	159 71	53772	20325 7665	103472
			ТИП 13									
42		1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство из бетона кл.В15 толщ.130мм *НР - 91%; СП - 8%*	м3	4,81	22936,04 1034,10	1051,83 198,34	110322 4974	5059 954	100289	5395 9257	124974
43		1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	40	517,30 254,17	1,48 0,66	20692 10167	59 26	10466	9582 2422	32695
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1154048	9937	948757	186439	1447724
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				195356	3171	--	107238	
			Материалы	Тенге				1154048				
			Всего заработная плата	Тенге				321901				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					198527			
			Накладные расходы	Тенге				626854				
			Сметная прибыль	Тенге				186437				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				107239				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1447724				
			Сметная заработная плата	Тенге								202
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					198527			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1447724				
			Сметная заработная плата	Тенге								202
									198527			

РАЗДЕЛ 5. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 17АС/

			1 ЭТАЖ										
			ПОТОЛОК										
44		1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	540,73	1213,76	128,28	656316	69367	--	494242	1242603
			НР - 80%; СП - 8%			1085,48	57,06	586949	30854		92045	
45		2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	540,73	4651,00	--	2514935	--	2514935	--	2716130
			СП - 8%			--	--	--	--		201195	
46		1115-0108-1401 РСНБ РК 2015 прим.	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	580,37	1213,76	128,28	704430	74452	--	530474	1333696
			НР - 80%; СП - 8%			1085,48	57,06	629977	33115		98792	
			СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ									
47		1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1692,675	403,66	2,66	683272	4504	292843	310345	1073106
			НР - 80%; СП - 8%			228,00	1,19	385925	2007		79489	
			2 ЭТАЖ									
			ПОТОЛОК									
48		1115-0108-1401 РСНБ РК 2015	Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство	м2	397,12897	1213,76	128,28	482019	50945	--	362987	912606
			НР - 80%; СП - 8%			1085,48	57,06	431074	22660		67600	
49		2203-0301-0201 РСНБ РК 2015	Подвесной потолок из минерального волокна класса "стандарт" t 14 мм в комплекте	м2	397,12897	4651,00	--	1847047	--	1847047	--	1994811
			СП - 8%			--	--	--	--		147764	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6888019	199269	4654825	1698048	9272952
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2033924	88636	--	686885	
			Материалы	Тенге				6888019				
			Всего заработная плата	Тенге				292843				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					2122560			
			Накладные расходы	Тенге				4361982				
			Сметная прибыль	Тенге				1698048				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				686885				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9272952				
			Сметная заработная плата	Тенге								2030
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					2122560			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				9272952				
			Сметная заработная плата	Тенге								2030
									2122560			

РАЗДЕЛ 6. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ/лист 2/

ФАСАД

50		1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	126	2241,61	16,10	282443	2028	130982	119802	434424
			НР - 80%; СП - 8%			1185,98	2,53	149433	319		32180	
51		1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	126	685,47	2,34	86369	295	44327	33483	129440
			НР - 80%; СП - 8%			331,33	0,84	41747	106		9588	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				368812	2323	175309	153285	563864
								191181	425	--	41768	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				368812				
		Материалы		Тенге				175308				
		Всего заработная плата		Тенге					191606			
			Накладные расходы	Тенге				153285				
			Сметная прибыль	Тенге				41768				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				563865				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
			Сметная заработная плата	Тенге					191606			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				563865				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								196
			Сметная заработная плата	Тенге					191606			

РАЗДЕЛ 7. РАЗНЫЕ РАБОТЫ

КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА Кр-1/лист 20АС/

РАЗРАБОТКА ГРУНТА УЧТЕНА В КЖ ЧАСТИ

52		1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля/прим.7,8/	м2	59	2241,61	16,10	132255	950	61332	56098	203421
			НР - 80%; СП - 8%			1185,98	2,53	69973	149		15068	
53		1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	59	685,47	2,34	40443	138	20757	15679	60611
			НР - 80%; СП - 8%			331,33	0,84	19548	50		4490	

КРЫЛЬЦО Кр-2/лист 21АС/

РАЗРАБОТКА ГРУНТА УЧТЕНА В КЖ ЧАСТИ

54		1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля/прим.8/	м2	10,8	2241,61	16,10	24209	174	11226	10269	37236
			НР - 80%; СП - 8%			1185,98	2,53	12809	27		2758	
55		1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	10,8	685,47	2,34	7403	25	3800	2870	11095
			НР - 80%; СП - 8%			331,33	0,84	3578	9		822	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				204310	1287	97115	84916	312363
								105908	235	--	23138	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				204310				
		Материалы		Тенге				97115				
		Всего заработная плата		Тенге					106144			
			Накладные расходы	Тенге				84915				
			Сметная прибыль	Тенге				23138				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				312363				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	Тенге					106144			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				312363				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								108
			Сметная заработная плата	Тенге					106144			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15109866
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3028283				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					237683			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					100465			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8171698		
			- Накладные расходы	Тенге							2552955	
			- Сметная прибыль	Тенге							1119251	

			Итого по акту								15 109 866
			в т.ч. оборудование								0
			без стоимости оборудования								15 109 866
			Временные здания и сооружения 1,5%						1,50%		226 648
			Итого с временными								15 336 514
			Зимнее удорожание 2,2%						2,20%		337 403
			Итого с зимнеми								15 673 917
			Непредвиденные работы и затраты						2,00%		313 478
			Итого с непредвиденными работами изатрат								15 987 396
			Итого с оборудованием								15 987 396
			в том.числе на 2019 год-90%						90%		14 388 656
			в том.числе на 2020 год-10%						10%		1 598 740
			в том.числе в текущих ценах 2019год-90% к=1,0498961						1,04989610		15 106 594
			НДС на 2019г-12%						0,12		1 812 791

												16 919 385
			Итого в текущих ценах на 2019год							1,0864865		1 737 009
			в том числе в текущих ценах 2020год-10% к=1,0864865							0,12		208 441
			НДС на 2019г-12%									*1 945 450*
			Итого в текущих ценах на 2020год									18 864 835
			ВСЕГО ПО АКТУ:							0,9		16 978 352
			Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9									1 819 109
			в т.ч. НДС									

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО НЦ «Курылысконсалтинг»
Эксперт: Карыбаев Д.И.
Аттестат№KZ53VJE00053175 от 02.03.2020г.

Инженер сметчик: Жуманова С.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Караганда Строй Проект»
Эксперт: Саяпин Г.А.
Аттестат №KZ54VJE00078316 от29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15

за сентябрь 2021 года

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

по исполнительной смете № 3

Составлен(а) 2 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ/лист 18АС/									
			ДВЕРИ									
			ДВЕРИ ДЕРЕВЯННЫЕ									
1		1110-0107-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные двухпольные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	11,34	1226,80	96,39	13912	1093	3856	8482	24186
			НР - 90%; СП - 8%			790,34	40,77	8963	462		1792	
2		коммерческое предложениеТОО"ДОВЕКУ"	Полотно ОМИС дверное Прима ПГ (пленка ПВХ) 800х2000х34 дуб беленый	шт	53	23080,36	--	1223259	--	1223259	--	1321120
			СП - 8%			--	--	--	--		97861	
3		коммерческое предложение ТОО"ДОВЕКУ"	Полотно ОМИС дверное Прима ПГ (пленка ПВХ) 600х2000х34 дуб беленый	шт	21	23080,36	--	484688	--	484688	--	523463
			СП - 8%			--	--	--	--		38775	
4		коммерческое предложение ТОО"ДОВЕКУ"	Наличник ОМИС дверной полукруглый (пленка ПВХ) 2200х70х8 дуб беленый	шт	180	1339,29	--	241071	--	241071	--	260357
			СП - 8%			--	--	--	--		19286	
5		коммерческое предложение ТОО"ДОВЕКУ"	Коробка ОМИС дверная с пазами (пленка ПВХ, состоит из стойки-2,5шт) 2024х80х33 дуб беленый	шт	78	6964,29	--	543214	--	543214	--	586671

			СП - 8%			--	--	--	--		43457		
6		коммерческое предложение ТОО"Таншолпан НТ"	Двери глухие алюминиевого профиля холодная серия	м2	22,68	87946,43	--	1994625	--	1994625	--		2154195
			СП - 8%			--	--	--	--		159570		
7		коммерческое предложение ТОО"Таншолпан НТ"	Двери глухие алюминиевого профиля холодная серия	м2	2,94	87946,43	--	258562	--	258562	--		279247
			СП - 8%			--	--	--	--		20685		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4759332	1093	4749275	8482		5149239
								8963	462	--	381426		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4759332					
			Материалы	Тенге				3856					
			Всего заработная плата	Тенге					9425				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				4745420					
			Накладные расходы	Тенге				8482					
			Сметная прибыль	Тенге				381425					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5149239					10
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9425				
			Сметная заработная плата	Тенге				5149239					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									10
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9425				
			Сметная заработная плата	Тенге									

РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ/лист 16АС/

1 ЭТАЖ

ТИП 1

8	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	100,79	4424,15	67,13	445910	6766	330679	104615	594566
		НР - 94%; СП - 8%			1076,15	28,05	108465	2827		44042	
9	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	71	517,30	1,48	36728	105	18577	17007	58034
		НР - 94%; СП - 8%			254,17	0,66	18046	47		4299	

ТИП 3

10	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	7,6979	4954,69	115,98	38141	893	30547	6655	48379
		НР - 94%; СП - 8%			870,55	49,11	6701	378		3584	
11	1111-0101-3905 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Плинтуса керамогранитные. Устройство	м	311	1698,33	11,68	528180	3633	453947	67446	643276
		НР - 94%; СП - 8%			227,01	3,70	70600	1151		47650	

			ТИП 4										
12		1111-0101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	21	641,90 331,96	18,99 8,67	13480 6971	399 182	6110	6724 1616	21820
13		2206-0101-9901 РСНБ РК 2015	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77 *СП - 8%*	м2	21,42	2812,00 --	-- --	60233 --	-- --	60233	-- 4819	65052
			ТИП 5										
			УСТРОЙСТО ЩЕБНЯ, ЧАШИ УЧТЕНО В РАЗДЕЛЕ ФУНДАМЕНТ										
14		1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	389,5	5957,13 1076,15	67,13 28,05	2320302 419161	26148 10924	1874993	404280 217967	2942549
15		коммерческое предложение "BMS Company"	Master Tile FLX 24 grey (FLEKSMORTEL GREY)25KG Paper bag супер клей *СП - 8%*	кг	2000	184,82 --	-- --	369643 --	-- --	369643	-- 29571	399214
16		1111-0101-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Гидроизоляция обмазочная из сухих смесей на цементной основе толщиной 2 мм. Устройство в два слоя *НР - 94%; СП - 8%*	м2 изолируемой поверхности	389,5	803,00 519,97	13,98 2,30	312768 202528	5444 895	104796	191217 40319	544305
17		коммерческое предложение "BMS Company"	Master Tile WP 666 PART B (LASTOFLEKS (KAZ))гидроизоляция. 10KG Tinplate bucket *СП - 8%*	кг	670	2962,50 --	-- --	1984875 --	-- --	1984875	-- 158790	2143665
18		коммерческое предложение "BMS Company"	Master Tile WP 665 (YAPFLEKS 305) 20KG Paper bag гидроизоляция *СП - 8%*	кг	1340	155,58 --	-- --	208478 --	-- --	208478	-- 16678	225156
			ТИП 6										
19		1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	793,04	313,17 298,23	14,57 3,45	248354 236511	11556 2738	287	224895 37860	511109
			2 ЭТАЖ										
			ТИП 8										
20		1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м плинтусов	95	517,30 254,17	1,48 0,66	49143 24146	141 62	24856	22756 5752	77651
			ТИП 12										

21	1111-0101-1109 РСНБ РК 2015	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм *НР - 94%; СП - 8%*	м2 стяжки	171,58	313,17 298,23	14,57 3,45	53733 51171	2500 592	62	48658 8191	110582
		ТИП 13										
22	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	58,24	4424,15 1076,15	67,13 28,05	257662 62675	3910 1633	191077	60450 25449	343561
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6927631 1206977	61496 21430	5659160 --	1154703 646587	8728919
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				6927631				
		Материалы	Тенге				3035929				
		Всего заработная плата	Тенге					1228407			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2623229				
		Накладные расходы	Тенге				1154702				
		Сметная прибыль	Тенге				646587				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8728920				1262
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					1228407			
		Сметная заработная плата	Тенге				8728920				1262
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч					1228407			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								
		Сметная заработная плата									

РАЗДЕЛ 3. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 17АС/

		1 ЭТАЖ									
		ПОТОЛОК									
23	1110-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе из пластиковой панели. *НР - 90%; СП - 8%*	м2 потолка	196,57	1739,42 934,85	11,26 3,98	341918 183764	2213 783	155941	166092 40641	548651
24	коммерческое предложениеТОО"ДОВЕКУ"	Пластиковая панель ЛАМИНЕЛИ Модерн 2710х240х6мм сосна белая *СП - 8%*	шт	308	1103,57 --	-- --	339900 --	-- --	339900	-- 27192	367092
25	2203-0301-0302 РСНБ РК 2015	Кассетный потолок белый матовый алюминиевый перфорированный на открытой подвесной системе в комплекте *СП - 8%*	м2	580,37	4615,00 --	-- --	2678408 --	-- --	2678408	-- 214273	2892680
		СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ									
26	1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей ФИНИШ) поверхностей под окраску. Сухими смесями на клеевой основе/толщ.2мм/	м2 отделываемой поверхности	1692,675	818,96	6,59	1386230	11161	422512	764711	2323016

		НР - 80%; СП - 8%			562,75	1,97	952557	3332		172075		
27	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	м2 поверхности облицовки	44,038	4450,27	20,81	195981	916	126588	55319	271404
		НР - 80%; СП - 8%			1554,96	15,24	68477	671		20104		
		2 ЭТАЖ										
		ПОТОЛОК										
28	1110-0403-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Потолки подвесные на двухуровневом металлическом каркасе из пластиковой панели.	м2 потолка	87	1739,42	11,26	151329	979	69018	73511	242827
		НР - 90%; СП - 8%			934,85	3,98	81332	347		17987		
29	коммерческое предложениеТОО"ДОВЕКУ"	Пластиковая панель ЛАМИНЕЛИ Модерн 2710х240х6мм сосна белая	шт	134	1103,57	--	147879	--	147879	--	159709
		СП - 8%			--	--	--	--		11830		
		СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ										
30	1134-0109-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Монтаж защитной заградительной сетки.	м2	675	1797,72	--	1213461	--	--	922230	2306547
		НР - 76%; СП - 8%			1797,72	--	1213461	--		170855		
31	КП ТОО"ЖАСЫЛ KZ"	Сетка заградительная40х40х2,6	м2	675	4464,29	--	3013393	--	3013393	--	3254464
		СП - 8%			--	--	--	--		241071		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				9468498	15270	6953639	1981863	12366390	
							2499591	5133	--	916028		
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9468498					
	Материалы		Тенге				774058					
	Всего заработная плата		Тенге					2504724				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				6179579					
		Накладные расходы	Тенге				1981863					
		Сметная прибыль	Тенге				916029					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12366390					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2303
		Сметная заработная плата	Тенге					2504724				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				12366390					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2303
		Сметная заработная плата	Тенге					2504724				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									26244548
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3715530					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					77859				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					27026				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						17362074			

													3145048	
		- Накладные расходы	Тенге										1944041	
		- Сметная прибыль	Тенге											26 244 548
		Итого по акту												0
		в т.ч. оборудование												26 244 548
		без стоимости оборудования										1,50%		393 668
		Временные здания и сооружения 1,5%												26 638 216
		Итого с временными										2,20%		586 041
		Зимнее удорожание 2,2%												27 224 257
		Итого с зимнеми										2,00%		544 485
		Непредвиденные работы и затраты												27 768 742
		Итого с непредвиденными работами изатрат												27 768 742
		Итого с оборудованием										90%		24 991 868
		в том.числе на 2019 год-90%										10%		2 776 874
		в том.числе на 2020 год-10%										1,04989610		26 238 865
		в том.числе в текущих ценах 2019год-90% к=1,0498961												
		НДС на 2019г-12%										0,12		3 148 664
		Итого в текущих ценах на 2019год												*29 387 528*
		в том.числе в текущих ценах 2020год-10% к=1,0864865										1,0864865		3 017 036
		НДС на 2019г-12%										0,12		362 044
		Итого в текущих ценах на 2020год												*3 379 081*
		ВСЕГО ПО АКТУ:												32 766 609
		Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9										0,9		29 489 948
		в т.ч. НДС												3 159 637
		Скидка										0,005852765		172598
		Всего к оплате												29 317 350
		в т.ч. НДС												3 141 145

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО НЦ «Курылысконсалтинг»
Эксперт: Карыбаев Д.И.
Аттестат№KZ53VJE00053175 от 02.03.2020г.

Инженер сметчик: Жуманова С.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторекого надзора:
ТОО «Караганда Строй Проект»
Эксперт: Саянин Г.А.
Аттестат №KZ54VJE00078316 от29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15

за сентябрь 2021 года

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

по исполнительной смете № 4

Составлен(а) 2 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ПРОЕМЫ/лист 18АС/									
			ДВЕРИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ									
1		1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,6	2205,29	45,00	7939	162	1369	4465	13396
						1779,89	17,52	6408	63		992	
			НР - 69%; СП - 8%									
2		2109-0402-0202 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,6	52341,00	--	188428	--	188428	--	203502
						--	--	--	--		15074	
			СП - 8%									
3		1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	1	1040,98	2,21	1041	2	--	717	1898
						1038,77	--	1039	--		141	
			НР - 69%; СП - 8%									
4		2109-0404-0106 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 6 класса, на массу дверного полотна до 120 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	1	10592,00	--	10592	--	10592	--	11439
						--	--	--	--		847	
			СП - 8%					208000	164	200389	5182	230235
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7446	63	--	17054	
								208000				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге								

		Материалы	Тенге					1369						
		Всего заработная плата	Тенге						7509					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					199020						
		Накладные расходы	Тенге					5182						
		Сметная прибыль	Тенге					17054						
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					230236						8
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						7509					
		Сметная заработная плата	Тенге					230236						8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге											
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч						7509					
		Сметная заработная плата	Тенге											

РАЗДЕЛ 2. ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ/лист 17АС/

1 ЭТАЖ

ПОТОЛОК

5		1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	333	1265,21	12,76	421314	4249	152847	239149	713301
						793,45	4,52	264218	1504		52837	
			НР - 90%; СП - 8%									
6		2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	140,08	519,00	--	72702	--	72702	--	78518
						--	--	--	--		5816	
			СП - 8%									
7		2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	202,91	486,00	--	98614	--	98614	--	106503
						--	--	--	--		7889	
			СП - 8%									

2 ЭТАЖ

ПОТОЛОК

8	1110-0404-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	м2 стен (за вычетом проемов)	240	1265,21	12,76	303650	3062	110161	172360	514091
					793,45	4,52	190427	1084		38081	
		НР - 90%; СП - 8%									
9	2203-0201-0205 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	121,54	519,00	--	63079	--	63079	--	68126
					--	--	--	--		5046	
		СП - 8%									
10	2203-0201-0203 РСНБ РК 2015	Листы гипсокартонные влагостойкие ГКЛВ толщиной 9,5 мм СТ РК EN 520-2012	м2	125,66	486,00	--	61071	--	61071	--	65956
					--	--	--	--		4886	
		СП - 8%									

СТЕНЫ, ПЕРЕГОРОДКИ

11		1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	1232,02	403,66	2,66	497322	3278	213147	225886	781065
			НР - 80%; СП - 8%			228,00	1,19	280897	1461		57857	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1517752	10589	771621	637395	2327560
								735542	4048	--	172412	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1517752				
		Материалы		Тенге				476155				
		Всего заработная плата		Тенге					739590			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				295466				
			Накладные расходы	Тенге				637395				
			Сметная прибыль	Тенге				172412				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2327559				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								740
			Сметная заработная плата	Тенге					739590			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2327559				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								740
			Сметная заработная плата	Тенге					739590			
			РАЗДЕЛ 3. НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ/лист 2/									
			ФАСАД									
12		1115-0108-1802 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 600 мм из П-образного профиля	м2	88,38	2241,61	16,10	198114	1423	91874	84032	304718
			НР - 80%; СП - 8%			1185,98	2,53	104817	224		22572	
13		1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	88,38	685,47	2,34	60582	207	31092	23486	90793
			НР - 80%; СП - 8%			331,33	0,84	29283	75		6725	
14		коммерческое предложение ТОО "STYNERGY"	ST Line panel-172xW/20 с закрытыми торцами оцинк, толщ.0,70 мм, оцинк./RAL 9006	м2	181,533	10500,00	--	1906097	--	1906097	--	2058584
			СП - 8%			--	--	--	--		152488	
15		коммерческое предложение ТОО "STYNERGY"	ST Line panel-276xW/20 с закрытыми торцами оцинк, толщ.0,70 мм, оцинк./RAL 9006	м2	54,285	10500,00	--	569993	--	569993	--	615592
			СП - 8%			--	--	--	--		45599	

16	коммерческое предложение ТОО "STYNERGY"	Угол наружный 75х75х2000 мм., RAL 9006	м	256	1071,43	--	274286	--	274286	--	296229
		СП - 8%			--	--	--	--		21943	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3009070	1630	2873342	107518	3365916
							134100	298	--	249327	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3009070				
		Материалы	Тенге				122966				
		Всего заработная плата	Тенге					134398			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2750375				
		Накладные расходы	Тенге				107518				
		Сметная прибыль	Тенге				249327				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3365916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					134398			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3365916				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								137
		Сметная заработная плата	Тенге					134398			
		РАЗДЕЛ 4. РАЗНЫЕ РАБОТЫ									
		КРЫЛЬЦО ГЛАВНОГО ВХОДА Кр-1/лист 20АС/									
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА УЧТЕНА В КЖ ЧАСТИ									
17	1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями	м2	89,4	685,47	2,34	61281	209	31451	23757	91841
		НР - 80%; СП - 8%			331,33	0,84	29621	75		6803	
18	коммерческое предложение ТОО "STYNERGY"	ST Line panel-172xW/20 с закрытыми торцами оцинк, толщ.0,70 мм, оцинк./RAL 9006	м2	15,609	10500,00	--	163895	--	163895	--	177006
		СП - 8%			--	--	--	--		13112	
19	коммерческое предложение ТОО "STYNERGY"	ST Line panel-172xW/20 с закрытыми торцами оцинк, толщ.0,70 мм, оцинк./RAL 6002	м2	96,371	11892,86	--	1146127	--	1146127	--	1237817
		СП - 8%			--	--	--	--		91690	
20	коммерческое предложение ТОО "STYNERGY"	Угол наружный 75х75х2000 мм., RAL 6002	м	100	1285,71	--	128571	--	128571	--	138857
		СП - 8%			--	--	--	--		10286	

		КРЫЛЬЦО Кр-2/лист 21АС/											
		РАЗРАБОТКА ГРУНТА УЧТЕНА В КЖ ЧАСТИ											
21		1115-0108-1808 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Фасад здания из алюминиевых панелей. Облицовка фасадными панелями *НР - 80%; СП - 8%*	м2	11,95	685,47	2,34	8191	28	4204	3176	12276
						331,33	0,84	3959	10		909	
22		коммерческое предложение ТОО "STYNERGY"	ST Line panel-172xW/20 с закрытыми торцами оцинк, толщ.0,70 мм, оцинк./RAL 9006 *СП - 8%*	м2	25,025	10500,00	--	262763	--	262763	--	283784
						--	--	--	--		21021	
23		коммерческое предложение ТОО "STYNERGY"	Угол наружный 75х75х2000 мм., RAL 9006 *СП - 8%*	м	4	1071,43	--	4286	--	4286	--	4629
						--	--	--	--		343	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				1775113	237	1741297	26933	1946210
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				33580	85	--	144164	
		Материалы		Тенге				1775113				
		Всего заработная плата		Тенге				35655				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					33666			
			Накладные расходы	Тенге				1705641				
			Сметная прибыль	Тенге				26932				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				144164				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1946209				
			Сметная заработная плата	Тенге								35
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге					33666			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1946209				
			Сметная заработная плата	Тенге								35
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге					33666			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										7869921
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				910668				
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					12620			
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					4494			
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						5586649		
		- Накладные расходы		Тенге							777028	
		- Сметная прибыль		Тенге							582957	
			Итого по акту									7 869 921
			в т.ч. оборудование									0
			без стоимости оборудования									7 869 921
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,50%		118 049
			Итого с временными									7 987 970
			Зимнее удорожание 2,2%							2,20%		175 735

			Итого с зимнеми									8 163 705
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		163 274
			Итого с непредвиденными работами изатрат									8 326 979
			Итого с оборудованием									8 326 979
			в том.числе на 2019 год-90%							90%		7 494 281
			в том.числе на 2020 год-10%							10%		832 698
			в том.числе в текущих ценах 2019год-90% к=1,0498961							1,04989610		7 868 217
			НДС на 2019г-12%							0,12		944 186
			Итого в текущих ценах на 2019год									*8 812 403*
			в том.числе в текущих ценах 2020год-10% к=1,0864865							1,0864865		904 715
			НДС на 2019г-12%							0,12		108 566
			Итого в текущих ценах на 2020год									*1 013 281*
			ВСЕГО ПО АКТУ:									9 825 684
			Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9							0,9		8 843 115
			в т.ч. НДС									947 477
			Скидка							0,027560409		243720
			Всего к оплате									8 599 395
			в т.ч. НДС									921 364

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО НЦ «Курылысконсалтинг»
Эксперт: Карыбаев Д.И.
Аттестат№KZ53VJE00053175 от 02.03.2020г.

Инженер сметчик: Жуманова С.Б.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Караганда Строй Проект»
Эксперт: Саяпин Г.А.
Аттестат №KZ54VJE00078316 от29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018г.

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15

за сентябрь 2021 года
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
по локальной смете №02-01-05.

Составлен(а) 2 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
			ОТОПЛЕНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ 1-7									
			СИСТЕМА №3/теплый пол/									
1	48	1116-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	12	514,48	2,13	6174	26	887	5162	12242
			НР - 98%; СП - 8%			438,45	0,48	5261	6		907	
2	49	2304-1008-0402 РСНБ РК 2015	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, T 120°C, PN 10, DN 15, типа Danfoss	шт.	12	6187,00	--	74244	--	74244	--	80184
			СП - 8%			--	--	--	--		5940	
3	50	2305-1207-3101 РСНБ РК 2015	Элемент термостатический RAVV для системы горячего водоснабжения, Тмакс 120°C, диапазон настройки от 40°C до 70°C, длина капиллярной трубки 1,5 м, типа Danfoss	шт.	12	88711,00	--	1064532	--	1064532	--	1149695
			СП - 8%			--	--	--	--		85163	

4	52	1118-1101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Краны воздушные. Установка	комплект	26	166,17	--	4320	--	534	3710	8673
			НР - 98%; СП - 8%			145,60	--	3786	--		642	
5	54	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	130	1260,66	16,61	163885	2159	119487	42133	222500
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	42239	754		16481	
6	55	1116-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	100	1388,00	16,61	138800	1661	104647	32410	184907
			НР - 98%; СП - 8%			324,92	5,80	32492	580		13697	
7	57	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	0,96	4131,00	--	3966	--	3966	--	4283
			СП - 8%			--	--	--	--		317	
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
8	58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз									
			НР - 69%; СП - 8%	м2	15,8	77,97	2,22	1232	35	618	402	1765
						36,64	0,22	579	3		131	
9	59	1113-0301-1421 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой за 2 раза	м2	15,8	229,92	5,71	3633	90	3035	358	4310
			НР - 69%; СП - 8%			32,16	0,66	508	10		319	
			ТЕПЛЫЙ ПОЛ									
10	62	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	174,4	1170,70	14,91	204170	2600	2000	195592	431744
			НР - 98%; СП - 8%			1144,32	0,08	199570	14		31981	
11	64	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	66,8	1170,70	14,91	78203	996	766	74917	165370
			НР - 98%; СП - 8%			1144,32	0,08	76441	5		12250	

12	66	2302-0501-0201 РСНБ РК 2015	Муфта обжимная переходная с латунным корпусом, DN 20х16 для металлополимерных труб СТ РК 1893-2009	шт.	24	1099,00	--	26376	--	26376	--	28486
			СП - 8%			--	--	--	--		2110	
13	67	2302-1104-0406 РСНБ РК 2015	Хомутики для крепления труб	100 шт.	9,7	4131,00	--	40071	--	40071	--	43276
			СП - 8%			--	--	--	--		3206	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1809606	7568	1441163	354684	2337435
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				360876	1372	--	173144	
			Материалы	Тенге				4865				
			Всего заработная плата	Тенге				3652				
			Накладные расходы	Тенге					1101			
			Сметная прибыль	Тенге				760				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				450				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				6074				
			Сметная заработная плата	Тенге								1
			Стоимость сантехнических работ	Тенге					1101			
			Материалы	Тенге				1804741				
			Всего заработная плата	Тенге				228321				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					361148			
			Сдача и испытание	Тенге				1209188				
			Накладные расходы	Тенге				110				
			Сметная прибыль	Тенге				353925				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				172693				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2331359				
			Сметная заработная плата	Тенге								329
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					361148			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2337433				
			Сметная заработная плата	Тенге					362248			330

РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 1-7

ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА

14	304	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1	8763,97	764,69	8764	765	510	7521	17588
			НР - 98%; СП - 8%			7489,13	185,39	7489	185		1303	

ВЕНТИЛЯЦИЯ

15	338	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х150 мм. Установка	решетка	4	1280,58	52,44	5122	210	476	4392	10275
			НР - 98%; СП - 8%			1108,89	11,49	4436	46		761	

16	340	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка										
			НР - 98%; СП - 8%	решетка	35	1280,58	52,44	44820	1835	4174	38429	89909	
						1108,89	11,49	38811	402		6660		
17	342	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка										
			НР - 98%; СП - 8%	решетка	6	1280,58	52,44	7683	315	715	6588	15413	
						1108,89	11,49	6653	69		1142		
18	344	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 200х200 мм. Установка										
			НР - 98%; СП - 8%	решетка	6	1280,58	52,44	7683	315	715	6588	15413	
						1108,89	11,49	6653	69		1142		
19	346	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х400 мм. Установка										
			НР - 98%; СП - 8%	решетка	6	1284,72	52,44	7708	315	740	6588	15440	
						1108,89	11,49	6653	69		1144		
20	348	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка										
			НР - 98%; СП - 8%	решетка	1	1280,58	52,44	1281	52	120	1098	2569	
						1108,89	11,49	1109	11		190		
21	349	2305-0306-1828 РСНБ РК 2015 прим.	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм/150 мм х 150 мм/РП/										
			СП - 8%	шт.	1	1755,00	--	1755	--	1755	--	1895	
						--	--	--	--		140		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				84818	3806	9205	71204	168502	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				71805	852	--	12482		
			Материалы	Тенге				84818					
			Всего заработная плата	Тенге				7452					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					72657				
			Сдача и испытание	Тенге				1755					
			Накладные расходы	Тенге				3601					
			Сметная прибыль	Тенге				71204					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				12482					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				168503					
			Сметная заработная плата	Тенге									74
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					72657				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				168503					
			Сметная заработная плата	Тенге									74
									72657				

РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 8-14

ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА

22	390	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	1	8763,97	764,69	8764	765	510	7521	17588
			НР - 98%; СП - 8%			7489,13	185,39	7489	185		1303	
23	392	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	2	8763,97	764,69	17528	1529	1021	15042	35176
			НР - 98%; СП - 8%			7489,13	185,39	14978	371		2606	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ									
24	419	1120-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка	решетка	2	1274,70	52,44	2549	105	226	2196	5125
			НР - 98%; СП - 8%			1108,89	11,49	2218	23		380	
25	421	1120-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Решетки жалюзийные, площадь в свету до 1 м2. Установка	решетка	2	1814,84	99,07	3630	198	551	2878	7028
			НР - 98%; СП - 8%			1440,53	27,89	2881	56		521	
26	423	1120-0301-0208 РСНБ РК 2015 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 4, размер 200х 400 мм. Установка/диффузор 300х300/	решетка	44	1284,72	52,44	56528	2307	5430	48311	113226
			НР - 98%; СП - 8%			1108,89	11,49	48791	505		8387	
27	424	2305-0306-1909 РСНБ РК 2015 прим.	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 300 мм/диффузор 300х300/	шт.	44	3102,00	--	136488	--	136488	--	147407
			СП - 8%			--	--	--	--		10919	
28	425	1120-0301-0209 РСНБ РК 2015 прим.	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 5, размер 200х 600 мм. Установка/диффузор 450х450/	решетка	32	1284,72	52,44	41111	1678	3948	35135	82346
			НР - 98%; СП - 8%			1108,89	11,49	35485	368		6100	
29	426	2305-0306-1981 РСНБ РК 2015 прим.	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 450 мм х 450 мм/диффузор 450х450/	шт.	32	5109,00	--	163488	--	163488	--	176567

			СП - 8%			--	--	--	--		13079		
30	427	1120-0301-0205 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 150х150 мм. Установка	решетка	44	1280,58	52,44	56346	2307	5248	48311	113029
			НР - 98%; СП - 8%			1108,89	11,49	48791	505		8373	
31	429	1120-0301-0207 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 3, размер 150х200 мм. Установка	решетка	56	1280,58	52,44	71713	2936	6679	61487	143855
			НР - 98%; СП - 8%			1108,89	11,49	62098	643		10656	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				558144	11826	323589	220881	841347
								222732	2657	--	62324	
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				558144				
			Материалы	Тенге				23611				
			Всего заработная плата	Тенге					225388			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				299976				
			Сдача и испытание	Тенге				11169				
			Накладные расходы	Тенге				220881				
			Сметная прибыль	Тенге				62322				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				841347				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
			Сметная заработная плата	Тенге					225388			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				841347				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								229
			Сметная заработная плата	Тенге					225388			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3347284
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				655413				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23200			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4881			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1773957		
			- Накладные расходы	Тенге							646769	
			- Сметная прибыль	Тенге							247950	
			Итого по акту									3 347 284
			в т.ч. оборудование									0
			без стоимости оборудования									3 347 284
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,50%		50 209
			Итого с временными									3 397 493
			Зимнее удорожание 2,2%							2,20%		74 745
			Итого с зимними									3 472 238
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		69 445
			Итого с непредвиденными работами изатрат									3 541 683
			Итого с оборудованием									3 541 683
			в том числе на 2019 год-90%							90%		3 187 515
			в том числе на 2020 год-10%							10%		354 168

			в том.числе в текущих ценах 2019год-90% к=1,0498961							1,04989610		3 346 559
			НДС на 2019г-12%							0,12		401 587
			Итого в текущих ценах на 2019год									*3 748 146*
			в том.числе в текущих ценах 2020год-10% к=1,0864865							1,0864865		384 799
			НДС на 2019г-12%							0,12		46 176
			Итого в текущих ценах на 2020год									*430 975*
			ВСЕГО ПО АКТУ:									4 179 121
			Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9							0,9		3 761 209
			в т.ч. НДС									402 987

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО НЦ «Курылысконсалтинг»
Эксперт: Жолмаков В.М.
Аттестат№KZ42VJE00066274

Инженер сметчик: Жуманова С.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Караганда Строй Проект»
Эксперт: Саяпин Г.А.
Аттестат №KZ54VJE00078316 от29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018г.

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15

за сентябрь 2021 года
ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
по исполнительной смете № 4

Составлен(а) 2 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ОТОПЛЕНИЕ									
			ОТОПЛЕНИЕ МЕЖДУ ОСЯМИ 1-7									
			СИСТЕМА №1									
1		1117-0201-0102 РСНБ РК 2015	Полотенцесушители латунные хромированные. Установка	шт.	2	2812,53	25,23	5625	50	149	5339	11841
			НР - 98%; СП - 8%			2713,12	10,94	5426	22		877	
2		КП"ЭКОТЕРМ"	Полотенцесушитель 4-х рядный полированный из латуни с гальванопокрытием стали, d 25 мм,500мм	шт	2	85960,71	--	171921	--	171921	--	185675
			СП - 8%			--	--	--	--		13754	
			СИСТЕМА №3/теплый пол/									
3		1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	36	1865,99	88,06	67176	3170	10821	52507	129257
			НР - 98%; СП - 8%			1477,35	10,94	53185	394		9575	
4		2304-0902-1904 РСНБ РК 2015 прим.	Краны шаровые латунные для воды муфтовые стандартнопроходные типа LD PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	36	4437,00	--	159732	--	159732	--	172511
			СП - 8%			--	--	--	--		12779	
5		2305-1207-0902 РСНБ РК 2015 прим.	Автоматический воздухоотводчик /воздухоудалитель автоматический типа STI, из латуни, с обратным клапаном, Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15	шт.	26	2329,00	--	60554	--	60554	--	65398

			СП - 8%			--	--	--	--		4844		
6		2302-0101-0104 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	144	131,00	--	18864	--	18864	--	20373	
						--	--	--	--		1509		
7		2302-0101-0108 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) *СП - 8%*	шт.	56	136,00	--	7616	--	7616	--	8225	
						--	--	--	--		609		
8		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной бесшовный и диаметром 15х15х15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ *СП - 8%*	шт.	18	1419,64	--	25554	--	25554	--	27598	
						--	--	--	--		2044		
9		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной бесшовный и диаметром 20х20х15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ *СП - 8%*	шт.	10	1594,64	--	15946	--	15946	--	17222	
						--	--	--	--		1276		
10		КП"ЭКОТЕРМ"	Тройник стальной приварной бесшовный и диаметром 25х15х15 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ *СП - 8%*	шт.	2	1574,11	--	3148	--	3148	--	3400	
						--	--	--	--		252		
11		КП"ЭКОТЕРМ"	Переходы приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 20 мм х 3 мм - 15 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) *СП - 8%*	шт.	12	147,32	--	1768	--	1768	--	1909	
						--	--	--	--		141		
			СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
12		КП"ЭКОТЕРМ"	Скотч для изоляции *СП - 8%*	м	12	858,04	--	10296	--	10296	--	11120	
						--	--	--	--		824		
13		1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Изоляция трубчатая трубопроводов изделиями из вспененного каучука K-Flex *НР - 76%; СП - 8%*	м	230	558,46	61,78	128446	14208	59108	46680	189135	
						239,70	27,35	55130	6291		14010		
14		2111-0403-0208 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77 *СП - 8%*	м	143	187,00	--	26741	--	26741	--	28880	
						--	--	--	--		2139		

15		2111-0403-0210 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 28 мм ГОСТ 16381-77	м	110	246,00	--	27060	--	27060	--	29225
			СП - 8%			--	--	--	--		2165	
			ТЕПЛЫЙ ПОЛ									
16		КП"ЭКОТЕРМ"	Сшитый полиэтилен Valtec диаметр 20	м.	172,656	1964,29	--	339146	--	339146	--	366277
			СП - 8%			--	--	--	--		27132	
17		КП"ЭКОТЕРМ"	Сшитый полиэтилен Valtec диаметр 20	м.	66,132	1964,29	--	129902	--	129902	--	140294
			СП - 8%			--	--	--	--		10392	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1199495	17429	1068326	104526	1408340
								113741	6706	--	104322	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				182247				
			Материалы	Тенге				59107				
			Всего заработная плата	Тенге					61421			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53801				
			Накладные расходы	Тенге				46680				
			Сметная прибыль	Тенге				18314				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				247241				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								54
			Сметная заработная плата	Тенге					61421			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				1017248				
			Материалы	Тенге				10969				
			Всего заработная плата	Тенге					59027			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				944448				
			Накладные расходы	Тенге				57846				
			Сметная прибыль	Тенге				86008				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				1161102				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
			Сметная заработная плата	Тенге					59027			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1408343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
			Сметная заработная плата	Тенге					120447			
			РАЗДЕЛ 2. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 1-7									
			ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА									
18		КП"ЭКОТЕРМ"	Горизонтальная воздушно-тепловая завеса L 1,5м,КЭВ-9П3011Е,Тепломаш	шт	1	183410,71	--	183411	--		--	183411
						--	--	--	--	183411	--	
			ВЕНТИЛЯЦИЯ									
19		2305-0306-1805 РСНБ РК 2015 прим.	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 100 мм х 150 мм/100 мм х 150 мм/РАР/	шт.	4	1584,00	--	6336	--	6336	--	6843

			СП - 8%			--	--	--	--		507		
20		2305-0306-1828 РСНБ РК 2015 прим.	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм/150 мм х 150 мм/РАР/	шт.	35	1755,00	--	61425	--	61425	--	66339	
			СП - 8%			--	--	--	--		4914		
21		2305-0306-1831 РСНБ РК 2015 прим.	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 250 мм/размерами 150 мм х 200 мм/РАР/	шт.	6	2095,00	--	12570	--	12570	--	13576	
			СП - 8%			--	--	--	--		1006		
22		2305-0306-1854 РСНБ РК 2015 прим.	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 250 мм/размерами 200 мм х 200 мм/РАР/	шт.	6	2337,00	--	14022	--	14022	--	15144	
			СП - 8%			--	--	--	--		1122		
23		2305-0306-1855 РСНБ РК 2015 прим.	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 300 мм/размерами 200 мм х 250 мм/РАР/	шт.	6	2546,00	--	15276	--	15276	--	16498	
			СП - 8%			--	--	--	--		1222		
24		2305-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Замерный лючок с языком (на притоке),ЛП	шт.	10	782,00	--	7820	--	7820	--	8446	
			СП - 8%			--	--	--	--		626		
25		2305-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Замерный лючок с заглушкой (на вытяжке),ЛП	шт.	21	782,00	--	16422	--	16422	--	17736	
			СП - 8%			--	--	--	--		1314		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				317282	--	133871	--	327993	
								--	--	183411	10711		
			Стоимость оборудования	Тенге				183411					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				183411					
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				133871					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				133871					
			Сметная прибыль	Тенге				10710					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				144581					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				327991					
			РАЗДЕЛ 3. ВЕНТИЛЯЦИЯ ЗДАНИЯ МЕЖДУ ОСЯМИ 8-14										
			ТЕПЛОВАЯ ЗАВЕСА										
26		КП"ЭКОТЕРМ"	Горизонтальная воздушно-тепловая завеса L 1,5м КЭВ-6П3031Е,Тепломаш	шт	1	125419,64	--	125420	--		--	125420	
						--	--	--	--	125420	--		
27		КП"ЭКОТЕРМ"	Горизонтальная воздушно-тепловая завеса L 1,5м КЭВ-9П3011Е,Тепломаш	шт	1	183410,71	--	183411	--		--	183411	
						--	--	--	--	183411	--		
			ВЕНТИЛЯЦИЯ										
28		2305-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Замерный лючок с языком (на притоке),ЛП	шт.	21	782,00	--	16422	--	16422	--	17736	
			СП - 8%			--	--	--	--		1314		

29		2305-0301-0501 РСНБ РК 2015 прим.	Замерный лючок с заглушкой (на вытяжке),ЛП	шт.	34	782,00	--	26588	--	26588	--	28715
			СП - 8%			--	--	--	--		2127	
30		2305-0306-1828 РСНБ РК 2015 прим.	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 150 мм/150 мм х 150 мм/РАР/	шт.	44	1755,00	--	77220	--	77220	--	83398
			СП - 8%			--	--	--	--		6178	
31		2305-0306-1831 РСНБ РК 2015 прим.	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 150 мм х 250 мм/размерами 150 мм х 200 мм/РАР/	шт.	56	2095,00	--	117320	--	117320	--	126706
			СП - 8%			--	--	--	--		9386	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				546379	--	237550	--	565385
			Стоимость оборудования	Тенге				--	--	308830	19005	
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				308830				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				308830				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				237550				
			Сметная прибыль	Тенге				237550				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				19004				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				256554				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				565384				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									2301718
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				113741				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17429			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					6706			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1439747		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						492241		
			- Накладные расходы	Тенге							104526	
			- Сметная прибыль	Тенге							134038	
			Итого по акту									2 301 718
			в т.ч. оборудование									492 241
			без стоимости оборудования									1 809 477
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,50%		27 142
			Итого с временными									1 836 619
			Зимнее удорожание 2,2%							2,20%		40 406
			Итого с зимнеми									1 877 025
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		37 540
			Итого с непредвиденными работами изатрат									1 914 565
			Итого с оборудованием									2 406 806
			в том.числе на 2019 год-90%							90%		2 166 126
			в том.числе на 2020 год-10%							10%		240 681
			в том.числе в текущих ценах 2019год-90% к=1,0498961							1,04989610		2 274 207
			НДС на 2019г-12%							0,12		272 905
			Итого в текущих ценах на 2019год									*2 547 112*
			в том.числе в текущих ценах 2020год-10% к=1,0864865							1,0864865		261 496

			НДС на 2019г-12%							0,12		31 380
			Итого в текущих ценах на 2020год									*292 876*
			ВСЕГО ПО АКТУ:									2 839 987
			Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9							0,9		
			в т.ч. НДС									2 555 989
			Скидка									273 856
			Всего к оплате							0,027560409		70444
			в т.ч. НДС									2 485 545
												266 308

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО НЦ «Курылысконсалтинг»
Эксперт: Жолмаков В.М.
Аттестат№KZ42VJE0006627

Инженер сметчик: Жуманова С.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Караганда СтройПроект»
Эксперт: Саяпин Г.А.
Аттестат №KZ54VJE00078316 от 29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018г.

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15

за сентябрь 2021 года

ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

по локальной смете №02-01-06.

Составлен(а) 2 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Курс валют Нацбанка РК на 22.06.2018г:1евро-392,97 тенге, 1доллар США-341,18 тенге, 1росс.рубль-5,34тенге									
			РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ БАССЕЙНА Т1,Т2									
1		1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	17625,60	396,65	35251	793	6580	27544	67819
			НР - 98%; СП - 8%			13938,99	114,25	27878	228		5024	
2		1308-0104-0403 РСНБ РК 2015	Теплообменник, мощность отводимого тепла до 100 кВт	шкаф	2	38497,75	15155,91	76995	30312	7299	35585	121587
			НР - 72%; СП - 8%			19692,00	5019,84	39384	10040		9006	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				112247	31105	13879	63129	189406
								67262	10268	--	14030	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				76995				
			Материалы	Тенге				7300				
			Всего заработная плата	Тенге					49424			
			Накладные расходы	Тенге				35585				
			Сметная прибыль	Тенге				9006				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				121587				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
			Сметная заработная плата	Тенге					49424			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				35251				
			Материалы	Тенге				6580				

		Всего заработная плата	Тенге					28106					
		Сдача и испытание	Тенге										
		Накладные расходы	Тенге				835						
		Сметная прибыль	Тенге				27544						
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				5024						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				67819						
		Сметная заработная плата	Тенге										27
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					28106					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				189406						
		Сметная заработная плата	Тенге										71
								77530					

РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ В4

3		1118-1001-0104 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 50 мм. Установка										
			НР - 98%; СП - 8%	фильтр	3	1206,76	210,32	3620	631	62	3041	7195
						975,73	58,75	2927	176		533	
4		1312-1301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Вентиль латунный запорный теплый низкого давления, диаметр условного прохода 60 мм. Монтаж оборудования										
			НР - 61%; СП - 8%	шт.	3	6154,62	229,62	18464	689	4647	8162	28756
						4376,00	83,93	13128	252		2130	
5		1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 прим.	Шкаф /пульт/ управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600 х350 мм/пульт управления фильтрацией/										
			НР - 72%; СП - 8%	шт	1	3562,01	1225,98	3562	1226	64	1943	5945
						2272,00	426,60	2272	427		440	
6		1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т										
			НР - 98%; СП - 8%	1насос	5	17625,60	396,65	88128	1983	16450	68861	169548
						13938,99	114,25	69695	571		12559	
7		1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Установка насосов с электродвигателем, массой агрегата до 0,1 т										
			НР - 98%; СП - 8%	1насос	1	17625,60	396,65	17626	397	3290	13772	33910
						13938,99	114,25	13939	114		2512	

8		1116-0602-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении/Установка форсунок/	шт.	32	247,17	0,49	7909	16	796	6962	16061
			НР - 98%; СП - 8%			221,78	0,22	7097	7		1190	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				139309	4942	25309	102741	261415
								109058	1547	--	19364	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				22026				
		Материалы		Тенге				4711				
		Всего заработная плата		Тенге					16078			
			Накладные расходы	Тенге				10105				
			Сметная прибыль	Тенге				2570				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				34701				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					16078			
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				117283				
		Материалы		Тенге				20599				
		Всего заработная плата		Тенге					94527			
		Сдача и испытание		Тенге				2609				
			Накладные расходы	Тенге				92636				
			Сметная прибыль	Тенге				16794				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				226713				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								88
			Сметная заработная плата	Тенге					94527			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				261414				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103
			Сметная заработная плата	Тенге					110605			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								450821
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				176320				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36047			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11815			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						39188		
			- Накладные расходы	Тенге							165870	
			- Сметная прибыль	Тенге							33394	
			Итого по акту									450 821
			в т.ч. оборудование									0
			без стоимости оборудования									450 821
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,50%		6 762
			Итого с временными									457 583
			Зимнее удорожание 2,2%							2,20%		10 067
			Итого с зимнеми									467 650
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		9 353
			Итого с непредвиденными работами изатрат									477 003
			Итого с оборудованием									477 003

			в том числе на 2019 год-90%							90%		429 303
			в том числе на 2020 год-10%							10%		47 700
			в том числе в текущих ценах 2019год-90% к=1,0498961							1,04989610		450 723
			НДС на 2019г-12%							0,12		54 087
			Итого в текущих ценах на 2019год									*504 810*
			в том числе в текущих ценах 2020год-10% к=1,0864865							1,0864865		51 826
			НДС на 2019г-12%							0,12		6 219
			Итого в текущих ценах на 2020год									*58 045*
			ВСЕГО ПО АКТУ:									562 855
			Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9							0,9		506 570
			в т.ч. НДС									54 275

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО НЦ «Курылысконсалтинг»
Эксперт: Жолмаков В.М.
Аттестат№KZ42VJE00066274

Инженер сметчик: Жуманова С.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Караганда Строй Проект»
Эксперт: Саяпин Г.А.
Аттестат №KZ54VJE00078316 от29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018г.

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15

за сентябрь 2021 года
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ
по исполнительной смете № 4

Составлен(а) 2 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ БАССЕЙНА Т1,Т2												
1		коммерческое предложение ТОО"Harmony pool constraction"	Насос Stratos MAXO 25/0,5-10 PN10, арт. 2164570,Wilo/	шт	2	356071,43	--	712143	--		--	712143
						--	--	--	--	712143	--	
2		коммерческое предложение ТОО"Harmony pool constraction"	Теплообменник разборный Bowman 100 кВт, трубки купроникель, арт. FC100-5114-2C /	шт	2	438985,71	--	877971	--		--	877971
						--	--	--	--	877971	--	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				1590114	--	--	--	1590114
								--	--	1590114	--	
Стоимость оборудования				Тенге				1590114				
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге				1590114				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				1590114				
РАЗДЕЛ 2. ВОДОПРОВОД ЦИРКУЛЯЦИОННЫЙ В4												
3		коммерческое предложение ТОО"Harmony pool constraction"	Фильтр шпульной навивки Pentair 950мм, 30м3/час, бок подкл 2	шт	3	376785,71	--	1130357	--		--	1130357
						--	--	--	--	1130357	--	

4		коммерческое предложение ТОО"Harmony pool constraction"	Боковой 6-позиционный вентиль 2	шт	3	66964,29	--	200893	--		--	200893
						--	--	--	--	200893	--	
5		коммерческое предложение ТОО"Harmony pool constraction"	Пульт (Шкаф) управления фильтрацией Нагревом УФ установкой Станция дозаций Переливной ёмкости /	шт	1	1607142,86	--	1607143	--		--	1607143
						--	--	--	--	1607143	--	
6		коммерческое предложение ТОО"Harmony pool constraction"	Насос FCP-S с префильтром 31,2 м3/час, 220 В FCP-2200S,KHP,Glong	шт	5	188950,89	--	944754	--		--	944754
						--	--	--	--	944754	--	
7		коммерческое предложение ТОО"Harmony pool constraction"	Насос FCP-S с префильтром 11,7 м3/час, 220 В FCP-550S,KHP,Glong /	шт	1	88654,46	--	88654	--		--	88654
						--	--	--	--	88654	--	
8		коммерческое предложение ТОО"Harmony pool constraction"	Форсунка донная для пленочного бассейна подкл. внеш 2" /YAEP05/,Emaux/	шт	32	10095,54	--	323057	--	323057	--	348902
			СП - 8%			--	--	--	--		25845	
9		коммерческое предложение ТОО"Harmony pool constraction"	Контроллер pH и свободного хлора PNL EF162 pH+EF163 CL	шт	1	1742882,14	--	1742882	--		--	1742882
						--	--	--	--	1742882	--	
10		коммерческое предложение ТОО"Harmony pool constraction"	Форсунка подключения пылесоса для пленочного бассейна EM2827V,Emaux/	шт	2	7500,00	--	15000	--	15000	--	16200
			СП - 8%			--	--	--	--		1200	
11		коммерческое предложение ТОО"Harmony pool constraction"	Ультрафиолетовые установки для бассейнов с лампами низкого давления FILTREAU SELECT 120W Amalgam 22м3/ час 120 вт Обеспечивают УФ излучение с дозой 40 мДж/см2 Индикатор замены лампы	м	4	389863,39	--	1559454	--	1559454	--	1684210
			СП - 8%			--	--	--	--		124756	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				7612196	--	1897511	--	7763996
								--	--	5714684	151801	
Стоимость оборудования				Тенге				5714684				
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге				5714684				
Стоимость сантехнических работ				Тенге				1897511				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				1897511				
		Сметная прибыль		Тенге				151801				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ				Тенге				2049312				

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				7763995				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								9354110
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1897511		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						7304798		
			- Сметная прибыль	Тенге							151801	
			Итого по акту									9 354 110
			в т.ч. оборудование									7 304 798
			без стоимости оборудования									2 049 312
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,50%		30 740
			Итого с временными									2 080 052
			Зимнее удорожание 2,2%							2,20%		45 761
			Итого с зимнеми									2 125 813
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		42 516
			Итого с непредвиденными работами изатрат									2 168 329
			Итого с оборудованием									9 473 127
			в том.числе на 2019 год-90%							90%		8 525 814
			в том.числе на 2020 год-10%							10%		947 313
			в том.числе в текущих ценах 2019год-90% к=1,0498961							1,04989610		8 951 219
			НДС на 2019г-12%							0,12		1 074 146
			Итого в текущих ценах на 2019год									*10 025 366*
			в том.числе в текущих ценах 2020год-10% к=1,0864865							1,0864865		1 029 242
			НДС на 2019г-12%							0,12		123 509
			Итого в текущих ценах на 2020год									*1 152 752*
			ВСЕГО ПО АКТУ:									11 178 117
			Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9							0,9		10 060 305
			в т.ч. НДС									1 077 890
			Скидка							0,027560409		277266
			Всего к оплате									9 783 039
			в т.ч. НДС									1 048 183

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО НЦ «Курылысконсалтинг»
Эксперт: Жолмаков В.М.
Аттестат№KZ42VJE00066274

Инженер сметчик: Жуманова С.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Караганда Строй Проект»
Эксперт: Саяпин Г.А.
Аттестат №KZ54VJE00078316 от 29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018г.

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15

за сентябрь 2021 года
СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ
по локальной смете №02-01-09.

Составлен(а) 2 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Курс валют Нацбанка РК на 22.06.2018г:1евро-392,97 тенге, 1доллар США-341,18 тенге, 1росс.рубль-5,34тенге									
			РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
1		1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	104,4	2291,05	2,08	239186	217	10542	139341	408808
			НР - 61%; СП - 8%			2188,00	--	228427	--		30282	
2		Коммерческое предложение № 2542 от 23.07.2018г. ТОО"INTANT" г.Астана стр.47	Извещатели пожарные дымовые модели ДИП-34А-03	шт	116	3750,00	--	435000	--	435000	--	469800
			СП - 8%			--	--	--	--		34800	
3		1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	72,27	0,80	2891	32	741	1533	4777
			НР - 72%; СП - 8%			52,95	0,27	2118	11		354	

4		1310-0105-0507 РСНБ РК 2015	Провод однопарный. Прокладка с креплением проволочными скрепами по стене деревянной или оштукатуренной *НР - 61%; СП - 8%*	м провода	100	66,58 54,90	11,06 2,84	6658 5490	1106 284	62	3522 814	10995
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				683735 236035	1356 295	446345 --	144396 66250	894380
Стоимость монтажных работ				Тенге				683735				
Материалы				Тенге				11344				
Всего заработная плата				Тенге					236330			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				435000				
			Накладные расходы	Тенге				144396				
			Сметная прибыль	Тенге				66250				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				894381				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
			Сметная заработная плата	Тенге					236330			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				894381				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								217
			Сметная заработная плата	Тенге					236330			

РАЗДЕЛ 2. СТРУКТУРИРОВАННАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА (СКС)

5		1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	31,8	196,80 175,44	2,20 0,09	6258 5579	70 3	609	4019 822	11100
6		1308-0206-0103 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 120 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	6	258,10 218,95	2,73 0,09	1549 1314	16 1	219	946 200	2694
7		2306-1710-0114 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 100 мм х 40 мм *СП - 8%*	м	6	487,00 --	-- --	2922 --	-- --	2922	-- 234	3156
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				10729 6893	86 3	3750 --	4965 1256	16950
Стоимость монтажных работ				Тенге				10729				
Материалы				Тенге				828				
Всего заработная плата				Тенге					6896			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				2922				
			Накладные расходы	Тенге				4965				
			Сметная прибыль	Тенге				1256				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				16950				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					6896			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				16950				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					6896			

РАЗДЕЛ 3. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

8		1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	17	4003,52	10,28	68060	175	--	48877	126292
			НР - 72%; СП - 8%			3993,24	--	67885	--		9355	
9		1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	16	4003,52	10,28	64056	164	--	46002	118863
			НР - 72%; СП - 8%			3993,24	--	63892	--		8805	
10		1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	8	196,80	2,20	1574	18	152	1011	2792
			НР - 72%; СП - 8%			175,44	0,09	1404	1		207	
11		2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм	м	8	159,00	--	1272	--	1272	--	1374
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
12		1310-0701-0503 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	720	563,68	1,30	405847	936	144977	158560	609559
			НР - 61%; СП - 8%			361,02	--	259934	--		45153	
13		2306-0409-0102 РСНБ РК 2015	Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E	км	0,096	74033,00	--	7107	--	7107	--	7676
			СП - 8%			--	--	--	--		569	
14		2306-0902-0305 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,904	56435,00	--	51017	--	51017	--	55099
			СП - 8%			--	--	--	--		4081	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				598934	1293	204525	254450	921655
								393115	1	--	68272	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				598934				
			Материалы	Тенге				145130				
			Всего заработная плата	Тенге					393116			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				59396				
			Накладные расходы	Тенге				254450				
			Сметная прибыль	Тенге				68271				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				921655				342
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					393116			
			Сметная заработная плата	Тенге				921655				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								342
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					393116			
			Сметная заработная плата	Тенге								

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

15		1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования	шт.	2	1047,55	--	2095	--	520	961	3301
			НР - 61%; СП - 8%			787,68	--	1575	--		244	
16		Прайс-лист ТД "Тинко" Россия стр.14 2018г	Пульт селективной связи на 6 абонентов GC-1006DG	шт	2	42266,10	--	84532	--		--	84532
						--	--	--	--	84532	--	
17		1310-0411-0208 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка мощностью до 10 Вт. Монтаж на столбе или на крыше	шт.	7	4305,58	--	30139	--	1999	17165	51089
			НР - 61%; СП - 8%			4020,00	--	28140	--		3784	
18		1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	7	1140,85	--	7986	--	951	4291	13260
			НР - 61%; СП - 8%			1005,00	--	7035	--		982	
19		1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Ключ или кнопка на панели. Монтаж оборудования	шт.	7	1140,85	--	7986	--	951	4291	13260
			НР - 61%; СП - 8%			1005,00	--	7035	--		982	
20		1310-0411-0210 РСНБ РК 2015	Свето-звуковая коридорная лампа. Монтаж оборудования	шт.	7	1140,85	--	7986	--	951	4291	13260
			НР - 61%; СП - 8%			1005,00	--	7035	--		982	
21		1308-0305-0310 РСНБ РК 2015	Световые настенные указатели	шт	7	1147,76	136,15	8034	953	560	4845	13909
			НР - 72%; СП - 8%			931,52	29,75	6521	208		1030	
22		1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	100	292,89	137,77	29289	13777	4572	10599	43079
			НР - 72%; СП - 8%			109,40	37,81	10940	3781		3191	
23		1310-0701-0503 РСНБ РК 2015	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием. Прокладка по по стенам и потолкам бетонным и металлическим	м	463	563,68	1,30	260982	602	93228	101963	391981
			НР - 61%; СП - 8%			361,02	--	167152	--		29036	
24		2306-0410-0101 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х0,50	км	0,3	18350,00	--	5505	--	5505	--	5945
			СП - 8%			--	--	--	--		440	
25		прайс-лист ТОО"Эгида Групп"г.Алматы стр.3 2018г	Кабель для системы сигнализации с поливинилхлоридной изоляцией КСВВнг(А)-LS емк.4х0,5	м	263	51,83	--	13631	--	13631	--	14722
			СП - 8%			--	--	--	--		1091	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				458166	15332	122868	148406	648338
								235433	3989	84532	41762	
Стоимость оборудования				Тенге				84532				
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге				84532				

		Стоимость монтажных работ	Тенге				373634						
		Материалы	Тенге				103732						
		Всего заработная плата	Тенге					239422					
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				19136						
		Накладные расходы	Тенге				148407						
		Сметная прибыль	Тенге				41763						
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				563804						223
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					239422					
		Сметная заработная плата	Тенге				648336						
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге										223
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					239422					
		Сметная заработная плата	Тенге										

РАЗДЕЛ 5. ЗВУКОФИКАЦИЯ ЗАЛОВ

26		1310-0411-0207 РСНБ РК 2015	Громкоговоритель или звуковая колонка. Монтаж в помещении *НР - 61%; СП - 8%*	шт.	18	2209,97 2010,00	-- --	39779 36180	-- --	3599	22070 4948	66797
27		Коммерческое предложение ТОО "Астраком Казахстан" стр.17 2018г	Двухполосный настенный громкоговоритель 20Вт, ROXTON MS-20T	шт	18	17857,14 --	-- --	321429 --	-- --	321429	-- --	321429
28		1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	м	73	196,80 175,44	2,20 0,09	14367 12807	161 7	1399	9226 1887	25480
29		2306-1710-0108 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 40 мм х 25 мм *СП - 8%*	м	73	159,00 --	-- --	11607 --	-- --	11607	-- 929	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				387182 48987	161 7	16605 321429	31296 7764	
		Стоимость оборудования		Тенге				321429				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				321429				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				65753				
		Материалы		Тенге				4998				
		Всего заработная плата		Тенге					48994			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11607				
		Накладные расходы		Тенге				31296				
		Сметная прибыль		Тенге				7764				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				104813				
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч					48994			
		Сметная заработная плата		Тенге				426241				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге								
		Нормативная трудоемкость		чел.-ч					48			
		Сметная заработная плата		Тенге								

			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2907565
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				920464					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18228				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4295				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						794093			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						405961			
			- Накладные расходы	Тенге							583513		
			- Сметная прибыль	Тенге							185304		
			Итого по акту										2 907 565
			в т.ч. оборудование										405 961
			без стоимости оборудования										2 501 604
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,50%			37 524
			Итого с временными										2 539 128
			Зимнее удорожание 2,2%							2,20%			55 861
			Итого с зимнеми										2 594 989
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%			51 900
			Итого с непредвиденными работами изатрат										2 646 889
			Итого с оборудованием										3 052 850
			в том.числе на 2019 год-90%							90%			2 747 565
			в том.числе на 2020 год-10%							10%			305 285
			в том.числе в текущих ценах 2019год-90% к=1,0498961							1,04989610			2 884 657
			НДС на 2019г-12%							0,12			346 159
			Итого в текущих ценах на 2019год										*3 230 816*
			в том.числе в текущих ценах 2020год-10% к=1,0864865							1,0864865			331 688
			НДС на 2019г-12%							0,12			39 803
			Итого в текущих ценах на 2020год										*371 491*
			ВСЕГО ПО АКТУ:										3 602 307
			Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9							0,9			3 242 076
			в т.ч. НДС										347 365

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО НЦ «Курылысконсалтинг»
Эксперт: Камалиев А.М.
Аттестат№KZ06VJE00021235 от 29.11.2016г.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Караганда Строй Проект»
Эксперт: Саяшин Г.А.
Аттестат №KZ54VJE00078316 от29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018г.

Инженер сметчик: Жуманова С.Б.

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15

за сентябрь 2021 года
СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ
по исполнительной смете № 3

Составлен(а) в КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Курс валют Нацбанка РК на 22.06.2018г:1евро-392,97 тенге, 1доллар США-341,18 тенге, 1росс.рубль-5,34тенге									
			РАЗДЕЛ 1. ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ									
1		Коммерческое предложение ТОО "E.S.A."	Огнестойкий пожарный кабель сечением жил 0,75 мм2,для ОПС,КСРВ FRLS 1х2х0.97	км	0,2	214285,71	--	42857	--	42857	--	46286
			СП - 8%			--	--	--	--		3429	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42857	--	42857	--	46286
								--	--	--	3429	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				42857				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42857				
			Сметная прибыль	Тенге				3429				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				46286				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				46286				
			РАЗДЕЛ 2. ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ									
2		Коммерческое предложение ТОО "E.S.A."	IP видеокамера модели DH-IPC-HFW3541EP-AS-0360B	шт	17	63437,50	--	1078438	--	1078438	--	1164713
			СП - 8%			--	--	--	--		86275	

3		Коммерческое предложение ТОО "E.S.A."	IP видеокамера модели DH-IPC HDW3541TMP-ASE-0280B	шт	9	43839,29	--	394554	--	394554	--	426118
			СП - 8%			--	--	--	--		31564	
4		Коммерческое предложение ТОО "E.S.A."	IP видеокамера модели DH-IPC HDW5541HP-AS-PV	шт	7	43839,29	--	306875	--	306875	--	331425
			СП - 8%			--	--	--	--		24550	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				1779866	--	1779867	--	1922256
								--	--	--	142389	
Стоимость монтажных работ				Тенге				1779866				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				1779866				
			Сметная прибыль	Тенге				142389				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				1922255				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				1922255				
РАЗДЕЛ 3. СИСТЕМА ВЫЗОВА ПЕРСОНАЛА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ												
5		Коммерческое предложение ТОО "E.S.A."	Громкоговорящее абонентское устройство.GC-2001P4	шт	7	29053,57	--	203375	--		--	203375
						--	--	--	--	203375	--	
6		Коммерческое предложение ТОО "E.S.A."	Кнопка сброса вызова GC-0421W1	шт	7	5821,43	--	40750	--		--	40750
						--	--	--	--	40750	--	
7		Коммерческое предложение ТОО "E.S.A."	Кнопка вызова с кольцом GC-0423W1	шт	7	4553,57	--	31875	--		--	31875
						--	--	--	--	31875	--	
8		Коммерческое предложение ТОО "E.S.A."	Свето-звуковая коридорная лампа GC-0611W2	шт	7	5517,86	--	38625	--		--	38625
						--	--	--	--	38625	--	
9		Коммерческое предложение ТОО "E.S.A."	Табличка с пиктограммой Инвалид 145x145мм	шт	7	1607,14	--	11250	--	11250	--	12150
			СП - 8%			--	--	--	--		900	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				325875	--	11250	--	326775
								--	--	314625	900	
Стоимость оборудования				Тенге				314625				
ВСЕГО, Стоимость оборудования				Тенге				314625				
Стоимость монтажных работ				Тенге				11250				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				11250				
			Сметная прибыль	Тенге				900				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				12150				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				Тенге				326775				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				Тенге								2295317

			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1833974		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге							314625		
			- Сметная прибыль	Тенге								146718	
			Итого по акту										2 295 317
			в т.ч. оборудование										314 625
			без стоимости оборудования										1 980 692
			Временные здания и сооружения 1,5%								1,50%		29 710
			Итого с временными										2 010 402
			Зимнее удорожание 2,2%								2,20%		44 229
			Итого с зимнеми										2 054 631
			Непредвиденные работы и затраты								2,00%		41 093
			Итого с непредвиденными работами изатрат										2 095 724
			Итого с оборудованием										2 410 349
			в том.числе на 2019 год-90%								90%		2 169 314
			в том.числе на 2020 год-10%								10%		241 035
			в том.числе в текущих ценах 2019год-90% к=1,0498961								1,04989610		2 277 554
			НДС на 2019г-12%								0,12		273 307
			Итого в текущих ценах на 2019год										*2 550 861*
			в том.числе в текущих ценах 2020год-10% к=1,0864865								1,0864865		261 881
			НДС на 2019г-12%								0,12		31 426
			Итого в текущих ценах на 2020год										*293 307*
			ВСЕГО ПО АКТУ:										2 844 168
			Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9								0,9		2 559 751
			в т.ч. НДС										274 259
			Скидка								0,005852765		14982
			Всего к оплате										2 544 769
			в т.ч. НДС										272 654

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО НЦ «Курылысконсалтинг»
Эксперт: Камалиев А.М.
Аттестат№KZ06VJE00021235 от 29.11.2016г.

Инженер сметчик: Жуманова С.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Караганда Строй Проект»
Эксперт: Саяпин Г.А.
Аттестат №KZ54VJE00078316 от29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018г.

Ф2в

ЗАКАЗЧИК ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15

за сентябрь 2021 года
БЛАГОУСТРОЙСТВО
по локальной смете №07-01.

Составлен(а) 2 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
			В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА									
			РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ЯМАХ УЧТЕНА В ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
1		1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3/транспортировка недостающего грунта/	м3 грунта	401,8	-184,49	-176,85	-74129	-71058	-42	-15073	-96337
			НР - 72%; СП - 8%			-7,54	-44,56	-3029	-17906		-7136	
2		4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	662,97	-250,00	--	-165743	--		--	-179002
			СП - 8%			--	--	--	--		-13259	
3		1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м/насыпь/	м3 грунта	511,32	-28,39	-28,39	-14517	-14517	--	-3916	-19908
			НР - 72%; СП - 8%			--	-10,64	--	-5439		-1475	
4		1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	464,85	-66,02	-66,02	-30688	-30688	--	-8075	-41864
			НР - 72%; СП - 8%			--	-24,13	--	-11216		-3101	

5		1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=1	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см /до 2 проходов/	м3 уплотненного грунта	464,85	-6,40	-6,40	-2975	-2975	--	-599	-3860
			НР - 72%; СП - 8%			--	-1,79	--	-832		-286	
6		1101-0104-0702 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с)	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	1051	-0,96	-0,96	-1008	-1008	--	-272	-1382
			НР - 72%; СП - 8%			--	-0,36	--	-378		-102	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-289058	-120245	-42	-27935	-342353
								-3029	-35770	--	-25359	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-289058				
		Материалы		Тенге				-42				
		Всего заработная плата		Тенге					-38799			
		Транспортные расходы		Тенге				-165743				
			Накладные расходы	Тенге				-27935				
			Сметная прибыль	Тенге				-25359				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-342352				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-27
			Сметная заработная плата	Тенге					-38799			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-342352				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-27
			Сметная заработная плата	Тенге					-38799			
			РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ									
			ТИП 1									
7		1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м3	114,3	1073,03	954,79	122648	109133	183	37710	173186
			НР - 108%; СП - 8%			116,64	188,84	13332	21585		12829	
8		2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	125,73	1314,00	--	165209	--	165209	--	178426
			СП - 8%			--	--	--	--		13217	
9		1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	762	722,62	175,73	550637	133904	395610	66410	666411
			НР - 108%; СП - 8%			27,72	52,98	21123	40369		49364	
			ТИП 2									

10		1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201/до толщ. 10см/	м2 покрытия	726,2	-103,60	-8,51	-75234	-6180	-62003	-9331	-91330
			НР - 108%; СП - 8%			-9,71	-2,19	-7051	-1589		-6765	
11		1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201/до толщ. 10см/	м2 покрытия	1452,4	-57,64	-8,51	-83715	-12360	-57253	-18662	-110567
			НР - 108%; СП - 8%			-9,71	-2,19	-14102	-3178		-8190	
12		1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	92	-1637,08	-27,44	-150611	-2525	-90356	-63339	-231066
			НР - 108%; СП - 8%			-627,50	-9,97	-57730	-917		-17116	
13		2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	1,472	-31166,00	--	-45876	--	-45876	--	-49546
			СП - 8%			--	--	--	--		-3670	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				483058	221972	305514	12788	535514
								-44428	56270	--	39669	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				483058				
			Материалы	Тенге				186181				
			Всего заработная плата	Тенге					11842			
			Местные материалы	Тенге				119333				
			Накладные расходы	Тенге				12789				
			Сметная прибыль	Тенге				39668				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				535515				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7
			Сметная заработная плата	Тенге					11842			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				535515				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-7
			Сметная заработная плата	Тенге					11842			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								193161
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-47457				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					101727			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20500			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						305472		
			- Перевозка грузов	Тенге				-165743				
			- Накладные расходы	Тенге							-15147	
			- Сметная прибыль	Тенге							14310	
			Итого по акту									193 161

			в т.ч. оборудование									0
			без стоимости оборудования									193 161
			Временные здания и сооружения 1,5%							1,50%		2 897
			Итого с временными									196 058
			Зимнее удорожание 2,2%							2,20%		4 313
			Итого с зимнеми									200 372
			Непредвиденные работы и затраты							2,00%		4 007
			Итого с непредвиденными работами изатрат									204 379
			Итого с оборудованием									204 379
			в том.числе на 2019 год-90%							90%		183 941
			в том.числе на 2020 год-10%							10%		20 438
			в том.числе в текущих ценах 2019год-90% к=1,0498961							1,04989610		193 119
			НДС на 2019г-12%							0,12		23 174
			Итого в текущих ценах на 2019год									*216 293*
			в том.числе в текущих ценах 2020год-10% к=1,0864865							1,0864865		22 206
			НДС на 2019г-12%							0,12		2 665
			Итого в текущих ценах на 2020год									*24 870*
			ВСЕГО ПО АКТУ:									241 164
			Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9							0,9		217 047
			в т.ч. НДС									23 255

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейр-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО НЦ «Курылысконсалтинг»
Эксперт: Карыбаев Д.И.
Аттестат№KZ53VJE00053175 от 02.03.2020г.

Инженер сметчик: Жуманова С.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Караганда Строй Проект»
Эксперт: Саяпин Г.А.
Аттестат №KZ54VJE00078316 от29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018г.

Ф2в

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Мейір-М"
Наименование стройки - СТРОИТЕЛЬСТВО ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА В АУЛЕ АКМОЛ ЦЕЛИНОГРАДСКОГО РАЙОНА АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
Наименование объекта - ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКС

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №15

за сентябрь 2021 года
БЛАГОУСТРОЙСТВО
по исполнительной смете № 3

Составлен(а) 2 КВАРТАЛ 2018г.

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
			В ГРАНИЦАХ УЧАСТКА									
			РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ЯМАХ УЧТЕНА В ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
1		1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/выемка/	м3 грунта	2998,08	43,78	43,78	131257	131257	--	32445	176799
			НР - 72%; СП - 8%			--	15,03	--	45063		13096	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				131257	131257	--	32445	176799
								--	45063	--	13096	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				131257				
		Всего заработная плата		Тенге					45063			
			Накладные расходы	Тенге				32445				
			Сметная прибыль	Тенге				13096				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				176799				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					45063			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				176799				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								34
			Сметная заработная плата	Тенге					45063			
			РАЗДЕЛ 2.УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ									
			ТИП 1									

2		1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка *НР - 108%; СП - 8%*	м3	4,575	1073,03 116,64	954,79 188,84	4909 534	4368 864	7	1509 513	6932
3		2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	5,0325	1314,00 --	-- --	6613 --	-- --	6613	-- 529	7142
4		1127-0403-0201 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	30,5	722,62 27,72	175,73 52,98	22040 845	5360 1616	15835	2658 1976	26674
5		1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,07625	125702,85 --	1620,81 758,06	9585 --	124 58	9461	62 772	10419
6		1127-0602-0306 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	30,5	1272,24 36,76	90,36 25,12	38803 1121	2756 766	34926	2038 3267	44109
7		1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306(толщиной 6см) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	30,5	574,24 0,39	0,08 --	17514 12	2 --	17500	13 1402	18929
8		1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ *НР - 108%; СП - 8%*	м2	30,5	1419,13 36,76	90,56 25,20	43284 1121	2762 769	39401	2041 3626	48951
9		1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301 до толщ.5 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	30,5	321,52 0,20	0,04 --	9806 6	1 --	9799	6 785	10598
10		1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м	35	1797,61 627,50	27,44 9,97	62916 21963	961 349	39992	24096 6961	93974
11		2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	1,505	32586,00 --	-- --	49042 --	-- --	49042	-- 3923	52965
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				264512 25602	16334 4421	222576 --	32423 23754	320693
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				264512				
		Материалы		Тенге				166922				

		Всего заработная плата	Тенге					30023			
		Местные материалы	Тенге				55655				
		Накладные расходы	Тенге				32425				
		Сметная прибыль	Тенге				23755				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				320692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					30023			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				320692				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					30023			
		РАЗДЕЛ 3. ТИП 2									
12	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201/до толщ. 10см/	м2 покрытия	726,2	103,60	8,51	75234	6180	62003	9331	91330
		НР - 108%; СП - 8%			9,71	2,19	7051	1589		6765	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				75234	6180	62003	9331	91330
							7051	1589	--	6765	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				75234				
		Материалы	Тенге				62003				
		Всего заработная плата	Тенге					8640			
		Накладные расходы	Тенге				9331				
		Сметная прибыль	Тенге				6765				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				91330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8640			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				91330				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								9
		Сметная заработная плата	Тенге					8640			
		РАЗДЕЛ 4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ									
13	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см(до 10см)	м2	7622,1	456,85	14,10	3482155	107470	947808	2154730	6087836
		НР - 88%; СП - 8%			318,40	2,84	2426877	21680		450951	
14	1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Вычитается позиция: Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: исключаисключать	м2	7622,1	-85,14	-0,15	-648943	-1131	-315937	-292050	-1016272
		НР - 88%; СП - 8%			-43,54	--	-331875	--		-75279	
15	1147-0112-0201 РСНБ РК 2015	Газоны луговые. Посев тракторной сеялкой	га	0,76221	4640,80	3995,34	3537	3045	--	1409	5342
		НР - 88%; СП - 8%			645,46	1455,02	492	1109		396	

16	1147-0119-0501 РСНБ РК 2015	Насаждения зеленые. Полив из шланга поливомоечной машины	м3	762,21	1708,86	1301,52	1302510	992032	24390	427868	1868809
		НР - 88%; СП - 8%			375,34	262,56	286088	200126		138430	
17	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт на м2. Посадка	м2	49,5	1695,44	445,23	83924	22039	2807	55901	151011
		НР - 88%; СП - 8%			1193,49	89,82	59078	4446		11186	
18	2502-0101-0104 РСНБ РК 2015	Цинния	шт.	5265	39,00	--	205335	--	205335	--	221762
		СП - 8%			--	--	--	--		16427	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4428519	1123455	864403	2347858	7318488
							2440659	227361	--	542111	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4428519				
	Материалы		Тенге				659071				
	Всего заработная плата		Тенге					2668020			
	Местные материалы		Тенге				205335				
		Накладные расходы	Тенге				2347858				
		Сметная прибыль	Тенге				542110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7318487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3280
		Сметная заработная плата	Тенге					2668020			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				7318487				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3280
		Сметная заработная плата	Тенге					2668020			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7907310
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2473312				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1277226			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					278434			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1148982		
		- Накладные расходы	Тенге							2422057	
		- Сметная прибыль	Тенге							585726	
		Итого по акту									7 907 310
		в т.ч. оборудование									0
		без стоимости оборудования									7 907 310
		Временные здания и сооружения 1,5%							1,50%		118 610
		Итого с временными									8 025 920
		Зимнее удорожание 2,2%							2,20%		176 570
		Итого с зимнеми									8 202 490
		Непредвиденные работы и затраты							2,00%		164 050
		Итого с непредвиденными работами изатрат									8 366 540
		Итого с оборудованием									8 366 540
		в том.числе на 2019 год-90%							90%		7 529 886
		в том.числе на 2020 год-10%							10%		836 654
		в том.числе в текущих ценах 2019год-90% к=1,0498961							1,04989610		7 905 598

			НДС на 2019г-12%							0,12		948 672
			Итого в текущих ценах на 2019год									*8 854 269*
			в том.числе в текущих ценах 2020год-10% к=1,0864865							1,0864865		909 013
			НДС на 2019г-12%							0,12		109 082
			Итого в текущих ценах на 2020год									*1 018 095*
			ВСЕГО ПО АКТУ:									9 872 364
			Итого по акту согласно договору№200005/00 от 25.02.2020г. с учетом ценовой скидки к=0,9							0,9		8 885 128
			в т.ч. НДС									951 978
			Скидка							0,005852765		52003
			Всего к оплате									8 833 125
			в т.ч. НДС									946 406

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Мейір-М"
Директор Газезов Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства Целиноградского района"
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт(ы) технического надзора:
АО НЦ «Курылысконсалтинг»
Эксперт: Карыбаев Д.И.
Аттестат№KZ53VJE00053175 от 02.03.2020г.

Инженер сметчик: Жуманова С.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО «Караганда Строй Проект»
Эксперт: Саяпин Г.А.
Аттестат №KZ54VJE00078316 от29.05.2018г., Аттестат №K81VJE00038315 от 29.05.2018г.