Утвержден
Приказом министра по инвестициям
и развитию Республики Казахстан
от «24» апреля 2017г. №234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

« 25 » ноября 2021 г.

Заказчик ***ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района" руководитель Тұрганов Е.С.***

фамилия, имя, отчество (при наличии) для физических лиц, наименование организации для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименрвание улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии ***от "18" ноября 2021 г., ТОО «Алакөл жолдары» директор Кожахметов Е.А.,Алакольский р-н, с.Бесколь, ул.Амангельды, 1Б***

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя,отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ ***от "22" ноября 2021 г., ТОО «УКС», Тех.надзор-эксперт Кожахметов С.М.,аттестат №KZ18VJE00030525 (несущих и ограждающих конструкций), KZ56VJE00039347 (инженерных сетей), KZ83VJE00039346 (технологического оборудования)***

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту ***от "23" ноября 2021 г., ТОО «СК Инжиниринг», авторского надзора директор Талгатбекова К.А.***

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (ген. подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: ***Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги ул.Казахстан в г.Ушарал, Алакольского района***

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу ***Алматинская область, Алакольский район***

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома(корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю №124 от «22» ноября 2019г.;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года

договора № 9 от 19.05.2020 года с ГУ"Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района Алматинской области"

наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: ***№KZ56REA00203173 от 09.12.2020 г., Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области"***

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) ***ТОО «СК Инжиниринг», разработавшее рабочий проект, прошедший ведомственную экспертизу ТОО "КЭП" №КазЭП-0038/19 от 28.12.2019 г. и с изменениями в проектно-сметной документации согласно протокола техсовета №2 от 11.06.2020 года***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

ало работ *май 2020г.*;
месяц, год
окончание работ *ноябрь 2021 г.*;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, по договору, и доп. соглашениям: *16 месяцев;*
фактически: *18 месяцев*;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	По проекту	Фактический	Согласно протокола
1	2	3	4	5	6
	Дорожная одежда				
1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, толщиной 20см. Устройство	м3	3373	3373	703
2	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 8 см. Устройство	м2	15343	15343	3198
3	Розлив вяжущих материалов.	т	11,9	11,9	2,48
4	Покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2	14875	14875	3100
5	Устройство присыпных обочин из природной песчанно-гравийной смеси фр.0-70мм н=28см	м3	450	450	94
6	Обочины. Укрепление песчанно-гравийной смеси толщиной 7 см	м2	1785	1785	4850
7	Установка бортовых камней при других видах покрытий	м	1526	0	—
	Устройство примыканий Дорожная одежда				
1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, толщиной 20см. Устройство	м3	348	348	
2	Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 8 см. Устройство	м2	2085	2085	
3	Розлив вяжущих материалов.	т	1,668	1,668	
4	Покрытия толщиной 7 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство	м2	2085	2085	
5	Устройство присыпных обочин из природной песчанно-гравийной смеси фр.0-70мм Н=28см	м3	105	105	
6	Обочины. Укрепление песчанно-гравийной смеси толщиной 7 см	м2	42	42	
7	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м	96	96	
	Устройство тротуаров на примыканиях Дорожная одежда				
1	Основания под тротуары из смесей песчано-гравиный, толщиной 13 см. Устройство	м2	700	700	
2	Розлив вяжущих материалов.	т	0,54	0,54	
3	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Устройство	м2	600	600	
4	Установка бортовых камней при других видах покрытий	м	829	829	
	Устройство заездов во дворы Дорожная одежда				
1	Основания из смесей песчано-гравиный, толщиной 18 см. Устройство	м2	3545	3545	
2	Розлив вяжущих материалов.	т	1,182	1,182	
3	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Устройство	м2	2954	2954	
	Исскуственные сооружения				
1	Устройство бетонных труб отв.0,75м на ул.Дулатова ПК0+15,78	шт	1	1	
2	Устройство бетонных труб отв.0,75м на ул.Казахстан ПК14+90,5	шт	1	1	
3	Устройство круглых труб d-0,50м на създах ПК7+08-ПК10+06-ПК11+94	шт	3	3	
4	Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)	м3	92,12	92,12	
5	Устройство круглых асбестовых труб д-0,4м в лоток	км	0,205	0,205	
	Устройство тротуаров Дорожная одежда				
1	Основания под тротуары из смесей песчано-гравиный, толщиной 13 см.	м2	2969	1596	

	Устройство				
2	Розлив вяжущих материалов.	т	2,375	1,3942	
3	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 5 см. Устройство	м2	2650	1424	
4	Установка бортовых камней при других видах покрытий	м	4126	2477	
	Обстановка дороги				
1	Установка дорожных знаков	шт	58	58	
2	Устройство дорожной разметки	км	2,363	2,363	
3	Наружное электроосвещение	опора	79	79	
4	Наружные сети водоснабжения	км	0,082	0	

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
Всего 327 413 992,2 тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 313 735 141,00 тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _____тенге,
технический надзор 10 165 018,08 тенге;
авторский надзор 3 513 833,12 тенге;

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
Всего 294 515 724,78 тенге тенге,
в том числе строительно-монтажных работ 282 361 626,29 тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря 0 тысяч тенге
технический надзор 8 640 265,37 тенге;
авторский надзор 3 513 833,12 тенге;

7. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

8.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги ул.Казахстан в г.Ушарал, Алакольского района***

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Руководитель ГУ **«Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района Алматинской области» Тұрғанов Е.С.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____ М.П.

Руководитель ГУ **«Аппарат акима Ушаральского городского округа Алакольского района» Сайпильдинов М.О.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя _____ М.П.

Технический надзор **ТОО «УКС», Тех.надзор-эксперт Кожахметов С.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта _____ М.П.

Авторский надзор **ТОО «СК Инжиниринг», директор Талгатбекова К.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись эксперта _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алакөл жолдары» Директор Кожахметов Е.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись директора _____ М.П.