Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"

Утверждено
приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по
делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Подрядные работы по строительству: **Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год**

С П Р А В К А №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2021 года от __.12.2021г

	Код заказчика			Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организац-правовая форма наименование	Организац-правовая форма код
					68/20	12.05.2020г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных затрат и работ в тенге								Налоги на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	из граф 1								
		в отчетном месяце без НДС	СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав пусконаладочных работ (в сметных базисных ценах 2001 года)	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	768 349 158									
в т.ч. за текущий месяц	458 983 570	409 806 758,93							49 176 811,07	**458 983 570**
удержание аванса 30%	141 801 004,13	126 608 039,40							15 192 964,73	**141 801 004,13**
Удержание 5%	22 949 178,50	20 490 337,95							2 458 840,55	**22 949 178,50**
К оплате	**294 233 387,37**	**262 708 381,58**							**31 525 005,79**	**294 233 387,37**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление строительства Павлодарской области" _____ **Сатиев К.К.**

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора АО "Электромонтаж" _____ **Кудайберген Ә. С.**

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Бестау-С " _____ **Естаев С.Ш.**

Ф-2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес:

Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год

Локальная смета 2-2-2
Договор № 68/20 от 12.05.2020г

ОРУ-110 кВ. Электротехнические решения. Компоновочные чертежи.

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2021 года от __.12.2021г

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-2-2									
1	АО "КТЗ"	**Разъединитель в комлекте со шкафом привода разъединителя РГП.2-110/1250 УХЛ1 (Разъединитель трехполюсный с двумя комплектами заземляющих ножей Uн 110 кВ, Iн=1250А РГП1а(2)-110III/1250 УХЛ1 с моторным приводом ПД-14.**	шт	4	5945837,28	--	23783349	--		--	23783349
					--	--	--	--	23783349	--	
2	АО "КТЗ"	**Разъединитель в комлекте со шкафом привода разъединителя РГП.1-110/1250 УХЛ1 (Разъединитель трехполюсный с одним комплектом заземляющих ножей Uн 110 кВ, Iн1250А РГП1а-110III/1250 УХЛ1 с моторным приводом ПД-14.**	шт	2	6231551,34	--	12463103	--		--	12463103
					--	--	--	--	12463103	--	
3	АО "КТЗ"	**Комплект жесткой ошиновки ОЖ-110 с гибкой связью 500 мм и арматурой крепления**	кт	1	1898619,64	--	1898620	--		--	1898620
					--	--	--	--	1898620	--	
4	АО "КТЗ"	**Блоки под оборудование ОРУ-110кВ в комплекте (опорные металлоконструкции конденсаторов связи, фильтров присоединения, разъединителей 110 кВ, трансформаторов напряжения, трансформаторов тока, выключателей, заземлителей нейтрали, шинной опоры 10-кВ).**	кт	1	14649242,86	--	14649243	--		--	14649243
					--	--	--	--	14649243	--	
5	АО "ЭЛМО"	**М/к к мачте прожекторной ПМС-24**	кт	1	3074435,71	--	3074436	--		--	3074436
					--	--	--	--	3074436	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	АО "ЭЛМО"	М/к к ячейковому порталу ПСЛ-110Я3 в комплекте (опорные металлоконструкции к шинным опорам 110 кВ).	кт	2	1977506,76	--	3955014	--		--	3955014
					--	--	--	--	3955014	--	
7	АО "КТЗ"	Изолятор ИОС-110-1250 1-М УХЛ1 (20222983)	шт	6	127286,31	--	763718	--		--	763718
					--	--	--	--	763718	--	
8	ТОО "ЛИМБ"	Выключатель элегазовый колонковый с шеф-монтажными работами ВГТ-УЭТМ-110 II-40/3150 У1 в комплекте с приводом пружинным типа ППрК-УЭТМ-2400С	шт	2	25480829,02	--	50961658	--		--	50961658
					--	--	--	--	50961658	--	
9	ТОО "ЛИМБ"	Трансформатор тока элегазовый ТРГ-УЭТМ-110 II У1 в комплекте с ящиком зажимов ШЗТТ	шт	6	6431650,89	--	38589905	--		--	38589905
					--	--	--	--	38589905	--	
10	ТОО "ЛИМБ"	Трансформатор напряжения элегазовый (антирезонансный) ЗНГ-УЭТМ-110 II У1 в комплекте с шкафом ШНУ-1-61А-73	шт	6	6812603,57	--	40875621	--		--	40875621
					--	--	--	--	40875621	--	
11	ТОО "ЛИМБ"	Заземлитель ЗОН-СЭЩ-110II УХЛ1	шт	2	384025,00	--	768050	--		--	768050
					--	--	--	--	768050	--	
12	ТОО "ЛИМБ"	Ограничитель перенапряжения ОПН-П/KZ110/88/10/1000 УХЛ1	шт	6	560100,89	--	3360605	--		--	3360605
					--	--	--	--	3360605	--	
13	ТОО "ЛИМБ"	Ограничитель перенапряжения ОПН-П/KZ110/56/10/1000 УХЛ1	шт	2	555477,68	--	1110955	--		--	1110955
					--	--	--	--	1110955	--	
14	ТОО "УККЗ"	Конденсатор СМПБВ-110/v3-6,4 У1	шт	2	844855,36	--	1689711	--		--	1689711
					--	--	--	--	1689711	--	
15	ТОО "УККЗ"	Высокочастотный заградитель ВЗ-630-0,5 УХЛ1 РЭС (132-250 кГц) в комплекте с ЭН и ОПН, 650 Ом	шт	2	1725041,07	--	3450082	--		--	3450082
					--	--	--	--	3450082	--	
16	ТОО "УККЗ"	Фильтры присоединения ФП 6400 (44-1000) УХЛ1	шт	2	287250,89	--	574502	--		--	574502
					--	--	--	--	574502	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								201968572
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						201968572		

Итого смета		Тенге	201 968 572
Оборудование			201 968 572
ИТОГО СМР			0
	Временные здания и сооружения 3,7%	Тенге	0
ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями		Тенге	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,52%	Тенге				0				
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г							201 968 572				
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к-1,0498961							212 046 016				
Договорной коэффициент к = 0,9							190 841 414				
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			Тенге				22 900 970				
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС			Тенге				213 742 384				

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

_____ Сатыбаев А.Т.

Руководитель ОКС

_____ Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС

_____ Омаров А.К.

Главный специалист ОКС

_____ Досанов Т.Ж.

Главный специалист технического отдела ПГС

_____ Жолдасова А.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Бестау-С ", аттестат KZ52VJE00023899 от 13.03.2017

_____ Естаев С.Ш.

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ТОО "REVAL-M "

_____ Омаров Р.Г.

Подрядчик:
Заместитель Генерального директора АО "Электромонтаж"

_____ Кудайберген Ә. С.

Заказчик: ГУ "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: АО "Электромонтаж"
Наименование строительства и его адрес: Электроснабжение. Строительство внеплощадочных сетей и объектов завода по производству кальцинированной соды мощностью 200 тыс. тонн в год

Локальная смета 2-3-2
Договор № 68/20 от 12.05.2020г Установка БМЗ

АКТ №2
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за декабрь 2021 года от .12.2021г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Смета 2-3-2									
1	ТОО "АЭМЗ"	Блочно-модульное здание 23090х43400 совмещенное с ОПУ КРУ-6кВ из панелей типа сендвич с отоплением, освещением, вентиляцией, кондиционированием и пожарноохранной сигнализацией. В комплекте: -ячейки КМ-7М ввод с ВВ/АЕ-2000/40кА РЗиА РС83-АВ2 со счетчиком МИР С-0,3.05Т-ER-Н; -ячейки КМ-7М линии с ВВ/АЕ-12 1250/25кА РЗиА РС83-А2.0 со счетчиком МИРС-0,3.05Т-ER-Н - ячейка КМ-7М СВ с ВВ/АЕ-1600/31,5кА РЗиА РС83-А2; -ячейка КМ-7М СР;-ячейка КМ-7М ТН с трансформатором напряжения НТМИ-10кВ РЗиА РС83-В1; -ячейка ТСН с трансформатором ТСЛ-160/6-0,4 кВ; -Шкаф собственных нужд ШСН в комплекте из 5 панелей; - короб кабельный	компл.	1	108254776,79	–	108254777	–		–	108254777
					–	–	–	–	108254777	–	
2	ТОО "ЭКРА Казахстан"	Оборудование РЗА, НКУ, АСМиУ, АИИС КУЭ для ГПП 110/6 кВ "Павлодар-Сода в комплекте: -шкаф защиты и автоматики двухобмоточных трансформаторов Т1 И Т2 типа ШЭ-2607 150; - шкаф управления устройством передачи аварийных сигналов команд ШЭ-500 АК; -шкаф цепей напряжения и измерительных преобразователей ШНЭ-2120-002 УХЛ4; -шкаф учета электроэнергии и сбора данных ШУЭСД ШНЭ 9501 (АСКУЭ); - шкаф сбора и передачи информации ШЭ 2608.10.111; -шкаф серверов ССПИ ШЭ 2608.10.010; -шкаф ШРОТ ШНЭ 8001-3922 УХЛ4; -шкаф ШОТЕ ШНЭ 8003-2-50-220-150-1УХЛ4; -шкаф АБ ШНЭ 8004-150-102УХЛ4; - шкаф сбора ипередачи информации ШЭ2608.10.112	компл.	1	123477513,60	–	123477514	–		–	123477514
					–	–	–	–	123477514	–	231732290
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге						231732290		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге				231 732 290				
		Итого смета					231 732 290				
		Оборудование					0				
		ИТОГО СМР					0				
		Временные здания и сооружения 3,7%	Тенге				0				
		ИТОГО СМР с временными зданиями и сооружениями									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,52%	Тенге				0				
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН 2018г							231 732 290				
Итого по сметному расчету в текущих ценах 2019г к-1,0498961							243 294 828				
Договорной коэффициент к = 0,9							218 965 345				
НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %			Тенге				26 275 841				
СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА С НДС			Тенге				245 241 186				

Заказчик:
Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства Павлодарской области"

Сатабаев А.Т

Руководитель ОКС

Мушкенов А.Т.

Руководитель технического отдела ПГС

Омаров А.К.

Главный специалист ОКС

Досанов Т.Ж.

Главный специалист технического отдела ПГС

Жолдасова А.

Технический надзор:
Инженер технического надзора ТОО "Бестау-С", аттестат KZ52VJE00023899 от 13.03.2017

Естаев С.Н.

Авторский надзор:
Инженер авторского надзора ТОО "REVAL-M"

Кумаров Р.Г.

Подрядчик:
Заместитель генерального директора АО "Электромонтаж"

Кудайбергенов Э. С.