Заказчик: ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г. Ушарал, ул Конаева, 74 БИН 130840021522

**Ф-3**

Поставщик: ТОО "Алакөл жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды б/н БИН 080 340 002 754

**Справка стоимости выполненых работ от 29-го июля 2020 года**
**по договору №9 от 19.05.2020 года**

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Всего по договору | Общая стоимость с начала действия договора | Сумма полученного аванса | Ранее заактир. суммы по выполнен. работам | Выполнен. объем работ по настоящ. акту | Сумма погашен. аванса по настоящ. акту | Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги ул.Казахстан в г.Ушарал, Алакольского района | тенге | 282 361 626,29 | 146 100 513,97 | 84 708 487,89 | 0,00 | 87 702 894,40 | 26 310 868,32 | 61 392 026,08 |
| | **Всего по акту:** | | **282 361 626,29** | **146 100 513,97** | **84 708 487,89** | **0,00** | **87 702 894,40** | **26 310 868,32** | **61 392 026,08** |

**Заказчик:**
Руководитель
ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
_____ **Жулкайнаров М.О.**
М.П.

**Технадзор:**
ТОО "УКС"
_____ **Кожахметов С.М.**
М.П.

**Подрядчик:**
Директор ТОО "Алакөл жолдары"
_____ **Омаров С.О.**
М.П.

Адрес: Алматинская область Алакольский район
Договор №9 от 19.05.2020 года

Ф 2

# Акт № 1

приемки выполненных работ от 29.07.2020 г

Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги ул.Казахстан в г.Ушарал, Алакольского района

| № п.п. | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость, тенге | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | на единицу измерения | по проекту |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | **Подготовительные работы** | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 1. Восстановление и закрепление оси трассы** | | | | | |
| 1 | **СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СЦИ РК 8.03-04-20-17 ТБ.1601-0204-30 СТР.94** | **Вынос проекта в натуру с закреплением углов и пикетов за пределы земляного полотна автомобильной дороги IV категории в местности III категории сложности** | **м3 грунта** | **2,4000** | | **58681,00** | **140834,40** |
| | | Сметная стоимость: | | | | 58681,00 | 140834,40 |
| 2 | **СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СЦИ РК 8.03-04-20-17 ТБ.1601-0204-30 СТР.94** | **Разбивка осей съездов в местности III категории сложности** | **м3 грунта** | **0,1810** | | **29433,00** | **5327,37** |
| | | Сметная стоимость: | | | | 29433,00 | 5327,37 |
| 3 | **СБ.ЦЕН НА ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СЦИ РК 8.03-04-20-17 ТБ.1601-0204-30 СТР.94** | **Разбивка осей искусственных сооружений в местности III категории сложности** | **м3 грунта** | **0,0710** | | **29433,00** | **2089,74** |
| | | Сметная стоимость: | | | | 29433,00 | 2089,74 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **148 251,52** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | - |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **148 251,52** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | - |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | | Тенге | | | | **148 251,52** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 2. Разборка существующих труб** | | | | | |
| 4 | Е11-010101-0432 1101-0101-0432 РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** | м3 грунта | 4,2000 | | 312,45 | 1312,27 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 123,00 | 516,62 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 312,44 | 1312,27 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | | | | 88,56 | 371,97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | | | | 32,08 | 134,74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 433,09 | 1818,98 |
| 5 | Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 0,5000 | | 3712,96 | 1856,48 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 3712,96 | 1856,48 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2673,34 | 1336,67 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 510,90 | 255,45 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 6897,20 | 3448,60 |
| 6 | Е11-220301-~~0108~~ 1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | **Разборка трубы стальные, диаметр 300 мм** | м3 грунта | 0,0050 | | 950177,51 | 4750,89 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 621286,00 | 3106,43 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 493554,00 | 2467,77 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 615072,00 | 3075,36 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 125220,00 | 626,10 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1690470,00 | 8452,35 |
| 7 | С341-310103-0101 4131-0103-0101 РСНБ РК 2015 | **Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка** | м3 грунта | 0,3570 | | 569,00 | 203,13 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 45,51 | 16,25 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 585,01 | 219,38 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | С341-020102-1004<br>4102-0102-1004<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка разобранного материала Расстояние перевозки 4 км в отвал** | м3 грунта | 0,3570 | | 108,00 | 38,56 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,63 | 3,08 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **111,04** | **41,64** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **8 161,33** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **4 784,00** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **12 945,33** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **1 035,62** |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | | Тенге | | | | **13 980,95** |

## РАЗДЕЛ 3. Земляные работы

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-010104-0106<br>1101-0104-0106<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка в выемках бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м в насыпь** | м3 грунта | 520,0000 | | 33,31 | 17320,01 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **13,40** | **6965,54** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **33,31** | **17320,01** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 9,64 | 5015,19 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,44 | 1786,82 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **46,39** | **24122,01** |
| 2 | Е11-010104-0114<br>1101-0104-0114<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | м3 грунта | 520,0000 | | 52,72 | 27416,99 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **21,20** | **11026,22** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,72** | **27416,99** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 15,27 | 7938,87 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,44 | 2828,47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **73,43** | **38184,33** |
| 3 | Е11-010104-0202<br>1101-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** | м3 грунта | 860,0000 | | 62,81 | 54016,60 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **19,67** | **16916,20** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,81** | **54016,60** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 14,16 | 12179,66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,16 | 5295,70 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **83,13** | **71491,97** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Е11-010104-0210<br>1101-0104-0210<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | м3 грунта | 860,0000 | | 52,76 | 45373,94 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 16,52 | 14209,61 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 52,76 | 45373,94 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 11,90 | 10230,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,17 | 4448,39 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 69,83 | 60053,25 |
| 5 | Е11-010102-0208<br>1101-0102-0208<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** | м3 грунта | 860,0000 | | 143,62 | 123514,58 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 37,49 | 32241,40 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 138,54 | 119140,27 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,07 | 58,82 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 26,99 | 23213,81 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,65 | 11738,27 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 184,26 | 158466,65 |
| 6 | С341-020103-1001<br>4102-0103-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в насыпь** | т | 1419,0000 | | 42,00 | 59598,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,36 | 4767,84 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 45,36 | 64365,84 |
| 7 | Е11-010104-0202<br>1101-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с перемещением | м3 грунта | 1293,0000 | | 62,81 | 81213,33 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 19,67 | 25433,31 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 62,81 | 81213,33 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 14,16 | 18311,98 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,16 | 7962,03 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 83,13 | 107487,34 |
| 8 | Е11-010104-0210<br>1101-0104-0210<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять накаждые последующие 10 м перемещения грунта** | м3 грунта | 1293,0000 | | 52,76 | 68219,20 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 16,52 | 21363,98 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 52,76 | 68219,20 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 11,90 | 15382,07 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,17 | 6688,10 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 69,83 | 90289,36 |
| 9 | Е11-010102-0208<br>1101-0102-0208<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** | м3 грунта | 420,0000 | | 143,62 | 60321,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **37,49** | **15745,80** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **138,54** | **58184,78** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,07** | **28,73** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 26,99 | 11336,98 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,65 | 5732,64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **184,26** | **77390,69** |
| **10** | **С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в насыпь** | **т** | **693,0000** | | **42,00** | **29106,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,36 | 2328,48 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45,36** | **31434,48** |
| **11** | **Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | **м2 спланированнойплощади** | **5999,0000** | | **6,93** | **41583,33** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1,95** | **11682,03** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,93** | **41583,33** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1,40 | 8411,06 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,67 | 3999,55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9,00** | **53993,94** |
| **12** | **Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотненного грунта** | **1800,0000** | | **68,99** | **124175,41** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27,12** | **48810,74** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **68,99** | **124175,41** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 19,52 | 35143,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,08 | 12745,53 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **95,59** | **172064,68** |
| **13** | **Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотненного грунта** | **1800,0000** | | **46,73** | **84105,00** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **14,40** | **25924,50** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **46,73** | **84105,00** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 10,37 | 18665,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,57 | 8221,65 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **61,66** | **110992,29** |
| **14** | **Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3 уплотненного грунта** | **1800,0000** | | **82,48** | **148465,08** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **26,64** | **47960,64** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **69,74** | **125523,36** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2,90** | **5220,00** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 19,18 | 34531,66 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,13 | 14639,74 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **109,80** | **197636,48** |
| **15** | **Е11-010203-0112 1101-0203-0112 РСНБ РК 2015** | **Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | **м2 спланированной площади** | **26061,0000** | | **48,15** | **1254922,11** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **31,03** | **808722,35** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **22,04** | **574354,73** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 22,34 | 582280,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,64 | 146976,18 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **76,14** | **1984178,37** |
| **16** | **Е11-010203-0109 1101-0203-0109 РСНБ РК 2015** | **Откосы и полотно выемок. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | **м2 спланированной площади** | **8414,0000** | | **88,71** | **746436,65** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **72,94** | **613713,88** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,95** | **176250,16** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 52,52 | 441873,99 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,30 | 95064,85 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **152,53** | **1283375,50** |
| | | Сопутствующие работы | | | | | |
| **17** | **Е11-010203-0601 1101-0203-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунты. Рыхление бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с). Глубина рыхления до 0,08 м, длина разрыхляемого участка до 100 м** | **м3 грунта** | **56,3000** | | **10,29** | **579,32** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **3,97** | **223,70** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **10,29** | **579,32** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2,86 | 161,06 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 1,05 | 59,23 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **14,20** | **799,61** |
| **18** | **Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Окучивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**<br>Состав работ:<br>1. Разработка грунта с перемещением | **м3 грунта** | **56,3000** | | **62,81** | **3536,20** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **19,67** | **1107,42** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **62,81** | **3536,20** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 14,16 | 797,34 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,16 | 346,68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **83,13** | **4680,23** |
| **19** | **Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | **м3 грунта** | **56,3000** | | **52,76** | **2970,41** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **16,52** | **930,23** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **52,76** | **2970,41** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 11,90 | 669,77 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,17 | 291,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **69,83** | **3931,39** |
| **20** | **Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** | **м3 грунта** | **56,3000** | | **143,62** | **8085,90** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **37,49** | **2110,69** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **138,54** | **7799,53** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,07** | **3,85** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 26,99 | 1519,69 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,65 | 768,45 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **184,26** | **10374,04** |
| **21** | **С341-020103-1004 4102-0103-1004 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км в отвал** | **т** | **129,4900** | | **99,00** | **12819,51** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,92 | 1025,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **106,92** | **13845,07** |
| **22** | **Е11-010102-0208 1101-0102-0208 РСНБ РК 2015** | **Грунты 2 группы. Разработка в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** | **м3 грунта** | **520,0000** | | **143,62** | **74683,23** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **37,49** | **19494,80** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **138,54** | **72038,30** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,07** | **35,57** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 26,99 | 14036,26 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 13,65 | 7097,56 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **184,26** | **95817,05** |
| **23** | **С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км в насыпь** | **т** | **858,0000** | | **213,00** | **182754,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 17,04 | 14620,32 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230,04** | **197374,32** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **3 251 215,85** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **1 241 699,76** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **4 492 915,61** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **359 433,24** |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | | Тенге | | | | **4 852 348,85** |

## РАЗДЕЛ 4. Дорожная одежда

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Е11-270401-0102<br>1127-0401-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси,толщиной 20см. Устройство** | м3 материала основания в плотном теле | 3373,0000 | | 1228,00 | 4142052,77 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 394,71 | 1331350,08 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 1079,09 | 3639779,34 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 2,03 | 6847,19 |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 426,28 | 1437858,09 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 132,34 | 446392,87 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1786,63 | 6026303,73 |
| 2 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 4115,0600 | | 1423,00 | 5855730,38 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 113,84 | 468458,43 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1536,84 | 6324188,81 |
| 8 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 549,0000 | | 1423,00 | 781227,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 113,84 | 62498,16 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1536,84 | 843725,16 |
| 10 | С121-010601-0101<br>2101-0601-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 152,4390 | | 1423,00 | 216920,70 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 113,84 | 17353,66 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 1536,84 | 234274,35 |
| 11 | Е11-270201-1002<br>1127-0201-1002<br>РСНБ РК 2015 | **Установка бортовых камней при других видах покрытий** | м | 1526,0000 | | 1494,32 | 2280326,06 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 802,69 | 1224898,08 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 31,73 | 48423,79 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 672,45 | 1026154,73 |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 866,90 | 1322889,92 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 188,90 | 288257,28 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 2550,11 | 3891473,26 |
| 12 | С121-040508-9901<br>2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | м3 | 76,3000 | | 75872,00 | 5789033,60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6069,76 | 463122,69 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 81941,76 | 6252156,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4: | | | | | | | |
| | | Итого прямые затраты: | Тенге | | | | 19 065 290,51 |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2 760 748,01 |
| | | ИТОГО: | Тенге | | | | 21 826 038,51 |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1 746 083,08 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4: | Тенге | | | | 23 572 121,60 |
| | | **Устройство примыканий** | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5. Устройство примыканий** | | | | | |
| 1 | Е11-010104-0202<br>1101-0104-0202<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м с перемещением насыпь** | м3 грунта | 150,0000 | | 62,81 | 9421,50 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 19,67 | 2950,50 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 62,81 | 9421,50 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 14,16 | 2124,36 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,16 | 923,67 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 83,13 | 12469,53 |
| 2 | Е11-010104-0210<br>1101-0104-0210<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** | м3 грунта | 150,0000 | | 52,76 | 7914,06 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 16,52 | 2478,42 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 52,76 | 7914,06 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 11,90 | 1784,46 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 5,17 | 775,88 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 69,83 | 10474,40 |
| 3 | Е11-010102-0207<br>1101-0102-0207<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой в отвале на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** | м3 грунта | 108,0000 | | 115,80 | 12506,26 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 30,22 | 3264,28 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 111,71 | 12064,66 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,05 | 4,92 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 21,76 | 2350,29 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,00 | 1188,52 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 148,57 | 16045,07 |
| 4 | С341-020103-1001<br>4102-0103-1001<br>РСНБ РК 2015 | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в насыпь** | т | 178,2000 | | 42,00 | 7484,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,36 | 598,75 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 45,36 | 8083,15 |
| 5 | Е11-010102-0209<br>1101-0102-0209<br>РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** | м3 грунта | 283,0000 | | 170,17 | 48158,13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44,42** | **12569,90** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **164,16** | **46456,50** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,07** | **19,36** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 31,98 | 9050,33 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16,17 | 4576,68 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,32** | **61785,13** |
| **6** | **С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в насыпь** | **т** | **466,9500** | | **42,00** | **19611,90** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,36 | 1568,95 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45,36** | **21180,85** |
| **7** | **Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015** | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | **м2 спланированной площади** | **1690,0000** | | **6,93** | **11714,59** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **1,95** | **3290,99** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **6,93** | **11714,59** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1,40 | 2369,51 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,67 | 1126,73 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **9,00** | **15210,83** |
| **8** | **Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотненного грунта** | **507,0000** | | **68,99** | **34976,07** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **27,12** | **13748,36** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **68,99** | **34976,07** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 19,52 | 9898,82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,08 | 3589,99 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **95,59** | **48464,88** |
| **9** | **Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7** | **Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см** | **м3 уплотненного грунта** | **507,0000** | | **46,73** | **23689,58** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **14,40** | **7302,07** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **46,73** | **23689,58** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 10,37 | 5257,49 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 4,57 | 2315,77 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **61,66** | **31262,83** |
| **10** | **Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | **м3 уплотненного грунта** | **507,0000** | | **82,48** | **41817,66** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **26,64** | **13508,91** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **69,74** | **35355,75** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2,90** | **1470,30** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 19,18 | 9726,42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,13 | 4123,53 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **109,80** | **55667,61** |
| **11** | **Е11-010102-0207 1101-0102-0207 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой в отвале на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** | **м3 грунта** | **23,0000** | | **115,80** | **2663,37** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **30,22** | **695,17** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **111,71** | **2569,32** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,05** | **1,05** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 21,76 | 500,52 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,00 | 253,11 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **148,57** | **3417,01** |
| **12** | **С341-020103-1001 4102-0103-1001 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в насыпь** | **т** | **37,9500** | | **42,00** | **1593,90** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,36 | 127,51 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **45,36** | **1721,41** |
| | | Дорожная одежда | | | | | |
| **13** | **Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015** | **Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, толщиной 20см. Устройство** | **м3 материала основания в плотном теле** | **348,0000** | | **1228,00** | **427344,90** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **394,71** | **137358,38** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **1079,09** | **375524,22** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2,03** | **706,44** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 426,28 | 148347,05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 132,34 | 46055,36 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1786,63** | **621747,32** |
| **14** | **С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **424,5600** | | **1423,00** | **604148,88** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 113,84 | 48331,91 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1536,84** | **652480,79** |
| **23** | **Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | **м бортовогокамня** | **96,0000** | | **1492,99** | **143326,94** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **802,69** | **77057,81** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **31,73** | **3046,32** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **671,12** | **64427,57** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 866,90 | 83222,43 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 188,79 | 18123,95 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная стоимость: | | | | 2548,68 | 244673,33 |
| 24 | С121-040508-9901<br>2104-0508-9901<br>РСНБ РК 2015 | Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 | м3 | 4,8000 | | 75872,00 | 364185,60 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6069,76 | 29134,85 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 81941,76 | 393320,45 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | 1760557,73 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 274631,67 |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 162815,15 |
| | | **РАЗДЕЛ 6. Устройство тротуаров на примыканиях** | | | | | |
| 25 | Е11-010102-0209<br>1101-0102-0209<br>РСНБ РК 2015 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3 | м3 грунта | 215,0000 | | 170,17 | 36586,56 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 44,42 | 9549,57 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 164,16 | 35293,81 |
| | | Итого материалов: | | | | 0,07 | 14,71 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 31,98 | 6875,69 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 16,17 | 3476,98 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 218,32 | 46939,24 |
| 26 | С341-020103-1001<br>4102-0103-1001<br>РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км в насыпь | т | 419,2500 | | 42,00 | 17608,50 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,36 | 1408,68 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 45,36 | 19017,18 |
| 27 | Е11-010203-0103<br>1101-0203-0103<br>РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3 | м2 спланированной площади | 716,0000 | | 9,03 | 6464,40 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2,64 | 1887,22 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 9,03 | 6464,40 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1,90 | 1358,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 0,87 | 625,86 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 11,80 | 8449,05 |
| 28 | Е11-010201-0301<br>1101-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см | м3 уплотненного грунта | 215,0000 | | 63,04 | 13554,57 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 25,37 | 5455,52 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 63,04 | 13554,57 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 18,27 | 3927,97 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6,51 | 1398,60 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **87,82** | **18881,14** |
| **29** | **Е11-010201-0307 1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=3** | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | **м3 уплотненного грунта** | **215,0000** | | **20,39** | **4384,71** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **8,26** | **1776,33** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **20,39** | **4384,71** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 5,95 | 1278,96 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2,11 | 453,09 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **28,45** | **6116,76** |
| **30** | **Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015** | **Грунт насыпей уплотняемый. Поливводой** | **м3 уплотненного грунта** | **215,0000** | | **82,48** | **17733,33** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **26,64** | **5728,63** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **69,74** | **14993,07** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **2,90** | **623,50** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 19,18 | 4124,61 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 8,13 | 1748,64 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **109,80** | **23606,58** |
| | — | Дорожная одежда — | | — | | | — |
| **31** | **Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015** | **Основания под тротуары из смесей песчано-гравиный, толщиной 12 см. Устройство** | **м2 покрытия** | **700,0000** | | **653,33** | **457330,79** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **318,78** | **223146,98** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **130,07** | **91050,19** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **248,18** | **173727,40** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 344,28 | 240998,74 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 79,81 | 55866,36 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1077,42** | **754195,89** |
| **32** | **Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015** | **Устройство. добавлять на каждый 1 см измененияотолщины к нормам 1127-0701-0201** | **м2 покрытия** | **700,0000** | | **32,02** | **22411,76** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **7,49** | **5242,86** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **4,56** | **3191,30** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **21,35** | **14941,50** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 8,09 | 5662,29 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 3,21 | 2245,92 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **43,31** | **30319,97** |
| **37** | **Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015** | **Установка бортовых камней при другихвидах покрытий** | **м** | **418,0000** | | **2131,23** | **890853,26** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **802,69** | **335522,54** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **31,73** | **13264,18** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого материалов:** | | | | **1309,36** | **547312,23** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 866,90 | 362364,34 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 239,85 | 100257,41 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3237,98** | **1353475,00** |
| **38** | **С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **6,6880** | | **75872,00** | **507431,94** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6069,76 | 40594,55 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **81941,76** | **548026,49** |
| **39** | **Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | **м бортовогокамня** | **411,0000** | | **1653,54** | **679606,54** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **802,69** | **329903,74** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **31,73** | **13042,06** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **831,68** | **341818,59** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 866,90 | 356296,04 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 201,64 | 82872,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2722,08** | **1118774,79** |
| **40** | **С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **20,5500** | | **75872,00** | **1559169,60** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6069,76 | 124733,57 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **81941,76** | **1683903,17** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | | | Тенге | | | | **4 213 135,95** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **982 887,43** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **415 681,86** |
| | | **РАЗДЕЛ 7. Устройство заездов во дворы** | | | | | |
| | | Дорожная одежда | | | | | |
| **41** | **Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015** | **Основания из смесей песчано-гравиный, толщиной 12 см. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Планировка и укатка земляного полотна<br>2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную<br>3. Укатка с поливкой водой | **м2 покрытия** | **3545,0000** | | **653,33** | **2316053,79** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **318,78** | **1130080,06** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **130,07** | **461104,18** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **248,18** | **879805,19** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 344,28 | 1220486,47 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 79,81 | 282923,22 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1077,42** | **3819463,47** |
| **42** | **Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=6** | **Устройство. добавлятьна каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201** | **м2 покрытия** | **3545,0000** | | **192,10** | **680997,34** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44,94** | **159308,05** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **27,35** | **96969,93** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **128,07** | **454008,15** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 48,53 | 172052,69 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 19,25 | 68244,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **259,89** | **921294,03** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | | | Тенге | | | | **2997051,13** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **1 392 539,16** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **351 167,21** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 5-7: | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **8 970 744,81** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **2 650 058,27** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **11 620 803,08** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **929 664,22** |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 5-7: | | Тенге | | | | **12 550 467,30** |

## Исскуственные сооружения

## РАЗДЕЛ 1. Устройство бетонных труб отв.0,75м на ул.Дулатова ПК0+15,78

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | **Е11-010101-0207 1101-0101-0207 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3** | **м3 грунта** | **159,0000** | **84,66** | **13460,63** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **20,44** | **3249,34** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **81,29** | **12925,15** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 14,71 | 2339,53 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,95 | 1264,01 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **107,32** | **17064,17** |
| 2 | **Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2** | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | **м3 грунта** | **1,6000** | | **2524,28** | **4038,85** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2524,28** | **4038,85** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1817,49 | 2907,98 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 347,34 | 555,75 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4689,11** | **7502,58** |
| | | Тело трубы | | | | | |
| 3 | **Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015** | **Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** | **м3 подушки** | **1,7000** | | **2254,12** | **3832,01** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **2147,79** | **3651,25** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **203,54** | **346,02** |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 1804,15 | 3067,05 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 324,66 | 551,92 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **4382,93** | **7450,98** |
| 4 | **С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015** | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | **м3** | **1,7000** | | **1423,00** | **2419,10** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 113,84 | 193,53 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **1536,84** | **2612,63** |
| 5 | **Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015** | **Фундаменты монолитные. Устройство** | **м3 бетона в деле** | **6,0000** | | **24132,99** | **144797,94** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **4198,01** | **25188,04** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **3497,72** | **20986,31** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **17292,22** | **103753,33** |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 3526,33 | 21157,95 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2212,75 | 13276,47 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29872,06** | **179232,36** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | | | Тенге | | | | **168548,53** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **29 472,51** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **15 841,68** |

## РАЗДЕЛ 2. Устройство бетонных труб отв.0,75м на ул.Казахстан ПК14+90,5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Е11-010101-0207 1101-0101-0207 РСНБ РК 2015 | **Грунты 1 группы. Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3** | м3 грунта | 137,0000 | | 84,66 | 11598,16 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 20,44 | 2799,75 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 81,29 | 11136,76 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 14,71 | 2015,82 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7,95 | 1089,12 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 107,32 | 14703,09 |
| 33 | Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 1,4000 | | 2524,29 | 3534,00 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2524,29 | 3534,00 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 1817,49 | 2544,48 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 347,34 | 486,28 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4689,11 | 6564,75 |
| | | Тело трубы | | | | | |
| 34 | Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство** | м3 подушки | 1,6000 | | 2254,12 | 3606,59 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2147,79 | 3436,47 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 203,54 | 325,67 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 1804,15 | 2886,64 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 324,66 | 519,46 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4382,93 | 7012,69 |
| 35 | С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 1,6000 | | 1423,00 | 2276,80 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 113,84 | 182,14 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1536,84 | 2458,94 |
| 36 | Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты монолитные. Устройство** | м3 бетона в деле | 5,6000 | | 24132,99 | 135144,74 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4198,01 | 23508,84 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3497,72 | 19587,22 |
| | | Итого материалов: | | | | 17292,22 | 96836,45 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 3526,33 | 19747,42 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2212,74 | 12391,37 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 29872,06 | 167283,54 |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | | | Тенге | | | | 156160,29 |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | 27 194,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | 14 668,37 |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Устройство круглых труб d-0,50м на създах ПК7+08-ПК10+06-ПК11+94** | | | | | |
| 63 | Е11-010101-0209 1101-0101-0209 РСНБ РК 2015 | **Грунты 3 группы. Разработка грунта в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3** | м3 грунта | 229,0000 | | 121,28 | 27773,91 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 29,29 | 6706,28 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 116,45 | 26666,78 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 21,09 | 4828,52 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 11,39 | 2608,19 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 153,76 | 35210,62 |
| 64 | Е11-010205-0103 1101-0205-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | **Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2** | м3 грунта | 11,4000 | | 3712,97 | 42327,84 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 3712,97 | 42327,84 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | 72 | | 2673,34 | 30476,04 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 510,90 | 5824,31 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 6897,21 | 78628,19 |
| | | Тело трубы | | | | | |
| 65 | Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015 | **Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**<br>Состав работ:<br>1. Укладка песчаного слоя с уплотнением | м3 подушки | 3,8000 | | 2254,12 | 8565,66 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 2147,80 | 8161,63 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 203,54 | 773,46 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 1804,15 | 6855,77 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 324,66 | 1233,71 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 4382,93 | 16655,14 |
| 66 | С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015 | **Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014** | м3 | 3,8000 | | 1423,00 | 5407,40 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 113,84 | 432,59 |
| | | Сметная стоимость: | | | | 1536,84 | 5839,99 |
| 67 | Е11-300102-0201 1130-0102-0201 РСНБ РК 2015 | **Фундаменты монолитные. Устройство** | м3 бетона в деле | 9,3000 | | 24132,99 | 224436,81 |
| | | Итого оплата труда: | | | | 4198,01 | 39041,47 |
| | | Итого эксплуатация машин: | | | | 3497,72 | 32528,77 |
| | | Итого материалов: | | | | 17292,22 | 160817,67 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 3526,33 | 32794,83 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 2212,75 | 20578,53 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **29872,06** | **277810,16** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | | | Тенге | | | | **308511,61** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | **74 955,16** |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **30 677,33** |
| | | **РАЗДЕЛ 4 Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)** | | | | | |
| **87** | **С121-040303-9903 2104-0303-9903 РСНБ РК 2015** | **Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92** | **м3** | **91,1200** | | **97033,00** | **8841647,00** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 7762,64 | 707331,76 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **104795,64** | **9548978,72** |
| ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | | | Тенге | | | | **8841647,00** |
| | | В том числе: | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | | - |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | | **707 331,76** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛАМ 8-11 | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | — — | Тенге | | — | | **9 474 867,43** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **131 622,03** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **9 606 489,46** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **768 519,13** |
| | ИТОГО по смете: | | Тенге | | | | **10 375 008,59** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **РАЗДЕЛ 12. Устройство тротуаров** | | | | | |
| | | Земляные работы | | | | | |
| **1** | **Е11-010102-0209 1101-0102-0209 РСНБ РК 2015** | **Грунты 1 группы. Разработка в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3** | **м3 грунта** | **1418,0000** | | **170,17** | **241301,15** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **44,42** | **62982,77** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **164,16** | **232774,99** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **0,07** | **96,99** |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | | | 31,98 | 45347,59 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | | 16,17 | 22931,90 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **218,32** | **309580,64** |
| **2** | **С341-020103-1010 4102-0103-1010 РСНБ РК 2015** | **Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км в насыпь** | **т** | **2339,7000** | | **213,00** | **498356,10** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | | 17,04 | 39868,49 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **230,04** | **538224,59** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Е11-010203-0102<br>1101-0203-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2** | м2 спланированнойплощади | 5670,0000 | | 6,93 | 39302,80 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 1,95 | 11041,36 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 6,93 | 39302,80 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | | | 1,40 | 7949,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | | 0,67 | 3780,21 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 9,00 | 51032,78 |
| 4 | Е11-010201-0301<br>1101-0201-0301<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** | м3 уплотненного грунта | 1417,0000 | | 63,04 | 89334,06 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 25,37 | 35955,67 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 63,04 | 89334,06 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | | | 18,27 | 25888,08 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | | 6,51 | 9217,77 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 87,82 | 124439,91 |
| 5 | Е11-010201-0307<br>1101-0201-0307<br>РСНБ РК 2015 К=3 | **Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу притолщине слоя 25 см** | м3 уплотненного грунта | 1417,0000 | | 20,39 | 28898,30 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 8,26 | 11707,25 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 20,39 | 28898,30 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | | | 5,95 | 8429,22 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | | 2,11 | 2986,20 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 28,45 | 40313,72 |
| 6 | Е11-010201-0601<br>1101-0201-0601<br>РСНБ РК 2015 | **Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** | м3 уплотненного грунта | 2339,0000 | | 82,48 | 192922,12 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 26,64 | 62322,19 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 69,74 | 163110,63 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 2,90 | 6783,10 |
| | | Накладные расходы (Н10=72) | % | | | 19,18 | 44871,97 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | | 8,13 | 19023,53 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | 109,80 | 256817,63 |
| | | Дорожная одежда | | | | | |
| 12 | Е11-300101-0102<br>1130-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | **Подушки под бортового камня Устройство** | м3 подушки | 102,0000 | | 3819,42 | 389580,97 |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | 2147,80 | 219075,21 |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | 203,54 | 20761,21 |
| | | **Итого материалов:** | | | | 1565,30 | 159660,60 |
| | | Накладные расходы (Н10=84) | % | 84 | | 1804,15 | 184023,18 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 449,89 | 45888,33 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **6073,46** | **619492,48** |
| **13** | **Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015** | **Установка бортовых камней при других видах покрытий** | **м** | **1989,0000** | | **2284,83** | **4544522,69** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **791,39** | **1574077,46** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **31,73** | **63115,94** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **1462,96** | **2909826,25** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | 108 | | 866,90 | 1724264,78 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 252,14 | 501503,00 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **3403,87** | **6770290,47** |
| **14** | **С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **31,8240** | | **75872,00** | **2414550,53** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | | 6069,76 | 193164,04 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **81941,76** | **2607714,57** |
| **15** | **Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** | **м бортовогокамня** | **2137** | | **1749,54** | **3738775,31** |
| | | **Итого оплата труда:** | | | | **802,69** | **1715338,91** |
| | | **Итого эксплуатация машин:** | | | | **31,73** | **67812,35** |
| | | **Итого материалов:** | | | | **927,68** | **1982442,33** |
| | | Накладные расходы (Н10=108) | % | | | 866,90 | 1852566,00 |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | | | 209,32 | 447307,31 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **2825,76** | **6038648,65** |
| **16** | **С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015** | **Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** | **м3** | **106,85** | | **75872,00** | **8106923,20** |
| | | Сметная прибыль (Н30=8) | % | 8 | | 6069,76 | 648553,86 |
| | | **Сметная стоимость:** | | | | **81941,76** | **8755477,06** |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | | | | | | | |
| | Итого прямые затраты: | | Тенге | | | | **20 284 467,22** |
| | Накладные расходы | | Тенге | | | | **3 893 340,59** |
| | ИТОГО: | | Тенге | | | | **24 177 807,81** |
| | Сметная прибыль | | Тенге | | | | **1 934 224,63** |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | | Тенге | | | | **26 112 032,43** |
| | Итого по смете: | | Тенге | | | | **77 475 960,23** |
| | Временные здания и сооружения 3,12% | | Тенге | | | | **2 417 249,96** |
| | Итого | | Тенге | | | | **79 893 210,19** |
| | Дополнительные затраты в зимнее время 1,512% | | Тенге | | | | **1 207 985,34** |
| | Итого | | Тенге | | | | **81 101 195,52** |
| | Непредвиденные работы и затраты-2% | | Тенге | | | | **1 622 023,91** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Итого | | Тенге | | | | **82 723 219,44** |
| | Прочие затраты | | | | | | **148 251,00** |
| | Итого | | | | | | **82 871 470,44** |
| | в том числе в текущих ценах на 2020 год - , К=1,049901 | | Тенге | | | | **87 006 839,68** |
| | Налог на добавленную стоимость - 12 % | | Тенге | | | | **10 440 820,76** |
| | ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ | | Тенге | | | | **97 447 660,44** |
| | | | | | | | |
| | ВСЕГО ПО АКТУ | | Тенге | | | | **97 447 660,44** |
| | Тендерная скидка(10%) | | Тенге | | | | **9 744 766,04** |
| | С учетом тендерней скидкой | | Тенге | | | | **87 702 894,40** |

**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"**
г.Ушарал. ул.Конаева, №74
Тел.: 8(72833)2-24-48
БИН 130 840 021 522
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Код ГУ 4851017
Банк: ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

**Руководитель** _____ **Жулкайнаров М.О.**
М.П.

**ТОО "УКС"**
г.Талдыкорган, ул.Тауелсиздик №75
Тел.:8(7282)24-14-44
БИН 030 840 005 074
ИИК KZ259260901127528000
БИК KZKOKZKX
Банк АО Казкоммерцбанк

**Технадзор** _____ **Кожахметов С.М.**
М.П.

**ТОО "Алакөл жолдары"**
Алакольский р., ст.Бесколь, ул. Амангельды, №1
Тел.: 8(72833)3-33-08 факс 3-33-22
БИН 080 340 002 754
ИИК KZ529650000060658409
БИК IRTYKZKA
Банк: АО "ForteBank" г.Ушарал

**Директор** _____ **Омаров С.О.**
М.П.