Заказчик: ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г. Ушарал, ул Конаева, 74 БИН 130840021522

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакол жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды б/н БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ от 26-го августа 2020 года
по договору №9 от 19.05.2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги ул.Казахстан в г.Ушарал, Алакольского района	тенге	282 361 626,29	90 037 197,27	84 708 487,89	61 392 026,08	7 612 441,98	2 283 732,59	5 328 709,39
	Всего по акту:		**282 361 626,29**	**90 037 197,27**	**84 708 487,89**	**61 392 026,08**	**7 612 441,98**	**2 283 732,59**	**5 328 709,39**

Заказчик:
Руководитель
ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"

Жулкайнаров М.О.
М.П.

Зам.директора:
ТОО "УКС"

Оспанов С.С.
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алакол жолдары"

Омаров С.О.
М.П.

Адрес: Алматинская область Алакольский район
Договор №9 от 19.05.2020 года

Ф 2

Акт № 2

приемки выполненных работ от 26.08.2020 г

Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги ул.Казахстан в г.Ушарал, Алакольского района

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Исскуственные сооружения					
		РАЗДЕЛ 2. Устройство бетонных труб отв.0,75м на ул.Казахстан ПК14+90,5					
36	**Е11-300401-0202 1130-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,75 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/1,35 м**	**м3 железобетона звеньев**	**2,7000**		**32212,07**	**86972,58**
		Итого оплата труда:				**15443,14**	**41696,48**
		Итого эксплуатация машин:				**14586,80**	**39384,36**
		Итого материалов:				**6066,69**	**16380,06**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		12972,24	35025,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3614,74	9759,81
		Сметная стоимость:				**48799,05**	**131757,43**
37	**С121-040801-0103 2104-0801-0103 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**13,0000**		**30995,00**	**402935,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2479,60	32234,80
		Сметная стоимость:				**33474,60**	**435169,80**
38	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**38,4000**		**3863,72**	**148366,71**
		Итого оплата труда:				**825,96**	**31717,02**
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**5503,68**
		Итого материалов:				**2941,15**	**112940,21**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		693,81	26642,30

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,60	14000,72
		Сметная стоимость:				**4922,13**	**189009,73**
39	**Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**2,6000**		**4727,22**	**12290,77**
		Итого оплата труда:				**1283,38**	**3336,79**
		Итого эксплуатация машин:				**213,57**	**555,28**
		Итого материалов:				**3299,71**	**8579,25**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1078,04	2802,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,42	1207,49
		Сметная стоимость:				**6269,68**	**16301,17**
40	**Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**46,0000**		**15,55**	**715,46**
		Итого оплата труда:				**6,26**	**287,73**
		Итого эксплуатация машин:				**15,55**	**715,46**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4,50	207,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,60	73,81
		Сметная стоимость:				**21,66**	**996,43**
41	**Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**46,0000**		**7,68**	**353,23**
		Итого оплата труда:				**3,09**	**142,06**
		Итого эксплуатация машин:				**7,68**	**353,23**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2,22	102,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,79	36,44
		Сметная стоимость:				**10,69**	**491,95**
42	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**46,0000**		**163,62**	**7526,62**
		Итого оплата труда:				**123,30**	**5671,90**
		Итого эксплуатация машин:				**76,47**	**3517,45**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		88,78	4083,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,19	928,83
		Сметная стоимость:				**272,59**	**12539,23**
		Оголовки					

1	2	3	4	5	6	7	8
43	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**3,2000**		**2254,12**	**7213,19**
		Итого оплата труда:				**2147,80**	**6872,95**
		Итого эксплуатация машин:				**203,54**	**651,33**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1804,15	5773,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,66	1038,92
		Сметная стоимость:				**4382,93**	**14025,38**
44	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3,2000**		**1423,00**	**4553,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,84	364,29
		Сметная стоимость:				**1536,84**	**4917,89**
45	Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**2,5000**		**13841,77**	**34604,43**
		Итого оплата труда:				**5118,54**	**12796,35**
		Итого эксплуатация машин:				**3181,65**	**7954,13**
		Итого материалов:				**6381,04**	**15952,60**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		4299,57	10748,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1451,31	3628,27
		Сметная стоимость:				**19592,65**	**48981,63**
46	С121-040803-0102 2104-0803-0102 РСНБ РК 2015	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**		**121665,00**	**243330,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9733,20	19466,40
		Сметная стоимость:				**131398,20**	**262796,40**
47	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**18,0000**		**3863,72**	**69546,89**
		Итого оплата труда:				**825,96**	**14867,35**
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**2579,85**
		Итого материалов:				**2941,15**	**52940,72**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		693,81	12488,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,60	6562,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**4922,13**	**88598,31**
48	**Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**10,0000**		**15,55**	**155,53**
		Итого оплата труда:				**6,26**	**62,55**
		Итого эксплуатация машин:				**15,55**	**155,53**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		4,50	45,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,61	16,05
		Сметная стоимость:				**21,66**	**216,62**
49	**Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**10,0000**		**7,68**	**76,79**
		Итого оплата труда:				**3,09**	**30,88**
		Итого эксплуатация машин:				**7,68**	**76,79**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2,22	22,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,79	7,92
		Сметная стоимость:				**10,70**	**106,95**
50	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**10,0000**		**163,62**	**1636,22**
		Итого оплата труда:				**123,30**	**1233,02**
		Итого эксплуатация машин:				**76,47**	**764,66**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		88,78	887,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,19	201,92
		Сметная стоимость:				**272,59**	**2725,92**
51	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,1000**		**894,24**	**89,42**
		Итого оплата труда:				**894,24**	**89,42**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		643,85	64,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,00	12,30
		Сметная стоимость:				**1661,14**	**166,11**
52	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**0,1000**		**82,48**	**8,25**
		Итого оплата труда:				**26,64**	**2,66**
		Итого эксплуатация машин:				**69,74**	**6,97**
		Итого материалов:				**2,90**	**0,29**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		19,18	1,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,13	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**109,80**	**10,98**
		Укрепление					
53	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**1,1000**		**2254,12**	**2479,53**
		Итого оплата труда:				**2147,80**	**2362,58**
		Итого эксплуатация машин:				**203,55**	**223,90**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1804,15	1984,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		324,66	357,13
		Сметная стоимость:				**4382,93**	**4821,22**
54	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,1000**		**1423,00**	**1565,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,84	125,22
		Сметная стоимость:				**1536,84**	**1690,52**
55	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными на входе плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**5,3000**		**3489,69**	**18495,34**
		Итого оплата труда:				**1286,67**	**6819,37**
		Итого эксплуатация машин:				**173,99**	**922,17**
		Итого материалов:				**2071,29**	**10977,85**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		926,41	4909,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		353,29	1872,42
		Сметная стоимость:				**4769,38**	**25277,71**
56	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными на выходе плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**5,3000**		**3489,69**	**18495,34**
		Итого оплата труда:				**1286,67**	**6819,37**
		Итого эксплуатация машин:				**173,99**	**922,17**
		Итого материалов:				**2071,29**	**10977,85**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		926,41	4909,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		353,29	1872,42
		Сметная стоимость:				**4769,38**	**25277,71**

1	2	3	4	5	6	7	8
57	Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 К=2	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	**м2 укрепляемой поверхности**	**5,3000**		**502,27**	**2662,03**
		Итого оплата труда:				**156,00**	**826,79**
		Итого эксплуатация машин:				**3,70**	**19,62**
		Итого материалов:				**343,12**	**1818,53**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		112,32	595,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,17	260,59
		Сметная стоимость:				**663,76**	**3517,91**
58	Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,0280**		**60539,20**	**1695,10**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**1684,51**
		Итого материалов:				**378,00**	**10,58**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	1414,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8885,97	248,81
		Сметная стоимость:				**119960,58**	**3358,90**
59	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0280**		**230292,00**	**6448,18**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18423,36	515,85
		Сметная стоимость:				**248715,36**	**6964,03**
60	Е11-270801-0101 1127-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Устройство асфальтовых планок из асфальтобетона**	**м2**	**1,0000**		**1832,60**	**1832,60**
		Итого оплата труда:				**174,85**	**174,85**
		Итого эксплуатация машин:				**194,97**	**194,97**
		Итого материалов:				**1533,57**	**1533,57**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		188,83	188,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,72	161,72
		Сметная стоимость:				**2183,15**	**2183,15**
61	Е11-010101-0207 1101-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Расчистка русла экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**30,0000**		**84,66**	**2539,74**
		Итого оплата труда:				**20,44**	**613,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**81,29**	**2438,71**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,71	441,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,95	238,49
		Сметная стоимость:				**107,32**	**3219,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1 076 587,84**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**113 340,60**
		Сметная прибыль -	Тенге				**95 194,28**
		РАЗДЕЛ 3. Устройство круглых труб d-0,50м на создах ПК7+08-ПК10+06-ПК11+94					
70	**С121-040801-0502 2104-0801-0502 РСНБ РК 2015**	**Смотровой блок на водопропускное железобетонное дорожное кольцо типа ЛЖК-250, размерами 700 мм х 900 мм х 830 мм из тяжелого бетона класса В22,5 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**9,0000**		**26820,00**	**241380,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2145,60	19310,40
		Сметная стоимость:				**28965,60**	**260690,40**
80	**С121-040803-0101 2104-0803-0101 РСНБ РК 2015**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30 (СТ 8) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**6,0000**		**62595,00**	**375570,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5007,60	30045,60
		Сметная стоимость:				**67602,60**	**405615,60**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**616 950,00**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				
		Сметная прибыль -	Тенге				**49 356,00**
		РАЗДЕЛ 4. Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)					
81	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**196,0000**		**155,15**	**30409,93**
		Итого оплата труда:				**46,53**	**9120,33**
		Итого эксплуатация машин:				**146,58**	**28730,37**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,50	6566,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,09	2958,13
		Сметная стоимость:				**203,75**	**39934,69**

1	2	3	4	5	6	7	8
82	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**9,8000**		**2524,28**	**24737,98**
		Итого оплата труда:				**2524,28**	**24737,98**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1817,48	17811,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,34	3403,95
		Сметная стоимость:				**4689,11**	**45953,28**
83	Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**79,3000**		**3819,42**	**302880,11**
		Итого оплата труда:				**2147,80**	**170320,24**
		Итого эксплуатация машин:				**203,54**	**16140,83**
		Итого материалов:				**1565,30**	**124128,29**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1804,15	143069,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		449,89	35675,93
		Сметная стоимость:				**6073,46**	**481625,04**
84	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**856,9207**		**3863,72**	**3310898,63**
		Итого оплата труда:				**825,96**	**707785,76**
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**122818,25**
		Итого материалов:				**2941,15**	**2520333,47**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		693,81	594540,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,60	312435,09
		Сметная стоимость:				**4922,13**	**4217873,77**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5 362 464,50**
	Накладные расходы		Тенге				**875 327,63**
	ИТОГО:		Тенге				**6 237 792,12**
	Сметная прибыль		Тенге				**499 023,38**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12		Тенге				**6 736 815,50**
	Итого по смете:		Тенге				**6 736 815,50**
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				**210 188,64**
	Итого		Тенге				**6 947 004,14**
	Дополнительные затраты в зимнее время 1,512%		Тенге				**105 038,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого		Тенге				**7 052 042,85**
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				**141 040,86**
	Итого		Тенге				**7 193 083,70**
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - , К=1,049901		Тенге				**7 552 025,77**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге				**906 243,09**
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		Тенге				**8 458 268,87**
	ВСЕГО ПО АКТУ		Тенге				**8 458 268,87**
	Тендерная скидка(10%)		Тенге				**845 826,89**
	С учетом тендерней скидкой		Тенге				**7 612 441,98**

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г.Ушарал. ул.Конаева, №74
Тел.: 8(72833)2-24-48
БИН 130 840 021 522
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Код ГУ 4851017
Банк: ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Жулкайнаров М.О.**
М.П.

ТОО "УКС"
г.Талдыкорган, ул.Тауелсиздик №75
Тел.:8(7282)24-14-44
БИН 030 840 005 074
ИИК KZ259260901127528000
БИК KZKOKZKX
Банк АО Казкоммерцбанк

Технадзор _____ **Кожахметов С.М.**
М.П.

ДЛЯ ФОРМ №2

Качество; технология выполненных работ соответствует

ТОО "Алакөл жолдары"
Алакольский р., ст.Бесколь, ул. Амангельды, №1
Тел.: 8(72833)3-33-08 факс 3-33-22
БИН 080 340 002 754
ИИК KZ529650000060658409
БИК IRTYKZKA
Банк: АО "ForteBank" г.Ушарал

Директор _____ **Омаров С.О.**
М.П.