Заказчик: ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г. Ушарал, ул Конаева, 74 БИН 130840021522

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакол жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды б/н БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ от 24-го сентября 2020 года
по договору №9 от 19.05.2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги ул.Казахстан в г.Ушарал, Алакольского района	. тенге	282 361 626,29	132 843 378,50	84 708 487,89	66 720 735,47	68 764 129,44	20 629 238,83	48 134 890,61
	Всего по акту:		**282 361 626,29**	**132 843 378,50**	**84 708 487,89**	**66 720 735,47**	**68 764 129,44**	**20 629 238,83**	**48 134 890,61**

Заказчик:
Руководитель
ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
_____ **Жулкайнаров М.О.**
М.П.

Зам.директора:
ТОО "УКС"
_____ **Оспанов С.С.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алакол жолдары"
_____ **Омаров С.О.**
М.П.

Адрес: Алматинская область Алакольский район
Договор №9 от 19.05.2020 года

Ф 2

Акт № 3

приемки выполненных работ от 24.09.2020 г

Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги ул.Казахстан в г.Ушарал, Алакольского района

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Дорожная одежда					
3	**Е11-270602-0104 1127-0602-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Основание из черного щебня,плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 6 см(по проекту 8см). Устройство**	**м2**	**15343,0000**		**1849,61**	**28378620,18**
		Итого оплата труда:				**76,11**	**1167713,69**
		Итого эксплуатация машин:				**97,66**	**1498422,08**
		Итого материалов:				**1703,01**	**26129250,30**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		82,20	1261130,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,54	2371180,08
		Сметная стоимость:				**2086,35**	**32010931,04**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ 1:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**28 378 620,18**
	Накладные расходы		Тенге				**1 261 130,79**
	ИТОГО:		Тенге				**29 639 750,97**
	Сметная прибыль		Тенге				**2 371 180,08**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**32 010 931,05**
		2. Устройство примыканий					
		РАЗДЕЛ 1. Устройство примыканий					
15	**Е11-270602-0104 1127-0602-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Основание из черного щебня, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более, толщина 6 см(по проекту 8см). Устройство**	**м2**	**2085,0000**		**1849,61**	**3856444,18**
		Итого оплата труда:				**76,11**	**158683,64**
		Итого эксплуатация машин:				**97,66**	**203624,46**
		Итого материалов:				**1703,01**	**3550771,48**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		82,20	171378,33

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,54	322225,80
		Сметная стоимость:				**2086,35**	**4350048,31**
36	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под бортового камня Устройство**	**м3 подушки**	**24,2000**		**3819,42**	**92430,00**
		Итого оплата труда:				**2147,80**	**51976,67**
		Итого эксплуатация машин:				**203,54**	**4925,70**
		Итого материалов:				**1565,30**	**37880,26**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		1804,15	43660,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		449,89	10887,23
		Сметная стоимость:				**6073,46**	**146977,63**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**3948874,18**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**215 038,73**
		Сметная прибыль -	Тенге				**333 113,03**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ 2:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**3 948 874,18**
	Накладные расходы		Тенге				**215 038,73**
	ИТОГО:		Тенге				**4 163 912,91**
	Сметная прибыль		Тенге				**333 113,03**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**4 497 025,94**
		3. Исскуственные сооружения					
		РАЗДЕЛ 1. Устройство бетонных труб отв.0,75м на ул.Дулатова ПК0+15,78					
8	**Е11-300401-0202 1130-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,75 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/1,35 м**	**м3 железобетона звеньев**	**2,9000**		**32212,07**	**93414,99**
		Итого оплата труда:				**15443,14**	**44785,11**
		Итого эксплуатация машин:				**14586,80**	**42301,72**
		Итого материалов:				**6066,69**	**17593,39**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		12972,24	37619,49
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3614,74	10482,76
		Сметная стоимость:				**48799,05**	**141517,24**
9	**С121-040801-0103 2104-0801-0103 РСНБ РК 2015**	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 2.100 (Блок № 11), размерами 910 мм х 910 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	**шт.**	**14,0000**		**30995,00**	**433930,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2479,60	34714,40
		Сметная стоимость:				**33474,60**	**468644,40**

10	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	41,4000	3863,72	159957,86
		Итого оплата труда:			825,96	34194,91
		Итого эксплуатация машин:			143,33	5933,66
		Итого материалов:			2941,15	121763,66
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	693,81	28723,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,60	15094,53
		Сметная стоимость:			4922,13	203776,11
11	Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная (2 слоя). Устройство	м2 изолируемой поверхности	2,9000	4727,22	13708,94
		Итого оплата труда:			1283,38	3721,80
		Итого эксплуатация машин:			213,57	619,35
		Итого материалов:			3299,71	9569,16
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1078,04	3126,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	464,42	1346,82
		Сметная стоимость:			6269,68	18182,07
12	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещениипесчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство	м3 подушки	50,0000	15,55	777,67
		Итого оплата труда:			6,26	312,75
		Итого эксплуатация машин:			15,55	777,67
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	4,50	225,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,60	80,23
		Сметная стоимость:			21,66	1083,08
12	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 подушки	50,0000	7,68	383,94
		Итого оплата труда:			3,09	154,41
		Итого эксплуатация машин:			7,68	383,94
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	2,22	111,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,79	39,61
		Сметная стоимость:			10,69	534,73
12	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	50,0000	163,62	8181,11
		Итого оплата труда:			123,30	6165,11

		Итого эксплуатация машин:			**76,47**	**3823,31**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	88,78	4438,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,19	1009,60
		Сметная стоимость:			**272,59**	**13629,59**
22	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**3,2000**	**2254,12**	**7213,19**
		Итого оплата труда:			**2147,80**	**6872,95**
		Итого эксплуатация машин:			**203,54**	**651,33**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1804,15	5773,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	324,66	1038,92
		Сметная стоимость:			**4382,93**	**14025,38**
13	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**3,2000**	**1423,00**	**4553,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	113,84	364,29
		Сметная стоимость:			**1536,84**	**4917,89**
14	**Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**2,5000**	**13841,77**	**34604,43**
		Итого оплата труда:			**5118,54**	**12796,35**
		Итого эксплуатация машин:			**3181,65**	**7954,13**
		Итого материалов:			**6381,04**	**15952,60**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	4299,57	10748,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1451,31	3628,27
		Сметная стоимость:			**19592,65**	**48981,63**
15	**С121-040803-0102 2104-0803-0102 РСНБ РК 2015**	**Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 31 (СТ 9) из тяжелого бетона класса В20 СТ РК 937-92**	**шт.**	**2,0000**	**121665,00**	**243330,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	9733,20	19466,40
		Сметная стоимость:			**131398,20**	**262796,40**
16	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**18,0000**	**3863,72**	**69546,89**
		Итого оплата труда:			**825,96**	**14867,35**
		Итого эксплуатация машин:			**143,33**	**2579,85**
		Итого материалов:			**2941,15**	**52940,72**

		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	693,81	12488,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,60	6562,84
		Сметная стоимость:			**4922,13**	**88598,31**
17	**Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**10,0000**	**15,55**	**155,53**
		Итого оплата труда:			**6,26**	**62,55**
		Итого эксплуатация машин:			**15,55**	**155,53**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	4,50	45,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1,61	16,05
		Сметная стоимость:			**21,66**	**216,62**
18	**Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**10,0000**	**7,68**	**76,79**
		Итого оплата труда:			**3,09**	**30,88**
		Итого эксплуатация машин:			**7,68**	**76,79**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	2,22	22,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,79	7,92
		Сметная стоимость:			**10,70**	**106,95**
19	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**10,0000**	**163,62**	**1636,22**
		Итого оплата труда:			**123,30**	**1233,02**
		Итого эксплуатация машин:			**76,47**	**764,66**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	88,78	887,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20,19	201,92
		Сметная стоимость:			**272,59**	**2725,92**
20	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,1000**	**894,24**	**89,42**
		Итого оплата труда:			**894,24**	**89,42**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	643,85	64,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	123,00	12,30
		Сметная стоимость:			**1661,14**	**166,11**
21	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой**	**м3 уплотненного грунта**	**0,1000**	**82,48**	**8,25**
		Итого оплата труда:			**26,64**	**2,66**
		Итого эксплуатация машин:			**69,74**	**6,97**
		Итого материалов:			**2,90**	**0,29**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	19,18	1,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,13	0,81

		Сметная стоимость:			**109,80**	**10,98**
		Укрепление				
22	**Е11-300101-0102 1130-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Подушки под фундаменты песчаные, из гравия, дресвы или их смеси с песком. Устройство**	**м3 подушки**	**1,1000**	**2254,12**	**2479,53**
		Итого оплата труда:			**2147,80**	**2362,58**
		Итого эксплуатация машин:			**203,55**	**223,90**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1804,15	1984,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	324,66	357,13
		Сметная стоимость:			**4382,93**	**4821,22**
23	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**1,1000**	**1423,00**	**1565,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	113,84	125,22
		Сметная стоимость:			**1536,84**	**1690,52**
24	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными на входе плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**5,3000**	**3489,69**	**18495,34**
		Итого оплата труда:			**1286,67**	**6819,37**
		Итого эксплуатация машин:			**173,99**	**922,17**
		Итого материалов:			**2071,29**	**10977,85**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	926,41	4909,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	353,29	1872,42
		Сметная стоимость:			**4769,38**	**25277,71**
25	**Е11-010204-0805 1101-0204-0805 РСНБ РК 2015**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными на выходе плитами монолитными при толщине до 10 см**	**м2 укрепляемой поверхности**	**5,3000**	**3489,69**	**18495,34**
		Итого оплата труда:			**1286,67**	**6819,37**
		Итого эксплуатация машин:			**173,99**	**922,17**
		Итого материалов:			**2071,29**	**10977,85**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	926,41	4909,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	353,29	1872,42
		Сметная стоимость:			**4769,38**	**25277,71**
26	**Е11-010204-0806 1101-0204-0806 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13 К=2**	**Откосы земляного полотна. Укрепление бетонными плитами монолитными при толщине до 10 см. Добавлять на каждый 1 см изменения толщины**	**м2 укрепляемой поверхности**	**5,3000**	**502,27**	**2662,03**

		Итого оплата труда:				**156,00**	**826,79**
		Итого эксплуатация машин:				**3,70**	**19,62**
		Итого материалов:				**343,12**	**1818,53**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		112,32	595,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		49,17	260,59
		Сметная стоимость:				**663,76**	**3517,91**
27	**Е11-300102-0301 1130-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные. Установка в монолитных фундаментах**	**т арматуры**	**0,0280**		**60539,20**	**1695,10**
		Итого оплата труда:				**60161,20**	**1684,51**
		Итого материалов:				**378,00**	**10,58**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		50535,41	1414,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8885,97	248,81
		Сметная стоимость:				**119960,58**	**3358,90**
28	**С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0280**		**230292,00**	**6448,18**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18423,36	515,85
		Сметная стоимость:				**248715,36**	**6964,03**
29	**Е11-270801-0101 1127-0801-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство асфальтовых планок из асфальтобетона**	**м2**	**1,0000**		**1832,60**	**1832,60**
		Итого оплата труда:				**174,85**	**174,85**
		Итого эксплуатация машин:				**194,97**	**194,97**
		Итого материалов:				**1533,57**	**1533,57**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		188,83	188,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,72	161,72
		Сметная стоимость:				**2183,15**	**2183,15**
30	**Е11-010101-0207 1101-0101-0207 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Расчистка русла экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,6 м3**	**м3 грунта**	**30,0000**		**84,66**	**2539,74**
		Итого оплата труда:				**20,44**	**613,08**
		Итого эксплуатация машин:				**81,29**	**2438,71**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		14,71	441,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,95	238,49
		Сметная стоимость:				**107,32**	**3219,66**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1 127 781,98**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**118 721,89**
		Сметная прибыль -	Тенге				**99 720,32**

РАЗДЕЛ 3. Устройство круглых труб d-0,50м на създах ПК7+08-ПК10+06-ПК11+94

67	Е11-300401-0201 1130-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м**	м3 железобетона звеньев	6,3000	42356,72	266847,31
		Итого оплата труда:			20354,14	128231,08
		Итого эксплуатация машин:			20299,79	127888,68
		Итого материалов:			7118,13	44844,19
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	17097,48	107714,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	4756,33	29964,91
		Сметная стоимость:			64210,53	404526,33
68	С121-040801-0101 2104-0801-0101 РСНБ РК 2015	**Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81**	шт.	33,0000	29702,00	980166,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2376,16	78413,28
		Сметная стоимость:			32078,16	1058579,28
69	Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стенок труб и оголовков блок смотровой ЛЖК-250. Установка**	м3 сборных конструкций	3,3000	12101,33	39934,39
		Итого оплата труда:			5118,54	16891,18
		Итого эксплуатация машин:			3181,65	10499,44
		Итого материалов:			4640,60	15313,98
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	4299,57	14188,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1312,07	4329,84
		Сметная стоимость:			17712,98	58452,82
73	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная под люк и решетку и подкладка под люк. Устройство**	м3	2,0400	17431,60	35560,46
		Итого оплата труда:			1304,54	2661,26
		Итого эксплуатация машин:			11,75	23,97
		Итого материалов:			16117,10	32878,88
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91	1187,13	2421,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1489,50	3038,58
		Сметная стоимость:			20108,23	41020,78
74	Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	м2 изолируемой поверхности	97,0000	3863,72	374780,48
		Итого оплата труда:			825,96	80118,52
		Итого эксплуатация машин:			143,33	13902,53

		Итого материалов:			**2941,15**	**285291,67**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	693,81	67299,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	364,60	35366,40
		Сметная стоимость:			**4922,13**	**477446,44**
75	**Е11-300504-0102 1130-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция оклеечная (2 слоя).Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**15,0000**	**4727,22**	**70908,30**
		Итого оплата труда:			**1283,38**	**19250,70**
		Итого эксплуатация машин:			**213,57**	**3203,55**
		Итого материалов:			**3299,71**	**49495,67**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84	1078,04	16170,59
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	464,42	6966,31
		Сметная стоимость:			**6269,68**	**94045,20**
76	**Е11-010104-0406 1101-0104-0406 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**200,0000**	**21,18**	**4235,61**
		Итого оплата труда:			**8,52**	**1703,42**
		Итого эксплуатация машин:			**21,18**	**4235,61**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	6,13	1226,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2,18	436,97
		Сметная стоимость:			**29,50**	**5899,04**
77	**Е11-010104-0412 1101-0104-0412 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять накаждые последующие 5 м перемещения грунта. Группагрунтов 1**	**м3 грунта**	**200,0000**	**8,71**	**1741,20**
		Итого оплата труда:			**3,50**	**700,25**
		Итого эксплуатация машин:			**8,71**	**1741,20**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	2,52	504,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	0,90	179,63
		Сметная стоимость:			**12,13**	**2425,01**
78	**Е11-010201-0502 1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**201,0000**	**195,13**	**39221,98**
		Итого оплата труда:			**147,13**	**29573,98**
		Итого эксплуатация машин:			**91,03**	**18297,28**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72	105,94	21293,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	24,09	4841,22
		Сметная стоимость:			**325,16**	**65356,47**
79	**Е11-300405-0101 1130-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Блоки стенок труб и оголовков, одноочковых, отверстие труб до 3 м. Установка**	**м3 сборных конструкций**	**3,8000**	**13841,77**	**52598,73**

		Итого оплата труда:				**5118,54**	**19450,45**
		Итого эксплуатация машин:				**3181,65**	**12090,27**
		Итого материалов:				**6381,04**	**24247,95**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		4299,57	16338,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1451,31	5514,97
		Сметная стоимость:				**19592,65**	**74452,07**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**1 865 994,46**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**247 156,87**
		Сметная прибыль -	Тенге				**169 052,11**
		РАЗДЕЛ 4. Устройство продольных арыков из ж/б блоков (лотков)					
84	**Е11-300504-0103 1130-0504-0103 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство**	**м2 изолируемой поверхности**	**2359,0793**		**3863,72**	**9114813,08**
		Итого оплата труда:				**825,96**	**1948514,79**
		Итого эксплуатация машин:				**143,33**	**338115,27**
		Итого материалов:				**2941,15**	**6938408,88**
		Накладные расходы (Н10=84)	%	84		693,81	1636752,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		364,60	860125,24
		Сметная стоимость:				**4922,13**	**11611690,74**
85	**Е11-270201-0501 1127-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство**	**м3 лотка**	**91,1200**		**14212,50**	**1295042,63**
		Итого оплата труда:				**6115,01**	**557199,37**
		Итого эксплуатация машин:				**5814,47**	**529814,13**
		Итого материалов:				**4602,78**	**419405,31**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6604,21	601775,32
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1665,34	151745,44
		Сметная стоимость:				**22482,04**	**2048563,39**
87	**С121-020101-0713 2102-0101-0713 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В20, F200, W6 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**8,0000**		**14102,00**	**112816,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1128,16	9025,28
		Сметная стоимость:				**15230,16**	**121841,28**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**10 522 671,71**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**2 238 527,74**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1 020 895,95**

РАЗДЕЛ 5. Устройство круглых асбестовых труб д-0,4м в лоток

88	Е11-230201-0104 1123-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 400 мм. Укладка**	км трубопровода	0,2050	1696127,67	347706,17
		Итого оплата труда:			966150,10	198060,77
		Итого эксплуатация машин:			323901,90	66399,89
		Итого материалов:			496660,17	101815,33
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	956488,60	196080,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	212209,30	43502,91
		Сметная стоимость:			2864825,57	587289,24
89	С123-011201-1107 2301-1201-1107 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 400 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009**	м	205,0000	8043,00	1648815,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	643,44	131905,20
		Сметная стоимость:			8686,44	1780720,20
90	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	**Устройство оголовки из бортового камня**	м бортовогокамня	164,0000	2343,39	384316,60
		Итого оплата труда:			802,69	131640,42
		Итого эксплуатация машин:			31,73	5204,13
		Итого материалов:			1521,53	249530,17
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108	866,90	142171,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	256,82	42119,06
		Сметная стоимость:			3467,12	568607,32
91	С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	м3	8,2000	75872,00	622150,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	6069,76	49772,03
		Сметная стоимость:			81941,76	671922,43
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге			3 002 988,17
		В том числе:				
		Накладные расходы -	Тенге			338 251,82
		Сметная прибыль -	Тенге			267 299,20
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ 3:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			16 519 436,32
	Накладные расходы		Тенге			2 942 658,33
	ИТОГО:		Тенге			19 462 094,65
	Сметная прибыль		Тенге			1 556 967,58
	ИТОГО по смете:		Тенге			21 019 062,23

		4. Устройство тротуаров					
		Земляные работы					
7	E11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из смесей песчано-гравиный, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	2969,0000		653,33	1939735,88
		Итого оплата труда:				318,78	946461,98
		Итого эксплуатация машин:				130,07	386182,88
		Итого материалов:				248,18	736852,36
		Накладные расходы (Н10=108)	%			344,28	1022178,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			79,81	236953,19
		Сметная стоимость:				1077,42	3198868,00
8	E11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015	**Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	2969,0000		32,02	95057,88
		Итого оплата труда:				7,49	22237,22
		Итого эксплуатация машин:				4,56	13535,67
		Итого материалов:				21,34	63373,30
		Накладные расходы (Н10=108)	%			8,09	24016,19
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			3,21	9525,93
		Сметная стоимость:				43,31	128600,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2 034 793,76**
	Накладные расходы		Тенге				**1 046 195,12**
	ИТОГО:		Тенге				**3 080 988,87**
	Сметная прибыль		Тенге				**246 479,12**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**3 327 467,99**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ		Тенге				**60 854 487,21**
	Временные здания и сооружения 3,12%		Тенге				**1 898 660,00**
	Итого		Тенге				**62 753 147,21**
	Дополнительные затраты в зимнее время 1,512%		Тенге				**948 827,59**
	Итого		Тенге				**63 701 974,79**
	Непредвиденные работы и затраты-2%		Тенге				**1 274 039,50**
	Итого		Тенге				**64 976 014,29**
	в том числе в текущих ценах на 2020 год - , К=1,049901		Тенге				**68 218 382,38**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %		Тенге				**8 186 205,89**
	ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ		Тенге				**76 404 588,26**

	Тенге				76 404 588,26
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				7 640 458,83
Тендерная скидка(10%)	Тенге				68 764 129,44
С учетом тендерней скидкой					

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г.Ушарал. ул.Конаева, №74
Тел.: 8(72833)2-24-48
БИН 130 840 021 522
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Код ГУ 4851017
Банк: ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Жулкайнаров М.О.**
М.П.

ТОО "УКС"
г.Талдыкорган, ул.Тауелсиздик №75
Тел.:8(7282)24-14-44
БИН 030 840 005 074
ИИК KZ259260901127528000
БИК KZKOKZKX
Банк АО Казкоммерцбанк

Технадзор _____ **Кожахметов С.М.**
М.П.

ДЛЯ ФОРМ №2

Качество; технология выполненных работ соответствует

ТОО "Алакөл жолдары"
Алакольский р., ст.Бесколь, ул. Амангельды, №1
Тел.: 8(72833)3-33-08 факс 3-33-22
БИН 080 340 002 754
ИИК KZ529650000060658409
БИК IRTYKZKA
Банк: АО "ForteBank", г. Ушарал

Директор _____ **Омаров С.О.**
М.П.

"Алакөл жолдары" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ-СТЬЮ Алм. обл. Алакольский р-н РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН