Заказчик: ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г. Ушарал, ул Конаева, 74 БИН 130840021522

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакөл жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды б/н БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ от 29-го октября 2020 года
по договору №9 от 19.05.2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги ул.Казахстан в г.Ушарал, Алакольского района	тенге	282 361 626,29	271 898 860,24	84 708 487,89	114 855 626,08	103 335 351,82	31 000 605,55	72 334 746,27
	Всего по акту:		**282 361 626,29**	**271 898 860,24**	**84 708 487,89**	**114 855 626,08**	**103 335 351,82**	**31 000 605,55**	**72 334 746,27**

Заказчик:
И.о.руководителя
ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
_____**Турганов Е.С.**
М.П.

Зам.директора:
ТОО "УКС"
_____ **Оспанов С.С.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алакөл жолдары"
_____ **Омаров С.О.**
М.П.

Адрес: Алматинская область Алакольский район
Договор №9 от 19.05.2020 года

Ф 2

Акт № 4

приемки выполненных работ от 29.10.2020 г

Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги ул.Казахстан в г.Ушарал, Алакольского района

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Дорожная одежда					
4	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов.**	**т**	**11,9000**		**102800,69**	**1223328,21**
		Итого оплата труда:				**954,68**	**11360,69**
		Итого эксплуатация машин:				**1817,43**	**21627,42**
		Итого материалов:				**100983,26**	**1201700,79**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1031,05	12269,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8306,54	98847,82
		Сметная стоимость:				**112138,28**	**1334445,58**
5	**Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**14875,0000**		**1489,99**	**22163655,69**
		Итого оплата труда:				**78,00**	**1160313,07**
		Итого эксплуатация машин:				**100,11**	**1489087,61**
		Итого материалов:				**1343,62**	**19986343,48**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		84,24	1253138,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,94	1873343,50
		Сметная стоимость:				**1700,18**	**25290137,31**
6	**Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	**м2 покрытия**	**14875,0000**		**1008,67**	**15004013,23**
		Итого оплата труда:				**0,74**	**11060,75**
		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**1820,70**
		Итого материалов:				**1007,81**	**14991131,77**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,80	11945,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,76	1201276,71
		Сметная стоимость:				**1090,23**	**16217235,54**

7	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство присыпных обочин из природной песчанно-гравийной смеси фр.0-70мм н=28см**	**м3 материала основания в плотном теле**	**450,0000**		**1228,00**	**552601,17**
		Итого оплата труда:				**394,71**	**177618,60**
		Итого эксплуатация машин:				**1079,09**	**485591,67**
		Итого материалов:				**2,03**	**913,50**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		426,28	191828,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,34	59554,34
		Сметная стоимость:				**1786,63**	**803983,60**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**38 943 598,30**
	Накладные расходы		Тенге				**1 469 181,37**
	ИТОГО:		Тенге				**40 412 779,66**
	Сметная прибыль		Тенге				**3 233 022,37**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**43 645 802,03**
Устройство примыканий							
РАЗДЕЛ 1. Устройство примыканий							
16	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов.**	**т**	**1,6680**		**102800,69**	**171471,55**
		Итого оплата труда:				**954,68**	**1592,41**
		Итого эксплуатация машин:				**1817,43**	**3031,47**
		Итого материалов:				**100983,26**	**168440,08**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1031,06	1719,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8306,54	13855,31
		Сметная стоимость:				**112138,29**	**187046,66**
17	**Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м3 и более. Устройство**	**м2 покрытия**	**2085,0000**		**1489,99**	**3106636,78**
		Итого оплата труда:				**78,00**	**162638,84**
		Итого эксплуатация машин:				**100,11**	**208722,53**
		Итого материалов:				**1343,62**	**2801447,14**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		84,24	175649,95
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		125,94	262582,94
		Сметная стоимость:				**1700,18**	**3544869,67**
18	**Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2015 К=6**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302**	**м2 покрытия**	**2085,0000**		**1008,67**	**2103083,53**
		Итого оплата труда:				**0,74**	**1550,36**

		Итого эксплуатация машин:				**0,12**	**255,20**
		Итого материалов:				**1007,81**	**2101278,00**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,80	1674,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,76	168380,63
		Сметная стоимость:				**1090,23**	**2273138,56**
19	**Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство присыпных обочин из природной песчанно-гравийной смеси фр.0-70мм н=23см**	**м3 материала основания в плотном теле**	**105,0000**		**1228,00**	**128940,27**
		Итого оплата труда:				**394,71**	**41444,34**
		Итого эксплуатация машин:				**1079,09**	**113304,72**
		Итого материалов:				**2,03**	**213,15**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		426,28	44759,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		132,34	13896,01
		Сметная стоимость:				**1786,63**	**187596,17**
20	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**128,1000**		**1423,00**	**182286,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,84	14582,90
		Сметная стоимость:				**1536,84**	**196869,20**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**5692418,43**
В том числе:							
		Накладные расходы -	Тенге				**223804,03**
		Сметная прибыль -	Тенге				**473297,79**
РАЗДЕЛ 2. Устройство тротуаров на примыканиях							
33	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов.**	**т**	**0,5400**		**102800,69**	**55512,37**
		Итого оплата труда:				**954,68**	**515,53**
		Итого эксплуатация машин:				**1817,43**	**981,41**
		Итого материалов:				**100983,26**	**54530,96**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1031,05	556,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8306,54	4485,53
		Сметная стоимость:				**112138,28**	**60554,67**
34	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**600,0000**		**1195,84**	**717506,22**
		Итого оплата труда:				**189,87**	**113919,54**
		Итого эксплуатация машин:				**2,92**	**1754,46**
		Итого материалов:				**1004,14**	**602481,36**

		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		205,06	123033,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,07	67243,15
		Сметная стоимость:				**1512,97**	**907782,47**
35	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**600,0000**		**756,23**	**453739,92**
		Итого оплата труда:				**121,66**	**72996,48**
		Итого материалов:				**634,57**	**380743,44**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		131,39	78836,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,01	42606,09
		Сметная стоимость:				**958,64**	**575182,21**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1 226 758,51**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**202 426,06**
		Сметная прибыль -	Тенге				**114 334,77**
		РАЗДЕЛ 3. Устройство заездов во дворы					
		Дорожная одежда					
43	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов.**	**т**	**1,182**		**102800,69**	**121469,30**
		Итого оплата труда:				**954,68**	**1128,05**
		Итого эксплуатация машин:				**1817,43**	**2147,48**
		Итого материалов:				**100983,26**	**119321,82**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		1031,06	1218,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8306,54	9815,01
		Сметная стоимость:				**112138,28**	**132502,59**
44	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**2954,0000**		**1195,84**	**3532522,29**
		Итого оплата труда:				**189,87**	**560863,87**
		Итого эксплуатация машин:				**2,92**	**8637,79**
		Итого материалов:				**1004,14**	**2966216,56**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		205,06	605732,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,07	331060,42
		Сметная стоимость:				**1512,97**	**4469315,69**
45	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**2954,0000**		**756,23**	**2233912,87**

		Итого оплата труда:				**121,66**	**359386,00**
		Итого материалов:				**634,57**	**1874526,87**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		131,39	388136,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,01	209763,98
		Сметная стоимость:				**958,64**	**2831813,74**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**5 887 904,46**
В том числе:							
		Накладные расходы -	Тенге				**995 088,15**
		Сметная прибыль -	Тенге				**550 639,40**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**12 807 081,40**
	Накладные расходы		Тенге				**1 421 318,24**
	ИТОГО:		Тенге				**14 228 399,64**
	Сметная прибыль		Тенге				**1 138 271,96**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**15 366 671,60**
Исскуственные сооружения							
РАЗДЕЛ 3. Устройство круглых труб d-0,50м на създах ПК7+08-ПК10+06-ПК11+94							
71	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**9,0000**		**1825,64**	**16430,76**
		Итого оплата труда:				**1635,64**	**14720,76**
		Итого эксплуатация машин:				**193,27**	**1739,43**
		Итого материалов:				**93,12**	**838,08**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1619,28	14573,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,59	2480,34
		Сметная стоимость:				**3720,52**	**33484,66**
72	**С123-030101-1005 2303-0101-1005 РСНБ РК 2015**	**Люк смотрового колодца тяжелый дренажный из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC), номинальная нагрузка 25 т, диаметр обечайки 900 мм, диаметр крышки 750 мм, внутренний диаметр 615 мм СТ РК 2384-2013**	**комплект**	**9,0000**		**38787,00**	**349083,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3102,96	27926,64
		Сметная стоимость:				**41889,96**	**377009,64**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**365 513,76**
В том числе:							
		Накладные расходы -	Тенге				**14 573,55**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30 406,98**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**365 513,76**
	Накладные расходы		Тенге				**14 573,55**
	ИТОГО:		Тенге				**380 087,31**
	Сметная прибыль		Тенге				**30 406,98**

	ИТОГО по смете:		Тенге				**410 494,29**

Устройство тротуаров

		Земляные работы					
9	**Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015**	**Розлив вяжущих материалов.**	**т**	**2,38**		**102800,69**	**244172,20**
		Итого оплата труда:				**954,68**	**2267,56**
		Итого эксплуатация машин:				**1817,43**	**4316,76**
		Итого материалов:				**100983,26**	**239855,44**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			1031,05	2448,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			8306,54	19729,69
		Сметная стоимость:				**112138,28**	**266350,84**
10	**Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонныеоднослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**2650,0000**		**1195,84**	**3168985,81**
		Итого оплата труда:				**189,87**	**503144,63**
		Итого эксплуатация машин:				**2,92**	**7748,86**
		Итого материалов:				**1004,14**	**2660959,34**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			205,06	543396,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			112,07	296990,56
		Сметная стоимость:				**1512,97**	**4009372,57**
11	**Е11-270701-0102 1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2К=4**	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101**	**м2 покрытия**	**2650,0000**		**756,23**	**2004018,00**
		Итого оплата труда:				**121,66**	**322401,12**
		Итого материалов:				**634,57**	**1681616,86**
		Накладные расходы (Н10=108)	%			131,39	348193,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%			71,01	188176,90
		Сметная стоимость:				**958,64**	**2540388,08**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**5 417 176,00**
	Накладные расходы		Тенге				**894 038,37**
	ИТОГО:		Тенге				**6 311 214,38**
	Сметная прибыль		Тенге				**504 897,15**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**6 816 111,53**

Электроснабжение

1	**Е11-330210-0301 1133-0210-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж промежуточной опоры**	**шт.**	**9,0000**	**2824,18**	**25417,62**
		Итого оплата труда:			**1946,02**	**17514,18**
		Итого эксплуатация машин:			**1798,72**	**16188,48**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	1556,82	14011,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	350,48	3154,32
		Сметная стоимость:			**4731,48**	**42583,28**
2	**Е11-330210-0103 1133-0210-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Провода ВЛ 6-10 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры (1 опора 3провод)**	**шт.**	**27,0000**	**3839,70**	**103671,90**
		Итого оплата труда:			**2974,01**	**80298,27**
		Итого эксплуатация машин:			**1499,11**	**40475,97**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	2379,21	64238,62
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	497,51	13432,84
		Сметная стоимость:			**6716,42**	**181343,36**
3	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**10,4100**	**97,00**	**1009,77**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	7,76	80,78
		Сметная стоимость:			**104,76**	**1090,55**
4	**С341-010102-1003 4101-0102-1003 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км на базу**	**т**	**10,4100**	**416,00**	**4330,56**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	33,28	346,44
		Сметная стоимость:			**449,28**	**4677,00**
5	**Е11-330304-0301 1133-0304-0301 РСНБ РК 2015**	**Опоры железобетонные одностоечные с кабельным и воздушными вводами. Земляные работы при сборке и установке**	**опора**	**12,0000**	**3077,11**	**36925,32**
		Итого оплата труда:			**2721,81**	**32661,72**
		Итого эксплуатация машин:			**729,03**	**8748,36**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80	2177,45	26129,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	420,37	5044,38
		Сметная стоимость:			**5674,92**	**68099,07**
6	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры промежуточная железобетонная ВЛ 0,4-10кВ одностоечные. Установка**	**опора**	**10,0000**	**7157,71**	**71577,05**
		Итого оплата труда:			**5265,07**	**52650,70**

		Итого эксплуатация машин:				**3133,75**	**31337,50**
		Итого материалов:				**358,07**	**3580,70**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		4212,06	42120,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		909,58	9095,81
		Сметная стоимость:				**12279,34**	**122793,42**
7	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры угловой анкерной железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка**	**опора**	**1,0000**		**7157,70**	**7157,70**
		Итого оплата труда:				**5265,07**	**5265,07**
		Итого эксплуатация машин:				**3133,75**	**3133,75**
		Итого материалов:				**358,07**	**358,07**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		4212,06	4212,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		909,58	909,58
		Сметная стоимость:				**12279,34**	**12279,34**
8	**Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры угловой промежуточные железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка**	**опора**	**1,0000**		**7157,70**	**7157,70**
		Итого оплата труда:				**5265,07**	**5265,07**
		Итого эксплуатация машин:				**3133,75**	**3133,75**
		Итого материалов:				**358,07**	**358,07**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		4212,06	4212,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		909,58	909,58
		Сметная стоимость:				**12279,34**	**12279,34**
		Комплектация оборудования ПП1					
9	**С121-040405-0101 2104-0405-0101 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**10,0000**		**62986,66**	**629866,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5038,93	50389,33
		Сметная стоимость:				**68025,59**	**680255,93**
10	**С124-040207-4918 2404-0207-4918 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.116 ГОСТ Р 51 177-98**	**шт.**	**10,0000**		**3025,00**	**30250,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,00	2420,00
		Сметная стоимость:				**3267,00**	**32670,00**
11	**С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**		**2815,00**	**28150,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		225,20	2252,00
		Сметная стоимость:				**3040,20**	**30402,00**

12	**С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**	**1928,00**	**19280,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	154,24	1542,40
		Сметная стоимость:			**2082,24**	**20822,40**
13	**С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы плашечный соединительный S М2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**10,0000**	**2182,00**	**21820,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	174,56	1745,60
		Сметная стоимость:			**2356,56**	**23565,60**
14	**СТ ПРАЙС ЛИСТ"ТОО Инвольт"**	**Медный провод**	**м.**	**5,0000**	**107,14**	**535,70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8,57	42,85
		Сметная стоимость:			**115,71**	**578,55**
		Комплектация оборудования УПЗ				
15	**С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,0000**	**47440,00**	**94880,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3795,20	7590,40
		Сметная стоимость:			**51235,20**	**102470,40**
16	**С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**	**3522,00**	**3522,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	281,76	281,76
		Сметная стоимость:			**3803,76**	**3803,76**
17	**С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**	**2815,00**	**2815,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	225,20	225,20
		Сметная стоимость:			**3040,20**	**3040,20**
18	**С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**	**1928,00**	**1928,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	154,24	154,24
		Сметная стоимость:			**2082,24**	**2082,24**

19	**С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы плашечный соединительный SM 2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**2182,00**	**2182,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,56	174,56
		Сметная стоимость:				**2356,56**	**2356,56**
20	**СТ ПРАЙС ЛИСТ"ТОО Инвольт"**	**Медный провод**	**м.**	**0,5000**		**107,14**	**53,57**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,57	4,29
		Сметная стоимость:				**115,71**	**57,86**
21	**С124-040207-3133 2404-0207-3133 РСНБ РК 2015**	**Зажимы плашечные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**3937,00**	**3937,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,96	314,96
		Сметная стоимость:				**4251,96**	**4251,96**
22	**СТ ПРАЙС ЛИСТ"ТОО Инвольт"**	**Заземляющий проводник ЗП6**	**м**	**1,0000**		**566,96**	**566,96**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,36	45,36
		Сметная стоимость:				**612,32**	**612,32**
23	**С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн УЗ**	**шт.**	**1,0000**		**1300,00**	**1300,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,00	104,00
		Сметная стоимость:				**1404,00**	**1404,00**
		Комплектация оборудования УАЗ					
24	**С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015**	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт,марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	**шт.**	**2,0000**		**47440,00**	**94880,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3795,20	7590,40
		Сметная стоимость:				**51235,20**	**102470,40**
25	**С124-040207-4910 2404-0207-4910 РСНБ РК 2015**	**Крюк сквозной SOT21.01 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**3522,00**	**3522,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		281,76	281,76
		Сметная стоимость:				**3803,76**	**3803,76**

26	**С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**	**3139,00**	**3139,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	251,12	251,12
		Сметная стоимость:			**3390,12**	**3390,12**
27	**СТ ПРАЙС ЛИСТ"ТОО Инвольт"**	**Крюк бандажный**	**шт.**	**1,0000**	**1747,32**	**1747,32**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	139,79	139,79
		Сметная стоимость:			**1887,11**	**1887,11**
28	**С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**2,6000**	**410,00**	**1066,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,80	85,28
		Сметная стоимость:			**442,80**	**1151,28**
29	**С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**	**153,00**	**306,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,24	24,48
		Сметная стоимость:			**165,24**	**330,48**
30	**С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**	**2815,00**	**2815,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	225,20	225,20
		Сметная стоимость:			**3040,20**	**3040,20**
31	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Зажим анкерный**	**шт.**	**1,0000**	**982,14**	**982,14**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	78,57	78,57
		Сметная стоимость:			**1060,71**	**1060,71**
32	**С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**4,0000**	**1912,00**	**7648,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	152,96	611,84
		Сметная стоимость:			**2064,96**	**8259,84**
33	**С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**	**1928,00**	**1928,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	154,24	154,24
		Сметная стоимость:			**2082,24**	**2082,24**

34	**С124-040207-3123 2404-0207-3123 РСНБ РК 2015**	**Зажимы плашечный соединительный SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**2182,00**	**2182,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		174,56	174,56
		Сметная стоимость:				**2356,56**	**2356,56**
35	**СТ ПРАЙС ЛИСТ"ТОО Инвольт"**	**Медный провод**	**м.**	**0,5000**		**107,14**	**53,57**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,57	4,29
		Сметная стоимость:				**115,71**	**57,86**
36	**С124-040207-3133 2404-0207-3133 РСНБ РК 2015**	**Зажимы плашечные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**3937,00**	**3937,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		314,96	314,96
		Сметная стоимость:				**4251,96**	**4251,96**
37	**СТ ПРАЙС ЛИСТ"ТОО Инвольт"**	**Заземляющий проводник ЗП6**	**м**	**1,0000**		**566,96**	**566,96**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		45,36	45,36
		Сметная стоимость:				**612,32**	**612,32**
38	**С124-040207-2308 2404-0207-2308 РСНБ РК 2015**	**Кронштейн УЗ**	**шт.**	**1,0000**		**1300,00**	**1300,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,00	104,00
		Сметная стоимость:				**1404,00**	**1404,00**
		Арматура для подводки к вводу в здания					
39	**С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015**	**Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**3139,00**	**3139,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,12	251,12
		Сметная стоимость:				**3390,12**	**3390,12**
40	**СТ ПРАЙС ЛИСТ"ТОО Инвольт"**	**Крюк бандажный**	**шт.**	**1,0000**		**1747,32**	**1747,32**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,79	139,79
		Сметная стоимость:				**1887,11**	**1887,11**
41	**С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**2,6000**		**410,00**	**1066,00**

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,80	85,28
		Сметная стоимость:				**442,80**	**1151,28**
42	**С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 5117 7-98**	**шт.**	**2,0000**		**153,00**	**306,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,24	24,48
		Сметная стоимость:				**165,24**	**330,48**
43	**С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1928,00**	**1928,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,24	154,24
		Сметная стоимость:				**2082,24**	**2082,24**
44	**СТ ПРАЙС ЛИСТ**	**Зажим анкерный**	**шт.**	**1,0000**		**982,14**	**982,14**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,57	78,57
		Сметная стоимость:				**1060,71**	**1060,71**
45	**Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм.Монтаж оборудования** Состав работ: 1. Изготовление заземлителей 2. Монтаж и заглубление заземлителя 3. Приварка	**шт.**	**12,0000**		**4713,70**	**56564,34**
		Итого оплата труда:				**1264,14**	**15169,63**
		Итого эксплуатация машин:				**207,51**	**2490,14**
		Итого материалов:				**3305,58**	**39666,99**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		910,18	10922,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		449,91	5398,92
		Сметная стоимость:				**6073,78**	**72885,39**
46	**С121-050304-0401 2105-0304-0401 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0030**		**226683,33**	**680,05**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18133,33	54,40
		Сметная стоимость:				**244816,67**	**734,45**

47	**С121-050304-0402 2105-0304-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0470**		**225922,98**	**10618,38**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18073,83	849,47
		Сметная стоимость:				**243996,81**	**11467,85**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1301438,67**
	Накладные расходы		Тенге				**165846,16**
	ИТОГО:		Тенге				**1467284,83**
	Сметная прибыль		Тенге				**117382,80**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1584667,63**
Наружное электроосвещение							
РАЗДЕЛ 1. Питающие кабели от КТПГ к ШУНО							
1	**Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**11,0000**		**155,15**	**1706,68**
		Итого оплата труда:				**46,53**	**511,83**
		Итого эксплуатация машин:				**146,58**	**1612,42**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,50	368,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,09	166,02
		Сметная стоимость:				**203,75**	**2241,23**
2	**Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015**	**Кабель в траншее один. Устройство постели** Состав работ: 1. Устройство постели	**м кабеля**	**21,0000**		**536,61**	**11268,81**
		Итого оплата труда:				**249,49**	**5239,29**
		Итого эксплуатация машин:				**453,99**	**9533,79**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		179,63	3772,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,30	1203,28
		Сметная стоимость:				**773,54**	**16244,32**
3	**С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**3,0000**		**1837,00**	**5511,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,96	440,88

		Сметная стоимость:				**1983,96**	**5951,88**
4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**8,0000**		**894,24**	**7153,92**
		Итого оплата труда:				**894,24**	**7153,92**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		643,85	5150,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,05	984,38
		Сметная стоимость:				**1661,14**	**13289,12**
5	**Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	**м кабеля**	**24,0000**		**357,17**	**8572,07**
		Итого оплата труда:				**201,64**	**4839,32**
		Итого эксплуатация машин:				**160,13**	**3843,08**
		Итого материалов:				**45,57**	**1093,71**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		145,18	3484,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,19	964,51
		Сметная стоимость:				**542,54**	**13020,89**
6	**Ц13-080201-0810 1308-0201-0810 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине на опоре**	**м кабеля**	**20,0000**		**456,63**	**9132,63**
		Итого оплата труда:				**263,11**	**5262,11**
		Итого эксплуатация машин:				**184,55**	**3691,06**
		Итого материалов:				**65,53**	1310,57
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		189,44	3788,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,69	**1033,71**
		Сметная стоимость:				**697,75**	**13955,05**
7	**Ц13-080201-0702 1308-0201-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**30,0000**		**779,85**	**23395,64**
		Итого оплата труда:				**337,83**	**10134,85**
		Итого эксплуатация машин:				**421,60**	**12647,90**
		Итого материалов:				**165,48**	**4964,34**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		243,24	7297,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		81,85	2455,42
		Сметная стоимость:				**1104,94**	**33148,15**
8	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**26,0000**		**333,69**	**8675,95**
		Итого оплата труда:				**185,33**	**4818,62**
		Итого эксплуатация машин:				**151,61**	**3941,92**
		Итого материалов:				**44,38**	**1153,84**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		133,44	3469,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,37	971,63

		Сметная стоимость:				**504,50**	**13116,99**
9	**С123-060137-0706 2306-0137-0706 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые АВБбШв 4х25 (ок)-1 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,1000**		**831309,00**	**83130,90**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66504,72	6650,47
		Сметная стоимость:				**897813,72**	**89781,37**
10	**С124-040207-1839 2404-0207-1839 РСНБ РК 2015**	**Наконечник кабельный алюминиевый сечением 25 мм2, длиной 61 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 23981-80**	**шт.**	**8,0000**		**29,00**	**232,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,32	18,56
		Сметная стоимость:				**31,32**	**250,56**
11	**С123-010503-0201 2301-0503-0201 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 110 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**26,0000**		**783,00**	**20358,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,64	1628,64
		Сметная стоимость:				**845,64**	**21986,64**
12	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0380**		**263151,00**	**9999,74**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21052,08	799,98
		Сметная стоимость:				**284203,08**	**10799,72**
13	**Ц13-080401-0101 1308-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Муфта концевая для кабеля. Монтаж**	**шт.**	**8,0000**		**23686,08**	**189488,63**
		Итого оплата труда:				**11016,00**	**88128,00**
		Итого материалов:				**12670,08**	**101360,63**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		7931,52	63452,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2529,41	20235,26
		Сметная стоимость:				**34147,01**	**273176,06**
14	**С123-061703-2401 2306-1703-2401 РСНБ РК 2015**	**Муфты концевые типа GUST-01/4х25-70/750-L12 для 4-х жильных кабелей с бумажной изоляцией, с наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86**	**шт.**	**8,0000**		**21993,00**	**175944,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1759,44	14075,52
		Сметная стоимость:				**23752,44**	**190019,52**
15	**Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования**	**шкаф**	**1,0000**		**26998,74**	**26998,74**
		Итого оплата труда:				**20576,20**	**20576,20**

		Итого эксплуатация машин:				**7278,40**	**7278,40**
		Итого материалов:				**1819,34**	**1819,34**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		14814,86	14814,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3345,09	3345,09
		Сметная стоимость:				**45158,69**	**45158,69**
16	**51-080401-1203 5108-0401-1203 РСНБ РК 2015**	**Прим.Шкаф управления уличным освещением ШУН0-0,4кВ**	**шт.**	**1,0000**		**261537,00**	**261537,00**
17	**Ц13-080303-2501 1308-0303-2501 РСНБ РК 2015**	**Ящик установка**	**шт.**	**1,0000**		**6132,15**	**6132,15**
		Итого оплата труда:				**4002,00**	**4002,00**
		Итого эксплуатация машин:				**50,10**	**50,10**
		Итого материалов:				**2080,05**	**2080,05**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		2881,44	2881,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		721,09	721,09
		Сметная стоимость:				**9734,67**	**9734,67**
18	**51-080401-0116 5108-0401-0116 РСНБ РК 2015**	**Ящики управления Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**75295,00**	**75295,00**
19	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0380**		**263151,00**	**9999,74**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21052,08	799,98
		Сметная стоимость:				**284203,08**	**10799,72**
20	**Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**1356,45**	**1356,45**
		Итого оплата труда:				**1277,54**	**1277,54**
		Итого эксплуатация машин:				**90,98**	**90,98**
		Итого материалов:				**21,37**	**21,37**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		919,83	919,83
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		182,10	182,10
		Сметная стоимость:				**2458,38**	**2458,38**
21	**С123-070501-1004 2307-0501-1004 РСНБ РК 2015**	**Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4У-Э720,5(7,5) А, 3х220/380 В, 10 мА, класс точности 1**	**шт.**	**1,0000**		**10805,00**	**10805,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		864,40	864,40
		Сметная стоимость:				**11669,40**	**11669,40**

22	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-,двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**	**2421,91**	**9687,62**
		Итого оплата труда:			**1356,00**	**5424,00**
		Итого эксплуатация машин:			**26,34**	**105,36**
		Итого материалов:			**1039,57**	**4158,26**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	976,32	3905,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	271,86	1087,43
		Сметная стоимость:			**3670,08**	**14680,33**
23	**С123-070204-0614 2307-0204-0614 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-291Р 40А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**	**536,00**	**1072,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	42,88	85,76
		Сметная стоимость:			**578,88**	**1157,76**
24	**С123-070204-0627 2307-0204-0627 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА21-2920А**	**шт.**	**2,0000**	**1033,00**	**2066,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	82,64	165,28
		Сметная стоимость:			**1115,64**	**2231,28**
25	**Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 80х80х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**2,0000**	**1661,15**	**3322,29**
		Итого оплата труда:			**1264,14**	**2528,27**
		Итого эксплуатация машин:			**207,51**	**415,02**
		Итого материалов:			**253,03**	**506,06**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	910,18	1820,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	205,71	411,41
		Сметная стоимость:			**2777,03**	**5554,05**
26	**С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали,шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0880**	**259303,38**	**22818,70**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	20744,27	1825,50
		Сметная стоимость:			**280047,65**	**24644,19**
27	**С121-050106-2402 2105-0106-2402 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколеегированной стали диаметром 11-36 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0470**	**225922,98**	**10618,38**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	18073,83	849,47
		Сметная стоимость:			**243996,81**	**11467,85**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**659447,03**
		В том числе:					**336832,00**
							996279,03
		Накладные расходы -	Тенге				**115125,04**
		Сметная прибыль -	Тенге				**61965,77**
		РАЗДЕЛ 2. Сети освещения					
28	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**37,0510**		**1486,10**	**55061,49**
		Итого оплата труда:				**1486,10**	**55061,49**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1069,99	39644,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		204,49	7576,46
		Сметная стоимость:				**2760,58**	**102282,23**
29	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**13,3510**		**894,24**	**11939,00**
		Итого оплата труда:				**894,24**	**11939,00**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		643,85	8596,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,05	1642,81
		Сметная стоимость:				**1661,14**	**22177,88**
30	**Е11-330301-0401 1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля**	**опора**	**79,0000**		**32100,51**	**2535940,13**
		Итого оплата труда:				**19127,93**	**1511106,47**
		Итого эксплуатация машин:				**9373,48**	**740504,92**
		Итого материалов:				**7271,03**	**574411,21**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		15302,34	1208885,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3792,23	299586,02
		Сметная стоимость:				**51195,08**	**4044411,33**
31	**ПрайсТОО"Энерго систем СТПРАЙСТОО"ЭНЕРГОСИСТЕМ Элто"**	**Опораосвещения стальная граненная коническая фланцевая(НФГ)с покрытием горячее цинкование Н 9м**	**шт**	**79,0000**		**66500,00**	**5253500,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5320,00	420280,00
		Сметная стоимость:				**71820,00**	**5673780,00**
32	**Ц13-080205-0301 1308-0205-0301 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1**	**шт**	**70,0000**		**11717,51**	**820225,54**
		Итого оплата труда:				**7043,70**	**493059,00**

		Итого эксплуатация машин:				**6093,81**	**426566,70**
		Итого материалов:				**836,06**	**58524,04**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		5071,46	355002,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1343,12	94018,24
		Сметная стоимость:				**18132,09**	**1269246,26**
33	**Ц13-080205-0302 1308-0205-0302 РСНБ РК 2015**	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	**шт.**	**9,0000**		**13888,90**	**125000,08**
		Итого оплата труда:				**9056,28**	**81506,52**
		Итого эксплуатация машин:				**7207,14**	**64864,26**
		Итого материалов:				**293,56**	**2642,02**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		6520,52	58684,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1632,75	14694,78
		Сметная стоимость:				**22042,17**	**198379,56**
34	**ПрайсТОО"Энерго систем СТПРАЙСТОО"ЭНЕРГОСИСТЕМ Элто"**	**Кронштейн Ива**	**шт**	**79,0000**		**6516,96**	**514840,18**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		521,36	41187,21
		Сметная стоимость:				**7038,32**	**556027,39**
35	**Е11-330207-0102 1133-0207-0102 РСНБ РК 2015**	**Светильники светодиодные. Установка**	**светильник**	**88,0000**		**5064,00**	**445631,58**
		Итого оплата труда:				**3569,58**	**314123,04**
		Итого эксплуатация машин:				**2592,71**	**228158,48**
		Итого материалов:				**17,08**	**1502,62**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		2855,66	251298,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		633,57	55754,40
		Сметная стоимость:				**8553,23**	**752684,42**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9 762 138,00**
В том числе:							
		Накладные расходы -	Тенге				**1 922 111,13**
		Сметная прибыль -	Тенге				**934 739,92**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							**10 758 417,03**
	Накладные расходы		Тенге				**2 037 236,17**
	ИТОГО:		Тенге				**12 795 653,20**
	Сметная прибыль		Тенге				**996 705,69**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**13 792 358,89**

Сети связи

РАЗДЕЛ 1. ПК1+40

1	**Ц13-080201-0403 1308-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Защита кабеля и телефонной канализаций ж/б плитами**	**м кабеля**	**7,0000**	**565,72**	**3960,07**
		Итого оплата труда:			**260,19**	**1821,33**
		Итого эксплуатация машин:			**483,10**	**3381,73**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	187,33	1311,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	60,24	421,71
		Сметная стоимость:			**813,30**	**5693,12**
2	**С121-040302-0225 2104-0302-0225 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,8400**	**103577,00**	**87004,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	8286,16	6960,37
		Сметная стоимость:			**111863,16**	**93965,05**
3	**Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Поднятие горловины колодца ж/б кольцами**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**	**1722,63**	**1722,63**
		Итого оплата труда:			**1129,94**	**1129,94**
		Итого эксплуатация машин:			**941,53**	**941,53**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118	1333,33	1333,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	244,48	244,48
		Сметная стоимость:			**3300,43**	**3300,43**
4	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**	**2444,00**	**2444,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	195,52	195,52
		Сметная стоимость:			**2639,52**	**2639,52**
5	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**	**1825,64**	**1825,64**
		Итого оплата труда:			**1635,64**	**1635,64**
		Итого эксплуатация машин:			**193,27**	**193,27**
		Итого материалов:			**93,12**	**93,12**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1619,28	1619,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	275,59	275,59
		Сметная стоимость:			**3720,52**	**3720,52**
6	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**	**22975,00**	**22975,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	1838,00	1838,00
		Сметная стоимость:			**24813,00**	**24813,00**

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**119932,02**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**4263,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9935,67**
		РАЗДЕЛ 2. ПК1+80					
7	**Ц13-080201-0403 1308-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Защита кабеля и телефонной канализаций ж/б плитами**	**м кабеля**	**7,0000**		**565,72**	**3960,07**
		Итого оплата труда:				**260,19**	**1821,33**
		Итого эксплуатация машин:				**483,10**	**3381,73**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		187,33	1311,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,24	421,71
		Сметная стоимость:				**813,30**	**5693,12**
8	**С121-040302-0225 2104-0302-0225 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,8400**		**103577,00**	**87004,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8286,16	6960,37
		Сметная стоимость:				**111863,16**	**93965,05**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**90964,75**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**1311,34**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7382,08**
		РАЗДЕЛ 3. ПК2+00					
9	**Ц13-080201-0403 1308-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Защита кабеля и телефонной канализаций ж/б плитами**	**м кабеля**	**7,0000**		**565,72**	**3960,07**
		Итого оплата труда:				**260,19**	**1821,33**
		Итого эксплуатация машин:				**483,10**	**3381,73**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		187,33	1311,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,24	421,71
		Сметная стоимость:				**813,30**	**5693,12**
10	**С121-040302-0225 2104-0302-0225 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,8400**		**103577,00**	**87004,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8286,16	6960,37
		Сметная стоимость:				**111863,16**	**93965,05**

11	**Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Поднятие горловины колодца ж/б кольцами**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1722,63**	**1722,63**
		Итого оплата труда:				**1129,94**	**1129,94**
		Итого эксплуатация машин:				**941,53**	**941,53**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1333,33	1333,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,48	244,48
		Сметная стоимость:				**3300,43**	**3300,43**
12	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**2444,00**	**2444,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,52	195,52
		Сметная стоимость:				**2639,52**	**2639,52**
13	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1825,64**	**1825,64**
		Итого оплата труда:				**1635,64**	**1635,64**
		Итого эксплуатация машин:				**193,27**	**193,27**
		Итого материалов:				**93,12**	**93,12**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1619,28	1619,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,59	275,59
		Сметная стоимость:				**3720,52**	**3720,52**
14	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**22975,00**	**22975,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1838,00	1838,00
		Сметная стоимость:				**24813,00**	**24813,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**119932,02**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**4263,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9935,67**
		РАЗДЕЛ 4. ПК2+40					
15	**Ц13-080201-0403 1308-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Защита кабеля и телефонной канализаций ж/б плитами**	**м кабеля**	**7,0000**		**565,72**	**3960,07**
		Итого оплата труда:				**260,19**	**1821,33**
		Итого эксплуатация машин:				**483,10**	**3381,73**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		187,33	1311,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,24	421,71
		Сметная стоимость:				**813,30**	**5693,12**

16	**С121-040302-0225 2104-0302-0225 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,8400**		**103577,00**	**87004,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8286,16	6960,37
		Сметная стоимость:				**111863,16**	**93965,05**
17	**Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Поднятие горловины колодца ж/б кольцами**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1722,63**	**1722,63**
		Итого оплата труда:				**1129,94**	**1129,94**
		Итого эксплуатация машин:				**941,53**	**941,53**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1333,33	1333,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,48	244,48
		Сметная стоимость:				**3300,43**	**3300,43**
18	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**2444,00**	**2444,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,52	195,52
		Сметная стоимость:				**2639,52**	**2639,52**
19	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1825,64**	**1825,64**
		Итого оплата труда:				**1635,64**	**1635,64**
		Итого эксплуатация машин:				**193,27**	**193,27**
		Итого материалов:				**93,12**	**93,12**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1619,28	1619,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,59	275,59
		Сметная стоимость:				**3720,52**	**3720,52**
20	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**22975,00**	**22975,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1838,00	1838,00
		Сметная стоимость:				**24813,00**	**24813,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**119932,02**
В том числе:							
		Накладные расходы -	Тенге				**4263,95**
		Сметная прибыль -	Тенге				**9935,67**

РАЗДЕЛ 5. ПК2+60

21	**Ц13-080201-0403 1308-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Защита кабеля и телефонной канализаций ж/б плитами**	**м кабеля**	**7,0000**		**565,72**	**3960,07**
		Итого оплата труда:				**260,19**	**1821,33**
		Итого эксплуатация машин:				**483,10**	**3381,73**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		187,33	1311,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,24	421,71
		Сметная стоимость:				**813,30**	**5693,12**
22	**С121-040302-0225 2104-0302-0225 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,8400**		**103577,00**	**87004,68**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8286,16	6960,37
		Сметная стоимость:				**111863,16**	**93965,05**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**90964,75**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**1311,34**
		Сметная прибыль -	Тенге				**7382,08**
		РАЗДЕЛ 6. ПК3+20					
23	**Ц13-080201-0403 1308-0201-0403 РСНБ РК 2015**	**Защита кабеля и телефонной канализаций ж/б плитами**	**м кабеля**	**23,0000**		**565,72**	**13011,65**
		Итого оплата труда:				**260,19**	**5984,29**
		Итого эксплуатация машин:				**483,10**	**11111,39**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		187,33	4308,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		60,24	1385,63
		Сметная стоимость:				**813,30**	**18705,96**
24	**С121-040302-0225 2104-0302-0225 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92**	**м3**	**2,2400**		**103577,00**	**232012,48**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8286,16	18561,00
		Сметная стоимость:				**111863,16**	**250573,48**
25	**Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Поднятие горловины колодца ж/б кольцами**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1722,63**	**1722,63**
		Итого оплата труда:				**1129,94**	**1129,94**
		Итого эксплуатация машин:				**941,53**	**941,53**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1333,33	1333,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,48	244,48
		Сметная стоимость:				**3300,43**	**3300,43**

26	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**2444,00**	**2444,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,52	195,52
		Сметная стоимость:				**2639,52**	**2639,52**
27	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1825,64**	**1825,64**
		Итого оплата труда:				**1635,64**	**1635,64**
		Итого эксплуатация машин:				**193,27**	**193,27**
		Итого материалов:				**93,12**	**93,12**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1619,28	1619,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,59	275,59
		Сметная стоимость:				**3720,52**	**3720,52**
28	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**22975,00**	**22975,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1838,00	1838,00
		Сметная стоимость:				**24813,00**	**24813,00**
29	**Е11-340203-0101 1134-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Демонтаж**	**опора**	**1,0000**		**3932,59**	**3932,59**
		Итого оплата труда:				**3539,47**	**3539,47**
		Итого эксплуатация машин:				**591,41**	**591,41**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		2690,00	2690,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,81	529,81
		Сметная стоимость:				**7152,40**	**7152,40**
30	**Е11-340203-0101 1134-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка**	**опора**	**1,0000**		**4965,15**	**4965,15**
		Итого оплата труда:				**4424,34**	**4424,34**
		Итого эксплуатация машин:				**739,26**	**739,26**
		Итого материалов:				**49,41**	**49,41**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		3362,50	3362,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		666,21	666,21
		Сметная стоимость:				**8993,86**	**8993,86**
31	**Е11-340203-0405 1134-0203-0405 РСНБ РК 2015**	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м.Установка приставок деревянных одинарных**	**приставка**	**1,0000**		**2994,25**	**2994,25**
		Итого оплата труда:				**2272,48**	**2272,48**
		Итого эксплуатация машин:				**729,18**	**729,18**
		Итого материалов:				**240,45**	**240,45**

		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		1727,08	1727,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		377,71	377,71
		Сметная стоимость:				**5099,04**	**5099,04**
32	**Е11-340203-0401 1134-0203-0401 РСНБ РК 2015**	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных**	**приставка**	**1,0000**		**3181,92**	**3181,92**
		Итого оплата труда:				**2440,20**	**2440,20**
		Итого эксплуатация машин:				**729,18**	**729,18**
		Итого материалов:				**260,40**	**260,40**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		1854,55	1854,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		402,92	402,92
		Сметная стоимость:				**5439,39**	**5439,39**
33	**Е11-340203-0402 1134-0203-0402 РСНБ РК 2015**	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных двойных**	**приставка**	**1,0000**		**5425,16**	**5425,16**
		Итого оплата труда:				**4149,62**	**4149,62**
		Итого эксплуатация машин:				**1458,36**	**1458,36**
		Итого материалов:				**312,90**	**312,90**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		3153,71	3153,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		686,31	686,31
		Сметная стоимость:				**9265,18**	**9265,18**
34	**С121-040406-0103 2104-0406-0103 РСНБ РК 2015**	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи(с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013**	**шт.**	**3,0000**		**15119,00**	**45357,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1209,52	3628,56
		Сметная стоимость:				**16328,52**	**48985,56**
35	**Е11-340205-0301 1134-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Провода диаметром до 3 мм. Перекладка с крюков на траверсы. Число опор на 1 км линии 16**	**км провода**	**0,0140**		**13020,86**	**182,29**
		Итого оплата труда:				**12455,30**	**174,37**
		Итого материалов:				**565,56**	**7,92**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		9466,03	132,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1798,95	25,19
		Сметная стоимость:				**24285,83**	**340,00**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**340029,76**
В том числе:							
		Накладные расходы -	Тенге				**20181,66**
		Сметная прибыль -	Тенге				**28816,92**

РАЗДЕЛ 7. ПК3+60

36	**Е11-070101-0101 1107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Поднятие горловины колодца ж/б кольцами**	**шт. сборных конструкций**	**1,0000**		**1722,63**	**1722,63**
		Итого оплата труда:				**1129,94**	**1129,94**
		Итого эксплуатация машин:				**941,53**	**941,53**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1333,33	1333,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,48	244,48
		Сметная стоимость:				**3300,43**	**3300,43**
37	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**2444,00**	**2444,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		195,52	195,52
		Сметная стоимость:				**2639,52**	**2639,52**
38	**Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015**	**Люки. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1825,64**	**1825,64**
		Итого оплата труда:				**1635,64**	**1635,64**
		Итого эксплуатация машин:				**193,27**	**193,27**
		Итого материалов:				**93,12**	**93,12**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1619,28	1619,28
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		275,59	275,59
		Сметная стоимость:				**3720,52**	**3720,52**
39	**С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**22975,00**	**22975,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1838,00	1838,00
		Сметная стоимость:				**24813,00**	**24813,00**
40	**Е12-180101-1301 1218-0101-1301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия тротуаров асфальтобетонные толщиной до 4 см. Разборка вручную**	**м2**	**0,3130**		**90,30**	**28,26**
		Итого оплата труда:				**90,30**	**28,26**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		65,01	20,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,42	3,89
		Сметная стоимость:				**167,73**	**52,50**
41	**Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**0,1100**		**2702,00**	**297,22**
		Итого оплата труда:				**2702,00**	**297,22**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1945,44	214,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		371,80	40,90
		Сметная стоимость:				**5019,24**	**552,12**

42	**Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015**	**Настил стальной профилированный.Резка**	**м реза**	**1,6000**		**432,85**	**692,56**
		Итого оплата труда:				**422,62**	**676,19**
		Итого эксплуатация машин:				**10,23**	**16,37**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		291,61	466,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,96	92,73
		Сметная стоимость:				**782,41**	**1251,86**
43	**Е11-270901-0108 1127-0901-0108 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные д 100х4мм. Устройство**	**м**	**7,0000**		**936,51**	**6555,55**
		Итого оплата труда:				**607,81**	**4254,66**
		Итого эксплуатация машин:				**32,30**	**226,13**
		Итого материалов:				**312,51**	**2187,54**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		656,43	4595,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		127,44	892,05
		Сметная стоимость:				**1720,37**	**12042,62**
44	**С123-010201-0180 2301-0201-0180 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**7,0000**		**2513,00**	**17591,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		201,04	1407,28
		Сметная стоимость:				**2714,04**	**18998,28**
45	**Е11-290172-0102 1129-0172-0102 РСНБ РК 2015**	**Заполнение столбиков бетоном**	**м3заполнения**	**0,1500**		**14598,77**	**2189,82**
		Итого оплата труда:				**1349,46**	**202,42**
		Итого эксплуатация машин:				**247,37**	**37,11**
		Итого материалов:				**13001,94**	**1950,29**
		Накладные расходы (Н14=110)	%	110		1484,41	222,66
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1286,65	193,00
		Сметная стоимость:				**17369,83**	**2605,47**
46	**Е12-120103-0211 1212-0103-0211 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза**	**м2**	**2,5000**		**840,82**	**2102,06**
		Итого оплата труда:				**770,04**	**1925,09**
		Итого эксплуатация машин:				**0,28**	**0,69**
		Итого материалов:				**70,65**	**176,63**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		554,43	1386,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,62	279,05
		Сметная стоимость:				**1506,87**	**3767,18**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**58423,74**
В том числе:							
		Накладные расходы -	Тенге				**9857,28**

		Сметная прибыль -	Тенге				**5462,48**
		РАЗДЕЛ 8. ПК4+00					
47	**Е11-340203-0101 1134-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Демонтаж**	**опора**	**1,0000**		**3932,59**	**3932,59**
		Итого оплата труда:				**3539,47**	**3539,47**
		Итого эксплуатация машин:				**591,41**	**591,41**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		2690,00	2690,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		529,81	529,81
		Сметная стоимость:				**7152,40**	**7152,40**
48	**Е11-340203-0101 1134-0203-0101 РСНБ РК 2015**	**Опоры деревянные одинарные высотой до 6,5 м. Установка**	**опора**	**1,0000**		**4965,15**	**4965,15**
		Итого оплата труда:				**4424,34**	**4424,34**
		Итого эксплуатация машин:				**739,26**	**739,26**
		Итого материалов:				**49,41**	**49,41**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		3362,50	3362,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		666,21	666,21
		Сметная стоимость:				**8993,86**	**8993,86**
49	**Е11-340203-0405 1134-0203-0405 РСНБ РК 2015**	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м.Установка приставок деревянных одинарных**	**приставка**	**1,0000**		**2994,25**	**2994,25**
		Итого оплата труда:				**2272,48**	**2272,48**
		Итого эксплуатация машин:				**729,18**	**729,18**
		Итого материалов:				**240,45**	**240,45**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		1727,08	1727,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		377,71	377,71
		Сметная стоимость:				**5099,04**	**5099,04**
50	**Е11-340203-0401 1134-0203-0401 РСНБ РК 2015**	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных**	**приставка**	**1,0000**		**3181,92**	**3181,92**
		Итого оплата труда:				**2440,20**	**2440,20**
		Итого эксплуатация машин:				**729,18**	**729,18**
		Итого материалов:				**260,40**	**260,40**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		1854,55	1854,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		402,92	402,92
		Сметная стоимость:				**5439,39**	**5439,39**
51	**Е11-340203-0402 1134-0203-0402 РСНБ РК 2015**	**Опоры и подпоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных двойных**	**приставка**	**1,0000**		**5425,16**	**5425,16**
		Итого оплата труда:				**4149,62**	**4149,62**
		Итого эксплуатация машин:				**1458,36**	**1458,36**
		Итого материалов:				**312,90**	**312,90**

		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		3153,71	3153,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		686,31	686,31
		Сметная стоимость:				**9265,18**	**9265,18**
52	**С121-040406-0103 2104-0406-0103 РСНБ РК 2015**	**Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи(с отверстиями и без отверстий), длина 3,25 м, марка ПТ33-2 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2386-2013**	**шт.**	**3,0000**		**15119,00**	**45357,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1209,52	3628,56
		Сметная стоимость:				**16328,52**	**48985,56**
53	**Е11-340205-0301 1134-0205-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12**	**Провода диаметром до 3 мм. Перекладка с крюков на траверсы. Число опор на 1 км линии 16**	**км провода**	**0,0040**		**13020,86**	**52,08**
		Итого оплата труда:				**12455,30**	**49,82**
		Итого материалов:				**565,56**	**2,26**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		9466,03	37,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1798,95	7,20
		Сметная стоимость:				**24285,83**	**97,14**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**65 908,15**
В том числе:							
		Накладные расходы -	Тенге				**12 825,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**6 298,72**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							**1 006 087,21**
	Накладные расходы		Тенге				**58 279,18**
	ИТОГО:		Тенге				**1 064 366,39**
	Сметная прибыль		Тенге				**85 149,31**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1 149 515,71**
Наружные сети водоснабжения							
РАЗДЕЛ 1. Проектируемый водопровод В1							
1	**Е11-010101-0307 1101-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**575,0000**		**122,99**	**70717,78**
		Итого оплата труда:				**36,88**	**21205,45**
		Итого эксплуатация машин:				**116,20**	**66817,01**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		26,55	15267,93
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,96	6878,86
		Сметная стоимость:				**161,50**	**92864,57**

2	**Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**17,2500**		**2524,28**	**43543,90**
		Итого оплата труда:				**2524,28**	**43543,90**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1817,48	31351,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,34	5991,64
		Сметная стоимость:				**4689,11**	**80887,15**
3	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**	**5,8000**		**3258,41**	**18898,75**
		Итого оплата труда:				**1126,33**	**6532,74**
		Итого эксплуатация машин:				**159,57**	**925,48**
		Итого материалов:				**2020,70**	**11720,06**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1115,07	6467,42
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		349,88	2029,29
		Сметная стоимость:				**4723,36**	**27395,46**
4	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**546,0000**		**18,59**	**10147,85**
		Итого оплата труда:				**7,47**	**4081,13**
		Итого эксплуатация машин:				**18,59**	**10147,85**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		5,38	2938,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,92	1046,90
		Сметная стоимость:				**25,88**	**14133,16**
5	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**546,0000**		**8,22**	**4486,42**
		Итого оплата труда:				**3,30**	**1804,29**
		Итого эксплуатация машин:				**8,22**	**4488,12**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		2,38	1299,09
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,85	462,84
		Сметная стоимость:				**11,44**	**6248,35**
6	**Е11-090501-0601 1109-0501-0601 РСНБ РК 2015**	**Футляры стальные резка. Резка**	**м реза**	**341,0000**		**432,85**	**147601,85**
		Итого оплата труда:				**422,62**	**144113,42**
		Итого эксплуатация машин:				**10,23**	**3488,43**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		291,61	99438,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		57,96	19763,21
		Сметная стоимость:				**782,41**	**266803,32**

7	**Е11-090501-0203 1109-0501-0203 РСНБ РК 2015**	**Футляры стальные электродуговая сварка при монтаже**	**т**	**21,0500**		**61489,35**	**1294350,82**
		Итого оплата труда:				**47384,75**	**997448,99**
		Итого эксплуатация машин:				**12790,00**	**269229,54**
		Итого материалов:				**1317,35**	**27730,18**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		32695,48	688239,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7534,79	158607,25
		Сметная стоимость:				**101719,62**	**2141197,93**
8	**С123-010201-0244 2301-0201-0244 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**108,4400**		**15692,00**	**1701640,48**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1255,36	136131,24
		Сметная стоимость:				**16947,36**	**1837771,72**
9	**С123-010201-0256 2301-0201-0256 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 426 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**62,0000**		**20603,00**	**1277386,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1648,24	102190,88
		Сметная стоимость:				**22251,24**	**1379576,88**
10	**С121-050103-0106 2105-0103-0106 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 2 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)**	**т**	**0,6970**		**1512043,04**	**1053894,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		120963,44	84311,52
		Сметная стоимость:				**1633006,44**	**1138205,49**
11	**Е11-220601-0308 1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,1080**		**4325586,20**	**467163,31**
		Итого оплата труда:				**533427,88**	**57610,21**
		Итого эксплуатация машин:				**307585,31**	**33219,21**
		Итого материалов:				**3541716,09**	**382505,34**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		528093,60	57034,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388294,35	41935,79
		Сметная стоимость:				**5241974,17**	**566133,21**
12	**Е11-220601-0310 1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0620**		**5992986,94**	**371565,19**
		Итого оплата труда:				**705663,80**	**43751,16**
		Итого эксплуатация машин:				**830056,94**	**51463,53**
		Итого материалов:				**4680481,94**	**290189,88**

		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		698607,16	43313,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		535327,58	33190,31
		Сметная стоимость:				**7226921,61**	**448069,14**
13	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка**	**км трубопровода**	**0,0820**		**320516,83**	**26282,38**
		Итого оплата труда:				**259260,00**	**21259,32**
		Итого эксплуатация машин:				**84517,89**	**6930,47**
		Итого материалов:				**1329,94**	**109,06**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		256667,40	21046,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46174,74	3786,33
		Сметная стоимость:				**623358,97**	**51115,44**
14	**С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**82,6000**		**1644,00**	**135794,40**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,52	10863,55
		Сметная стоимость:				**1775,52**	**146657,95**
15	**Е11-221401-0305 1122-1401-0305 РСНБ РК 2015**	**Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб**	**м трубы, уложенной в футляре**	**81,8000**		**1761,44**	**144085,79**
		Итого оплата труда:				**1253,07**	**102501,13**
		Итого эксплуатация машин:				**11,98**	**979,88**
		Итого материалов:				**500,52**	**40942,40**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		1240,54	101476,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		240,16	19644,93
		Сметная стоимость:				**3242,13**	**265206,54**
16	**Е11-220701-0102 1122-0701-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией**	**км трубопровода**	**0,0820**		**64081,76**	**5254,70**
		Итого оплата труда:				**59379,50**	**4869,12**
		Итого материалов:				**4702,26**	**385,59**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		58785,71	4820,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9829,40	806,01
		Сметная стоимость:				**132696,87**	**10881,14**
17	**Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015**	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1449,11**	**5796,44**
		Итого оплата труда:				**785,42**	**3141,68**
		Итого эксплуатация машин:				**924,99**	**3699,94**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		777,57	3110,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		178,14	712,54
		Сметная стоимость:				**2404,81**	**9619,24**

18	**С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015**	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**	**823,00**	**1646,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	65,84	131,68
		Сметная стоимость:			**888,84**	**1777,68**
19	**С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**	**1986,00**	**3972,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	158,88	317,76
		Сметная стоимость:			**2144,88**	**4289,76**
20	**Е11-220901-0102 1122-0901-0102 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**	**2070,77**	**4141,54**
		Итого оплата труда:			**1701,87**	**3403,74**
		Итого эксплуатация машин:			**82,83**	**165,66**
		Итого материалов:			**327,38**	**654,76**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99	1684,85	3369,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	300,45	600,90
		Сметная стоимость:			**4056,07**	**8112,14**
21	**С123-040102-0103 2304-0102-0103 РСНБ РК 2015**	**Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 65, типа FAF ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**	**34915,00**	**69830,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	2793,20	5586,40
		Сметная стоимость:			**37708,20**	**75416,40**
22	**С123-020103-0109 2302-0103-0109 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали свободные DN75**	**шт.**	**2,0000**	**2193,00**	**4386,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	175,44	350,88
		Сметная стоимость:			**2368,44**	**4736,88**
23	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3**	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,0820**	**28290,83**	**2319,85**
		Итого оплата труда:			**13692,32**	**1122,77**
		Итого эксплуатация машин:			**19111,73**	**1567,16**
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72	9858,47	808,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	3051,94	250,26

		Сметная стоимость:				**41201,25**	**3378,50**
	-130809-1304 2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	**Сигнальная лента**	**м**	**81,8000**		**32,00**	**2617,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2,56	209,41
		Сметная стоимость:				**34,56**	**2827,01**
25	**Ц13-121001-0502 1312-1001-0502 РСНБ РК 2015**	**Трубопровод условным давлением 2,5 Мпа, диаметр наружный врезаемой трубы 76 мм. Врезка в действующие магистрали**	**врезка**	**4,0000**		**13746,91**	**54987,65**
		Итого оплата труда:				**13356,00**	**53424,00**
		Итого эксплуатация машин:				**148,26**	**593,04**
		Итого материалов:				**242,65**	**970,61**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		8147,16	32588,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1751,53	7006,10
		Сметная стоимость:				**23645,60**	**94582,40**
26	**С341-020103-1007 4102-0103-1007 РСНБ РК 2015**	**Перевозка песка самосвалами на расстояние перевозки 7 км**	**т**	**9,5700**		**156,00**	**1492,92**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,48	119,43
		Сметная стоимость:				**168,48**	**1612,35**
27	**Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Демонтаж полиэтиленвых труб д-75мм**	**км трубопровода**	**0,0680**		**191512,21**	**13022,83**
		Итого оплата труда:				**155556,00**	**10577,81**
		Итого эксплуатация машин:				**50710,73**	**3448,33**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		154000,44	10472,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27641,01	1879,59
		Сметная стоимость:				**373153,58**	**25374,44**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6 937 026,45**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**1 123 042,62**
		Сметная прибыль -	Тенге				**644 805,50**
							8 704 874,57
ИТОГО ПО СМЕТЕ			Тенге				**91 133 664,25**
Временные здания и сооружения 3,12%			Тенге				**2 843 370,32**
Итого			Тенге				**93 977 034,57**
Дополнительные затраты в зимнее время 1,512%			Тенге				**1 420 932,76**
Итого			Тенге				**95 397 967,33**
Непредвиденные работы и затраты-2%			Тенге				**1 907 959,35**
Итого			Тенге				**97 305 926,68**

Сметная стоимость оборудования, мебели и инвентаря					
Итого	Тенге				336 832,00
в том числе в текущих ценах на 2020 год - , К=1,049901	Тенге				97 642 758,68
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				102 515 229,98
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				12 301 827,60
	Тенге				114 817 057,58
ВСЕГО ПО АКТУ					
Тендерная скидка(10%)	Тенге				114 817 057,58
С учетом тендерней скидкой	Тенге				11 481 705,76
	Тенге				103 335 351,82

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г.Ушарал. ул.Конаева, №74
Тел.: 8(72833)2-24-48
БИН 130 840 021 522
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A КОД ГУ 4851017
Банк: ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

И.о.руководителя _____ Турганов Е.С.
М.П.

ТОО "Алакөл жолдары"
Алакольский р., ст.Бесколь, ул. Амангельды, №1
Тел.: 8(72833)3-33-08 факс 3-33-22
БИН 080 340 002 754
ИИК KZ529650000060658409
БИК IRTYKZKA
Банк: АО "ForteBank" г.Ушарал

Директор _____ Омаров С.О.
М.П.

ТОО "УКС"
г.Талдыкорган, ул.Тауелсиздик №75
Тел.:8(7282)24-14-44
БИН 030 840 005 074
ИИК KZ259260901127528000
БИК KZKOKZKX
Банк АО Казкоммерцбанк

Технадзор _____ Кожахметов С.М.
М.П.

Качество; технология выполненных работ соответствует