Заказчик: ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г. Ушарал, ул Конаева, 74 БИН 130840021522

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакол жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды б/н БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ от 26-го ноября 2020 года
по договору №9 от 19.05.2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги ул.Казахстан в г.Ушарал, Алакольского района	тенге	282 361 626,29	280 731 210,24	84 708 487,89	187 190 372,35	12 617 642,85	3 785 292,85	8 832 350,00
	Всего по акту:		282 361 626,29	280 731 210,24	84 708 487,89	187 190 372,35	12 617 642,85	3 785 292,85	8 832 350,00

Заказчик:
Руководитель
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог Алакольского района"
_____ Турганов Е.С.

Зам.директора:
ТОО "УКС"
_____ Оспанов С.С.
М.П.

Подрядчик:
Директор "Алакол жолдары"
_____ Омаров С.О.

Адрес: Алматинская область Алакольский район **Ф 2**
Договор №9 от 19.05.2020 года

Акт № 5

приемки выполненных работ от 26.11.2020 г

Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги ул.Казахстан в г.Ушарал, Алакольского района

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Дорожная одежда					
9	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление песчанно-гравийной смеси толщиной 7 см**	**м2 покрытия обочин**	**1785,0000**		**181,18**	**323410,01**
		Итого оплата труда:				**79,54**	**141972,42**
		Итого эксплуатация машин:				**147,47**	**263237,84**
		Итого материалов:				**0,20**	**362,36**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		85,90	153330,21
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,37	38139,22
		Сметная стоимость:				**288,45**	**514879,45**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**323 410,01**
	Накладные расходы		Тенге				**153 330,21**
	ИТОГО:		Тенге				**476 740,22**
	Сметная прибыль		Тенге				**38 139,22**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**514 879,44**
		Устройство примыканий					
		РАЗДЕЛ 1. Устройство примыканий					
21	**Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015**	**Обочины. Укрепление песчанно-гравийной смеси толщиной 5 см**	**м2 покрытия обочин**	**42,0000**		**181,18**	**7609,65**
		Итого оплата труда:				**79,54**	**3340,53**
		Итого эксплуатация машин:				**147,47**	**6193,83**
		Итого материалов:				**0,20**	**8,53**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		85,90	3607,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,37	897,39
		Сметная стоимость:				**288,45**	**12114,81**
22	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**2,5620**		**1423,00**	**3645,73**

		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		113,84	291,66
		Сметная стоимость:				**1536,84**	**3937,38**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**11255,38**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**3607,77**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1189,05**

Наружное электроосвещение

РАЗДЕЛ 2. Сети освещения

36	**С123-070106-0306 2307-0106-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 90W, 90 Вт, 12000 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**88,0000**		**39208,00**	**3450304,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3136,64	276024,32
		Сметная стоимость:				**42344,64**	**3726328,32**
37	**Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2015**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**2,4700**		**167097,18**	**412730,04**
		Итого оплата труда:				**100590,81**	**248459,30**
		Итого эксплуатация машин:				**94243,59**	**232781,67**
		Итого материалов:				**3561,99**	**8798,12**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		80472,65	198767,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19805,59	48919,80
		Сметная стоимость:				**267375,42**	**660417,28**
38	**С123-061201-0916 2306-1201-0916 РСНБ РК 2015**	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	**км**	**2,4700**		**314806,00**	**777570,82**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25184,48	62205,67
		Сметная стоимость:				**339990,48**	**839776,49**
39	**Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**352,0000**		**333,69**	**117459,07**
		Итого оплата труда:				**185,33**	**65236,16**
		Итого эксплуатация машин:				**151,61**	**53367,49**
		Итого материалов:				**44,38**	**15621,18**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		133,44	46970,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		37,37	13154,36
		Сметная стоимость:				**504,50**	**177583,88**
40	**С123-060128-0302 2306-0128-0302 РСНБ РК 2015**	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,3520**		**168503,00**	**59313,06**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13480,24	4745,04
		Сметная стоимость:				**181983,24**	**64058,10**

41	**Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Зажимы. Монтаж оборудования**	**шт.**	**185,0000**	**636,85**	**117817,59**
		Итого оплата труда:			**554,48**	**102578,80**
		Итого эксплуатация машин:			**10,38**	**1921,04**
		Итого материалов:			**75,67**	**13998,55**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72	399,22	73856,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	82,89	15333,93
		Сметная стоимость:			**1118,96**	**207008,04**
42	**С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015**	**Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**88,0000**	**1912,00**	**168256,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	152,96	13460,48
		Сметная стоимость:			**2064,96**	**181716,48**
43	**С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015**	**Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**88,0000**	**2815,00**	**247720,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	225,20	19817,60
		Сметная стоимость:			**3040,20**	**267537,60**
44	**С124-040207-3213 2404-0207-3213 РСНБ РК 2015**	**Зажимы анкерные (СИП) SO 158.1 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**9,0000**	**1254,00**	**11286,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	100,32	902,88
		Сметная стоимость:			**1354,32**	**12188,88**
45	**С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015**	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**176,0000**	**153,00**	**26928,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	12,24	2154,24
		Сметная стоимость:			**165,24**	**29082,24**
46	**С124-040207-4402 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015**	**Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	**м**	**220,0000**	**410,00**	**90200,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	32,80	7216,00
		Сметная стоимость:			**442,80**	**97416,00**
47	**С124-040207-3154 2404-0207-3154 РСНБ РК 2015**	**Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р2Х-95 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**2,0000**	**938,00**	**1876,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8	75,04	150,08

		Сметная стоимость:				**1013,04**	**2026,08**
48	**С121-130201-1001 2113-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Метизы**	**т**	**0,0400**		**1068788,00**	**42751,52**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		85503,04	3420,12
		Сметная стоимость:				**1154291,04**	**46171,64**
49	**Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Автомат одно-,двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка наконструкции на стене или колонне**	**шт.**	**88,0000**		**2421,91**	**213127,64**
		Итого оплата труда:				**1356,00**	**119328,00**
		Итого эксплуатация машин:				**26,34**	**2317,92**
		Итого материалов:				**1039,57**	**91481,72**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		976,32	85916,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		271,86	23923,50
		Сметная стоимость:				**3670,08**	**322967,31**
50	**С123-070204-0913 2307-0204-0913 РСНБ РК 2015**	**Выключатель автоматический ВА47-100 2Р 16А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**88,0000**		**4583,00**	**403304,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		366,64	32264,32
		Сметная стоимость:				**4949,64**	**435568,32**
51	**Е11-330302-0801 1133-0302-0801 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Подкосы металлические. Установка к опорам**	**подкос**	**18,0000**		**21270,58**	**382870,52**
		Итого оплата труда:				**10096,47**	**181736,46**
		Итого эксплуатация машин:				**10949,93**	**197098,74**
		Итого материалов:				**3424,79**	**61646,30**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		8077,18	145389,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2347,82	42260,78
		Сметная стоимость:				**31695,58**	**570520,46**
52	**С123-010201-0151 2301-0201-0151 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**81,0000**		**1080,00**	**87480,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		86,40	6998,40
		Сметная стоимость:				**1166,40**	**94478,40**
53	**С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**81,0000**		**547,00**	**44307,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,76	3544,56
		Сметная стоимость:				**590,76**	**47851,56**

54	**Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015**	**Заземлитель опор освещения вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10,0000**		**2361,26**	**23612,61**
		Итого оплата труда:				**960,55**	**9605,52**
		Итого эксплуатация машин:				**123,08**	**1230,76**
		Итого материалов:				**1304,39**	**13043,85**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		691,60	6915,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		244,23	2442,29
		Сметная стоимость:				**3297,09**	**32970,87**
55	**С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)**	**т**	**0,0030**		**226683,33**	**680,05**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		18133,33	54,40
		Сметная стоимость:				**244816,67**	**734,45**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6 679 593,92**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**557 815,70**
		Сметная прибыль -	Тенге				**578 992,77**
		Обстановка дороги					
		РАЗДЕЛ 1. Установка дорожных знаков					
1	**Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Знаки дорожные на металлических стойках.Установка**	**шт.**	**58,0000**		**4962,33**	**287814,91**
		Итого оплата труда:				**3963,55**	**229885,67**
		Итого эксплуатация машин:				**816,46**	**47354,41**
		Итого материалов:				**456,27**	**26463,70**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		4280,63	248276,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		739,44	42887,31
		Сметная стоимость:				**9982,39**	**578978,75**
2	**С124-010201-0222 2401-0201-0222 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямо угольные 1.31.1-1.31.3,размерами 500 мм х 2250 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2 002**	**шт.**	**7,0000**		**21131,00**	**147917,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1690,48	11833,36
		Сметная стоимость:				**22821,48**	**159750,36**
3	**С124-010202-0703 2401-0202-0703 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**14,0000**		**4095,00**	**57330,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		327,60	4586,40
		Сметная стоимость:				**4422,60**	**61916,40**

4	**С124-010201-0215 2401-0201-0215 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квад ратные 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,5.8.2 -5.8.6,5.9,5.11.2,5.35-5.37,7.1.2,5.8.2а-5.8.4а,В 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**17,0000**		**8117,00**	**137989,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		649,36	11039,12
		Сметная стоимость:				**8766,36**	**149028,12**
5	**С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**17,0000**		**4742,00**	**80614,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,36	6449,12
		Сметная стоимость:				**5121,36**	**87063,12**
6	**С124-010201-0204 2401-0201-0204 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1,1.2,1.5-1.7,1.8-1.15,1.16,1.17-1.19,1.16.1,1.20-1.22,1.23-1.30,2.3-2.4,А 900 м м,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125- 2002**	**шт.**	**12,0000**		**7678,00**	**92136,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		614,24	7370,88
		Сметная стоимость:				**8292,24**	**99506,88**
7	**С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**12,0000**		**4742,00**	**56904,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,36	4552,32
		Сметная стоимость:				**5121,36**	**61456,32**
8	**С124-010201-0215 2401-0201-0215 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квад ратные 2.1,2.2,2.7,5.5,5.6,5.15-5.16.2,5.18-5.19.3,7.13,5.17.1-5.17.4,5.20.3,5.29.1,5.8.2 -5.8.6,5.9,5.11.2,5.35-5.37,7.1.2,5.8.2а-5.8.4а,В 700 мм,со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**44,0000**		**8117,00**	**357148,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		649,36	28571,84
		Сметная стоимость:				**8766,36**	**385719,84**
9	**С124-010202-0708 2401-0202-0708 РСНБ РК 2015**	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 2.30 ГОСТ 32948-2014**	**шт.**	**22,0000**		**4742,00**	**104324,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		379,36	8345,92
		Сметная стоимость:				**5121,36**	**112669,92**
		Фундаменты					
11	**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Стоимость фундаментов типа Ф1**	**м3**	**12,8681**		**80795,73**	**1039690,65**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6463,66	83175,25
		Сметная стоимость:				**87259,39**	**1122865,91**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**2361867,56**
В том числе:							

Накладные расходы -	Тенге				**248276,53**
Сметная прибыль -	Тенге				**208811,52**
ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				**11 166 289,63**
Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге				**348 388,24**
Итого	Тенге				**11 514 677,87**
Дополнительные затраты в зимнее время 1,512%	Тенге				**174 101,93**
Итого	Тенге				**11 688 779,80**
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				**233 775,60**
Итого	Тенге				**11 922 555,39**
в том числе в текущих ценах на 2020 год - , К=1,049901	Тенге				**12 517 502,83**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге				**1 502 100,34**
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге				**14 019 603,17**
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге				**14 019 603,17**
Тендерная скидка(10%)	Тенге				**1 401 960,32**
С учетом тендерней скидкой	Тенге				**12 617 642,85**

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г.Ушарал. ул.Конаева, №74
Тел.: 8(72833)2-24-48
БИН 130 840 021 522
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Код ГУ 4851017
Банк: ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Турганов Е.С.**
М.П.

ТОО "Алакөл жолдары"
Алакольский р., ст.Бесколь, ул. Амангельды, №1
Тел.: 8(72833)3-33-08 факс 3-33-22
БИН 080 340 002 754
ИИК KZ529650000060658409
БИК IRTYKZKA
Банк: АО "ForteBank" г.Ушарал

Директор _____ **Омаров С.О.**
М.П.

ТОО "УКС"
г.Талдыкорган, ул.Гауелсиздик №75
Тел.:8(7282)24-14-44
БИН 030 840 005 074
ИИК KZ259260901127528000
БИК KZKOKZKX
Банк:АО Казкоммерцбанк

Технадзор _____ **Кожахметов С.М.**
М.П.

Качество; технология выполненных работ соответствует