ЗАКАЗЧИК: ***ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»***

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Прогресс KZ"

Форма № 3-КС

Наименование объекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		20	16.04.2019				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	35 794 953,21	35 794 953,21									3 835 174

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

_____ Джумагулов А.С.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____Мусеев Б.М.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района",Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Гагарина, 2** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130940004358**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. Нур-Султан, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**070340012412**
Договор (контракт)	Договор №20 от 16.04.2019г. Кажымукан	

Номер документа	Дата составления
5	**30.03.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области			тг	1	35 794 953,21	35 794 953,21
				Итого	1	x	35 794 953,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Мусеев Б. М.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) рук-ль / _____ / Дюсенгулов Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.03.2021

М.П.

Программный комплекс АВС-4 (редакция 2018)

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 2В

2200

Наименование объекта- Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области

Акт выполненных работ
за март месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Восстановление и закрепление оси улицы									
1	ЦИ РК 8.03-04-2016 таб.26 п.15	**Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV технической категории при количестве 50 поперечников на 1 км дороги: II категория сложности - полевые работы**	км	0,711	72186,62	--	51325	--	51325	--	51325
					--	--	--	--		--	
2	ЦИ РК 8.03-04-2016 таб.26 п.2	**Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV технической категории при количестве 50 поперечников на 1 км дороги: II категория сложности - камеральные работы**	км	0,711	15894,83	--	11301	--	11301	--	11301
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			62626	--	62626	--	62626
							--	--	--	--	
		Стоимость прочих работ -		Тенге			62626				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			62626				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			62626				
		РАЗДЕЛ 2.Дорожная одежда									
		Новая дорожная одежда по основной проезжей части и остановкам.									
3	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 поверхности	6472	40,68	18,61	263301	120415	184	195062	495032
					22,05	5,86	142702	37911		36669	
4	2108-0102-1106 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 400 г/м2, разрывная нагрузка 12,5 кН/м**	м2	6795,6	302,00	--	2052271	--	2052271	--	2216453

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		164182	
		Новая дорожная одежда по основной проезжей части и остановкам. ТИП I (ВКЛЮЧАЕМЫЕ РАБОТЫ)									
5	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм (устройство укрепленного основания с использование ресайклера WIRTGEN-2400, толщ.20см)**	м2 покрытия	6467	576,97	560,55	3731292	3625095	1026	383274	4443732
		НР - 108%; СП - 8%			16,26	38,61	105171	249713		329165	
6	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010**	м3	1422,74	2193,00	--	3120069	--	3120069	--	3369674
		СП - 8%			--	--	--	--		249606	
7	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	т	569,096	585,00	--	332921	--		--	359555
		СП - 8%			--	--	--	--		26634	
8	СТИРАЙС-ЛИСТ	**Стабилизатор грунта ANT**	л	190,1298	16517,86	--	3140537	--	3140537	--	3391780
		СП - 8%			--	--	--	--		251243	
9	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85**	т	126,1065	21808,00	--	2750131	--	2750131	--	2970141
		СП - 8%			--	--	--	--		220010	
10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	**Вода техническая**	м3	213,411	32,00	--	6829	--	6829	--	7375
		СП - 8%			--	--	--	--		546	
		Дорожная одежда на пересечениях. Тип I									
11	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня h=0,26 м. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	234	1620,37	1439,93	379167	336944	524	118893	537905
		НР - 108%; СП - 8%			178,20	292,25	41699	68388		39845	
12	2101-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	295,48	1983,00	--	566107	--	566107	--	611395
		СП - 8%			--	--	--	--		45289	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			16342624	4082454	11637678	697229	18403042
		Стоимость общестроительных работ -					289572	356011	--	1363189	
				Тенге			16342624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы -		Тенге			1734				
		Всего заработная плата -		Тенге				645583			
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7949768				
		Местные материалы -		Тенге			3686176				
		Транспортные расходы -		Тенге			332921				
		Накладные расходы -		Тенге			697230				
		Сметная прибыль -		Тенге			1363188				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			18403043				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							555
		Сметная заработная плата -		Тенге				645583			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			18403043				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							555
		Сметная заработная плата -		Тенге				645583			

РАЗДЕЛ 3.Устройство тротуаров и посадочных площадок

13	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /под бортовой камень/	м3	356,756	1361,36	--	485673	--	--	349685	902187
		НР - 72%; СП - 8%			1361,36	--	485673	--		66829	
14	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Погрузка грунта 1 группы на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3	356,756	150,01	143,81	53517	51303	28	10882	69552
		НР - 72%; СП - 8%			6,13	36,24	2186	12928		5152	
15	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1/в пониженные места рельефа/	т	692,10664	586,00	--	405574	--		--	438020
		СП - 8%			--	--	--	--		32446	
16	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под фундаменты /под бортовой камень/	м3	97,89	3056,98	864,68	299248	84644	150466	90082	420476
		НР - 93%; СП - 8%			655,20	334,30	64138	32725		31146	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 100х200 мм при других видах покрытий	м	3263	1348,16	27,44	4399055	89550	2261966	2246462	7177158
		НР - 108%; СП - 8%			627,50	9,97	2047539	32518		531641	
18	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бетонные бортовые М-300+ Бортовой камень БР100.20.08	м3	52,208	31827,00	--	1661624	--	1661624	--	1794554

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		132930	
19	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см									
		НР - 108%; СП - 8%	м2	2185,56	682,51	118,37	1491672	258713	755508	597586	2256398
					218,46	34,71	477451	75869		167141	
20	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до толщины 15 см/									
		НР - 108%; СП - 8%	м2	2185,56	116,56	12,77	254757	27899	195028	42123	320631
					14,56	3,28	31830	7173		23750	
21	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	809,63	202,93	194,53	164299	157501	85	33409	213524
					8,29	49,02	6713	39688		15817	
22	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км /в пониженные места/									
		СП - 8%	т	1530,208	585,00	--	895172	--		--	966785
					--	--	--	--		71614	
23	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	809,63	17,94	15,29	14527	12383	85	4821	20895
					2,54	5,73	2059	4636		1548	
24	1101-0106-3401 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 303 кВт (410 л с)									
		НР - 72%; СП - 8%	м2 спланированной поверхности за проход бульдозера	215,74	1,14	1,14	247	247	--	24	292
					--	0,16	--	34		22	
25	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 уплотненного грунта	809,63	58,95	58,95	47729	47729	--	12553	65104
					--	21,53	--	17434		4823	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	809,63	40,87	40,87	33091	33091	--	6667	42938
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,44	--	9259		3181	
27	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	809,63	77,18	66,16	62488	53566	2591	12339	80813
		НР - 72%; СП - 8%			7,82	13,35	6331	10806		5986	
28	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	м2	353,80831	682,51	118,37	241479	41882	122305	96740	365276
		НР - 108%; СП - 8%			218,46	34,71	77292	12282		27057	
29	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до толщины 15 см/	м2	353,80831	116,56	12,77	41241	4516	31572	6819	51905
		НР - 108%; СП - 8%			14,56	3,28	5153	1161		3845	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			10551392	863023	5181258	3510192	15186508
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3206365	256514	--	1124928	
		Материалы -		Тенге			10551392				
		Всего заработная плата -		Тенге			3519634				
		Местные материалы -		Тенге				3462879			
		Транспортные расходы -		Тенге			1661624				
		Накладные расходы -		Тенге			1300746				
		Сметная прибыль -		Тенге			3510191				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1124927				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			15186509				
		Сметная заработная плата -		Тенге							3769
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				3462879			
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			15186509				
		Сметная заработная плата -		Тенге							3769
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			26956642	4945476	16881562	4207421	33652176
		Стоимость общестроительных работ -					3495937	612526	--	2488117	
		Материалы -		Тенге			26894016				
		Всего заработная плата -		Тенге			3521368				
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				4108463			
		Местные материалы -		Тенге			7949768				
		Транспортные расходы -		Тенге			5347800				
		Накладные расходы -		Тенге			1633667				
		Сметная прибыль -		Тенге			4207421				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2488115				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч			33589552				
		Сметная заработная плата -		Тенге				4108463			4324

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость прочих работ -			Тенге			62626				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -			Тенге			62626				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			33652178				
		Нормативная трудоемкость -		чел,-ч							4799
		Сметная заработная плата -		Тенге				4528777			
	Временные здания и сооружения		1,04%				349 331,34				
	ИТОГО с временными						34 001 509,03				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		1,89%				641 444,89				
	ИТОГО с зимними						34 642 953,92				
	Непредвиденные работы и затраты		2%				691 606,56				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах РСНБ РК 2015 (2018)						35 334 560,48				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2018 год 90%		1				31 801 104,43				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 год 10%		1,0498961				3 709 761,72				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН						35 510 866,15				
	НДС		12%				4 261 303,94				
	ИТОГО с НДС						39 772 170,09				
	Скидка		-10%				-3 977 216,88				
	ИТОГО с НДС со скидкой						**35 794 953,21**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

Джумагулов А.С.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО «Инженерное бюро «Nurtau»

Жакупов Н.К.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО "Прогресс KZ"

Мусеев Б.М.