Заказчик: ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г. Ушарал, ул Конаева, 74 БИН 130840021522

Ф-3

Поставщик: ТОО "Алакөл жолдары", ст.Бесколь, ул.Амангельды б/н БИН 080 340 002 754

Справка стоимости выполненых работ от 25-го ноября 2021 года
по дополнительному соглашению №2 от 21.07.2021 года к договору №9 от 19.05.2020 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги ул.Казахстан в г.Ушарал, Алакольского района	тенге	282 361 626,29	282 361 626,29	84 708 487,89	187 190 372,35	2 329 165,79	698 749,74	1 630 416,05
	Всего по акту:		**282 361 626,29**	**282 361 626,29**	**84 708 487,89**	**187 190 372,35**	**2 329 165,79**	**698 749,74**	**1 630 416,05**

Заказчик:
Руководитель
ГУ " Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
_____ **Турганов Е.С.**
М.П.

Зам.директора:
ТОО "УКС"
_____ **Оспанов С.С.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Алакөл жолдары"
_____ **Кожахметов Е.А.**
М.П.

Объект: Алматинская область Алакольский район
Договор №9 от 19.05.2020 года

Ф 2

Акт № 6

приемки выполненных работ от 25.11.2021 г

Работы по капитальному ремонту автомобильной дороги ул.Казахстан в г.Ушарал, Алакольского района

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Обстановка дороги					
		РАЗДЕЛ 1. Установка дорожных знаков					
		Фундаменты					
10	**Е11-070101-0102 1107-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Блоки фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлова на до 4 м- ТИП ф1** Состав работ: 1. Подготовка оснований (частичное выравнивание готового гравийного /песчаного/ основания)	**шт. сборных конструкций**	**65,0000**		**2280,74**	**148247,85**
		Итого оплата труда:				**1483,54**	**96430,15**
		Итого эксплуатация машин:				**1273,41**	**82771,72**
		Накладные расходы (Н10=118)	%	118		1750,58	113787,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		322,51	20962,83
		Сметная стоимость:				**4353,82**	**282998,25**
11	**С121-049999-9917 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Стоимость фундаментов типа Ф1**	**м3**	**10,0000**		**80795,73**	**807957,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6463,66	64636,58
		Сметная стоимость:				**87259,39**	**872593,89**
12	**Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Омоноличивание стоек бетоном тяжелым класса В15, F200, W6** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки	**м3**	**5,1000**		**17499,16**	**89245,70**
		Итого оплата труда:				**1552,40**	**7917,24**
		Итого эксплуатация машин:				**1111,55**	**5668,90**
		Итого материалов:				**15084,86**	**76932,78**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1412,68	7204,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1512,95	7716,03
		Сметная стоимость:				**20424,79**	**104166,42**

	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Устройство песчаного основания под фундаменты** Состав работ: 1. Разравнивание и трамбование основания	**м3**	**11,1000**		**3878,22**	**43048,24**
		Итого оплата труда:				**1245,31**	**13822,94**
		Итого эксплуатация машин:				**1028,71**	**11418,68**
		Итого материалов:				**2025,05**	**22478,06**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1158,14	12855,34
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		402,91	4472,29
		Сметная стоимость:				**5439,27**	**60375,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1088499,09**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**133847,60**
		Сметная прибыль -	Тенге				**97787,73**
		РАЗДЕЛ 2. Устройство дорожной разметки					
14	**Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная** Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения	**км линии**	**0,7680**		**33136,52**	**25448,85**
		Итого оплата труда:				**5826,81**	**4474,99**
		Итого эксплуатация машин:				**9555,40**	**7338,55**
		Итого материалов:				**20604,64**	**15824,36**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6292,95	4832,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3154,36	2422,55
		Сметная стоимость:				**42583,83**	**32704,38**
15	**Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3** Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения	**км линии**	**1,0950**		**18048,02**	**19762,58**
		Итого оплата труда:				**5826,81**	**6380,36**
		Итого эксплуатация машин:				**9555,40**	**10463,16**

		Итого материалов:				**5516,14**	**6040,17**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6292,96	6890,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1947,28	2132,27
		Сметная стоимость:				**26288,25**	**28785,63**
16	**Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1** Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения	**км линии**	**0,5000**		**28107,02**	**14053,51**
		Итого оплата труда:				**5826,81**	**2913,41**
		Итого эксплуатация машин:				**9555,40**	**4777,70**
		Итого материалов:				**15575,14**	**7787,57**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		6292,95	3146,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2752,00	1376,00
		Сметная стоимость:				**37151,97**	**18575,99**
17	**Е11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Устройство разметки вручную тип 1.14.1** Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Предварительная разметка поверхности 3. Приготовление двухкомпонентного пластика 4. Нанесение пластика холодного формирования вручную	**м2 разметки**	**97,0000**		**5883,94**	**570742,12**
		Итого оплата труда:				**485,56**	**47099,14**
		Итого эксплуатация машин:				**26,44**	**2565,09**
		Итого материалов:				**5388,05**	**522640,66**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		524,40	40580,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		512,67	49728,74
		Сметная стоимость:				**6921,01**	**671337,92**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**630007,06**
		В том числе:					
		Накладные расходы -	Тенге				**55450,81**
		Сметная прибыль -	Тенге				**55659,56**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**1718506,15**
Накладные расходы			Тенге				**189298,41**
ИТОГО:			Тенге				**1907804,56**
Сметная прибыль			Тенге				**153447,29**
ИТОГО по смете:			Тенге				**2061251,86**

Временные здания и сооружения 3,12%	Тенге					64 311,06
Итого	Тенге					2 125 562,92
Дополнительные затраты в зимнее время 1,512%	Тенге					32 138,51
Итого	Тенге					2 157 701,43
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге					43 154,03
Итого	Тенге					2 200 855,45
в том числе в текущих ценах на 2020 год - , К=1,049901	Тенге					2 310 680,34
Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге					277 281,64
ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	Тенге					2 587 961,98
ВСЕГО ПО АКТУ	Тенге					2 587 961,98
Тендерная скидка (10%)	Тенге					258 796,20
С учетом тендерней скидкой	Тенге					2 329 165,79

ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алакольского района"
г.Ушарал. ул.Конаева, №74
Тел.: 8(72833)2-24-48
БИН 130 840 021 522
ИИК KZ85070103KSN0915000
БИК KKMFKZ2A Код ГУ 48510017
Банк: ГУ "Комитет Казначейства МФ РК"

Руководитель _____ **Турганов Е.С.**
М.П.

ТОО "УКС"
г.Талдыкорган, ул.Тауелсиздик №75
Тел.:8(7282)24-14-44
БИН 030 840 005 074
ИИК KZ259260901127528000
БИК KZKOKZKX
Банк АО Казкоммерцбанк

Технадзор _____ **Кожахметов С.М.**
М.П.

ТОО «УКС»
Технадзор-эксперт
Кожахметов С.М.

ТОО "Алакөл жолдары"
Алакольский р., ст.Бесколь, ул. Амангельды, №1
Тел.: 8(72833)3-33-08 факс 3-33-22
БИН 080 340 002 754
ИИК KZ529650000060658409
БИК IRTYKZKA
Банк: АО "ForteBank" г.Ушарал

Директор _____ **Кожахметов Е.А.**
М.П.

"Алакөл жолдары"
ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТ-СТЬЮ
Алм. обл. Алакольский р-н
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН