Заказчик: ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»
Подрядчик: ТОО "АСКАДИ"
Наименование стройки - «Реконструкция сетей канализации в г. Нур-Султан»
Наименование объекта - Реконструкция сетей напорной канализации от КНС №43 до камеры гашения.
Договор подряда №6/526 от 25.05.2020 года

Акт № 4
приемки выполненных работ за октябрь 2020 года

на Наружные сети канализации

Составлена в текущих ценах 2 квартала 2017 года

№ по сравн вед	№ п. п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
	1	2	3	4	5	6	7	8
					Коэффициент 1,1 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Ремонт и замена инженерных сетей и сооружений в стесненных условиях застроенной части городов. ЭСН РК 8.05-01-2015, приложение Б, таблица Б.1, п.5			
			Земляные работы					
1	1	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**1851,7700**		**146,18**	**270691**
			Итого оплата труда:				**54,03**	**100044**
			Итого эксплуатация машин:				**136,76**	**253249**
			Итого материалов:				**0,10**	**191**
			Накладные расходы	%	--		39,48	73110
			Сметная прибыль	%	8		14,85	27504
			Сметная стоимость:				**200,51**	**371305**
2	2	11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**185,0000**		**1880,18**	**347833**
			Итого оплата труда:				**1880,18**	**347833**
			Накладные расходы	%	--		1238,02	229033
			Сметная прибыль	%	8		249,46	46149

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная стоимость:				**3367,65**	**623016**
3	3	**41-020102-1001 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км**	**т**	**3240,5975**		**70,58**	**228721**
			Накладные расходы	%	--		2,99	9698
			Сметная прибыль	%	8		5,89	19074
			Сметная стоимость:				79,46	257493
4	4	**11-010104-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5/20/ м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1635,5000**		**28,34**	**46343**
			Итого оплата труда:				9,56	15635
			Итого эксплуатация машин:				28,34	46343
			Накладные расходы	%	--		7,09	11597
			Сметная прибыль	%	8		2,83	4635
			Сметная стоимость:				38,26	62575
5	5	**11-010104-0508 РСНБ РК 2015 К=3**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1635,5000**		**40,97**	**67007**
			Итого оплата труда:				13,82	22606
			Итого эксплуатация машин:				40,97	67007
			Накладные расходы	%	--		10,25	16768
			Сметная прибыль	%	8		4,10	6702
			Сметная стоимость:				55,32	90477
6	6	**11-010201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**1635,5000**		**156,65**	**256196**
			Итого оплата труда:				124,91	204285
			Итого эксплуатация машин:				62,41	102072
			Накладные расходы	%	--		83,59	136714
			Сметная прибыль	%	8		19,22	31433
			Сметная стоимость:				259,46	424343
7	7	**11-010205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**436,0000**		**1461,48**	**637205**
			Итого оплата труда:				965,67	421031
			Итого эксплуатация машин:				1461,48	637205
			Накладные расходы	%	--		656,87	286397
			Сметная прибыль	%	8		169,47	73888
			Сметная стоимость:				2287,82	997491
			Шпунтовое ограждение					

	1	2	3	4	5	6	7	8
8	8	11-050101-1102 РСНБ РК 2015	Погружение дизель-молотом на тракторе стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг, длиной до 8 м в грунтах группы 2-1200м2 и 1600м 2 /с последующим использованием при 5 оборотах/	т	25,8000		58201,27	1501593
			Итого оплата труда:				27099,49	699167
			Итого эксплуатация машин:				37674,89	972012
			Итого материалов:				1009,88	26055
			Накладные расходы	%	--		19049,61	491480
			Сметная прибыль	%	8		6180,07	159446
			Сметная стоимость:				83430,96	2152519
9	9	11-050101-1302 РСНБ РК 2015	Извлечение стальных шпунтовых свай массой 1 м до 50 кг длиной до 10 м из грунтов группы 2	т	25,8000		16643,92	429413
			Итого оплата труда:				10215,55	263561
			Итого эксплуатация машин:				9096,02	234677
			Итого материалов:				905,44	23360
			Накладные расходы	%	--		6956,48	179477
			Сметная прибыль	%	8		1888,03	48711
			Сметная стоимость:				25488,43	657601
10	10	21-050205-0902 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Профили фасонные горячекатаные для шпунта Л5-УМ С-255	т	5,6760		237477,97	1347925
			Накладные расходы	%	--		10069,07	57152
			Сметная прибыль	%	8		19803,76	112406
			Сметная стоимость:				267350,80	1517483
			Укладка трубопровода и фасонных частей					
11	11	11-220501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка	км трубопровода	0,0128		2813905,32	36018
			Итого оплата труда:				1842152,96	23580
			Итого эксплуатация машин:				1159893,75	14847
			Итого материалов:				322740,00	4131
			Накладные расходы	%	--		1311791,20	16791
			Сметная прибыль	%	8		330055,72	4225
			Сметная стоимость:				4455752,24	57034
12	12	23-010501-1332 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1000x59,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12,9280		128523,39	1661550
			Накладные расходы	%	--		5449,39	70450

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		10717,82	138560
			Сметная стоимость:				**144690,60**	**1870560**
13	13	**11-220301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0180**		**5639819,01**	**101517**
			Итого оплата труда:				**3241006,29**	**58338**
			Итого эксплуатация машин:				**2908663,00**	**52356**
			Итого материалов:				**467897,21**	**8422**
			Накладные расходы	%	--		2337130,23	42068
			Сметная прибыль	%	8		638155,94	11487
			Сметная стоимость:				**8615105,18**	**155072**
14	14	**23-010201-0321 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10706-76**	**м**	**18,0000**		**103989,57**	**1871812**
			Накладные расходы	%	--		4409,16	79365
			Сметная прибыль	%	8		8671,90	156094
			Сметная стоимость:				**117070,63**	**2107271**
15	15	**11-220601-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы стальные диаметром 1000 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**	**км трубопровода**	**0,0180**		**9610019,75**	**172980**
			Итого оплата труда:				**983481,59**	**17703**
			Итого эксплуатация машин:				**1432033,67**	**25777**
			Итого материалов:				**7556333,55**	**136014**
			Накладные расходы	%	--		1044102,37	18794
			Сметная прибыль	%	8		852329,77	15342
			Сметная стоимость:				**11506451,89**	**207116**
16	16	**11-220701-0217 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 1000 мм. Промывка без дезинфекции**	**км трубопровода**	**0,1510**		**621848,63**	**93899**
			Итого оплата труда:				**68300,63**	**10313**
			Итого материалов:				**553548,00**	**83586**
			Накладные расходы	%	--		70579,45	10657
			Сметная прибыль	%	8		55394,25	8365
			Сметная стоимость:				**747822,33**	**112921**
17	17	**11-230101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство /Дренажный слой под трубопроводы h=10см из песка/**	**м3 основания**	**5,0800**		**2742,13**	**13930**
			Итого оплата труда:				**1051,95**	**5344**
			Итого эксплуатация машин:				**140,23**	**712**

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**1590,84**	**8081**
			Накладные расходы	%	--		797,23	4050
			Сметная прибыль	%	8		283,15	1438
			Сметная стоимость:				**3822,51**	**19418**
18	18	11-220501-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 1000 мм. Укладка /на отводы L=4000мм/**	**км трубопровода**	**0,0080**		**2491165,32**	**19929**
			Итого оплата труда:				**1842152,96**	**14737**
			Итого эксплуатация машин:				**1159893,75**	**9279**
			Накладные расходы	%	--		1298107,02	10385
			Сметная прибыль	%	8		303141,79	2425
			Сметная стоимость:				**4092414,13**	**32739**
19	19	23-010501-1332 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 1000x59,3 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**8,0800**		**128523,39**	**1038469**
			Накладные расходы	%	--		5449,39	44031
			Сметная прибыль	%	8		10717,82	86600
			Сметная стоимость:				**144690,60**	**1169100**
20	20	11-231101-0102 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы канализационные. Присоединение к существующей сети. Грунты мокрые**	**врезка**	**2,0000**		**21467,36**	**42935**
			Итого оплата труда:				**18745,80**	**37492**
			Итого материалов:				**2721,56**	**5443**
			Накладные расходы	%	--		13044,94	26090
			Сметная прибыль	%	8		2760,98	5522
			Сметная стоимость:				**37273,29**	**74547**
23	21	11-220801-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части чугунные диаметром 500-1000 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**2,0000**		**42849,38**	**85699**
			Итого оплата труда:				**25258,68**	**50517**
			Итого эксплуатация машин:				**12550,30**	**25101**
			Итого материалов:				**9808,90**	**19618**
			Накладные расходы	%	--		18167,52	36335
			Сметная прибыль	%	8		4881,35	9763
			Сметная стоимость:				**65898,26**	**131797**
24	22	ПРАЙС-ЛИСТ НВК Инжиниринг	**Тройник чугунный фланцевый Ду 1000x250мм ГОСТ 5525-88/**	**шт**	**2,0000**		**1721429,00**	**3442858**
			Накладные расходы	%	--		72988,59	145977

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		143553,41	287107
			Сметная стоимость:				**1937971,00**	**3875942**
25	23	**11-220801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 900-1600 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**2,2660**		**334071,80**	**757007**
			Итого оплата труда:				**189451,91**	**429298**
			Итого эксплуатация машин:				**206075,85**	**466968**
			Итого материалов:				**6901,13**	**15638**
			Накладные расходы	%	--		136802,63	309995
			Сметная прибыль	%	8		37669,95	85360
			Сметная стоимость:				**508544,38**	**1152362**
26	24	**23-020101-0371 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 1020 мм, толщиной стенки12 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**535191,44**	**1070383**
			Накладные расходы	%	--		22692,12	45384
			Сметная прибыль	%	8		44630,68	89261
			Сметная стоимость:				**602514,24**	**1205028**
27	25	**11-221201-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 1000 мм. Приварка**	**фланец**	**2,0000**		**34496,16**	**68992**
			Итого оплата труда:				**16903,13**	**33806**
			Итого эксплуатация машин:				**24374,35**	**48749**
			Итого материалов:				**1241,52**	**2483**
			Накладные расходы	%	--		12404,55	24809
			Сметная прибыль	%	8		3752,06	7504
			Сметная стоимость:				**50652,76**	**101306**
28	26	**23-020103-0225 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года**	**Фланцы стальные приварные плоскиеиз углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 1000 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**2,0000**		**78246,02**	**156492**
			Накладные расходы	%	--		3317,63	6635
			Сметная прибыль	%	8		6525,09	13050
			Сметная стоимость:				**88088,74**	**176177**
29	27	**11-220901-0107 РСНБ РК 2015**	**Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка**	**задвижка или клапан**	**2,0000**		**8409,85**	**16820**
			Итого оплата труда:				**5595,49**	**11191**
			Итого эксплуатация машин:				**3432,21**	**6864**

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**673,21**	**1346**
			Накладные расходы	%	--		3978,71	7957
			Сметная прибыль	%	8		991,08	1982
			Сметная стоимость:				13379,64	26759
30	28	23-040102-1409 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином BV-05-47, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом PN 10, DN 250, типа Belgicast ГОСТ 5762-2002**	**шт.**	**2,0000**		**332592,52**	**665185**
			Накладные расходы	%	--		14101,92	28204
			Сметная прибыль	%	8		27735,56	55471
			Сметная стоимость:				**374430,00**	**748860**
36	29	11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Восстановление растительного слоянри перемещении грунта до 20 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**11,0000**		**26,55**	**292**
			Итого оплата труда:				**10,84**	**119**
			Итого эксплуатация машин:				**26,55**	**292**
			Накладные расходы	%	--		7,81	86
			Сметная прибыль	%	8		2,75	30
			Сметная стоимость:				**37,11**	**408**
37	30	11-010104-0408 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /Добавлять с 5м до 20м/**	**м3 грунта**	**11,0000**		**39,33**	**433**
			Итого оплата труда:				**16,07**	**177**
			Итого эксплуатация машин:				**39,33**	**433**
			Накладные расходы	%	--		11,56	127
			Сметная прибыль	%	8		4,07	45
			Сметная стоимость:				**54,97**	**605**
			Прямоугольный колодец 3000х2500мм-4шт					
38	31	11-110101-1303 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**32,0000**		**2927,24**	**93672**
			Итого оплата труда:				**612,82**	**19610**
			Итого эксплуатация машин:				**252,88**	**8092**
			Итого материалов:				**2148,38**	**68748**
			Накладные расходы	%	--		513,15	16421
			Сметная прибыль	%	8		275,23	8807
			Сметная стоимость:				**3715,61**	**118900**
39	32	11-061301-0104 РСНБ РК 2015	**Стены, плоские днища, плита перекрыия прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона кл. В15,F100, W6,сульфатостойкого. Устройство**	**м3**	**42,1280**		**26750,48**	**1126944**
			Итого оплата труда:				**8364,08**	**352362**
			Итого эксплуатация машин:				**2455,16**	**103431**

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Итого материалов:				**16865,36**	**710504**
			Накладные расходы	%	--		5362,80	225924
			Сметная прибыль	%	8		2569,06	108229
			Сметная стоимость:				**34682,34**	**1461098**
40	33	21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6200**		**144777,81**	**89762**
			Накладные расходы	%	--		6138,58	3806
			Сметная прибыль	%	8		12073,31	7485
			Сметная стоимость:				**162989,70**	**101054**
41	34	21-050301-0305 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,9440**		**143115,76**	**135101**
			Накладные расходы	%	--		6068,11	5728
			Сметная прибыль	%	8		11934,71	11266
			Сметная стоимость:				**161118,58**	**152096**
42	35	11-080101-0305 РСНБ РК 2015	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**109,8400**		**2145,28**	**235637**
			Итого оплата труда:				**547,09**	**60093**
			Итого эксплуатация машин:				**29,67**	**3259**
			Итого материалов:				**1574,94**	**172991**
			Накладные расходы	%	--		380,67	41813
			Сметная прибыль	%	8		202,08	22196
			Сметная стоимость:				**2728,02**	**299646**
					КОНСТРУКЦИЯ ГОРЛОВИН ИЗ СБОРНОГО Ж/Б ДЛЯ КАМЕР			
43	36	11-070201-0201 РСНБ РК 2015	**Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**2,3200**		**11392,90**	**26432**
			Итого оплата труда:				**7608,08**	**17651**
			Итого эксплуатация машин:				**5630,33**	**13062**
			Итого материалов:				**395,03**	**916**
			Накладные расходы	%	--		5408,00	12547
			Сметная прибыль	%	8		1344,07	3118
			Сметная стоимость:				**18144,97**	**42096**

	1	2	3	4	5	6	7	8
44	37	21-040301-0106 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС10.9**	**шт.**	**8,0000**		**8395,80**	**67166**
			Накладные расходы	%	--		355,98	2848
			Сметная прибыль	%	8		700,14	5601
			Сметная стоимость:				**9451,92**	**75615**
45	38	21-040302-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1/ПП10-2/**	**шт.**	**4,0000**		**7306,96**	**29228**
			Накладные расходы	%	--		309,82	1239
			Сметная прибыль	%	8		609,34	2437
			Сметная стоимость:				**8226,12**	**32904**
46	39	11-231201-0101 РСНБ РК 2015	**Люки. Установка**	**шт.**	**4,0000**		**1639,86**	**6559**
			Итого оплата труда:				**1454,60**	**5818**
			Итого эксплуатация машин:				**155,53**	**622**
			Итого материалов:				**111,52**	**446**
			Накладные расходы	%	--		1011,14	4045
			Сметная прибыль	%	8		212,08	848
			Сметная стоимость:				**2863,08**	**11452**
47	40	23-030101-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**4,0000**		**17318,22**	**69273**
			Накладные расходы	%	--		734,29	2937
			Сметная прибыль	%	8		1444,20	5777
			Сметная стоимость:				**19496,71**	**77987**
			Вскрытие и восстановление гравийного/щебеночного покрытия дорог S=25м2					
49	41	11-270403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 /20/см из щебня фракции 40-70мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**125,0000**		**618,65**	**77331**
			Итого оплата труда:				**88,65**	**11081**
			Итого эксплуатация машин:				**164,18**	**20523**
			Итого материалов:				**415,01**	**51877**
			Накладные расходы	%	--		81,95	10244

	1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль	%	8		56,05	7006
			Сметная стоимость:				756,65	**94581**
50	42	11-270403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 к=8	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502 /добавить с 12см до 20см/**	**м2 основания**	**125,0000**		**357,57**	**44697**
			Итого оплата труда:				29,35	**3669**
			Итого эксплуатация машин:				80,64	**10080**
			Итого материалов:				272,01	**34002**
			Накладные расходы	%	--		33,61	4201
			Сметная прибыль	%	8		31,29	3912
			Сметная стоимость:				422,48	**52809**
	Демонтажные работы							
53	43	11-220301-0116 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 к=0,6	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 1000 мм. Укладка с гидравлическим испытанием**	**км трубопровода**	**0,0380**		**2944498,74**	**111891**
			Итого оплата труда:				1891272,09	**71868**
			Итого эксплуатация машин:				1586543,46	**60289**
			Накладные расходы	%	--		1349124,67	51267
			Сметная прибыль	%	8		343489,87	13053
			Сметная стоимость:				4637113,28	**176210**
54	44	41-310104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**8,5268**		**81,00**	**691**
			Накладные расходы	%	--		3,43	29
			Сметная прибыль	%	8		6,75	58
			Сметная стоимость:				91,19	**778**
55	45	41-020101-1020 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**8,5268**		**773,71**	**6597**
			Накладные расходы	%	--		32,81	280
			Сметная прибыль	%	8		64,52	550
			Сметная стоимость:				871,04	**7427**
	ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:		Тенге				**18571109**
		в том числе:						

	1	2	3	4	5	6	7	8
			- зарплата рабочих-строителей	Тенге				2132740
			- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				3183301
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге				1176188
			- материалов, изделий и конструкций	Тенге				13019058
			- перевозка грузов	Тенге				236009
			- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0
		Накладные расходы I уровня		Тенге				1933547
		Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				20504656
		Накладные расходы II уровня		Тенге				869397
		ИТОГО:		Тенге				21374053
		Сметная прибыль		Тенге				1709924
		ИТОГО по смете:		Тенге				23083978
		Временные здания и сооружения 1,04%						240 073
		Итого с временными						23 324 051
		Дополнительные затраты на строительство взимний период 3,4%						793 018
		Итого с затратами в зимний период						24 117 069
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2 кв. 2019 г.						26 838 077
	Приложение 1 к Прогнозу на 2015-2019 годы с учетом изменений от 17 ноября 2015 года, протокол № 47		**в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,112825**					
								26 838 077
			НДС 12%					3 220 569
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС 12%						30 058 647
			Сидка подрядчика 10% к=0,1					3 005 865
		ВСЕГО УСЛУГИ ПОДРЯДЧИКА						27 052 782

Сдал: Директор ТОО "АСКАДИ"
БИН 040940005921

Акшалов С.С.

Принял : ГКП на ПХВ «Астана су арнасы»
БИН 000940002622

Эксперт технического надзора: Изанов С.К. / Аттестат №KZ88VJE00013648 от 22.10.2015г
ТОО "Бестау-С" БИН 061240009707