Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский – Аксу - Кокотобе - Большой Акжар - Курчатов" км 165-195

Справка № 1 от 23.01.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №7	от 24.12.2018 г от 23.01.2020 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	по графе 1: строительно-монтажные работы по смете	в том числе: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
В том числе: в текущем месяце									0,00	0,00
Выплата аванса	437 304 200,00	390 450 178,57							46 854 021,43	437 304 200,00
Удержание аванса									0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (от 1 доп. 1)									0,00	0,00
Возврат гарантийных обязательств 5% (от 1 доп. 1)									0,00	0,00
Итого к оплате	437 304 200,00	390 450 178,57							46 854 021,43	437 304 200,00

Заказчик:
Руководитель службы заказчика
АО "НК"КазАвтоЖол" Кабыдолин А.К.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Мажитов Г.Р.
Должность Фамилия И.О., подпись

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Аксжар - Курчатов" км 165-195

Справка № 2 от 19.02.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 25-04-19/16 ДС №7	от 24.12.2018 г. от 23.01.2020 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	54 287 527,78									
В том числе: в текущем месяце	54 287 527,78	48 471 006,95							5 816 520,83	54 287 527,78
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	54 287 527,78									54 287 527,78

Заказчик:
Заместитель директора Павлодарского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Нурсанов Е.С.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Гаделькин Р.Я.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за февраль месяц 2020 г.
от 19 февраля 2020 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	48 471 006,95
4	вед.600	Иссуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**48 471 006,95**
		НДС	5 816 520,83
		Итого с НДС	**54 287 527,78**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Нурканов Е.С.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор

Кайратхан Т.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

Галельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За февраль 2020 года

Статьи оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	2 127 952 364,82	48 471 006,95	2 176 423 371,77	38,84%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	2 127 952 364,82	48 471 006,95	2 176 423 371,77	38,84%
2	Материалы на стройплощадке		7 303 009,67	0,00	7 303 009,67	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	2 135 255 374,50	48 471 006,95	2 183 726 381,45	38,97%
III	НДС 12%, ((II-I) * 0.12)	672 480 000,00	256 230 644,94	5 816 520,83	262 047 165,79	38,97%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	2 391 486 019,46	54 287 527,78	2 445 773 547,24	38,97%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		634 994 400,00	0,00	634 994 400,00	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		634 994 400,00	0,00	634 994 400,00	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	1 756 491 619,46	54 287 527,78	1 810 779 147,24	

Подрядчик ТОО "Павлодаржолдары"	Гадельшин Р.Я.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сеилкумарова З.Е.
	Подпись и дата 19 февраля 2020 года		Подпись и дата 19 февраля 2020 года
	М.П.		М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Нурахмет Е.Б.		
	Подпись и дата 19 февраля 2020 года		
	М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 14

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 21 ноября 2019 года по 19 февраля 2020 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	93 168 249,11	489 619 960,50	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	583 678 227,97	617 411 998,13	0,00
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	2 607 039 131,04	973 491 837,19	48 471 006,95
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	45 156 810,00	47 428 569,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	3 427 576 628,23	2 127 952 364,82	48 471 006,95
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**3 427 576 628,23**	**2 127 952 364,82**	**48 471 006,95**
	Материалы на строительной площадке	B			-7 303 009,67	7 303 009,67	0,00
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**3 420 273 618,56**	**2 135 255 374,49**	**48 471 006,95**
	Возврат аванса					**566 959 285,71**	**0,00**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись **Гадельшин Р.Я.**

Дата 19.02.2020 г.

Технический надзор **ТОО "Жол-Консалтинг"**

ФИО

Подпись **Сеилкумарова З.Е.**

Дата 19.02.2020 г.

ПОДРЯДЧИК												
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						ТОО "Павлодаржолдары"						
						Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Атжар-г.Курчатов" км165-195						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 ноября 2019 г по 19 февраля 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 100 - Общие положения												
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е. Нурмаев

Куратор А.Алжанов

Начальник отдела ЭиБД Н.Власова

Расценки проверил З. Сеилхамарова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор Т.Кайратхан

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лисаковск-Аксу-Костобе-Б.Алжар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 ноября 2019 г по 19 февраля 2020 г.		
						Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление или закрепление трассы в категория сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	10,000	789 970,00	20,00	1 579 940,00		0,00	67
2	Устройство дорожных одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объектах	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	8 474,000	8 474 000,00		0,00		0,00	0
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00			100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00			100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00			100
7	Демонтаж металлического футляра д.68 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	1,000	1 366 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+60	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	1,000	1 371 232,00		0,00		0,00	0
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00			100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00			100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 954,50	0,00	0,00	31,05	483 677 954,50	0,00	0,00	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**582 788 209,61**		**93 168 249,11**		**489 619 960,50**		**0,00**	**84,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор
Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Г. Нурмаева

А.Алмашев

Н.Власова

З. Сейльханова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 ноября 2019 г по 19 февраля 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	44 617,32	11 957 441,76	77 424,68	20 749 814,24		0,00	63
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	17 809,00	3 597 418,00	9 550,00	1 929 100,00		0,00	35
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 496 200,00	235 752,25	188 601 800,98	419 866,75	335 893 399,02		0,00	64
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	359 153,62	27 295 675,12	583 093,38	44 315 096,88		0,00	62
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	246 263,95	76 341 824,85	429 474,05	133 136 955,15	0,00	0,00	64
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	34 231,19	2 293 489,73	7 536,81	504 966,27	0,00	0,00	18
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	37 074,95	29 659 960,00	41 737,05	33 389 640,00	0,00	0,00	53
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	1 174,40	311 216,00	811,60	215 074,00		0,00	41
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	5 125,50	1 568 403,00	4 071,90	1 246 001,40		0,00	44
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	17 836,38	14 269 107,02	14 195,62	11 356 492,98		0,00	44
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	17 579,36	6 064 879,81	14 135,64	4 876 795,19		0,00	45
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	27 393,20	2 191 456,00	9 396,30	751 704,00		0,00	25
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	1
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	1

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная подсыпка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**583 678 227,97**		**617 411 998,13**		**0,00**	**51,4**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Нурлыбаев**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД **А.Амиров**

Расценки проверил **Н.Каирова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **З. Сейлкумарова**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Баянар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 ноября 2019 г по 19 февраля 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 500 - Дорожная одежда												
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	330 978,40	400,00	132 991 360,00	89 413,51	35 765 404,00	250 564,89	100 225 956,00		0,00	75,7
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	23 614,25	146 408 335,00	42 523,25	263 644 165,00		0,00	64,3
1.3	Устройство слоя основания из ЦПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	184 027,76	588 888 832,00	91 534,84	292 911 488,00		0,00	33,2
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	123,01	15 254 374,69	64,0800	7 945 258,99	5,80	719 200,00	34,2
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	171 614,79	651 278 128,05	77 081,56	292 524 520,20	8 284,75	31 440 626,25	33,2
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	256 981,10	870 651 966,80		0,00		0,00	0,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	10 005,89	4 002 356,00	2 150,31	860 124,00		0,00	17,7
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	1 526,70	9 465 540,00	797,90	4 946 980,00		0,00	34,3
2.3	Устройство слоя основания из ЦПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00		0,00	0,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	5,99	742 760,00		0,00		0,00	0,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	7 544,10	28 629 859,50		0,00		0,00	0,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	7 544,10	25 559 410,80		0,00		0,00	0,0
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЦПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожная одежды Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЦПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0

5	**Дорожная одежда на Тип 1 на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43**											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	-0,20	-1 240,00	1 682,80	10 433 360,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	4 557,20	14 583 040,00		0,00	2 428,00	7 769 600,00	34,8
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	3,35	415 400,00		0,00	1,54	190 960,00	31,5
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	4 300,67	16 299 539,30		0,00	2 203,33	8 350 620,70	33,9
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	**Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки**											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				3 629 001 975,18		2 607 039 131,04		973 491 837,19		48 471 006,95	28,2

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **Е.Нурсултанов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД **А.Ахмедов**

Расценки проверил **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **З.Сеилкуварова**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор **Т.Кайратхан**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодарколдары"
Заместитель генерального директора **Р.Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 ноября 2019 г по 19 февраля 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1.	Искусственные сооружения				Ведомость № 600 - Искусственные сооружения							
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00		0,00	
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00		0,00	0
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00		0,00	0
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00		0,00		0,00	0
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 680 060,00	4 680 060,00	1,00	4 680 060,00		0,00		0,00	0
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 252+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 266+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00		0,00	0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00		0,00		0,00	0
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00		0,00		0,00	0
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				91 585 379,00		45 156 810,00		47 428 569,00		0,00	51,2

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела ЭиБД
Расценки проверил
Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Е. Нурлыбаев
А.Кенешов
Н. Ковалева
Е.Сейтжуманова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор
Т.Кайратхан

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Р.Галельянов

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кектобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 ноября 2019 г по 19 февраля 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 300 - Обустройство, организация и безопасность												
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автозаильников (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья приобанкетная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусороборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка снеговиков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные берма	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СЗ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	*- сплошная 1.1 h-0,15 м*	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	*- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)*	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	*- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)*	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	*- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)*	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	*- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)*	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	*- сплошная 1.11 h-0,15 м*	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	*- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)*	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	*- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)*	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	*- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м*	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части ручную разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				98 534 210,11		98 534 210,11		0,00		0,00	0,0

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела ЭиБД
Расценки проверил
Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Г. Нурханов
А.Амаров
Н.Власова
Т.Сейтжумаев

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"
Директор Т.Кайратхан

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Р. Гадельшин

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 годы
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

19.02.2020 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Единиц.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за прошлый месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец прошлого отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	48 960,91	-25 933,69		7 303 009,67	7 303 009,67	0,00
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,94	0,00	-3 917,39		0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	0,00	-485,00		0,00	0,00	0,00
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						7 303 009,67	7 303 009,67	0,00

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурланов

Куратор — А. Аскаров

Начальник отдела Э и БД — Н.Ерисова

Расценки проверил — Ж. Есжакупарова

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор — Т.Кайратхан

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 19.02.2020 года.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	%	*объем работ*	*финансирование*
	Дорожные работы								
1	*Дорожная одежда по основному ходу*								
1.1	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	86 904,99	278 095 968,00			-		
1.2	Розлив вяжущих материалов	т	66,63	8 262 553,13	5,80	719 200,00	9	5,80	719 200,00
1.3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	97 541,58	370 170 296,10	8 284,75	31 440 626,25	8	8 284,75	31 440 626,25
1.4	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	166 338,38	563 554 431,44			-		
1.5	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	75 704,86	65 106 176,88			-		
2	*Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43*								
2.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см								
2.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	2 428,00	7 769 600,00	2 428,00	7 769 600,00	100	2 428,00	7 769 600,00
2.3	Розлив вяжущих материалов	т	1,54	190 960,00	1,54	190 960,00	100	1,54	190 960,00
2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	2 203,33	8 350 620,70	2 203,33	8 350 620,70	100	2 203,33	8 350 620,70
	Итого:			**1 301 500 606,25**		**48 471 006,95**			**48 471 006,95**
	НДС			**156 180 072,75**		**5 816 520,83**			**5 816 520,83**
	Итого с НДС:			**1 457 680 679,00**		**54 287 527,78**			**54 287 527,78**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **Е.Пурязнов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД **А.Аманов**

Расценки проверил **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **З.Сенкумарова**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор **Т. Кайратхан**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора **Р.Гадельшин**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 14 от "19"февраля 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	9,24	0,89	10,13	19,87
Устройство слоя основания	км	30,00	10,14	0,00	10,14	19,86
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	20,10	0,00	20,10	9,90
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	429 474,05	0,00	429 474,05	246 263,95

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"
_____ Гадельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Е.Нурханов

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Акжар - Курчатов" км 165-195

Справка № 3 от 10.03.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №7	от 24.12.2018 г от 23.01.2020 г	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	88 438 541,49									
В том числе: в текущем месяце	34 151 013,71	30 491 976,53							3 659 037,18	34 151 013,71
Выплата аванса										
Удержание аванса										
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	34 151 013,71									34 151 013,71

Заказчик:
Заместитель директора Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол" Нурханов Е.С.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Гадельшин Р.Я.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржоллары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за март месяц 2020 г.
от 10 марта 2020 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	0,00
4	вед.600	Искусственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	30 491 976,53
		Итого	**30 491 976,53**
		НДС	3 659 037,18
		Итого с НДС	**34 151 013,71**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Нурханов Е.С.

Филиал РГП "Национальный
центр качества дорожных активов
по Павлодарской области
Директор

Кайратхан Т.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржоллары"
Заместитель генерального директора

Галельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Зеленовский-Аксу-Коктобе-Б.Ажар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За март 2020 года

Очередь оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до начала предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до начала текущего периода	% от БОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	2 176 423 371,77	0,00	2 176 423 371,77	38,84%
I	Итого по БОР	5 604 000 000,00	2 176 423 371,77	0,00	2 176 423 371,77	38,84%
2	Материалы на стройплощадке		7 303 009,67	30 491 976,53	37 794 986,20	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	2 183 726 381,45	30 491 976,53	2 214 218 357,98	39,51%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	262 047 166,79	3 659 037,18	265 706 202,98	39,51%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	2 445 773 547,24	34 151 013,71	2 479 924 560,95	39,51%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		634 994 400,00	0,00	634 994 400,00	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		634 994 400,00	0,00	634 994 400,00	
VII	Возврат удержания					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	1 810 779 147,24	34 151 013,71	1 844 930 160,95	

Подрядчик ТОО "Павлодаржолдары"	Гадельшин Р.Я. Подпись и дата 10 марта 2020 года М.П.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сеилкумарова З.Е. Подпись и дата 10 марта 2020 года М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Нурканов Е.С. Подпись и дата 10 марта 2020 года М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 15

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 20 февраля 2020 года по 10 марта 2020 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчетный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	93 168 249,11	489 619 960,50	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	583 678 227,97	617 411 998,13	0,00
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	2 607 039 131,04	1 021 962 844,14	0,00
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	45 156 810,00	47 428 569,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	3 427 576 628,23	2 176 423 371,77	0,00
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**3 427 576 628,23**	**2 176 423 371,77**	**0,00**
	Материалы на строительной площадке	B			-37 794 986,20	7 303 009,67	30 491 976,53
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Ce)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**3 389 781 642,04**	**2 183 726 381,44**	**30 491 976,53**
	Возврат аванса					**566 959 285,71**	**0,00**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ **Газельшин Р.Я.**

Дата 10.03.2020 г.

Технический надзор **ТОО "Жол-Консалтинг"**

ФИО

Подпись _____ Севлкумарова З.Е.

Дата 10.03.2020 г.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолтары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжский-Аксу-Кызылтобе-Бижар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 февраля 2020 г по 10 марта 2020 г		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяц	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 100 - Общие положения											
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурханов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Ковеалтинг" — Т. Сеилкумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — Т.Кайрденов

Дорожный инженер по строительству — А. Ф.Батибаева

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолтары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжий-Аксу-Коктобе-Б.Момыр-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	10,000	789 970,00	20,00	1 579 940,00		0,00	67
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	8 474,000	8 474 000,00		0,00		0,00	0
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00			100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00			100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00			100
7	Демонтаж металлического футляра д.09 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	1,000	1 366 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+46	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 83+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	1,000	1 371 232,00		0,00		0,00	0
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00			100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00			100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,86	483 677 054,50	0,00	0,00	31,05	483 677 054,50	0,00	0,00	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 862,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				[illegible]		**93 168 249,11**		**489 619 960,50**		**0,00**	**84,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е. Нурлыбаев

Куратор

Начальник отдела ЭиБД А.Аминов

Расценки проверил Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" З. Сеилкумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор Т.Жаркынбаев

Дорожный инженер по строительству Ф. Байбулатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального Р. Галельнин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кызылтау-Кусмурун" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выпол. месяц	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 400 - Земляные работы												
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	44 617,32	11 957 441,76	77 424,68	20 749 814,24		0,00	63
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	17 809,00	3 597 418,00	9 550,00	1 929 100,00		0,00	35
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 615,00	800,00	524 495 200,00	235 752,25	188 601 800,98	419 866,75	335 893 399,02		0,00	64
4	Планировка верха земполотна, приплюсовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	359 153,62	27 295 675,12	583 093,38	44 315 096,88		0,00	62
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	286 263,95	76 341 824,85	429 474,05	133 136 955,15	0,00	0,00	64
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	34 231,19	2 293 489,73	7 536,81	504 966,27	0,00	0,00	18
7	Укрепление откосов насыпи посевом трав, внесением мин. удобрений	м2	417 675,00	496,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	37 074,95	29 659 960,00	41 737,05	33 389 640,00	0,00	0,00	53
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	1 174,40	311 216,00	811,60	215 074,00		0,00	41
10	Дополнительное насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	5 125,50	1 568 403,00	4 071,90	1 246 001,40		0,00	44
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	17 836,38	14 269 107,02	14 195,62	11 356 492,98		0,00	44
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	17 579,36	6 064 879,81	14 135,64	4 876 795,19		0,00	45
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	27 393,20	2 191 456,00	9 396,30	751 704,00		0,00	26
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и принятий	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная засыпка ПСП на откосах насыпи, толщ 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравниванием	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**583 678 227,97**		**617 411 998,13**		**0,00**	**51,4**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурханов

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Т. Сенжумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор — Т.Закиров

Дорожный инженер по строительству — Д. Тарибоев

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарвалдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжий-Аяку-Кокшетау-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 26 февраля 2020 г по 10 марта 2020 г		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во нужно молоко	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 500 - Дорожная одежда												
1	Дорожная одежда на земляному полу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	89 413,51	35 765 404,00	250 564,89	100 225 956,00		0,00	35,7
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	23 614,25	146 408 350,00	42 523,25	263 644 150,00		0,00	64,3
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	184 877,76	588 888 832,00	91 534,84	292 911 488,00		0,00	33,2
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	123,01	15 254 374,69	69,88	8 664 458,99		0,00	36,2
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	171 614,79	651 278 128,05	85 366,31	323 965 146,45		0,00	33,2
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 968,80	256 981,10	870 651 968,80		0,00		0,00	0,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,79	860,00	103 322 722,00	120 142,79	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	10 005,89	4 002 356,00	2 150,31	860 124,00		0,00	17,7
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	1 526,70	9 465 540,00	797,90	4 946 980,00		0,00	34,3
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00		0,00	0,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	6,99	124 000,00	742 760,00	5,99	742 760,00		0,00		0,00	0,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	7 544,10	28 629 859,50		0,00		0,00	0,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	7 544,10	25 559 410,80		0,00		0,00	0,0
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожной одежды Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0

5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	-0,20	-1 240,00	1 682,80	10 433 360,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 986,20	3 200,00	22 352 640,00	4 157,20	13 303 040,00	2 428,80	7 769 600,00		0,00	34,8
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	3,35	415 400,00	1,54	190 960,00		0,00	31,5
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 796,00	24 690 168,00	4 308,67	16 290 129,70	2 195,33	8 399 620,70		0,00	33,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки в конечной дороге											
6.2	Устройство бордюрного камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 671,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бордюрного камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				3 629 001 975,18		2 607 039 131,04		1 021 962 844,14		0,00	28,2

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурханов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — З. Сенлкумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор — Т.Кайрахан

Дорожный инженер по строительству — Ф. Рабиолатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарреалдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Асу-Кокшетау-Балкашино-Кураитов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 28 февраля 2020 г. по 10 марта 2020 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Количество (нет/наличие)	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 600 - Искусственные сооружения											
1.	**Искусственные сооружения**										0.00	
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00		0,00	0
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+26	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00		0,00	0
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 37+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00		0,00	0
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 63+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00		0,00		0,00	0
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	1,00	4 880 060,00		0,00		0,00	0
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 223+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 252+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 286+39	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00		0,00	0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00		0,00		0,00	0
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00		0,00		0,00	0
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 104+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 139+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				92 588 379,00		45 156 810,00		47 428 569,00		0,00	51,2

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурлыбаев

Куратор — А.Аманов

Начальник отдела ЭиБД — Н.Власова

Расценки проверил — Е. Сеилкумарова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов" по Павлодарской области

Директор — Т.Кайратов

Главный инженер по строительству — Р.Ибрагимов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарреалдары"

Заместитель генерального директора — Р.Ахмеденов

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржоллары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кистобе-Б.Ахмер-г.Курчатов" км165-195								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 февраля 2020 г по 10 марта 2020 г		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройства, организация и безопасность												
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автозаездников (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья приостановочная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для остановки. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,95	191 521,95	1,00	191 521,95		0,00		0,00	0
6	Установка сапожков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные берме	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СТ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h=0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h=0,15 м (1:3)	пм	23 829,00	34,00	810 213,20	23 829,00	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h=0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h=0,15 м (1:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h=0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h=0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h=0,15 м (3:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h=0,15 м (3:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h=0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части ручную разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 840				98 534 210,11		98 534 210,11		0,00		0,00	0,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — Е. Нурханов

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Б. Сенгизумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"
Директор — Т.Кыдыкхан
Дорожный инженер по строительству — Ф.Сыйболатова

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — Р. Газельдин

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодарсолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+) 10.03.2020 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	48 960,91			7 303 000,67	7 303 000,67	0,00
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	6 751,88		6 751,88	30 491 976,53	0,00	30 491 976,53
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	0,00			0,00	0,00	0,00
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						37 794 986,20	[illegible]	30 491 976,53

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурхаван

Куратор

Начальник отдела Э и БД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Власова

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг" — Т. Сеидумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор — Т.Байратхан

Дорожный инженер по строительству — Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарсолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 10.03.2020 года.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	%	*объем работ*	*финансирование*
	Дорожные работы								
1	*Дорожная одежда по основному ходу*								
1.1	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	86 904,99	278 095 968,00			-		
1.2	Розлив вяжущих материалов	т	66,63	8 262 553,13	5,80	719 200,00	9		
1.3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	97 541,58	370 170 296,10	8 284,75	31 440 626,25	8		
1.4	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	166 338,38	563 554 431,44			-		
1.5	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	75 704,86	65 106 176,88			-		
2	*Дорожная одежда на Тип 1 на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43*								
2.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см								
2.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	2 428,00	7 769 600,00	2 428,00	7 769 600,00	100		
2.3	Розлив вяжущих материалов	т	1,54	190 960,00	1,54	190 960,00	100		
2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	2 203,33	8 350 620,70	2 203,33	8 350 620,70	100		
	Заготовка материала								
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6 751,88	30 491 976,53	6 751,88	30 491 976,53	100	6 751,88	30 491 976,53
	Итого:			**1 301 500 606,25**		**78 962 983,48**			**30 491 976,53**
	НДС			**156 180 072,75**		**9 475 558,02**			**3 659 037,18**
	Итого с НДС:			**1 457 680 679,00**		**88 438 541,49**			**34 151 013,71**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е.Нурханов**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — **А.Аманов**

Расценки проверил — **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **З.Сенлкумарова**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — **Г.Кайратхан**

Дорожный инженер по строительству — **Ф.Бачболатов**

Генподрядчик: ТОО "Павлодаржоллары"

Заместитель генерального директора — **Р.Гадельшин**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 15 от "10"марта 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	9,24	0,89	10,13	19,87
Устройство слоя основания	км	30,00	10,14	0,00	10,14	19,86
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	20,10	0,00	20,10	9,90
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	429 474,05	0,00	429 474,05	246 263,95

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

_____ Галельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Нурханов Е.С.

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Аскар - Курчатов" км 165-195

Справка № 4 от 20.04.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №8	от 24.12.2018 г. от 11.03.2020 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	150 669 461,16									
В том числе: в текущем месяце	62 230 919,67	55 563 321,13							6 667 598,54	62 230 919,67
Выплата аванса										
Удержание аванса	2 100 737,00	1 875 658,04							225 078,96	2 100 737,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	60 130 182,67									60 130 182,67

Заказчик:
Директор Павлодарского
управления филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабылдян А.К.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Мамутов Т.Р.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за апрель месяц 2020 г.
от 20 апреля 2020 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	0,00
4	вед.600	Исскуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	55 563 321,13
		Итого	**55 563 321,13**
		НДС	6 667 598,54
		Итого с НДС	**62 230 919,67**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

_____Нурхаев Е.С.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор

_____Кайратхан Т.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

_____Гадельшин Р.Я.

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 20.04.2020 года.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	*финансирование*	*объем работ*	*финансирование*	%	*объем работ*	*финансирование*
	Дорожные работы								
1	Дорожная одежда по основному ходу								
1.1	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	86 904,99	278 095 968,00			-		
1.2	Розлив вяжущих материалов	т	66,63	8 262 553,13	5,80	719 200,00	9		
1.3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	97 541,58	370 170 296,10	8 284,75	31 440 626,25	1		
1.4	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	166 338,38	563 554 431,44			-		
1.5	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	75 704,86	65 106 176,88			-		
2	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43								
2.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см								
2.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	2 428,00	7 769 600,00	2 428,00	7 769 600,00	100		
2.3	Розлив вяжущих материалов	т	1,54	190 960,00	1,54	190 960,00	100		
2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	2 203,33	8 350 620,70	2 203,33	8 350 620,70	100		
	Заготовка материала								
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	6 751,88	55 563 321,13	6 751,88	55 563 321,13	100	-	-
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	11 700,35	55 563 321,13	11 700,35	55 563 321,13	100	11 700,35	55 563 321,13
	Итого:			**1 301 500 606,25**		**104 034 328,08**			**-**
	НДС			**156 180 072,75**		**46 635 133,08**			**6 667 598,54**
	Итого с НДС:			**1 457 680 679,00**		**150 669 461,16**			**62 230 919,67**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Нурханов

Куратор А.Аманов

Начальник отдела ЭиБД И.Назеева

Расценки проверил З.Сенлкумарова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор Т. Канатхан

Дорожный инженер по строительству Ф.Байболатов

Генподрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора Р.Гадельшин

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акеу-Костобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За апрель 2020 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	2 176 423 371,77	0,00	2 176 423 371,77	38,84%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	2 176 423 371,77	0,00	2 176 423 371,77	38,84%
2	Материалы на стройплощадке		37 794 366,20	55 563 321,13	93 358 307,33	
3	Замена на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	2 214 218 367,98	55 563 321,13	2 269 781 679,11	40,50%
III	НДС 12%, ((II-I) * 0.12)	672 480 000,00	265 706 202,98	6 667 598,54	272 373 801,51	40,50%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	2 479 924 569,96	62 230 919,67	2 542 155 480,62	40,50%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		634 994 400,00	2 100 737,00	637 095 137,00	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		634 994 400,00	2 100 737,00	637 095 137,00	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	1 844 930 169,96	60 130 182,67	1 905 060 343,62	

Подрядчик ТОО "Павлодаржолдары"	Гадельшин Р.Я. Подпись и дата 20 апреля 2020 года М.П.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сеилкумарова З.Е. Подпись и дата 20 апреля 2020 года М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Нурканов Е.С. Подпись и дата 20 апреля 2020 года М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

Сертификат № 16

За период с 11 марта 2020 года по 20 апреля 2020 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	93 168 249,11	489 619 960,50	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	583 678 227,97	617 411 998,13	0,00
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	2 607 039 131,04	1 021 962 844,14	0,00
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	45 156 810,00	47 428 569,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	3 427 576 628,23	2 176 423 371,77	0,00
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**3 427 576 628,23**	**2 176 423 371,77**	**0,00**
	Материалы на строительной площадке	B			-93 358 307,33	37 794 986,20	55 563 321,13
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**3 334 218 320,90**	**2 214 218 357,97**	**55 563 321,13**
	Возврат аванса					**566 959 285,71**	**1 875 658,04**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ **Газельшин Р.Я.**

Дата 20.04.2020 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись _____ **Сеилкумарова З.Е.**

Дата 20.04.2020 г.

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 11 марта 2020 г по 20 апреля 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 100 - Общие положения												
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Б. Нурханов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — З. Сеилкумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор — Т.Ыкыратхан

Дорожный инженер по строительству — Ф.Байбосынов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 11 марта 2020 г по 20 апреля 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категория сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	10,000	789 970,00	20,00	1 579 940,00		0,00	67
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на	$м^2$	8 474	1 000,00	8 474 000,00	8 474,000	8 474 000,00		0,00		0,00	0
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	$м^3$	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00			100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00			100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00			100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	1,000	1 366 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	1,000	1 371 232,00		0,00		0,00	0
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00			100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00			100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	0,00	0,00	31,05	483 677 054,50	0,00	0,00	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**582 788 209,61**		**93 168 249,11**		**489 619 960,50**		**0,00**	**84,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е. Нурханов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД А.Аманов

Расценки проверил Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" А. Сеилкумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор Т.Кайратулы

Дорожный инженер по строительству Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 11 марта 2020 г по 20 апреля 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 400 - Земляные работы												
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	44 617,32	11 957 441,76	77 424,68	20 749 814,24		0,00	63
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	17 809,00	3 597 418,00	9 550,00	1 929 100,00		0,00	35
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	235 752,25	188 601 800,98	419 866,75	335 893 399,02		0,00	64
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	359 153,62	27 295 675,12	583 093,38	44 315 096,88		0,00	62
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	246 263,95	76 341 824,85	429 474,05	133 136 955,15	0,00	0,00	64
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	34 231,19	2 293 489,73	7 536,81	504 966,27	0,00	0,00	18
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	37 074,95	29 659 960,00	41 737,05	33 389 640,00	0,00	0,00	53
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	1 174,40	311 216,00	811,60	215 074,00		0,00	41
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	5 125,50	1 568 403,00	4 071,90	1 246 001,40		0,00	44
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	17 836,38	14 269 107,02	14 195,62	11 356 492,98		0,00	44
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	17 579,36	6 064 879,81	14 135,64	4 876 795,19		0,00	45
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	27 393,20	2 191 456,00	9 396,30	751 704,00		0,00	26
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**583 678 227,97**		**617 411 998,13**		**0,00**	**51,4**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурбаев

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Т. Сеилкумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор — Т.Камратхан

Дорожный инженер по строительству — Ф. Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарвоздары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Блокпост-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 11 марта 2020 г по 20 апреля 2020 г		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 500 - Дорожная одежда												
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	89 413,51	35 765 404,00	250 564,89	100 225 956,00		0,00	73,7
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	23 614,25	146 408 350,00	42 523,25	263 644 150,00		0,00	64,3
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	184 027,76	588 888 832,00	91 534,84	292 911 488,00		0,00	33,2
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	123,01	15 254 374,69	69,88	8 664 458,99		0,00	36,2
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	171 614,79	651 278 128,05	85 366,31	323 965 146,45		0,00	33,2
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	256 981,10	870 651 966,80		0,00		0,00	0,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	10 065,89	4 002 356,00	2 150,31	860 124,00		0,00	17,7
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	1 526,70	9 465 540,00	797,90	4 946 980,00		0,00	34,3
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00		0,00	0,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	5,99	742 760,00		0,00		0,00	0,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	7 544,10	28 629 859,50		0,00		0,00	0,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	7 544,10	25 559 410,80		0,00		0,00	0,0
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 725,00	1 826 771,50	670,50	1 826 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожной одежды Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0

5	**Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 2040,15 и ПК 1294+43**											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	-0,20	-1 240,00	1 682,80	10 433 360,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 986,20	3 200,00	22 352 640,00	4 557,20	14 583 040,00	2 428,00	7 769 600,00		0,00	34,8
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	3,35	415 400,00	1,54	190 960,00		0,00	31,5
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	4 300,67	16 299 539,30	2 203,33	8 350 620,70		0,00	33,9
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	**Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки**											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				3 629 001 975,18		2 607 039 131,04		1 021 962 844,14		0,00	28,2

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурманов

Куратор — А. Аманов

Начальник отдела ЭиБД — Н. Елисова

Расценки проверил — З. Сеилкумарова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — Т. Кайратулы

Дорожный инженер по строительству — Ф. Байболатов

Генподрядчик

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кактобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 11 марта 2020 г по 20 апреля 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполненных	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 - Искусственные сооружения												
1.	Искусственные сооружения										0,00	
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00		0,00	0
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00		0,00	0
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00		0,00	0
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00		0,00		0,00	0
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	1,00	4 880 060,00		0,00		0,00	0
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 206+70	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00		0,00	0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00		0,00		0,00	0
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00		0,00		0,00	0
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 585 379,00**		**45 156 814,00**		**47 428 565,00**		**0,00**	**51,2**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Нурзанов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Ниязова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — З. Сеилкумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор — Т.Кайратов

Дорожный инженер по строительству — Ф.Байболдинов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Паллолварполлары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 11 марта 2020 г по 20 апреля 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность												
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автотяжеловов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья прямолинейная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка сваливов (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СЗ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	23 629,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (2:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:5)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части вручную разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **Е. Нурханов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **А.Аманов**

Расценки проверил — **Н.Ваеева**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **З. Сеилкумарова**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор — **Т.Кайратхан**
Дорожный инженер по строительству — **Ф.Байболатов**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — **Р. Гадельшин**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодарколлары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

20.04.2020 г.

Номер позиции	описание	Единиц.	Расценка (78% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	48 960,91			7 303 009,67	7 303 009,67	0,00
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	6 751,88	6 751,88		30 491 976,53	30 491 976,53	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	11 700,35		11 700,35	55 563 321,13	0,00	55 563 321,13
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	0,00			0,00	0,00	0,00
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке в тенге						**93 358 307,33**	**37 794 986,20**	**55 563 321,13**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурханов

Куратор

Начальник отдела Э и БД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Власова

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг" — З. Сендкумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор — Т.Кайратхан

Дорожный инженер по строительству — Ф.Барболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарколлары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

Реестр по выполненным работам
к Акту № 16 от "20"апреля 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	10,13	0,00	10,13	19,87
Устройство слоя основания	км	30,00	10,14	0,00	10,14	19,86
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	20,10	0,00	20,10	9,90
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	429 474,05	0,00	429 474,05	246 263,95

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

_____ Гадельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Нурханов Е.С.

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Аскар - Курчатов" км 165-195

Справка № 5 от 04.05.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 25-04-19/16 ДС №9	от 24.12.2018 г. от 27.04.2020 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	150 669 461,16									
В том числе: в текущем месяце										
Выплата аванса	582 727 200,00	129 841 964,29							15 581 035,71	145 423 000,00
Удержание аванса	2 109 737,00									
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	731 295 924,16									145 423 000,00

Заказчик:
Директор Павлодарского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабылдин А.К.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Гадельшин Р.Я.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Аккар - Курчатов" км 165-195

Справка № 6 от 06.05.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №9	от 24.12.2018 г. от 27.04.2020 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	по графе 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	243 479 024,75									
В том числе: в текущем месяце	92 809 563,59	82 865 681,78							9 943 881,81	92 809 563,59
Выплата аванса	582 727 200,00									
Удержание аванса	41 878 915,96	37 391 889,25							2 386 289,71	39 778 178,96
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	784 327 308,79									53 031 384,63

Заказчик:
Директор Павлодарского областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол"
Кабылдин А.К.
М.П.
Должность Фамилия И.О., подпись

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Гадельшин Р.Я.
М.П.
Должность Фамилия И.О., подпись

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аккар-г.Курчатов" км 165-195 от 06.05.2020 года.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Дорожные работы								
1	Дорожная одежда по основному году								
1.1	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	86 904,69	278 095 968,00	31 331,07	100 259 424,00	36	31 331,07	100 259 424,00
1.2	Розлив вяжущих материалов	т	66,63	8 262 553,13	5,80	719 200,00	9	21,93	2 719 536,88
1.3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	97 541,58	370 170 296,10	8 284,75	31 440 626,25	8		
1.4	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	166 338,38	563 554 431,44			-		
1.5	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	75 704,86	65 106 176,88			-		
2	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43								
2.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 30см								
2.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	2 428,00	7 769 600,00	2 428,00	7 769 600,00	100		
2.3	Розлив вяжущих материалов	т	1,54	190 960,00	1,54	190 960,00	100		
2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	2 203,33	8 350 620,70	2 203,33	8 350 620,70	100		
2	Дорожная одежда на съездах								
2.1	Укладка геотекстиля	м2							
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3							
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2							
2.4	Розлив вяжущих материалов	т							
	Заготовка материала								
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 821,88	- 20 113 279,10	4 821,88	- 20 113 279,10	100	- 1 930,00	- 8 716 015,10
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	9 300,35	44 166 057,13	9 300,35	44 166 057,13	100	- 2 400,00	- 11 397 264,00
	Итого:			1 301 500 606,25		128 617 151,85			94 262 965,78
	НДС			186 180 072,75		114 861 872,90			9 943 881,81
	Итого с НДС:			1 487 680 679,00		243 479 024,75			92 809 543,59

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Нурадин

Куратор

Начальник отдела ЭиБД С.Аманов

Расценки проверил Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" З.Сеилкумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор Т. Кайратхан

Дорожный инженер по строительству Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора Р.Галеньшин

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за май месяц 2020 г.
от 6 мая 2020 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	102 978 960,88
4	вед.600	Иссуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	-20 113 279,10
		Итого	**82 865 681,78**
		НДС	9 943 881,81
		Итого с НДС	**92 809 563,59**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора
Нурханов Е.С.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор
Кайратхан Т.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акку-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За май 2020 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	2 176 423 371,77	102 978 960,88	2 279 402 332,65	40,67%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	2 176 423 371,77	102 978 960,88	2 279 402 332,65	40,67%
2	Материалы на стройплощадке		93 358 307,33	-20 113 279,10	73 246 028,23	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	2 269 781 679,11	82 865 681,78	2 352 647 360,89	41,98%
III	НДС 12%, (II-5) * 0.12)	672 480 000,00	272 373 801,51	9 943 881,81	282 317 683,32	41,98%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	2 542 155 480,62	92 809 563,59	2 634 965 044,21	41,98%
V	Вычеты					
5	Возврат авансов (с НДС)		637 095 137,00	39 778 178,96	676 873 315,96	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		637 095 137,00	39 778 178,96	676 873 315,96	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	1 905 060 343,62	53 031 384,63	1 958 091 728,25	

Подрядчик ТОО "Павлодарискладры"	Гадельшин Р.Я.		Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Секилкумарова З.Е.
	Подпись и дата	6 мая 2020 года		Подпись и дата 6 мая 2020 года
	М.П.			М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Нурказиев Е.С.			
	Подпись и дата	6 мая 2020 года		
	М.П.			

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 17

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 21 апреля 2020 года по 6 мая 2020 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного перода Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	93 168 249,11	489 619 960,50	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	583 678 227,97	617 411 998,13	0,00
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	2 504 060 170,16	1 021 962 844,14	102 978 960,88
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	45 156 810,00	47 428 569,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	3 324 597 667,35	2 176 423 371,77	102 978 960,88
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**3 324 597 667,35**	**2 176 423 371,77**	**102 978 960,88**
	Материалы на строительной площадке	B			-73 245 028,23	93 358 307,33	-20 113 279,10
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**3 251 352 639,12**	**2 269 781 679,10**	**82 865 681,78**
	Возврат аванса					**568 834 943,75**	**35 516 231,21**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ **Галельянин Р.Я.**

Дата 06.05.2020 г.

Технический надзор **ТОО "Жол-Консалтинг"**

ФИО

Подпись _____ **Сеилкумарова З.Е.**

Дата 06.05.2020 г.

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 апреля 2020 г по 6 мая 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 100 - Общие положения												
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурханов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Власова

Технатзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — З. Секликумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — Т.Кайратхан

Дорожный инженер по строительству — Ф.Бейболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аюшр-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 апреля 2020 г по 6 мая 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяц	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 897,00	2 366 910,00	10,000	789 970,00	20,00	1 579 940,00		0,00	67
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	8 474,000	8 474 000,00		0,00		0,00	0
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00			100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00			100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00			100
7	Демонтаж металлического футляра д.88 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	1,000	1 366 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	1,000	1 371 232,00		0,00		0,00	0
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00			100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00			100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	0,00	0,00	31,05	483 677 054,50	0,00	0,00	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				582 788 209,61		93 168 249,11		489 619 960,50		0,00	84,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Е. Нурзанов

А.Аманов

Н.Власова

З. Сенлкумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор

Дорожный инженер по строительству

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального

Т.Кайратхан

Ф. Байболатов

Р. Газельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акту-Кенгабе-Б.Аксакр-с.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 апреля 2020 г по 6 мая 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	44 617,32	11 957 441,76	77 424,68	20 749 814,24		0,00	63
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	17 809,00	3 597 418,00	9 550,00	1 929 100,00		0,00	35
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	235 752,25	188 601 800,98	419 866,75	335 893 399,02		0,00	64
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	359 153,62	27 295 675,12	583 093,38	44 315 096,88		0,00	62
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	246 263,95	76 341 824,85	429 474,05	133 136 955,15	-	0,00	64
6	Обратная надвозка ПСП на откосы насыпи, толщ 10 см	м3	41 788,00	67,00	2 798 456,00	34 231,19	2 293 489,73	7 536,81	504 966,27	-	0,00	18
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	37 074,95	29 659 960,00	41 737,05	33 389 640,00	-	0,00	53
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	1 174,40	311 216,00	811,60	215 074,00		0,00	41
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	5 125,50	1 568 403,00	4 071,90	1 246 001,40		0,00	44
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	17 836,38	14 269 107,02	14 195,62	11 356 492,98		0,00	44
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	17 579,36	6 064 879,81	14 135,64	4 876 795,19		0,00	45
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	27 393,20	2 191 456,00	9 396,30	751 704,00		0,00	26
14	Обратная надвозка ПСП на откосы насыпи, толщ 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**583 678 227,97**		**617 411 998,13**		**0,00**	**51,4**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Нурхаева**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД **А.Аматов**

Расценки проверил **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **З. Секкумарова**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Дорожный инженер по строительству **Ф. Байболатов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акту-Кенсибе-Б.Асжар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объема работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 апреля 2020 г по 6 мая 2020 г.		
№	Наименование	Ед изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 500 - Дорожная одежда												
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	89 413,51	35 765 404,00	250 564,89	100 225 956,00		0,00	73,7
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	23 614,25	146 408 350,00	42 523,25	263 644 150,00		0,00	64,3
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	152 696,69	488 629 408,00	91 534,84	292 911 488,00	31 331,07	100 259 424,00	44,6
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	101,08	12 534 837,81	69,88	8 664 458,99	21,93	2 719 536,88	47,6
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	171 614,79	651 278 128,05	85 366,31	323 965 146,45		0,00	33,2
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	256 981,10	870 651 966,80		0,00		0,00	0,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	10 005,89	4 002 356,00	2 150,31	860 124,00		0,00	17,7
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,00	6 200,00	14 412 520,00	1 526,70	9 465 540,00	797,90	4 946 980,00		0,00	34,3
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	8 563,80	27 404 160,00		0,00		0,00	0,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	5,99	742 760,00		0,00		0,00	0,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	7 544,10	28 629 859,50		0,00		0,00	0,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	7 544,10	25 559 410,80		0,00		0,00	0,0
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожной одежды Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0

5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 200+0,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,80	6 200,00	10 432 120,00	-0,20	-1 240,00	1 682,80	10 433 360,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 986,20	3 200,00	22 352 640,00	4 557,20	14 583 040,00	2 428,00	7 769 600,00		0,00	34,8
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	3,35	415 400,00	1,54	190 960,00		0,00	31,5
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	4 300,67	16 299 539,30	2 203,33	8 350 620,70		0,00	33,9
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 181 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				3 629 001 975,18		2 504 060 170,16		1 021 962 844,14		102 978 960,88	31,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Е. Нурманов

А.Аманов

Н.Власова

З. Сеилкумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор Т.Кайратхан

Дорожный инженер по строительству / Ф. Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодармолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кектобе-Б.Момыр-г.Жуматово" км 145-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 апреля 2020 г по 6 мая 2020 г		
№	Наименование	Ед изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 - Искуственные сооружения												
1.	Искуственные сооружения										0,00	
1	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00		0,00	0
2	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00		0,00	0
3	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00		0,00	0
4	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 67+15,50	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00		0,00		0,00	0
5	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 080,00	4 880 080,00	1,00	4 880 080,00		0,00		0,00	0
6	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 757 950,00	4 757 950,00	0,00	0,00	1,00	4 757 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 206+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубыD-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубыD-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00		0,00	0
14	Устройство новой трубыD-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00		0,00		0,00	0
15	Устройство новой трубыD-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00		0,00		0,00	0
16	Устройство новой трубыD-1,5м на ПК 168+67,88	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубыD-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 566 579,00**		**45 150 810,00**		**47 428 569,00**		**0,00**	**51,2**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурхалов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — А.Аитов

Расценки проверил — Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Э. Сеилгумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — Т.Кайратжан

Дорожный инженер по строительству — Ф.Давлетов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодармолдары"
Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодарскеллары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжский-Акку-Коктобе-Б.Алжар-г.Курчатов" км1 65-195						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 21 апреля 2020 г по 6 мая 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность												
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья приволинейная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка снеговиков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СД)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части ручную разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2090	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **Е. Нурханов**

Куратор **А.Аманов**
Начальник отдела ЭиБД **Н.Ким**
Расценки проверил **З. Сеилкумарова**
Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор **Т.Кайратхан**
Дорожный инженер по строительству **Ф.Баймолатов**
Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора **Р. Гадельшин**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195	
Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

06.05.2020 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Единиц.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	48 960,91			7 303 009,67	7 303 009,67	0,00
300.15	Песчано-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	4 821,88		-1 930,00	21 775 961,43	30 491 976,53	-8 716 015,10
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	9 300,35	11 700,35	-2 400,00	44 166 057,13	55 563 321,13	-11 397 264,00
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	0,00			0,00	0,00	0,00
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						73 245 028,23	93 358 307,33	-20 113 279,10

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурлаков

Куратор — А.Аманов

Начальник отдела Э и БД — Н.Власова

Расценки проверил — З. Сеилкумарова

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — Т.Кайратулы

Дорожный инженер по строительству — Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Галельянов

Реестр по выполненным работам
к Акту № 17 от "6" мая 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Акку-Коктобе – Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	10,13	0,00	10,13	19,87
Устройство слоя основания	км	30,00	10,14	3,60	13,74	16,26
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	20,10	0,00	20,10	9,90
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	429 474,05	0,00	429 474,05	246 263,95

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

_____ Галельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Нурханов Е.С.

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Акжар - Курчатов" км 165-195

Справка № 7 от 20.05.2020 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		№ 25-04-19/16 ДС №9	от 24.12.2018 г. от 27.04.2020 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	в том числе		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	369 944 234,62									
В том числе: в текущем месяце	126 465 209,87	112 915 365,96							13 549 843,91	126 465 209,87
Выплата аванса	582 727 200,00									
Удержание аванса	96 081 904,91	48 395 525,85							5 807 463,10	54 202 988,95
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	856 589 529,71									72 262 220,92

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабылдин А.К.
Должность, Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Гадельшин Р.Я.
Должность, Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за май месяц 2020 г.
от 20 мая 2020 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	6 708 285,43
3	вед.500	Дорожная одежда	119 595 715,42
4	вед.600	Исскуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	-13 388 634,89
		Итого	**112 915 365,96**
		НДС	13 549 843,91
		Итого с НДС	**126 465 209,87**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Нуркенов Е.С.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор

Кайратхан Т.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За май 2020 года

Очередность	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	2 279 402 332,65	126 304 000,65	2 405 706 333,30	42,93%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	2 279 402 332,65	126 304 000,65	2 405 706 333,30	42,93%
2	Материалы на строплощадке		73 245 028,22	-13 388 634,89	59 856 393,34	
3	Заявки на изменение в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	2 352 647 360,89	112 915 365,96	2 465 562 726,85	44,00%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	282 317 683,32	13 549 843,91	295 867 527,24	44,00%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	2 634 965 044,21	126 465 209,87	2 761 430 254,07	44,00%
V	Вычеты					
1	Возврат аванса (с НДС)		676 873 315,96	54 202 988,95	731 076 304,91	
II	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
III	Совокупный Итог, (5 + 6)		676 873 315,96	54 202 988,95	731 076 304,91	
VI	Возврат удержания					
VII	Другие вычеты и выплаты					
VIII	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	1 958 091 728,25	72 262 220,92	2 030 353 949,16	

Подрядчик ТОО "Пиноодаржолдары"	Гадельшин Р.Я.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сеитмуратова Т.Е.
	Подпись и дата 20 мая 2020 года		Подпись и дата 20 мая 2020 года
	М.П.		М.П.
Заказчик ПФФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Нурканов Е.С.		
	Подпись и дата 20 мая 2020 года		
	М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 18

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 7 мая 2020 года по 20 мая 2020 г.

Ведомость №	Наименование		ед.изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	93 168 249,11	489 619 960,50	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	576 969 942,54	617 411 998,13	6 708 285,43
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	2 384 464 454,74	1 124 941 805,02	119 595 715,42
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	45 156 810,00	47 428 569,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	3 198 293 666,50	2 279 402 332,65	126 304 000,85
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**3 198 293 666,50**	**2 279 402 332,65**	**126 304 000,85**
	Материалы на строительной площадке	B			-59 856 393,34	73 245 028,23	-13 388 634,89
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**3 138 437 273,17**	**2 352 647 360,88**	**112 915 365,96**
	Возврат аванса					**604 351 174,96**	**48 395 525,85**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ **Гадельшин Р.Я.**

Дата 20.05.2020 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись _____ **Сеилкумарова З.Е.**

Дата 20.05.2020 г.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаркоолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжий-Аксу-Коктобе-Б.Аяжар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 7 мая 2020 г по 20 мая 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.периода	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 300 - Подготовительные работы												
1	Восстановление оси и закрепление ее трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	10,000	789 970,00	20,00	1 579 940,00		0,00	67
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	8 474,000	8 474 000,00		0,00		0,00	0
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие пригрессовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00			100
5	Разборка фундаментов под дорожные знаки	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00			100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00			100
7	Демонтаж металлического ограждения	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	1,000	1 366 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	1,000	1 371 232,00		0,00		0,00	0
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00			100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00			100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 064,52	0,00	0,00	31,05	483 677 064,50	0,00	0,00	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				582 755 300,67		93 168 249,11		489 619 968,50		0,00	84,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Е. Нурсеков

М. Аманов

Н.Власова

З. Сеилкумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор

Инженер отдела качества и государственного учета

Т.Кайратхан

Ф. Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаркоолдары"

Заместитель генерального

Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акау-Коктобе-Б.Аманжол-г.Курчатов" км 165-195						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 7 мая 2020 г по 20 мая 2020 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 400 - Земляные работы												
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	44 617,32	11 957 441,76	77 424,68	20 749 814,24		0,00	63
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	17 809,00	3 597 418,00	9 550,00	1 929 100,00		0,00	35
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до II км	м3	855 619,00	800,00	524 495 200,00	235 732,25	188 691 800,98	419 866,75	335 893 392,02		0,00	64
4	Планировка верха земполотна, дренажной полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	359 153,62	27 295 675,12	583 093,38	44 315 096,88		0,00	62
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	246 263,95	76 341 824,85	429 474,05	133 136 955,15	-	0,00	64
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 788,00	67,00	2 798 456,00	34 231,19	2 293 489,73	7 536,81	504 966,27	-	0,00	18
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	37 074,95	29 659 960,00	41 737,05	33 389 640,00	-	0,00	53
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	828,60	219 579,00	811,60	215 074,00	345,80	91 637,00	58
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	3 706,50	1 134 189,00	4 071,90	1 246 001,40	1 419,00	434 214,00	60
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до II км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	12 895,38	10 316 307,02	14 195,62	11 356 492,98	4 941,00	3 952 800,00	60
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 755,00	345,00	10 941 675,00	12 687,26	4 377 104,58	14 135,64	4 876 795,19	4 892,00	1 687 775,23	60
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	20 619,96	1 649 596,80	9 396,30	751 704,00	6 773,24	541 859,20	44
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в занижанные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвозка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в понижение после резьбы и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**576 969 942,54**		**617 411 998,13**		**6 708 285,43**	**52,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Т. Бертаева

Куратор
Начальник отдела ЭиБД А.Ажитов

Расценки проверил С.Ковсова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" З.Сеилкумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор Г.Кайратхан

Инженер отдела качества и государственного учета Ф. Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кенгебе-Б.Алжар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 7 мая 2020 г по 20 мая 2020 г		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 500 - Дорожная одежда												
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка полотнища	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	89 413,51	35 765 404,00	250 564,89	100 225 956,00		0,00	73,7
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	23 614,25	146 408 350,00	42 523,25	263 644 150,00		0,00	64,3
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,80	3 200,00	881 800 320,00	125 465,39	401 489 254,40	122 865,91	393 179 912,00	27 231,30	87 140 153,60	34,5
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 633,68	82,02	10 171 161,14	91,81	11 383 995,87	19,06	2 363 676,67	17,5
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	171 614,79	651 278 128,05	85 366,31	323 965 146,45		0,00	33,2
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	256 981,10	870 651 966,80		0,00		0,00	0,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка полотнища	м2	12 158,20	400,00	4 862 480,00	7 382,70	2 953 080,00	2 150,31	860 124,00	2 623,19	1 049 276,00	19,3
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	1 025,59	6 358 658,00	797,90	4 946 980,00	501,11	3 106 882,00	19,9
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	5 236,16	16 755 712,00		0,00	3 327,64	10 648 448,00	38,9
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	3,66	453 920,85		0,00	2,33	288 839,15	38,9
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	7 544,10	28 629 859,50		0,00		0,00	0,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	7 544,10	25 559 410,80		0,00		0,00	0,0
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожная одежда Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0

5	Дорожная одежда на Тип 1 на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	-0,20	-1 240,00	1 682,80	10 433 360,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	2 428,00	7 769 600,00	4 557,20	14 583 040,00	100,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 600,00	608 360,00	0,00	0,00	1,54	190 960,00	3,35	415 400,00	100,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	4 360,67	16 299 539,30	2 203,33	8 350 620,70		0,00	33,9
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки в населенной дороге											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				3 629 081 975,18		2 384 464 454,74		1 124 941 805,02		119 595 715,42	34,3

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Нурпеисов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД А.Аскаров

Расценки проверил Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Л.Сеилхарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор Т.Кайратхан

Инженер отдела качества и государственного учета Ф. Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора Р. Газельшин

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодарсолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГ ОФОРА						Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кокшебе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 7 мая 2020 г по 20 мая 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
-	-			Ведомость № 600 - Искусственные сооружения					-			
1.	Искусственные сооружения										0,00	
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00		0,00	0
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00		0,00	0
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00		0,00	0
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00		0,00		0,00	0
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	1,00	4 880 060,00		0,00		0,00	0
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 206+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00		0,00	0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00		0,00		0,00	0
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00		0,00		0,00	0
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 670,00	6 955 670,00	0,00	0,00	1,00	6 955 670,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 585 379,00**		**45 156 810,00**		**47 428 569,00**		**0,00**	**51,2**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е. Нурханов**

Куратор — **А.Ахмет**

Начальник отдела ЭиБД — **Н.Ваисов**

Рассмотрел — **Э.Сейдумарова**

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета — **Ф.Бейбулатов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарсолдары"
Заместитель генерального директора — **Р.Галельянов**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжий-Ажу-Коктобе-Б.Акжар-с.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 7 мая 2020 г по 20 мая 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность												
1	Водопропускные сооружения с прочистой части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья приостановочная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для окурков. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка знаков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под мачты	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков(типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СТ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.3 h-0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (6:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (7:5)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части пушпул разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Куратор
Начальник отдела ЭиБД
Расценки проверил
Технадзор: ТОО"Жол-Консалтинг"

Е.Нурханов
А.Аминов
Н.Ниязов
Б.Сеилкумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор Т.Кайратхан
Инженер отдела качества и государственного учета Ф.Байболатов
Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Р. Галельянин

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акту-Кизтобе-Бажир-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

20.05.2020 г.

Номер Выписки	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на отчетный момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	48 960,91			7 303 609,67	7 303 609,67	0,00
300.15	Песчано-гравийная смесь	м3	3 989,46	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	3 320,97	-1 930,00	-1 500,91	14 997 739,66	21 775 961,43	-6 778 221,77
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	7 908,35	-2 400,00	-1 392,00	37 555 644,01	44 166 057,13	-6 610 413,12
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	0,00			0,00	0,00	0,00
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						**59 856 393,34**	**73 245 028,23**	**-13 388 634,89**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела Э и БД

Расценки проверил

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг"

Б.Нурлыбек

К.Аймен

Н.Ластова

Г.Сеилкумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор Т.Кайратхан

Инженер отдела качества и государственного учета Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора Р. Гадельшин

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения ".Ленинский-Акеу-Коктобе-Б.Аксаар-г.Курчатов" км165-195 от 20.05.2020 года.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Земляные работы по переустройству и приобочиванию								
9	Снятие ПСП из откоса и у существующего земляного полотна с перемещением до 30м в пикетажей	м3	345,80	91 637,00	345,80	91 637,00	-	345,80	91 637,00
10	Дополнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	1 419,00	434 214,00	1 419,00	434 214,00		1 419,00	434 214,00
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	4 941,00	3 952 800,00	4 941,00	3 952 800,00		4 941,00	3 952 800,00
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	4 892,00	1 687 775,23	4 892,00	1 687 775,23		4 892,00	1 687 775,23
13	Планировка верха земполотна в откосах насыпи	м2	6 773,24	541 859,20	6 773,24	541 859,20		6 773,24	541 859,20
	Дорожные работы								
1	Дорожная одежда по основному году								
1.1	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	86 994,99	278 095 968,00	58 562,37	187 399 577,00	67	27 231,30	87 140 153,60
1.2	Розлив вяжущих материалов	т	66,63	8 262 553,13	40,99	5 802 413,55	62	19,06	2 363 676,67
1.3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	97 541,58	370 170 296,10	8 284,75	31 440 626,25	8		
1.4	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	166 338,38	563 554 451,64			-		
1.5	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	75 704,86	65 306 176,68			-		
2	**Дорожная одежда на съездах**								
2.1	Укладка геотекстиля	м2	2 623,19	1 049 276,00	2 623,19	1 049 276,00		2 623,19	1 049 276,00
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	501,11	3 106 882,00	501,11	3 106 882,00		501,11	3 106 882,00
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	3 327,64	10 648 448,00	3 327,64	10 648 448,00		3 327,64	10 648 448,00
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	2,33	288 839,15	2,33	288 839,15		2,33	288 839,15
3	**Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 209+0,15 и ПК 129+43**								
2.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см								
2.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	2 428,00	7 769 600,00	6 985,20	22 352 640,00		4 557,20	14 583 040,00
2.3	Розлив вяжущих материалов	т	1,54	190 960,00	4,89	606 360,00		3,35	415 400,00
2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	2 203,33	8 350 620,70	2 203,33	8 350 620,70			
	Заготовка материала								
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	3 320,97	14 997 739,66	3 320,97	14 997 739,66	100	1 500,91	6 778 221,77
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	7 908,35	37 555 644,01	7 908,35	37 555 644,01	100	- 1 392,00	- 6 610 413,12
Итого:				**1 734 436 815,11**		**330 307 352,35**			**112 915 365,96**
НДС				**208 132 417,81**		**39 636 882,27**			**13 549 843,91**
Итого с НДС:				**1 942 569 232,92**		**369 944 234,62**			**126 465 209,87**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Генподрядчик: ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных изысканий по Павлодарской области"

Директор **Т. Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета **Ф.Байболатов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора **Р.Гадельшин**

Реестр по выполненным работам
к Акту №18 от "20" мая 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский-Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	10,13	0,00	10,13	19,87
Устройство слоя основания	км	30,00	15,84	3,20	19,04	10,96
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	20,10	0,00	20,10	9,90
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	429 474,05	0,00	429 474,05	246 263,95

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

_____ Гадельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Нурханов Е.С.

Заказчик: АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Акжар - Курчатов" км 165-195

Справка № 8 от 21.05.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №9	от 24.12.2018 г. от 27.04.2020 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из граф 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	534 279 668,48									
В том числе: в текущем месяце	164 335 433,86	146 728 065,95							17 607 367,91	164 335 433,86
Выплата аванса	582 727 200,00									
Удержание аванса	166 516 071,86	62 887 649,07							7 546 517,89	70 434 166,95
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	950 490 796,62									93 901 266,91

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"ҚазАвтоЖол"
Должность Фамилия И.О., подпись
Кабылдин А.К.
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Должность Фамилия И.О., подпись
Галельмин Р.Я.
М.П.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за май месяц 2020 г.
от 21 мая 2020 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	172 988 789,45
4	вед.600	Искуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	-26 260 723,50
		Итого	**146 728 065,95**
		НДС	17 607 367,91
		Итого с НДС	**164 335 433,86**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Нурканов Е.С.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор

Кайратхан Т.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За май 2020 года

Статьи оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР*
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	2 405 706 146,85	172 988 789,45	2 578 694 936,30	46,02%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	2 405 706 146,85	172 988 789,45	2 578 694 936,30	46,02%
2	Материалы на стройплощадке		08 856 393,34	26 268 723,50	33 595 669,84	
3	Заявка на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	2 405 962 542,20	146 726 065,95	2 612 290 608,15	46,61%
III	НДС 12%, ((II-I) * 0.12)	672 480 000,00	295 867 505,06	17 607 367,91	313 474 873,00	46,61%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	2 701 830 047,27	164 335 433,86	2 926 765 481,13	46,61%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		731 876 304,91	70 434 166,95	801 510 471,86	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		731 876 304,91	70 434 166,95	801 510 471,86	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV -VI)	6 276 480 000,00	2 030 053 742,36	93 901 266,90	2 124 255 009,27	

Подрядчик ТОО "Павлодарнолдары"	Гадельшин Р.Я.	Технический надзор представляет: ТОО "Жол-Консалтинг"	Сейтжарова З.Е.
	Подпись и дата 21 мая 2020 года		Подпись и дата 21 мая 2020 года
	М.П.		М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Нурханов Е.С.		
	Подпись и дата 21 мая 2020 года		
	М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

Сертификат № 19

За период с 20 мая 2020 года по 21 мая 2020 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	93 168 249,11	489 619 960,50	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	576 969 977,77	624 120 248,33	0,00
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	2 211 475 814,71	1 244 537 371,02	172 988 789,45
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	45 156 810,00	47 428 569,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	3 025 305 061,70	2 405 706 148,85	172 988 789,45
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**3 025 305 061,70**	**2 405 706 148,85**	**172 988 789,45**
	Материалы на строительной площадке	B			-33 595 669,84	59 856 393,34	-26 260 723,50
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**2 991 709 391,86**	**2 465 562 542,19**	**146 728 065,95**
	Возврат аванса					**652 746 700,81**	**62 887 649,07**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ **Гидельшин Р.Я.**

Дата 21.05.2020 г.

Технический надзор **ТОО "Жол-Консалтинг"**

ФИО

Подпись _____ **Кадыкумирова З.Е.**

Дата 21.05.2020 г.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кенсофе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 мая 2020 г по 21 мая 2024 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 300 - Подготовительные работы												
1	Восстановление осей и закрепление оси трассы II категория сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	10,000	789 970,00	20,00	1 579 940,00		0,00	67
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	8 474,000	8 474 000,00		0,00		0,00	0
3	Разборка существующего асфальтобетона с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00			100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 900,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00			100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00			100
7	Демонтаж металлического ограждения д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	1,000	1 366 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+00	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	1,000	1 386 735,00		0,00		0,00	0
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	1,000	1 371 232,00		0,00		0,00	0
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00			100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00			100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	0,00	0,00	31,05	483 677 054,50	0,00	0,00	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				581 788 209,61		93 168 249,11		489 619 960,50		0,00	84,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Нурманов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД А.Аманов

Расценки проверил Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" З.Сенгалумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор Т.Кайратхан

Инженер отдела качества государственных объектов Ф. Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акку-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 29 мая 2020 г по 21 мая 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 400 - Земляные работы												
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	44 617,32	11 957 441,76	77 424,68	20 749 814,24		0,00	63
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	17 809,00	3 597 418,00	9 550,00	1 929 100,00		0,00	35
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	235 752,25	188 601 802,00	419 866,75	335 893 399,02		0,00	64
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	359 153,62	27 295 675,12	583 093,38	44 315 096,88		0,00	62
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 736,00	310,00	209 478 760,00	246 263,95	76 341 824,85	429 474,05	133 136 935,15	-	0,00	64
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	34 231,19	2 293 489,73	7 536,81	504 966,27	-	0,00	18
7	Укрепление откосов насыпи посевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 25 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	37 074,95	29 659 960,00	41 737,05	33 389 640,00	-	0,00	53
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	828,60	219 579,00	1 157,40	306 711,00		0,00	58
10	Двуслойное насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	305,00	2 804 404,40	3 706,50	1 134 189,00	5 490,90	1 680 215,40		0,00	60
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	12 895,38	10 316 307,02	19 136,62	15 309 292,98		0,00	60
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	12 687,36	4 377 139,81	19 027,64	6 564 535,19		0,00	60
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	20 619,96	1 649 596,80	16 169,54	1 293 563,20		0,00	44
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа, в разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	1
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м в прикаткой	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	1
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	1
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 1 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвозка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов посевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**576 969 977,77**		**624 120 248,33**		**0,00**	**52,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е. Нурханов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **А.Аманов**

Расценки проверил — **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **З. Сенгкумарова**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета — **Ф. Байболатов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — **Р. Галельянин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарасолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Алакер-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 мая 2020 г. по 21 мая 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 500 - Дорожная одежда											
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 975,40	400,00	135 991 360,00	89 413,51	35 765 404,00	250 564,89	100 225 956,00		0,00	73,7
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	23 614,25	146 408 350,00	42 523,25	263 644 150,00		0,00	64,3
1.3	Устройство слоя основания из ЩГЦС, толщ. 24 см	м2	275 662,60	3 200,00	881 800 320,00	125 465,39	401 489 248,00	150 097,21	480 311 072,00		0,00	54,5
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 053,00	82,02	10 171 397,81	110,87	13 747 435,87	-	0,00	57,5
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 343 274,50	133 096,43	505 100 951,85	85 366,31	323 965 146,45	38 518,36	146 177 176,20	48,2
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	256 981,10	870 651 966,80		0,00		0,00	0,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	7 382,70	2 953 080,00	4 773,50	1 909 400,00		0,00	39,3
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	1 025,59	6 358 658,00	1 299,01	8 053 862,00		0,00	55,9
2.3	Устройство слоя основания из ЩГЦС, толщ. 24 см	м2	8 583,80	3 200,00	27 404 160,00	5 236,16	16 755 712,00	3 327,64	10 648 448,00		0,00	38,9
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	3,66	453 840,00	2,33	288 920,00	-	0,00	38,9
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	4 774,15	18 117 899,25		0,00	2 769,95	10 511 960,25	36,7
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	7 544,10	25 559 410,80		0,00		0,00	0,0
3	Дорожная одежда Тип II (основные нагружения)											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩГЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожная одежда Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩГЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0

5	Дорожная одежда на Тип 1 на необустроенных участках ПК 28+0,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	-0,20	-1 240,00	1 682,80	10 433 360,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩГПС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00	100,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	0,00	0,00	4,89	606 360,00		0,00	100,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ.8 см	м2	6 504,00	3 780,00	24 650 160,00	-0,03	-113,70	2 303,33	8 350 620,79	4 300,70	16 299 653,00	100,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ.8 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки и посадочной дорожки											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩГПС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ.4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				3 629 868 975,18		2 211 475 814,71		1 244 537 371,02		172 988 789,45	39,1

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Пуртанов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — З. Сеилгумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор — Т.Кайратхан

Инженер отдела качества и государственного учета — Ф. Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарвоздары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кектобе-Б.Аманжол-Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ за конец отчетного периода		Стоимость работ за конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 мая 2020 г. по 21 мая 2020 г.		
№	Выполнение	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 600 - Водопропускные сооружения											
1.	Искусственные сооружения										0,00	
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00		0,00	0
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00		0,00	0
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00		0,00	0
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00		0,00		0,00	0
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	1,00	4 880 060,00		0,00		0,00	0
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 252+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 286+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00		0,00	0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00		0,00		0,00	0
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00		0,00		0,00	0
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 166+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 585 379,00**		**45 156 810,00**		**47 428 569,00**		**0,00**	**51,2**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Буранов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценщик проверил — Н.Ешенов

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг" — А. Секдуманов

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор — Т.Кайратхан

Инженер отдела заместитель государственного учета — Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарвоздары"
Заместитель генерального директора — Р. Галельянин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарколдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Б.Алакар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 мая 2020 г. по 21 мая 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 – Обустройство, организация и безопасность												
1	Водосбросные сооружения в проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		1,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		1,00		0,00	0
3	Скамья приподъездная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		1,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		1,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		1,00		0,00	0
6	Установка сапбокса (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		1,00		0,00	0
7	Присыпные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		1,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		1,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		1,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные С3)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		1,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h=0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		1,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h=0,15 м(1:3)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		1,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h=0,15 м(1:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		1,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h=0,15 м(1:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		1,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h=0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		1,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h=0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		1,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h=0,15 м(1:3)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		1,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h=0,15 м (1:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		1,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h=0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		1,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части прочими разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		1,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 000				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Куратор
Начальник отдела ЭиБД
Расценки проверил
Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Е.Нурманов
А.Ахмаров
Н.Ахметова
З. Секкумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"
Директор **Т.Кайратхан**
Инженер отдела качества и государственного учета **Ф.Байболатов**
Генподрядчик:
ТОО "Павлодарколлдорс"
Заместитель генерального директора **Р. Гадельшин**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аксжар-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодарсолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 20.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

21.05.2020 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Единица	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	48 960,91			7 303 009,67	7 303 009,67	0,00
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,39	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	870,97	-4 500,91	-2 450,00	3 933 368,16	14 997 739,66	-11 064 371,50
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	4 708,35	-4 392,00	-3 200,00	22 359 292,01	37 555 644,01	-15 196 352,00
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	0,00			0,00	0,00	0,00
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						**33 595 669,84**	**59 856 393,34**	**-26 260 723,50**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Нурсултан

Куратор — А.Аманжол

Начальник отдела Э и БД — Н.Жаксыбаева

Расценки проверил

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг" — З. Сеилхумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных изысканий по Павлодарской области"

Директор — Т.Кайратхан

Инженер отдела качества и неразрушающего контроля — Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарсолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 20.05.2020 года.

№	Наименование работ	единиц.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Земляные работы на строительстве и ремонте								
9	Снятие ПС 11 на отвалы с разгрузкой минерального грунта с перемещением до 50 м с грузкой	м3	345,80	91 637,00	345,80	91 637,00	100	-	-
10	Дополнительная выемка грунтов с полной грузкой	м3	1 419,00	434 214,00	1 419,00	434 214,00	100	-	-
11	Разработка грунта с погрузкой в транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	4 941,00	3 952 800,00	4 941,00	3 952 800,00	100	-	-
12	Уплотнение насыпи земляного полотна водой	м3	4 892,00	1 687 775,23	4 892,00	1 687 775,23	100	-	-
13	Планировка верха земляного полотна плотного грунта	м2	6 773,24	541 859,20	6 773,24	541 859,20	100	-	-
	Дорожные работы								
1	Дорожная одежда по основному типу								
1.1	Устройство слоя основания ЩПС, толщ. 24 см	м2	86 904,90	278 095 968,00	58 562,37	187 399 577,60	67	-	-
1.2	Розлив вяжущих материалов	т	66,63	8 262 553,13	40,09	5 802 413,55	62	-	-
1.3	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 7см	м2	97 541,58	370 170 296,10	46 803,11	177 617 802,45	48	38 518,36	146 177 176,26
1.4	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	166 338,38	563 554 431,44			-		
1.5	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	75 704,86	65 106 176,88			-		
2	**Дорожная одежда на съездах**								
2.1	Укладка геотекстиля	м2	2 623,19	1 049 276,00	2 623,19	1 049 276,00	100	-	-
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	501,11	3 106 882,00	501,11	3 106 882,00	100	-	-
2.3	Устройство слоя основания из ЩПС, толщ. 24 см	м2	3 327,64	10 648 448,00	3 327,64	10 648 448,00	100	-	-
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	2,33	288 839,15	2,33	288 839,15	100	-	-
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	4 300,70	16 299 653,00	4 300,70	16 299 653,00	100	4 300,70	16 299 653,00
3	**Дорожная одежда на III автомобильном ответвлении ПК 20+00,15 до ПК 129+43**								
2.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см								
2.2	Устройство слоя основания из ЩПС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00	100	-	-
2.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	606 360,00	4,89	606 360,00	100	-	-
2.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 8 см	м2	2 203,33	8 350 620,20	6 973,28	18 862 580,95	226	2 769,95	10 511 960,25
	Заготовка материалов								
1	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	870,97	3 933 368,16	870,97	3 933 368,16	100	- 2 459,00	- 11 064 371,50
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 708,35	22 359 292,01	4 708,35	22 359 292,01	100	- 3 200,00	- 15 196 352,00
Итого:				1 734 436 815,11		477 035 418,29			146 728 065,95
НДС				208 132 417,81		57 244 250,19			17 607 367,91
Итого с НДС:				1 942 569 232,92		534 279 668,48			164 335 433,86

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиКД

Ответсвенный проектировщик

Генподрядчик: ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожного строительства по Павлодарской области"

Директор

Начальник отдела качества и лабораторного контроля

Генподрядчик:

ТОО "Нежиндаулет"

Заместитель генерального директора

Т. Кайратхан

Ф.Байболатов

Р.Галиаскаров

Реестр по выполненным работам
к Акту № 18 от "20"мая 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе – Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	10,13	4,74	14,87	15,13
Устройство слоя основания	км	30,00	19,04	0,00	19,04	10,96
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	20,10	0,00	20,10	9,90
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	429 474,05	0,00	429 474,05	246 263,95

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

_____ Гадельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Нурханов Е.С.

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Акжар - Курчатов" км 165-195

Справка № 9 от 08.06.2020 года

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №9	от 24.12.2018 г. от 27.04.2020 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	835 328 430,11									
В том числе: в текущем месяце	301 048 761,63	268 793 537,17							32 255 224,46	301 048 761,63
Выплата аванса	582 727 200,00									
Удержание аванса	295 545 571,10	115 204 910,03							13 824 589,20	129 029 499,24
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	1 122 510 059,01									172 019 262,39

Заказчик:
Директор Павлодарского
филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабылдин А.К.
Должность Фамилия И.О., подпись

М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Газельгин Р.Я.
Должность Фамилия И.О., подпись

М.П.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за июнь месяц 2020 г.
от 08 июня 2020 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	14 400 422,00
2	вед.400	Земляные работы	64 162 147,58
3	вед.500	Дорожная одежда	216 523 634,91
4	вед.600	Искуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	-26 292 067,32
		Итого	**268 793 537,17**
		НДС	32 255 224,46
		Итого с НДС	**301 048 761,63**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Нурпейсов Е.С.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор

Кайратхан Т.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За июнь 2020 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Нарастающая сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Нарастающая сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	2 578 694 938,30	295 086 204,49	2 873 781 142,79	51,28%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	2 578 694 938,30	295 086 204,49	2 873 781 142,79	51,28%
2	Материалы на стройплощадке		33 595 669,84	-26 292 667,32	7 303 002,52	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	2 612 290 608,15	268 793 537,17	2 881 084 145,32	51,41%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	313 474 873,00	32 255 224,46	345 730 097,46	51,41%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	2 925 765 481,13	301 048 761,63	3 226 814 242,76	51,41%
V	Вычеты					
5	Возврат авансов (x+(ДС)		801 510 471,86	129 029 499,24	930 539 971,10	
6	Гарантия исполнения 5%, ((1 + 2 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		801 510 471,86	129 029 499,24	930 539 971,10	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	2 124 255 009,27	172 019 262,39	2 296 274 271,66	

Подрядчик ТОО "Павлодаржолдары"	Галельшин Р.Я. Подпись и дата 08 июня 2020 года М.П.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сейнкумарова Э.Е. Подпись и дата 08 июня 2020 года М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Нурханов Е.С. Подпись и дата 08 июня 2020 года М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 20

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 22 мая 2020 года по 8 июня 2020 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	78 767 827,11	489 619 960,50	14 400 422,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	512 807 830,19	624 120 248,33	64 162 147,58
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	1 994 952 179,80	1 417 526 160,47	216 523 634,91
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	45 156 810,00	47 428 569,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	2 730 218 857,21	2 578 694 938,30	295 086 204,49
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**2 730 218 857,21**	**2 578 694 938,30**	**295 086 204,49**
	Материалы на строительной площадке	B			-7 303 002,52	33 595 669,84	-26 292 667,32
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**2 722 915 854,69**	**2 612 290 608,14**	**268 793 537,17**
	Возврат аванса					**715 634 349,88**	**115 204 910,03**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ **Галельшин Р.Я.**

Дата 08.06.2020

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись _____ **Сеилкумарова З.Е.**

Дата 08.06.2020 г.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 мая 2020 г по 08 июня 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 100 - Общие положения												
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурханов

Куратор — Ф.Оспанов

И.о. Начальника отдела ЭиБД — Н.Власова

Расценки проверил — Т.Сеилкумарова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — Т.Кайратхан

Инженер отдела качества и государственного учета — Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Галельянов

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акку-Кактобе-Б.Аскар-с.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 мая 2020 г по 08 июня 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.периода	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 300 - Подготовительные работы												
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категория сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	5,000	394 985,00	20,00	1 579 940,00	5,00	394 985,00	83
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	0,000	0,00		0,00	8 474,00	8 474 000,00	100
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00			100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00			100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00			100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+90	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	1,000	1 366 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00		0,00	1,00	1 386 735,00	100
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00		0,00	1,00	1 386 735,00	100
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00		0,00	1,00	1 386 735,00	100
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	0,000	0,00		0,00	1,00	1 371 232,00	100
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 364+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00			100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00			100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	0,00	0,00	31,05	483 677 054,50	0,00	0,00	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				582 788 209,61		78 767 827,11		489 439 960,50		14 400 422,00	86,5

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нуржанов

Куратор

И.о. Начальника отдела ЭиБД — Ю.Осипчук

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е.Сейтмуратова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор — Т.Кайратхан

Инженер отдела качества и государственного учета — Ф. Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кектобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 мая 2020 г по 08 июня 2020 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	22 299,32	5 976 217,76	77 424,68	20 749 814,24	22 318,00	5 981 224,00	82
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	11 628,62	2 348 981,24	9 550,00	1 929 100,00	6 180,38	1 248 436,76	57
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	191 957,45	153 565 960,01	419 866,75	335 893 389,02	43 794,80	35 035 840,97	71
4	Планировка верха земполотна, приграссовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	327 085,22	24 858 476,72	583 093,38	44 315 056,88	32 068,40	2 437 198,40	65
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	197 924,28	61 356 527,15	429 474,05	133 136 955,15	48 339,67	14 985 297,70	71
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	34 231,19	2 293 489,73	7 536,81	504 966,27	-	0,00	18
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав. внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 832,00	800,00	63 049 600,00	33 013,15	26 410 520,00	41 737,05	33 389 640,00	4 061,80	3 249 440,00	58
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	626 290,00	774,50	205 242,50	1 157,40	306 711,00	54,10	14 336,50	61
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	8 197,40	306,00	2 814 404,40	3 470,52	1 061 979,12	5 490,90	1 680 215,40	235,98	72 209,88	62
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	11 978,71	9 582 969,65	19 136,62	15 309 292,98	916,67	733 337,37	63
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	11 779,76	4 064 017,81	19 027,64	6 564 535,19	907,60	313 122,00	63
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	19 473,66	1 557 892,80	16 169,54	1 291 563,20	1 146,30	91 704,00	47
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и дренажей	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 690 226,10**		**512 807 830,19**		**624 120 248,33**		**64 162 147,58**	**57,3**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурханов

Куратор
И.о. Начальника отдела ЭиБД — Ф.Оспанов

Расценки проверил — Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — З.Оскенкумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — Т.Кайратхан

Инженер отдела качества и государственного учета — Ф. Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарреколдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Аманкелдий-Акку-Костобе-Б.Момыш-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 мая 2020 г. по 08 июня 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выпол.работ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 500 - Дорожная одежда											
1	**Дорожная одежда по основному ходу**											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	77 665,51	31 066 204,00	250 564,89	100 225 956,00	11 748,00	4 699 200,00	77,2
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	21 330,65	132 250 030,00	42 523,25	263 644 150,00	2 283,60	14 158 320,00	67,7
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	97 350,79	311 522 528,00	150 097,21	480 311 072,00	28 114,60	89 966 720,00	64,7
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 633,66	62,34	7 731 050,53	110,87	13 747 435,87	19,68	2 440 347,28	67,7
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	108 136,43	410 377 751,85	121 884,67	470 142 322,65	24 960,00	94 723 200,00	57,9
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	256 981,10	870 651 966,80		0,00		0,00	0,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	**Дорожная одежда на съездах**											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	7 121,00	2 848 400,00	4 773,50	1 909 400,00	264,79	104 680,00	43,4
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	985,66	6 111 092,00	1 399,01	8 053 862,00	39,93	247 506,00	57,6
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	3 648,06	11 673 792,00	5 327,64	10 648 448,00	1 588,10	5 081 920,00	57,4
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	2,55	315 992,92	2,33	288 920,00	1,11	137 847,08	57,8
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	3 465,80	13 153 711,00	2 369,95	10 511 960,25	1 508,35	4 969 188,25	54,1
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	7 544,10	25 559 410,80		0,00		0,00	0,0
3	**Дорожная одежда Тип II на мостах виадуковых**											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	**Дорожной одежды Тип III**											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	**Укрепление обочин на съездах**											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0

5	**Дорожная одежда на Тип 1 на автобусных остановках ПК 20+9,15 и ПК 129+43**											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	0,00	0,00	1 682,80	10 433 360,00	-0,200	-1 240,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00	100,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	0,00	0,00	4,89	606 360,00		0,00	100,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	0,00	0,00	6 504,03	24 650 273,70	-0,03	-113,70	100,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	**Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки**											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				3 629 001 975,18		1 994 952 179,80		1 417 526 160,47		216 523 634,91	45,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурханов

Куратор

И.о. Начальника отдела ЭиБД — Ф.Оспанов

Расценки проверил — Н.Взагова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Д.Сенкумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор — Т.Кайратхан

Инженер отдела качества и государственного учета — Ф. Байбулатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарводдары"

Заместитель генерального директора — Р. Галельянн

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кактобе-Б.Алаир-с.Курмангазы" км 165-195											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 мая 2020 г по 08 июня 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 - Искусственные сооружения												
											0,00	
1.	Искусственные сооружения											
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 18+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00		0,00	0
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00		0,00	0
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00		0,00	0
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00		0,00		0,00	0
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	1,00	4 880 060,00		0,00		0,00	0
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 296+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00		0,00	0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00		0,00		0,00	0
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00		0,00		0,00	0
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+65	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				92 585 379,00		45 156 810,00		47 428 569,00		0,00	51,2

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурланов

Куратор — Ф.Исенов

И.о. Начальника отдела ЭиБД — П.Ванова

Расценки проверил — Б. Садуманова

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор — Т.Кайратхан

Инженер отдела качества и государственного учета — Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гаскыманн

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Куратор
И.о. Начальника отдела ЭиБД
Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Е. Шахаев

Ф.Осипова

П.Вдовина

З. Сеньгуварова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"
Директор
Инженер отдела качества и государственного учета

Т.Кайратхан

Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

Р. Гательшин

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акку-Коктобе-Б.Ажар-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодарколлары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

08.06.2020 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за прошлый месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец прошлого отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	48 960,91			7 303 009,67	7 303 009,67	0,00
300.15	Песчано-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	0,00	-2 450,00	-870,97	-7,14	3 933 368,16	-3 933 375,30
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	0,00	-3 200,00	-4 708,35	0,00	22 359 292,01	-22 359 292,01
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	0,00			0,00	0,00	0,00
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						**7 303 002,52**	**33 595 669,84**	**-26 292 667,32**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурханов

Куратор

И.о. Начальника отдела ЭиБД — Ф.Оспанов

Расценки проверил — Н.Власова

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг" — З. Сеилкумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — Т.Кайратхан

Инженер отдела качества и государственного учета — Ф.Бакболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарколлары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 08.06.2020 года.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы								
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	9	671 474,50	5,00	394 985,00		5,00	394 985,00
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м2	8 474	8 474 000,00	8 474,00	8 474 000,00		8 474,00	8 474 000,00
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00		1,00	1 386 735,00
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00		1,00	1 386 735,00
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00		1,00	1 386 735,00
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1,00	1 371 232,00		1,00	1 371 232,00
	Земляные работы на основной дороге								
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	44 482,00	11 921 176,00	22 318,00	5 981 224,00	50	22 318,00	5 981 224,00
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	9 385,90	1 895 951,80	6 180,38	1 248 436,76	66	6 180,38	1 248 436,76
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	228 711,43	182 969 147,20	27 523,53	22 018 824,97	12	43 794,80	35 035 840,97
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	177 517,76	13 491 349,95	32 068,40	2 437 198,40	18	32 068,40	2 437 198,40
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м2	235 657,00	73 053 670,00	48 339,67	14 985 297,70	21	48 339,67	14 985 297,70
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	21 906,00	17 524 800	4 061,80	3 249 440,00		4 061,80	3 249 440,00
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях							-	-
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	346	91 637	399,90	105 973,50		54,10	14 336,50
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	1 419	434 214	1 654,98	506 423,88		235,98	72 209,88
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	4 941	3 952 800	5 857,67	4 686 137,37		916,67	733 337,37
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	4 892	1 687 773	5 799,60	2 000 897,23		907,60	313 122,00
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	6 773	541 859	7 919,54	633 563,20		1 146,30	91 704,00
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках								
	Дорожные работы								
1.1	Укладка геотекстиля	м2	61 319,16	24 527 662,40	11 748,00	4 699 200,00	19	11 748,00	4 699 200,00
1.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	18 148,65	112 521 630,00	2 283,60	14 158 320,00	13	2 283,60	14 158 320,00
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	160 801,93	514 566 169,60	86 676,97	277 366 297,60	54	28 114,60	89 966 720,00
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	179,18	22 218 652,77	60,67	8 242 760,83	34	19,68	2 440 547,28
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	158 021,75	599 692 535,72	71 763,00	272 341 002,45	45	24 960,00	94 723 200,00
2	Дорожная одежда на съездах								

2.1	Укладка геотекстиля	м2	2 623,19	1 049 276,00	2 884,89	1 153 956,00	110	261,70	104 680,00
2.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	501,11	3 106 874,84	541,04	3 354 440,84	108	39,93	247 566,00
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	4 926,64	15 765 248,00	4 915,74	15 730 368,00	100	1 588,10	5 081 920,00
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	3,45	427 632,35	3,44	426 686,23	100	1,11	137 847,88
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	4 340,00	16 470 300,00	5 609,05	21 264 841,25	129	1 308,35	4 965 188,25
3	**Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43**								
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	-	-	- 0,20	- 1 240,00		- 0,20	- 1 240,00
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00	100	-	-
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	606 360,00	4,89	606 360,00	100	-	-
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,03	24 650 273,70	4 973,25	18 862 467,25	76	- 0,03	- 113,70
6	**Искусственные сооружения (водопропускные трубы)**								
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1,00	4 612 320,00					
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1,00	4 782 180,00					
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1,00	4 732 770,00					
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1,00	4 719 970,00					
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1,00	4 880 060,00					
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1,00	7 116 620,00					
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1,00	7 144 030,00					
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1,00	7 168 860,00					
6	**Обустройство и обезопасивание дороги**			-		-			-
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт							
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт							
3	Скамья прямолинейная без спинок. Установка	шт							
	Заготовка материала								
1	Геотекстиль нетканый 300 г/м2	м2	- 48 960,91	- 7 303 009,34					
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3			-	-		- 870,97	- 3 933 375,30
12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3			-	- 0,00		- 4 708,35	- 22 359 292,01
Итого:				**1 734 307 810,37**		**732 811 939,45**			**268 793 537,17**
НДС				**208 116 937,24**		**87 937 432,72**			**32 255 224,46**
Итого с НДС:				**1 942 424 747,61**		**820 749 372,17**			**301 048 761,63**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Нурханов

Куратор

И.о. Начальника отдела ЭиБД А.Оспанов

Расценки проверил Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Э.Сеилкумарова

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор Т. Кайратхан

Инженер отдела качества и государственного учета Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора Р.Галельшин

Реестр по выполненным работам
к Акту № 20 от "8" июня 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	14,87	3,12	17,99	12,01
Устройство слоя основания	км	30,00	19,04	2,16	21,20	8,80
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	20,10	1,10	21,20	9,90
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	429 474,05	48 339,67	477 813,72	197 924,28

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

_____ Гадельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского комплексного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Нурханов Е.С.

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Ковтобе - Большой Акжар - Курчатов" км 165-195

Справка № 10 от 29.06.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №9	от 24.12.2018 г. от 27.04.2020 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 118 397 783,75									
В том числе: в текущем месяце	283 069 353,64	252 740 494,32							30 328 859,32	283 069 353,64
Выплата аванса	582 727 200,00									
Удержание аванса	416 869 096,07	108 324 575,87							12 998 949,10	121 323 524,97
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	1 284 255 887,68									161 745 828,67

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабылдин А.К.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Гадельшин Р.Я.
Должность.Фамилия И.О., подпись
М.П.

Реестр по выполненным работам
к Акту № 21 от "29" июня 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Аксиар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	18,00	2,00	20,00	10,00
Устройство слоя основания	км	30,00	19,20	0,80	20,00	10,00
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	21,20	0,70	21,90	9,90
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	477 813,72	33 227,78	511 041,50	164 696,50

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

_____ Галеев Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Нурханов Е.С.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за июнь месяц 2020 г.
от 29 июня 2020 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	37 355 830,83
3	вед.500	Дорожная одежда	199 816 495,66
4	вед.600	Иссуственные сооружения	16 739 044,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	-1 170 876,17
		Итого	**252 740 494,32**
		НДС	30 328 859,32
		Итого с НДС	**283 069 353,64**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора
Нурханов Е.С.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор
Жаметхан Т.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За июнь 2020 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	2 873 781 142,79	253 911 370,49	3 127 692 513,28	55,81%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	2 873 781 142,79	253 911 370,49	3 127 692 513,28	55,81%
2	Материалы на стройплощадке		7 303 002,52	-1 170 876,17	6 132 126,36	
3	Заявки на изменения в Договора					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	2 881 084 145,32	252 740 494,32	3 133 824 639,65	55,92%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	345 730 097,46	30 328 859,32	376 058 956,78	55,92%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	3 226 814 242,78	283 069 353,64	3 509 883 596,40	55,92%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		930 539 971,10	121 323 524,97	1 051 863 496,07	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 2 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		930 539 971,10	121 323 524,97	1 051 863 496,07	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного сертификата промежуточного, (IV - VI)	6 276 480 000,00	2 296 274 271,68	161 745 828,67	2 458 020 100,33	

Подрядчик ТОО "Павлодарводдары"	Гадельшин Р.Я.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сеилханов Е.Б.
	Подпись и дата 29 июня 2020 года		Подпись и дата 29 июня 2020 года
	М.П.		М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Нурхансю Е.С.		
	Подпись и дата 29 июня 2020 года		
	М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

Сертификат № 21

За период с 9 июня 2020 года по 29 июня 2020 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	78 767 827,11	504 020 382,50	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	475 451 999,36	688 282 395,91	37 355 830,83
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	1 795 135 684,14	1 634 049 795,38	199 816 495,66
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	28 417 766,00	47 428 569,00	16 739 044,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	2 476 307 486,72	2 873 781 142,79	253 911 370,49
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**2 476 307 486,72**	**2 873 781 142,79**	**253 911 370,49**
	Материалы на строительной площадке	B			-6 132 126,36	7 303 002,52	-1 170 876,17
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**2 470 175 360,37**	**2 881 084 145,31**	**252 740 494,32**
	Возврат аванса					**830 839 259,92**	**108 324 575,87**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ **Галельянов Р.Я.**

Дата 29.06.2020 г.

Технический надзор - ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись _____ **Сеилкумаров Е.Е.**

Дата 29.06.2020 г.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарроолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 09 июня 2020 г по 29 июня 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категория сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	5,000	394 985,00	25,00	1 974 925,00		0,00	83
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	0,000	0,00	8 474,00	8 474 000,00		0,00	100
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие придорожные резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00		0,00	100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00		0,00	100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00		0,00	100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	1,000	1 366 784,46		0,00		0,00	0
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+36	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+30	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	0,000	0,00	1,00	1 371 232,00		0,00	100
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00		0,00	100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00		0,00	100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	0,00	0,00	31,05	483 677 054,50		0,00	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация придорожной полосы	га	80	473 663,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				582 788 209,61		78 767 827,11		504 020 382,50		0,00	86,5

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Р. Нурмаков

Куратор

Начальник отдела ЭиБД А. Ахмет

Расценки проверил Д.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е.Комаров

Филиал РГП "Национальный Центр по приватизации коммунальных активов по Павлодарской области"

Заместитель начальника Т.Кайратхан

Ф. Байболатов

ТОО "Павлодарроолдары"

Заместитель генерального Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарколдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Баканас-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 09 июня 2020 г по 29 июня 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 400 - Земляные работы												
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	22 299,32	5 976 217,76	99 742,68	26 731 038,24		0,00	82
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	10 712,73	2 163 971,46	15 730,38	3 177 516,76	915,89	185 009,78	61
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	159 403,19	127 522 550,76	463 661,55	370 929 139,99	32 554,26	26 043 409,25	76
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	327 085,22	24 858 476,72	615 161,78	46 752 295,28		0,00	65
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	164 696,50	51 055 915,35	477 813,72	148 122 252,85	33 227,78	10 390 611,80	76
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	34 231,19	2 293 489,73	7 536,81	504 966,27	-	0,00	18
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	496,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	31 979,65	25 583 720,00	45 798,85	36 639 080,00	1 033,50	826 800,00	59
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	774,50	205 242,50	1 211,50	321 047,50		0,00	61
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	3 470,52	1 061 979,12	5 726,88	1 752 425,28		0,00	62
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	11 978,71	9 582 969,65	20 053,29	16 042 630,35		0,00	63
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	11 779,76	4 664 017,81	19 935,24	6 877 657,19		0,00	63
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	19 473,66	1 557 892,80	17 315,84	1 385 267,20		0,00	47
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа с разравниванием	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,60	405,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 530,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная подсыпка ПСП на откосы насыпи, толщ 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа с разравниванием	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**475 451 999,36**		**688 282 395,91**		**37 355 830,83**	**60,4**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Нурханов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД **А.Аманов**

Расценки проверил **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Т. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета **Ф. Байболатов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кактобе-Баянар-г.Курчатов" км145-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 09 июня 2020 г по 29 июня 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯСТОИМОСТЬ	Кол-во выполненное	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 580 - Дорожная одежда											
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	70 189,51	28 075 804,00	262 312,89	104 925 156,00	7 476,00	2 990 400,00	79,4
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	86 137,50	6 200,00	410 052 500,00	19 877,45	123 240 196,00	44 806,85	277 802 470,00	1 453,20	9 009 840,00	69,9
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	90 470,79	289 506 528,00	178 211,81	570 277 792,00	6 880,00	22 016 000,00	67,2
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	57,55	7 133 659,45	130,55	16 187 990,23	4,82	597 184,00	70,2
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	84 383,31	320 234 663,45	148 844,67	564 865 522,65	23 755,12	90 143 090,40	67,2
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	236 427,98	801 017 906,24		0,00	20 553,12	69 633 970,56	8,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	7 121,00	2 848 400,00	5 035,20	2 014 080,00		0,00	41,4
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	985,66	6 111 092,00	1 338,94	8 301 428,00		0,00	57,6
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	3 648,06	11 673 792,00	4 915,74	15 730 368,00		0,00	57,4
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	2,55	316 200,00	3,44	426 560,00	-	0,00	57,4
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 628 859,50	3 204,10	12 159 559,50	4 078,30	15 477 148,50	261,70	993 151,50	57,5
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	6 235,70	21 126 551,60		0,00	1 308,400	4 432 859,20	17,3
3	Дорожная одежда Тип II за конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,38	4 400,00	643 720,00	146,38	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожная одежды Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0

5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	0,00	0,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00	100,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	0,00	0,00	4,89	606 360,00		0,00	100,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	0,00	0,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00	100,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				3 629 801 975,18		1 795 135 684,14		1 634 049 795,38		199 816 495,66	50,5

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурханов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеилкумаров

Филиал РГП "Казгипродорнии" центр качества дорожных одежд по Павлодарской области

Директор — Т.Кайратхан

Инженер отдела качества и государственного надзора — Ф. Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарсолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аюпар-г.Курчатов" км 185-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 09 июня 2020 г по 29 июня 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполненное	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 - Искусственные сооружения												
1.	Искусственные сооружения										0,00	
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00		0,00		0,00	0
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00		0,00	0
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 37+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00		0,00		0,00	0
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	0,30	1 415 991,00		0,00	0,70	3 303 979,00	70
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	0,30	1 464 018,00		0,00	0,70	3 416 042,00	70
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 206+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00		0,00	0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	0,30	2 143 209,00		0,00	0,70	5 000 821,00	70
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	0,30	2 150 658,00		0,00	0,70	5 018 202,00	70
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 170+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				92 585 379,00		28 417 766,00		47 428 569,00		16 739 044,00	69,3

Заказчик:

ИОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е. Нурланов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД А. Аманов

Расценки проверил

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сакумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор Т.Кар

Инженер отдела качества и государственного учета Ф.Б

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарсолдары"

Заместитель генерального директора Ж.Ердельдин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарнеолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коссобе-Баянаул-Курчатов" км105-195											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на начало отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 09 июня 2020 г по 20 июня 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполненное	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость 2 км - Водоотвод, ограждения и безопасность												
1	Водопропускные сооружения в проезжей части	шт	114	14 600,00	1 663 200,00	114,00	1 663 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство водоотводных (из корыта)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Снятие дорожных знаков без замены. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урез со склонов и откосов для основания Устройство	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мелкоразборные. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка снеговых (из корыта)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка функциональных кюветов	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 835,50	7 766 200,00	200,00	7 766 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (комплектом дорожным СТ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 425,90	69 093,10	4 767 425,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.3 h-0,15 м (1.9)	пм	23 829,30	34,00	810 213,20	23 829,30	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (1.1)	пм	4 233,80	57,00	240 745,20	4 233,60	240 743,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1.7)	пм	992,60	48,00	47 668,80	992,80	47 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.16 h-0,15 м (1.3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (1.1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (1.1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка пешеходной части пешеходных переходов краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	567,02	554,00	313 789,08	567,02	313 789,08		0,00		0,00	0
13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ:				98 534 210,11		98 534 210,11		0,00		0,00	0,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела

Разместил проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Е. Нурбаев

Е. Сыздыкаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных работ по Павлодарской области"

Директор

Инженер отдела

государственного

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарнеолдары"

Заместитель генерального директора

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аксар-г.Курчатов" км 165-195	
Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT
	29.06.2020 г.

Материалы на стройплощадке (+)

Номер позиции	ОПИСАНИЕ	Единица	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	41 111,11		-7 849,80	6 132 133,50	7 303 009,67	-1 170 876,17
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	0,00	-870,97		-7,14	-7,14	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	0,00	-4 708,35		0,00	0,00	0,00
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	0,00			0,00	0,00	0,00
	Value of Material On Site in Teughe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						6 132 126,36	7 303 002,52	-1 170 876,17

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурханов

Куратор — А.Аманар

Начальник отдела Э и БД — Н.Власова

Расчеты проверил — Е. Сеилкумарин

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных работ" по Павлодарской области

Директор — Т.Кайратхан

Инженер отдела технического государственного контроля — Ф.Байболатов

Генеральный директор ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р.Тлепельдина

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодарвоздары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 29.06.2020 года.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы								
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	9	671 474,50	5,00	394 985,00	59	-	-
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м2	8 474	8 474 000,00	8 474,00	8 474 000,00	100	-	-
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46				-	-
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1,00	1 371 232,00	100	-	-
	Земляные работы на основной дороге								
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	44 482,00	11 921 176,00	22 318,00	5 981 224,00	50	-	-
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	9 385,90	1 895 951,80	7 096,27	1 433 446,54	76	915,89	185 009,78
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	228 711,43	182 969 147,20	76 349,06	61 079 248,00	33	32 554,26	26 043 409,25
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	177 517,76	13 491 349,93	32 068,40	2 437 198,40	18	-	-
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	235 657,00	73 053 670,00	81 567,45	25 285 909,50	35	33 227,78	10 300 611,80
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	21 906,00	17 524 800	5 995,30	4 036 240,00	23	1 033,50	826 800,00
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях					-		-	-
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	346	91 637	399,90	105 973,50	116	-	-
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	1 419	434 214	1 654,98	506 423,88	117	-	-
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	4 941	3 952 800	5 857,67	4 686 136,00	119	-	-
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	4 892	1 687 775	5 799,60	2 000 862,00	119	-	-
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	6 773	541 859	7 919,54	633 563,20	117	-	-
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках								
	Дорожные работы								
1.1	Укладка геотекстиля	м2	61 319,16	24 527 662,40	19 224,00	7 689 600,00	31	7 476,00	2 990 400,00

1.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	18 148,65	112 521 630,00	3 736,80	23 168 160,00	21	1 453,20	9 009 840,00
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	160 801,93	514 566 169,60	93 556,97	299 382 297,60	58	6 880,00	22 016 000,00
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	179,18	22 218 652,77	71,30	8 841 200,00	40	4,82	597 184,00
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	158 021,75	599 692 535,72	95 516,23	362 484 097,18	60	23 753,12	90 143 090,40
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного	м2	-	-	20 553,12	69 633 970,56		20 553,12	69 633 970,56
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	-	-	-	-		-	-
2	Дорожная одежда на съездах								
2.1	Укладка геотекстиля	м2	2 623,19	1 049 276,00	2 884,89	1 153 956,00	110	-	-
2.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	501,11	3 106 874,84	541,04	3 354 440,27	108	-	-
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	4 926,64	15 765 248,00	4 915,74	15 730 368,00	100	-	-
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	3,45	427 632,35	3,44	426 479,15	100	-	-
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	4 340,00	16 470 300,00	4 340,00	16 470 300,00	100	261,70	993 151,50
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	-	-	1 308,40	4 432 859,20		1 308,40	4 432 859,20
3	Дорожная одежда на Тип 1 на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43					-		-	-
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00	100	-	-
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	606 360,00	4,89	606 360,00	100	-	-
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,03	24 650 273,70	6 504,00	24 650 160,00	100	-	-
6	Искусственные сооружения (водопропускные трубы)								
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1,00	4 612 320,00		-	-	-	-
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1,00	4 782 180,00		-	-	-	-
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+60	шт	1,00	4 732 770,00		-	-	-	-
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1,00	4 719 970,00	1,00	3 303 979,00	100	0,70	3 303 979,00
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1,00	4 880 060,00	1,00	3 416 042,00	100	0,70	3 416 042,00
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1,00	7 116 620,00		-	-	-	-
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1,00	7 144 030,00	1,00	5 000 821,00	100	0,70	5 000 821,00
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1,00	7 168 860,00	1,00	5 018 202,00	100	0,70	5 018 202,00
6	Обустройство и обстановка дороги			-		-			-
	Заготовка материала								
1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	- 48 960,91	- 7 303 009,34	- 7 849,80	- 1 170 876,17	16	- 7 849,80	- 1 170 876,17
2	Стенки портальные Блок № 36 (СТ12)	шт	-						
3	Стенки откосные БЛОК № 40 пл (СТ 6)	шт	-						
4	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 8	шт	-						
5	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 9	шт	-						
6	Стенки портальные Блок № 34(СТ10)	шт	-						
7	Стенки откосные Блок № 33 пл (СТ 4)	шт	-						
8	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 4	шт	-						
9	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 5	шт	-						
10	Битум нефтяной дорожный	тн	-						
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3			-	-	-	-	-
12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3			-	- 0,00	-	-	-

Итого:			1 734 307 810,37		998 569 449,79			252 740 494,32
НДС			208 116 937,24		119 828 333,96			30 328 859,32
Итого с НДС:			1 942 424 747,61		1 118 397 783,75			283 069 353,64

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Нурханов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД А.Аманов

Расценки проверил Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е.Сенлкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор Т. Кайратхан

Инженер отдела качества и Ф.Байболатов

Генподрядчик

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора Р.Гадельшин

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Акжар - Курчатов" км 165-195

Справка № 11 от 13.07.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №9	от 24.12.2018 г. от 27.04.2020 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 296 693 115,41									
В том числе: в текущем месяце	178 295 331,66	159 192 260,41							19 103 071,25	178 295 331,66
Выплата аванса	582 727 200,00									
Удержание аванса	493 286 475,22	68 229 802,81							8 187 576,34	76 417 379,15
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	1 386 133 840,19									101 877 952,51

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабылдин А.К.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Гадельшин Р.Я.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за июль месяц 2020 г.
от 13 июля 2020 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	1 666 973,06
2	вед.400	Земляные работы	50 262 327,99
3	вед.500	Дорожная одежда	107 295 380,84
4	вед.600	Искуственные сооружения	3 312 939,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	-3 345 360,48
		Итого	**159 192 260,41**
		НДС	19 103 071,25
		Итого с НДС	**178 295 331,66**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Нурханов Е.С.

Филиал РГП "Национальный центр железнодорожных активов по Павлодарской области
Директор

Кыдыралин Т.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

Галельшин Р.Я.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 13.07.2020 года.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы								
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категория сложности	км	9	671 474,50	8,80	695 175,60	104	3,80	300 188,60
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м2	8 474	8 474 000,00	8 474,00	8 474 000,00	100	-	-
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1,00	1 366 784,46	100	1,00	1 366 784,46
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1,00	1 371 232,00	100	-	-
	Земляные работы на основной дороге								
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	44 482,00	11 921 176,00	38 166,24	10 228 552,32	86	15 848,24	4 247 328,32
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	9 385,90	1 895 951,80	7 162,03	1 446 730,06	76	65,76	13 283,52
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	228 711,43	182 969 147,20	109 245,87	87 396 696,00	48	32 896,81	26 317 451,57
4	Планировка верха земполотна, приграссовой полосы и откосов насыпи	м2	177 517,76	13 491 349,93	92 260,40	7 011 390,40	52	60 192,00	4 574 592,00
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	235 657,00	73 053 670,00	115 539,53	35 817 254,30	49	33 972,08	10 531 344,80
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	21 906,00	17 524 800	8 058,00	6 446 400,00	37	2 962,70	2 370 160,00
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях								
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	346	91 637	628,10	166 446,50	182	228,20	60 473,00
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	1 419	434 214	2 726,36	834 266,16	192	1 071,38	327 842,28
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	4 941	3 952 800	5 857,67	4 686 136,00	119	-	-
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	4 892	1 687 775	9 902,50	3 416 362,50	202	4 102,90	1 415 500,50
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	6 773	541 859	12 973,94	1 037 915,20	192	5 054,40	404 352,00
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках								
	Дорожные работы								
1.1	Укладка геотекстиля	м2	61 319,16	24 527 662,40	41 652,00	16 660 800,00	68	22 428,00	8 971 200,00
1.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	18 148,65	112 521 630,00	8 096,40	50 197 680,00	45	4 359,60	27 029 520,00

1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	160 801,93	514 566 169,60	106 284,97	340 111 897,60	66	12 728,00	40 729 600,00
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	179,18	22 218 652,77	80,21	9 946 040,00	45	8,91	1 104 790,40
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	158 021,75	599 692 535,72	102 236,23	387 986 497,48	65	6 720,00	25 502 400,00
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного	м2	-	-	20 553,12	69 633 970,56		-	-
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	-	-	-	-		-	-
2	Дорожная одежда на съездах								
2.1	Укладка геотекстиля	м2	2 623,19	1 049 276,00	2 884,89	1 153 956,00	110	-	-
2.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	501,11	3 106 874,84	541,04	3 354 440,27	108	-	-
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	4 926,64	15 765 248,00	5 810,82	18 594 624,00	118	895,08	2 864 256,00
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	3,45	427 632,35	4,07	504 599,15	118	0,63	77 692,94
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	4 340,00	16 470 300,00	4 607,70	17 486 221,50	106	267,70	1 015 921,50
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	-	-	1 308,40	4 432 859,20		-	-
3	Дорожная одежда на Тип 1 на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43								
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00	100	-	-
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	606 360,00	4,89	606 360,00	100	-	-
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,03	24 650 273,70	6 504,00	24 650 160,00	100	-	-
6	Искусственные сооружения (водопропускные трубы)								
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1,00	4 612 320,00		-	-	-	-
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1,00	4 782 180,00		-	-	-	-
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1,00	4 732 770,00	0,70	3 312 939,00	70	0,70	3 312 939,00
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1,00	4 719 970,00	0,70	3 303 979,00	70	-	-
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1,00	4 880 060,00	0,70	3 416 042,00	70	-	-
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1,00	7 116 620,00		-	-	-	-
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1,00	7 144 030,00	0,70	5 000 821,00	70	-	-
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1,00	7 168 860,00	0,70	5 018 202,00	70	-	-
6	Обустройство и обстановка дороги			-					-
	Заготовка материала								
1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	- 48 960,91	- 7 303 009,34	- 30 277,80	- 4 516 236,65	62	- 22 428,00	- 3 345 360,48
2	Стенки портальные Блок № 36 (СТ12)	шт	-						
3	Стенки откосные БЛОК № 40 из (СТ 6)	шт	-						
4	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 8	шт	-						
5	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 9	шт	-						
6	Стенки портальные Блок № 34(СТ10)	шт	-						
7	Стенки откосные Блок № 38 из (СТ 4)	шт	-						
8	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 4	шт	-						
9	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 5	шт	-						
10	Битум нефтяной дорожный	тн	-						
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3			-	-	-	-	-

12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3			-	- 0,00	-	-	-
Итого:				1 734 307 810,37		1 157 761 710,20			159 192 260,11
НДС				208 116 937,24		138 931 405,20			19 103 071,35
Итого с НДС:				1 942 424 747,61		1 296 693 115,41			178 295 331,46

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Нурханов

Куратор А.Аманов

Начальник отдела ЭиБД Н.Власова

Расценки проверил Е.Сенлкумаров

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор Т. Кайратхан

Начальник отдела ЭиБД Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарколдорстрой"

Заместитель генерального директора Р.Гадельшин

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За июль 2020 года

Статьи оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	3 127 692 513,28	162 537 620,89	3 290 230 134,17	58,71%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	3 127 692 513,28	162 537 620,89	3 290 230 134,17	58,71%
2	Материалы на стройплощадке		6 132 126,36	-3 346 360,48	2 786 765,88	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	3 133 824 639,65	159 192 260,41	3 293 016 900,06	58,74%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	376 058 956,78	19 103 071,25	395 162 028,03	58,76%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	3 509 883 596,40	178 295 331,66	3 688 178 928,06	58,76%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)					
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		1 051 863 496,07	76 417 379,15	1 128 280 875,22	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		0,00	0,00	0,00	
VII	Итого к оплате		1 051 863 496,07	76 417 379,15	1 128 280 875,22	
VIII	Другие виды оплаты					
	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	2 458 020 100,33	101 877 952,51	2 559 898 052,84	

Подрядчик ТОО "Павлодарсоль"	Гаверилин Р.Р. Подпись и дата М.П.	13 июля 2020 года
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Нурманов Е.С. Подпись и дата М.П.	13 июля 2020 года
Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сеилкимарал Е.К. Подпись и дата М.П.	13 июля 2020 года

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

Сертификат № 22

За период с 30 июня 2020 года по 13 июля 2020 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	77 100 854,05	504 020 382,50	1 666 973,06
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	425 189 672,62	725 638 226,74	50 262 327,99
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	1 687 840 303,30	1 833 866 291,04	107 295 380,84
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	25 104 827,00	64 167 613,00	3 312 939,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	2 313 769 867,08	3 127 692 513,28	162 537 620,89
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**2 313 769 867,08**	**3 127 692 513,28**	**162 537 620,89**
	Материалы на строительной площадке	B			-2 786 765,88	6 132 126,36	-3 345 360,48
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**2 310 983 101,20**	**3 133 824 639,64**	**159 192 260,41**
	Возврат аванса					**939 163 835,79**	**68 229 802,81**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик

ФИО

Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

Подпись

Дата 13.07.2020

Галельянин Р.Я.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись

Дата 13.07.2020

Сеилкумаров Е.Е.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодар жолдары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 30 июня 2020 г по 13 июля 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 100 - Общие положения												
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурханов

Куратор — А.Аманов

Начальник отдела ЭиБД — Н.Власова

Расценки проверил — Е. Севлкумаров

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал [illegible] районный центр [illegible] по Павлодарской области

Директор — Т.Кайратхан

Инженер [illegible] государственного [illegible] — Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодар жолдары"

Заместитель технического директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Алжир-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 30 июня 2020 г по 13 июля 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 300 - Подготовительные работы												
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категория сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	1,200	94 796,40	25,00	1 974 925,00	3,80	300 188,60	95
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на	$м^2$	8 474	1 000,00	8 474 000,00	0,000	0,00	8 474,00	8 474 000,00		0,00	100
3	Разборка существующего асфальтобетона с перемещением в существующие притрассовые резервы	$м^3$	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00		0,00	100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00		0,00	100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00		0,00	100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	0,000	0,00		0,00	1,00	1 366 784,46	100
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+46	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	0,000	0,00	1,00	1 371 232,00		0,00	100
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00		0,00	100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00		0,00	100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	0,00	0,00	31,05	483 677 054,50		0,00	100
16	Результивная временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Результивная притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**582 788 209,61**		**77 100 854,05**		**504 020 382,50**		**1 666 973,86**	**86,8**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурханов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — А.Аманова

Ведущий инженер — Н.Ердосова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеилкумаров

РГП "Национальный оператор комитета дорожных активов" по Павлодарской области

Директор — Т.Кайратхан

Инженер-технадзор — Ф. Байболатов

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Ласу-Коктобе-Б.Алжир-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ

№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 30 июня 2020 г по 13 июля 2020 г.		
						Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	6 451,08	1 728 889,44	99 742,68	26 731 038,24	15 848,24	4 247 328,32	95
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	10 646,97	2 150 687,94	16 646,27	3 362 546,54	65,76	13 283,52	61
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	126 506,38	101 205 100,44	496 215,81	396 972 647,99	32 896,81	26 317 451,57	81
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	266 893,22	20 283 884,72	615 161,78	46 752 295,28	60 192,00	4 574 592,00	72
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	130 724,42	40 524 570,55	511 041,50	158 422 864,65	33 972,08	10 531 344,80	81
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 766,00	67,00	2 798 456,00	34 231,19	2 293 489,73	7 536,81	504 966,27	-	0,00	18
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	29 016,95	23 213 560,00	46 832,35	37 465 880,00	2 962,70	2 370 160,00	63
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	546,30	144 769,50	1 211,50	321 047,50	228,20	60 473,00	72
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	2 399,14	734 136,84	5 726,88	1 752 425,28	1 071,38	127 842,28	74
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	11 978,71	9 582 969,65	20 053,29	16 042 630,35		0,00	63
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	11 779,76	2 648 517,31	19 935,24	6 877 657,19	4 102,90	1 415 500,50	76
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	14 419,26	1 153 540,80	17 315,84	1 385 267,20	5 054,40	404 352,00	61
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м1	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**425 189 672,62**		**725 638 226,74**		**50 262 327,99**	**64,6**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурханов

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеилкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор — Т.Кайратхан

Инженер отдела качества и государственного учета — Ф. Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодар-Сервис"
Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжский-Аксу-Коктобе-Б.Аскер-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 30 июня 2020 г по 13 июля 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяц	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	Дорожная одежда на основному ходу				Ведомость № 500 - Дорожная одежда							
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	136 991 360,00	47 761,51	19 104 604,00	269 788,89	107 915 556,00	22 428,80	8 971 200,00	80,0
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	68 137,50	6 200,00	410 052 500,00	15 517,85	96 210 670,00	46 260,05	286 812 310,00	4 359,60	27 029 520,00	76,5
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 633,68	48,61	6 028 869,05	133,37	16 785 174,23	8,91	1 104 790,40	74,8
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	77 663,31	294 732 261,45	172 597,79	655 008 613,05	6 720,00	25 502 400,00	69,8
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	336 427,98	801 017 996,24	20 553,12	69 633 970,56	8,00	1,00	8,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		1,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 158,20	400,00	4 862 480,00	7 121,00	2 848 400,00	5 035,20	2 014 080,00	-	0,00	41,4
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	985,66	6 111 092,00	1 338,94	8 301 428,00	-	0,00	57,6
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	2 752,98	8 809 536,00	4 915,74	15 730 368,00	895,08	2 864 256,00	67,9
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	1,92	238 507,06	3,44	426 560,80	0,63	77 692,94	67,9
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	2 936,40	11 143 638,00	4 340,00	16 470 300,00	267,70	1 015 921,50	61,1
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	6 235,70	21 126 551,60	1 308,40	4 432 859,20		0,00	17,3
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожной одежды Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0

5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	0,00	0,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00	100,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	0,00	0,00	4,89	606 360,00		0,00	100,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	0,00	0,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00	100,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	**Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки**											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				3 629 001 975,18		1 687 849 303,36		1 833 866 291,04		107 295 380,84	53,5

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурканов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — Ц.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сенлкумаров

Филиал РГП "Центр [illegible] по Павлодарской области"

Директор — Т.Кайратхан

Инженер [illegible] государственного надзора — Ф. Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодар[illegible]"

Заместитель генерального директора — Р. Галельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжий-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-Журчиха" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 30 июня 2020 г. по 13 июля 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 600 - Искусственные сооружения											
I.	Искусственные сооружения											
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 012 320,00	4 012 320,00	1,00	4 012 320,00		0,00		0,00	0
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00		0,00		0,00	0
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	0,30	1 419 831,00		0,00	0,700	3 312 939,00	70
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	0,30	1 415 991,00	0,30	3 303 979,00		0,00	70
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	0,30	1 464 018,00	0,70	3 416 042,00		0,00	70
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+60	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 286+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00		0,00	0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	0,30	2 143 209,00	0,70	5 000 821,00		0,00	70
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	0,30	2 150 658,00	0,70	5 018 202,00		0,00	70
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				92 585 379,00		25 104 827,00		64 167 613,00		3 312 939,00	72,9

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Пурканов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Ахмина

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сейлеумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор

Инженер отдела [illegible] государственного [illegible]

Главный инженер — Б.Ташенов

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодар жолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжий-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" ко165-195

№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 16 июня 2020 г по 15 июня 2020 г.		
	Ведомость объемов работ					Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во нов.позиц	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 808 - Обустройство организации и безопасность											
1	Возобновление сооружения с простой части	шт	114	14 860,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство ограждений (из дорожек)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Сигнал предупреждения безопасности. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со мусорной и молочной для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,00	191 521,00	1,00	191 521,00		0,00		0,00	0
6	Установка колбасов (из карьера)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Прямые брусы	м3	898,5	1 750,00	1 508 875,00	896,50	1 508 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 150,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (конструкция II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков пластиковых дорожных СТ1	шт	1518	8 506,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки дорожной краской с применением автотрассировщика											
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 063,93	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1.6)	пм	23 820,80	34,00	810 213,20	23 820,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (1.1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1.1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,15 м (1.3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (1.1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (1.1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка дорожной части ручным регистратором красной с применением автотрассировщика	м2	567,62	534,00	303 799,08	567,62	303 799,08		0,00		0,00	0
13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2360	17 043,00	40 227 300,00	2 360,00	40 227 300,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ: 808				99 534 210,11		99 534 210,11		0,00		0,00	0,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Куратор
Начальник отдела ЭиБД
Ратинск проверка
Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Е. Нурланов

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"
Директор
Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Генеральный директор
ТОО "Павлодар жолдары"
Заместитель генерального директора

Р. Г

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кокшобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195	
Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодарвоелдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-1916 от 24.12.2018 года
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

13.07.2020 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Единиц.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за прошлый месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец прошлого отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	41 111,11	-7 849,80	-22 428,00	2 786 773,02	6 132 133,30	-3 345 360,48
300.15	Песчано-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	0,00			-7,14	-7,14	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Песок из шлаков дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 038,91	0,00			0,00	0,00	0,00
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						2 786 765,88	6 132 126,16	-3 345 360,48

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурканов

Куратор — А.Аманов

Начальник отдела Э и БД — Н.Власова

Расценки проверил — Е. Сеилкумаров

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг"

Подрядчик:

ТОО "Павлодарвоелдары"

Заместитель генерального директора — Р. Галельянов

Директор — Т.Кайратхан

Главный инженер — Ф.Байболатов

Реестр по выполненным работам
к Акту № 22 от "13"июля 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	0,00	1,60	1,60	28,40
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	19,99	0,90	20,89	9,11
Устройство слоя основания	км	30,00	21,90	0,00	21,90	8,10
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	21,90	1,20	23,10	6,90
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	511 041,50	33 972,08	545 013,58	130 724,42

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

_____ Гриценшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Нурканов Е.С.

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Акгу - Коктобе - Большой Акжар - Курчатов" км 165-195

Справка № 12 от 28.07.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №9	от 24.12.2018 г. от 27.04.2020 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 474 302 108,51									
В том числе: в текущем месяце	177 608 993,10	158 579 458,12							19 029 534,97	177 608 993,10
Выплата аванса	582 727 200,00									
Удержание аванса	569 409 689,66	67 967 155,75							8 156 058,69	76 123 214,44
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	1 487 619 618,85									101 485 778,66

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабылдин А.К.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Галельшин Р.Я.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодарколдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 28.07.2020 года.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы			10 642 093,00		10 067 195,90			94 796,00
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категория сложности	км	9	671 474,50	8,80	695 173,60	104	1,20	94 796,40
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м2	8 474	8 474 000,00	8 474,00	8 474 000,00	100	-	-
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1,00	1 366 784,46	100	-	-
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1,00	1 371 232,00	100	-	-
	Земляные работы на основной дороге			277 433 038,36		155 488 549,44			65 182 751,70
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	44 482,00	11 921 176,00	38 166,24	10 228 552,32	86	-	-
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	9 385,90	1 895 951,80	7 162,03	1 446 730,06	76	1 273,08	257 162,16
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	228 711,43	182 969 147,20	109 245,87	87 396 696,00	48	52 639,21	42 111 367,21
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	177 517,76	13 491 349,93	92 260,40	7 011 790,40	52	36 784,00	2 795 584,00
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	235 657,00	73 053 670,00	115 539,53	35 817 254,30	49	55 527,63	17 213 565,30
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	21 906,00	17 524 800	8 058,00	6 446 400,00	37	1 171,30	937 040,00
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях					-		-	-
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	346	91 637	628,10	166 446,50	182	108,55	28 765,75
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	1 419	434 214	2 726,36	834 266,16	192	470,44	143 955,86
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	4 941	3 952 800	5 857,67	4 686 136,00	119	1 801,80	1 441 440,00
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	4 892	1 687 775	9 902,50	3 416 362,50	202	-	-
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	6 773	541 859	12 973,94	1 037 915,20	192	2 791,30	223 304,00
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках								
	Дорожные работы			1 347 995 255,50		907 871 305,70			88 200 695,93
1.1	Укладка геотекстиля	м2	61 319,16	24 527 662,40	41 652,00	16 660 800,00	68	8 544,00	3 417 600,00

1.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	18 148,65	112 521 630,00	8 096,40	50 197 680,00	45	1 660,80	10 296 960,00
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	160 801,93	514 566 169,60	106 284,97	340 111 897,60	66	12 642,00	40 454 400,00
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	179,18	22 218 652,77	80,21	9 946 040,00	45	8,85	1 097 325,60
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	158 021,75	599 692 535,72	102 236,23	387 986 497,48	65	7 600,00	28 842 000,00
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного	м2	-	-	20 553,12	69 633 970,56		-	-
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	-	-	-	-		-	-
2	Дорожная одежда на съездах								
2.1	Укладка геотекстиля	м2	2 623,19	1 049 276,00	2 884,89	1 153 956,00	110	1 139,35	455 740,00
2.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	501,11	3 106 874,84	541,04	3 354 440,27	108	226,27	1 402 874,00
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	4 926,64	15 765 248,00	5 810,82	18 594 624,00	118	380,13	1 216 416,00
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	3,45	427 632,35	4,07	504 599,15	118	0,27	32 995,28
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	4 340,00	16 470 300,00	4 607,70	17 486 221,50	106	259,39	984 385,05
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	-	-	1 308,40	4 432 859,20		-	-
3	Дорожная одежда на Тип 1 на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43								
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00	100	-	-
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	606 360,00	4,89	606 360,00	100	-	-
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,03	24 650 273,70	6 504,00	24 650 160,00	100	-	-
6	Искусственные сооружения (водопропускные трубы)			45 156 810,00		29 031 953,00			6 576 150,00
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1,00	4 612 320,00		-	-	0,70	3 228 624,00
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1,00	4 782 180,00		-	-	0,70	3 347 526,00
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1,00	4 732 770,00	0,70	3 312 939,00	70	-	-
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1,00	4 719 970,00	0,70	3 303 979,00	70	-	-
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1,00	4 880 060,00	0,70	3 416 042,00	70	-	-
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1,00	7 116 620,00		-	-	-	-
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1,00	7 144 030,00	0,70	5 000 821,00	70	-	-
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1,00	7 168 860,00	0,70	5 018 202,00	70	-	-
6	Обустройство и обстановка дороги			-		0,00			-
	Заготовка материала		-	7 303 009,34		-4 516 236,65			- 1 444 368,49
1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	- 48 960,91	- 7 303 009,34	- 30 277,80	- 4 516 236,65	62	- 9 683,35	- 1 444 368,49
2	Стенки портальные Блок № 36 (СТ12)	шт	-						
3	Стенки откосные БЛОК № 40 пл (СТ 6)	шт	-						
4	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 8	шт	-						
5	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 9	шт	-						
6	Стенки портальные Блок № 34(СТ10)	шт	-						
7	Стенки откосные Блок № 38 пл (СТ 4)	шт	-						
8	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 4	шт	-						
9	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 5	шт	-						
10	Битум нефтяной дорожный	тн	-						

11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3			-	-	-	-	-
12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3			-	-	-	-	-
Итого:				1 734 307 810,37		1 157 761 710,20			158 579 458,12
НДС				208 116 937,24		138 931 405,20			19 029 534,97
Итого с НДС:				1 942 424 747,61		1 296 693 115,41			177 608 993,10

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Нурханов

Куратор А.Аманов

Начальник отдела ЭиБД Н.Власова

Расценки проверил Е.Сенлкумаров

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор Т. Кайратхан

Инженер отдела качества и Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора Р.Гадельшин

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за июль месяц 2020 г.
от 28 июля 2020 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	94 796,40
2	вед.400	Земляные работы	65 152 184,28
3	вед.500	Дорожная одежда	88 200 695,93
4	вед.600	Исскуственные сооружения	6 576 150,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	-1 444 368,49
		Итого	**158 579 458,12**
		НДС	19 029 534,97
		Итого с НДС	**177 608 993,10**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
_____Нурханов Е.С.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор
_____Кайратхан Т.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
_____Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кектобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За июль 2020 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	3 290 230 134,17	160 023 826,61	3 450 253 960,78	61,57%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	3 290 230 134,17	160 023 826,61	3 450 253 960,78	61,57%
2	Материалы на стройплощадке		2 786 765,88	-1 444 368,49	1 342 397,39	
3	Заявки на изменения в Договора					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	3 293 016 900,06	158 579 458,12	3 451 596 358,18	61,59%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	395 162 028,03	19 029 534,97	414 191 563,00	61,59%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	3 688 178 928,09	177 608 993,10	3 865 787 921,18	61,59%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		1 128 280 875,22	76 123 214,44	1 204 404 089,66	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		1 128 280 875,22	76 123 214,44	1 204 404 089,66	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	2 559 898 052,84	101 485 778,66	2 661 383 831,49	

Подрядчик ТОО "Павлодарколдары"	Гадельшин Р.Я.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сеилкумаров Е.Е.
	Подпись и дата 28 июля 2020 года		Подпись и дата 23 июля 2020 года
	М.П.		М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Нурханов Е.С.		
	Подпись и дата 28 июля 2020 года		
	М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

Сертификат № 23

За период с 13 июля 2020 года по 28 июля 2020 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	77 006 057,65	505 687 355,56	94 796,40
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	360 037 488,34	775 900 554,73	65 152 184,28
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	1 599 639 607,37	1 941 161 671,88	88 200 695,93
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	18 528 677,00	67 480 552,00	6 576 150,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	2 153 746 040,47	3 290 230 134,17	160 023 826,61
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**2 153 746 040,47**	**3 290 230 134,17**	**160 023 826,61**
	Материалы на строительной площадке	B			-1 342 397,39	2 786 765,88	-1 444 368,49
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**2 152 403 643,08**	**3 293 016 900,05**	**158 579 458,12**
	Возврат аванса					**1 007 393 638,60**	**67 967 155,75**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ **Гадельшин Р.Я.**

Дата 28.07.2020 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись _____ **Сеилкумаров Е.Е.**

Дата 28.07.2020 г.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кектобе-Б.Алжар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 13 июля 2020 г по 28 июля 2020 г		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценки	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 100 - Общие положения											
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурханов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сенлкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — Т.Кайратхан

Инженер отдела качества и государственного учета — Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Галельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аку-Коктобе-Б.Аксар-с.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 13 июля 2020 г по 28 июля 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 300 - Подготовительные работы												
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категория сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	0,000	0,00	28,80	2 275 113,60	1,20	94 796,40	100
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	0,000	0,00	8 474,00	8 474 000,00		0,00	100
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00		0,00	100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00		0,00	100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00		0,00	100
7	Демонтаж металлического футляра д/08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	0,000	0,00	1,00	1 366 784,46		0,00	100
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	0,000	0,00	1,00	1 371 232,00		0,00	100
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00		0,00	100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00		0,00	100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	0,00	0,00	31,05	483 677 054,50		0,00	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**582 788 209,61**		**77 006 057,65**		**505 687 355,56**		**94 796,40**	**86,8**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Нурханов**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД **А.Аманов**

Расценки проверил **Н.Волкова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сейлхумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета **Ф. Байболатов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального **Р. Галельмин**

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 13 июля 2020 г по 28 июля 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 400 - Земляные работы												
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	6 451,08	1 728 889,44	115 590,92	30 978 366,56		0,00	95
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 360,00	202,00	5 526 518,00	9 373,89	1 893 525,78	16 712,03	3 375 830,06	1 273,08	257 162,16	66
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 618,00	800,00	524 495 200,00	73 867,17	59 093 733,23	529 112,62	423 290 099,56	52 639,21	42 111 367,21	89
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	230 109,22	17 488 300,72	675 353,78	51 326 887,28	36 784,00	2 795 584,00	76
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	75 196,79	23 311 005,25	545 013,58	168 954 209,45	55 527,63	17 213 565,30	89
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 766,00	67,00	2 798 456,00	34 231,19	2 293 489,73	7 536,81	504 966,27	-	0,00	18
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	496,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	27 845,65	22 276 520,00	49 795,05	39 836 040,00	1 171,30	937 040,00	65
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	1 966,00	265,00	526 290,00	437,75	116 003,75	1 439,70	381 520,50	108,55	28 765,75	78
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	1 928,70	590 180,98	6 798,26	2 080 267,56	470,444	143 955,86	79
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	10 176,91	8 141 529,65	20 053,29	16 042 630,35	1 801,80	1 441 440,00	68
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	346,00	10 941 675,00	-8 285 480,83	2 648 517,31	24 038,14	8 293 157,69		0,00	76
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	11 627,96	930 236,80	22 370,24	1 789 619,20	2 791,30	223 304,00	68
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравниванием	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**360 037 488,34**		**775 900 554,73**		**65 152 184,28**	**70,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е. Нурханов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД **А.Аманов**

Расценки проверил **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Б.Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета **Ф. Байболатов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжий-Аксу-Коктобе-Б.Аюмир-с.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ

№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Стоимость работ на конец отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: Утвержденное количество	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Стоимость за данный отчетный период с 13 июля 2020 г по 28 июля 2020 г.: Кол-во текущ.месяца	Стоимость за данный отчетный период с 13 июля 2020 г по 28 июля 2020 г.: ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
					Ведомость № 500 - Дорожная одежда							
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	39 217,51	15 687 004,00	292 216,89	116 886 756,00	8 544,00	3 417 600,00	88,5
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	13 857,05	85 913 710,00	50 619,65	313 841 830,00	1 660,80	10 296 960,00	79,0
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	65 100,79	208 322 528,00	197 819,81	633 023 392,00	12 642,00	40 454 400,00	76,4
1.5	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	39,76	4 931 543,45	144,28	17 889 964,63	8,85	1 097 325,60	79,4
1.6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	70 067,31	265 890 261,45	179 317,79	680 511 013,05	7 600,00	28 842 000,00	72,7
1.7	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	258 981,10	3 388,00	870 651 966,80	236 427,98	801 017 996,24	20 553,12	69 633 970,56	0,00	0,00	8,0
2	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2.1	Дорожная одежда на съездах											
2.2	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	5 981,65	2 392 660,00	5 035,20	2 014 080,00	1 139,35	455 740,00	50,8
2.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	759,30	4 708 218,00	1 338,94	8 301 428,00	226,27	1 402 874,00	67,3
2.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 583,80	3 200,00	27 404 160,00	2 372,85	7 593 120,00	5 810,82	18 594 624,00	380,13	1 216 416,00	72,3
2.5	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	1,66	205 511,78	8,07	504 252,94	0,266	32 995,28	72,3
2.6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	2 677,91	10 159 252,95	4 607,70	17 486 221,50	259,39	984 385,05	64,5
2.7	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	6 235,70	21 126 551,60	1 308,40	4 432 859,20		0,00	17,3
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожной одежды Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0

5	**Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43**											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	0,00	0,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00	100,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	0,00	0,00	4,89	606 360,00		0,00	100,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	0,00	0,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00	100,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	**Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки**											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**3 629 001 975,18**		**1 599 639 607,37**		**1 941 161 671,88**		**88 200 695,93**	**55,9**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е. Нурханов**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — **А.Аманов**

Расценки проверил — **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета — **Ф. Байболатов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 13 июля 2020 г по 28 июля 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
						Ведомость № 600 - Искусственные сооружения						
1.	Искусственные сооружения											
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	0,30	1 383 696,00		0,00		0,00	
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	0,30	1 434 654,00		0,00	0,700	3 228 624,00	70
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	0,30	1 419 831,00	0,70	3 312 939,00	0,700	3 347 526,00	70
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	0,30	1 415 991,00	0,70	3 303 979,00		0,00	70
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	0,30	1 464 018,00	0,70	3 416 042,00		0,00	70
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 266+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00		0,00		0,00	0
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	0,30	2 143 209,00	0,70	5 000 821,00		0,00	70
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	0,30	2 150 658,00	0,70	5 018 202,00		0,00	70
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				92 585 379,00		15 528 677,00		67 480 553,00		6 576 150,00	80,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурланов

Куратор — А.Аманов

Начальник отдела ЭиБД — Н.Ким

Расценки проверил — Н.Ким

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Ж. Сейлкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор — Т.Кайратхан

Инженер отдела ведения государственного учета — Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарколдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 13 июля 2020 г по 28 июля 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 880 - Обустройство, организация и безопасность											
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильона (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья приостановочная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка снеблеков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные берны	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СЗ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	*- сплошная 1.1 h-0,15 м*	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	*- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)*	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	*- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)*	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	*- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)*	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	*- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)*	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	*- сплошная 1.11 h-0,15 м*	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	*- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)*	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	*- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)*	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	*- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м*	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части вручную разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 806				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **Е. Нурханов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД **А.Аманов**
Расценки проверил **Н.Ялаева**
Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сейлкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор **Т.Кайратхан**
Инженер отдела качества и государственного учета **Ф.Байболатов**
Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора **Р. Галельшин**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195	
Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

28.07.2020 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Единиц.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль нетопробивной 300 г/м2	м2	149,16	18 683,11	0,00	-9 683,35	1 342 404,53	2 786 773,02	-1 444 368,49
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	0,00			-7,14	-7,14	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	0,00			0,00	0,00	0,00
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						**1 342 397,39**	**2 786 765,88**	**-1 444 368,49**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е. Нурканов

Куратор

Начальник отдела Э и БД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Власова

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сенгкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор — Т.Кайратхан

Инженер отдела качества и государственного учета — Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Галельянн

Реестр по выполненным работам
к Акту № 23 от "28"июля 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	1,60		1.60	28,40
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	20,89	0,95	21,84	8,16
Устройство слоя основания	км	30,00	21,90	1,47	23,37	6,63
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	23,10	0,80	23,90	6,10
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	545 013,58	55 527,63	600 541,21	75 196,79

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

_____ Галельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ Нурханов Е.С.

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский – Аксу - Коктобе - Большой Акжар - Курчатов" км 165-195

Справка № 13 от 18.08.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №9	от 24.12.2018 г. от 27.04.2020 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 759 714 444,88									
В том числе: в текущем месяце	285 412 336,37	254 832 443,19							30 579 893,18	285 412 336,37
Выплата аванса	582 727 200,00									
Удержание аванса	582 727 200,00	11 890 634,23							1 426 876,11	13 317 510,34
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	1 759 714 444,88									272 094 826,03

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабылдин А.К.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Гадельшин Р.Я.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодарколдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 18.08.2020 года.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы								
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категория сложности	км	9	671 474,50	10,00	789 970,00	118	-	-
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м2	8 474	8 474 000,00	8 474,00	8 474 000,00	100	-	-
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1,00	1 366 784,46	100	-	-
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1,00	1 371 232,00	100	-	-
	Земляные работы на основной дороге								
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	44 482,00	11 921 176,00	44 617,32	11 957 441,36	100	6 451,08	1 728 889,44
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	9 385,90	1 895 951,80	12 195,00	2 463 390,00	130	3 759,89	759 497,78
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	228 711,43	182 969 147,20	211 152,09	168 921 671,21	92	49 267,01	39 413 609,38
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	177 517,76	13 491 349,93	172 652,20	13 118 527,20	97	43 567,80	3 311 152,80
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	235 657,00	73 053 670,00	223 669,92	69 937 835,20	96	54 538,76	16 907 015,60
8	Устройство прикатных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	21 906,00	17 524 800	12 054,20	9 643 360,00	55	2 824,90	2 259 920,00
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях							-	-
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	346	91 637	886,75	234 988,75	256	150,10	39 776,50
10	Дополнительное насыпи земполотна с поливом водой	м3	1 419	434 214	4 779,00	1 462 087,38	337	1 581,26	483 865,56
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	4 941	3 952 800	13 011,38	10 425 264,00	264	5 372,11	4 297 688,80
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	4 892	1 687 775	12 781,40	4 409 238,00	261	2 877,90	992 875,50
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	6 773	541 859	19 191,91	1 535 675,20	283	3 430,70	274 456,80
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках								
	Дорожные работы								
11	Устройство основания	м2	61 319,16	24 527 662,40	73 645,25	29 458 100,00	120	33 449,25	13 379 700,00

1.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	18 148,65	112 521 630,00	14 654,40	87 137 280,00	77	4 297,20		26 642 640,00
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	160 803,93	514 566 169,60	138 776,97	442 486 297,60	86	19 350,00		61 920 000,00
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	179,18	22 218 652,77	102,61	12 723 565,60	57	13,55		1 679 580,00
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	158 021,75	599 692 535,72	129 916,23	493 032 998,39	82	201000,00		76 203 600,00
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного	м2	-	-	20 553,12	69 633 970,56		-		-
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	-	-	-	-		-		-
2	Дорожная одежда на съездах									
2.1	Укладка геотекстиля	м2	2 623,19	1 049 276,00	4 024,24	1 609 696,00	153	-		-
2.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	501,11	3 106 874,84	767,31	4 757 314,27	153	-		-
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	4 926,64	15 765 248,00	6 585,12	21 072 384,00	134	394,17		1 261 344,08
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	3,45	427 632,35	4,62	572 314,44	134	0,28		34 213,98
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	4 340,00	16 470 300,00	5 816,60	22 073 997,00	134	949,51		3 603 390,45
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	-	-	1 308,40	4 432 859,20		-		-
3	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+6,15 и ПК 129+43					-		-		-
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00	100	-		-
3.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	606 360,00	4,89	606 360,00	100	-		-
3.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,03	24 650 273,70	6 504,00	24 650 160,00	100	-		-
4	Искусственные сооружения (водопропускные трубы)									
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1,00	4 612 320,00	0,70	3 228 624,00	70	-		-
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1,00	4 782 180,00	0,70	3 347 526,00	70	-		-
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1,00	4 732 770,00	0,70	3 312 939,00	70	-		-
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1,00	4 719 970,00	0,70	3 303 979,00	70	-		-
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1,00	4 880 060,00	0,70	3 416 042,00	70	-		-
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1,00	7 116 620,00	0,70	4 981 634,00	70	0,70		4 981 634,00
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1,00	7 144 030,00	0,70	5 000 821,00	70	-		-
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+69	шт	1,00	7 168 860,00	0,70	5 018 202,00	70	-		-
6	Обустройство и обустройство дороги			-						
	Экспортная материалы									
1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	- 48 960,91	- 7 303 009,34	- 48 960,91	- 7 303 009,34	100	- 8 999,76	-	1 342 404,59
2	Стойки портальные Блок № 36 (СТ12)	шт	-							
3	Стойки отпасные БЛОК № 40 п.п (СТ 6)	шт	-							
4	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 9	шт	-							
5	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 9	шт	-							
6	Стойки портальные Блок № 34(СТ10)	шт	-							
7	Стойки отпасные Блок № 38 п.п (СТ 4)	шт	-							
8	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 4	шт	-							
9	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 5	шт	-							
10	Битум нефтяной дорожный	тн	-							
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3			-	-	-	-		-
12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3			-	-	-	-		-

Итого:			1 734 307 810,37		1 571 173 611,51			254 832 443,19
НДС			208 116 937,24		188 540 833,37			30 579 893,18
Итого с НДС:			1 942 424 747,61		1 759 714 444,88			285 412 336,37

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Рысбеков

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е.Сенлкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — Т. Кайратхан

Инженер отдела качества и — Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р.Гадельшин

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за август месяц 2020 г.
от 18 августа 2020 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	70 468 745,31
3	вед.500	Дорожная одежда	180 724 468,41
4	вед.600	Исскуственные сооружения	4 981 634,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	-1 342 404,53
		Итого	**254 832 443,19**
		НДС	30 579 893,18
		Итого с НДС	**285 412 336,37**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора
Рысбеков Е.С.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор
Кайратхан Т.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За август 2020 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	3 450 253 960,78	256 174 847,72	3 706 428 808,50	66,14%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	3 450 253 960,78	256 174 847,72	3 706 428 808,50	66,14%
2	Материалы на строплощадке		1 342 404,53	-1 342 404,53	0,00	
3	Заявки на изменения в Договора					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	3 451 596 365,32	254 832 443,19	3 706 428 808,51	66,14%
III	НДС 12%, ((I-II) *0,12)	672 480 000,00	414 191 563,80	30 579 893,18	444 771 457,04	66,14%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	3 865 787 929,15	285 412 336,37	4 151 200 265,52	66,14%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		1 204 404 085,66	13 317 510,34	1 217 721 600,00	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		1 204 404 085,66	13 317 510,34	1 217 721 600,00	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	2 661 383 843,48	272 094 826,03	2 933 478 669,52	

Подрядчик ТОО "Павлодаржолдары"	Гадельшин Р.Я.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сеилкуларов Е.Е.
	Подпись и дата 18 августа 2020 года		Подпись и дата 18 августа 2020 года
	М.П.		М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Рысбеков Е.С.		
	Подпись и дата 18 августа 2020 года		
	М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 24

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 29 июля 2020 года по 18 августа 2020 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного перед Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	77 006 057,65	505 782 151,96	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	289 568 741,78	841 052 739,01	70 468 745,31
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	1 418 915 138,96	2 029 362 367,81	180 724 468,41
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	13 547 043,00	74 056 702,00	4 981 634,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	1 897 571 191,50	3 450 253 960,78	256 174 847,72
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**1 897 571 191,50**	**3 450 253 960,78**	**256 174 847,72**
	Материалы на строительной площадке	B			-0,00	1 342 404,53	-1 342 404,53
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**1 897 571 191,50**	**3 451 596 365,31**	**254 832 443,19**
	Возврат аванса					**1 075 360 794,35**	**11 890 634,23**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ **Гадельшин Р.Я.**

Дата 18.08.2020 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись **Сеилкумаров Е.Е.**

Дата 18.08.2020 г.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжский-Аксу-Коктобе-Б.Аймак-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 29 июля 2020 г по 18 августа 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 300 - Подготовительные работы												
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	79 997,00	2 399 910,00	0,000	0,00	30,00	2 399 910,00		0,00	100
2	Формирование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	0,000	0,00	8 474,00	8 474 000,00		0,00	100
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00		0,00	100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 830,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00		0,00	100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00		0,00	100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	0,000	0,00	1,00	1 366 784,46		0,00	100
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	0,000	0,00	1,00	1 371 232,00		0,00	100
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00		0,00	100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00		0,00	100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	0,00	0,00	31,05	483 677 054,50		0,00	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**582 788 109,61**		**77 006 057,65**		**505 782 151,96**		**0,00**	**86,8**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е.Рысбеков**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД **А.Аманов**

Расценки проверил **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета **Ф. Байболатов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Б.Алжар-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 29 июля 2020 г по 18 августа 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во закуп. месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 400 - Земляные работы												
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	0,00	0,00	115 590,92	30 971 366,56	6 451,08	1 728 889,44	100
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	5 614,00	1 134 028,00	17 985,11	3 632 992,22	3 759,89	759 497,78	79
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	24 600,16	19 680 123,85	581 751,83	465 401 466,77	49 267,01	39 413 609,38	96
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 619 772,00	186 541,42	14 177 147,92	712 137,78	54 122 471,28	43 567,80	3 311 152,80	80
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	20 658,03	6 403 989,65	600 541,21	186 167 774,75	54 538,76	16 907 015,60	97
6	Обратная надвозка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	34 231,19	2 293 489,73	7 536,81	504 966,27	-	0,00	18
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	25 020,75	20 016 600,00	50 966,35	40 773 080,00	2 824,90	2 259 920,00	68
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	287,63	76 227,25	1 548,25	410 286,25	150,10	39 776,50	86
10	Двуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	347,44	106 315,42	7 268,70	2 224 223,42	1 581,260	483 865,56	96
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	4 804,80	3 843 841,65	21 855,09	17 484 070,35	5 372,11	4 297 688,00	85
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	4 798,96	1 655 641,81	24 038,14	8 293 157,69	2 877,90	992 875,50	85
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	8 197,26	655 780,80	25 161,54	2 012 923,20	3 430,70	274 456,00	78
14	Обратная надвозка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**289 568 741,78**		**841 052 739,01**		**70 468 745,31**	**75,9**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **А.Аманов**

Расценки проверил — **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сенкумаров**

Филиал РГП "Национальный

центр качества дорожных активов

по Павлодарской области

Директор — **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета — **Ф. Байболатов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарреалдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аксар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 20 июля 2020 г по 18 августа 2020 г		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.периода	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 500 - Дорожная одежда											
1	**Дорожная одежда по основному ходу**											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	329 978,40	400,00	136 991 360,00	15 768,26	6 307 304,00	300 760,89	120 304 356,00	23 649,25	9 379 700,00	95,4
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	9 559,85	59 271 070,00	52 284,45	324 138 790,00	4 297,20	26 642 640,00	85,5
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	45 758,79	146 402 528,00	218 461,81	673 477 792,00	19 350,00	61 920 000,00	83,4
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	26,22	3 251 963,45	153,13	18 987 290,23	13,55	1 679 180,00	86,4
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	258 981,10	3 795,00	975 243 274,50	49 982,31	189 686 661,45	186 917,79	709 353 613,05	20 080,00	76 203 600,00	80,5
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 851 966,80	236 427,98	801 017 996,24	20 553,12	69 633 970,56		0,00	8,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	**Дорожная одежда на съездах**											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	5 981,05	2 392 660,00	6 174,55	2 469 820,00		0,00	50,8
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	759,39	4 708 218,00	1 565,21	9 704 302,00		0,00	67,3
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	1 978,68	6 331 776,00	6 190,05	19 811 040,00	394,17	1 261 344,00	36,9
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	1,38	171 297,82	4,33	537 248,22	0,28	34 783,96	36,9
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	1 727,50	6 555 862,50	4 867,09	18 470 686,55	949,51	3 603 390,45	77,1
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	6 235,70	21 126 551,60	1 308,40	4 432 859,20		0,00	17,3
3	**Дорожная одежда Тип II на концах закруглений**											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	**Дорожной одежды Тип III**											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	**Укрепление обочин на съездах**											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0

5	**Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 204+,15 и ПК 129+43**											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,80	6 200,00	10 432 120,00	0,00	0,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00	300,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00	300,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	0,00	0,00	4,89	606 360,00		0,00	300,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 700,00	24 650 160,00	0,00	0,00	6 504,00	24 450 160,00		0,00	300,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	**Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки**											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**3 629 001 975,18**		**1 418 915 138,96**		**2 029 362 367,81**		**180 724 468,41**	**60,9**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — **А.Аманов**

Расценки проверил — **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета — **Ф. Байболатов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарвоздары"											
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Баетоби-Б.Аккар-г.Курчатов" км 165-195											
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 29 июня 2020 г. по 18 августа 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 - Искусственные сооружения												
											0,00	
1.	Искусственные сооружения											
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	0,30	1 383 696,00	0,70	3 228 624,00		0,00	70
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	0,30	1 434 654,00	0,70	3 347 526,00		0,00	70
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 53+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	0,30	1 419 831,00	0,70	3 312 939,00		0,00	70
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	0,30	1 415 991,00	0,70	3 303 979,00		0,00	70
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 680 060,00	4 680 060,00	0,30	1 404 018,00	0,70	3 416 042,00		0,00	70
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 206+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	0,30	2 134 986,00		0,00	0,70	4981634,00%	70
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 164 030,00	7 164 030,00	0,30	2 149 209,00	0,70	5 000 821,00		0,00	70
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	0,30	2 150 658,00	0,70	5 018 202,00		0,00	70
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 589 379,00**		**13 547 043,00**		**74 056 702,00**		**4 981 634,00**	**85,4**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Рысбеков

Куратор — А.Аманов

Начальник отдела ЭиБД — Н.Власова

Расценки проверил — Е. Сеилкумаров

Генподрядчик: ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — Т.Кайратхан

Инженер отдела качества и государственного учета — Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарвоздары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акку-Кактобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 29 июля 2020 г по 18 августа 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 860 - Обустройство, организация и безопасность											
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автошвальнов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Сваяье прямолинейная без спиная. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для окурков. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка столбиков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 828,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СТ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 693,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,80	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части пучкоотражательной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **А.Аманов**

Расценки проверил — **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сенгкумыров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор — **Т.Кайратхан**
Инженер отдела качества и государственного учета — **Ф.Байбелатов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — **Р. Гадельшин**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акку-Кактобе-Б.Аксакр-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"

Contract Reference / Название Контракта: Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

Contract Price / Сумма Контракта: 6 276 400 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

18.08.2020 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	0,00	-9 683,35	-8 999,36	0,00	1 342 404,53	-1 342 404,53
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	0,00			0,00	0,00	0,00
	Value of Material On Site In Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						0,00	1 342 404,53	-1 342 404,53

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Рысбеков

Куратор — А.Аманов

Начальник отдела Э и БД — Н.Власова

Расценки проверил — Е. Сенлкумаров

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор — Т.Кайратхан

Инженер отдела качества и государственного учета — Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

Реестр по выполненным работам
к Акту № 24 от "18" августа 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	1,60		1,60	28,40
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	21,84	2,46	24,30	5,70
Устройство слоя основания	км	30,00	23,37	1,83	25,20	4,80
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	23,90	2,00	25,90	4,10
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	600 541,21	54 538,76	655 079,97	20 658,03

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"
_____ Газельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Рысбеков Е.С.

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский -Аксу - Коктобе - Большой Акжар - Курчатов" км 168-195

Справка № 14 от 24.08.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №9	от 24.12.2018 г. от 27.04.2020 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 808 578 837,03									
В том числе: в текущем месяце	48 864 392,15	43 628 921,56							5 235 470,59	48 864 392,15
Выплата аванса	582 727 200,00									
Удержание аванса	582 727 200,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	1 808 578 837,03									48 864 392,15

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабылдин А.К.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Гадельшин Р.Я.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 24.08.2020 года.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы								
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	9	671 474,50	10,00	789 970,00	118	-	-
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м2	8 474	8 474 000,00	8 474,00	8 474 000,00	100	-	-
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1,00	1 366 784,46	100	-	-
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1,00	1 371 232,00	100	-	-
	Земляные работы на основной дороге								
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	44 482,00	11 921 176,00	44 617,32	11 957 441,76	100	-	-
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	9 385,90	1 895 951,80	12 195,00	2 463 390,00	130	-	-
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	228 711,43	182 969 147,20	211 152,09	168 921 671,21	92	-	-
4	Планировка верха земполотна, приразсовой полосы и откосов насыпи	м2	177 517,76	13 491 349,93	172 612,20	13 118 527,20	97	-	-
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	235 657,00	73 053 670,00	225 605,92	69 937 835,20	96	-	-
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	21 906,00	17 524 800	12 054,20	9 643 360,00	55	-	-
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях					-		-	-
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	346	91 637	886,75	234 988,75	256	-	-
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	1 419	434 214	4 778,06	1 462 087,58	337	-	-
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	4 941	3 952 800	13 031,58	10 425 264,00	264	-	-
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	4 892	1 687 775	12 780,40	4 409 238,00	261	-	-
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	6 773	541 859	19 193,94	1 535 675,20	283	-	-
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках								
	Дорожные работы								
1.1	Устройство геосинтетик	м2	61 319,16	24 527 662,40	73 645,25	29 458 100,00	120	-	-

1.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	38 148,65	112 521 630,00	14 054,40	87 137 280,00	77	-	-
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЕК, толщ. 24 см	м2	160 801,93	514 566 169,60	143 307,97	438 388 497,60	89	3 096,92	9 910 144,00
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	179,18	22 218 652,77	106,13	13 160 045,60	59	2,17	268 812,66
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	138 021,75	599 692 535,72	143 036,23	542 822 498,98	91	8 814,22	33 449 964,90
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного	м2	-	-	20 553,12	69 633 970,96		-	-
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	-	-	-	-		-	-
2	**Дорожная одежда на съездах**								
2.1	Укладка геотекстиля	м2	2 623,19	1 049 276,00	4 024,24	1 609 696,00	153	-	-
2.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	501,11	3 106 871,84	767,31	4 757 314,27	153	-	-
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЕС, толщ. 24 см	м2	4 926,64	15 765 248,00	6 585,12	21 072 384,00	134	-	-
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	3,45	427 632,35	4,62	572 314,44	134	-	-
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	4 340,00	16 470 300,00	5 816,60	22 073 997,00	134	-	-
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	-	-	1 308,40	4 432 859,20		-	-
3	**Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43**					-		-	-
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЕС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00	100	-	-
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	606 360,00	4,89	606 360,00	100	-	-
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,03	24 650 273,70	6 504,00	24 650 160,00	100	-	-
6	**Искусственные сооружения (водопропускные трубы)**								
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1,00	4 612 320,00	0,70	3 228 624,00	70	-	-
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1,00	4 782 180,00	0,70	3 347 526,00	70	-	-
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1,00	4 732 770,00	0,70	3 312 939,00	70	-	-
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1,00	4 719 970,00	0,70	3 303 979,00	70	-	-
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1,00	4 880 060,00	0,70	3 416 042,00	70	-	-
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1,00	7 116 620,00	0,70	4 981 634,00	70	-	-
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1,00	7 144 030,00	0,70	5 000 821,00	70	-	-
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1,00	7 168 860,00	0,70	5 018 202,00	70	-	-
6	**Обустройство и обстановка дороги**			-					-
	Заготовка материалов								
1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	- 48 960,91	- 7 303 009,34	- 48 960,91	- 7 303 009,34	100	-	-
2	Стенки портальные Блок № 36 (СТ12)	шт	-						
3	Стенки откосные БЛОК № 40 шт (СТ 6)	шт	-						
4	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 8	шт	-						
5	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 9	шт	-						
6	Стенки портальные Блок № 34(СТ10)	шт	-						
7	Стенки откосные Блок № 38 шт (СТ 4)	шт	-						
8	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 4	шт	-						
9	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 5	шт	-						
10	Битум нефтяной дорожный	тн	-						
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		-	-	-	-	-	-
12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3		-	-	-	-	-	-

Итого:							
НДС			1 734 307 816,37		1 637 499 902,30		43 628 921,56
Итого с НДС:			208 116 937,24		196 499 988,28		5 235 470,59
			1 942 424 747,61		1 833 999 890,58		48 864 392,15

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора

Куратор

Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Е.Нурханов

А.Аманов

Н.Власова

Е.Сеилкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор

Инженер отдела качества и

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарколдары"

Заместитель генерального директора

Р.Гадельшин

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржоллары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лепинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за август месяц 2020 г.
от 24 августа 2020 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	43 628 921,56
4	вед.600	Искуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**43 628 921,56**
		НДС	5 235 470,59
		Итого с НДС	**48 864 392,15**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Нурханов Е.С.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржоллары"
Заместитель генерального директора

Гадельшин Р.Я.

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За август 2020 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до начала предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до начала текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
1	Размер выплаты	5 604 000 000,00	3 706 428 808,50	43 628 921,56	3 750 057 730,06	66,92%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	3 706 428 808,50	43 628 921,56	3 750 057 730,06	66,92%
2	Материалы на стройплощадке		0,00	0,00	0,00	
3	Заявки на изменения к Договору					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	3 706 428 808,51	43 628 921,56	3 750 057 730,07	66,92%
III	НДС 12%, (II-6) * 0.12)	672 480 000,00	444 771 457,04	5 235 470,69	450 006 927,63	66,92%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	4 151 200 265,52	48 864 392,15	4 200 064 657,67	66,92%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		1 217 721 600,00	0,00	1 217 721 600,00	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4)* 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		1 217 721 600,00	0,00	1 217 721 600,00	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	2 933 478 665,52	48 864 392,15	2 982 343 057,67	

Подрядчик ТОО "Павлодарнеолдары"	Гадельшин Р.Я. Подпись и дата 24 августа 2020 года М.П.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Нурканов Е.С. Подпись и дата 24 августа 2020 года М.П.	

Семкумаров Е.В.
Подпись и дата 24 августа 2020 года
М.П.

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 25

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 19 августа 2020 года по 24 августа 2020 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	77 006 057,65	505 782 151,96	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	289 568 743,03	911 521 484,32	0,00
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	1 375 286 217,40	2 210 086 836,22	43 628 921,56
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	13 547 043,00	79 038 336,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	1 853 942 271,19	3 706 428 808,50	43 628 921,56
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**1 853 942 271,19**	**3 706 428 808,50**	**43 628 921,56**
	Материалы на строительной площадке	B			0,00	0,00	0,00
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**1 853 942 271,19**	**3 706 428 808,50**	**43 628 921,56**
	Возврат аванса					**1 087 251 428,58**	**0,00**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ **Галельянин Р.Я.**

Дата 24.08.2020 г.

Технический надзор **ТОО "Жол-Консалтинг"**

ФИО

Подпись _____ **Сеилкумаров Е.Е.**

Дата 24.08.2020 г.

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжий-Аксу-Коктобе-Б.Аскер-с.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 19 августа 2020 г по 24 августа 2020 г		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценки	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 308 - Подготовительные работы											
1	Восстановление осей и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	0,000	0,00	30,00	2 369 910,00		0,00	100
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	0,000	0,00	8 474,00	8 474 000,00		0,00	100
3	Разборка существующего земляного полотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00		0,00	100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00		0,00	100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00		0,00	100
7	Демонтаж металлического ограждения в 08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	0,000	0,00	1,00	1 366 784,46		0,00	100
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+19	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	0,000	0,00	1,00	1 371 232,00		0,00	100
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+29	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00		0,00	100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00		0,00	100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	0,00	0,00	31,05	483 677 054,50		0,00	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**552 788 209,61**		**77 006 057,65**		**505 782 151,96**		**0,00**	**86,8**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — Е.Нурханов

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеилкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор
Инженер отдела качества и государственного учета

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарколдыра"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Асжар-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на начало отчетного периода		Стоимость работ на начало предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 19 августа 2020 г по 24 августа 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во нарук месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 400 - Земляные работы												
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и приваткой	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	0,00	0,00	122 042,00	32 707 256,00		0,00	100
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	5 614,00	1 134 028,00	21 745,00	4 392 490,00		0,00	79
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	24 600,16	19 680 125,10	631 018,84	504 815 074,90		0,00	96
4	Планировка верха земполотна, при трассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	186 541,42	14 177 147,92	755 705,58	57 433 624,08		0,00	80
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	20 658,03	6 403 989,65	655 079,97	203 074 790,35		0,00	97
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	34 231,19	2 293 489,73	7 536,81	504 966,27		0,00	18
7	Укрепление откосов насыпи посевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	496,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	25 020,75	20 016 600,00	53 791,25	43 033 000,00		0,00	68
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и приваткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	287,65	76 227,25	1 698,35	450 062,75		0,00	86
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	347,44	106 315,42	8 849,96	2 708 088,98		0,00	96
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	4 804,80	3 843 841,65	27 227,20	21 781 758,35		0,00	85
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	4 798,96	1 655 641,81	26 916,04	9 286 033,19		0,00	85
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	8 197,26	655 780,80	28 592,24	2 287 379,20		0,00	78
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 813,00	121 471,00		0,00		0,00	0
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа в разравнивании	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего кювета грунта с перемещением до 50 м и принятый	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвозка ПСП на откосы насыпи, толщ 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**289 568 743,03**		**911 521 484,32**		**0,00**	**75,9**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е.Нурханов**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **А.Аманов**

Расценки проверил — **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сенлкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор

Инженер отдела качества и государственного учета

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарвостокстроймаш"
НАЗВАНИЕ_ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кызылтау-Ыбыжар-г.Жумабаев" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 19 августа 2020 г по 24 августа 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 500 - Дорожная одежда											
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	15 768,26	6 307 304,00	324 210,14	129 684 056,00		0,00	95,4
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	9 559,85	59 271 070,00	56 577,65	350 781 430,00		0,00	85,5
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	42 653,87	136 492 384,00	229 811,81	735 397 792,00	3 096,92	9 910 144,00	84,5
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	24,05	2 981 150,79	166,68	20 666 870,23	2,17	268 812,66	87,5
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	41 169,09	156 236 696,55	206 997,79	785 556 613,05	8 814,22	33 449 964,90	84,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 386,00	870 651 966,60	236 427,98	801 017 996,24	20 553,12	69 633 970,56		0,00	8,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	5 981,65	2 392 660,00	6 174,55	2 469 820,00		0,00	50,8
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	759,39	4 708 218,00	1 565,21	9 704 302,00		0,00	67,3
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	1 978,68	6 331 776,00	6 585,12	21 072 384,00		0,00	76,9
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	1,38	171 297,82	4,61	571 462,18		0,00	76,9
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	1 727,50	6 555 862,50	5 816,60	22 073 997,00		0,00	77,3
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 386,00	25 559 410,80	6 235,70	21 126 351,60	1 308,40	4 432 859,20		0,00	17,3
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожной одежды Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,90	843,00	2 704 175,40	3 207,90	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0

5	Дорожная одежда на Тип 1 на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 662,60	6 200,00	10 432 120,00	0,00	0,00	1 662,60	10 432 120,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩГПЦС, толщ 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00	100,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	0,00	0,00	4,89	606 360,00		0,00	100,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	0,00	0,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00	100,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки											
6.1	Устройство бортового камня БР 300.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩГПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				3 629 001 975,18		1 375 286 217,40		2 210 086 836,22		43 628 921,56	62,1

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Нурхаков

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Ю.Сова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сенгкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор

Инженер отдела качества и государственного учета

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарсолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодармедиадары"
НА ПРАВЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги в "Зеленовский-Аксу-Жостобе-Б.Аскар г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 19 августа 2020 г по 24 августа 2020 г		
№	Наименование	Ед изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выпол. работ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 600 - Искусственные сооружения											
1.	**Искусственные сооружения**										0,00	
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	0,30	1 383 696,00	0,70	3 228 624,00		0,00	70
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	0,30	1 434 654,00	0,70	3 347 526,00		0,00	70
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 53+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	0,30	1 419 831,00	0,70	3 312 939,00		0,00	70
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	0,30	1 415 991,00	0,70	3 303 979,00		0,00	70
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	0,30	1 464 018,00	0,70	3 416 042,00		0,00	70
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 143+80	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 266+70	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 3+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	0,30	2 134 986,00	0,70	4 981 634,00		0,00	70
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	0,30	2 143 209,00	0,70	5 000 821,00		0,00	70
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	0,30	2 150 658,00	0,70	5 018 202,00		0,00	70
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 585 379,00**		**13 547 043,00**		**79 038 336,00**		**0,00**	**85,4**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Нурланов

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Власова

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеилкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор

Инженер отдела качества и государственного учета

Генподрядчик:

ТОО "Павлодармедиадары"

Заместитель генерального директора — Р. Галельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарводдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кактобе-БАлкаир-с.Курмангали" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 19 августа 2020 г по 24 августа 2020 г		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность												
1	Водосбросные сооружения с простой части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство антивандальных (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья приколесная без спинок. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусороборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка знаков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные берны	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СТ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1.3)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3.1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1.1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1.2)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.21 h-0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (7.1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3.1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка простой части вручную разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2000	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				[illegible]		98 534 210,11		0,00		0,00	0,0

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора

Куратор
Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Н.Пулатова

А. [illegible]

Н.Власова

Е. Сеилкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор
Инженер отдела качества и государственного учета
Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

Р. Галельшин

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Ассу-Кистэбе-Б.Аксар-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодарсоюздары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

24.08.2020 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Единиц.	Расценка (75% от стоимости)	Количество настоящий момент	Количество предыдущий месяц	Количество данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	0,00	-8 999,76		0,00	0,00	0,00
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 884,59	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 316,07	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91				0,00	0,00	0,00
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						**0,00**	**0,00**	**0,00**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Мурзанов

Куратор — А.Аманов

Начальник отдела Э и БД — Н.Власова

Расценки проверил — Е. Сеилкумаров

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг"

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор

Инженер отдела качества и государственного учета

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарсоюздары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

Реестр по выполненным работам
к Акту № 25 от "24" августа 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	1,60		1,60	28,40
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	24,30	1,11	25,41	4,59
Устройство слоя основания	км	30,00	25,20	0,31	25,51	4,49
Устройство дополнительного слоя основании	км	30,00	25,90	0,00	25,90	4,10
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	655 079,97	0,00	655 079,97	20 658,03

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

Гадельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского дорожного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Нурханов Е.С.

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Акжар - Курчатов" км 165-195

Справка № 15 от 14.09.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №10	от 24.12.2018 г. от 03.09.2020 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 014 338 119,84									
В том числе: в текущем месяце	205 759 282,81	183 713 645,37							22 045 637,44	205 759 282,81
Выплата аванса	582 727 200,00									
Удержание аванса	582 727 200,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	2 014 338 119,84									205 759 282,81

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабылдин А.К.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Гадельшин Р.Я.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 14.09.2020 года.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы			16 162 191,40		16 162 291,40			0,00
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категория сложности	км	10	789 970,00	10,00	789 970,00	100	-	-
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м2	8 474	8 474 000,00	8 474,00	8 474 000,00	100	-	-
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м3	0	0,00			100		
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	0	0,00			100		
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	0	0,00			100		
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	0	0,00			100		
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	0	0,00			100		
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1,00	1 366 784,46	100	-	-
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1,00	1 371 232,00	100	-	-
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	0	0,00	0	0		-	-
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	0	0,00	0	0		-	-
15	Устройство временной объездной дороги	км	0	0,00	0	0		-	-
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	0	0,00	0	0		-	-
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	0	0,00	0	0		-	-
	Земляные работы на основной дорогу			326 918 102,24		308 269 834,26			14 149 172,31
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	44 617,32	11 957 441,76	44 617,32	11 957 441,76	100	-	-
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	17 808,97	3 597 411,94	12 195,00	2 463 390,00	68	-	-
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	235 752,25	188 601 797,12	211 152,09	168 921 671,21	90	-	-
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	172 612,20	13 118 527,20	172 612,20	13 118 527,20	100	-	-
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	246 263,95	76 341 824,50	225 605,92	69 937 835,20	92	-	-
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	16 175,65	12 940 520	25 010,40	20 008 320,00	155	12 956,20	10 364 960,00
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях		0	0		-		-	-

9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	887	234 989	1 001,30	265 344,50	113	114,55	30 355,75
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	4 778	1 462 088	5 125,50	1 568 404,22	107	347,44	106 315,42
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	13 032	10 425 265	16 012,88	12 810 304,00	123	2 981,30	2 385 043,23
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	12 781	4 409 273	15 732,20	5 427 609,00	123	2 951,80	1 018 371,00
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	19 196	1 335 675	21 891,44	1 751 315,20	114	2 695,50	215 640,00
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	0	0	293,91	19 691,97	100	293,91	19 691,97
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	0	0	0	0		-	-
16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	0	0	0	0		-	-
	Земработы на площадках отдыха и автобусных остановках								
	Дорожные работы			1 482 940 611,28		1 842 671 205,81			102 399 392,00
1.1	Укладка геотекстиля	м2	89 413,93	35 765 572,00	89 413,51	35 765 404,00	100	15 768,26	6 307 304,00
1.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	23 614,25	146 408 350,00	23 269,41	144 270 342,00	99	9 215,01	57 133 062,00
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	184 028,03	588 889 689,60	170 040,36	544 129 145,60	92	28 666,47	91 732 704,00
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	109,96	13 635 224,65	119,07	14 764 680,88	108	14,30	1 773 200,00
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	138 730,45	526 482 057,76	138 730,45	526 482 057,41	100	-	-
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного	м2	20 553,12	69 633 970,56	20 553,12	69 633 970,56		-	-
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	-	-	-	-		-	-
2	**Дорожная одежда на съездах**								
2.1	Укладка геотекстиля	м2	4 024,24	1 609 696,00	7 456,65	2 982 660,00	185	3 432,41	1 372 964,00
2.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	767,31	4 757 322,00	1 425,40	8 837 469,93	186	658,09	4 080 158,00
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 585,12	21 072 384,00	6 585,12	21 072 384,00	100	-	-
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	4,61	571 588,42	4,62	572 314,44	100	-	-
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	5 816,60	22 073 997,00	5 816,60	22 073 997,00	100	-	-
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	1 308,40	4 432 859,20	1 308,40	4 432 859,20		-	-
3	**Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43**					-		-	-
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00	100	-	-
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	606 360,00	4,89	606 360,00	100	-	-
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	24 650 160,00	6 504,00	24 650 160,00	100	-	-
6	**Искусственные сооружения (водопропускные трубы)**					38 781 643,00			7 173 876,00
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1,00	4 612 320,00	0,70	3 228 624,00	70	-	-
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1,00	4 782 180,00	0,70	3 347 526,00	70	-	-
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1,00	4 732 770,00	0,70	3 312 939,00	70	-	-
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00	100	0,30	1 415 991,00
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1,00	4 880 060,00	1,00	4 880 060,00	100	0,30	1 464 018,00
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1,00	7 116 620,00	0,70	4 981 634,00	70	-	-
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00	100	0,30	2 143 209,00
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00	100	0,30	2 150 658,00
6	**Обустройство и обетонка лотков**			-					-

	Заготовка материала								
1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	- 48 960,91	- 7 303 009,34	- 48 960,91	- 7 303 009,34	100	-	-
2	Стенки портальные Блок № 36 (СТ12)	шт	-						
3	Стенки откосные БЛОК № 40 пл (СТ 6)	шт	-						
4	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 8	шт	-						
5	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 9	шт	-						
6	Стенки портальные Блок № 34(СТ10)	шт	-						
7	Стенки откосные Блок № 38 пл (СТ 4)	шт	-						
8	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 4	шт	-						
9	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 5	шт	-						
10	Битум нефтяной дорожный	тн	-						
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3			-	-	-	-	-
12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3			-	-	-	-	-
Итого:				**1 863 874 925,22**		**1 798 516 180,10**			**183 713 645,37**
НДС				**223 664 991,03**		**215 821 941,61**			**22 045 637,44**
Итого с НДС:				**2 087 539 916,25**		**2 014 338 121,71**			**205 759 282,81**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — **А.Аманов**

Расценки проверил — **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е.Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — **Р.Гадельшин**

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за сентябрь месяц 2020 г.
от 14 сентября 2020 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	14 140 377,37
3	вед.500	Дорожная одежда	162 399 392,00
4	вед.600	Иссвуственные сооружения	7 173 876,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**183 713 645,37**
		НДС	22 045 637,44
		Итого с НДС	**205 759 282,81**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора

_____ **Рысбеков Е.С.**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор

_____ **Кайратхан Т.**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора

_____ **Гадельшин Р.Я.**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За сентябрь 2020 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	3 750 057 730,06	183 713 645,37	3 933 771 375,43	70,20%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	3 750 057 730,06	183 713 645,37	3 933 771 375,43	70,20%
2	Материалы на стройплощадке		0,00	0,00	0,00	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	3 750 057 730,07	183 713 645,37	3 933 771 375,44	70,20%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	450 006 927,63	22 046 637,44	472 052 565,07	70,20%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	4 200 064 657,67	205 759 282,81	4 405 823 940,48	70,20%
V	Вычеты					
5	Возврат авансов (к НДС)		1 217 721 600,00	0,00	1 217 721 600,00	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		1 217 721 600,00	0,00	1 217 721 600,00	
VII	Обеспечение удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	2 982 343 057,67	205 759 282,81	3 188 102 340,48	

Подрядчик ТОО "Павлодармолдорны"	Гадельшин Р.Я.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сейдуманов Е.Е.
	Подпись и дата 14 сентября 2020 года		Подпись и дата 14 сентября 2020 года
	М.П.		М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Рысбеков Е.С.		
	Подпись и дата 14 сентября 2020 года		
	М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 26

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 25 августа 2020 года по 14 сентября 2020 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	77 006 057,65	505 782 151,96	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	275 428 365,66	911 521 484,32	14 140 377,37
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	1 212 886 825,40	2 253 715 757,78	162 399 392,00
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	6 373 167,00	79 038 336,00	7 173 876,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	1 670 228 625,82	3 750 057 730,06	183 713 645,37
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**1 670 228 625,82**	**3 750 057 730,06**	**183 713 645,37**
	Материалы на строительной площадке	B			0,00	0,00	0,00
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**1 670 228 625,82**	**3 750 057 730,06**	**183 713 645,37**
	Возврат аванса					**1 087 251 428,58**	**0,00**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись **Гадельшин Р.Я.**

Дата 14.09.2020 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись **Сейтжумарин Е.Е.**

Дата 14.09.2020 г.

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжский-Аксу-Коктобе-Б.Алтар-г.Курчатов" км165-195						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 25 августа 2020 г. по 14 сентября 2020 г.		
No	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 100 - Общие положения												
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е.Рысбеков**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД **А.Аманов**

Расценки проверил **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сенлкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т. Каирохан**

Инженер отдела качества и государственного учета

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Алмар с.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 25 августа 2020 г по 14 сентября 2020 г		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление осей и закрепление оси трассы II категория сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	0,000	0,00	30,00	2 369 910,00		0,00	100
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	0,000	0,00	8 474,00	8 474 000,00		0,00	100
3	Разборка существующего земполотна с перемещением и существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00		0,00	100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00		0,00	100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00		0,00	100
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы д.1м ПК 32+96	шт	1	1 388 784,46	1 388 784,46	0,000	0,00	1,00	1 388 784,46		0,00	100
9	Разборка существующей трубы д.1м ПК 52+80	шт	1	1 388 735,00	1 388 735,00	0,000	0,00	1,00	1 388 735,00		0,00	100
10	Разборка существующей трубы д.1м ПК 67+16	шт	1	1 388 735,00	1 388 735,00	0,000	0,00	1,00	1 388 735,00		0,00	100
11	Разборка существующей трубы д.1м ПК 81+28	шт	1	1 388 735,00	1 388 735,00	0,000	0,00	1,00	1 388 735,00		0,00	100
12	Разборка существующей трубы д.1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	0,000	0,00	1,00	1 371 232,00		0,00	100
13	Разборка существующей трубы д.1м ПК 168+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00		0,00	100
14	Разборка существующей трубы д.1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00		0,00	100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	0,00	0,00	31,05	483 677 054,50		0,00	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 203,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	80,00	37 909 040,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**582 788 209,61**		**77 086 057,65**		**505 782 151,96**		**0,00**	**86,8**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **А.Аманов**

Расценки проверил — **Н.Ртагова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **К.Сейтжумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор — **Т.Кайратхан**
Инженер отдела качества и государственного учета

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора — **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 25 августа 2020 г по 14 сентября 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 400 - Земляные работы												
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	0,00	0,00	122 042,00	32 707 256,00		0,00	100
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	5 614,00	1 134 028,00	21 745,00	4 392 490,00		0,00	79
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	24 600,16	19 680 125,10	631 018,84	504 815 074,90		0,00	96
4	Планировка верха земполотна, притрасовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	186 541,42	14 177 147,92	755 705,58	57 433 624,08		0,00	80
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	20 658,03	6 403 989,65	655 079,97	203 074 790,35		0,00	97
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	34 231,19	2 293 489,73	7 536,81	504 966,27		0,00	18
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство прикюмных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	12 064,55	9 651 640,00	53 791,25	43 033 000,00	12 956,20	10 364 960,00	85
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	173,10	45 871,50	1 698,35	450 062,75	114,55	30 355,75	91
10	Двуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	0,00	0,00	8 849,96	2 708 688,98	347,436	106 315,42	100
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	1 823,50	1 458 798,42	27 227,20	21 781 758,35	2 981,30	2 385 043,23	94
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	1 847,16	637 270,81	26 916,04	9 286 033,19	2 951,80	1 018 371,00	94
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 788,50	80,00	2 943 160,00	5 501,76	440 140,80	28 592,24	2 287 379,20	2 695,50	215 640,00	85
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 519,09	101 779,03		0,00	293,91	19 691,97	16
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и укладкой.	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**275 428 365,66**		**911 521 484,32**		**14 140 377,37**	77,1

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е.Рысбеков**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД **А.Аманов**

Расценки проверил **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Ковсалтинг" **Е. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаравтодор"
Заместитель генерального директора **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кектобе-Б.Аксар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 25 августа 2020 г по 14 сентября 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
1	Дорожная одежда по основному ходу				Ведомость № 500 - Дорожная одежда							
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	0,00	0,00	324 210,14	129 684 056,00	15 768,26	6 307 304,00	100,0
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	344,84	2 138 008,00	56 577,65	350 781 430,00	9 215,01	57 133 062,00	99,5
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	13 987,40	44 759 680,00	232 908,73	745 307 936,00	28 666,47	91 732 704,00	99,9
1.5	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	9,75	1 209 990,79	168,85	20 935 682,89	14,31	1 773 200,00	99,9
1.6	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,60	41 369,00	156 236 696,55	215 812,01	819 006 577,95		0,00	84,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 661 966,80	236 427,98	801 017 906,24	20 553,12	69 633 970,36		0,00	8,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	2 549,24	1 019 696,00	6 174,55	2 469 820,00	3 432,41	1 372 964,00	79,0
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	101,30	628 060,00	1 565,21	9 704 302,00	658,09	4 080 158,00	95,5
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 663,80	3 200,00	27 404 160,00	1 978,68	6 331 776,00	6 585,12	21 072 384,00		0,00	76,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	1,38	171 297,82	4,61	571 462,18		0,00	76,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	1 727,50	6 555 862,50	5 816,60	22 073 997,00		0,00	77,1
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	6 235,70	21 126 551,60	1 308,40	4 432 859,20		0,00	17,1
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,1
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожная одежда Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,1
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,1
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0

5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,00	6 200,00	10 432 120,00	0,00	0,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00	100,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	0,00	0,00	4,89	606 360,00		0,00	100,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	0,00	0,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00	100,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки в пешеходной дорожке											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**3 629 001 975,18**		**1 212 886 825,40**		**2 253 715 757,78**		**162 399 392,00**	**66,6**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — **А.Аманов**

Расценки проверил — **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сенкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарпиллары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Алмер-г.Курчатов" км 145-198

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 25 августа 2020 г по 14 сентября 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выполненных	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 600 - Искусственные сооружения											
1.	**Искусственные сооружения**										0,00	
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	0,30	1 383 696,00	0,70	3 228 624,00		0,00	70
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	0,30	1 434 654,00	0,70	3 347 526,00		0,00	70
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	0,30	1 419 831,00	0,70	3 312 939,00		0,00	70
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+35,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	0,00	0,00	0,70	3 303 979,00	0,30	1 415 991,00	100
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 960,00	4 880 960,00	0,00	0,00	0,70	3 416 042,00	0,30	1 464 018,00	100
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+80	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 286+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 820,00	7 116 820,00	0,30	2 134 986,00	0,70	4 981 834,00		0,00	70
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	0,00	0,00	0,70	5 000 821,00	0,30	2 143 209,00	100
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	0,00	0,00	0,70	5 018 202,00	0,30	2 150 658,00	100
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 166+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 585 379,00**		**6 373 167,00**		**79 038 336,00**		**7 173 876,00**	**93,1**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Рысбеков

Куратор А.Аманов

Начальник отдела ЭиБД И.Власова

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" К.Сеилкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор Т.Кайриттан

Инженер отдела качества и государственного учета

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарпиллары"

Заместитель генерального директора Р.Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лозовский-Аксу-Кактобе-Б.Аскар+ Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 25 августа 2020 г по 14 сентября 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во закуп.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность												
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья приостановочная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка снегозаков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СТ)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	*- сплошная 1.1 h-0,15 м*	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	*- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)*	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	*- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)*	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	*- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)*	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	*- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)*	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	*- сплошная 1.11 h-0,15 м*	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	*- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)*	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	*- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)*	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	*- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м*	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части кручную разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора **Е.Рысбеков**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД **А.Аманов**

Расценки проверил **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е.Кенжекумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор **Г.Кайратхан**
Инженер отдела качества и государственного учета

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолтары"
Заместитель генерального директора **Р. Гадельшин**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аксар-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	**ТОО "Павлодарсоюздары"**
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	**6 276 480 000,00 KZT**

Материалы на стройплощадке (+)

14.09.2020 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Единиц	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	0,00			0,00	0,00	0,00
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	0,00			0,00	0,00	0,00
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							**0,00**	**0,00**	**0,00**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор

Начальник отдела Э и БД — **А.Аманов**

Расценки проверал — **Н.Власова**

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е. Сейлкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарсоюздары"

Заместитель генерального директора — **Р. Гадельшин**

Реестр по выполненным работам
к Акту № 26 от "14" сентября 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	1,60		1,60	28,40
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	25,41		25,41	4,59
Устройство слоя основания	км	30,00	25,51	2,89	28,40	1,60
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	25,90	4,10	30,00	0,00
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	655 079,97		655 079,97	20 658,03

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"

Галеньшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"

Рысбеков Е.С.

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Акжар - Курчатов" км 165-195

Справка № 16 от 21.09.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №10	от 24.12.2018 г. от 03.09.2020 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 087 539 916,25									
В том числе: в текущем месяце	73 201 796,41	65 358 746,80							7 843 049,61	73 201 796,41
Выплата аванса	582 727 200,00									
Удержание аванса	582 727 200,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	2 087 539 916,25									73 201 796,41

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабылдин А.К.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора Гадельшин Р.Я.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за сентябрь месяц 2020 г.
от 21 сентября 2020 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	0,00
3	вед.500	Дорожная одежда	65 358 746,80
4	вед.600	Исскуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**65 358 746,80**
		НДС	7 843 049,61
		Итого с НДС	**73 201 796,41**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора
Рысбеков Е.С.

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор
Кайратхан Т.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора
Гадельшин Р.Я.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 21.09.2020 года.

№	Наименование работ	еднизм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы			16 162 191,46		16 162 191,46			0,00
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категория сложности	км	10	789 970,00	10,00	789 970,00	100	-	-
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м2	8 474	8 474 000,00	8 474,00	8 474 000,00	100	-	-
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м3	0	0,00			100		
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	0	0,00			100		
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	0	0,00			100		
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	0	0,00			100		
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм	0	0,00			100		
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1,00	1 366 784,46	100	-	-
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1,00	1 371 232,00	100	-	-
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	0	0,00	0	0		-	-
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	0	0,00	0	0		-	-
15	Устройство временной объездной дороги	км	0	0,00	0	0		-	-
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	0	0,00	0	0		-	-
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	0	0,00	0	0		-	-
	Земляные работы на основной дороге			326 918 302,24		309 249 854,26			0,00
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	44 617,32	11 957 441,76	44 617,32	11 957 441,76	100	-	-
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	17 808,97	3 597 411,94	12 195,00	2 463 390,00	68	-	-
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	233 752,25	188 601 797,12	211 152,09	168 921 671,21	90	-	-
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	172 612,20	13 118 527,20	172 612,20	13 118 527,20	100	-	-
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	246 263,95	76 341 824,50	225 605,92	69 937 835,20	92	-	-
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	16 175,65	12 940 320	25 010,40	20 008 320,00	155	-	-
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях		0	0					

9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	887	234 989	1 001,30	265 344,50	113	-	-
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	4 778	1 482 088	5 125,50	1 568 404,22	107	-	-
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	13 032	10 425 265	16 012,88	12 810 304,00	123	-	-
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	12 781	4 489 273	15 732,20	5 427 609,00	123	-	-
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	19 196	1 535 675	21 891,44	1 751 315,20	114	-	-
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	0	0	293,91	19 691,97	100	-	-
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	0	0	0	0		-	-
16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением минудобрений	м2	0	0	0	0		-	-
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках								66 358 746,90
	Дорожные работы			1 482 990 631,19		1 507 993 963,09			
1.1	Укладка геотекстиля	м2	89 413,93	35 765 572,00	89 413,51	35 765 404,00	100	-	-
1.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	23 614,25	146 408 350,00	23 614,25	146 408 350,00	100	344,84	2 138 008,00
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЩС, толщ. 24 см	м2	184 028,03	588 889 689,60	184 027,76	588 888 825,60	100	13 987,40	44 759 680,00
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	109,96	13 635 224,65	128,82	15 973 680,95	117	9,75	1 209 000,00
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	138 739,45	526 482 057,76	143 276,45	543 734 127,41	103	4 546,00	17 252 058,80
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного	м2	20 553,12	69 633 970,56	20 553,12	69 633 970,56		-	-
1.7	Укрепление обочин ПГС толщиной 12 см	м2	-	-	-	-		-	-
2	**Дорожная одежда на съездах**								
2.1	Укладка геотекстиля	м2	4 024,24	1 609 696,00	7 456,65	2 982 660,00	185	-	-
2.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	767,31	4 757 322,00	1 425,40	8 837 469,93	186	-	-
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЩС, толщ. 24 см	м2	6 585,12	21 072 384,00	6 585,12	21 072 384,00	100	-	-
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	4,61	571 588,42	4,62	572 314,44	100	-	-
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	5 816,60	22 073 997,00	5 816,60	22 073 997,00	100	-	-
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	1 308,40	4 432 859,20	1 308,40	4 432 859,20		-	-
3	**Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+6,15 и ПК 129+43**					-		-	-
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЩС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00	100	-	-
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	606 360,00	4,89	606 360,00	100	-	-
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	24 650 160,00	6 504,00	24 650 160,00	100	-	-
6	**Искусственные сооружения (водопропускные трубы)**			45 156 810,00		38 262 643,00			-
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1,00	4 612 320,00	0,70	3 228 624,00	70	-	-
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1,00	4 782 180,00	0,70	3 347 526,00	70	-	-
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1,00	4 732 770,00	0,70	3 312 939,00	70	-	-
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00	100	-	-
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1,00	4 880 060,00	1,00	4 880 060,00	100	-	-
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1,00	7 116 620,00	0,70	4 981 634,00	70	-	-
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00	100	-	-
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00	100	-	-
6	**Обустройство и обстановка зоны**			-		0,00			

	Заготовка материала			- 7 303 009,34		- 7 303 009,34			-
1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	- 48 960,91	- 7 303 009,34	- 48 960,91	- 7 303 009,34	100	-	-
2	Стенки портальные Блок № 36 (СТ12)	шт	-						
3	Стенки откосные БЛОК № 40 пт (СТ 6)	шт	-						
4	Блоки декальные жб под водопропускные трубы Блок № 8	шт	-						
5	Блоки декальные жб под водопропускные трубы Блок № 9	шт	-						
6	Стенки портальные Блок № 34(СТ10)	шт	-						
7	Стенки откосные Блок № 38 пл (СТ 4)	шт	-						
8	Блоки декальные жб под водопропускные трубы Блок № 4	шт	-						
9	Блоки декальные жб под водопропускные трубы Блок № 5	шт	-						
10	Битум нефтяной дорожный	тн	-						
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3			-	-	-	-	-
12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3			-	-	-	-	-
Итого:				**1 863 874 925,22**		**1 863 874 925,22**			**65 358 746,80**
НДС				**223 664 991,03**		**223 664 991,03**			**7 843 049,61**
Итого с НДС:				**2 087 539 916,25**		**2 087 539 916,25**			**73 201 796,41**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е.Рысбеков**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД **А.Аманов**

Расценки проверил **Ц.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е.Сеилсумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета **Ф.Байболатов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора **Р.Галельшин**

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 17

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 15 сентября 2020 года по 21 сентября 2020 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	77 006 057,65	505 782 151,96	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	275 428 365,66	925 661 861,69	0,00
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	1 147 528 078,60	2 416 115 149,78	65 358 746,80
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	6 373 167,00	86 212 212,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	1 604 869 879,02	3 933 771 375,43	65 358 746,80
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**1 604 869 879,02**	**3 933 771 375,43**	**65 358 746,80**
	Материалы на строительной площадке	B			0,00	0,00	0,00
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**1 604 869 879,02**	**3 933 771 375,43**	**65 358 746,80**
	Возврат аванса					**1 087 251 428,58**	**0,00**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик

ФИО **Заместитель генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ **Галельшин Р.Я.**

Дата 21.09.2020 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО

Подпись _____ **Сенлкумаров Е.Е.**

Дата 21.09.2020 г.

"Жол-Консалтинг"

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За сентябрь 2020 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Нарастающая сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Нарастающая сумма до конца текущего периода	% от ЗОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	3 933 771 375,43	65 358 746,80	3 999 130 122,23	71,36%
1	Итого по ЗОР	5 604 000 000,00	3 933 771 375,43	65 358 746,80	3 999 130 122,23	71,36%
2	Материалы на стройплощадке		0,00	0,00	0,00	
3	Заявка на изменения в Договор					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	3 933 771 375,44	65 358 746,80	3 999 130 122,24	71,36%
III	НДС 12%, ((II-6) * 0.12)	672 480 000,00	472 052 565,07	7 843 049,81	479 895 614,88	71,36%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	4 405 823 940,48	73 201 796,61	4 479 025 736,89	71,36%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		1 217 721 600,00	0,00	1 217 721 600,00	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) *5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		1 217 721 600,00	0,00	1 217 721 600,00	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	3 188 102 340,48	73 201 796,61	3 261 304 136,89	

Подрядчик ТОО "Павлодаржолдары"	Гадельшин Р.Я.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Сеилкумаров Е.Е.
	Подпись и дата 21 сентября 2020 года		Подпись и дата 21 сентября 2020 года
	М.П.		М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Рысбаков Е.С.		
	Подпись и дата 21 сентября 2020 года		
	М.П.		

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 15 сентября 2020 г по 21 сентября 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 400 - Земляные работы											
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	0,00	0,00	122 042,00	32 707 256,00		0,00	100
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	5 614,00	1 134 028,00	21 745,00	4 392 490,00		0,00	79
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	24 600,16	19 680 125,10	631 018,84	504 815 074,90		0,00	96
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	186 541,42	14 177 147,92	755 705,58	57 433 624,08		0,00	80
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	20 658,03	6 403 989,65	655 079,97	203 074 790,35		0,00	97
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	34 231,19	2 293 489,73	7 536,81	504 966,27		0,00	18
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	417 675,00	206 749 125,00		0,00		0,00	0
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	12 064,55	9 651 640,00	66 747,45	53 397 960,00		0,00	85
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	173,10	45 871,50	1 812,90	480 418,50		0,00	91
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	0,00	0,00	9 197,40	2 814 404,40		0,00	100
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	1 823,50	1 458 798,42	30 208,50	24 166 801,58		0,00	94
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	1 847,16	637 270,81	29 867,84	10 304 404,19		0,00	94
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	5 501,76	440 140,80	31 287,74	2 503 019,20		0,00	85
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 519,09	101 779,03	293,91	19 691,97		0,00	16
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравнивание	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00		0,00	0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00		0,00	0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00		0,00	0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00		0,00	0
24	Перемещение грунта в оконченные места рельефа и дерновниванием	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00		0,00	0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**275 428 365,66**		**925 661 861,69**		**0,00**	**77,1**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е.Рысбеков**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД **А.Аманов**

Расценки проверил **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сеилкумаров**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета **Ф.Байболатов**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель генерального директора **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Паалодаркоолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Б.Алжар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 15 сентября 2020 г по 21 сентября 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 500 - Дорожная одежда												
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	0,00	0,00	339 978,40	135 991 360,00		0,00	100,0
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	0,00	0,00	65 792,66	407 914 492,00	344,84	2 138 008,00	100,0
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, т.толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	0,00	0,00	261 575,20	837 040 640,00	13 987,40	44 759 680,00	100,0
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	0,00	950,79	183,15	22 708 882,80	9,75	1 209 950,88	100,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	36 623,09	138 984 637,75	219 812,01	819 006 377,05	4 546,00	17 252 058,80	85,7
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	236 427,98	801 017 996,24	20 553,12	69 633 970,56		0,00	8,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	2 549,24	1 019 696,80	9 606,96	3 842 784,00		0,00	79,0
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	101,30	628 060,00	2 223,30	13 784 460,00		0,00	95,6
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 583,80	3 200,00	27 404 160,00	1 978,68	6 331 776,00	6 585,12	21 072 384,00		0,00	76,9
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	1,38	171 297,82	4,61	571 462,18		0,00	76,9
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	1 727,50	6 555 862,50	5 816,60	22 073 997,00		0,00	77,1
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	6 235,70	21 126 551,60	1 308,40	4 432 859,20		0,00	17,3
3	Дорожная одежда Тип II до конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 18 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожная одежда Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0

5	**Дорожная одежда на Тип 1 на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43**											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,80	6 200,00	10 432 120,00	0,00	0,00	1 682,80	10 432 120,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩГПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00	100,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	0,00	0,00	4,89	606 360,00		0,00	100,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	0,00	0,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00	100,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	**Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки**											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩГПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**3 629 001 975,18**		**1 147 528 078,60**		**2 416 115 149,78**		**65 358 746,80**	**68,4**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Рысбеков

Куратор А.Аманов

Начальник отдела ЭиБД Н.Власова

Расценок проверил

Генподрядчик: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сеилхумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор Т.Кайратхан

Инженер отдела качества и государственного учета Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аймак-г.Кургалжин" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 15 сентября 2020 г по 21 сентября 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во выпол. работ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 600 - Искусственные сооружения												
I.	Искусственные сооружения										0,00	
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	0,30	1 383 696,00	0,70	3 228 624,00		0,00	70
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	0,30	1 434 654,00	0,70	3 347 526,00		0,00	70
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	0,30	1 419 831,00	0,70	3 312 939,00		0,00	70
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	0,00	0,00	1,00	4 719 970,00		0,00	100
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	0,00	0,00	1,00	4 880 060,00		0,00	100
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 286+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 364+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	0,30	2 134 986,00	0,70	4 981 634,00		0,00	70
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	0,00	0,00	1,00	7 144 030,00		0,00	100
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	0,00	0,00	1,00	7 168 860,00		0,00	100
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+65	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 585 379,00**		**6 373 167,00**		**86 212 212,00**		**0,00**	**93,1**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Рысбеков

Куратор — А.Аманов

Начальник отдела ЭиБД — Н.Ядгина

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Б.Сеилкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор — Т.Кайратхан

Инженер отдела качества и учета — Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 15 сентября 2020 г по 28 сентября 2020 г		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.периода	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройства, организация и безопасность												
1	Водопропускные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья прямолинейная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка снеблоков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные берны	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундамента под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СД)	шт	1518	8 508,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	68,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Устройство пешеходных переходов разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Рысбеков

Куратор

Начальник отдела ЭнБД — А.Аманов

Расценки проверил — Н.Власов

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеилкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — Т.Кайратхан

Инженер отдела качества и государственного учета — Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Акту-Коктобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км 165-195

Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодарасолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 400 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

21.09.2020 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	0,00			0,00	0,00	0,00
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,67	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 958,91	0,00			0,00	0,00	0,00
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						**0,00**	**0,00**	**0,00**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Г.Рысбеков

Куратор — А.Аманов

Начальник отдела Э и БД — Н.Идаева

Расценки проверил

Технадзор ТОО "Жол-Консалтинг" — Е.Сейлкумаров

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области"

Директор — Т.Кайратхан

Инженер отдела качества и государственного учета — Ф.Байболатов

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарасолдары"

Заместитель генерального директора — Р. Гадельшин

Реестр по выполненным работам
к Акту № 27 от "21" сентября 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	1,60		1,60	28,40
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	25,41	0,57	25,98	4,02
Устройство слоя основания	км	30,00	28,40	1,60	30,00	0,00
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	655 079,97		655 079,97	20 658,03

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"
_____ Гадельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Рысбеков Е.С.

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Акжар - Курчатов" км 165-195

Справка № 17 от 19.10.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №11	от 24.12.2018 г. от 16.10.2020 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 329 438 237,25									
В том числе: в текущем месяце	241 898 321,00	215 980 643,75							25 917 677,25	241 898 321,00
Выплата аванса	582 727 200,00									
Удержание аванса	582 727 200,00	0,00							0,00	0,00
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	2 329 438 237,25									241 898 321,00

Заказчик:
Директор Павлодарского
отделения АО "НК"КазАвтоЖол" Кабылдин А.К.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора Галеньшин Р.Я.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за октябрь месяц 2020 г.
от 19 октября 2020 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	22 854 412,49
2	вед.400	Земляные работы	54 141 593,51
3	вед.500	Дорожная одежда	138 984 637,75
4	вед.600	Иссуственные сооружения	0,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	0,00
6		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**215 980 643,75**
		НДС	25 917 677,25
		Итого с НДС	**241 898 321,00**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Заместитель директора

Рысбеков Е.С.

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель
Генерального директора

Гадельшин Р.Я.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Панзодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 19.10.2020 года.

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы								
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категория сложности	км	10	789 970,00	10,00	789 970,00	100	-	-
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м2	8 474	8 474 000,00	8 474,00	8 474 000,00	100	-	-
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м3					100		
4	Демонтаж дорожных знаков	шт					100		
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3					100		
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт					100		
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм					100		
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1,00	1 366 784,46	100	-	-
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1,00	1 371 232,00	100	-	-
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	0	0,00	0	0		-	-
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	0	0,00	0	0		-	-
15	Устройство временной объездной дороги	км	0	0,00	0	0		-	-
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	0	0,00	-	0		-	-
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	48	22 854 412,49	48,23	22 854 412,49		48,23	22 854 412,49
	Земляные работы на основной дороге								
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и планировкой	м3	44 617,32	11 957 441,76	44 617,32	11 957 441,76	100	-	-
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	12 195,00	2 463 390,00	12 195,00	2 463 390,00	100	-	-
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	211 152,09	168 921 671,21	211 152,09	168 921 671,21	100	-	-
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	172 612,20	13 118 527,20	172 612,20	13 118 527,20	100	-	-
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	225 605,92	69 937 835,20	225 605,92	69 937 835,20	100	-	-
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	-	-	-	-	#ДЕЛ/0!	-	-

7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	*109 376,96*	*54 141 593,51*	*109 376,96*	*54 141 593,51*	100	109 376,96	54 141 593,51
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	*25 010,40*	*20 008 320,00*	*25 010,40*	20 008 320,00	100	-	-
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях			*0*		-		-	-
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	*1 001*	*265 344,50*	1 001,30	265 344,50	100	-	-
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	*5 126*	*1 568 404,22*	5 125,50	1 568 404,22	100	-	-
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	*16 013*	*12 810 304,00*	16 012,88	12 810 304,00	100	-	-
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	*15 732*	*5 427 609,00*	15 732,20	5 427 609,00	100	-	-
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	*21 891*	*1 751 315,20*	*21 891,44*	1 751 315,20	100	-	-
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	*294*	*19 691,97*	*293,91*	19 691,97	100	-	-
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравниванием	м3	*0*	*0*	*0*	*0*		-	-
16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	*0*	*0*	*0*	*0*		-	-
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках								
	Дорожные работы								
1.1	Укладка геотекстиля	м2	89 413,51	35 765 404,00	89 413,51	35 765 404,00	100	-	-
1.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	23 614,25	146 408 350,00	23 614,25	146 408 350,00	100	-	-
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	184 027,76	588 888 825,60	184 027,76	588 888 825,60	100	-	-
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	128,82	15 973 680,95	128,82	15 973 680,95	100	-	-
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	179 899,54	682 718 753,96	179 899,54	682 718 753,96	100	36 623,09	138 984 637,75
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	20 553,12	69 633 970,56	20 553,12	69 633 970,56		-	-
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	-	-	-	-		-	-
2	Дорожная одежда на съездах								
2.1	Укладка геотекстиля	м2	7 456,65	2 982 660,00	7 456,65	2 982 660,00	100	-	-
2.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	1 425,40	8 837 469,93	1 425,40	8 837 469,93	100	-	-
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 585,12	21 072 384,00	6 585,12	21 072 384,00	100	-	-
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	4,62	572 314,44	4,62	572 314,44	100	-	-
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	5 816,60	22 073 997,00	5 816,60	22 073 997,00	100	-	-
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	1 308,40	4 432 859,20	1 308,40	4 432 859,20		-	-
3	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43			-		-		-	-
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00	100	-	-
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	606 360,00	4,89	606 360,00	100	-	-
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	24 650 160,00	6 504,00	24 650 160,00	100	-	-
6	Искусственные сооружения (водопропускные трубы)								
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	0,70	3 228 624,00	0,70	3 228 624,00	100	-	-
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	0,70	3 347 526,00	0,70	3 347 526,00	100	-	-
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	0,70	3 312 939,00	0,70	3 312 939,00	100	-	-
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00	100	-	-

5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1,00	4 880 060,00	1,00	4 880 060,00	100	-	-
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	0,70	4 981 634,00	0,70	4 981 634,00	100	-	-
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00	100	-	-
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00	100	-	-
6	Обустройство и обстановка дороги			-					-
	Заготовка материала								
1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	- 48 960,91	- 7 303 009,34	- 48 960,91	- 7 303 009,34	100	-	-
2	Стенки портальные Блок № 36 (СТ12)	шт	-						
3	Стенки откосные БЛОК № 40 пл (СТ 6)	шт	-						
4	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 8	шт	-						
5	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 9	шт	-						
6	Стенки портальные Блок № 34(СТ10)	шт	-						
7	Стенки откосные Блок № 38 пл (СТ 4)	шт	-						
8	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 4	шт	-						
9	Блоки лекальные ж/б под водопропускные трубы Блок № 5	шт	-						
10	Битум нефтяной дорожный	тн	-						
11	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3			-	-	-	-	-
12	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3			-	-	-	-	-
Итого:				**2 079 855 568,97**		**2 079 855 568,97**			**215 980 643,75**
НДС				**249 582 668,28**		**249 582 668,28**			**25 917 677,25**
Итого с НДС:				**2 329 438 237,25**		**2 329 438 237,25**			**241 898 321,00**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е.Рысбеков**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД **А.Аманов**

Расценки проверил **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Б.Сенкумаров**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора **Р.Гадельшин**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета **Ф.Байболатов**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За октябрь 2020 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты:	5 604 000 000,00	3 999 130 122,23	215 980 643,75	4 215 110 765,98	75,22%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	3 999 130 122,23	215 980 643,75	4 215 110 765,98	75,22%
2	Материалы на стройплощадке		0,00	0,00	0,00	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	3 999 130 122,24	215 980 643,75	4 215 110 765,99	75,22%
III	НДС 12%, ((II-5) * 0.12)	672 480 000,00	479 895 614,68	25 917 677,25	505 813 291,93	75,22%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	4 479 026 736,89	241 898 321,00	4 720 924 057,89	75,22%
V	Вычеты					
5	Возврат авансов (с НДС)		1 217 721 600,00	0,00	1 217 721 600,00	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4) * 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		1 217 721 600,00	0,00	1 217 721 600,00	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	3 261 304 136,89	241 898 321,00	3 503 202 457,89	

Подрядчик ТОО "Павлодаржолдары"	Гадельшин Р.Я.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Семлкумаров Е.Е.
	Подпись и дата 19 октября 2020 года		Подпись и дата 19 октября 2020 года
	М.П.		М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Рысбеков Е.С.		
	Подпись и дата 19 октября 2020 года		
	М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 28

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 22 сентября 2020 года по 19 октября 2020 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного период Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	54 151 645,16	505 782 151,96	22 854 412,49
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	221 286 772,15	925 661 861,69	54 141 593,51
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	1 008 543 440,85	2 481 473 896,58	138 984 637,75
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	6 373 167,00	86 212 212,00	0,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	98 534 210,11	0,00	0,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	1 388 889 235,27	3 999 130 122,23	215 980 643,75
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**1 388 889 235,27**	**3 999 130 122,23**	**215 980 643,75**
	Материалы на строительной площадке	B			0,00	0,00	0,00
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**1 388 889 235,27**	**3 999 130 122,23**	**215 980 643,75**
	Возврат аванса					**1 087 251 428,58**	**0,00**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик

ФИО **Заместитель Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись **Гадельшин Р.Я.**

Дата 19.10.2020 г.

Технический надзор ТОО "Жол-Консалтинг"

ФИО **Сеилкумаров Е.Е.**

Подпись

Дата 19.10.2020 г.

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодаржолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кентобе-Баянаул-Курчатов" км165-195								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 сентября 2020 г по 19 октября 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 300 - Подготовительные работы												
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	0,000	0,00	30,00	2 369 910,00		0,00	100
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	0,000	0,00	8 474,00	8 474 000,00		0,00	100
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00		0,00	100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00		0,00	100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00		0,00	100
7	Демонтаж металлического футляра д.58 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1 366 784,46	0,000	0,00	1,00	1 366 784,46		0,00	100
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	0,000	0,00	1,00	1 371 232,00		0,00	100
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00		0,00	100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00		0,00	100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 577 360,85	483 677 054,50	0,00	0,00	31,05	483 677 054,50		0,00	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	31,77	15 054 627,51		0,00	48,23	22 854 412,49	60
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**582 788 209,61**		**54 151 645,16**		**505 782 151,96**		**22 854 412,49**	**90,7**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **А.Аманов**

Расценки проверил — **Н.Власова**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор — **Т.Кайратхан**
Инженер отдела качества и государственного учета — **Ф.Байболатов**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е.Сеилкумаров**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора — **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК						ТОО "Павлодаржолдары"						
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА						Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аксар-г.Курчатов" км 165-195						
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 сентября 2020 г по 19 октября 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 400 - Земляные работы												
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	0,00	0,00	122 042,00	32 707 256,00		0,00	100
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	5 614,00	1 134 028,00	21 745,00	4 392 490,00			79
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	24 600,16	19 680 125,10	631 018,84	504 815 074,90			96
4	Планировка верха земполотна, притрассовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	186 541,42	14 177 147,92	755 705,58	57 433 624,08			80
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	20 658,03	6 403 989,65	655 079,97	203 074 790,35			97
6	Обратная надвозка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	34 231,19	2 293 489,73	7 536,81	504 966,27			18
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	308 298,04	152 607 531,49		0,00	109 376,96	54 141 593,51	26
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	12 064,55	9 651 640,00	66 747,45	53 397 960,00			85
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	173,10	45 871,50	1 812,90	480 418,50			91
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	0,00	0,00	9 197,40	2 814 404,40		0,00	100
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	1 823,50	1 458 798,42	30 208,50	24 166 801,58			94
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	1 847,16	637 270,81	29 867,84	10 304 404,19			94
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 789,50	80,00	2 943 160,00	5 501,76	440 140,80	31 287,74	2 503 019,20			85
14	Обратная надвозка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	1 519,09	101 779,03	293,91	19 691,97			16
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравниванием	м3	173,00	153,00	26 469,00	173,00	26 469,00		0,00			0

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	18 126,90	8 972 815,50		0,00		0,00	0
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и укладкой	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	548,00	109 600,00		0,00			0
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	534,00	119 082,00		0,00			0
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	1 811,00	121 337,00		0,00			0
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравниванием	м3	32,00	159,60	5 107,20	32,00	5 107,20		0,00			0
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**221 286 772,15**		**925 661 861,69**		**54 141 593,51**	**81,6**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е.Рысбеков**

Куратор
Начальник отдела ЭнБД **А.Аманов**

Расценки проверил **Н.Власова**

Филиал РГП "Национальный

центр качества дорожных активов

по Павлодарской области
Директор **Т.Кайратхан**
Инженер отдела качества и государственного учета **Ф.Байболатов**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сеилкумаров**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора **Р. Гадельшин**

ПОДРЯДЧИК				ТОО "Павлодар жолдары"								
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА				Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Ажар-г.Курчатов" км165-155								
Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период : 22 сентября 2020 г по 19 октября 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 500 - Дорожная одежда												
1	Дорожная одежда по основному ходу											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	0,00	0,00	339 978,40	135 991 360,00		0,00	100,0
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	0,00	0,00	66 137,50	410 052 500,00		0,00	100,0
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	0,00	0,00	275 562,60	881 800 320,00		0,00	100,0
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	0,00	950,79	192,90	23 917 882,89		0,00	100,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 796,00	975 243 274,50	0,00	0,00	220 358,01	836 258 636,75	36 623,09	138 984 637,75	100,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 651 966,80	234 427,98	801 017 996,24	20 553,12	69 633 970,56		0,00	8,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	Дорожная одежда на съездах											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	2 549,24	1 019 696,00	9 606,96	3 842 784,00		0,00	79,0
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	101,30	628 060,00	2 223,30	13 784 460,00		0,00	95,6
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	1 978,68	6 331 776,00	6 585,12	21 072 384,00		0,00	76,9
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	1,38	171 297,82	4,61	571 462,18		0,00	76,9
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 796,00	28 629 858,50	1 727,59	6 555 862,50	5 816,60	22 073 997,00		0,00	77,1
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	6 235,79	21 126 551,60	1 308,40	4 432 859,20		0,00	17,3
3	Дорожная одежда Тип II за конца закругления											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 725,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	Дорожной одежды Тип III											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	Укрепление обочин на съездах											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0

5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 10+0,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	8 200,00	10 432 120,00	0,00	0,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00	100,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	0,00	0,00	4,89	606 360,00		0,00	100,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	0,00	0,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00	100,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				**3 629 601 975,18**		**1 008 543 440,85**		**2 481 473 896,58**		**138 984 637,75**	**72,2**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора **Е.Рысбеков**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД **А.Аманов**

Расценки проверил **Н.Власова**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" **Е. Сенгалумаров**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора **Р. Гидельшин**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета **Ф.Байболатов**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарвоенстрой"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-г.Бурлинск" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 октября 2020 г по 19 октября 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 600 - Искусственные сооружения											
1.	**Искусственные сооружения**											
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+66	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	0,30	1 383 696,00	0,70	3 228 624,00		0,00	70
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	0,30	1 434 654,00	0,70	3 347 526,00		0,00	70
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	0,30	1 419 831,00	0,70	3 312 939,00		0,00	70
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	0,00	0,00	1,00	4 719 970,00		0,00	100
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	0,00	0,00	1,00	4 880 060,00		0,00	100
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 221+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+26	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 206+71	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 104+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 3+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	0,30	2 134 986,00	0,70	4 981 634,00		0,00	70
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	0,00	0,00	1,00	7 144 030,00		0,00	100
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	0,00	0,00	1,00	7 168 860,00		0,00	100
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 585 379,00**		**6 373 167,00**		**86 212 212,00**		**0,00**	**93,1**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор

Начальник отдела ЭиБД — **А.Аманов**

Расценки проверил — **Н.Власова**

Филиал РГП "Национальный

центр качества дорожных активов

по Павлодарской области

Директор — **Т.Кайратхан**

Инженер отдела качества и государственного учета — **Ф.Байболатов**

Технадзор: ТОО "Жоль-Консалтинг" — **Е.Сеилкумаров**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодарвоенстрой"

Заместитель Генерального директора — **Р. Галельдин**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаркоммдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжский-Аксу-Коктобе-Б.Аскар-с.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 22 сентября 2020 г по 19 октября 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность												
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья прямолинейная без спинок. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка сиблоков (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Присыпные бермы	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00		0,00		0,00	0
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СЗ)	шт	1518	8 509,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	- сплошная 1.1 h-0,15 м	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:3)	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	- сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0
11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части вручную разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0

13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,00	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**98 534 210,11**		**0,00**		**0,00**	**0,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор
Начальник отдела ЭиБД — **А.Аманов**

Расценки проверил — **Н.Власова**

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области
Директор — **Т.Кайратхан**
Инженер отдела качества и государственного учета — **Ф.Байболатов**

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е.Сеилхумаров**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора — **Р. Гадельшин**

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195	
Contractor Подрядчик	ТОО "Павлодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

19.10.2020 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Ед.изм.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	0,00			0,00	0,00	0,00
300.15	Песчано-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	0,00			0,00	0,00	0,00
	Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге						**0,00**	**0,00**	**0,00**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Рысбеков

Куратор — А.Аминов

Начальник отдела Э и БД — Н.Влагова

Расценки проверил

Филиал РГП "Национальный центр качества дорожных активов по Павлодарской области

Директор — Т.Кайритхан

Инженер отдела качества и государственного учета — Ф.Байболатов

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сеилкумаров

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора — Р. Гадельшин

Реестр по выполненным работам
к Акту № 27 от "19"октября 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Акжар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	1,60		1,60	28,40
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	25,98	4,02	30,00	0,00
Устройство слоя основания	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	655 079,97		655 079,97	20 658,03

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"
_____ Гадельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Рысбеков Е.С.

Заказчик: АО "НК"КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Павлодарколдары"
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт автомобильной дороги республиканского значения участок а/д "Ленинский - Аксу - Коктобе - Большой Аксяр - Курчатов" км 165-195

Справка № 18 от 25.11.2020 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 25-04-19/16 ДС №12	от 24.12.2018 г. от 25.11.2020 г.	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	2 595 445 614,25								28 500 790,39	266 007 377,00
В том числе: в текущем месяце	266 007 377,00	237 506 586,61								
Выплата аванса	582 727 200,00								0,00	0,00
Удержание аванса	582 727 200,00	0,00								
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате	2 595 445 614,25									266 007 377,00

Заказчик:
Директор Павлодарского
областного филиала АО "НК"КазАвтоЖол" Кабыллин А.К.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Подрядчик:
ТОО "Павлодарколдары"
Заместитель Генерального директора Гадельшин Р.Я.
Должность Фамилия И.О., подпись
М.П.

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Форма №2

Акт выполненных работ по капитальному ремонту участка автомобильной дороги республиканского значения "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195 от 25.11.2020 года

№	Наименование работ	ед.изм.	План на текущий год		Выполнено с начала года			Выполнено за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
	Подготовительные работы								
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категория сложности	км	10	789 970,00	10,00	789 970,00	100	-	-
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м2	8 474	8 474 000,00	8 474,00	8 474 000,00	100	-	-
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие приграссовые резервы	м3					100		
4	Демонтаж дорожных знаков	шт					100		
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3					100		
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт					100		
7	Демонтаж металлического футляра д.08 м	пм					100		
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 366 784,46	1,00	1 366 784,46	100	-	-
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1,00	1 386 735,00	100	-	-
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1,00	1 371 232,00	100	-	-
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	0	0,00	0	0		-	-
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	0	0,00	0	0		-	-
15	Устройство временной объездной дороги	км	0	0,00	0	0		-	-
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	0	0,00	-	0		-	-
17	Рекультивация приграссовой полосы	га	48,23	22 854 412,49	48,23	22 854 412,49	100	-	-
	Земляные работы на основной дороге								
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	44 617,32	11 957 441,76	44 617,32	11 957 441,76	100	-	-
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	17 809,00	3 597 418,00	17 809,00	3 597 418,00	100	5 614,00	1 134 028,00
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	235 752,25	188 601 800,00	235 752,25	188 601 800,00	100	24 600,16	19 680 125,10
4	Планировка верха земполотна, приграссовой полосы и откосов насыпи	м2	359 153,62	27 295 675,12	359 153,62	27 295 675,12	100	186 541,42	14 177 147,92
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	246 263,95	76 341 824,50	246 263,95	76 341 824,50	100	20 658,03	6 403 989,65
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	34 231,19	2 293 489,73	34 231,19	2 293 489,73	100	34 231,19	2 293 489,73

7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	206 749 125,00	*417 675,00*	206 749 125,00	100	308 298,04	152 607 531,49
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	37 074,95	29 659 960,00	*37 074,95*	29 659 960,00	100	12 064,55	9 651 640,00
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях					-		-	
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	1 174,40	311 216,00	1 174,40	311 216,00	100	173,10	45 871,50
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	5 125,50	1 568 404,22	5 125,50	1 568 404,22	100	-	-
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	17 836,38	14 269 104,00	17 836,38	14 269 104,00	100	1 823,50	1 458 798,42
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	17 579,36	6 064 879,20	17 579,36	6 064 879,20	100	1 847,16	637 270,81
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 393,20	2 191 456,00	*27 393,20*	2 191 456,00	100	5 501,76	440 140,80
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	121 471,00	*1 813,00*	121 471,00	100	1 519,09	101 779,03
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравниванием	м3	173,00	26 469,00	*173*	26 469,00	100	173,00	26 469,00
16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	11 807,32	5 844 623,40	*11 807,32*	5 844 623,40	100	11 807,32	5 844 623,71
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках					-			
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой.	м3	-	-	*0*	-	100	-	-
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	109 600,00	*548*	109 600,00	100	548,00	109 600,00
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	119 082,00	*534*	119 082,00	100	534,00	119 082,00
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	-	-	*0*	-	100	-	-
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	-	-	*0*	-	100	-	-
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	-	-	*0*	-	100	-	-
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	121 337,00	*1 811*	121 337,00	100	1 811,00	121 337,00
24	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравниванием	м3	32,00	5 107,20	*32*	5 107,20	100	32,00	5 107,20
	Дорожные работы			[illegible]		[illegible]			[illegible]
1.1	Укладка геотекстиля	м2	89 413,51	35 765 404,00	89 413,51	35 765 404,00	100	-	-
1.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	23 614,25	146 408 350,00	23 614,25	146 408 350,00	100	-	-
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	184 027,76	588 888 825,60	184 027,76	588 888 825,60	100	-	-
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	128,82	15 973 680,00	128,82	15 973 680,00	100	-	-
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	179 899,54	682 718 754,30	179 899,54	682 718 754,30	100	-	-
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	20 553,12	69 633 970,56	20 553,12	69 633 970,56		-	-
2	**Дорожная одежда на съездах**					-			
2.1	Укладка геотекстиля	м2	10 005,89	4 002 356,00	10 005,89	4 002 356,00	100	2 549,24	1 019 696,00
2.2	Устройство дополнительного слоя из ПГС, толщ. 20см	м3	1 526,70	9 465 540,00	1 526,70	9 465 540,00	100	101,30	628 060,00
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	27 404 160,00	8 563,80	27 404 160,00	100	1 978,68	6 331 776,00
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	6,00	743 380,00	6,00	743 380,00	100	1,38	171 120,00
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	28 629 859,50	7 544,10	28 629 859,50	100	1 727,50	6 555 862,50
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	1 308,40	4 432 859,20	1 308,40	4 432 859,20		-	-
3	**Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43**			-		-		-	-

5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	- 0,20	- 1 240,00	- 0,20	- 1 240,00	-	-	-
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	22 352 640,00	6 985,20	22 352 640,00	100	-	-
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	606 360,00	4,89	606 360,00	100	-	-
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	24 650 160,00	6 504,00	24 650 160,00	100	-	-
6	Искусственные сооружения (водопропускные трубы)			[illegible]		[illegible]			[illegible]
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1,00	4 612 320,00	1,00	4 612 320,00	100	0,30	1 383 696,00
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1,00	4 782 180,00	1,00	4 782 180,00	100	0,30	1 434 654,00
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1,00	4 732 770,00	1,00	4 732 770,00	100	0,30	1 419 831,00
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+15,58	шт	1,00	4 719 970,00	1,00	4 719 970,00	100	-	-
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+27,87	шт	1,00	4 880 060,00	1,00	4 880 060,00	100	-	-
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1,00	7 116 620,00	1,00	7 116 620,00	100	0,30	2 134 986,00
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1,00	7 144 030,00	1,00	7 144 030,00	100	-	-
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1,00	7 168 860,00	1,00	7 168 860,00	100	-	-
6	Обустройство и обстановка дороги								
7	Присыпные бермы	м3	896,50	1 568 875,00	896,50	1 568 875,00	100	896,50	1 568 875,00
	Заготовка материала			[illegible]		[illegible]			
1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	- 48 960,91	- 7 303 009,34	- 48 960,91	- 7 303 009,34	100	-	-
Итого:				2 317 362 155,58		2 317 362 155,58			237 506 586,61
НДС				278 083 458,67		278 083 458,67			28 500 790,39
Итого с НДС:				2 595 445 614,25		2 595 445 614,25			266 007 377,00

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — **Е.Рысбеков**

Куратор — **А.Аманов**

Начальник отдела ЭиБД — **А.Логвиненко**

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — **Е.Сеилкумаров**

Генподрядчик:

ТОО "Павлодаржолдары"

Заместитель Генерального директора — **Р.Гадельшин**

СЕРТИФИКАТ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПЛАТЫ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За ноябрь 2020 года

Статья оплаты	Наименование статьи	Стоимость Договора	Накопленная сумма до конца предыдущего периода	Сумма за текущий период	Накопленная сумма до конца текущего периода	% от ВОР
		Сумма	Сумма	Сумма	Сумма	
A	B	C	D	E	F=D+E	G=F/C
I	Размер выплаты	5 604 000 000,00	4 215 110 765,98	237 506 586,61	4 452 617 352,59	79,46%
1	Итого по ВОР	5 604 000 000,00	4 215 110 765,98	237 506 586,61	4 452 617 352,59	79,46%
2	Материалы на стройплощадке		0,00	0,00	0,00	
3	Заявки на изменения в Договоре					
4	Корректировка стоимости					
II	Совокупный Итог, (1+2+3+4)	5 604 000 000,00	4 215 110 765,98	237 506 586,61	4 452 617 352,59	79,46%
III	НДС 12%, ((II-5) *0.12)	672 480 000,00	505 813 291,83	28 500 790,39	534 314 082,22	79,46%
IV	Итого включая НДС, (II + III)	6 276 480 000,00	4 720 924 057,89	266 007 377,00	4 986 931 434,89	79,46%
V	Вычеты					
5	Возврат аванса (с НДС)		1 217 721 600,00	0,00	1 217 721 600,00	
6	Гарантия исполнения 5%, (1 + 3 + 4)* 5% * 1.12		0,00	0,00	0,00	
VI	Совокупный Итог, (5 + 6)		1 217 721 600,00	0,00	1 217 721 600,00	
VII	Возврат удержаний					
VIII	Другие вычеты и выплаты					
IX	Сумма данного промежуточного сертификата, (IV - VI)	6 276 480 000,00	3 503 202 457,89	266 007 377,00	3 769 209 834,89	

Подрядчик ТОО "Павлодаржолдары"	Гадельшин Ф.Я.	Технический надзор представитель ТОО "Жол-Консалтинг"	Семгумаров Е.Е.
	Подпись и дата 25 ноября 2020 года		Подпись и дата 25 ноября 2020 года
	М.П.		М.П.
Заказчик ПОФ АО "НК "КАЗАВТОЖОЛ"	Рысбеков Е.С.		
	Подпись и дата 25 ноября 2020 года		
	М.П.		

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Сертификат № 29

Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года

За период с 19 октября 2020 года по 25 ноября 2020 г.

Ведомость №	Наименование		ед. изм	Стоимость Договора Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода Стоимость (тенге)	Стоимость за данный отчётный период Стоимость (тенге)
300	Подготовительные работы			582 788 209,61	54 151 645,16	528 636 564,45	0,00
400	Земляные работы			1 201 090 226,10	6 428 740,79	979 803 455,20	214 858 030,11
500	Дорожная одежда			3 629 001 975,18	993 836 926,35	2 620 458 534,33	14 706 514,50
600	Искусственные сооружения			92 585 379,00	0,00	86 212 212,00	6 373 167,00
800	Обустройство, организация и безопасность			98 534 210,11	96 965 335,11	0,00	1 568 875,00
	Итого по ведомости объемов работ	Aa		5 604 000 000,00	1 151 382 647,41	4 215 110 765,98	237 506 586,61
	Заявки на изменение	Ab					
	Итого	A = (Aa + Ab)		**5 604 000 000,00**	**1 151 382 647,41**	**4 215 110 765,98**	**237 506 586,61**
	Материалы на строительной площадке	B			0,00	0,00	0,00
	Корректировка стоимости	C					
	Итого (A + B + C + Cc)	**(A + B + C)**		**5 604 000 000,00**	**1 151 382 647,41**	**4 215 110 765,98**	**237 506 586,61**
	Возврат аванса					**1 087 251 428,58**	**0,00**
	Гарантия исполнения	**5%**				**0,00**	**0,00**

Подрядчик

ФИО **Заместитель Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"**

Подпись _____ **Галельшин Р.Я.**

Дата 25.11.2020 г.

Технический надзор **ТОО "Жол-Консалтинг"**

ФИО

Подпись _____ **Сеилкумаров Е.Е.**

Дата 25.11.2020 г.

Форма №2

Заказчик: АО "НК "КазАвтоЖол"
Генеральный подрядчик: ТОО "Павлодаржолдары"
Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ б/н за ноябрь месяц 2020 г.
от 25 ноября 2020 г.

№ п/п	№ Ведомости	Наименование работ и затрат	Стоимость выполненных работ, тенге
1	2	3	4
1	вед.300	Подготовительные работы	0,00
2	вед.400	Земляные работы	214 858 030,11
3	вед.500	Дорожная одежда	14 706 514,50
4	вед.600	Иссуственные сооружения	6 373 167,00
5	вед.800	Обустройство, организация и безопасность	1 568 875,00
6		Материалы на стройплощадке	0,00
		Итого	**237 506 586,61**
		НДС	28 500 790,39
		Итого с НДС	**266 007 377,00**

Заказчик:
Павлодарский Областной Филиал
АО "НК "КазАвтоЖол"
Заместитель директора

_____ **Рысбеков Е.С.**

Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель
Генерального директора

_____ **Гадельшин Р.Я.**

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Аксар-с.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 19 октября 2020 г по 25 ноября 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 100 - Общие положения												
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 100											

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела ЭиБД
Расценки проверил

Е.Рысбеков

А.Аманов
А.Логвиненко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"
Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального

Е. Сеилкумаров

Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржолдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Кектобе-Б.Аскар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 19 октября 2020 г по 25 ноября 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 300 - Подготовительные работы											
1	Восстановление оси и закрепление оси трассы II категории сложности	км	30	78 997,00	2 369 910,00	0,000	0,00	30,00	2 369 910,00		0,00	100
2	Фрезерование дорожной одежды из асфальтобетона толщ. 10 см с транспортировкой материала до 1 км на объездную дорогу	м²	8 474	1 000,00	8 474 000,00	0,000	0,00	8 474,00	8 474 000,00		0,00	100
3	Разборка существующего земполотна с перемещением в существующие притрассовые резервы	м³	18 995	500,00	9 497 500,00	18 995,000	9 497 500,00		0,00		0,00	0
4	Демонтаж дорожных знаков	шт	79	6 109,00	482 611,00	0,000	0,00	79,00	482 611,00		0,00	100
5	Разборка фундаментов под опоры дорожных знаков	м3	27,7	34 930,00	967 561,00	0,000	0,00	27,70	967 561,00		0,00	100
6	Демонтаж сигнальных столбиков	шт	48	2 530,00	121 440,00	0,000	0,00	48,00	121 440,00		0,00	100
7	Демонтаж металлического футштока д.08 м	пм	23	5 390,00	123 970,00	23,000	123 970,00		0,00		0,00	0
8	Разборка существующей трубы d-1м ПК 32+96	шт	1	1 386 784,46	1 386 784,46	0,000	0,00	1,00	1 386 784,46		0,00	100
9	Разборка существующей трубы d-1м ПК 57+80	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
10	Разборка существующей трубы d-1м ПК 67+16	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
11	Разборка существующей трубы d-1м ПК 81+28	шт	1	1 386 735,00	1 386 735,00	0,000	0,00	1,00	1 386 735,00		0,00	100
12	Разборка существующей трубы d-1м ПК 92+36	шт	1	1 371 232,00	1 371 232,00	0,000	0,00	1,00	1 371 232,00		0,00	100
13	Разборка существующей трубы d-1м ПК 164+39	шт	1	1 381 215,00	1 381 215,00	0,000	0,00	1,00	1 381 215,00		0,00	100
14	Разборка существующей трубы d-1м ПК 179+63	шт	1	1 410 139,00	1 410 139,00	0,000	0,00	1,00	1 410 139,00		0,00	100
15	Устройство временной объездной дороги	км	31,05	15 677 360,85	483 677 054,50	0,00	0,00	31,05	483 677 054,50		0,00	100
16	Рекультивация временной объездной дороги	км	31,05	949 293,00	29 475 547,65	31,05	29 475 547,65		0,00		0,00	0
17	Рекультивация притрассовой полосы	га	80	473 863,00	37 909 040,00	31,77	15 054 627,31	48,23	22 854 412,69		0,00	60
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 300				**582 788 209,61**		**54 151 645,16**		**528 636 564,45**		**0,00**	**90,7**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"
Заместитель директора — Е.Рысбеков
Куратор — А.Аманов
Начальник отдела ЭиБД — А.Поканеков

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е. Сенлкумиров
Генподрядчик:
ТОО "Павлодаржолдары"
Заместитель Генерального директора — Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарколдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 19 октября 2020 г по 25 ноября 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
Ведомость № 400 - Земляные работы												
	Земляные работы по основной дороге											
1	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	122 042,00	268,00	32 707 256,00	0,00	0,00	122 042,00	32 707 256,00		0,00	100
2	Срезка существующей насыпи бульдозером	м3	27 359,00	202,00	5 526 518,00	0,00	0,00	21 745,00	4 392 490,00	5 614,00	1 134 028,00	100
3	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	655 619,00	800,00	524 495 200,00	0,00	0,00	631 018,84	504 815 074,90	24 600,16	19 680 125,10	100
4	Планировка верха земполотна, притрасовой полосы и откосов насыпи	м2	942 247,00	76,00	71 610 772,00	0,00	0,00	755 705,58	57 433 624,08	186 541,42	14 177 147,92	100
5	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	675 738,00	310,00	209 478 780,00	0,00	0,00	655 079,97	203 074 790,35	20 658,03	6 403 989,65	100
6	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	41 768,00	67,00	2 798 456,00	0,00	0,00	7 536,81	504 966,27	34 231,19	2 293 489,73	100
7	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	417 675,00	495,00	206 749 125,00	0,00	0,00	109 376,96	54 141 593,51	308 298,04	152 607 531,49	100
8	Устройство присыпных обочин из грунта, толщ. 15 см	м3	78 812,00	800,00	63 049 600,00	0,00	0,00	66 747,45	53 397 960,00	12 064,55	9 651 640,00	100
	Земляные работы на пересечениях и примыканиях											
9	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и прикаткой	м3	1 986,00	265,00	526 290,00	0,00	0,00	1 812,90	480 418,50	173,10	45 871,50	100
10	Доуплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	9 197,40	306,00	2 814 404,40	0,00	0,00	9 197,40	2 814 404,40		0,00	100
11	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	32 032,00	800,00	25 625 600,00	0,00	0,00	30 208,50	24 166 801,58	1 823,50	1 458 798,42	100
12	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	31 715,00	345,00	10 941 675,00	0,00	0,00	29 867,84	10 304 404,19	1 847,16	637 270,81	100
13	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	36 788,50	80,00	2 943 160,00	0,00	0,00	31 287,74	2 503 019,20	5 501,76	440 140,80	100
14	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 813,00	67,00	121 471,00	0,00	0,00	293,91	19 691,97	1 519,09	101 779,03	100
15	Перемещение грунта в пониженные места рельефа и разравниванием	м3	173,00	153,00	26 469,00	0,00	0,00		0,00	173,00	26 469,00	100

16	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	18 126,90	495,00	8 972 815,50	6 319,58	3 128 191,79		0,00	11 807,32	5 844 623,71	65
	Зем.работы на площадках отдыха и автобусных остановках											
17	Снятие ПСП на откосах и у существующего земляного полотна с перемещением до 50 м и ж прикаткой.	м3	1 843,00	265,00	488 395,00	0,00	0,00	1 843,00	488 395,00		0,00	100
18	Разработка грунта с перемещением до 50 м	м3	548,00	200,00	109 600,00	0,00	0,00		0,00	548,00	109 600,00	100
19	Устройство насыпи с перемещением до 50 м	м3	534,00	223,00	119 082,00	0,00	0,00		0,00	534,00	119 082,00	100
20	Разработка грунта с погрузкой и транспортировкой в насыпь до 11 км	м3	23 630,00	800,00	18 904 000,00	0,00	0,00	23 630,00	18 904 000,00		0,00	100
21	Уплотнение насыпи земполотна с поливом водой	м3	23 630,00	314,00	7 419 820,00	0,00	0,00	23 630,00	7 419 820,00		0,00	100
22	Планировка верха земполотна и откосов насыпи	м2	27 934,30	80,00	2 234 744,00	0,00	0,00	27 934,30	2 234 744,00		0,00	100
23	Обратная надвижка ПСП на откосы насыпи, толщ. 10 см	м3	1 811,00	67,00	121 337,00	0,00	0,00		0,00	1 811,00	121 337,00	100
24	Перемещение грунта в оконченные места рельефа и разравнивание	м3	32,00	159,60	5 107,20	0,00	0,00		0,00	32,00	5 107,20	100
25	Укрепление откосов насыпи засевом трав, внесением мин.удобрений	м2	6 459,00	511,00	3 300 549,00	6 459,00	3 300 549,00		0,00		0,00	0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 400				**1 201 090 226,10**		**6 428 740,79**		**979 803 455,20**		**214 858 030,11**	**99,5**

Заказчик:
ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Рысбеков

Куратор
Начальник отдела ЭиБД А.Аманов

Расценки проверил А.Логинченко

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сеилкумаров

Генподрядчик:
ТОО "Павлодарсолеятры"

Заместитель Генерального директора Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодарколлярь"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 19 октября 2020 г по 25 ноября 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 500 - Дорожная одежда											
1	**Дорожная одежда по асфальтному году**											
1.1	Укладка геотекстиля	м2	339 978,40	400,00	135 991 360,00	0,00	0,00	339 978,40	135 991 360,00		0,00	100,0
1.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	66 137,50	6 200,00	410 052 500,00	0,00	0,00	66 137,50	410 052 500,00		0,00	100,0
1.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	275 562,60	3 200,00	881 800 320,00	0,00	0,00	275 562,60	881 800 320,00		0,00	100,0
1.4	Розлив вяжущих материалов	т	192,89	124 000,00	23 918 833,68	0,00	956,79	192,90	23 917 882,89		0,00	100,0
1.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	256 981,10	3 795,00	975 243 274,50	0,00	0,00	256 981,10	975 243 274,50		0,00	100,0
1.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	256 981,10	3 388,00	870 661 968,80	236 427,98	801 017 996,24	20 553,12	69 633 978,56		0,00	8,0
1.7	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	120 142,70	860,00	103 322 722,00	120 142,70	103 322 722,00		0,00		0,00	0,0
2	**Дорожная одежда на съездах**											
2.1	Укладка геотекстиля	м2	12 156,20	400,00	4 862 480,00	0,00	0,00	9 606,96	3 842 784,00	2 549,24	1 019 696,00	100,0
2.2	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	2 324,60	6 200,00	14 412 520,00	0,00	0,00	2 223,30	13 784 460,00	101,30	628 060,00	100,0
2.3	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	8 563,80	3 200,00	27 404 160,00	0,00	0,00	6 585,12	21 072 384,00	1 978,68	6 331 776,00	100,0
2.4	Розлив вяжущих материалов	т	5,99	124 000,00	742 760,00	0,00	177,82	4,61	571 462,18	1,38	171 120,00	100,0
2.5	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	7 544,10	3 795,00	28 629 859,50	0,00	0,00	5 816,60	22 073 997,00	1 727,50	6 555 862,50	100,0
2.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	7 544,10	3 388,00	25 559 410,80	6 233,70	21 126 551,60	1 308,40	4 432 859,20		0,00	17,3
3	**Дорожная одежда Тип II до конца закругления**											
3.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м3	146,30	4 400,00	643 720,00	146,30	643 720,00		0,00		0,00	0,0
3.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	759,70	2 200,00	1 671 340,00	759,70	1 671 340,00		0,00		0,00	0,0
3.3	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 5 см	м2	670,50	2 723,00	1 825 771,50	670,50	1 825 771,50		0,00		0,00	0,0
4	**Дорожной одежды Тип III**											
4.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20 см	м3	1 341,00	6 200,00	8 314 200,00	1 341,00	8 314 200,00		0,00		0,00	0,0
4.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 15 см	м2	6 705,20	2 100,00	14 080 920,00	6 705,20	14 080 920,00		0,00		0,00	0,0
4.3	**Укрепление обочин на съездах**											
4.4	Укрепление обочин из ПГС толщиной 12 см	м2	3 207,80	843,00	2 704 175,40	3 207,80	2 704 175,40		0,00		0,00	0,0

5	Дорожная одежда на Тип I на автобусных остановках ПК 20+0,15 и ПК 129+43											
5.1	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 20см	м3	1 682,60	6 200,00	10 432 120,00	0,00	0,00	1 682,60	10 432 120,00		0,00	100,0
5.2	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 24 см	м2	6 985,20	3 200,00	22 352 640,00	0,00	0,00	6 985,20	22 352 640,00		0,00	100,0
5.3	Розлив вяжущих материалов	т	4,89	124 000,00	606 360,00	0,00	0,00	4,89	606 360,00		0,00	100,0
5.4	Устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона, толщ. 9 см	м2	6 504,00	3 790,00	24 650 160,00	0,00	0,00	6 504,00	24 650 160,00		0,00	100,0
5.5	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 6 см	м2	6 504,00	2 857,00	18 581 928,00	6 504,00	18 581 928,00		0,00		0,00	0,0
5.6	Укрепление обочин на автобусных остановках	м2	2 404,00	1 440,00	3 461 760,00	2 404,00	3 461 760,00		0,00		0,00	0,0
6	Устройство остановочной площадки и пешеходной дорожки											
6.1	Устройство бортового камня БР 100.30.15	пм	937,00	5 383,00	5 043 871,00	937,00	5 043 871,00		0,00		0,00	0,0
6.2	Устройство бортового камня БР 100.20.8	пм	1 076,00	3 238,00	3 484 088,00	1 076,00	3 484 088,00		0,00		0,00	0,0
6.3	Устройство дополнительного слоя из песка, толщ. 15 см	м2	1 661,33	1 200,00	1 993 600,00	1 661,33	1 993 600,00		0,00		0,00	0,0
6.4	Устройство слоя основания из ЩПЦС, толщ. 10 см	м2	1 661,00	1 400,00	2 325 400,00	1 661,00	2 325 400,00		0,00		0,00	0,0
6.5	Розлив вяжущих материалов	т	0,50	124 000,00	62 000,00	0,50	62 000,00		0,00		0,00	0,0
6.6	Устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона, толщ. 4 см	м2	1 661,00	2 514,00	4 175 754,00	1 661,00	4 175 754,00		0,00		0,00	0,0
	ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ 500				3 629 001 975,18		993 836 926,38		2 620 458 534,33		14 706 514,50	72,6

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора
Куратор

Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Е.Рысбеков

А.Ажиев

А.Дегизенкызы

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"

Генподрядчик:

ТОО "Пиллодарпедарі"

Заместитель Генерального директора

Е. Сеилкумаров

Р. Гадельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаркоммаш"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Лебяжский-Аксу-Костобе-Б.Ажар-с.Курчатов" км 165-198

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 19 октября 2020 г по 25 ноября 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяц	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 600 - Искусственные сооружения											
I.	**Искусственные сооружения**											
1	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 14+60	шт	1	4 612 320,00	4 612 320,00	0,00	0,00	0,70	3 228 624,00	0,30	1 383 696,00	100
2	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 34+20	шт	1	4 782 180,00	4 782 180,00	0,00	0,00	0,70	3 347 526,00	0,30	1 434 654,00	100
3	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 57+40	шт	1	4 732 770,00	4 732 770,00	0,00	0,00	0,70	3 312 939,00	0,30	1 419 831,00	100
4	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 67+13,58	шт	1	4 719 970,00	4 719 970,00	0,00	0,00	1,00	4 719 970,00		0,00	100
5	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 81+23,87	шт	1	4 880 060,00	4 880 060,00	0,00	0,00	1,00	4 880 060,00		0,00	100
6	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 142+40	шт	1	4 737 950,00	4 737 950,00	0,00	0,00	1,00	4 737 950,00		0,00	100
7	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 152+40	шт	1	4 766 170,00	4 766 170,00	0,00	0,00	1,00	4 766 170,00		0,00	100
8	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 199+20	шт	1	4 696 130,00	4 696 130,00	0,00	0,00	1,00	4 696 130,00		0,00	100
9	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 227+80	шт	1	4 618 270,00	4 618 270,00	0,00	0,00	1,00	4 618 270,00		0,00	100
10	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 232+20	шт	1	4 623 400,00	4 623 400,00	0,00	0,00	1,00	4 623 400,00		0,00	100
11	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 296+79	шт	1	5 227 890,00	5 227 890,00	0,00	0,00	1,00	5 227 890,00		0,00	100
12	Устройство новой трубы D-1,0 м на ПК 304+40	шт	1	4 873 670,00	4 873 670,00	0,00	0,00	1,00	4 873 670,00		0,00	100
13	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 8+80	шт	1	7 116 620,00	7 116 620,00	0,00	0,00	0,70	4 981 634,00	0,30	2 134 986,00	100
14	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 92+40	шт	1	7 144 030,00	7 144 030,00	0,00	0,00	1,00	7 144 030,00		0,00	100
15	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 96+60	шт	1	7 168 860,00	7 168 860,00	0,00	0,00	1,00	7 168 860,00		0,00	100
16	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 164+67,98	шт	1	6 955 870,00	6 955 870,00	0,00	0,00	1,00	6 955 870,00		0,00	100
17	Устройство новой трубы D-1,5м на ПК 179+63	шт	1	6 929 219,00	6 929 219,00	0,00	0,00	1,00	6 929 219,00		0,00	100
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 600				**92 585 379,00**		**0,00**		**86 212 212,00**		**6 373 167,00**	**100,0**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора
Куратор
Начальник отдела ЭиБД

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг"
Генподрядчик:
ТОО "Павлодаркоммаш"

Заместитель Генерального директора

Е. Сейлкумаров

Р. Галельшин

ПОДРЯДЧИК	ТОО "Павлодаржалдары"
НАЗВАНИЕ ДОГОВОРА	Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Костобе-Б.Ажигер-г.Курчатов" км165-195

Ведомость объемов работ						Стоимость работ на конец отчетного периода		Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода		Стоимость за данный отчетный период с 19 октября 2020 г по 25 ноября 2020 г.		
№	Наименование	Ед. изм.	Количество	Расценка	ОБЩАЯ СУММА	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Утвержденное количество	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	Кол-во текущ.месяца	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	%
	Ведомость № 800 - Обустройство, организация и безопасность											
1	Водосбросные сооружения с проезжей части	шт	114	14 800,00	1 687 200,00	114,00	1 687 200,00		0,00		0,00	0
2	Устройство автопавильонов (из кирпича)	шт	5	2 500 900,00	12 504 500,00	5,00	12 504 500,00		0,00		0,00	0
3	Скамья прямолинейная без спинки. Установка	шт	15	55 400,00	831 000,00	15,00	831 000,00		0,00		0,00	0
4	Урна со вставкой и подставкой для основания. Установка	шт	10	37 700,00	377 000,00	10,00	377 000,00		0,00		0,00	0
5	Мусоросборник. Устройство	шт	1	191 521,93	191 521,93	1,00	191 521,93		0,00		0,00	0
6	Установка ограждений (из кирпича)	шт	5	1 467 800,00	7 339 000,00	5,00	7 339 000,00		0,00		0,00	0
7	Приемные берны	м3	896,5	1 750,00	1 568 875,00	0,00	0,00		0,00	896,50	1 568 875,00	100
8	Установка фундаментов под опоры	шт	195	35 153,00	6 854 835,00	195,00	6 854 835,00		0,00		0,00	0
9	Установка дорожных знаков (типоразмер II)	шт	200	38 826,00	7 765 200,00	200,00	7 765 200,00		0,00		0,00	0
10	Установка сигнальных столбиков (пластиковые дорожные СЗ)	шт	1518	8 506,00	12 915 144,00	1 518,00	12 915 144,00		0,00		0,00	0
11	Устройство горизонтальной разметки разметочной краской с применением светоотражающих стеклошариков											
11.1	*- сплошная 1.1 h-0,15 м*	пм	69 093,10	69,00	4 767 423,90	69 093,10	4 767 423,90		0,00		0,00	0
11.2	*- прерывистая 1.5 h-0,15 м (1:3)*	пм	23 829,80	34,00	810 213,20	23 829,80	810 213,20		0,00		0,00	0
11.3	*- прерывистая 1.6 h-0,15 м (3:1)*	пм	4 223,60	57,00	240 745,20	4 223,60	240 745,20		0,00		0,00	0
11.4	*- прерывистая 1.7 h-0,15 м (1:1)*	пм	992,80	46,00	45 668,80	992,80	45 668,80		0,00		0,00	0
11.5	*- прерывистая 1.8 h-0,2 м (1:2)*	пм	1 606,90	40,00	64 276,00	1 606,90	64 276,00		0,00		0,00	0
11.6	*- сплошная 1.11 h-0,15 м*	пм	161,00	69,00	11 109,00	161,00	11 109,00		0,00		0,00	0
11.7	*- прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)*	пм	161,00	57,00	9 177,00	161,00	9 177,00		0,00		0,00	0

11.8	- 2.7 прерывистая 1.11 h-0,15 м (3:1)	пм	82	57,00	4 674,00	82,00	4 674,00		0,00		0,00	0
11.9	- 2.7 сплошная 1.11 h-0,15 м	пм	82	69,00	5 658,00	82,00	5 658,00		0,00		0,00	0
12	Разметка проезжей части вручную разметочной краской с применением светоотражающих	м2	587,62	534,00	313 789,08	587,62	313 789,08		0,00		0,00	0
13	Установка металлического барьерного ограждения	пм	2080	19 340,00	40 227 200,00	2 080,09	40 227 200,00		0,00		0,00	0
	ИТОГО ПО ВЕДОМОСТИ 800				**98 534 210,11**		**96 965 335,11**		**0,00**		**1 568 875,00**	**1,6**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора Е.Рысбаков

Куратор А.Аннина

Начальник отдела ЭиБД А.Логвиненко

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" Е. Сеилкумаров

Генподрядчик:

ТОО "Павлодарколбирж"

Заместитель Генерального директора Р. Гадельшин

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги "Ленинский-Аксу-Коктобе-Б.Акжар-г.Курчатов" км 165-195	
Contractor Подрядчик	ТОО "Наклодаржолдары"
Contract Reference / Название Контракта	Договор №25-04-19/16 от 24.12.2018 года.
Contract Price / Сумма Контракта	6 276 480 000,00 KZT

Материалы на стройплощадке (+)

25.11.2020 г.

Номер Позиции	ОПИСАНИЕ	Единиц.	Расценка (75% от стоимости)	Кол-во на настоящий момент	Кол-во за предыдущий месяц	Кол-во за данный месяц	Стоимость работ на конец отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость работ на конец предыдущего отчетного периода (Местная валюта)	Стоимость за данный отчетный период (Местная валюта)
500.1.1	Геотекстиль иглопробивной 300 г/м2	м2	149,16	0,00			0,00	0,00	0,00
300.15	Песчанно-гравийная смесь	м3	3 989,96	0,00			0,00	0,00	0,00
500.2.5	Битум нефтяной дорожный	тн	91 804,59	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 516,07	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	4 748,86	0,00			0,00	0,00	0,00
500.1.3	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	3 938,91	0,00			0,00	0,00	0,00
Value of Material On Site in Tenghe Стоимость материалов на стройплощадке, в тенге							**0,00**	**0,00**	**0,00**

Заказчик:

ПОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

Заместитель директора — Е.Рысбеков

Куратор — А.Аманов

Начальник отдела Э и БД — А.Логашенко

Расценки проверил

Технадзор: ТОО "Жол-Консалтинг" — Е.Сеилкумаров

Генподрядчик: ТОО "Наклодаржолдары" Заместитель Генерального директора — Р. Гадельшин

Реестр по выполненным работам
к Акту № 29 от "25" ноября 2020 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Капитальный ремонт а/д "Ленинский -Аксу-Коктобе - Б.Аксар - г.Курчатов"						
Павлодарская						
165-195						
Устройство а/б покрытия	км	30,00	1,60		1,60	28,40
Устройство нижнего слоя покрытия	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство слоя основания	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство дополнительного слоя основания	км	30,00	30,00		30,00	0,00
Устройство земляного полотна	м3	675 738,00	655 079,97	20 658,03	675 738,00	0,00

Заместитель
Генерального директора ТОО "Павлодаржолдары"
_____ Гадельшин Р.Я.

Заместитель директора
Павлодарского областного филиала АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Рысбеков Е.С.