Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Шалкарский р-н, г.Шалкар, ул.Есет Котибарулы, дом № 84, к.1, тел.: (71335) 2-13-31** — **060240010381**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №142 от 21.04.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000012	28.05.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту здания средней школы им. Б.Сулейменова Шалкарского района, который находится - Актюбинская область, Шалкарский район, с.Бегимбет, ул.Карагул Батыра, 16			работа	1	50 000 000,00	50 000 000,00	5 357 142,86
				Итого	1	x	50 000 000,00	5 357 142,86

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность / *подпись* / *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.05.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (затройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управление образования Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Алиxан Ойл 3"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16
Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16
Основание: Договор подряда (контракт) №142 от 21.04.2021 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно-индексному методу)

за май месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		142	21.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июнь месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16	**50 000 000,00**	**44 642 857,14**	**44 642 857,14**	**44 642 857,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

М.П.

Авторский надзор:
Главный инженер
ТОО "ARDAK Building" Сауирбаева Л.А.
М.П.

Технический надзор:
Генеральный директор
ТОО "ИК "ДОБРО" Жукенов Т.Т
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алиxан Ойл3" Кожаев З.И.
М.П.

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел образования Шалкарского района
Управление образования Актюбинской области" Абдыков А.Б

"SANA-2015". Версия 19.4Д от 01.10.19 г. Цены региона Актюбинская обл. Приложение 3-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управление образования Актюбинской области" **Форма 2В**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16

(наименование)

Договор подряда (контракт) №142 от 21.04.2021 г

Акт приемки выполненных работ №1

за май месяц 2021 г

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Локальная смета № 2-1-1

Общеотроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Окна

1	1 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	149	1290	55,48	192210	8266	–	135166	353566
					1234,52	25,41	183944	3786	–	26190	
2	2 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	591,92	445,75	19,23	263848	11384	–	185916	485745
					426,52	9,72	252464	5753	–	35981	
3	3 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	156,45	878,47	–	137437	–	–	98955	255303
					878,47	–	137437	–	–	18911	

4	4 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	298	79,57	0,03	23711	10	–	17065	44038
					79,53	–	23701	–	–	3262	
	1.2 Двери										
5	5 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	145,53	329,42	–	47941	–	–	34518	89056
					329,42	–	47941	–	–	6597	
6	6 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	77	1925,55	112,27	148267	8645	–	103275	271665
					1813,27	49,55	139622	3815	–	20123	
	1.3 Внутренние работы										
7	7 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	2,2	1665,45	190	3664	418	–	2470	6625
					1475,45	84,09	3246	185	–	491	

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Окна

1	1 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	149	1290	55,48	192210	8266	–	135166	353566
					1234,52	25,41	183944	3786	–	26190	
2	2 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	591,92	445,75	19,23	263848	11384	–	185916	485745
					426,52	9,72	252464	5753	–	35981	
3	3 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	156,45	878,47	–	137437	–	–	98955	255303
					878,47	–	137437	–	–	18911	

4	4	1208-0101-0401										
			Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	298	79,57	0,03	23711	10	–	17065	44038
						79,53	–	23701	–	–	3262	
		1.2 Двери										
5	5	1206-0101-1001										
			Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	145,53	329,42	–	47941	–	–	34518	89056
						329,42	–	47941	–	–	6597	
6	6	1206-0101-0901										
			Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	77	1925,55	112,27	148267	8645	–	103275	271665
						1813,27	49,55	139622	3815	–	20123	
		1.3 Внутренние работы										
7	7	1205-0101-0301										
			Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	2,2	1665,45	190	3664	418	–	2470	6625
						1475,45	84,09	3246	185	–	491	

Локальная смета № 2-1-1

Общестроительные работы

Раздел 1 Демонтажные работы

1.1 Окна

1	1 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	149	1290	55,48	192210	8266	–	135166	353566
					1234,52	25,41	183944	3786	–	26190	
2	2 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	591,92	445,75	19,23	263848	11384	–	185916	485745
					426,52	9,72	252464	5753	–	35981	
3	3 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	156,45	878,47	–	137437	–	–	98955	255303
					878,47	–	137437	–	–	18911	

4	4 1208-0101-0401	Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы и тому подобное. Разборка НР = 72 %	м	298	79,57	0,03	23711	10	–	17065	44038
					79,53	–	23701	–	–	3262	
	1.2 Двери										
5	5 1206-0101-1001	Полотна дверные. Снятие НР = 72 %	м2	145,53	329,42	–	47941	–	–	34518	89056
					329,42	–	47941	–	–	6597	
6	6 1206-0101-0901	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	77	1925,55	112,27	148267	8645	–	103275	271665
					1813,27	49,55	139622	3815	–	20123	
	1.3 Внутренние работы										
7	7 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	2,2	1665,45	190	3664	418	–	2470	6625
					1475,45	84,09	3246	185	–	491	

8	8 1205-0101-0301	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи НР = 72 %	м2 перегородок	18	1665,61	190,06	29981	3421	–	20210	54206
					1475,56	83,89	26560	1510	–	4015	
9	9 1213-0103-0105	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР = 72 %	м2 облицовки	350	715,63	53,62	250471	18766	–	172907	457248
					662,01	24,13	231705	8444	–	33870	
10	10 1212-0104-0504	Стены,откосы. Очистка вручную от старого набела НР = 72 %	м2	4388,31	224,62	–	985693	–	–	709699	1831023
					224,62	–	985693	–	–	135631	
11	11 1212-0104-0505	Потолки. Очистка вручную от набела НР = 72 %	м2	2930,98	281,43	–	824860	–	–	593899	1532260
					281,43	–	824860	–	–	113501	
12	12 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	1870	32,95	–	61616	–	–	44364	114458
					32,95	–	61616	–	–	8478	

13	13	1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	2317,4	102,24	2,69	236924	6230	–	168366	437713
						99,55	1,36	230694	3148	–	32423	
14	14	1207-0101-0207	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	183,3	759,92	29,78	139294	5459	–	98347	256652
						730,14	15,05	133835	2758	–	19011	
	1.4 Наружные работы											
15	15	1211-0103-0101	Поверхности цоколя. Очистка пескоструйным аппаратом НР = 72 %	м2	290	438,58	234,16	127189	67905	492	63329	205759
						202,73	100,57	58792	29165	–	15241	
	Раздел 2 Внутренняя отделка											
	2.1 1 этаж											
	16	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности								
16					1322,08	797,86	4,61	1054835	6100	381688	535152	1717186
						504,54	1,43	667047	1893	–	127199	

	18	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности								
17					876,602	1319,66	74,38	1156819	65203	307355	668008	1970814
						894,66	57,89	784261	50750	–	145986	
18	23	2109-0201-0102										
			Перегородки из ПВХ профилей с окнами и дверным проемом ГОСТ 30674-99	м2	45	21461		965745		965745	–	1043005
						–		–		–	77260	
	Раздел 3 Полы											
	3.2 Тип 2 (1 этаж)											
19	44	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,73657	306480		225744		225744	–	243804
						–		–		–	18060	
	3.3 Тип 3 (1 этаж)											

20	50 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,40325	306480		123588		123588	–	133475
					–		–		–	9887	
21	53 2206-0207-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	281,724	6246		1759648		1759648	–	1900420
					–		–		–	140772	
	3.4 Тип 1 (2,3 этаж)										
22	54 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	504,5	646,5	27,62	326160	13936	149145	159588	524608
					323,25	13,27	163079	6695	–	38860	
23	55 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	1009	81,84	4,69	82577	4733	73813	5870	95523
					4	2,19	4031	2214	–	7076	
	3.5 Тип 2 (2,3 этаж)										

24	58 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство HP = 94 %	м2 стяжки	1499,9	646,5	27,62	969686	41434	443412	474461	1559679
					323,25	13,27	484840	19906	–	115532	
25	59 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 HP = 94 %	м2 стяжки	2999,8	81,84	4,69	245506	14072	219449	17454	283997
					4	2,19	11985	6583	–	21037	
	Раздел 4 Окна										
26	67 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	400,68	20134		8067291		8067291	–	8712674
					–		–		–	645383	

20	50	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,40325	306480		123588		123588	–	133475
						–		–		–	9887	
21	53	2206-0207-0401	Бесшовное покрытие на основе резиновой крошки толщиной 10 мм	м2	281,724	6246		1759648		1759648	–	1900420
						–		–		–	140772	
	3.4 Тип 1 (2,3 этаж)											
22	54	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство HP = 94 %	м2 стяжки	564,5	646,5	27,62	326160	13936	149145	159588	524608
						323,25	13,27	163079	6695	–	38860	
23	55	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 HP = 94 %	м2 стяжки	1009	81,84	4,69	82577	4733	73813	5870	95523
						4	2,19	4031	2214	–	7076	
	3.5 Тип 2 (2,3 этаж)											

24	58	1111-0101-1101										
			Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство HP = 94 %	м2 стяжки	1499,9	646,5	27,62	969686	41434	443412	474461	1559679
						323,25	13,27	484840	19906	–	115532	
25	59	1111-0101-1102										
			Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 HP = 94 %	м2 стяжки	2999,8	81,84	4,69	245506	14072	219449	17454	283997
						4	2,19	11985	6583	–	21037	
		Раздел 4 Окна										
26	67	2109-0201-0402										
			Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	400,68	20134		8067291		8067291	–	8712674
						–		–		–	645383	

27	69	2109-0201-0603								
		Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99	м2	218,46	18430	4026218	4026218	–	4348315
					–	–	–	322097	
28	71	2109-0205-0108								
		Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	312,9	2426	759095	759095	–	819823
					–	–	–	60728	
		Раздел 5 Двери								
29	74	2109-0402-0201								
		Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	13,186	42281	557517	557517	–	602118
					–	–	–	44601	

30	76	2109-0102-0502									
		Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой поливинилхлоридной пленкой СТ РК 943-92	м2	131,86	9453		1246473	1246473	–	1346191
					–		–	–	99718	
31	77	2109-0404-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	140	654		91560	91560	–	98885
					–		–	–	7325		
32	78	2109-0404-0303									
		Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками 3В4 ГОСТ 5089-2011	шт.	70	3439		240730	240730	–	259988	
					–		–	–	19258		
		Раздел 6 Наружная отделка									
33	79	1108-0701-0101									
		Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	1278	464,05	1,84	593059	2355	–	550393	1234928

						462,21	0,87	590704	1116	–	91476	
34	82 2106-0901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	706,7375	9330		6593861		6593861	–	7121370	
						–	–		–	527509		

Итого	**40 412 120**
в том числе	
- накладные расходы, тенге	4 859 412
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 993 489
Итого по акту выполненных работ по локальной смете № 2-1-1	**40 412 120**
в том числе	
- накладные расходы, тенге	4 859 412
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 993 489

Локальная смета 2-1-2

Ремонт отопления

Раздел 1 Система отопления

1.1 Монтаж

1	1 1215-0102-1101	Радиатор внутри здания весом до 80 кг. Прочистка и промывка НР = 72 %	прибор	75	3217,37	–	241303	–	8387	167700	441723	
					3105,55	–	232916	–	–	32720		

2	8 1116-0501-0404										
		Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах НР = 98 %	м трубопровода	190	1073,19	4,14	203907	786	2565	196623	432572
					1055,56	0,42	200556	80	–	32042	
3	12 2304-0905-0984										
		Краны шаровые муфтовые 11Б27П1, PN 16, DN 32 ГОСТ 21345-2005	шт.	164	3094		507416		507416	–	548009
					–		–		–	40593	
4	13 2302-0401-2506										
		Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° DN 32x25x20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	164	88		14432		14432	–	15587
					–		–		–	1155	
5	14 2302-0401-1203										
		Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	124	42		5208		5208	–	5625

						–	–	–	417	
	Итого						**1 443 516**				
	в том числе										
	- накладные расходы, тенге						364 323				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						106 927				
	Итого по акту выполненных работ по Локальной смете № 2-1-2						**1 443 516**				
	в том числе										
	- накладные расходы, тенге						364 323				
	- сметная прибыль (8 %), тенге						106 927				

Локальная смета № 2-1-3
Ремонт электроснабжения

Раздел 1 Демонтажные работы

1	3	1217-0101-6401	Электропроводка скрытая. Демонтаж НР = 72 %	м	1500	22,2	–	33299	–	–	23975	61856
						22,2	–	33299	–	–	4582	

Раздел 2 Щиты

2.2 ЩР 1,2,4,5,6,7,8

2	14	2307-0204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	7	1433		10031		10031	–	10833
						–		–		–	802	

3	16	2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	36	698	25128	25128	–	27138
						–	–	–	2010	
		2.3 ЩРЗ								
		Раздел 3 Осветительное оборудование								
4	27	2307-0102-1303	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36-012 ГОСТ 17677-82	шт.	300	3780	1134000	1134000	–	1224720
						–	–	–	90720	
5	28	2307-0104-0403	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 15W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 15 Вт, цоколь Е27	шт.	600	637	382200	382200	–	412776
						–	–	–	30576	

6	30 2307-0218-1502	Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальнсе напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	40	351	14040	14040	–	15163
					–	–	–	1123	
7	31 2307-0220-0509	Розетка штепсельная двухместная для скрытой установки без заземляющих контактов, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	40	404	16160	16160	–	17453
					–	–	–	1293	

Раздел 4 Кабельные изделия

8	34	1308-0206-1303	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах НР = 72 %	м	1082	351,65	2,64	386484	2852	168330	151406	574441
						193,44	0,91	209302	984	–	42551	
9	35	1308-0206-1301	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка в пустотах плит перекрытий НР = 72 %	м	600	169,5	2,64	101701	1581	20326	57845	172310
						132,99	0,91	79794	546	–	12764	
10	36	2306-0128-0203	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,18564	114757		21303		21303	–	23007
						–		–		–	1704	
11	37	2306-0128-0302	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,765	168498		128901		128901	–	139213
						–		–		–	10312	
12	38	2306-0128-0304	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,765	260488		199273		199273	–	215215

						–	–	–	15942

Итого	**2 894 125**
в том числе	
- накладные расходы, тенге	233 226
- сметная прибыль (8 %), тенге	214 379
Итого по акту выполненных работ по Локальной смете № 2-1-3	**2 894 125**
в том числе	
- накладные расходы, тенге	233 226
- сметная прибыль (8 %), тенге	214 379

Локальная смета № 7-1-1
Благоустройство территории

Раздел 1 Тротуарное покрытие

1	5 2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	2,88	40930	117878	117878	–	127308
						–	–	–	9430

Итого	**127 308**
в том числе	
- сметная прибыль (8 %), тенге	9 430
Итого по акту выполненных работ по Локальной смете № 7-1-1	**127 308**
в том числе	

- материалы, изделия и конструкции, тенге		117 878
- сметная прибыль (8 %), тенге		9 430
Всего по акту выполненных работ		**44 877 069**
в том числе		
- материалы, изделия и конструкции, тенге		**5 456 961**
- сметная прибыль (8 %), тенге		**3 324 225**
Временные здания и сооружения (1,5 %*0,8)		538524,83
Итого с временными зданиями и сооружениями		45 415 593,83
Затрат на производство рабо в зимнее время -1,98 %		899228,76
Итого с зимними удорожаниями		**46 314 822,59**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		926296,45
Итого непредвиденными расходами:		47 241 119,04
- в текущих ценах с 01.10.19 г.		47 241 119,04
В прогнозных ценах 2020 г к= 1,05		49603174,99
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,9	44642857,49

Налог на добавленную стоимость (12 %)	5357142,90
Всего по сметному расчету	**50000000,00**

Авторский надзор:
Главный инженер
ТОО "ARDAK Building" Сауирбаева Л.А.

Технический надзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "ИК "ДОБРО" Көмекбаев Б.А

Сдал (Подрядчик):
Директор
ТОО "Алихан Ойл3" Кожаев З.И.

Принял (Заказчик):
Руководитель
ГУ "Отдел образования Шалкарского района
Управление образования Актюбинской области" Абдыков А.Б