Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Шалкарский р-н, г.Шалкар, ул.Есет Котибарулы, дом № 84, к.1, тел.: (71335) 2-13-31**	**060240010381**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл З" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48**	**041140007085**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №142 от 21.04.2021 г	

Номер документа	Дата составления
00000000029	**26.07.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту здания средней школы им. Б.Сулейменова Шалкарского района, который находится - Актюбинская область, Шалкарский район, с.Бегимбет, ул.Карагул Батыра, 16			работа	1	56 000 000,00	56 000 000,00	6 000 000,00
				Итого	1	x	56 000 000,00	6 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2021

М.П.

функций заказчика (затройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управление образования Актюбинской области"

Подрядчик:ТОО "Алихан Ойл 3"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16
Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с.
Основание: Договор подряда (контракт) №142 от 21.04.2021 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно-индексному методу)

за июль месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		142	21.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16	**106 000 000,00**	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**50 000 000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 000 000,00**	**56 000 000,00**

Авторский надзор:
Главный инженер
ТОО "ARDAK Building"
М.П.

Сауирбаева Л.А.

Технический надзор:
Генеральный директор
ТОО "ИК "ДОБРО"
М.П.

Жукенов Т.Т

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алихан Ойл3"
М.П.

Кожаев З.И.

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел образования Шалкарского района
Управление образования Актюбинской области"
М.П.

Абдыков А.Б

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управление образования Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16**

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16

(наименование)

Договор подряда (контракт) №142 от 21.04.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 2
за июль месяц 2021 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
			Раздел 2 Внутренняя отделка									
			2.1 1 этаж									
	17	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1322,08	487	2,84	643858	3753	252709	311347	1031621
1												

					293,02	1,35	387396	1788	–	76416	
2	18 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	502,258	1319,66	74,38	662811	37359	176102	382742	1129198
					894,66	57,89	449350	29078	–	83644	
3	19 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	3571,03	662,24	4,36	2364888	15575	779738	1261605	3916612
					439,53	2,08	1569575	7431	–	290119	
4	21 1115-0405-0103	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	280,93	662,24	4,36	186043	1225	61341	99250	308116
					439,53	2,08	123477	585	–	22823	
5	22 1110-0502-0101	Перегородки стеклянные высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля. Монтаж на "чистый" пол НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	45	783,47	17,78	35256	800	–	31206	71779
					765,69	4,82	34456	217	–	5317	
6	24 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1050	797,86	4,61	837755	4845	303139	425020	1363797
					504,54	1,43	529771	1504	–	101022	

7	25 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	550,82	1319,66	74,38	726897	40971	193129	419749	1238378
					894,66	57,89	492797	31889	–	91732	
8	26 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1365	1084,64	7,2	1480534	9825	593748	704022	2359320
					642,46	2,25	876961	3067	–	174764	
9	27 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1050	487	2,84	511353	2981	200701	247273	819316
					293,02	1,35	307671	1420	–	60690	
10	28 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1365	437,83	2,84	597634	3875	238399	285766	954072
					260,34	1,35	355360	1847	–	70672	
11	30 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,46	2405,01	20,68	118952	1023	26741	73200	207524
					1843,67	6,31	91188	312	–	15372	

12	31 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	49,46	437,83	2,83	21655	140	8639	10354	34570
					260,33	1,35	12876	67	–	2561	
	2.3 3 этаж										
13	32 1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	558,9	797,86	4,61	445924	2578	161357	226231	725927
					504,54	1,43	281989	800	–	53772	
14	33 1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	550,82	1319,66	74,38	726897	40971	193129	419749	1238378
					894,66	57,89	492797	31889	–	91732	
15	34 1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	726,56	1084,64	7,2	788057	5230	316039	374736	1255816
					642,46	2,25	466788	1632	–	93023	
16	35 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	558,9	487	2,84	272187	1587	106831	131620	436112
					293,02	1,35	163769	756	–	32305	

17	36 1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	726,56	437,83	2,84	318107	2062	126895	152106	507830
					260,34	1,35	189150	983	–	37617	
18	37 1115-0203-0701	Откосы оконные и дверные. Оштукатуривание внутренних поверхностей сухими смесями толщиной до 10 мм НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	49,46	2405,01	20,68	118952	1023	26741	73200	207524
					1843,67	6,31	91188	312	–	15372	
19	38 1115-0405-0105	Откосы, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	49,46	437,83	2,83	21655	140	8639	10354	34570
					260,33	1,35	12876	67	–	2561	
		Итого по разделу 2					**17 840 460**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					5 639 530				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 321 514				
	<u>Раздел 3 Полы</u>										
	3.1 Тип1 (1 этаж)										
20	39 1207-0101-0404	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 % НР = 72 %	м2	817,5	1936,99	28,9	1583488	23624	492005	776598	2548893
					1306,25	13,15	1067859	10750	–	188807	
21	40 1212-0101-0602	Полы. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 % НР = 72 %	м2	817,5	327,87	3,12	268032	2552	105283	116250	415025

					195,96	1,54	160197	1262	–	30743	
	3.2 Тип 2 (1 этаж)										
22	42 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	504,5	670,25	26,97	338139	13606	163152	157991	535820
					319,88	13,27	161381	6695	–	39690	
23	43 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,73657	14214,53	1353,57	10470	997	23	8974	21000
					12829,74	559,35	9450	412	–	1556	
24	45 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	504,5	646,5	27,62	326160	13936	149145	159588	524608
					323,25	13,27	163079	6695	–	38860	
25	47 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	504,5	3263,97	70,88	1646675	35760	1030155	561101	2384398
					1151,16	32,02	580760	16156	–	176622	
	3.3 Тип 3 (1 этаж)										
26	48 1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	276,2	670,25	26,97	185122	7449	89321	86497	293349
					319,88	13,27	88352	3666	–	21730	
27	49 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,40325	14214,51	1351,52	5732	545	13	4914	11498
					12830,75	560,45	5174	226	–	852	
28	57 1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	504,5	3263,97	70,88	1646675	35760	1030155	561101	2384398

					1151,16	32,02	580760	16156	–	176622	
	3.5 Тип 2 (2,3 этаж)										
29	60 1207-0101-0404	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 25 % НР = 72 %	м2	1499,9	1936,99	28,9	2905287	43343	902700	1424856	4676554
					1306,25	13,15	1959244	19723	–	346411	
30	61 1212-0101-0602	Полы. Окраска масляная простая с подготовкой с расчисткой старой краски до 35 % НР = 72 %	м2	1499,9	327,87	3,12	491768	4681	193167	213290	761463
					195,96	1,54	293920	2316	–	56405	
	3.6 Тип 3 (2,3 этаж)										
31	63 1207-0101-0405	Полы дощатые. Смена с добавлением новых досок до 50 % НР = 72 %	м2	117,3	2504,87	65,37	293821	7668	107188	131481	459326
					1525,7	31,09	178965	3647	–	34024	
32	64 1212-0101-1106	Полы. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 % НР = 72 %	м2	117,3	748,6	3,65	87811	428	26545	43955	142307
					518,65	1,8	60838	211	–	10541	
		Итого по разделу 3					**15 158 639**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					4 246 596				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					1 122 863				
	Раздел 4 Окна										
33	66 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 90 %	м2 проемов	400,68	2031,84	163,94	814117	65687	393139	347586	1254639
					886,72	77,16	355291	30916	–	92936	

34	68 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 90 %	м2 проемов	218,46	2287,16	166,12	499652	36291	220562	233874	792208
					1111,41	78,1	242799	17061	–	58682	
35	70 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	312,9	1071,06	4,77	335135	1494	264354	63004	429990
					221,43	2,29	69287	717	–	31851	
35	72 1115-0108-1902	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство НР = 80 %	м	298	1431,1	5,39	426469	1607	297838	101874	570610
					426,26	1,07	127024	319	–	42267	
		Итого по разделу 4					**3 047 447**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					746 338				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					225 736				
	Раздел 6 Наружная отделка										
37	82 2106-0901-1601	Панели фасадные алюминиевые	м2	74,16212	9330		691933		691933	–	747287
					–		–		–	55355	
		Итого по разделу 6					**747 287**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					0				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					55 355				
	Раздел 8 Сантехнические работы										

38	103 1215-0101-0702	Трубопроводы внутренние из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	90,5	8457,09	42,3	765367	3828	482389	202332	1045115
					3084,53	20,63	279150	1867	–	77416	
39	104 1215-0101-0903	Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 25 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода	150	2751,27	18,73	412690	2809	232359	128336	584308
					1183,48	4,81	177522	722	–	43282	
		Итого по разделу 8					**1 629 423**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					330 608				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					120 698				
		Итого по Локальной смете №2-1-1					**38 423 256**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					10 963 132				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 846 166				

Локальная смета № 2-1-2

Ремонт отопления

Раздел 1 Система отопления

1.1 Монтаж

40	2 1118-0301-0101	Радиаторы чугунные. Установка НР = 98 %	кВт	44,1	24901,61	148,07	1098161	6530	1057735	36292	1225209
					768,62	71,13	33896	3137	–	90756	
41	3 1118-1101-0105	Краны воздушные. Установка НР = 98 %	шт.	164	272,66	–	44717	–	18247	25941	76311
					161,4	–	26470	–	–	5653	

	4 2305-1207-1901	Головка термостатическая RTR 7090, с газонаполненным встроенным температурным датчиком, диапазон регулирования от 5 °С до 26 °С, типа Danfoss									
42			шт.	164	5521		905444		905444	–	977880
					–		–		–	72436	
	5 2304-1008-0402	Клапан термостатический RTR-N, для двухтрубных систем отопления, угловой, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120 °С, PN 10, DN 15, типа Danfoss									
43			шт.	164	6568		1077152		1077152	–	1163324
					–		–		–	86172	
	6 2302-0301-0704	Муфта полиэтиленовая компрессионная переходная с наружной резьбой DN 20x1/2, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
44			шт.	164	99		16236		16236	–	17535
					–		–		–	1299	
	7 2302-0401-1001	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
45			шт.	164	270		44280		44280	–	47822
					–		–		–	3542	
	9 2301-0602-0204	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010									
46			м	188,1	323		60756		60756	–	65616
					–		–		–	4860	
	10 1126-0101-1701	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука HP = 76 %	м трубопровода								
47				250	605,5	65,8	151374	16450	66507	57925	226043
					273,67	31,2	68417	7800	–	16744	

	15 1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода								
48				0,3	1750	36,67	525	11	303	210	794
					703,33	10	211	3	–	59	
	16 1115-0403-1004	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности								
49				157,5	857,4	1	135040	157	22353	90084	243134
					714,48	0,48	112530	75	–	18010	
		Итого по разделу 1					**4 043 668**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					210 452				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					299 531				
		Итого по Локальной смете № 2-1-2					**4 043 668**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					210 452				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					299 531				

Локальная смета № 2-1-3

Ремонт электроснабжения

Раздел 1 Демонтажные работы

	1 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %									
50			шт.	66	55,86	0,62	3687	41	–	2640	6833
					55,24	0,32	3646	21	–	506	
	2 1217-0101-0705	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж НР = 72 %									
51			шт.	300	167,14	1,65	50141	496	–	35925	92951
					165,48	0,84	49645	251	–	6885	
	4 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %									
52			шт.	80	51,04	–	4083	–	–	2940	7585

					51,04	–	4083	–	–	562	
		Итого по разделу 1					**107 369**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					41 505				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 953				
	Раздел 2 Щиты										
	2.1 ЩАО 1,2,3,4,5										
	5 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %									
53			шкаф	5	2578,4	53,8	12892	269	2638	7263	21767
					1997	20,6	9985	103	–	1612	
	6 2307-0201-0201	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001									
54			шт.	5	4717		23585		23585	–	25472
					–		–		–	1887	
	7 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
55			шт.	5	4352,4	116,2	21762	581	8891	8958	33178
					2458	30,2	12290	151	–	2458	
	8 2307-0204-1322	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010									
56			шт.	5	1433		7165		7165	–	7738
					–		–		–	573	
	9 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
57			шт.	12	2285,67	23,42	27428	281	12399	10619	41091
					1229	–	14748	–	–	3044	

58	10 2307-0204-1302	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	12	698		8376		8376	–	9046
					–		–		–	670	
	2.2 ЩР 1,2,4,5,6,7,8										
59	11 1121-0502-0107	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	7	2578,43	54	18049	378	3693	10168	30474
					1996,86	20,57	13978	144	–	2257	
60	12 2307-0201-0205	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 36 УХЛ3 IР31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	7	4779		33453		33453	–	36129
					–		–		–	2676	
61	13 1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	7	4352,57	116,29	30468	814	12448	12541	46450
					2458	30,29	17206	212	–	3441	
62	15 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %	шт.	36	2285,5	23,42	82278	843	37191	31856	123265
					1229	–	44244	–	–	9131	
	2.3 ЩР3										
63	17 1121-0502-0108	Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка в готовой нише или на стене НР = 72 %	шкаф	1	2934	54	2934	54	527	1709	5014
					2353	20	2353	20	–	371	

	21 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %									
64			шт.	11	2285,45	23,45	25140	258	11363	9734	37664
					1229	–	13519	–	–	2790	
	22 2307-0204-1303	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010									
65			шт.	11	698		7678		7678	–	8292
					–		–		–	614	
		Итого по разделу 2					**425 580**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					92 848				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					31 524				
	Раздел 3 Осветительное оборудование										
	29 1121-0202-0201	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка НР = 72 %									
66			шт.	80	212,49	0,19	16999	15	2622	10346	29533
					179,53	0,09	14362	7	–	2188	
		Итого по разделу 3					**29 533**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					10 346				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					2 188				
		Итого по Локальной смете №2-1-3					**562 482**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					144 699				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					41 665				

Локальная смета № 7-1-1

Благоустройство территории

Раздел 2 Ограждение территории

2.1 Ограждение

67	7 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	8,6	2447,21	–	21046	–	–	15153	39095
					2447,21	–	21046	–	–	2896	
68	8 1109-0302-0112	Стойки опорные для ограждений. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	6,9488	25457,92	12235,21	176902	85020	45834	47522	242378
					6626,76	3284,74	46048	22825	–	17954	
69	9 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86	т	6,9488	264419		1837395		1837395	–	1984387
					–		–		–	146992	
70	10 1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	8,6	21227,33	1079,65	182555	9285	163123	11005	209045
					1179,88	226,28	10147	1946	–	15485	
71	11 1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 %	т	3,1132	55177,63	10889,12	171779	33900	4100	92313	285219
					42971,54	2,57	133779	8	–	21127	
72	12 2105-0201-0501	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм ГОСТ 535-2005	т	2,58	241146		622157		622157	–	671930
					–		–		–	49773	
73	13 2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89	т	0,5332	231929		123665		123665	–	133558

				–		–		–	9893		
	14 1109-0501-0101	Ворота. Облицовка стальным профилированным листом НР = 69 %									
74			м2	1001,04	355,83	11,35	356199	11364	13797	231532	634749
					330,69	4,51	331038	4516	–	47018	
	15 2110-0104-0110	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012									
75			м2	1101,144	2550		2807917		2807917	–	3032550
					–		–		–	224633	

Итого по разделу 2	**7 232 911**
в том числе	
- накладные расходы, тенге	397 525
- сметная прибыль (8 %), тенге	535 771
Итого по Локальной смете № 7-1-1	**7 232 911**
в том числе	
- накладные расходы, тенге	397 525
- сметная прибыль (8 %), тенге	535 771
Всего по акту выполненных работ	**50 262 317**
в том числе	
- накладные расходы, тенге	**11 715 808**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**3 723 133**
Временные здания и сооружения (1,5 %*0,8)	603147,80
Итого с временными зданиями и сооружениями	**50 865 464,70**
Затрат на производство рабо в зимнее время -1,98 %	1 007 136,20

Итого с зимними удорожаниями		**51 872 600,90**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		1 037 452,02
Итого непредвиденными расходами:		**52 910 052,91**
- в текущих ценах с 01.10.19 г.		**52 910 052,91**
В прогнозных ценах 2020 г к= 1,05		55555555,56
С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,9	**50000000,00**
Налог на добавленную стоимость (12 %)		6 000 000,00
Всего по сметному расчету		**56 000 000,00**

Авторский надзор:
Главный инженер
ТОО "ARDAK Building" Сауирбаева Л.А.

Технический надзор:
Эксперт по техническому надзору
ТОО "ИК "ДОБРО" Кемекбаев Б.А.

Сдал (Подрядчик):
Директор
ТОО "Алихан ОйлЗ" Кожаев З.И.

Принял (Заказчик):
Руководитель
ГУ "Отдел образования Шалкарского района
Управление образования Актюбинской области" Абдыков А.Б