Приложение 4

Приложение 4-1

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AES and Limited"

Наименование строительства : "Строительство внутриквартальных сетей по подводке газопровода (белые пятна) в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"
и его адрес: Кызылординская область, г.Кызылорда

СПРАВКА № 2

о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ДЕКАБРЬ месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован.	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		88	15.11.2021г.		027-034-431	ТОО "AES and Limited"	

Наимеование пусковых камплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Сначала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
всего по стройке	**119 223 416,73**								12 773 937,51	
Акт №2 №2-3-2 Газопровод среднего давления		71 248 429,54							8549811,54	79 798 241,08
За отчетный период	79 798 241,08	71 248 429,54							**8 549 811,54**	**79 798 241,08**
Удержание 5%	3 989 912,05									
К оплате	75 808 329,03								**8 122 320,97**	**75 808 329,03**

Заказчик:
КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 020340003167
Руководитель _____ **Бахтияров Е. Б.**

Технический надзор:
ТОО «Аймереке»
Директор _____ **Ержанова А.О.**
БИН/ИИН: 930540000893

Подрядчик:
ТОО "AES and Limited"
БИН 100940016554

Директор _____ **Рахатұлы Ұ.**

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "АЭS and Limited"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство внутриквартальных сетей по подводке газопровода (белые пятна) в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство внутриквартальных сетей по подводке газопровода (белые пятна) в поселке Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области"**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 88 от 15 ноября 2021г.**

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2021 **(месяц, год) на** №2-1 Газопровод среднего давления

Составлен(а) в редакции АВС-KZ 2020.4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
			РАЗДЕЛ 1.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (ПОДЗЕМНЫЙ)											
			ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ											
1	1	**Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**		**4966,2**	165,53	159,69	822055	793053	--	110738	1007417	
			НР - 22%; СП - 8%				5,84	25,13	29003	124801		74623		
2	2	**Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**		**153,6**	2018,02	--	309967	--	--	223176	575795	
			НР - 22%; СП - 8%				2018,02	--	309967	--		42651		
3	3	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	**м3 основания**		**365,7**	5600,90	159,74	2048249	58417	1602644	400434	2644578	
			НР - 22%; СП - 8%				1058,76	47,28	387189	17290		195895		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
3.1	3.1	**100328 С**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,1**	**402,27**	3984,00				1602644			
4	4	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**731,4**	877,72	--	641964	--	--	462214	1192513	
			НР - 22%; СП - 8%				877,72	--	641964	--		88334		
5	5	**Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**		**4022,7**	35,20	35,20	141599	141599	--	37710	193654	
			НР - 22%; СП - 8%				--	13,02	--	52376		14345		

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	4022,7	161,77	76,23	650752	306650	--	350458	1081306
			НР - 22%; СП - 8%			85,54	35,46	344102	142645		80097	
			ТРУБЫ									
7	7	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,98	355328,56	105745,12	348222	103630	98	272048	669891
			НР - 90%; СП - 8%			249484,00	30919,81	244494	30301		49622	
8	8	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	4,282	313873,39	83629,67	1344006	358102	213	1078092	2615866
			НР - 90%; СП - 8%			230194,00	24122,15	985691	103291		193768	
9	9	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	989,8	1623,00	--	1606445	--	1606445	--	1734961
			СП - 8%			--	--	--	--		128516	
10	10	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	4324,82	796,00	--	3442557	--	3442557	--	3717962
			СП - 8%			--	--	--	--		275405	
11	11	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	4	2117,53	1358,67	8470	5434	--	4500	14008
			НР - 90%; СП - 8%			758,86	377,55	3035	1510		1038	
12	12	С123-020304-1619 2302-0304-1619 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16	шт.	1	10914,00	--	10914	--	10914	--	11787
			СП - 8%			--	--	--	--		873	
13	14	С123-020304-1409 2302-0304-1409 РСНБ РК 2015	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x90x90, PN 16	шт.	3	5142,00	--	15426	--	15426	--	16660
			СП - 8%			--	--	--	--		1234	
14	16	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	72,6	5600,90	159,74	406625	11597	318162	79496	525011
			НР - 99%; СП - 8%			1058,76	47,28	76866	3433		38890	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	16.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1 79,86	3984,00				318162		
15	17	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	49	1436,89	922,70	70408	45212	--	37377	116408
			НР - 99%; СП - 8%			514,19	256,31	25195	12559		8623	
16	18	С123-020304-1009 2302-0304-1009 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	1	3766,00	--	3766	--	3766	--	4067
			СП - 8%			--	--	--	--		301	
17	19	С123-020304-0809 2302-0304-0809 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	4	4163,00	--	16652	--	16652	--	17984

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			НР - 8%; СП - 8%			--	--	--	--		1332		
18	20	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	39	1704,00	--	66456	--	66456	--	71772	
			НР - 8%; СП - 8%			--	--	--	--		5316		
19	21	С123-020304-0807 2302-0304-0807 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.	2	1996,00	--	3992	--	3992	--	4311	
			НР - 8%; СП - 8%			--	--	--	--		319		
20	22	С123-020304-2018 2302-0304-2018 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63, PN 16	шт.	3	4122,00	--	12366	--	12366	--	13355	
			НР - 8%; СП - 8%			--	--	--	--		989		
			УСТАНОВКА КРАНА DN90 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР -2шт										
21	23	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,2065	13912,41	7466,69	2873	1542	88	2120	5392	
			НР - 110%; СП - 8%			6018,26	2680,79	1243	554		399		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	23.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018 0,003717	15342,00				57			
	23.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007 0,000145	216144,00				31			
22	24	С121-040305-0104 2104-0305-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	2	2866,00	--	5732	--	5732	--	6191	
			НР - 8%; СП - 8%			--	--	--	--		459		
23	25	С121-040305-0106 2104-0305-0106 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	2	6688,00	--	13376	--	13376	--	14446	
			НР - 8%; СП - 8%			--	--	--	--		1070		
24	26	С121-130810-0302 2113-0810-0302 РСНБ РК 2015	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,00724	2587573,00	--	18734	--	18734	--	20233	
			НР - 8%; СП - 8%			--	--	--	--		1499		
25	27	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	2	2086,99	82,47	4174	165	655	3401	8181	
			НР - 99%; СП - 8%			1677,20	40,53	3354	81		606		
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	27.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015 0,003	188480,00				565			
26	28	С123-040102-2806 2304-0102-2806 РСНБ РК 2015	Задвижка (кран) с РЕ патрубками с обрезиненным NBR клином,Tmax 40°С, PN 10, DN 80, с наружным диаметром 90 мм, для газа модель 2312 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	2	105590,00	--	211180	--	211180	--	228074	
			СП - 8%			--	--	--	--		16894		
27	29	С123-040105-0302 2304-0105-0302 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 100 до DN 125, длиной от 1,05 м до 1,75 м /телескопическая приводная штанга/	шт.	2	17834,00	--	35668	--	35668	--	38521	
			СП - 8%			--	--	--	--		2853		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
28	30	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /В12,5, F50, W6, сульфатостойкий	м3	0,028		24227,07 4499,55	642,30 233,83	678 126	18 7	534	121 64	863	
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	30.1	279400 С	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,02842	17281,00				491			
29	31	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,01346		497904,00 --	-- --	6702 --	-- --	6702	-- 536	7238	
30	32	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4		1436,89 514,19	922,70 256,31	5748 2057	3691 1025	--	3051 704	9503	
31	33	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16	шт.	4		1557,00 --	-- --	6228 --	-- --	6228	-- 498	6726	
32	34	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,002		23739,87 4499,55	642,30 233,83	47 9	1 --	37	9 4	60	
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	34.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,00203	16801,00				34			
33	35	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	5,24		5600,90 1058,76	159,74 47,28	29349 5548	837 248	22964	5738 2807	37894	
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	35.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	5,764	3984,00				22964			
			УСТАНОВКА КРАНА DN63 С ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМ ШТОКОМ ПОД КОВЕР -12шт											
34	36	Е11-070201-0201 1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,239		13912,41 6018,26	7466,69 2680,79	17237 7457	9251 3321	529	12718 2396	32352	
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	36.1	102636 С	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,018	0,022302	15342,00				342			
	36.2	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0007	0,000867	216144,00				187			
35	37	С121-040305-0104 2104-0305-0104 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП4, размерами 500 мм х 500 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	12		2866,00 --	-- --	34392 --	-- --	34392	-- 2751	37143	
36	38	С121-040305-0106 2104-0305-0106 РСНБ РК 2015	Подушки опорные марки ОП6, размерами 650 мм х 750 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	шт.	12		6688,00 --	-- --	80256 --	-- --	80256	-- 6420	86676	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
37	39	С121-130810-0302 2113-0810-0302 РСНБ РК 2015	Пленка из фторопласта -4 изоляционная марки ИО, ориентированная ГОСТ 24222-80	т	0,04344	2587573,00 --	--	112404 --	-- --	112404	-- 8992	121396	
			СП - 8%										
38	40	Е11-220901-0103 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	12	2086,99 1677,20	82,47 40,53	25044 20126	989 486	3929	20407 3636	49087	
			НР - 90%, СП - 80%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	40.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0015 0,018	188480,00				3393			
39	41	С123-040102-2804 2304-0102-2804 РСНБ РК 2015	Задвижка (кран) с РЕ патрубками с обрезиненным NBR клином,Tmax 40°C, PN 10, DN 50, с наружным диаметром 63 мм, для газа модель 2312 типа JAFAR ГОСТ 5762-2002	шт.	12	73880,00 --	-- --	886560 --	-- --	886560	-- 70925	957485	
			СП - 8%										
40	42	С123-040105-0202 2304-0105-0202 РСНБ РК 2015	Удлинительный шток телескопический от DN 65 до DN 80, длиной от 1,05 м до 1,75 м /телескопическая приводная штанга/	шт.	12	17149,00 --	-- --	205788 --	-- --	205788	-- 16463	222251	
			СП - 8%										
41	43	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /В12,5, F50, W6, сульфатостойкий	м3	0,168	24227,07 4499,55	642,30 233,83	4070 756	108 39	3206	724 384	5177	
			НР - 91%, СП - 80%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	43.1	279400 С	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,17052	17281,00				2947			
42	44	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,08076	497904,00 --	-- --	40211 --	-- --	40211	-- 3217	43428	
			СП - 8%										
43	45	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	24	1436,89 514,19	922,70 256,31	34485 12341	22144 6151	--	18307 4223	57015	
			НР - 90%, СП - 80%										
44	47	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,012	23739,87 4499,55	642,30 233,83	285 54	8 3	223	52 27	364	
			НР - 91%, СП - 80%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	47.1	100533 С	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015 0,01218	16801,00				205			
45	48	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	31,44	5600,90 1058,76	159,74 47,28	176092 33287	5022 1486	137783	34426 16841	227360	
			НР - 90%, СП - 80%										
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	48.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1 34,584	3984,00				137783			
			ВЫХОД ИЗ ЗЕМЛИ ТРУБЫ 63/57 -207шт										
46	49	Е11-220301-0201 1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием -ПАТРУБОК	км трубопровода	0,1035	722954,61	216269,69	74826	22384	904	60724	146394	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
			НР - 8%; СН - 8%				497952,00	94679,30	51538	9799		10844		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	49.1	131548 С	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,01863	25051,00				467			
	49.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,02	0,00207	211187,00				437			
47	50	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	103,914		1061,00	--	110253	--	110253	--	119073	
			НР - 80%; СН - 80%				--	--	--	--		8820		
48	51	Е11-220601-0301 1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции -ДЛЯ ПАТРУБКА	км трубопровода	0,1035		953087,38	36815,62	98645	3810	67332	27242	135957	
			НР - 40%; СН - 80%				265727,00	135,10	27503	14		10071		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	51.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	1730	179,055	263,00				47091			
	51.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	43	4,4505	3736,00				16627			
49	52	Е11-220301-0205 1122-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм -ФУТЛЯР. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,12006		1095446,79	394217,63	131519	47330	5544	96440	246196	
			НР - 60%; СН - 80%				655044,00	156337,97	78645	18770		18237		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	52.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	4,8024	607,00				2915			
	52.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,009605	211187,00				2028			
50	53	С123-010201-0218 2301-0201-0218 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120,54024		4178,00	--	503617	--	503617	--	543906	
			НР - 80%; СН - 80%				--	--	--	--		40289		
51	54	Е11-220601-0305 1122-0601-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции -ДЛЯ ФУТЛЯРА	км трубопровода	0,12006		2331873,68	212088,73	279965	25464	214268	44412	350328	
			НР - 60%; СН - 80%				335104,00	38551,75	40233	4629		25950		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	54.1	135874 С	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	кг	4830	579,8898	263,00				152511			
	54.2	136328 С	Холст стекловолокнистый, марка ВВ-Г	10 м2	120	14,4072	3736,00				53825			
52	55	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пластина. Монтаж	т конструкций	1,77399		602010,65	2726,64	1067961	4837	969627	65111	1223718	
			НР - 60%; СН - 80%				52704,60	488,29	93497	866		90646		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	55.1	130005 С	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	1	1,77399	542175,00				961813			
	55.2	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0033	0,005854	633858,00				3711			
	55.3	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,5	2,660985	244,00				649			
	55.4	147347 С	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,0014	0,002484	219512,00				545			

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
	55.5	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,003442	411833,00				1417			
53	56	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,23805	313873,39 230194,00	83629,67 24122,15	74718 54798	19908 5742	12	59935 10772	145425	
54	57	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5.8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		240,4305	796,00 --	-- --	191383 --	-- --	191383	-- 15311	206694	
55	58	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: переходы, муфты, отводы. Установка	шт.		621	1436,89 514,19	922,70 256,31	892309 319312	572997 159169	--	473696 109280	1475285	
56	61	С123-020304-1007 2302-0304-1007 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16	шт.		207	1704,00 --	-- --	352728 --	-- --	352728	-- 28218	380946	
57	62	С123-021101-1308 2302-1101-1308 РСНБ РК 2015	Прокладки из паронита марки ПМБ -150/67	1000 шт.		0,207	233282,00 --	-- --	48289 --	-- --	48289	-- 3863	52152	
58	63	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм /159х4,0/. Заделка битумом и прядью	футляр		207	5905,13 1839,90	607,68 12,75	1222361 380859	125790 2639	715712	379663 128162	1730186	
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	63.1	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,004719	0,976781	159663,00				155956			
	63.2	147076 С	Каболка	т	0,00185	0,382898	1358550,00				520186			
59	64	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3		10,35	17419,48 1278,45	1111,53 244,94	180292 13232	11504 2535	155556	14348 15571	210211	
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	64.1	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	10,557	13036,00				137621			
60	65	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Крышка из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия		103,5	3274,45 1099,33	14,14 3,65	338906 113781	1464 378	223661	105026 35515	479446	
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	65.1	279796 С	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00628	0,64998	339882,00				220917			
		ФУТЛЯРЫ 140												
61	66	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм - ФУТЛЯР. Укладка	км трубопровода		0,13	461753,92 312208,00	149446,48 44253,52	60028 40587	19428 5753	13	45877 8472	114377	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
62	67	Е11-221401-0216 1122-1401-0216 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы диаметром 150 мм -ФУТЛЯР. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	70		13264,23	9581,87	928496	670731	1368	621351	1673835	
							3662,82	5303,29	256397	371230		123988		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	67.1	146645 С	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0011	0,077	6316,00				486			
	67.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000052	0,00364	211187,00				769			
63	68	С123-010502-0816 2301-0502-0816 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 140 х12,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	202		3859,00	--	779518	--	779518	--	841879	
							--	--	--	--		62361		
64	69	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	200		1302,45	7,54	260490	1508	30934	226223	525650	
							1140,24	2,30	228048	460		38937		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	69.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	45,2	621,00				28069			
65	70	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы /РАБОЧИЙ И ПРИЕМНЫЙ КОТЛОВАН. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	17,5		165,53	159,69	2897	2795	--	390	3550	
							5,84	25,13	102	440		263		
66	71	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	17,5		35,20	35,20	616	616	--	164	842	
							--	13,02	--	228		62		
			СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ ДЛЯ ФУТЛЯРА 140 -11шт											
67	72	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	11		6234,03	2146,62	68574	23613	5508	47697	125573	
							3586,66	793,23	39453	8726		9302		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	72.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	38,5	136,00				5236			
68	73	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	11		593,00	--	6523	--	6523	--	7045	
							--	--	--	--		522		
69	74	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /В12,5, F50, W6, сульфатостойкий	м3	0,154		24227,07	642,30	3731	99	2939	663	4746	
							4499,55	233,83	693	36		352		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	74.1	279400 С	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,15631	17281,00				2701			
70	75	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,07403		497904,00	--	36860	--	36860	--	39809	
							--	--	--	--		2949		
71	76	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: патрубки-накладки, муфты, переходы. Установка	шт.	33		1436,89	922,70	47417	30449	--	25172	78396	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			НР - 99%; СП - 80%				514,19	256,31	16968	8458		5807	
72	77	С123-020304-3630 2302-0304-3630 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 140x63, PN 16 /прим. патрубок-накладка DN 140/32	шт.	11		6237,00	--	68607	--	68607	--	74096
			СП - 8%				--	--	--	--		5489	
73	78	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	11		633,00	--	6963	--	6963	--	7520
			СП - 8%				--	--	--	--		557	
74	79	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.	11		3239,00	--	35629	--	35629	--	38479
			СП - 8%				--	--	--	--		2850	
75	80	С123-020304-2405 2302-0304-2405 РСНБ РК 2015	Колпак DN 40	шт.	11		1066,00	--	11726	--	11726	--	12664
			СП - 8%				--	--	--	--		938	
76	81	С121-100304-0102 2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель /вилатерм d25/	м	12,43		223,00	--	2772	--	2772	--	2994
			СП - 8%				--	--	--	--		222	
77	82	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм /140x12,7/. Заделка битумом и прядью	футляр	11		4483,20	461,35	49315	5074	28876	15317	69803
			НР - 99%; СП - 80%				1396,86	9,68	15365	106		5171	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	82.1	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,003583	0,039407	159663,00				6292		
	82.2	147076 С	Каболка	т	0,001404	0,015448	1358550,00				20987		
78	83	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	7,8230405		387,00	--	3028	--	3028	--	3270
			СП - 8%				--	--	--	--		242	
79	84	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,22		5600,90	159,74	1232	35	964	241	1591
			НР - 99%; СП - 8%				1058,76	47,28	233	10		118	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	84.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,242	3984,00				964		
			ФУТЛЯРЫ 110										
80	85	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм - ФУТЛЯР. Укладка	км трубопровода	0,448		355328,56	105745,12	159187	47374	44	124365	306236
			НР - 99%; СП - 8%				249484,00	30919,81	111769	13852		22684	
81	86	С123-010502-0813 2301-0502-0813 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110x 10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	452,48		2409,00	--	1090024	--	1090024	--	1177226
			СП - 8%				--	--	--	--		87202	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
82	87	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы ПЭ диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	448		1302,45	7,54	583498	3378	69292	506739	1177456	
			НР - 99%; СП - 8%				1140,24	2,30	510828	1030		87219		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	87.1	147673 С	Резина листовая вулканизованная цветная	кг	0,226	101,248	621,00				62875			
			СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ ДЛЯ ФУТЛЯРА 110 -43шт											
83	88	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	43		6234,03	2146,62	268063	92305	21532	186452	490876	
			НР - 99%; СП - 8%				3586,66	793,23	154226	34109		36361		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	88.1	146664 С	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2018	кг	3,5	150,5	136,00				20468			
84	89	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм	м	43		593,00	--	25499	--	25499	--	27539	
			СП - 8%				--	--	--	--		2040		
85	90	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /В12,5, F50, W6, сульфатостойкий	м3	0,602		24227,07	642,30	14585	387	11489	2593	18552	
			НР - 91%; СП - 8%				4499,55	233,83	2709	141		1374		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	90.1	279400 С	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,61103	17281,00				10559			
86	91	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Ковер	т	0,28939		497904,00	--	144088	--	144088	--	155615	
			СП - 8%				--	--	--	--		11527		
87	92	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: патрубки-накладки, муфты, переходы. Установка	шт.	129		1436,89	922,70	185359	119028	--	98401	306460	
			НР - 99%; СП - 8%				514,19	256,31	66331	33064		22701		
88	93	С123-020304-3620 2302-0304-3620 РСНБ РК 2015	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63, PN 16 /прим. патрубок-накладка DN 110/32	шт.	43		6237,00	--	268191	--	268191	--	289646	
			СП - 8%				--	--	--	--		21455		
89	94	С123-020304-2604 2302-0304-2604 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 32, PN 16	шт.	43		633,00	--	27219	--	27219	--	29397	
			СП - 8%				--	--	--	--		2178		
90	95	С123-020304-2206 2302-0304-2206 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 32x32, PN 16	шт.	43		3239,00	--	139277	--	139277	--	150419	
			СП - 8%				--	--	--	--		11142		
91	96	С123-020304-2405 2302-0304-2405 РСНБ РК 2015	Колпак DN 40	шт.	43		1066,00	--	45838	--	45838	--	49505	
			СП - 8%				--	--	--	--		3667		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
92	97	С121-100304-0102 2110-0304-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнитель /вилатерм d15/	м	34,4		223,00	--	7671	--	7671	--	8285	
							--	--	--	--		614		
93	98	Е11-221401-0401 1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Концы футляра диаметром 800 мм /110х10/. Заделка битумом и прядью	футляр	43		3519,61	362,19	151343	15574	88614	47007	214218	
							1096,63	7,60	47155	327		15868		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								19309			
	98.1	144636 С	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,002812	0,120938	159663,00				64405			
	98.2	147076 С	Каболка	т	0,001102	0,047408	1358550,00							
94	99	С121-100501-1201 2110-0501-1201 РСНБ РК 2015	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая	кг	25,0995429		387,00	--	9714	--	9714	--	10491	
							--	--	--	--		777		
95	100	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3	0,86		5600,90	159,74	4817	138	3768	942	6219	
							1058,76	47,28	911	41		461		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								3769			
	100.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,946	3984,00							
			КОНТРОЛЬНЫЕ ПУНКТЫ (ВЫХОД СИГНАЛЬНОГО ПРОВОДА НА ПОВЕРХНОСТЬ ЧЕРЕЗ ОТДЕЛЬНЫЙ КОВЕР) -258шт											
96	101	Е11-220301-0105 1122-0301-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,2838		818293,59	238588,43	232232	67712	13107	173079	437736	
							533520,00	82503,89	151413	23415		32425		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:								6891			
	101.1	127966 С	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	40	11,352	607,00				4795			
	101.2	147337 С	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,022704	211187,00							
97	102	С123-010201-0219 2301-0201-0219 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 10705-80	м	284,9352		4599,00	--	1310417	--	1310417	--	1415250	
							--	--	--	--		104833		
98	103	Е11-220501-0101 1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,258		296400,15	73885,99	76471	19063	9	62285	149856	
							222478,00	21375,19	57399	5515		11100		
99	104	С123-010502-0803 2301-0502-0803 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 25х2,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	260,58		134,00	--	34918	--	34918	--	37711	
							--	--	--	--		2793		
100	105	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	38,7		21438,28	1111,53	829661	43016	737169	53649	953975	
							1278,45	244,94	49476	9479		70665		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	105.1	279200 С	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	39,474	16976,00				670111		
101	106	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство песчаного основания под трубопроводы	м3		12,384	5600,90	159,74	69362	1979	54271	13560	89556
			НР - 99% СП - 8%				1058,76	47,28	13112	586		6634	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	106.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	13,6224	3984,00				54272		
102	107	Е11-110101-0203 1111-0101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя		44,118	8511,62	1732,04	375516	76414	157139	164260	582958
			НР - 94% СП - 8%				3217,80	743,05	141963	32782		43182	
			В ТОМ ЧИСЛЕ										
	107.1	100261 С	Гравий для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,28	56,47104	2781,00				157046		
103	108	С121-060801-0301 2106-0801-0301 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,1559094	553075,00	--	86230	--	86230	--	93128
			СП - 8%				--	--	--	--		6898	
104	109	С121-130205-0501 2113-0205-0501 РСНБ РК 2015	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90 /М6	шт.		258	118,00	--	30444	--	30444	--	32880
			СП - 8%				--	--	--	--		2436	
			СОПУТСТВУЮЩИЕ РАБОТЫ										
105	110	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля		9,762	28476,60	19467,60	277989	190043	--	80016	386645
			НР - 61% СП - 8%				9009,00	4428,19	87946	43228		28640	
106	112	Ц13-080201-0601 1308-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений	м кабеля		9762	226,92	98,67	2215193	963217	460668	795642	3251702
			НР - 72% СП - 8%				81,06	32,14	791308	313751		240867	
			УЗЕЛ ЗАЩИТЫ ПОДЗЕМНОГО КАБЕЛЯ -2шт										
107	119	Е11-220501-0102 1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода		0,01	313873,39	83629,67	3139	836	1	2518	6109
			НР - 99% СП - 8%				230194,00	24122,15	2302	241		453	
108	120	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м		10,1	796,00	--	8040	--	8040	--	8683
			СП - 8%				--	--	--	--		643	
109	121	С121-050307-0208 2105-0307-0208 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 2 мм ГОСТ 3282-74	кг		0,4	353,00	--	141	--	141	--	152
			СП - 8%				--	--	--	--		11	

1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
110	122	С121-050107-0202 2105-0107-0202 РСНБ РК 2015	Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезанная в рулонах толщиной 3,5 мм, шириной 100-220 мм, сталь марки Ст2пс ГОСТ 6009-74	т	0,0003956	278667,00 --	-- --	110 --	-- --	110	-- 9	119	
111	123	С121-130104-0702 2113-0104-0702 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,1	136787,00 --	-- --	13679 --	-- --	13679	-- 1094	14773	
			БАЛЛАСТИРОВКА ГАЗОПРОВОДА										
112	124	Е11-270403-1301 1127-0403-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Прослойка из геокомпозита. Устройство	м2	23940,4	32,13 20,25	0,42 0,14	769205 484793	10055 3352	274357	527196 103712	1400113	
113	125	С121-080102-1103 2108-0102-1103 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 250 г/м2, разрывная нагрузка 8,0 кН/м	м2	14244,538	241,00 --	-- --	3432934 --	-- --	3432934	-- 274635	3707569	
			АВАРИЙНЫЙ ЗАПАС ТРУБ										
114	126	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90x8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	15	1623,00 --	-- --	24345 --	-- --	24345	-- 1948	26293	
115	127	С123-010502-0810 2301-0502-0810 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63x5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	41	796,00 --	-- --	32636 --	-- --	32636	-- 2611	35247	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				34817433 7578749	5107826 1616508	22130859 --	8305713 3449848	46572994	
		Стоимость монтажных работ		тенге				2493182					
		Материалы		тенге				460668					
		Всего заработная плата		тенге					1236233				
			Накладные расходы	тенге				875658					
			Сметная прибыль	тенге				269507					
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		тенге				3638347					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								917	
			Сметная заработная плата	тенге					1236233				
		Стоимость общестроительных работ		тенге				19296561					
		Материалы		тенге				4975449					
		Всего заработная плата		тенге					7864661				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				3631631					
		Местные материалы		тенге				133756					
			Накладные расходы	тенге				7364944					
			Сметная прибыль	тенге				2132920					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				28794425					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6587	
			Сметная заработная плата	тенге					7864661				
		Стоимость металломонтажных работ		тенге				1382052					
		Материалы		тенге				969626					
		Всего заработная плата		тенге					94363				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге				314091					
			Накладные расходы	тенге				65111					
			Сметная прибыль	тенге				115773					

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		тенге					1562936				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									84
			Сметная заработная плата	тенге						94363			
		Стоимость сантехнических работ		тенге					11645638				
		Стоимость материалов и конструкций		тенге					11645638				
			Сметная прибыль	тенге					931648				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		тенге					12577286				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге					46572994				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7588
			Сметная заработная плата	тенге						9195257			

РАЗДЕЛ 2.ГАЗОСНАБЖЕНИЕ НАРУЖНЫЕ СЕТИ СРЕДНЕГО ДАВЛЕНИЯ (НАДЗЕМНЫЙ)

			ГРПШ-6 с рег. РДГК-10 -48шт										
116	136	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		10,08	2651,60	--	26728	--	--	19244	49650
			НР - [illegible] СП - 8%				2651,60	--	26728	--		3678	
117	137	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта		10,08	799,15	--	8055	--	--	5800	14963
			НР - [illegible] СП - 8%				799,15	--	8055	--		1108	
118	138	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /В15, F50, W6, сульфатостойкий	м3		10,08	24602,62	642,30	247994	6474	196165	43418	314726
			НР - 91% СП - 8%				4499,55	233,83	45355	2357		23313	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	138.1	279420 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	10,2312	17651,00				180591		
119	139	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций		1,3776	90525,45	21629,51	124708	29797	3378	68743	208927
			НР - 69% СП - 8%				66444,00	5875,46	91533	8094		15476	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	139.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,000606	633858,00				384		
	139.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	1,65312	244,00				403		
	139.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000138	1863677,00				257		
	139.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000427	491397,00				210		
	139.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000827	575639,00				476		
	139.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002673	411833,00				1101		
120	140	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т		1,3776	262672,00	--	361857	--	361857	--	390806
			СП - 8%				--	--	--	--		28949	
121	141	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка		48	19209,51	1022,06	922056	49059	181644	692779	1744022
			НР - 98% СП - 8%				14403,20	324,24	691354	15564		129187	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
	141.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	28,32	3984,00				112827			
122	143	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	96		390,00	--	37440	--	37440	--	40435	
			СП - 8%				--	--	--	--		2995		
123	144	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки, краны, клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	96		1603,57	82,47	153943	7917	16188	132392	309241	
			НР - 99%; СП - 8%				1352,48	40,53	129838	3891		22907		
			В ТОМ ЧИСЛЕ								14475			
	144.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,0768	188480,00							
124	145	С123-040909-0315 2304-0909-0315 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	96		13535,00	--	1299360	--	1299360	--	1403309	
			СП - 8%				--	--	--	--		103949		
125	146	С123-020103-0103 2302-0103-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	192		434,00	--	83328	--	83328	--	89994	
			СП - 8%				--	--	--	--		6666		
126	147	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	0,03264		340191,00	--	11104	--	11104	--	11992	
			СП - 8%				--	--	--	--		888		
127	148	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.	48		1959,00	--	94032	--	94032	--	101555	
			СП - 8%				--	--	--	--		7523		
128	149	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	74,4		192,45	4,87	14318	362	7223	4674	20511	
			НР - 69%; СП - 8%				90,50	0,54	6733	40		1519		
			В ТОМ ЧИСЛЕ								6581			
	149.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,013392	491397,00							
129	150	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	74,4		159,22	3,44	11846	256	7654	2743	15757	
			НР - 69%; СП - 8%				52,90	0,54	3936	40		1167		
			В ТОМ ЧИСЛЕ								6743			
	150.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,013392	503480,00							
			ГРПШ-10 с рег. РДГК-10 -114шт											
130	152	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,94		2651,60	--	63479	--	--	45705	117919	
			НР - 72%; СП - 8%				2651,60	--	63479	--		8735		
131	153	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с разравниванием. Группа грунтов 1	м3 грунта	23,94		799,15	--	19132	--	--	13775	35539	
			НР - 72%; СП - 8%				799,15	--	19132	--		2633		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
132	154	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /В15, F50, W6, сульфатостойкий	м3	23,94		24602,62	642,30	588987	15377	465891	103119	747474	
			НР - 97% СП - 8%				4499,55	233,83	107719	5598		55368		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	154.1	279420 С	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	24,2991	17651,00				428903			
133	155	Е11-090302-0301 1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	3,2718		90525,45	21629,51	296181	70767	8023	163264	496201	
			НР - 99% СП - 8%				66444,00	5875,46	217391	19223		36756		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	155.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00044	0,00144	633858,00				912			
	155.2	146649 С	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,2	3,92616	244,00				958			
	155.3	147074 С	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000327	1863677,00				610			
	155.4	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,001014	491397,00				498			
	155.5	149375 С	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,001963	575639,00				1130			
	155.6	279826 С	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,006347	411833,00				2614			
134	156	С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	3,2718		262672,00	--	859410	--	859410	--	928163	
			СП - 8%				--	--	--	--		68753		
135	157	Е11-190301-0101 1119-0301-0101 РСНБ РК 2015	Установка для редуцирования давления газа. Устройство	установка	114		19209,51	1022,06	2189884	116515	431405	1645350	4142052	
			НР - 98% СП - 8%				14403,20	324,24	1641965	36963		306819		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	157.1	100328 С	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,59	67,26	3984,00				267964			
136	159	С123-010201-0112 2301-0201-0112 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м	205,2		390,00	--	80028	--	80028	--	86430	
			СП - 8%				--	--	--	--		6402		
137	160	Е11-220901-0201 1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки, краны, клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	342		1603,57	82,47	548421	28204	57669	471645	1101672	
			НР - 99% СП - 8%				1352,48	40,53	462548	13861		81605		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	160.1	144732 С	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0,2736	188480,00				51568			
138	161	С123-040909-0315 2304-0909-0315 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные для газа фланцевые полнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	342		13535,00	--	4628970	--	4628970	--	4999288	
			СП - 8%				--	--	--	--		370318		
139	162	С123-020103-0103 2302-0103-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 20 ГОСТ 33259-2015	шт.	684		434,00	--	296856	--	296856	--	320604	
			СП - 8%				--	--	--	--		23748		

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
140	163	С123-021199-9910 2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т		0,07752	340191,00	--	26372	--	26372	--	28482	
			СП - 8%				--	--	--	--		2110		
141	164	С121-090404-0311 2109-0404-0311 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый накладной ЗН1 ГОСТ 5089-2011	шт.		114	1959,00	--	223326	--	223326	--	241192	
			СП - 8%				--	--	--	--		17866		
142	165	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		175,56	192,45	4,87	33787	855	17044	11028	48400	
			НР - 69%; СП - 8%				90,50	0,54	15888	95		3585		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	165.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,031601	491397,00				15529			
143	166	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2		175,56	159,22	3,44	27953	604	18062	6474	37181	
			НР - 69%; СП - 8%				52,90	0,54	9287	95		2754		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	166.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,031601	503480,00				15910			
			ЗАЩИТА ГРПШ ОТ ПАДЕНИЯ ПРОВОДОВ ВЛ -5шт											
144	172	Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2015	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		2,9	2651,60	--	7690	--	--	5537	14285	
			НР - 72%; СП - 8%				2651,60	--	7690	--		1058		
145	173	Е11-060201-0104 1106-0201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство /В7,5, F150, W4, сульфатостойкий	м3		2,9	20628,90	642,30	59824	1863	44912	12491	78101	
			НР - 91%; СП - 8%				4499,55	233,83	13049	678		5785		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	173.1	279369 С	Бетон тяжелый класса В7,5, F150, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	2,9435	13736,00				40432			
146	174	Е11-090305-0401 1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций		0,486325	116193,40	1579,96	56508	768	5344	34937	98761	
			НР - 69%; СП - 8%				103627,00	488,29	50396	237		7316		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
	174.1	144746 С	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,016	0,007781	633858,00				4932			
147	175	С121-060801-0101 2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т /ограждение и заземлители	т		0,486325	497904,00	--	242143	--	242143	--	261514	
			СП - 8%				--	--	--	--		19371		
148	176	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2		13,8	96,23	2,44	1328	34	670	433	1902	
			НР - 69%; СП - 8%				45,25	0,27	624	4		141		
			В ТОМ ЧИСЛЕ											

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
	176.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001242	491397,00				610			
149	177	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	13.8		159,22	3,44	2197	47	1420	509	2922	
							52,90	0,54	730	7		216		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
	177.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,002484	503480,00				1251			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**					13649246	328898	9706917	3484060	18503970	
									3613430	106747	--	1370664		
			Стоимость общестроительных работ	тенге					3036949					
			Материалы	тенге					832900					
			Всего заработная плата	тенге						947457				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					1221267					
			Накладные расходы	тенге					878987					
			Сметная прибыль	тенге					313274					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					4229211					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									795	
			Сметная заработная плата	тенге						947457				
			Стоимость металломонтажных работ	тенге					1036898					
			Материалы	тенге					16743					
			Всего заработная плата	тенге						386874				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					559501					
			Накладные расходы	тенге					266944					
			Сметная прибыль	тенге					104308					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге					1408150					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									322	
			Сметная заработная плата	тенге						386874				
			Стоимость сантехнических работ	тенге					9575399					
			Материалы	тенге					613048					
			Всего заработная плата	тенге						2385846				
			Стоимость материалов и конструкций	тенге					6463458					
			Накладные расходы	тенге					2338129					
			Сметная прибыль	тенге					953082					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					12866609					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1849	
			Сметная заработная плата	тенге						2385846				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге					18503970					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									2966	
			Сметная заработная плата	тенге						3720177				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									65076964	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:											
			- Зарплата рабочих строителей	тенге					11192179					
			- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						5436724				
			- в том числе зарплата машинистов	тенге						1723255				
			- Материалов, изделий и конструкций	тенге							31837776			
			- Накладные расходы	тенге								11789773		
			- Сметная прибыль	тенге								4820512		
			ВСЕГО по АКТУ:	**тенге**									65 076 964	
			Оборудование										-	
			Итого прямых затрат по форме 2										65 076 964	
			Временные здания и сооружения	1,30%									846 001	
			Итого										65 922 965	
			Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	0,91%									599 899	

1	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	
			Итого										66 522 864	
			Непредвиденные работы и затраты	2%									1 330 457	
			ИТОГО сметная стоимость										67 853 320,78	
			в ценах 2021 г.	1.0500360									71 248 429,54	
			НДС	12%									8 549 811,54	
			ВСЕГО с НДС										79 798 241,08	

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Сырдарьинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 020340003167

Руководитель _____ **Бахтияров Е. Б.**

Подрядчик:

ТОО "АЭS and Limited"
БИН: 100940016554

Директор _____ **Рахатулы У.**

Технический надзор:
ТОО «Аймереке»
БИН/ИИН: 930540000893

Эксперт технического надзора _____ **Сандыбаев Н.Б.**
№ аттестата KZ82VJE00028306 , 29.06.2017г.
№ аттестата KZ77VJE00046923 , 27.05.2019г.