Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управления образования Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская обл, Шалкарский р-н, г.Шапкар, ул.Есет Котибарулы, дом № 84, к.1, тел.: (71335) 2-13-31** — **060240010381**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алихан Ойл 3" БИН 041140007085,030000, Республика Казахстан, Актюбинская обл, Мартукский р-н, М.Маметовой, дом № 64, тел.: (7132) 98-72-10, 92-11-48** — **041140007085**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №142 от 21.04.2021 г

Номер документа	Дата составления
00000000034	13.08.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по капитальному ремонту здания средней школы им. Б.Сулейменова Шалкарского района, который находится - Актюбинская область, Шалкарский район, с.Бегимбет, ул.Карагул Батыра, 16			работа	1	5 000 000,00	5 000 000,00	535 714,29
				Итого	1	x	5 000 000,00	535 714,29

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кожаев З.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 13.08.2021

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (затройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управление образования Актюбинской области"

Подрядчик:ТОО "Алихан Ойл 3"
Наименование стройки: Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16
Наименование объекта: Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16
Основание: Договор подряда (контракт) №142 от 21.04.2021 г

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно-индексному методу)

за август месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		142	21.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за август месяц без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16	**111 000 000,00**	**4 464 285,71**	**4 464 285,71**	**4 464 285,71**	**0**	**0**	**0**	**0**	**535 714,29**	**5 000 000,00**

Технический надзор:
Директор
ТОО "ИК "ДОБРО" Жукенов Т.Т
М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Алихан Ойл3" Кожаев З.И.
М.П.

Заказчик:
Руководитель
ГУ "Отдел образования Шалкарского района
Управление образования Актюбинской области" Абдыков А.Б
М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел образования Шалкарского района Управление образования Актюбинской области"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Алихан Ойл 3"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16**

(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт средней школы им. Б. Сулейменова в Шалкарском районе, Айшуакском с/о с. Бегимбет по ул. Карагул Батыра,16

(наименование)

Договор подряда (контракт) №142 от 21.04.2021 г

Акт приемки выполненных работ № 3

за август месяц 2021 г

Составлена в текущих ценах с 01.10.19 г.

№ п/п	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета № 2-1-1 Общестроительные работы									
			Раздел 3 Полы									
			3.5 Тип 2 (2,3 этаж)									
	62	1111-0101-3601	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат" НР = 94 %	м2 покрытия	435,85475	2903,29	20,40	1265413	8891	1091358	159310	1538701
1						378,94	9,90	165165	4314	–	113978	
			Итого по разделу 3					**1 538 701**				
			в том числе									
			- накладные расходы, тенге					159 310				

		- сметная прибыль (8 %), тенге					113 978				
	Раздел 5 Двери										
2	75 1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	131,86	1637,67	74,4	215943	9810	66470	129523	373103
					1059,18	32,24	139663	4251	–	27637	
		Итого по разделу 5					**373 103**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					129 523				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					27 637				
	Раздел 7 Разные работы										
3	91 1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	17,7	3491,58	244,07	61801	4320	35100	21659	90137
					1264,46	51,3	22381	908	–	6677	
4	92 1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %	м2	15	355,33	–	5330	–	–	3678	9729
					355,33	–	5330	–	–	721	
5	93 1212-0103-0107	Решетки и ограды. Окраска масляными составами за один раз НР = 72 %	м2	15	705,67	0,27	10585	4	1156	6787	18762
					628,33	0,13	9425	2	–	1390	
6	95 1219-0101-0901	Помещения. Очистка от строительного мусора НР = 72 %	т	200	1873,16	–	374631	–	–	269734	695914
					1873,16	–	374631	–	–	51549	
7	96 4102-0102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	200	40		8000		–	–	8640
					–		–		–	640	
		Итого по разделу 7					**823 182**				
		в том числе									

		- накладные расходы, тенге					301 858				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					60 977				
	Раздел 8 Сантехнические работы										
8	97 1215-0101-0611	Унитаз типа "Компакт". Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	3	4897,33	35,33	14692	106	385	10262	26950
					4733,67	17,33	14201	52	–	1996	
9	98 2303-0102-0302	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	3	17883		53649		53649	–	57941
					–		–		–	4292	
10	99 1215-0101-0623	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов НР = 72 %	прибор	3	2654,67	32,67	7964	98	571	5287	14311
					2431,67	16	7295	48	–	1060	
11	100 2303-0102-3209	Умывальник керамический шириной от 450 мм до 500 мм, длиной от 600 мм до 650 мм, с пьедесталом ГОСТ 30493-96	шт.	3	8226		24678		24678	–	26652
					–		–		–	1974	
12	101 2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	3	875		2625		2625	–	2835
					–		–		–	210	
13	102 1215-0101-0702	Трубопроводы внутренние из чугунных канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена НР = 72 %	м трубопровода с фасонными частями	12	8457,08	42,25	101485	507	63964	26829	138579
					3084,5	20,67	37014	248	–	10265	
		Итого по разделу 8					**267 268**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					42 378				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					19 797				

		Итого по Локальной смете №2-1-1				**3 002 254**				
		в том числе								
		- накладные расходы, тенге				633 069				
		- сметная прибыль (8 %), тенге				222 389				

Локальная смета № 2-1-2

Ремонт отопления

Раздел 1 Система отопления

1.1 Монтаж

11	2111-0403-0310	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200 °С до +105 °С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20 °С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 35 мм Г								
14			м	275	396		108900		108900	–	117612
					–		–		–	8712	
17	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	190	81,6	1,13	15504	214	250	14739	32662
					79,16	–	15040	–	–	2419	
		Итого по разделу 1					**150 274**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					14 739				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					11 131				
		Итого по Локальной смете № 2-1-2					**150 274**				
		в том числе									
		- накладные расходы, тенге					14 739				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					11 131				

Локальная смета № 2-1-3

Ремонт электроснабжения

Раздел 3 Осветительное оборудование

16	24	2307-0101-0706	Светильники, тип НПО22-2х60-210 ГОСТ 17677-82	шт.	66	1600		105600		105600	–	114048
						–		–		–	8448	
17	25	2307-0104-0404	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь E27	шт.	88	646		56848		56848	–	61396
						–		–		–	4548	
18	26	1121-0401-0501	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых на штырях, количество ламп до 2. Установка НР = 72 %	шт.	300	1669,75	14,94	500924	4481	202533	212925	770957
						979,7	6,06	293910	1819	–	57108	
19	32	2307-0202-0703	Коробки монтажные установочные типа ИЭК	шт.	250	31		7750		7750	–	8370
						–		–		–	620	
20	33	2307-0202-1401	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У197 УХЛ3	шт.	123	39		4797		4797	–	5181
						–		–		–	384	

Итого по разделу 3 **959 952**
в том числе
- накладные расходы, тенге 212 925
- сметная прибыль (8 %), тенге 71 108

Итого по Локальной смете №2-1-3 **959 952**
в том числе
- накладные расходы, тенге 212 925
- сметная прибыль (8 %), тенге 71 108

Локальная смета № 7-1-1
Благоустройство территории

Раздел 2 Ограждение территории

2.1 Ограждение

6	1109-0501-0203	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже НР = 69 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	т	6,7	34064,03	7622,54	228229	51071	4412	119203	375227
21					25782,99	1,79	172746	12	–	27795	

Итого по разделу 2	**375 227**
в том числе	
- накладные расходы, тенге	119 203
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 795
Итого по Локальной смете № 7-1-1	**375 227**
в том числе	
- накладные расходы, тенге	119 203
- сметная прибыль (8 %), тенге	27 795
Всего по акту выполненных работ	**4 487 707**
в том числе	
- накладные расходы, тенге	**979 936**
- сметная прибыль (8 %), тенге	**332 423**
Временные здания и сооружения (1,5 %*0,8)	53852,48
Итого с временными зданиями и сооружениями	4 541 559,35
Затрат на производство рабо в зимнее время -1,98 %	89 922,88
Итого с зимними удорожаниями	**4 631 482,22**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	92 629,64
Итого непредвиденными расходами:	4 724 111,87
- в текущих ценах с 01.10.19 г.	4 724 111,87
В прогнозных ценах 2020 г к= 1,05	4960317,46

С учетом понижающего коэффициента в договорные цены	0,9	4464285,71
Налог на добавленную стоимость (12 %)		535 714,29
Всего по сметному расчету		**5 000 000,00**

Технический надзор:
Экспер по техническому надзору
ТОО "ИК "ДОБРО"

Кемекбаев Б.А.

Сдал (Подрядчик):
Директор
ТОО "Алихан Ойл3"

Кожаев З.И.

Принял (Заказчик):
Руководитель
ГУ "Отдел образования Шалкарского района
Управление образования Актюбинской области"

Абдыков А.Б